Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год; Доп.соглашение №1 от 22.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1 за август 2019 года
Общестроительные работы.лок.см. №2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1 ЭТАЖА				
1.	1.	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегород	94,5000000	2078,29	196398
ок							
2.	2.	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж. Разборка	м2	59,4000000	498,62	29618
3.	3.	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые.м3 кладки Разборка каменной кладки		0,4725000	30084,30	14215
4.	4.	12-030101-1904 РСНБ РК 2015	Участки стен и перегородок отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,7081200	33839,49	23962
5.	5.	12-050101-1502 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2 проемов	2,8333333	5267,09	14923
6.	6.	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые.м3 кладки Разборка каменной кладки		1,3500000	30084,30	40614
7.	7.	12-030101-1904 РСНБ РК 2015	Участки стен и перегородок отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	1,1100000	33839,49	37562
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2 ЭТАЖА				

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи-п8	м2 перегород	46,6666667	2078,29	96987
ок							
9.	10.	12-030101-1904 РСНБ РК 2015	Участки стен и перегородок отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,4600000	33839,49	15566
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 3 ЭТАЖА					
10.	11.	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи-п11	м2 перегород	6,6666667	2078,29	13855
ок							
11.	12.	12-030101-1904 РСНБ РК 2015	Участки стен и перегородок отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом-п12	м3 кладки	0,1474200	33839,49	4989
		Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ					
12.	13.	12-010101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м-п13	м3 грунта	16,1300000	6841,56	110354
13.	14.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем-п14	м2 площади я	38,5000000	292,68	11268
уплотнени							
14.	15.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п15	м3 основания	2,3000000	6910,09	15893
15.	16.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм	м3	9,6800000	25265,13	244566
16.	17.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,1584030	220986,34	35005
А-III							
17.	18.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 2 слоя	м2 поверхнос	23,6000000	2228,47	52592
ти							
18.	19.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	211,6666667	5183,71	1097219
19.	20.	21-050309-0301 РСНБ	Сетки арматурные сварные из	т	0,4568600	276318,31	126239

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п20				
20.	21.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка-п21	шт. сборных конструкций	15,0000000	521,92	7829
21.	22.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,2840000	79234,11	22502
22.	23.	11-080201-0108 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа свыше 4 м. Кладка	м3 кладки	5,5000000	30607,14	168339
23.	24.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п24	металлических изделий	0,1293600	364298,87	47126
24.	25.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка-п25	шт. сборных конструкций	4,0000000	521,92	2088
25.	26.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,2360000	79234,11	18699
		Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ.ВТОРОЙ ЭТАЖ					
26.	30.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п30	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23,3333333	5183,71	120953
27.	31.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п31	т	0,0556500	276318,31	15377
28.	32.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка-п32	шт. сборных конструкций	2,0000000	521,92	1044
29.	33.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,0440000	79234,11	3486
		Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ.ТРЕТИЙ ЭТАЖ					

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	36.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п36	м2 перегородок (за вычетом проемов)	49,1666667	5183,71	254866
31.	37.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1179780	276318,31	32599
32.	38.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка-п38	шт. сборных конструкций	2,0000000	521,92	1044
33.	39.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,0440000	79234,11	3486
		Раздел: ОКНА					
34.	60.	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка-п60	м2	621,6000000	2489,66	1547570
35.	61.	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка-п61	м2	2,0000000	2297,45	4595
36.	62.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	276,6000000	3169,85	876780
37.	63.	21-090201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99-п63	м2	150,1200000	17933,27	2692143
38.	64.	21-090201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п64	м2	126,4800000	19277,68	2438240
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ВТОРОЙ ЭТАЖ.ТИП1					

1	2	3	4	5	6	7	8
			(ПОТОЛОК)				
			Раздел: ВТОРОЙ ЭТАЖ.ТИП2 (ПОТОЛОК)				
39.	157.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка	573,8000000	389,38	223425	
40.	166.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка	28,9500000	389,38	11272	
			Раздел: ВТОРОЙ ЭТАЖ.ТИП3 (ПОТОЛОК)				
41.	171.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка	20,0250000	389,38	7797	
			Раздел: ТРЕТИЙ ЭТАЖ.ТИП1 (ПОТОЛОК)				
42.	177.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка	577,7250000	389,38	224954	
			Раздел: ЕТИЙ ЭТАЖТ.ТИП2 (ПОТОЛОК)				
43.	186.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка	29,4000000	389,38	11448	
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ПРОСТЕНКОВ.ПРОСТЕНОК УП-1-75ШТ				
44.	257.	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т 5,7794000	573754,09	3315954	
45.	258.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т 3,0599000	225245,16	689228	
46.	259.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т 2,7195000	226009,40	614633	
47.	260.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	243,4600000	122,37	29793	

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	261.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	243,4600000	165,84	40374
		Раздел: УСИЛЕНИЕ ПРОСТЕНКОВ.ПРОСТЕНОК УП-2-42ШТ					
49.	264.	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	3,1172400	573754,09	1788529
50.	265.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,4750400	225245,16	332246
51.	266.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,6422000	226009,40	371153
52.	267.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	130,2000000	122,37	15933
53.	268.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	130,2000000	165,84	21592
		Раздел: КРЫЛЬЦО №2,3,4,5,6.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
54.	274.	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамогранитных	м2 облицовки	15,4000000	972,71	14980
55.	275.	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Стяжка цементная	м2	23,4000000	2052,98	48040
56.	276.	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	11,3000000	265,59	3001
		Раздел: КРЫЛЬЦО №1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
57.	343.	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамогранитных. Разборка	м2 облицовки	25,9000000	972,71	25193
58.	344.	12-070101-0207 РСНБ	Полы из тротуарных плиток.	м2		967,77	130648

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Разборка покрытия		135,0000000		
59.	345.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	12,2500000	1657,23	20301
60.	346.	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленыхстенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	6,3000000	1007,43	6347
61.	347.	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Стяжка цементная. Разборка покрытия	м2	135,0000000	2052,98	277153
62.	348.	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамогранитных. Разборка	м2 облицовки	22,2000000	972,71	21594
63.	349.	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	22,2000000	265,59	5896
64.	350.	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	94,0000000	214,12	20128
65.	351.	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Стяжка цементная. Разборка покрытия	м2	94,0000000	2052,98	192981
66.	352.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление шлаком. Демонтаж	м3 утеплителя	9,4000000	3819,67	35905
67.	353.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой. Демонтаж	м2 изолируемой поверхности	47,0000000	83,34	3917
68.	354.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10,0000000	2686,62	26866
69.	355.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5,0000000	4073,23	20366
70.	356.	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные	т конструкций	0,1370880	27639,28	3789
71.	357.	12-030101-0201 РСНБ	Стены из кирпича простые.	м3 кладки	7,6700000	30084,30	230747

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Разборка каменной кладки				
72.	358.	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические.м Разборка	ограждения	25,6100000	467,77	11980
73.	366.	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые	м3 кладки	0,4000000	30084,30	12034
			Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 1-8 и Б-Е. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЧЕРДАКА ==========				
74.	484.	12-030101-0102 РСНБ РК 2015	Вент.шахты и венканалы каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки-п484	м2 стен	280,0000000	675,14	189039
75.	485.	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Стяжка цементная. Разборка покрытия-п485	м2	936,1000000	2052,98	1921799
76.	486.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление шлаком.м3 Демонтаж	утеплителя	187,2200000	3819,67	715119
77.	487.	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные.м3 Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	заделки	9,2598000	106855,48	989460
78.	488.	12-080101-0301 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	7,0000000	4270,66	29895
79.	489.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности чердака. Очистка щетками	м2	936,1000000	442,31	414044
80.	490.	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1485,8000000	354,59	526844
81.	491.	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1485,8000000	210,00	312019
82.	492.	12-080101-0206 РСНБ РК 2015	Кровли из досок сплошного настила в 2 ряда. Разборка покрытий	м2 кровли	207,0000000	247,62	51257
83.	493.	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	469,0000000	111,79	52429
84.	494.	12-080101-0402 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей-п494	м	72,0000000	139,31	10030

1	2	3	4	5	6	7	8
85.	495.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, мауэрлат, кобылка, стойки, подкосы, затяжки.древесины Установка-п495	м3 в конструкции	1,2740000	88139,23	112289
86.	496.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита-п496	м3 древесины в конструкции	31,2740000	1117,18	34939
87.	497.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки-п497	металлических изделий	0,0800700	352665,61	28238
88.	498.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0800700	216753,66	17355
89.	503.	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.обработан Огнезащита-п503	м2 поверхности	1485,8000000	42,55	63215
90.	504.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой-п504	изолируемой поверхности	1485,8000000	104,17	154776
91.	505.	21-100404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2-п505	м2	1634,3800000	90,79	148379
92.	506.	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Контеррейка для крепления пленки.м2 Устройство-п506		1485,8000000	321,79	478114
			Раздел: ЧЕРДАК.В ОСЯХ 1-8 и Б-Е				
93.	509.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная	м2 изолируемой поверхности	1123,7000000	373,30	419481
			Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 3-6 Е-И и 8-9 Е-И.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				

1	2	3	4	5	6	7	8
94.	539.	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий-п539	м2 кровли 468,0000000		354,59	165946
95.	540.	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли 337,0000000		210,00	70770
96.	541.	12-080101-0206 РСНБ РК 2015	Кровли из досок сплошного настила в 2 ряда. Разборка покрытий	м2 кровли 131,0000000		247,62	32438
97.	542.	12-080101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли 468,0000000		363,42	170080
98.	543.	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли 468,0000000		96,15	44996
99.	544.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление шлаком.м3 Демонтаж	88,6000000 утеплителя	3819,67	338423	
100.	545.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой. Демонтаж	изолируемой поверхности 492,0000000	83,34	41001	
101.	546.	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые.м3 кладки Разборка каменной кладки-п546	80,4000000	30084,30	2418778	
		Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 3-6 Е-И и 8-9 Е-И					
102.	547.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п547	м3 кладки 80,4000000	31232,22	2511070	
103.	548.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	1,3590600 металлических изделий	364298,87	495104	
104.	549.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т 1,3590640	235095,29	319510	
105.	550.	11-100105-0101 РСНБ	Стропила, мауэрлат, кобылка, кор	м3 7,4947500	92759,89	695212	

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стойки, подкосы, затяжки.древесины Установка-п550 в конструкции				
106. кор РК 2015	551.	11-100102-0401 РСНБ	Элементы каркаса из брусьев древесины в конструкции	м3	0,3000000	127451,09	38235
107. кор РК 2015	552.	11-100115-0101 РСНБ	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. древесины Огнезащита-п552 в конструкции	м3	7,7947500	1290,00	10055
108.	553.	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство-п553	м2	276,0000000	1462,83	403741
109.	554.	12-080101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок.м2 Устройство-п554		192,0000000	1595,31	306299
110. Кор РК 2015	555.	11-100115-0201 РСНБ	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.обработан 468,0000000 Огнезащита-п555 поверхности	м2		49,17	23012
111.	556.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п556	м2 кровли	468,0000000	988,56	462644
112.	557.	21-100104-0913 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	538,2000000	3312,56	1782818
		Раздел: ЧЕРДАК.В ОСЯХ 3-6 Е-И и 8-9 Е-И					
113.	567.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная изолируемой поверхности	м2	492,0000000	373,30	183665
		Раздел: Корректировка №2					

1	2	3	4	5	6	7	8
114.	568.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой -ТехноРуф Н Экстра толщ.го 110мм+ISOBOX Руф Н 45 толщ.покрытия 50мм=160 мм	м2 утепляемого покрытия	443,0000000	735,59	325867
115.	569.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	443,0000000	580,06	256966
116.	кор.	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150-ТехноРуф Н Экстра толщ. 110мм	м3	50,1919000	25233,32	1266508
117.	кор.	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150-ISOBOX Руф Н 45 толщ. 50мм	м3	22,8145000	25233,32	575686
		Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 6-8 Е-И.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
118.	571.	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий-п571	м2 кровли	114,5000000	354,59	40600
119.	572.	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	100,0000000	210,00	21000
120.	573.	12-080101-0206 РСНБ РК 2015	Кровли из досок сплошного настила в 2 ряда. Разборка покрытий	м2 кровли	14,7000000	247,62	3640
121.	574.	12-080101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	114,5000000	363,42	41612
122.	575.	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	114,5000000	96,15	11009
123.	576.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление шлаком.м3 Демонтаж	утеплителя	21,4000000	3819,67	81741

1	2	3	4	5	6	7	8
124.	577.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой. Демонтаж изолируем ой поверхнос ти	193,0000000	83,34	16084	
125.	578.	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые.м3 кладки Разборка каменной кладки-п578	3,5000000	30084,30	105295	
		Раздел: КРОВЛЯ.В ОСЯХ 6-8 Е-И					
126.	579.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-п579	м3 кладки 3,5000000	31232,22	109313	
127.	580.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	0,0739900	364298,87	26954	
				металличе ских изделий			
128.	581.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т 0,0739900	235095,29	17395	
129.	582.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, мауэрлат, кобылка, стойки, подкосы, затяжки.древесины Установка-п582,кор	м3 1,6351000	92759,89	151672	
				в конструкц ии			
130.	583.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев древесины	м3 0,2444000	127451,09	31149	
				в конструкц ии			
131.	584.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. древесины Огнезащита-п584,кор	м3 1,8795000	1290,00	2425	
				в конструкц ии			
132.	585.	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство-п585	м2 99,8000000	1462,83	145990	
133.	586.	12-080101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок.м2 Устройство-п586	14,7000000	1595,31	23451	

1	2	3	4	5	6	7	8
134.	587.	11-100115-0201 РСНБ кор РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.обработан Огнезащита-п587,кор	м2 114,5000000 ной поверхности		49,17	5630
135.	588.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п588	м2 кровли	114,5000000	988,56	113190
136.	589.	21-100104-0913 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012-п589	м2	131,6750000	3312,56	436181
		Раздел: Корректировка №1					
137.	кор.	ТЦЕНА	Огнебиозащитный состав "ОБЕРЕГ-ОБ"	кг	1290,0730000	848,26	1094313
138.	кор.	21-130703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	3,8700000	33,57	130
		Раздел: ПРОБИВАЕМЫЕ ОТВЕРСТИЯ					
139.	638.	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича.Пробивка-п638	м3	0,1420000	20896,95	2967
140.	639.	11-460302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	451,0000000	1194,78	538848
141.	640.	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам	отверстие	28,0000000	4164,06	116594

1	2	3	4	5	6	7	8
			труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1				
142.	641.	12-190101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для вручную	отверстие	120,0000000	620,10	74412
водогазопроводныхтруб.Пробивка							
143.	642.	12-190101-0103 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для вручную-п642	отверстие	120,0000000	1469,82	176379
водогазопроводных труб. Пробивка							
			Раздел: ОТВЕРСТИЕ ПП-1 -1ШТ				
144.	643.	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича.м3 Пробивка-п643	0,3340800		20896,95	6981
145.	644.	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами , рМ-100	т	0,1982840	573701,20	113756
146.	645.	21-050204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0672000	411378,84	27645
147.	646.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0840200	225245,16	18925
148.	647.	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0093000	236022,60	2195
149.	648.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0147000	226009,40	3322
150.	649.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0230640	427210,38	9853
151.	651.	12-030101-2101 РСНБ РК 2015	Конструкции каменные. Разгрузка временная деревянными стойками из	м стоек	34,2000000	1089,29	37254

1	2	3	4	5	6	7	8
			бревен-п651				
			Раздел: ОТВЕРСТИЕ ПП-2 -1ШТ				
152.	653.	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича.м3 Пробивка-п653		0,2700000	20896,95	5642
153.	654.	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами , рМ-100	т	0,1971000	573701,20	113077
154.	655.	21-050204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0672000	411378,84	27645
155.	656.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0979000	225245,16	22052
156.	657.	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0097500	236022,60	2301
157.	657.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0088200	226009,40	1993
158.	659.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134300	427210,38	5737
159.	661.	12-030101-2101 РСНБ РК 2015	Конструкции каменные. Разгрузка временная деревянными стойками из бревен-п661	м стоек	62,7000000	1089,29	68299
			Раздел: ОТВЕРСТИЕ ПП-3 -1ШТ				
160.	663.	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича.м3 Пробивка-п663		0,0725000	20896,95	1515
161.	664.	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами , рМ-100	т	0,1292510	573701,20	74151

1	2	3	4	5	6	7	8
162.	665.	21-050204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0504000	411378,84	20733
163.	666.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0558800	225245,16	12587
164.	667.	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0060100	236022,60	1418
165.	668.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0075600	226009,40	1709
166.	669.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0094010	427210,38	4016
167.	671.	12-030101-2101 РСНБ РК 2015	Конструкции каменные. Разгрузка временная деревянными стойками из бревен-п671	м стоек	68,4000000	1089,29	74508
		Раздел: ОТВЕРСТИЕ ПП-4 -1ШТ					
168.	673.	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича.м3 Пробивка-п673	0,0725000		20896,95	1515
169.	674.	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами , рМ-100	т	0,1425310	573701,20	81770
170.	675.	21-050204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0504000	411378,84	20733
171.	676.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм,	т	0,0691600	225245,16	15578

1	2	3	4	5	6	7	8
			толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005				
172.	677.	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0060100	236022,60	1418
173.	678.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0075600	226009,40	1709
174.	679.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87-п679	т	0,0094010	427210,38	4016
		Раздел: ОТВЕРСТИЕ ПП-5 -1ШТ					
175.	682.	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича.м3 Пробивка-п682	0,0960000		20896,95	2006
176.	683.	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами , рМ-100	т	0,0490440	573701,20	28137
177.	684.	21-050204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0378000	411378,84	15550
178.	685.	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0037800	236022,60	892
179.	686.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0025120	226009,40	568
180.	687.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87-п687	т	0,0049520	427210,38	2116
		Раздел: ВЫВОЗ МУСОРА					
181.	719.	41-310104-0601 РСНБ	Мусор строительный с погрузкой	Тенге за		480,00	238963

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	вручную. Погрузка-п719	1 тонну	497,8400000		
182.	720.	41-020101-1025 РСНВ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км-п720	Тенге за 1 тонну	497,8400000	943,86	469894

ИТОГО:			43788485
В том числе :			
Накладные расходы		7585191	
Сметная прибыль		3243592	
Итого с временными	1,2 %	525462	44313947
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	974907	45288854
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			48003391
Итого с НДС 12%			53763797
С понижающим коэффициентом к=0,9			48387418

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» расчеты верны Сергеев О.А.

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» Белоусова С.Б.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год; Доп.соглашение №1 от 22.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ №2 за август 2019 года
Электросиловое оборудование и электроосвещение работы.лок.см. №2-1-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж-п1	шт.	265,0000000	227,41	60265
2.	2.	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	210,0000000	78,23	16428
3.	3.	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	3200,0000000	118,58	379455
4.	4.	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	шт.	12,0000000	1285,87	15430
5.	5.	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	225,0000000	71,71	16135
		Раздел: ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ВРУ					
6.	6.	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	13502,73	13503
7.	7.	51-080401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012-п7	шт.	1,0000000	206981,61	206982

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	51-080401-0501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012-п8	шт.	1,0000000	127024,21	127024
9.	9.	51-080401-0506 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012-п9	шт.	1,0000000	131376,65	131377
	Раздел: ЩС1						
10.	32.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями-п32		1,0000000	3455,91	3456
11.	33.	23-070201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	4191,63	4192
12.	34.	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5,0000000	1410,32	7052
13.	35.	23-070204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	6782,25	6782
14.	36.	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	4653,66	13961
15.	37.	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	3343,49	3343
16.	38.	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм 2	м	0,4000000	740,74	296
17.	39.	21-130815-0308 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль", PE	шт.	2,0000000	570,93	1142
18.	40.	13-080303-1901 РСНБ РК 2015	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 5 кг	шт	1,0000000	2345,76	2346
	Раздел: ЩС11, ЩС3						

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	41.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями-п41		2,0000000	3455,91	6912
20.	42.	23-070201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,0000000	4272,78	8546
21.	43.	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12,0000000	1410,32	16924
22.	44.	23-070204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	6782,25	13564
23.	45.	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000000	4653,66	27922
24.	46.	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	3343,49	13374
25.	47.	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм 2	м	0,8000000	740,74	593
26.	48.	21-130815-0308 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль", PE	шт.	4,0000000	570,93	2284
27.	49.	13-080303-1901 РСНБ РК 2015	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 5 кг	шт	2,0000000	2345,76	4692
		Раздел: ЩС2					
28.	50.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями-п50		1,0000000	3455,91	3456
29.	51.	23-070201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	4272,78	4273
30.	52.	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6,0000000	1410,32	8462
31.	53.	23-070204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р	шт.	1,0000000	6782,25	6782

1	2	3	4	5	6	7	8
			51327.1-2010				
32.	54.	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	4653,66	13961
33.	55.	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	3345,78	3346
34.	56.	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	3343,49	3343
35.	57.	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм 2	м	0,4000000	740,74	296
36.	58.	21-130815-0308 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль", PE	шт.	2,0000000	570,93	1142
37.	59.	13-080303-1901 РСНБ РК 2015	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 5 кг	шт	1,0000000	2345,76	2346
		Раздел: ЩС21					
38.	60.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями-п60		1,0000000	3455,91	3456
39.	61.	23-070201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	4191,63	4192
40.	62.	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5,0000000	1410,32	7052
41.	63.	23-070204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	6782,25	6782
42.	64.	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	4653,66	9307
43.	65.	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	3343,49	6687
44.	66.	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм 2	м	0,4000000	740,74	296

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	67.	21-130815-0308 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль", PE	шт.	2,0000000	570,93	1142
46.	68.	13-080303-1901 РСНБ РК 2015	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 5 кг	шт	1,0000000	2345,76	2346
		Раздел: ЩС31					
47.	69.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями-п69		1,0000000	3455,91	3456
48.	70.	23-070201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	4272,78	4273
49.	71.	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7,0000000	1410,32	9872
50.	72.	23-070204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	6782,25	6782
51.	73.	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	4653,66	13961
52.	74.	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	3343,49	10030
53.	75.	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм 2	м	0,4000000	740,74	296
54.	76.	21-130815-0308 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль", PE	шт.	2,0000000	570,93	1142
55.	77.	13-080303-1901 РСНБ РК 2015	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 5 кг	шт	1,0000000	2345,76	2346
		Раздел: Электроосвещение.Кабеля					
56.	221.	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по	м	3000,0000000	398,93	1196785

1	2	3	4	5	6	7	8
			стенам или в бороздах-п221				
57.	223.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	1,5300000	156383,72	239267
58.	227.	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	1,5300000	251423,96	384679
							3065533

ИТОГО:
В том числе :

Накладные расходы			453129
Сметная прибыль			227077
Итого с временными	1,2 %	31202	3096735
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	57890	3154625
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			3343708
Итого с НДС 12%			3744953
С понижающим коэффициентом К=0,9			3370458

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» Сергеев О.А.

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» Белоусова С.Б.