Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год; Доп.соглашение №1 от 22.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ №3 за сентябрь 2019 года
Общестроительные работы.лок.см. №2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2 ЭТАЖА				
1.	1.	12-050101-1502 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием проемов откосов-п9 проем П2	м2	3,7800000	5267,09	19910
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ				
2.	2.	12-110103-0202 РСНБ РК 2015	Штукатурка перемычек. Перетирка с земли и лесов-п28	м2	26,5000000	490,78	13006
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ.ВТОРОЙ ЭТАЖ				
3.	3.	12-110103-0202 РСНБ РК 2015	Штукатурка перемычек. Перетирка с земли и лесов-п35	м2	6,5000000	490,78	3190
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ.ТРЕТИЙ ЭТАЖ				
4.	4.	12-110103-0202 РСНБ РК 2015	Штукатурка перемычек. Перетирка с земли и лесов-п41	м2	11,5000000	490,78	5644
5.	5.	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. -п48Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В конструкциях толщиной более 100 до 150 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к	отверстие	48,0000000	491,49	23591

1	2	3	4	5	6	7	8
			времени эксплуатации машин - 1,25. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1-п48				
6.	6.	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные.м3 Заделка отверстий, гнезд и борозд заделки площадью до 0,1 м2-п49 бетон класса В 12,5-п49	0,1900000		115028,39	21855
		Раздел: ОКНА					
7.	7.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных-п62	м2 проемов	345,0000000	3169,85	1093598
8.	8.	21-090201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные-п63 - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99-п63	м2	345,0000000	17933,27	6186980
9.	9.	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м-п68	п/м	112,9000000	1384,44	156303
10.	10.	21-090205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99-п69	м	112,9000000	2484,18	280464
11.	11.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-п76	м2 проемов	2,0000000	4051,29	8103
12.	12.	21-090201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-п77	м2	2,0000000	13715,33	27431
		Раздел: ДВЕРИ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
13.	13.	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-п78	м2	248,1500000	1255,49	311549

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
14.	14.	11-080701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м -п94	м2 горизонта льной	326,8200000	1321,07	431751
			спорт зал, актовый зал, кухня проекции				
			Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП1.ПОТОЛОК				
15.	15.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п95	м2	125,8310000	389,38	48996
16.	16.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворов смесей толщиной 2 мм мм-п96	м2 оштукатур иваемой поверхнос	125,8310000	1737,67	218653
			алинекс Гипс и 1 мм алинекс Финиш ти				
			Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП1.СТЕНЫ				
17.	17.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п98	м2	177,3500000	389,38	69056
18.	18.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 8	м2 оштукатур иваемой поверхнос	177,3500000	1995,74	353944
			ммалинекс Гипс-п99 ти				
			Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП2 .СТЕНЫ				
19.	19.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п104	м2	109,8500000	389,38	42773
20.	20.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 8	м2 оштукатур иваемой поверхнос	109,8500000	1995,74	219232
			ммалинекс Гипс-п105 ти				
			Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП3 .ПОТОЛОК				
21.	21.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п107	м2	411,1000000	389,38	160073
22.	22.	11-150203-0504 РСНБ	Потолки. Сплошное выравнивание	м2		1737,67	714358

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	бетонных поверхностей однослойноеоштукатур оштукатуривание из сухих иваемой растворов смесей толщиной 2 мм поверхнос алинекс Гипс и 1 мм алинекс Финиш ти мм-п108	411,1000000			
		Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП3 СТЕНЫ					
23.	23.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.Перетирка-п110	м2 522,7500000	389,38	203547	
24.	24.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойноеоштукатур оштукатуривание из сухих иваемой растворных смесей толщиной до 8 поверхнос ммалинекс Гипс-п111 ти	м2 522,7500000	1995,74	1043271	
25.	25.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.Перетирка-п113	м2 589,5000000	389,38	229538	
26.	26.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойноеоштукатур оштукатуривание из сухих иваемой растворных смесей толщиной до 8 поверхнос ммалинекс Гипс-п114 ти	м2 589,5000000	1995,74	1176487	
		Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП4 ПОТОЛОК					
27.	27.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.Перетирка-п116	м2 16,0000000	389,38	6230	
28.	28.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойноеоштукатур оштукатуривание из сухих иваемой растворов смесей толщиной 2 мм поверхнос алинекс Гипс-п117 ти	м2 16,0000000	1619,73	25916	
		Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП4 СТЕНЫ					
29.	29.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.Перетирка-п119	м2 61,4000000	389,38	23908	
		Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП5 ПОТОЛОК					
30.	30.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.Перетирка-п121	м2 39,2500000	389,38	15283	
31.	31.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойноеоштукатур	м2 39,2500000	1641,75	64439	

1	2	3	4	5	6	7	8
			оштукатуривание из сухих иваемой растворов смесей толщиной 2 мм поверхнос алинекс Финиш-п122 ти				
		Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП5 СТЕНЫ					
32.	32.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка-п124	383,8000000	389,38	149443	
		Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП6 ПОТОЛОК					
33.	33.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка-п126	4,2500000	389,38	1655	
34.	34.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойноеоштукатур оштукатуривание из сухих иваемой растворов смесей толщиной 2 мм поверхнос алинекс Финиш-п127 ти	м2 4,2500000	1641,75	6977	
		Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП6 СТЕНЫ					
35.	35.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка-п129	15,3150000	389,38	5963	
36.	36.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойноеоштукатур оштукатуривание из сухих иваемой растворных смесей толщиной до 2 поверхнос ммалинекс Финиш-п130 ти	м2 15,3150000	1376,18	21076	
		Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП7 ПОТОЛОК					
37.	37.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка-п132	23,3000000	389,38	9073	
38.	38.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойноеоштукатур оштукатуривание из сухих иваемой растворов смесей толщиной 2 мм поверхнос алинекс Гипс-п133 ти	м2 23,3000000	1619,73	37740	
		Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП7 СТЕНЫ					
39.	39.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка-п135	52,4550000	389,38	20425	
		Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП8 СТЕНЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
40.	40.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка-п140	39,2500000		389,38	15283
41.	41.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойноеоштукатур оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 8 ммалинекс Гипс-п141	м2 39,2500000		1995,74	78333
				иваемой поверхнос ти			
42.	42.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка-п143	44,2500000		389,38	17230
43.	43.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойноеоштукатур оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 8 ммалинекс Гипс-п144	м2 44,2500000		1995,74	88311
				иваемой поверхнос ти			
			Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП9 СТЕНЫ ==========				
44.	44.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка-п149		150,7000000	389,38	58679
			Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП10 СТЕНЫ ==========				
45.	45.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка-п155		150,7000000	389,38	58679
			Раздел: ВТОРОЙ ЭТАЖ.ТИП1 ПОТОЛОК ==========				
46.	46.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка-п157		191,3000000	389,38	74488
47.	47.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойноеоштукатур оштукатуривание из сухих растворов смесей толщиной 2 мм алинекс Гипс и 1 мм алинекс Финиш ти мм-п158	м2 765,1000000		1737,67	1329494
				иваемой поверхнос ти			
			Раздел: ВТОРОЙ ЭТАЖ.ТИП1 СТЕНЫ ==========				
48.	48.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка-п160		760,0000000	389,38	295927
49.	49.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойноеоштукатур	м2 760,0000000		1995,74	1516760

1	2	3	4	5	6	7	8
			оштукатуривание из сухих иваемой растворных смесей толщиной до 8 поверхнос ммалинекс Гипс-п161 ти				
50.	50. 12-110103-0201 РСНБ РК 2015		Штукатурка внутренних помещений.Перетирка-п163	м2 857,0100000		389,38	333701
51.	51. 11-150203-0503 РСНБ РК 2015		Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 8 ммалинекс Гипс-п164 ти	м2 857,0100000 оштукатур иваемой поверхнос		1995,74	1710366
		Раздел: ВТОРОЙ ЭТАЖ.ТИП2 ПОТОЛОК					
52.	52. 12-110103-0201 РСНБ РК 2015		Штукатурка внутренних помещений.Перетирка-п166	м2 9,6500000		389,38	3757
53.	53. 11-150203-0504 РСНБ РК 2015		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворов смесей толщиной 2 мм алинекс Финиш-п167 ти	м2 38,6000000 оштукатур иваемой поверхнос		1641,75	63372
		Раздел: ВТОРОЙ ЭТАЖ.ТИП2 СТЕНЫ					
54.	54. 12-110103-0201 РСНБ РК 2015		Штукатурка внутренних помещений.Перетирка-п169	м2 193,1000000		389,38	75189
		Раздел: ВТОРОЙ ЭТАЖ.ТИП3 ПОТОЛОК					
55.	55. 12-110103-0201 РСНБ РК 2015		Штукатурка внутренних помещений.Перетирка-п171	м2 6,6750000		389,38	2599
56.	56. 11-150203-0504 РСНБ РК 2015		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворов смесей толщиной 2 мм алинекс Финиш-п172 ти	м2 26,7000000 оштукатур иваемой поверхнос		1641,75	43835
		Раздел: ВТОРОЙ ЭТАЖ.ТИП3 СТЕНЫ					
57.	57. 12-110103-0201 РСНБ РК 2015		Штукатурка внутренних помещений.Перетирка-п174	м2 4,9400000		389,38	1924
58.	58. 11-150203-0503 РСНБ РК 2015		Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 2	м2 4,9400000 оштукатур иваемой поверхнос		1376,18	6798

1	2	3	4	5	6	7	8
			ммалинекс Финиш-п175 ти				
			Раздел: ТРЕТИЙ ЭТАЖ.ТИП1 ПОТОЛОК				
59.	59.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка-п177	192,5750000	389,38		74985
60.	60.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворов смесей толщиной 2 мм алинекс Гипс и 1 мм алинекс Финиш ти мм-п178	м2 770,3000000 оштукатуриваемой поверхнос		1737,67	1338530
			Раздел: ТРЕТИЙ ЭТАЖ.ТИП1 СТЕНЫ				
61.	61.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка-п180	721,6000000	389,38		280975
62.	62.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 8 ммалинекс Гипс-п181 ти	м2 721,6000000 оштукатуриваемой поверхнос		1995,74	1440124
63.	63.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка-п183	812,9000000	389,38		316526
64.	64.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 8 ммалинекс Гипс-п184 ти	м2 812,9000000 оштукатуриваемой поверхнос		1995,74	1622334
			Раздел: ТРЕТИЙ ЭТАЖ.ТИП2 ПОТОЛОК				
65.	65.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка-п186	9,8000000	389,38		3816
66.	66.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворов смесей толщиной 2 мм алинекс Финиш-п187 ти	м2 39,2000000 оштукатуриваемой поверхнос		1641,75	64357
			Раздел: ТРЕТИЙ ЭТАЖ.ТИП2 СТЕНЫ				
67.	67.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений.м2 Перетирка-п189	168,7200000	389,38		65696

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОЛЫ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
68.	68.	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.м2 Разборка покрытия-п191		967,77 513,6500000	497093	
69.	69.	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия-п192	м2	2466,2000000	430,46	1061609
70.	70.	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков-п193	м2	2466,2000000	94,18	232271
71.	71.	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы бетонные и из керамической плитки. Разборка-п194	м	810,6000000	175,35	142136
72.	72.	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка-п195	м	1664,2000000	46,29	77040
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ПРОСТЕНКОВ.ПРОСТЕНОК УП-1-75ШТ				
73.	73.	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами-п257	т	5,9356000	573754,09	3405575
74.	74.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п258	т	3,1426000	225245,16	707855
75.	75.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-п259	т	2,7930000	226009,40	631244
76.	76.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п260		122,37 250,0400000	30598	
77.	77.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-п261	м2	250,0400000	165,84	41465
78.	78.	21-070201-0204 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной	м3	0,0158000	29632,90	468

1	2	3	4	5	6	7	8
			от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86-п262				
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ПРОСТЕНКОВ.ПРОСТЕНОК УП-2-42ШТ				
79.	79.	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами-п264	т	3,1172600	573754,09	1788541
80.	80.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п265	т	1,4750600	225245,16	332250
81.	81.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-п266	т	1,6422000	226009,40	371153
82.	82.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п267		130,2000000	122,37	15933
83.	83.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-п268	м2	130,2000000	165,84	21592
84.	84.	21-070201-0204 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86-п269	м3	0,0158000	29632,90	468
			Раздел: КРЫЛЬЦО №2,3,4,5,6				
85.	85.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п336		0,0264000	477753,31	12613
86.	86.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Металлический каркас козырька из квадратных труб. Монтаж-п337	т конструкц	0,4105800	115402,22	47382
ий							
87.	87.	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86-п338	т	0,3472200	241209,18	83753

1	2	3	4	5	6	7	8
88.	88.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-п339	т	0,0633600	226009,40	14320
89.	89.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п340	16,8000000	122,37	2056	
90.	90.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-п341	м2	16,8000000	165,84	2786
		Раздел: КРЫЛЬЦО №1					
91.	91.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-п359	м2 проемов	12,2500000	3724,62	45627
92.	92.	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленыхстенах. Установка блоков из ПВХ профилей-п360	м2 проемов	6,3000000	1803,40	11361
93.	93.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню-п361	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,2000000	1265,99	28105
94.	94.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2 стяжки	135,0000000	861,52	116305
95.	95.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101-п363	стяжки	135,0000000	740,93	100025
		Раздел: КОЗЫРЕК					
96.	96.	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом-п367	м3 кладки	0,4000000	32320,20	12928
97.	97.	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п368	т конструкций	5,7708300	33309,35	192223

1	2	3	4	5	6	7	8
98.	98.	21-050203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014-п369	т	2,0469500	338267,03	692416
99.	99.	21-050204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005-п370	т	1,0914300	334318,48	364885
100.	100.	21-050205-0101 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм-п371	т	1,7659600	201179,69	355275
101.	101.	21-050204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76-п372	т	0,3771300	255984,72	96540
102.	102.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-п373	т	0,2692200	226009,40	60846
103.	103.	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86-п374	т	0,0503100	241209,18	12135
104.	104.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п375	т	0,1698300	225245,16	38253
105.	105.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п376		303,5200000	114,67	34803
106.	106.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-п377	м2	303,5200000	156,47	47491
		Раздел: СТОЙКИ					
107.	107.	11-060301-0408 РСНБ	Детали закладные весом до 20 кг.т		0,0569800	251063,55	14306

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Установка-п378				
108.	108.	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные стойки СТ-1. Монтаж-п379	т конструкц	0,8309000	46822,20	38905
ий							
109.	109.	23-010201-0223 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80-п380	м	21,0000000	6605,90	138724
110.	110.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-п381	т	0,0994000	226009,40	22465
111.	111.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п382	13,0000000	114,67	1491	
112.	112.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-п383	м2	13,0000000	156,47	2034
		Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 1-8 и Б-Е					
113.	113.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке сее устройством-п499	м2 кровли	1485,8000000	7614,29	11313305
114.	114.	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п500	м	65,0000000	1342,29	87249
115.	115.	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п501	м	26,2000000	1732,07	45380
116.	116.	21-100102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п502	м	61,0000000	1102,10	67228
		Раздел: ЧЕРДАК					
117.	117.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой -ISOBOX Руф Н 30 толщ.го	м2 утепляемо	936,1000000	735,59	688588

1	2	3	4	5	6	7	8
			100мм+ISOBOX Руф Н 45 толщ.покрытия 50мм=150 мм-кор.п3				
118.	118.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты, на каждый последующий слой-кор.п4	м2 утепляемого покрытия	936,1000000	580,06	542993
119.	119.	21-110102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125-ISOBOX Руф Н 30 толщ. 100мм-кор.п5	м3	96,4183000	21259,83	2049836
120.	120.	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150-ISOBOX Руф Н 45 толщ. 50мм-кор.п6	м3	48,2091500	25233,32	1216477
121.	121.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм -толщ. 30 мм. Устройство-п512	м2 стяжки	936,1000000	740,39	693080
122.	122.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701-п513	м2 стяжки	936,1000000	266,97	249910
123.	123.	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка-п514	м ходов	248,0000000	449,86	111565
			Раздел: СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-1 = 7шт -закрыто 5шт				
124.	124.	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство-п525	слуховое окно	5,0000000	24577,83	122889
			Раздел: СТРЕМЯНКА СМ-1-7ШТ				
125.	125.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п535	т конструкций	0,1443400	88330,27	12750
126.	126.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-п536	т	0,1443400	335610,99	48442
			Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 3-6 Е-И и 8-9 Е-И				

1	2	3	4	5	6	7	8
127.	127.	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов-п558	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	106,0000000	3420,26	362548
128.	128.	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обшивка карниза. Огнезащита-п559 кор.п22	м2 обработанной поверхности	106,0000000	49,17	5212
129.	129.	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной с полимерным покрытием по дереву-п560	м2 потолков	106,0000000	1689,20	179055
130.	130.	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п561	м2	109,1800000	2199,20	240109
131.	131.	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п562	м планки	48,1000000	1458,42	70150
132.	132.	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п563	м	48,1000000	1124,46	54087
133.	133.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-п564	т	0,3851400	226009,40	87045
134.	134.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие фартук из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием. Устройство-п565	м2 покрытия	171,2000000	3296,37	564339
135.	135.	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с	м2	176,3360000	2199,20	387799

1	2	3	4	5	6	7	8
			полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п566				
			Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 6-8 Е-И				
136.	136.	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов-п590	м2 стен, фронтонов вычетом проемов) и развернут карнизов	12,4000000	3428,47	42513
(за ой поверхности							
137.	137.	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обшивка карниза. Огнезащита-п591 кор.п32	м2 обработанной поверхности	12,4000000	49,17	610
138.	138.	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной с полимерным покрытием по дереву-п592	м2 потолков	12,4000000	1689,20	20946
139.	139.	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п593	м2	12,7720000	2199,20	28088
140.	140.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-п594	т	0,0630000	226009,40	14239
141.	141.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие -фартук из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием. Устройство-п595	м2 покрытия	11,8000000	3296,37	38897
142.	142.	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п596	м2	12,1540000	2199,20	26729
143.	143.	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного примыкани	м	72,1000000	765,46	55190

1	2	3	4	5	6	7	8
			оцинкованного листа.й Устройство-п597				
144.	144.	21-100102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п598	м	72,1000000	794,43	57278
		Раздел: ЧЕРДАК					
145.	145.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладнаяп605	м2 изолируем	193,0000000	373,30	72047
ой поверхнос ти							
146.	146.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой -ТехноРуф Н Экстра толщ.го 110мм+ISOBOX Руф Н 45 толщ.покрытия 50мм=160 мм-кор.п17	м2 утепляемо	107,0000000	735,59	78708
147.	147.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты, на каждый последующий слой-кор.п18	м2 утепляемо го покрытия	107,0000000	580,06	62066
148.	148.	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с	м3	12,1231000	25233,32	305906
гидрофобизированными добавками			ГОСТ 9573-2012 марки П 150-ТехноРуф Н Экстра толщ. 110мм-кор.п19				
149.	149.	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с	м3	5,5105000	25233,32	139048
гидрофобизированными добавками			ГОСТ 9573-2012 марки П 150-ISOBOX				
Руф Н 45 толщ. 50мм-кор.п20							
		Раздел: КРОВЛЯ.КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ СТОЯК - 18ШТ					
150.	150.	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Обжимное кольцо. Установка-п609	кг изделия	21,2400000	364,51	7742
151.	151.	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатнымипрошивными	м3 изоляции	0,7065000	44740,49	31609
безобкладочными и в обкладках			марки 125, изделиями				

1	2	3	4	5	6	7	8
минераловатными с гофрированной			структурой-п610				
152.	152.	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012-п611	м3	0,8760600	20998,77	18396
153.	153.	12-080101-1808 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к канализационным стоякам-п612	м	5,6520000	1177,82	6657
154.	154.	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п613	м2	3,4929360	2199,20	7682
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ КО-1					
155.	155.	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами-п614	м ограждения	276,0000000	1530,64	422458
156.	156.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п615	82,8000000	114,67	9494	
157.	157.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-п616	м2	82,8000000	156,47	12956
158.	158.	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора-п637	т	88,0000000	2631,68	231588
		Раздел: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ					
159.	159.	12-010101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м-п696	м3 грунта	94,6000000	6841,56	647212
160.	160.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем-п697	м2 площади	115,0000000	292,68	33658
уплотнения							
		Раздел: ОБЛИЦОВКА ФАСАДА					
161.	161.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих	м2 вертикаль	766,3880000	864,87	662829

1	2	3	4	5	6	7	8
			отделочных работ. Установка и разборка-п710	ной проекции			
162.	162.	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	280,1100000	1916,82	536922
163.	163.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	280,1100000	534,78	149798
164.	164.	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	280,1100000	539,77	151195
165.	165.	22-030102-0105 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001-п714	м2	280,1100000	13153,11	3684316
166.	166.	21-100404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	308,1210000	90,79	27973
167.	167.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 IsOvEr-фасад	м3	29,4115500	17251,22	507385
		Раздел: ВЫВОЗ МУСОРА					
168.	168.	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка-п719	Тенге за 1 тонну	62,0000000	480,00	29760
169.	169.	41-020101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км-п720	Тенге за 1 тонну	62,0000000	943,86	58520

ИТОГО: 63761295

В том числе :

Накладные расходы 8992590

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				4723059	
		Итого с временными	1,2 %	765136		64526431	
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	1419581		65946012	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383				69898704	
		Итого с НДС 12%				78286548	
		С понижающим коэффициентом к=0,9				70457893	

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» Расценки верны **Сергеев О.А.**

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная **Белоусова С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год; Доп.соглашение №1 от 22.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ №4 за сентябрь 2019 года
лок.см. №2-1-2 ОВ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ				
1.	1.	12-150102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях-п87	м трубопрода	1930,0000000	596,54	1151328
2.	2.	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж-п88	шт.	20,0000000	1409,74	28195
3.	3.	12-150102-0802 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж-п89	шт.	183,0000000	2037,43	372850
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
4.	4.	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка-90	м трубопрода	300,0000000	1384,50	415351
5.	5.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка-п91	м трубопрода	434,0000000	1497,01	649701

ИТОГО: 2617425

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
						721895	
Накладные расходы						193883	
Сметная прибыль						2648834	
Итого с временными		1,2 %		31409		2707108	
Итого с зимними удорожаниями		2,2 %		58274		2869367	
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383						3213692	
Итого с НДС 12%						2892322	
С понижающим коэффициентом к=0,9							

Директор ТОО «Сыл»: Оганян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» Сергеев О.А.

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» Белоусова С.Б.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год; Доп.соглашение №1 от 22.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ №5 за сентябрь 2019 года
лок.см. №2-1-3 ВК

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖ				
1.	1.	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	493,2000000	484,86	239135
2.	2.	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	135,1000000	834,05	112680
3.	3.	12-150101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	11,5000000	1062,62	12220
4.	4.	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	440,1000000	919,00	404452
5.	5.	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	144,8000000	1141,93	165351
6.	6.	12-150101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	4,0000000	1393,57	5574
7.	7.	12-150101-0401 РСНБ	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	66,0000000	693,98	45802

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
8.	8.	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	25,0000000	862,92	21573
9.	9.	12-150101-0409 РСНБ РК 2015	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	25,0000000	505,79	12645
10.	10.	12-150101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	70,0000000	494,19	34593
11.	11.	12-150101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	6,0000000	775,22	4651
		Раздел: ВОДОПРОВОД В-1 ==========					
12.	12.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка-п12	м трубопровода	205,6800000	1717,40	353234
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1 ==========					
13.	13.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м трубопровода	326,8000000	1361,18	444835
14.	14.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм ПНД с раструбом. Прокладка-п72	м трубопровода	129,2000000	2122,55	274234
15.	15.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов-п73 /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,1600000	571,77	17245
16.	16.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм ПНД. Прокладка Выпуск-п75	м трубопровода	15,6000000	2124,75	33146
17.	17.	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м-п76	м3 грунта	84,9600000	4006,30	340375
18.	18.	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые-п77	м2 креплений	188,8000000	599,96	113272
19.	19.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов	м3 грунта	84,8600000	1340,95	113793

1	2	3	4	5	6	7	8
		2-п78					
	Раздел: ВЫВОЗ МУСОРА						
20.	20. 41-310104-0601 РСНБ РК 2015		Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка-п134	Тенге за 1 тонну	8,6500000	480,00	4152
21.	21. 41-020101-1025 РСНБ РК 2015		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км-п135	Тенге за 1 тонну	8,6500000	943,86	8164

ИТОГО: 2761129

В том числе :

Накладные расходы			805908
Сметная прибыль			204528
Итого с временными	1,2 %	33134	2794263
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	61474	2855737
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			3026905
Итого с НДС 12%			3390134
С понижающим коэффициентом к=0,9			3051120

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Т.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» расценки верны **Сергеев О.А.**

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» **Белоусова С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год; Доп.соглашение №1 от 22.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ №6 за сентябрь 2019 года
лок.см. №6-1 НВК

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1.	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	11,5000000	14083,95	161965
2.	2.	12-160101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 150 мм. Разборка	м	85,1000000	2171,70	184812
3.	3.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	120,0000000	29,99	3598
4.	4.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	120,0000000	1918,05	230166
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1				
5.	5.	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-п30	м3 грунта	298,0000000	100,97	30090
6.	6.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5-п31	м3 грунта	654,0000000	127,49	83377

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2-п32	м3 грунта	29,0000000	2438,62	70720
8.	8.	11-010205-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м-п33	м3 грунта	3,0000000	2586,41	7759
9.	9.	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м-п34	м3 грунта	11,0000000	3483,74	38321
10.	10.	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые-п35	м2 креплений	23,0000000	553,43	12729
11.	11.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	839,0000000	29,99	25159
12.	12.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками-п37	м3 уплотненного грунта	839,0000000	194,09	162841
13.	13.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2-п38	м3 грунта	93,0000000	1166,05	108442
14.	14.	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство-п39	м3 основания	18,2400000	3599,69	65658
15.	15.	11-290174-0103 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм-п40	гильза	7,0000000	1371,09	9598
16.	16.	23-010201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80-п41	м	7,0000000	10382,28	72676
17.	17.	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции-п42	-п42км трубопровода	0,0070000	4431020,58	31017
18.	18.	11-221401-0302 РСНБ	Трубы стальные диаметром 150 мм.	м трубы,	7,0000000	1620,56	11344

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Протаскивание в футляр-п43	уложенной в футляре			
19.	19.	11-220101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт -КОРСИС ПРО-п44	км трубопровода	0,1490000	494536,12	73686
20.	20.	23-010503-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 -п45муфтовые	м	156,0000000	1078,19	168197
21.	21.	23-020308-1203 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011-п46	шт.	27,0000000	407,85	11012
22.	22.	23-021103-0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73-п47	шт.	27,0000000	285,36	7705
23.	23.	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство-п48. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	17,6800000	32686,40	577895
24.	24.	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15-п49	шт.	12,0000000	15809,13	189710
25.	25.	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9-п50	шт.	24,0000000	17697,09	424730
26.	26.	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1-п51	шт.	12,0000000	18052,85	216634
27.	27.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6-п52	шт.	14,0000000	1914,14	26798
28.	28.	11-290174-0103 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка-п64	гильза	12,0000000	1371,09	16453
29.	29.	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80-п65	м	6,0000000	6175,07	37050
30.	30.	11-220601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма	км трубопров	0,0060000	3060670,50	18364

1	2	3	4	5	6	7	8
			усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции-п55	ода			
31.	31. 11-290174-0101 РСНБ РК 2015		Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка-п64 61	гильза	9,0000000	1197,09	10774
32.	32. 23-010201-0178 РСНБ РК 2015		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80-п65 68	м	4,5000000	2179,62	9808
33.	33. 11-220601-0303 РСНБ РК 2015		Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции-п66 69.	км трубопров ода	0,0045000	1570452,02	7067

ИТОГО: 3106157

В том числе :

Накладные расходы			508668
Сметная прибыль			230086
Итого с временными	1,2 %	37274	3143431
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	69155	3212586
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			3405143
Итого с НДС 12%			3813760
С понижающим коэффициентом к=0,9			3432384

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» расценки верны **Сергеев О.А.**

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» **Белоусова С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год; Доп.соглашение №1 от 22.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ №7 за сентябрь 2019 года
лок.см. №2-1-1 корректировка №4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОЛЫ.ВТОРОЙ ЭТАЖ.				
1.	1.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	557,6000000	459,85	256411
2.	2.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	28,7164000	17630,42	506282
3.	3.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0259840	18867,89	19358
4.	4.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0259840	276318,31	283498
5.	5.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	557,6000000	936,02	521925
6.	6.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	557,6000000	862,90	481151
			Раздел: ПОЛЫ.ТРЕТИЙ ЭТАЖ.				

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	551,6000000	459,85	253652
8.	8.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	28,4074000	17630,42	500834
9.	9.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0149440	18867,89	19150
10.	10.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0149440	276318,31	280448
11.	11.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	551,6000000	936,02	516309
12.	12.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	551,6000000	862,90	475974

ИТОГО: 4114991

В том числе :

Накладные расходы			542554
Сметная прибыль			304814
Итого с временными	1,2 %	49380	4164371
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	91616	4255987

128130

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах К=1,0599383 Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,9			4511084 5052414 4547172	

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» расценки верны Сергеев О.А.

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» Белоусова С.Б.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год; Доп.соглашение №1 от 22.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ №8 за сентябрь 2019 года
лок.см. №2-1-2 ОВ корректировка №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка-п103 кор.п2	кВт	275,7600000	19471,67	5369508
		ИТОГО:					5369508
		В том числе :					
		Накладные расходы				290047	
		Сметная прибыль				397741	
		Итого с временными		1,2 %	64434	5433942	
		Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	119547	5553489	

128150

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383 Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,9				5886356 6592718 5933447	

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» Сергеев О.А.

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» Белоусова С.Б.