Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год; Доп.соглашение №1 от 22.07.2019г.Доп.соглашение №2 от 10.10.2019г.

Акт приемки выполненных работ №9 за октябрь 2019 года
Общестроительные работы. лок.см. №2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОКНА				
1.	1.	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м-п68	п/м	225,9000000	1384,44	312745
2.	2.	21-090205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99-п69	м	225,9000000	2484,18	561177
3.	3.	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99-п70	шт.	316,0000000	66,28	20945
4.	4.	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами-п71	м откоса	948,8000000	2587,67	2455179
5.	5.	11-340108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм-п72	м2 поверхности	477,1000000	584,94	279075
6.	6.	21-110103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 IzOvEr-OL-E-п73	м3	24,5706500	25164,66	618312
7.	7.	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным	м	64,6800000	932,18	60293

1	2	3	4	5	6	7	8
			покрытием шириной 450 мм. Устройство-п74				
8.	8.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п75	м2	29,1060000	3084,99	89792
		Раздел: ДВЕРИ					
9.	9.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п79	м2 проемов	137,1996000	2045,20	280600
10.	10.	11-100107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п80	м2 проемов	13,9356000	1744,69	24313
11.	11.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п81	м2	15,2559000	9366,09	142888
12.	12.	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92-п82	м2	37,8189000	8833,71	334081
13.	13.	21-090102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92-п83	м2	84,1248000	7800,78	656239
14.	14.	21-090102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92-п84	м2	13,9356000	11822,42	164753
15.	15.	12-030101-0303 РСНБ РК 2015	Двери -Д-5. Прорезка проемов-п85	м2 проемов	0,4900000	6797,79	3331
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП1 ПОТОЛОК					
16.	16.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п95	м2	125,8310000	389,38	48996
17.	17.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворов смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхнос	125,8310000	1737,67	218653

1	2	3	4	5	6	7	8
			алинекс Гипс и 1 мм алинекс Финиш ти мм-п96				
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП1 СТЕНЫ ==========					
18.	18.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п98	м2	177,3500000	389,38	69056
19.	19.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 8 мм алинекс Гипс-п99	м2 оштукатуриваемой поверхности	177,3500000	1995,74	353944
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП2 СТЕНЫ ==========					
20.	20.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п104	м2	109,8500000	389,38	42773
21.	21.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 8 мм алинекс Гипс-п105	м2 оштукатуриваемой поверхности	109,8500000	1995,74	219232
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП3 ПОТОЛОК ==========					
22.	22.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п107	м2	411,0000000	389,38	160034
23.	23.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворов смесей толщиной 2 мм алинекс Гипс и 1 мм алинекс Финиш мм-п108	м2 оштукатуриваемой поверхности	411,0000000	1737,67	714184
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП3 СТЕНЫ ==========					
24.	24.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п110	м2	522,7500000	389,38	203547
25.	25.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих	м2 оштукатуриваемой	522,7500000	1995,74	1043271

1	2	3	4	5	6	7	8
			растворных смесей толщиной до 8 мм алинекс Гипс-п111	поверхности			
26.	26.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п113	м2	589,5000000	389,38	229538
27.	27.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 8 мм алинекс Гипс-п114	м2 оштукатуриваемой поверхности	589,5000000	1995,74	1176487
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП5 ПОТОЛОК ==========					
28.	28.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п121	м2	39,2500000	389,38	15283
29.	29.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворов смесей толщиной 2 мм алинекс Финиш-п122	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,2500000	1641,75	64439
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП6 ПОТОЛОК ==========					
30.	30.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п126	м2	4,2500000	389,38	1655
31.	31.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворов смесей толщиной 2 мм алинекс Финиш-п127	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,2500000	1641,75	6977
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП6 СТЕНЫ ==========					
32.	32.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	15,3150000	389,38	5963
33.	33.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм алинекс Финиш-п130	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,3150000	1376,18	21076
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП7 ПОТОЛОК					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
34.	34.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п132	м2	23,3000000	389,38	9073
35.	35.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворов смесей толщиной 2 мм алинекс Гипс-п133	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,3000000	1619,73	37740
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП7 СТЕНЫ				
			==========				
36.	36.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п135	м2	52,4550000	389,38	20425
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП8 ПОТОЛОК				
			==========				
37.	37.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п137	м2	18,2000000	389,38	7087
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП8 СТЕНЫ				
			==========				
38.	38.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п140	м2	39,2500000	389,38	15283
39.	39.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 8 мм алинекс Гипс-п141	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,2500000	1995,74	78333
40.	40.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п143	м2	44,2500000	389,38	17230
41.	41.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 8 мм алинекс Гипс-п144	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,2500000	1995,74	88311
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП9 ПОТОЛОК				
			==========				
42.	42.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п146	м2	5,3000000	389,38	2064

1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП9 СТЕНЫ ==========						
43.	43. 12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п149	м2	150,7000000		389,38	58679
	Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП10 ПОТОЛОК ==========						
44.	44. 12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п151	м2	3,8000000		389,38	1480
	Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП10 СТЕНЫ ==========						
45.	45. 12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п155	м2	150,7000000		389,38	58679
	Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ВТОРОЙ ЭТАЖ.ТИП1 ПОТОЛОК ==========						
46.	46. 11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п159	м2 окрашиваемой поверхности	765,1000000		504,56	386041
	Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ВТОРОЙ ЭТАЖ.ТИП1 СТЕНЫ ==========						
47.	47. 11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п162	м2 окрашиваемой поверхности	760,0000000		451,03	342783
	Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ВТОРОЙ ЭТАЖ.ТИП2 ПОТОЛОК ==========						
48.	48. 11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным	м2 окрашиваемой поверхности	38,6000000		504,56	19476

1	2	3	4	5	6	7	8
			конструкциям-п168				
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ВТОРОЙ ЭТАЖ.ТИП2 СТЕНЫ ==========				
49.	49.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы без карнизных, плинтусных и угловых плиток. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону-п170	м2 поверхности облицовки	193,1000000	5634,65	1088050
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ТРЕТИЙ ЭТАЖ.ТИП1 ПОТОЛОК ==========				
50.	50.	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п179	м2 окрашиваемой поверхности	770,3000000	504,56	388665
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ТРЕТИЙ ЭТАЖ.ТИП1 СТЕНЫ ==========				
51.	51.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п182	м2 окрашиваемой поверхности	721,6000000	451,03	325464
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ТРЕТИЙ ЭТАЖ.ТИП2 СТЕНЫ ==========				
52.	52.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы без карнизных, плинтусных и угловых плиток. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону-п190	м2 поверхности облицовки	168,7200000	5634,65	950678
			Раздел: ПОЛЫ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП3 ==========				
53.	53.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-п202	м2 стяжки	579,0000000	936,02	541956
54.	54.	11-110101-1203 РСНБ	Лаги. Укладка по плитам	м2 пола		896,41	519019

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	перекрытий-п203		579,0000000		
55.	55.	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 -ДП-35. Устройство-п204	м2 покрытия	579,0000000	4268,07	2471211
		Раздел: ПОЛЫ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП5					
56.	56.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-п211	м2 стяжки	300,2000000	936,02	280993
57.	57.	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий-п212	м2 пола	300,2000000	896,41	269101
58.	58.	11-110101-3202 РСНБ РК 2015	Покрытия из наборной доски 50х70. Устройство-п213	м2 покрытия	300,2000000	13109,71	3935534
		Раздел: ПОЛЫ. ВТОРОЙ ЭТАЖ.ТИП1					
59.	59.	11-460302-0601 РСНБ РК 2015	Насечка существующего мозаичного пола-п216	м борозд	45,2400000	532,74	24101
60.	60.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси CAESAR. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях-п217	м2 покрытия	37,7000000	4499,69	169638
		Раздел: ПОЛЫ. ВТОРОЙ ЭТАЖ.ТИП2					
61.	61.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм -керамзитобетон толщ. 50 мм. Устройство-п218	м2 стяжки	207,9000000	1174,69	244219
62.	62.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105-п219	м2 стяжки	207,9000000	791,47	164547
63.	63.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-п220	м2 стяжки	207,9000000	936,02	194599
64.	64.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси CAESAR. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях-п221	м2 П2ТИП3	207,9000000	4499,69	935485
		Раздел: ПОЛЫ. ВТОРОЙ ЭТАЖ.ТИП4					

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	65.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-п227	м2 стяжки	81,0000000	936,02	75818
66.	66.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике	м2 изолируемой поверхности	40,5000000	1622,84	65725
67.	67.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике	м2 изолируемой поверхности	40,5000000	1055,31	42740
		Раздел: ПОЛЫ. ТРЕТИЙ ЭТАЖ.ТИП1					
68.	68.	11-460302-0601 РСНБ РК 2015	Насечка существующего мозаичного пола-п233	м борозд	308,5200000	532,74	164362
69.	69.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси CAESAR. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях-п234	м2 покрытия	257,1000000	4499,69	1156869
		Раздел: ПОЛЫ. ТРЕТИЙ ЭТАЖ.ТИП4					
70.	70.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-п240	м2 стяжки	82,2000000	936,02	76941
71.	71.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике -гидроизол. Устройство первого слоя-п241	м2 изолируемой поверхности	41,1000000	1622,84	66699
72.	72.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике -гидроизол. Устройство последующего слоя-п242	м2 изолируемой поверхности	41,1000000	1055,31	43373
73.	73.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п243	м2 покрытия	20,5500000	5118,79	105191
74.	74.	12-110103-0404 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой косоуры. Устройство-п252	м2	45,0000000	1875,58	84401

1	2	3	4	5	6	7	8
75.	75.	12-110101-0901 РСНБ РК 2015	Штукатурка лестничных маршей и площадок -косоуры. Ремонт-п253	м2	45,0000000	5286,86	237909
	Раздел: УСИЛЕНИЕ ПРОСТЕНКОВ.ПРОСТЕНОК УП-1-75ШТ						
76.	76.	21-070201-0204 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86-п262	м3	1,1692000	29632,90	34647
	Раздел: УСИЛЕНИЕ ПРОСТЕНКОВ.ПРОСТЕНОК УП-2-42ШТ						
77.	77.	21-070201-0204 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86-п269	м3	0,6478000	29632,90	19196
	Раздел: УСИЛЕНИЕ СТЕН МЕТОДОМ ИНЪЕКТИРОВАНИЯ						
78.	78.	12-030101-2304 РСНБ РК 2015	Стены ремонтируемых зданий кирпичные. Устройство горизонтальной гидроизоляции методом инъекцирования. Толщина кладки стены 2,5 кирпича-п271	м изолируемой стены	15,1000000	28248,53	426553
	Раздел: ЗАДЕЛКА ДЕФОРМАЦИОННХ ТРЕЩИН						
79.	79.	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными скобами-п272	т	0,0336000	573754,09	19278
80.	80.	21-050301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II А300 диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-п273	т	0,0336000	143929,70	4836
	Раздел: КРЫЛЬЦО №2,3,4,5,6						
81.	81.	11-061802-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке-п277. Бетонирование	м3	1,2000000	22665,12	27198
82.	82.	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010-п278	м3	1,2180000	16192,54	19723

1	2	3	4	5	6	7	8
83.	83.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню-п279	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,3000000	1410,62	15940
84.	84.	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных, полимерпесчаных на цементном растворе. Устройство-п2780	м2 покрытия	23,4000000	1501,21	35128
85.	85.	21-080105-0101 РСНБ РК 2015	Плита из полимерпесчаной композиции-п281	м2	23,8680000	2618,59	62501
		Раздел: КРЫЛЬЦО №1					
86.	86.	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных, полимерпесчаных на цементном растворе. Устройство-п364	м2 покрытия	135,0000000	1334,29	180130
87.	87.	21-080105-0101 РСНБ РК 2015	Плита из полимерпесчаной композиции-п365	м2	137,7000000	2618,59	360580
		Раздел: КОЗЫРЕК					
88.	88.	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство-п386	м2	128,1000000	346,55	44393
89.	89.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п388	м2 кровли	128,1000000	988,56	126634
90.	90.	21-100104-1113 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012-п389	м2	147,3150000	4207,74	619863
91.	91.	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2-п398	м3 заделки	0,3850000	116994,12	45043
92.	92.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная	м2 изолируемой поверхности	50,0000000	373,30	18665

1	2	3	4	5	6	7	8
93.	93.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм -толщ. 30 мм. Устройство-п400	м2 стяжки	50,0000000	740,39	37020
94.	94.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701-п401	м2 стяжки	50,0000000	266,97	13348
95.	95.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой -ISOBOX Руф толщ. 150 мм с учетом подъемов-п402	м2 утепляемого покрытия	70,0000000	735,59	51491
96.	96.	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175 -ИЗОБОКС РУФ-п403	м3	10,8150000	27353,43	295827
	Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 1-8 и Б-Е						
97.	97.	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-п507	м	98,7500000	1546,63	152730
98.	98.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п508	м2	122,0550000	3084,99	376538
	Раздел: ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА						
99.	99.	12-080101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей-п523	м труб	61,0000000	1541,48	94030
100.	100.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п524	м2	59,2300000	3084,99	182724
	Раздел: СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-1 = 7шт						
101.	101.	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство-п525	слуховое окно	2,0000000	24577,83	49156
102.	102.	11-120101-0706 РСНБ	Окна слуховые. Устройство	м2 кровли	78,4000000	5599,28	438984

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	покрытия металлочерепицей-п530				
103.	103.	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита-п531 кор.10	м2 обработанной поверхности	78,4000000	49,17	3855
104.	104.	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита-п532 кор.12	м3 древесины в конструкции	1,8060000	3128,02	5649
		Раздел: СТРЕМЯНКА СМ-1-7ШТ					
105.	105.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п537	м2	20,5800000	122,37	2518
106.	106.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-п538	м2	20,5800000	165,84	3413
		Раздел: ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА СТ-1-2ШТ					
107.	107.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п617	т конструкций	0,6608000	75896,83	50153
108.	108.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-п618	т	0,6608000	335610,99	221772
109.	109.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п619	м2	8,5200000	114,67	977
110.	110.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза-п620	м2	8,5200000	156,47	1333
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ					
111.	111.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Металлический каркас вентканалов из угловой стали. Монтаж-п622	т конструкций	1,5011200	115402,22	173233
112.	112.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	т	1,3873600	225245,16	312496

1	2	3	4	5	6	7	8
			стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005				
113.	113.	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1137600	236022,60	26850
114.	114.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,3700000	42697,58	101193
115.	115.	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,4885000	43318,86	107799
116.	116.	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита-п627 кор п34	м3 древесины в конструкции	2,3700000	3128,02	7413
117.	117.	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки-п628	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	376,8000000	1530,47	576682
118.	118.	11-100116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами с 2-х строн-п629 кор п 36	м2 стен (за вычетом проемов)	753,6000000	95,18	71726
119.	119.	11-100102-0208 РСНБ РК 2015	Стены вентшахт. Обивка кровельной сталью оцинкованной толщ. 0,7 мм -п630	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	397,0000000	2474,67	982444
120.	120.	11-340108-0401 РСНБ	Каркасы стен. Заполнение	м2		584,94	185543

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм-п631	поверхности	317,2000000		
121.	121.	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012-п632	м3	16,3358000	20998,77	343032
122.	122.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой-п633	м2 изолируемой поверхности	23,4000000	899,76	21054
123.	123.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой рубероид-п634	м2 изолируемой поверхности	62,4000000	373,30	23294
		Раздел: ОТВЕРСТИЕ ПП-1 -1ШТ					
124.	124.	11-460101-0802 РСНБ РК 2015	Балки и прогоны. Обетонирование -бетон кл. В7,5 на мелком заполнителе-п650	м3	0,1300000	51517,77	6697
125.	125.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-п652	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4104000	3449,22	11763
		Раздел: ОТВЕРСТИЕ ПП-2 -1ШТ					
126.	126.	11-460101-0802 РСНБ РК 2015	Балки и прогоны. Обетонирование бетон кл. В7,5 на мелком заполнителе-п660	м3	0,1300000	51517,77	6697
127.	127.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-п662	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4340000	3449,22	11845
		Раздел: ОТВЕРСТИЕ ПП-3 -1ШТ					
128.	128.	11-460101-0802 РСНБ РК 2015	Балки и прогоны. Обетонирование бетон кл. В7,5 на мелком заполнителе-п670	м3	0,1000000	51517,77	5152

1	2	3	4	5	6	7	8
129.	129.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-п672	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,8800000	3449,22	6485
	Раздел: ОТВЕРСТИЕ ПП-4 -1ШТ						
130.	130.	11-460101-0802 РСНБ РК 2015	Балки и прогоны. Обетонирование бетон кл. В7,5 на мелком заполнителе-п680	м3	0,1000000	51517,77	5152
131.	131.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-п681	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,2980000	3449,22	7926
	Раздел: ОТВЕРСТИЕ ПП-5 -1ШТ						
132.	132.	11-460101-0802 РСНБ РК 2015	Балки и прогоны. Обетонирование бетон кл. В7,5 на мелком заполнителе-п688	м3	0,0500000	51517,77	2576
133.	133.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-п689	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3960000	3449,22	1366
	Раздел: ВОДОПРИЕМНЫЙ ПРИЯМОК-3ШТ						
134.	134.	12-010101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь до 10 м2-п690	м3 грунта	1,5360000	8788,81	13500
135.	135.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п691	м3 основания	0,1920000	6910,09	1327
	Раздел: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ						
136.	136.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками-п698	м3 подстилающего слоя	11,5000000	11105,92	127718
137.	137.	11-061301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство В-7,5 сульфатостойкий-п699	м3	21,7000000	71665,42	1555140
138.	138.	11-060701-0301 РСНБ	Каналы. Устройство засыпки	м3	40,5000000	6405,10	259407

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	песком-п705				
		Раздел: ОБЛИЦОВКА ФАСАДА					
139.	139.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка-п710	м2 вертикальной проекции	766,3880000	864,87	662829
140.	140.	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля-п711	м2	560,2200000	1916,82	1073843
141.	141.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм-п712	м2	560,2200000	534,78	299597
142.	142.	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями-п713	м2	560,2200000	539,77	302390
143.	143.	22-030102-0105 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001-п714	м2	560,2200000	13153,11	7368633
144.	144.	21-100404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2-п715	м2	616,2420000	90,79	55946
145.	145.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 IsOvEr-фасад-п716	м3	58,8231000	17251,22	1014770

ИТОГО: 46140147

В том числе :

Накладные расходы			6269333
Сметная прибыль			3417789
Итого с временными	1,2 %	553682	46693829

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	1027264		47721093	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383				50581414	
		Итого с НДС 12%				56651184	
		С понижающим коэффициентом к=0,9				50986065	

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» Сергеев О.А.

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» Белоусова С.Б.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год; Доп.соглашение №1 от 22.07.2019г. Доп.соглашение №2 от 10.10.2019г.

Акт приемки выполненных работ №10 за октябрь 2019 года
лок.см. №2-1-2 ОВ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ				
1.	1.	13-121101-0205 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования-п4	шт.	1,0000000	9630,29	9630
2.	2.	23-041010-0820 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002-п5	шт.	1,0000000	723527,04	723527
3.	3.	23-041010-2201 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа DAnfOss	шт.	1,0000000	17387,59	17388
4.	4.	13-121101-0401 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	13063,09	13063
5.	5.	23-041005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа	шт.	1,0000000	153241,51	153242

1	2	3	4	5	6	7	8
			DAnfOss ГОСТ 30815-2002				
6.	6.	23-051207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,0000000	214293,06	214293
7.	7.	13-121101-0206 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	10709,19	10709
8.	8.	23-041010-0821 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,0000000	745053,07	745053
9.	9.	23-041010-2201 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа DAnfOss	шт.	1,0000000	17387,59	17388
10.	10.	13-121101-0402 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	14793,57	14794
11.	11.	23-041005-1511 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,0000000	188494,65	188495
12.	12.	23-051207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss-п15	шт.	1,0000000	214293,06	214293
13.	13.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка-п26	насос	4,0000000	26063,41	104254
14.	14.	51-020605-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN BAsiC 40-120 F, Q 14,0 м3/ч, H 5,3 м вод. ст., типа IMP PuMPs-п27	шт.	2,0000000	155876,77	311754
15.	15.	51-020605-0116 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN BAsiC 50-70	шт.	2,0000000	187781,63	375563

1	2	3	4	5	6	7	8
			F, Q 15,0 м3/ч, H 3,9 м вод. ст., типа IMP PuMPs-п28				
16.	16.	11-180701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка-п29	шт.	2,0000000	16898,91	33798
17.	17.	23-051205-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели TC 569, PN 16, TMAX 150°C, DN 100-п30	шт.	2,0000000	107339,55	214679
18.	18.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка-п31	шт.	2,0000000	5198,03	10396
19.	19.	23-040201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86-п32	шт.	2,0000000	55743,42	111487
20.	20.	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80-п33	шт.	4,0000000	1919,49	7678
21.	21.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка-п34	шт.	8,0000000	5198,03	41584
22.	22.	23-040902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005-п35	шт.	4,0000000	34784,66	139139
23.	23.	23-040902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005-п36	шт.	4,0000000	26757,51	107030
24.	24.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п37	шт.	18,0000000	2905,64	52301

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	25.	23-040902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005-п38	шт.	6,0000000	22636,30	135818
26.	26.	23-040902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005-п39	шт.	8,0000000	19872,28	158978
27.	27.	23-040902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005-п40	шт.	4,0000000	15257,64	61031
28.	28.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п41	шт.	2,0000000	2873,38	5747
29.	29.	23-040902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005-п42	шт.	2,0000000	14092,28	28185
30.	30.	11-181001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка-п43	фильтр	2,0000000	3520,24	7040
31.	31.	23-041013-0409 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010-п44	шт.	2,0000000	75547,30	151095
32.	32.	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80-п45	шт.	4,0000000	1919,49	7678
33.	33.	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка-п46	фильтр	2,0000000	1890,97	3782

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	34.	23-041013-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010-п47	шт.	2,0000000	36611,89	73224
35.	35.	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80-п48	шт.	4,0000000	878,12	3512
36.	36.	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка-п49	фильтр	2,0000000	1881,75	3764
37.	37.	23-041013-0405 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010-п50	шт.	2,0000000	31605,79	63212
38.	38.	23-020103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80-п51	шт.	4,0000000	872,13	3489
39.	39.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка-п52	шт.	2,0000000	5198,03	10396
40.	40.	23-041001-0106 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91-п53	шт.	1,0000000	8126,12	8126
41.	41.	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80-п54	шт.	2,0000000	1490,87	2982
42.	42.	23-041001-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91-п55	шт.	1,0000000	6482,38	6482
43.	43.	23-020103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80-п56	шт.	2,0000000	1306,81	2614
44.	44.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных	шт.	4,0000000	2905,64	11623

1	2	3	4	5	6	7	8
			труб диаметром до 50 мм. Установка-п57				
45.	45.	23-041001-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91-п58	шт.	2,0000000	5337,37	10675
46.	46.	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80-п59	шт.	4,0000000	878,12	3512
47.	47.	23-041001-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91-п60	шт.	2,0000000	4413,87	8828
48.	48.	23-020103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80-п61	шт.	4,0000000	872,13	3489
49.	49.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Кран спускной шаровый диам. 15 мм DAnfOss EXPOrT. Установка-п64	комплект	12,0000000	243,39	2921
50.	50.	23-040904-1303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005-п65	шт.	12,0000000	15800,88	189611
51.	51.	11-180701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка-п66	шт.	4,0000000	3113,94	12456
52.	52.	23-041010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs-п67	шт.	4,0000000	2800,94	11204
53.	53.	11-160401-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка-п68	м трубопровода	16,0000000	5796,43	92743
54.	54.	11-160401-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка-п69	м трубопровода	16,0000000	4901,64	78426
55.	55.	11-160401-0203 РСНБ	Трубопроводы отопления и	м	16,0000000	2966,13	47458

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка-п70	трубопровода			
56.	56.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п71	м трубопровода	6,0000000	2316,64	13900
57.	57.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-п72	м трубопровода	6,0000000	1654,31	9926
58.	58.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-п73	м трубопровода	6,0000000	1852,82	11117
59.	59.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-п74	м трубопровода	6,0000000	1414,58	8487
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ					
60.	60.	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка-п92	м трубопровода	240,0000000	1501,32	360317
61.	61.	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка-п93	м трубопровода	176,0000000	1768,44	311246
62.	62.	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-п94	м трубопровода	136,0000000	1893,20	257475
63.	63.	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п95	м трубопровода	96,0000000	2304,09	221193
64.	64.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов-п96 /кронштейны, планки, хомуты/	кг	116,0000000	571,77	66325
65.	65.	23-040905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С	шт.	184,0000000	1859,28	342107

1	2	3	4	5	6	7	8
			до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005-п97				
66.	66.	23-040905-2302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005-п98	шт.	16,0000000	2328,42	37255
67.	67.	23-040905-2303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005-п99	шт.	12,0000000	3747,20	44966
68.	68.	23-040905-2304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005-п100	шт.	12,0000000	5599,66	67196
69.	69.	23-040905-2305 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005-п101	шт.	12,0000000	10316,92	123803
70.	70.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка-п104	комплект	120,0000000	340,40	40847
71.	71.	11-180701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка-п105	шт.	112,0000000	3113,94	348761
72.	72.	23-040905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005-п106	шт.	112,0000000	1380,16	154578
73.	73.	11-160602-0301 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении-п107	шт.	40,0000000	867,19	34688
74.	74.	23-051207-0501 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический типа HErz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 12678-80-п108	шт.	40,0000000	53527,52	2141101
75.	75.	11-160602-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении-п109	шт.	160,0000000	598,04	95686
76.	76.	23-041008-0306 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический трехходовой типа HErz, Т 120°С,	шт.	160,0000000	6425,65	1028104

1	2	3	4	5	6	7	8
			PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002-п110				
77.	77.	23-051207-0102 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая типа HErz, Дизайн, M28x1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30°С-п111	шт.	160,0000000	3746,89	599503
78.	78.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка-п112	фильтр	40,0000000	1534,73	61389
79.	79.	23-041013-1401 РСНБ РК 2015	Фильтр-грязевик типа HErz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010-п113	шт.	32,0000000	2861,28	91561
80.	80.	23-041013-1402 РСНБ РК 2015	Фильтр-грязевик типа HErz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010-п114	шт.	8,0000000	3314,41	26515

ИТОГО:			11539679
В том числе :			
Накладные расходы			791273
Сметная прибыль			854791
Итого с временными	1,2 %	130228	11669907
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	241617	11911524
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			12625480
Итого с НДС 12%			14140538
С понижающим коэффициентом к=0,9			12726484

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» **Сергеев О.А.**

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» **Белоусова С.Б.**

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год; Доп.соглашение №1 от 22.07.2019г. Доп.соглашение №2 от 10.10.2019г.

Акт приемки выполненных работ №11 за октябрь 2019 года
Электросиловое оборудование и электроосвещение работы. лок.см. №2-1-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТРУБЫ И КАБЕЛЯ					
1.	1.	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола-п117	м	2125,0000000	346,15	735567
2.	2.	13-080206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола-п118	м	324,0000000	389,28	126126
3.	3.	13-080206-1908 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола-п119	м	86,0000000	422,62	36346
4.	4.	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм-п120	м	2125,0000000	44,60	94772
5.	5.	23-010504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм-п121	м	113,0000000	66,33	7495
6.	6.	23-010504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм-п122	м	149,0000000	83,48	12438
7.	7.	23-010504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм-п123	м	62,0000000	123,47	7655
8.	8.	23-010802-9901 РСНБ	Трубы винипластовые ГОСТ Р	кг		1860,25	201577

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	51613-2000-п124		108,3600000		
9.	9.	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами-п125	м	247,0000000	454,16	112177
10.	10.	23-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80-п126	м	247,0000000	362,19	89462
11.	11.	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами-п127	м	2,0000000	598,14	1196
12.	12.	23-010201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80-п128	м	2,0000000	487,27	975
13.	13.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-п129	м кабеля	835,0000000	276,91	231223
14.	14.	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-п130	м кабеля	163,0000000	393,99	64221
15.	15.	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-п131	м	13,0000000	119,31	1551
16.	16.	13-080206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава-п132	м	53,0000000	91,56	4852
17.	17.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-п133	м	1773,0000000	86,10	152655
18.	18.	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,	м	6485,0000000	45,06	292213

1	2	3	4	5	6	7	8
			суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава-п134				
19.	19.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79-п135	км	8,5057400	64448,10	548179
20.	20.	23-060902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79-п136	км	0,0679800	243665,40	16564
21.	21.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 ок-0,66 ГОСТ 16442-80-п137	км	0,5151000	156383,72	80553
22.	22.	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 ок-0,66 ГОСТ 16442-80-п138	км	0,0438600	676471,48	29670
23.	23.	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 ок-0,66 ГОСТ 16442-80-п139	км	0,1275000	957252,72	122050
24.	24.	23-060144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 ок-0,66 ГОСТ 16442-80-п140	км	0,1560600	1559642,80	243398
25.	25.	23-060141-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 ок-0,66 ГОСТ 16442-80-п141	км	0,0091800	437922,84	4020
26.	26.	23-060141-0909 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 мк-0,66 ГОСТ 16442-80-п142	км	0,0612000	707862,17	43321
27.	27.	23-060141-0911 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 мк-0,66 ГОСТ 16442-80-п143	км	0,0969000	1280790,86	124109
28.	28.	23-060141-1018 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х70 мк-1 ГОСТ 16442-80-п144	км	0,0081600	1725623,14	14081
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.ЩО1, ЩО5, ЩО6					
29.	29.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными	шт.	3,0000000	3455,91	10368

1	2	3	4	5	6	7	8
			дюбелями-п145				
30.	30.	23-070201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001-п146	шт.	3,0000000	4191,63	12575
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.ЩО2, ЩО7, ЩО8					
31.	31.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями-п154	шт.	3,0000000	3455,91	10368
32.	32.	23-070201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001-п155	шт.	3,0000000	4191,63	12575
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.ЩО3					
33.	33.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями-п163	шт.	1,0000000	3455,91	3456
34.	34.	23-070201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001-п164	шт.	1,0000000	3698,82	3699
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.ЩО4					
35.	35.	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями-п172	шт.	1,0000000	5130,91	5131
36.	36.	23-070201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001-п173	шт.	1,0000000	3587,39	3587
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.ТРУБЫ И КАБЕЛИ					
37.	37.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-п217	м	148,0000000	434,51	64308
38.	38.	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм-п218	м	148,0000000	44,60	6601

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	39.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-п219	м кабеля	148,0000000	276,91	40983
40.	40.	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий-п220	м	928,0000000	184,01	170759
41.	41.	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах-п221	м	1490,0000000	398,93	594403
42.	42.	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 ок-0,66 ГОСТ 16442-80-п222	км	0,2825400	105458,49	29796
43.	43.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 ок-0,66 ГОСТ 16442-80-п223	км	1,2964200	156383,72	202739
44.	44.	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 ок-0,66 ГОСТ 16442-80-п224	км	0,5100000	235244,97	119975
45.	45.	23-060144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 ок-0,66 ГОСТ 16442-80-п225	км	0,0652800	287656,83	18778
46.	46.	23-060144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 ок-0,66 ГОСТ 16442-80-п226	км	0,0550800	169005,71	9309
47.	47.	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 ок-0,66 ГОСТ 16442-80-п227	км	0,3539400	251423,96	88989
48.	48.	23-060144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 ок-0,66 ГОСТ 16442-80-п228	км	0,0438600	364188,70	15973
49.	49.	23-060144-0902 РСНБ	Кабели силовые, не	км	0,0102000	441473,55	4503

1	2	3	4	5	6	7	8
			распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 ок-0,66 ГОСТ 16442-80-п229				
							4827319
ИТОГО:							
В том числе :							
Накладные расходы						619803	
Сметная прибыль						357579	
Итого с временными			1,2 %	57928		4885247	
Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	107475		4992722	
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383						5291977	
Итого с НДС 12%						5927015	
С понижающим коэффициентом к=0,9						5334313	

Директор ТОО «Сыл»: Овчанян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» расценки верны Сергеев О.А.

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» Белоусова С.Б.