Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год; Доп.соглашение №1 от 22.07.2019г. Доп.соглашение №2 от 10.10.2019г.

Акт приемки выполненных работ №12 за ноябрь 2019 года
лок.см. №2-1-2 ОВ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ.ДЕМОНТАЖ				
1.	1.	12-150103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный.м канала Прочистка-п140		260,13 300,0000000	78040	
2.	2.	12-150103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка-п141	м2 поверхности воздуховодов	200,0000000	551,15	110230
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ.МОНТАЖ.П-1				
3.	3.	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка П-1-п142	камера	1,0000000	79261,83	79262
4.	4.	ТСЦена	Приточная установка П-1 -п143	компл	1,0000000	1648631,79	1648632
5.	5.	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 5, размер 900х500 мм. Установка-п144	решетка	1,0000000	12235,97	12236
6.	6.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 200х200 мм. Установка-п145	решетка	1,0000000	2046,56	2047
7.	7.	23-050306-0331 РСНБ	Вентиляционные решетки	шт.	1,0000000	1590,24	1590

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм-п146				
8.	8.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 4, размер 300х300 мм. Установка-п147	решетка	12,0000000	2050,93	24611
9.	9.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 300 мм-п148	шт.	12,0000000	1590,98	19092
10.	10.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм.ти Прокладка-п149	м2 поверхнос воздухово	2,7000000	5244,32	14160
дов							
11.	11.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм.ти Прокладка-п150	м2 поверхнос воздухово	2,8100000	5013,86	14089
дов							
12.	12.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600	м2 поверхнос ти	5,5000000	4863,67	26750
мм. Прокладка-п151			воздухово				
дов							
13.	13.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.ти Прокладка-п152	м2 поверхнос воздухово	29,1600000	4349,78	126840
дов							
14.	14.	11-200101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм.ти Прокладка-п153	м2 поверхнос воздухово	34,8300000	4039,68	140702
дов							
15.	15.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты-п154	кг	54,0000000	571,77	30876
16.	16.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными-п155	м3 изоляции	0,1900000	28192,65	5357
17.	17.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012-п156	м3	0,2356000	6756,69	1592

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	18.	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских . Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия-п157	м2 поверхности покрытия изоляции	4,7500000	2305,10	10949
19.	19.	21-050104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80-п158	т	0,0227454	311580,40	7087
		Раздел: П-2					
20.	20.	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка П-2-п159	камера	1,0000000	79261,83	79262
21.	21.	ТСЦена	Приточная установка П-2 -п160	компл	1,0000000	1544030,84	1544031
22.	22.	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, номер 5, размер 800х500 мм. Установка-п161	решетка	2,0000000	11104,30	22209
23.	23.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 1, размер 100х150 мм. Установка-п162	решетка	1,0000000	2046,56	2047
24.	24.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм-п163	шт.	1,0000000	1192,86	1193
25.	25.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 150х200 мм. Установка-п164	решетка	3,0000000	2046,56	6140
26.	26.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п165	шт.	3,0000000	1457,78	4373
27.	27.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 150х250 мм. Установка-п166	решетка	16,0000000	2046,56	32745
28.	28.	23-050306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 250 мм-п167	шт.	16,0000000	1590,14	25442
29.	29.	11-200101-0302 РСНБ	Воздуховоды класса Н нормальные	м2	2,1300000	5244,32	11170

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм.ти Прокладка-п168	поверхнос воздухово			
дов							
30.	30.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм.ти Прокладка-п169	м2 поверхнос воздухово	57,0500000	5013,86	286041
дов							
31.	31.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600	м2 поверхнос ти	3,8800000	4863,67	18871
мм. Прокладка-п170			воздухово				
дов							
32.	32.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.ти Прокладка-п171	м2 поверхнос воздухово	53,2500000	4349,78	231626
дов							
33.	33.	11-200101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм.ти Прокладка-п172	м2 поверхнос воздухово	1,3000000	4039,68	5252
дов							
34.	34.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты-п173	кг	80,0000000	571,77	45742
35.	35.	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка-п174	клапан	1,0000000	7751,95	7752
36.	36.	23-050308-0442 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 350 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 90-п175	шт.	1,0000000	53277,13	53277
37.	37.	11-200401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка-п176	клапан	2,0000000	10881,96	21764
38.	38.	23-050308-0449 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 600 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 90-п177	шт.	1,0000000	61309,05	61309
39.	39.	23-050308-0458 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 900 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI	шт.	1,0000000	74629,31	74629

1	2	3	4	5	6	7	8
			90-п178				
40.	40.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными-п179	м3 изоляции	2,5100000	28192,65	70764
41.	41.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012-п180	м3	3,1124000	6756,69	21030
42.	42.	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских . Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия-п181	м2 поверхности покрытия изоляции	62,8000000	2305,10	144760
43.	43.	21-050104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80-п182	т	0,3007178	311580,40	93698
		Раздел: П-3					
44.	44.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм.ти Прокладка-п189	м2 поверхности воздуховодов	13,9500000	5244,32	73158
45.	45.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм.ти Прокладка-п190	м2 поверхности воздуховодов	16,7900000	5013,86	84183
46.	46.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка-п191	м2 поверхности воздуховодов	4,0000000	4863,67	19455
47.	47.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.ти Прокладка-п192	м2 поверхности воздуховодов	3,2400000	4349,78	14093

ИТОГО: 5410154

В том числе :

Накладные расходы 532762

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль					400752	
	Итого с временными		1,2 %	26610		5436764	
	Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	49370		5486134	
	Пересчет в текущих ценах К=1,0599383					5814817,43	
	Итого с НДС 12%					6512595,52	
	С понижающим коэффициентом к=0,9					5861335,97	

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» **Сергеев О.А.**

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» **Белоусова С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год; Доп.соглашение №1 от 22.07.2019г. Доп.соглашение №2 от 10.10.2019г.

Акт приемки выполненных работ №13 за ноябрь 2019 года
Внешние сети электроснабжения. лок.см. №4-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1.	13-080101-2501 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА -КТП 160 кВа. Демонтаж оборудования-п1	подстанция	1,0000000	28443,76	28444
2.	2.	11-330204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности -3 провода при 10 опорах на 1 км линии. Демонтаж с помощью механизмов-п2	км линии	0,0770000	56142,08	4323
3.	3.	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Пасынки железобетонные одностоечные. Демонтаж-п3	опора	4,0000000	6634,02	26536
4.	4.	13-080103-3601 РСНБ РК 2015	Ограждение сетчатое. Демонтаж оборудования. Разборка металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5-п4	м2	34,0000000	3791,73	128919
5.	5.	13-080201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешен на тросе. Демонтаж-п5	м кабеля	700,0000000	353,02	247116
6.	6.	11-330202-0102 РСНБ	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ	опора	1,0000000	14145,63	14146

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	одностоечные с одним подкосом. Демонтаж-п6				
7.	7.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Демонтаж вне зданий. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1-п7	шт.	10,0000000	1884,89	18849
		Раздел: КТПГ 400-10/0,4					
8.	8.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-п34	м3 грунта	3,0000000	127,49	382
9.	9.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,7200000	2438,62	1756
10.	10.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,9000000	6364,49	12093
11.	11.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9900000	1166,05	1154
12.	12.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,9900000	1918,05	1899
13.	13.	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке бетон класса В12,5 сульфатостойкий. Устройство	м3	0,9000000	33457,95	30112
14.	14.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0164300	220986,34	3631
15.	15.	13-080101-2501 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1,0000000	75732,91	75733
16.	16.	51-080102-0109 РСНБ	Подстанции комплектные	шт.	1,0000000	3949713,53	3949714

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 -6 кВ				
17.	17.	51-080101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6-10/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6-10/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 -6 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,0000000	1278610,19	1278610
18.	18.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,0000000	1298,20	2596
19.	19.	23-070501-0312 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5-7,5 А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2,0000000	25272,13	50544
20.	20.	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6,0000000	3386,33	20318
21.	21.	23-070503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 50/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	6,0000000	1525,12	9151
22.	22.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,0000000	2032,18	8129
23.	23.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,8000000	1166,05	4431
24.	24.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	12,0000000	2128,26	25539
25.	25.	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования-п51	м	34,0000000	471,01	16014

Раздел: ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
26.	26.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-п52	м3 грунта	3,0000000	127,49	382
27.	27.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2-п53	м3 грунта	0,9000000	2438,62	2195
28.	28.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем-п54	м2 площади уплотнения	5,2000000	271,52	1412
29.	29.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п55	м3 основания	1,2600000	6364,49	8019
30.	30.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 -бетон класса В12,5 сульфатостойкий. Устройство-п56	м3	2,6000000	23837,48	61977
31.	31.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III , диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012-п57	т	0,0400000	234701,70	9388
32.	32.	13-080301-0109 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите-п58	шт.	1,0000000	79405,30	79405
33.	33.	51-080103-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG WilsOn, модель P150-4CAE, 120 кВт -330 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель PErKins-п59	шт.	1,0000000	30499790,48	30499790
		Раздел: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 кВ	==========				
34.	34.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-п60	м3 грунта	36,2700000	2032,18	73707

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	35.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2-п61	м3 грунта	24,1800000	1166,05	28195
36.	36.	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели-п62	м кабеля	124,0000000	443,33	54973
37.	37.	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301-п63	м кабеля	155,0000000	130,86	20284
38.	38.	11-340201-0401 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий-п64	канало-километр трубопровода	0,1090000	181920,00	19829
39.	39.	13-080201-0906 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-п65	м кабеля	25,0000000	1170,75	29269
40.	40.	13-080201-0206 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий-п66	м кабеля	57,0000000	677,23	38602
41.	41.	13-080201-0707 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами-п67	м кабеля	25,0000000	1983,22	49580
42.	42.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-п68	м кабеля	84,0000000	276,91	23261
43.	43.	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий-п69	м кабеля	146,0000000	303,10	44253
44.	44.	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами-п70	м кабеля	21,0000000	778,61	16351
45.	45.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами-п71	м кабеля	21,0000000	700,36	14708
46.	46.	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие сигнальной лентой-п72	м кабеля	82,0000000	388,96	31895
47.	47.	13-080201-2504 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования-п73	шт.	4,0000000	44045,17	176181

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	48.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014-п74	м3	12,0900000	1918,05	23189
49.	49.	23-010501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диам. 25х2,4-п75	м	42,0000000	130,33	5474
50.	50.	23-010501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диам. 40х2,4-п76	м	42,0000000	236,60	9937
51.	51.	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диам. 160х9,5-п77	м	25,0000000	3847,06	96176
52.	52.	23-060133-0927 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х240 -1 ГОСТ 16442-80-п78	км	0,1070000	33065722,63	3538032
53.	53.	23-060133-0917 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х10 -1 ГОСТ 16442-80-п79	км	0,1360000	1798455,16	244590
54.	54.	23-060401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2-п80	км	0,1360000	88900,54	12090
55.	55.	23-061703-1603 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86-п81	шт.	4,0000000	12573,30	50293
56.	56.	21-130809-0301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная ЛСЭ-300-п82	м	82,0000000	121,00	9922
		Раздел: ОСВЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ					
57.	57.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий-п110	шт.	13,0000000	4455,66	57924
58.	58.	23-070103-0413 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 15-250-105 ГОСТ 8045-82-п111	шт.	13,0000000	34174,47	444268
59.	59.	ТСЦена	Лампа ДНаТ-250-5м Е40-п112	шт	13,0000000	1899,04	24688
60.	60.	23-060135-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NУМ-О 3Х1,5 -0,66 ГОСТ 16442-80-п113	км	0,0390000	213170,43	8314
61.	61.	21-060405-1101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные приспособлений для монтажа светильников-п114	т	0,0390000	124798,80	4867

1	2	3	4	5	6	7	8
62.	62.	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами-п115	м кабеля	389,0000000	778,61	302878
63.	63.	23-060128-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0-0,66 ГОСТ 16442-80-п116	км	0,3967800	477487,54	189458
64.	64.	24-040207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994-п117	шт.	14,0000000	277,33	3883
65.	65.	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования-п118	шт.	2,0000000	1100,16	2200
66.	66.	23-070218-1804 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012-п119	шт.	2,0000000	738,47	1477
67.	67.	13-080303-2517 РСНБ РК 2015	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка-п120	кг	14,7030000	1493,45	21958
68.	68.	24-040207-3938 РСНБ РК 2015	Кожухи защитные ГОСТ Р 51177-98-п121	шт.	1,0000000	1879,65	1880

ИТОГО: 42297292

В том числе :

Накладные расходы			1649762
Сметная прибыль			3133133
Итого с временными	1,2 %	78830	42376122
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	146256	42522378
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			45071097
Итого с НДС 12%			50479629
С понижающим коэффициентом к=0,9			45431666

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» **Сергеев О.А.**

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» **Белоусова С.В.**