Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Подрядчик : ТОО "Атырауколик"
Договор № 1 от 08.01.2015г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Подъезд к с.Шокпартогай" (с центральной улицей)"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Подъезд к с.Шокпартогай" (с центральной улицей)"

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование		код	Наименование	код
		1	08.01.2015г.					

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметн. базисных	Дополнительные			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты, расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Подъезд к с.Шокпартогай" (с центральной улицей)	572 528 000,00	184 820 165,00							22 178 420,00	206 998 585,00
ИТОГО	572 528 000,00	184 820 165,00							22 178 420,00	206 998 585,00
ВСЕГО к оплате: 206 998 585,00 (двести шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот восемьдесят пять) тенге, 00 тиын										

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
И.О. Руководителя отдела _____ Досжанова Л.Б.

Подрядчик:
ТОО "АтырауКолик"

Директор _____Юсупов К.Т

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 1 от 08.01.2015г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Подъезд к с.Шокпартогай" (с центральной улицей)"

Акт
выполненных работ № 3
за август месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Дорога шириной 7м										
1	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	21,24	40097,59	339,59	851673	7213	3981	0,58	12
		т		--	140,94	--	2994	133	0,58	12
2	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	21,87	5930,77	4677,52	129706	102297	80826	7,13	156
		т		1253,25	1525,50	27409	33363	133	6,78	148
3	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(битум)	21,87	235,20	235,20	5144	5144	1029	--	--
		т		--	47,04	--	1029	100	0,99	22
4	E0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 6 см	30385	21,00	13,29	638000	403731	316426	0,04	1144
		м2		6,51	1,32	197806	40108	133	--	145
5	E0127-102-3 k=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	121540	0,56	0,54	68450	66019	8907	--	11
		м2		0,02	0,04	2431	4266	133	--	15
6	C143010-16	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	4375	9448,64	--	41337800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

7	E0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	29986	21,00	13,29	629622	398430	312271	0,04	
		м2		6,51	1,32	195209	39582	133	--	
8	C143010-10	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	3058,572	10498,49	--	32110388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(асфальт)	7489	235,20	235,20	1761413	1761413	352283	--	--
		т		--	47,04	--	352283	100	0,99	7398
	Итого прямых затрат					77532193				
	Накладные расходы		1075723,404							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		4716475,045							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					83324392				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		83324391,713 X 1,2 %		999892,70	84324284,41				
	Итого с зимними удорожаниями		84324284,414 X 1,512 %		1274983,18	85599267,59				
	Итого с затратами на выслугу лет		84324284,414 X 1 %		843242,84	86442510,44				
	Итого с затратами на доп. отпуска		84324284,414 X 0,4 %		337297,14	86779807,58				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		86779807,576 X 2,088		181196238,22					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		181196238,219 X 2 %		3623924,76	184820165,00				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		22178420,00					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					206998585,00				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
И.О. Руководителя отдела **Досжанова Л.Б.**

ТОО "ТЭС":
Инженер по качеству и приемке работ
Технадзор **Бектилеуов Н.**

Подрядчик:
ТОО "Атырауколик"
Директор **Юсупов К.Т.**