Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 1 от 08.01.2015г., доп. согл. № 1 от 02.12.2015г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Подъезд к с.Шокпартогай" (с центральной улицей)"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Подъезд к с.Шокпартогай" (с центральной улицей)"

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		1	08.01.2015г.				
		доп.согл. №1	02.12.2015г.				

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2015г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из гр. 1				Дополнительные			
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметн. базисных	На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты, расходы		
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Подъезд к с.Шокпартогай" (с центральной улицей)	872 528 000,00	267 857 142,86							32 142 857,14	300 000 000,00
ИТОГО	872 528 000,00	267 857 142,86							32 142 857,14	300 000 000,00
ВСЕГО к оплате: 300 000 000,00 (триста миллионов) тенге, 00 тиын										

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

И.О. Руководителя отдела _____ Досжанова Л.Б.

Подрядчик:

ТОО "АтыраУколик"

Директор _____ Юсупов К.Т

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 1 от 08.01.2015г., доп. согл. № 1 от 02.12.2015 г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Подъезд к с.Шокпартогай" (с центральной улицей)"

Акт
выполненных работ № 4

за декабрь месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Дорога шириной 7м										
		Вывоз непригодного грунта								
1	E0127-14-2	Засыпка пучин песчано-гравийной дренирующей смесью	9279,89	3170,32	73,75	29420230	684425	407899	0,14	1336
		м3		21,38	11,67	198404	108287	133	0,04	380
2	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(ПГС)	14847,8376	235,20	235,20	3492211	3492211	698442	--	--
		т		--	47,04	--	698442	100	0,99	14667
		Основание дороги								
3	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	36860	0,20	0,20	7477	7477	2516	--	--
		м2		--	0,07	--	2594	97	--	8
4	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	27160	32,19	30,77	874287	835720	257260	0,01	267
		м3		1,42	8,34	38567	226650	97	0,03	775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010333-А100-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 1	48888	505,80	505,80	24727550	24727550	4945510	--	--
		т		--	101,16	--	4945510	100	2,12	103856
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	27160	3,88	3,24	105284	88108	42152	--	90
		м3		0,48	1,12	13037	30419	97	--	101
7	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	27160	9,24	9,24	251090	251090	79075	--	--
		м3		--	3,00	--	81521	97	0,01	312
8	Е0101-24-10 К=4	(при перемещении до 50 м)	27160	31,64	31,64	859383	859383	270643	--	--
		м3		--	10,27	--	279014	97	0,04	1069
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	27160	49,60	12,00	1347122	325852	114997	0,01	331
		м3		1,62	2,75	43999	74554	97	0,01	331
10	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	27160	14,01	14,01	380393	380393	126326	--	--
		м3		--	4,80	--	130233	97	0,02	426
11	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	27160	6,97	6,97	189172	189172	55222	--	--
		м3		--	2,10	--	56930	97	0,01	186
		Тип III и IV								
12	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	5305	3170,32	73,75	16818553	391263	233182	0,14	764
		м3		21,38	11,67	113421	61904	133	0,04	218
13	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(ПГС)	8488	235,20	235,20	1996378	1996378	399276	--	--
		т		--	47,04	--	399276	100	0,99	8385
14	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	22630	818,79	27,83	18529218	629689	435614	0,03	747
		м2		5,00	9,47	113150	214380	133	0,03	756
15	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(ЩПС)	5770,65	235,20	235,20	1357257	1357257	271451	--	--
		т		--	47,04	--	271451	100	0,99	5700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная дорога								
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	8,747	40097,59	339,59	350734	2970	1640	0,58	5
		т		--	140,94	--	1233	133	0,58	5
17	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	9,01	5930,77	4677,52	53436	42144	33299	7,13	64
		т		1253,25	1525,50	11292	13745	133	6,78	61
18	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(битум)	9,01	235,20	235,20	2119	2119	424	--	--
		т		--	47,04	--	424	100	0,99	9
19	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 6 см	3332	21,00	13,29	69963	44273	34699	0,04	125
		м2		6,51	1,32	21691	4398	133	--	16
20	Е0127-102-3 k=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	13328	0,56	0,54	7506	7240	977	--	1
		м2		0,02	0,04	267	468	133	--	2
21	С143010-16	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М -II, крупнозернистые	480,4632	9448,64	--	4539724	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(асфальт)	480,4632	235,20	235,20	113005	113005	22601	--	--
		т		--	47,04	--	22601	100	0,99	475
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			105492092	36427719			3732
			Тенге			553828	7624032			137737
		Накладные расходы -	Тенге			8433205				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			120760815				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			105492092	36427719			3732
			Тенге			553828	7624032			137737
		Накладные расходы -	Тенге			8433205				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			120760814				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.									
	Итого прямых затрат					105492091				
	Накладные расходы		8433205,258							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		6835517,817							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					120760814				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		120760814,91 X 1,2 %		1449129,77	122209944,69				
	Итого с зимними удорожаниями		122209944,69 X 1,512 %		1847814,36	124057759,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с затратами на выслугу лет		122209944,69 X 1 %		1222099,44	125279858,49				
	Итого с затратами на доп. отпуска		122209944,69 X 0,4 %		488839,78	125768698,28				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012		125768698,28 X 2,088		262605041,07					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		262605042,02 X 2 %		5252100,84	267857142,86				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		32142857,14					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					300000000,00				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
И.О. Руководителя отдела

Досжанова Л.Б.

ТОО "ТЭС":
Инженер по качеству и приемке работ
Технадзор

Бектилеуов Н.

Подрядчик:
ТОО "Атырауколик"
Директор

Юсупов К.Т.