**Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"**

**Подрядчик : ТОО "Атырауколик"**

**Договор № 1 от 08.01.2015г.**

**Наименование стройки: "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Подъезд к с.Шокпартогай" (с центральной улицей)"**

**Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Подъезд к с.Шокпартогай" (с центральной улицей)"**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | Номер | Дата | Наименование | | код | Наименование | код |
| | | 1 | 08.01.2015г. | | | | | |

## СПРАВКА № 1

**о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2015г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | Из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметн. базисных | Дополнительные | | | |
| | | | | В отчетный месяц | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные затраты, расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Подъезд к с.Шокпартогай" (с центральной улицей)** | 120 000 000,00 | 107 142 857,14 | | | | | | | 12 857 142,86 | 120 000 000,00 |
| **ИТОГО** | 120 000 000,00 | 107 142 857,14 | | | | | | | 12 857 142,86 | 120 000 000,00 |
| **ВСЕГО к оплате: 120 000 000 (сто двадцать миллионов) тенге, 00 тиын** | | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"**

**Руководитель отдела** АБЕН. **Абенов А.Н.**

**Подрядчик:**

**ТОО "АтыраУКолик"**

**Директор** **Юсупов К.Т**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 1 от 08.01.2015г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Подъезд к с.Шокпартогай" (с центральной улицей)"

# Акт
## выполненных работ № 1
за май месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед.изм | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Фрезерование** | | | | | | | | | |
| 1 | E0127-101-2 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см | м2 | 6108 | 356 | 32699 | 2175103 | 193830 | 193830 | 0,06 | 355 |
| | | | | | 10,05 | 113,81 | 61385 | 84351 | 133 | 0,06 | 338 |
| 2 | E010333-A15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | т | 1343,76 | 129,84 | 129,84 | 174474 | 174474 | 34895 | | |
| | | | | | | 25,97 | | 34895 | 100 | 0,55 | 733 |
| | | **Вывоз непригодного грунта** | | | | | | | | | |
| 3 | E0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | м3 | 21007,59 | 9,24 | 9,24 | 194212 | 194212 | 61163 | | |
| | | | | | | 3 | | 63054 | 97 | 0,01 | 242 |
| 4 | E0101-24-2 | (при перемещении до 30м) | м3 | 21007,59 | 7,91 | 7,91 | 166178 | 166178 | 52334 | | |
| | | | | | | 2,57 | | 53953 | 97 | 0,01 | 207 |
| 5 | E0101-17-8 | Выборка пучин грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 21007,59 | 32,19 | 3077 | 676240 | 646406 | 198985 | 0,01 | 207 |
| | | | | | 1,42 | 8,34 | 29831 | 175308 | 97 | 0,03 | 599 |
| 6 | E010333-A15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | т | 37813,66 | 129,84 | | 4909725 | | 981945 | 0,55 | 20621 |
| | | | | | 25,97 | | 981945 | | 100 | | |
| 7 | E0127-14-2 | Засыпка пучин песчано-гравийной дренирующей смесью | м3 | 11727,689 | 3170,32 | 73,75 | 37180525,5 | 864917,03 | 231789,5 | 0,14 | 1641 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 250737,98 | 136862,13 | 133 | 0,04 | 469 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | | | | | **45476457,5** | **2240017,03** | | | |
| | | | | | | | 1323898,98 | 548423,13 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 45476457,5 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | строителей | машинистов | строителей | машинистов | % | на ед. | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 1872322,11 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 1754941,5 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | тенге | | | | 2833883,94 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ, тенге | | | | | 48310341,44 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | | 579724,0973 | | | | |
| | | ИТОГО | | | | | 48890065,54 | | | | |
| | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,512% | | | | | | 739217,7909 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1 % | | | | | 488900,6554 | | | | |
| | | Затраты на дополнительный отпуск 0,4 % | | | | | 195560,2621 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г. | | | | | 50313744,25 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. | | | | | 105042016,4 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | | 2100840,328 | | | | |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | | | | | 107142856,7 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | 12857142,86 | | | | |
| | | **Вего к оплате:** | | | | | **120000000,00** | | | | |

**Заказчик:**

**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"**

**Руководитель отдела** Н.АБЕН **Абенов А.Н.**

**ТОО "ТЭС":**

**Инженер по качеству и приемке работ** **Адинов А.**

**Технадзор**

Инженер по качеству и приемке работ _____ (подпись)

_____ Ф.И.О.

**Подрядчик:**

**ТОО "Атырауколик"**

**Директор** **Юсупов К.Т.**