Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Подрядчик : ТОО "Атырауколик"
Договор № 1 от 08.01.2015г., доп. согл. № 1 от 02.12.2015г., доп.согл. № 2 от 20.02.2016г., доп.согл. № 3 от 20.06.2016 г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Подъезд к с.Шокпартогай" (с центральной улицей)"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Подъезд к с.Шокпартогай" (с центральной улицей)"

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование		код	Наименование	код	
		1	08.01.2015г.						
		доп.согл. №1	02.12.2015г.						
		доп.согл. №2	20.02.2016г.						
		доп.согл. №3	20.06.2016г.						

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2016г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметн.	Дополнительные			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты, расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Подъезд к с.Шокпартогай" (с центральной улицей) за июнь месяц 2016 года	410 012 386,40	366 082 487,86							43 929 898,54	410 012 386,40
ИТОГО	410 012 386,40	366 082 487,86							43 929 898,54	410 012 386,40
ВСЕГО к оплате: 410 012 386 (четыреста десять миллионов двенадцать тысяч триста восемьдесят шесть) тенге, 40 тиын										

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
И. о. Руководителя отдела _____ Ысмағұл Е.К.

Подрядчик:
ТОО "АтырауКолик"

Директор _____ Юсупов К.Т

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жыльыойского района"
Подрядчик : ТОО "Атырауколик"
Договор № 1 от 08.01.2015г., доп. согл. № 1 от 02.12.2015 г., доп.согл. № 2 от 20.02.2016г., доп. согл. № 3 от 20.06.2016 г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Подъезд к с.Шокпартогай" (с центральной улицей)"

Форма 2В

Акт
выполненных работ № 1
за июнь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорога шириной 7м								
		Основание дороги								
		Тип III и IV								
1	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм**	12775	818,79	27,83	10460042	355470	245911	0,03	422
		м2		5,00	9,47	63875	121021	133	0,03	427
2	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(ЩПС)**	3257,9	235,20	235,20	766258	766258	153252	--	--
		т		--	47,04	--	153252	100	0,99	3218
3	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	18,22	40097,59	339,59	730578	6187	3415	0,58	11
		т		--	140,94	--	2568	133	0,58	11
4	Е0127-66-6	**Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	18,78	5930,77	4677,52	111380	87844	69406	7,13	134
		т		1253,25	1525,50	23536	28649	133	6,78	127
5	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(битум)**	18,78	235,20	235,20	4417	4417	883	--	--
		т		--	47,04	--	883	100	0,99	19
6	Е0127-102-1	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 6 см**	35153	21,00	13,29	738114	467085	366080	0,04	1324
		м2		6,51	1,32	228846	46402	133	--	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-102-3 k=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	140612	0,56	0,54	79191	76379	10305	--	13
		м2		0,02	0,04	2812	4936	133	--	17
8	С143010-16 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие и теплые щебеночные пористые крупнозернистые, марки II	5075,5868	9448,64	--	47957392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	37914	21,00	13,29	796087	503770	394833	0,04	1427
		м2		6,51	1,32	246820	50046	133	--	180
10	С143010-10 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие и теплые щебеночные плотные мелкозернистые, марки II	3867,228	10498,49	--	40600054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I(асфальт)	8887,3868	235,20	235,20	2090313	2090313	418063	--	--
		т		--	47,04	--	418063	100	0,99	8779
				Укрепление обочин						
12	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9700	32,34	30,77	313724	298472	91879	0,01	95
		м3		1,42	8,34	13774	80946	97	0,03	277
13	Е010333-А100-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза I	17460	505,80	505,80	8831268	8831268	1766254	--	--
		т		--	101,16	--	1766254	100	2,12	37091
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9700	3,88	3,24	37601	31467	15054	--	32
		м3		0,48	1,12	4656	10864	97	--	36
15	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	9700	9,24	9,24	89675	89675	28241	--	--
		м3		--	3,00	--	29115	97	0,01	112
16	Е0101-24-10 К=4	(при перемещении до 50 м)	9700	31,64	31,64	306923	306923	96658	--	--
		м3		--	10,27	--	99648	97	0,04	382
17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9700	49,60	12,00	481115	116376	41070	0,01	118
		м3		1,62	2,75	15714	26627	97	0,01	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	9700	14,01	14,01	135854	135854	45116	--	--
		м3		--	4,80	--	46512	97	0,02	152
19	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	9700	6,97	6,97	67561	67561	19722	--	--
		м3		--	2,10	--	20332	97	0,01	66
20	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	29100	337,68	20,37	9826469	592785	394241	0,03	922
		м2		4,79	5,40	139389	157033	133	0,02	592
21	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (ПГС)	5772,8	235,20	235,20	1357763	1357763	271553	--	--
		т		--	47,04	--	271553	100	0,99	5703
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			125781781	16185866			4498
			Тенге			739422	3334702			57474
		Накладные расходы -	Тенге			4431937				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			138026541				
		РАЗДЕЛ 2.Дорога шириной 6м								
		Вывоз непригодного грунта								
22	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1650	9,24	9,24	15254	15254	4804	--	--
		м3		--	3,00	--	4952	97	0,01	19
23	Е0101-24-10	(при перемещении до 30 м)	1650	7,91	7,91	13052	13052	4110	--	--
		м3		--	2,57	--	4238	97	0,01	16
24	Е0101-17-8	Выборка пучин рунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1650	32,19	30,77	53114	50771	15629	0,01	16
		м3		1,42	8,34	2343	13769	97	0,03	47
25	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2970	129,84	129,84	385625	385625	77125	--	--
		т		--	25,97	--	77125	100	0,55	1620
26	Е0127-14-2	Засыпка пучин песчано-гравийной дренирующей смесью	1650	3170,32	73,75	5231030	121693	72526	0,14	238
		м3		21,38	11,67	35277	19254	133	0,04	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(ПГС)	2640	235,20	235,20	620928	620928	124186	--	--
		т		--	47,04	--	124186	100	0,99	2608
		Основание дороги								
28	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	7260	0,20	0,20	1473	1473	496	--	--
		м2		--	0,07	--	511	97	--	2
29	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5280	32,19	30,77	169965	162467	50012	0,01	52
		м3		1,42	8,34	7498	44061	97	0,03	151
30	Е010333-А100-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 1	9504	505,80	505,80	4807123	4807123	961425	--	--
		т		--	101,16	--	961425	100	2,12	20190
31	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5280	3,88	3,24	20467	17128	8195	--	18
		м3		0,48	1,12	2534	5914	97	--	20
32	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5280	9,24	9,24	48813	48813	15372	--	--
		м3		--	3,00	--	15848	97	0,01	61
33	Е0101-24-10 К=4	(при перемещении до 50 м)	5280	31,64	31,64	167067	167067	52614	--	--
		м3		--	10,27	--	54241	97	0,04	208
34	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5280	49,60	12,00	261885	63347	22356	0,01	64
		м3		1,62	2,75	8554	14494	97	0,01	64
35	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	5280	14,01	14,01	73950	73950	24558	--	--
		м3		--	4,80	--	25318	97	0,02	83
36	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	5280	6,97	6,97	36776	36776	10735	--	--
		м3		--	2,10	--	11067	97	0,01	36
		Тип III и IV								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1089	3170,32	73,75	3452480	80318	47867	0,14	157
		м3		21,38	11,67	23283	12708	133	0,04	45
38	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(ПГС)	1742,4	235,20	235,20	409812	409812	81962	--	--
		т		--	47,04	--	81962	100	0,99	1721
39	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	6930	818,79	27,83	5674215	192830	133398	0,03	229
		м2		5,00	9,47	34650	65650	133	0,03	231
40	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(ЩПС)	1767,15	235,20	235,20	415634	415634	83127	--	--
		т		--	47,04	--	83127	100	0,99	1746
		Основная дорога								
41	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,7	40097,59	339,59	188459	1596	881	0,58	3
		т		--	140,94	--	662	133	0,58	3
42	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	4,84	5930,77	4677,52	28705	22639	17887	7,13	35
		т		1253,25	1525,50	6066	7383	133	6,78	33
43	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(битум)	4,84	235,20	235,20	1138	1138	228	--	--
		т		--	47,04	--	228	100	0,99	5
44	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 6 см	6710	21,00	13,29	140891	89157	69877	0,04	253
		м2		6,51	1,32	43682	8857	133	--	32
45	Е0127-102-3 k=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	26840	0,56	0,54	15116	14579	1967	--	2
		м2		0,02	0,04	537	942	133	--	3
46	С143010-16 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие и теплые щебеночные пористые крупнозернистые, марки II	967,58	9448,64	--	9142315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	6600	21,00	13,29	138581	87695	68732	0,04	248
		м2		6,51	1,32	42966	8712	133	--	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С143010-10 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие и теплые щебеночные плотные мелкозернистые, марки II	673,2	10498,49	--	7067583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(асфальт)	1640,78	235,20	235,20	385911	385911	77182	--	--
		т		--	47,04	--	77182	100	0,99	1621
		Укрепление обочин								
50	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1100	32,19	30,77	35409	33847	10419	0,01	11
		м3		1,42	8,34	1562	9179	97	0,03	31
51	Е010333-А100-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 1	1980	505,80	505,80	1001484	1001484	200297	--	--
		т		--	101,16	--	200297	100	2,12	4206
52	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1100	3,88	3,24	4264	3568	1707	--	4
		м3		0,48	1,12	528	1232	97	--	4
53	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1100	9,24	9,24	10169	10169	3203	--	--
		м3		--	3,00	--	3302	97	0,01	13
54	Е0101-24-10 К=4	(при перемещении до 50 м)	1100	31,64	31,64	34806	34806	10961	--	--
		м3		--	10,27	--	11300	97	0,04	43
55	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1100	49,60	12,00	54559	13197	4657	0,01	13
		м3		1,62	2,75	1782	3020	97	0,01	13
56	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1100	14,01	14,01	15406	15406	5116	--	--
		м3		--	4,80	--	5275	97	0,02	17
57	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	1100	6,97	6,97	7662	7662	2237	--	--
		м3		--	2,10	--	2306	97	0,01	8
58	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	3300	337,68	20,37	1114342	67223	44708	0,03	105
		м2		4,79	5,40	15807	17808	133	0,02	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (ПГС)	654,4	235,20	235,20	153915	153915	30783	--	--
		т		--	47,04	--	30783	100	0,99	646
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			41399264	9628055			1447
		Накладные расходы -	Тенге			2341340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			46365032				
		РАЗДЕЛ 3.Съезды								
		Основание дороги								
60	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	550	0,20	0,20	112	112	38	--	--
		м2		--	0,07	--	39	97	--	--
61	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	400	32,19	30,77	12876	12308	3789	0,01	4
		м3		1,42	8,34	568	3338	97	0,03	11
62	Е010333-А100-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 1	720	505,80	505,80	364176	364176	72835	--	--
		т		--	101,16	--	72835	100	2,12	1530
63	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	400	3,88	3,24	1551	1298	621	--	1
		м3		0,48	1,12	192	448	97	--	1
64	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	400	9,24	9,24	3698	3698	1165	--	--
		м3		--	3,00	--	1201	97	0,01	5
65	Е0101-24-10 К=4	(при перемещении до 50 м)	400	31,64	31,64	12657	12657	3986	--	--
		м3		--	10,27	--	4109	97	0,04	16
66	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	400	49,60	12,00	19840	4799	1694	0,01	5
		м3		1,62	2,75	648	1098	97	0,01	5
67	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	400	14,01	14,01	5602	5602	1860	--	--
		м3		--	4,80	--	1918	97	0,02	6
68	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	400	6,97	6,97	2786	2786	813	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,10	--	838	97	0,01	3
		Тип III и IV								
69	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	82,5	3170,32	73,75	261551	6085	3626	0,14	12
		м3		21,38	11,67	1764	963	133	0,04	3
70	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(ПГС)	132	235,20	235,20	31046	31046	6209	--	--
		т		--	47,04	--	6209	100	0,99	130
71	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	525	818,79	27,83	429865	14608	10106	0,03	17
		м2		5,00	9,47	2625	4973	133	0,03	18
72	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(ЩПС)	133,88	235,20	235,20	31489	31489	6298	--	--
		т		--	47,04	--	6298	100	0,99	132
		Основная дорога								
73	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3558	40097,59	339,59	14267	121	67	0,58	--
		т		--	140,94	--	50	133	0,58	--
74	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,3665	5930,77	4677,52	2174	1714	1354	7,13	3
		т		1253,25	1525,50	459	559	133	6,78	2
75	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(битум)	0,3665	235,20	235,20	86	86	17	--	--
		т		--	47,04	--	17	100	0,99	--
76	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 6 см	508,33	21,00	13,29	10674	6754	5294	0,04	19
		м2		6,51	1,32	3309	671	133	--	2
77	Е0127-102-3 k=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	2033,33	0,56	0,54	1145	1104	149	--	--
		м2		0,02	0,04	41	71	133	--	--
78	С143010-16 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие и теплые щебеночные пористые крупнозернистые, марки II	73,3	9448,64	--	692585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	500	21,00	13,29	10499	6644	5207	0,04	19
		м2		6,51	1,32	3255	660	133	--	2
80	С143010-10 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие и теплые щебеночные плотные мелкозернистые, марки II	51	10498,49	--	535423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(асфальт)	124,3	235,20	235,20	29235	29235	5847	--	--
		т		--	47,04	--	5847	100	0,99	123
		Укрепление обочин								
82	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	83,33	32,34	30,77	2695	2564	789	0,01	1
		м3		1,42	8,34	118	695	97	0,03	2
83	Е010333-А100-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 1	150	505,80	505,80	75870	75870	15174	--	--
		т		--	101,16	--	15174	100	2,12	319
84	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	83,33	3,88	3,24	323	270	129	--	--
		м3		0,48	1,12	40	93	97	--	--
85	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	83,33	9,24	9,24	770	770	243	--	--
		м3		--	3,00	--	250	97	0,01	1
86	Е0101-24-10 К=4	(при перемещении до 50 м)	83,33	31,64	31,64	2637	2637	830	--	--
		м3		--	10,27	--	856	97	0,04	3
87	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	83,33	49,60	12,00	4133	1000	353	0,01	1
		м3		1,62	2,75	135	229	97	0,01	1
88	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	83,33	14,01	14,01	1167	1167	388	--	--
		м3		--	4,80	--	400	97	0,02	1
89	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	83,33	6,97	6,97	580	580	169	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	166,67	337,68	20,37	56281	3395	2258	0,03	5
		м2		4,79	5,40	798	899	133	0,02	3
91	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (ПГС)	33,6	235,20	235,20	7903	7903	1581	--	--
		т		--	47,04	--	1581	100	0,99	33
		Знаки								
92	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,9	402,75	--	362	--	410	2,80	3
		м3		402,75	--	362	--	113	--	--
93	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,108	134,10	--	14	--	16	0,97	--
		м3		134,10	--	14	--	113	--	--
94	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,9	4772,77	100,89	4295	91	172	0,85	1
		м3		123,75	38,25	111	34	118	0,18	--
95	Е0106-1-1	Бетонирование стоек	0,642	14162,17	66,01	9092	42	149	1,35	1
		м3		195,75	24,93	126	16	105	0,12	--
96	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	747,86	146,19	4487	877	4265	3,20	19
		шт		506,25	28,22	3038	169	133	0,11	1
97	Спрайс	Знак А900разм 2.4,1.11.1,1.11.2.2.3.2,2.3.3	6	5407,70	--	32446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2676393	633489			111
		Накладные расходы -	Тенге			157900				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3004351				
		РАЗДЕЛ 4.Мост № 1 (от трассы Атырау-Кульсары)								
				Перильное ограждение						
98	Е0130-73-1 К=0,8	Демонтаж стальных сварных перил	1,63	13838,47	99,90	22597	163	15346	48,80	80
		т		8586,00	36,00	14020	59	109	0,18	--
99	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	1,63	17298,09	124,87	28246	204	19182	61,00	100
		т		10732,50	45,00	17525	73	109	0,22	--
100	Спрайс лист	Стоимость перильного ограждения	72	6804,81	--	489946	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	1,63	879,75	--	1437	--	1566	4,80	8
		т		879,75	--	1437	--	109	--	--
102	С11011-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	0,0212	156900,00	--	3331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С11011-301	Краска серебристая БТ-177	21,23	202,52	--	4299	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Барьерное ограждение на подходах к мосту						
104	Е0127-59-5	Установка барьерного ограждения из стали, столбы металлические	20	832,78	21,62	16656	432	5084	1,13	23
		м		185,85	5,30	3717	106	133	0,02	--
105	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля (металлоконструкции барьерного ограждения)	0,543	147100,00	--	79875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	0,543	879,75	--	478	--	521	4,80	3
		т		879,75	--	478	--	109	--	--
107	С11011-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	0,0071	156900,00	--	1108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С11011-301	Краска серебристая БТ-177	7,06	202,52	--	1430	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			649401	800			212
		Накладные расходы -	Тенге			7171				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			732567				
		РАЗДЕЛ 5.Мост №2								
				Барьерное ограждение моста						
109	Е0127-59-5к=0,8	Демонтаж барьерного ограждения из стали, столбы металлические	36	666,23	17,30	23984	623	7322	0,90	33
		м		148,68	4,24	5352	153	133	0,02	1
110	Е0127-59-5	Установка барьерного ограждения из стали, столбы металлические	36	832,78	21,62	29980	778	9152	1,13	41
		м		185,85	5,30	6691	191	133	0,02	1
111	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля (металлоконструкции барьерного ограждения)	0,977	147100,00	--	143717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	0,977	879,75	--	860	--	937	4,80	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		879,75	--	860	--	109	--	--
113	С11011-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	0,0127	156900,00	--	1993	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С11011-301	Краска серебристая БТ-177	12,7	202,52	--	2572	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Барьерное ограждение на подходах к мосту						
115	Е0127-59-5	Установка барьерного ограждения из стали, столбы металлические	20	832,78	21,62	16656	432	5084	1,13	23
		м		185,85	5,30	3717	106	133	0,02	--
116	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля (металлоконструкции барьерного ограждения)	0,543	147100,00	--	79875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	0,543	879,75	--	478	--	521	4,80	3
		т		879,75	--	478	--	109	--	--
118	С11011-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	0,0071	156900,00	--	1108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С11011-301	Краска серебристая БТ-177	7,06	202,52	--	1430	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Покрытие моста						
120	Е0130-13-4	Защитный слой проезжей части из бетона марки В20 F200	36	21284,50	1678,21	766242	60416	116606	14,41	519
		м3		2470,50	501,12	88938	18040	109	2,02	73
121	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	37,44	542,00	--	20292	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	37,44	542,00	--	20292	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1109478	62249			622
		Накладные расходы -	Тенге			139622				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1324046				
				РАЗДЕЛ 6.Мост №3						
				Барьерное ограждение моста						
123	Е0127-59-5к=0,8	Демонтаж барьерного ограждения из стали, столбы металлические	36	666,23	17,30	23984	623	7322	0,90	33
		м		148,68	4,24	5352	153	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0127-59-5	Установка барьерного ограждения из стали, столбы металлические	36	832,78	21,62	29980	778	9152	1,13	41
		м		185,85	5,30	6691	191	133	0,02	1
125	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля (металлоконструкции барьерного ограждения)	0,977	147100,00	--	143717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	0,977	879,75	--	860	--	937	4,80	5
		т		879,75	--	860	--	109	--	--
127	С11011-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	0,0127	156900,00	--	1993	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	С11011-301	Краска серебристая БТ-177	12,7	202,52	--	2572	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Барьерное ограждение на подходах к мосту						
129	Е0127-59-5	Установка барьерного ограждения из стали, столбы металлические	20	832,78	21,62	16656	432	5084	1,13	23
		м		185,85	5,30	3717	106	133	0,02	--
130	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля (металлоконструкции барьерного ограждения)	0,543	147100,00	--	79875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	0,543	879,75	--	478	--	521	4,80	3
		т		879,75	--	478	--	109	--	--
132	С11011-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	0,007059	156900,00	--	1108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С11011-301	Краска серебристая БТ-177	7,06	202,52	--	1430	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			302651	1834			103
		Накладные расходы -	Тенге			23016				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			345207				
				РАЗДЕЛ 7.Мост № 4						
				Барьерное ограждение моста						
134	Е0127-59-5к=0,8	Демонтаж барьерного ограждения из стали, столбы металлические	48	666,23	17,30	31979	830	9762	0,90	43
		м		148,68	4,24	7137	203	133	0,02	1
135	Е0127-59-5	Установка барьерного ограждения из стали, столбы металлические	48	832,78	21,62	39974	1038	12203	1,13	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		3125527							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					188899681				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		188899681 X 1,2 %		2266796,17	191166477,17				
	Итого с зимними удорожаниями		191166477,17X 1,512 %		2890437,13					
	Итого с затратами на выслугу лет		191166477,17X 1 %		1911664,77					
	Итого с затратами на доп. отпуска		191166477,17X 0,4 %		764665,91	196733244,99				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012		57507483,57 X 2,08774			410728245,67				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		410728245,67 X 2 %		8214564,91	418942810,59				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		50273137,27					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					469215947,86				
					Снижение бюджета	59203561,46				
					Итого к оплате с учетом снижения бюджета	410012386,40	366082487,86 сумма без НДС			
					в том числе НДС	43929898,54				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
И.о. Руководителя отдела

Ысмағұл Е.К.

ТОО "ТЭС":
Инженер по качеству и приемке работ
Технадзор

Бектилеуов Н.

Подрядчик:
ТОО "Атырауколик"
Директор

Юсупов К.Т.