Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 1 от 08.01.2015г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Подъезд к с.Шокпартогай" (с центральной улицей)"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Подъезд к с.Шокпартогай" (с центральной улицей)"

Код		Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование		код	Наименование	код
		1	08.01.2015г.					

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего тенге
			Из гр. 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметн. базисных	Дополнительные			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты, расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Подъезд к с.Шокпартогай" (с центральной улицей)	365 529 415,00	245 529 415							26 306 723	245 529 415
ИТОГО	365 529 415,00	245 529 415							26 306 723	245 529 415

ВСЕГО к оплате: 245 529 415 (двести сорок пять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч четыреста пятнадцать) тенге

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Руководитель отдела _____ Абенов А.Н.

Подрядчик:
ТОО "АтыраУКолик"

Директор _____ Юсупов К.Т

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Подрядчик : ТОО "Атырауколик"
Договор № 1 от 08.01.2015г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Подъезд к с.Шокпартогай" (с центральной улицей)"

Акт
выполненных работ № 2
за июль месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Дорога шириной 7м										
1	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(ПГС)	18764,3024	235,20	235,20	4413364	4413364	882673	--	--
		т		--	47,04	--	882673	100	0,99	18536
Основание дороги										
2	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	36860	0,20	0,20	7477	7477	2516	--	--
		м2		--	0,07	--	2594	97	--	8
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	27160	32,19	30,77	874287	835720	257260	0,01	267
		м3		1,42	8,34	38567	226650	97	0,03	775
4	Е010333-А100-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 100 км, класс груза 1	48888	505,80	505,80	24727550	24727550	4945510	--	--
		т		--	101,16	--	4945510	100	2,12	103856
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	27160	3,88	3,24	105284	88108	42152	--	90
		м3		0,48	1,12	13037	30419	97	--	101
6	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	27160	9,24	9,24	251090	251090	79075	--	--
		м3		--	3,00	--	81521	97	0,01	312
7	Е0101-24-10 К=4	(при перемещении до 50 м)	27160	31,64	31,64	859383	859383	270643	--	--
		м3		--	10,27	--	279014	97	0,04	1069
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	27160	49,60	12,00	1347122	325852	114997	0,01	331
		м3		1,62	2,75	43999	74554	97	0,01	331
9	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	27160	14,01	14,01	380393	380393	126326	--	--
		м3		--	4,80	--	130233	97	0,02	426
10	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	27160	6,97	6,97	189172	189172	55222	--	--
		м3		--	2,10	--	56930	97	0,01	186

тип III и IV - основная дорога

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	5753	3170,32	73,75	18238857	424305	252874	0,14	828
		м3		21,38	11,67	122999	67132	133	0,04	236
12	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(ПГС)	9204,8	235,20	235,20	2164969	2164969	432994	--	--
		т		--	47,04	--	432994	100	0,99	9093
13	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	35405	818,79	27,83	28989260	985158	681526	0,03	1168
		м2		5,00	9,47	177025	335400	133	0,03	1182
14	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (ЩПС)	9028	235,20	235,20	2123386	2123386	424677	--	--
		т		--	47,04	--	424677	100	0,99	8918
	Итого прямых затрат					84671593				
	Накладные расходы		8568445,25							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		5594402,329							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					98834441				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		98834440,998 Х	1186013,29	100020454,29					
	Итого с зимними удорожаниями		100020454,29 Х	1512309,27	101532763,56					
	Итого с затратами на выслугу лет		100020454,29 Х	1000204,54	102532968,10					
	Итого с затратами на доп. отпуска		100020454,29 Х	400081,82	102933049,92					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012		102933049,919 Х	214924208,23						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		214924208,231 Х	4298484,17	219222692,40					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	26306723,09						
	Всего к оплате с налогом на добавленную стоимость (НДС)					245529415				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Руководитель отдела **Абенов А.Н.**

ТОО "ТЭС":
Инженер по качеству и приемке работ **Бектилеуов Н.**
Технадзор

Подрядчик:
ТОО "Атырауколик"
Директор **Юсупов К.Т.**