Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" с.Иртышск, Богенбая, 99, БИН 060140008485
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" г.Экибастуз ул. Энергетиков строение 2А, БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект: Здание СДК
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2012-02-11

Акт № 1

приемки выполненных работ за март от 25.03.2021 года.

(локальная смета 2-1-1)

на Ремонт здания СДК

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	188,87	694,74	52,79	131215	9970	–	90477	239427
					641,95	23,39	121245	4417	–	17735	

207-0101-0207										
	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	202,1	736,21	29,13	148789	5887	–	105010	274103
				707,09	14,57	142902	2945	–	20304	
3 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1283,8	301,99	17,4	387694	22335	–	271103	711501
				284,59	8,7	365359	11173	–	52704	
4 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка бетонного основания выс.0,4 в помещ. 10,11,12,13 и бетонного крыльца НР = 84 %	м3	4,48	16780,36	7914,96	75176	35459	–	46294	131188
				8865,4	3436,38	39717	15395	–	9718	
5 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	235,98	1664,94	156,58	392892	36950	–	314518	764003
				1508,36	78,33	355942	18484	–	56593	
6 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	37,8	987,88	156,59	37342	5919	–	28883	71523
				831,3	78,33	31423	2961	–	5298	
7 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи(23,5м3+56м3 =79,5 м3/0,12=662,5 м2) НР = 72 %	м2 перегородок	662,5	1616,23	187,29	1070752	124077	–	720392	1934436

				1428,94	81,31	946675	53869	–	143292	
8 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	5,4	18654,07	7078,89	100732	38226	–	66446	180552
				11575,19	3073,33	62506	16596	–	13374	
9 1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР = 72 %	м решетки	28	460,25	1,21	12887	34	1198	8392	22981
				416,25	–	11655	–	–	1702	
10 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка колонн НР = 72 %	м3 кладки	9,2	22036,63	4576,52	202737	42104	–	128508	357745
				17460,11	1940,33	160633	17851	–	26500	
11 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка наружных стен НР = 84 %	м3	175,86	10816,25	3205,05	1902146	563640	–	1329901	3490611
				7611,2	1391,5	1338506	244709	–	258564	
12 1107-0202-0104	Балки. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	22	3102,05	1040,45	68245	22890	–	60958	139539
				2061,59	286,55	45355	6304	–	10336	
13 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	24	321,75	197,21	7722	4733	–	4706	13422
				124,54	41,63	2989	999	–	994	

07-0108-0102	Площадки лестничные. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	4	4062,75	1843,5	16251	7374	–	12276	30809
				2219,25	381,5	8877	1526	–	2282	
15 1107-0108-0103	Марши лестничные. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	4	5426	2875	21704	11500	–	14854	39483
				2551	596	10204	2384	–	2925	
16 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	шт. сборных конструкций	36	3546,5	1012,06	127674	36434	–	116719	263944
				2534,44	213,17	91240	7674	–	19551	
17 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	955	245,06	1,55	234034	1480	–	167439	433591
				243,51	–	232554	–	–	32118	
18 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	830	152,12	18,71	126261	15532	–	83051	226057
				133,41	5,57	110729	4620	–	16745	

8-0101-0102										
	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	830	218,64	11,8	181471	9792	–	125706	331751
				206,84	3,51	171679	2912	–	24574	
20 1208-0101-2001										
	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	567	400,62	40,67	227154	23061	–	151847	409321
				359,95	12	204093	6806	–	30320	
21 1106-0301-0410										
	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. демонтаж сетки НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	т	1,77906	11016,49	1068,54	19599	1901	–	16808	39320
				9947,95	433,94	17698	772	–	2913	
22 1208-0101-2203										
	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	597	163,42	5,8	97562	3460	–	68970	179855
				157,62	2,83	94102	1690	–	13323	
23 4131-0104-0601										
	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	220,58	516		113819		–	–	122925
				–		–		–	9106	

,02-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	220,58	112		24705		–	–	26681
				–		–		–	1976	
	Раздел 2 Проемы									
	2.1 Окна									
25 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	100	2519,7	203,81	251969	20380	107778	119945	401667
				1238,11	94,6	123811	9461	–	29753	
26 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	100	19845		1984500		1984500	–	2143260
				–		–		–	158760	

10-0501-0106										
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	12	2236,37	201,16	26837	2414	12569	11678	41596
				987,79	93,48	11854	1122	–	3081	
28 2109-0201-0403										
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	12	22436		269232		269232	–	290771
				–		–		–	21539	
	Раздел 3 Стены и перегородки									
51 1146-0201-0601										
	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	3	33976,86	18	101931	54	61103	34250	147075
				13591,14	–	40774	–	–	10894	

...-0401-0303										
	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(32м3+7м3=39м3/0,12=325 м2) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	300	4433,34	305,14	1330003	91540	739193	482129	1957103
				1664,23	63,83	499270	19148	–	144971	
53 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03858	220423		8504		8504	–	9184
				–		–		–	680	
54 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	528	308,14	6337	3698	490	3457	10578
				179,08	65	2149	781	–	784	
55 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,0101	58990		596		596	–	644
				–		–		–	48	
	Раздел 4 Полы									
	4.1 Тип 1									
58 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство толщ.300 мм НР = 94 % К=0,300;	м3 изоляции	36,54	17061,52	1938,15	623428	70820	406321	159357	845408
				4003,48	636,07	146287	23242	–	62623	

1111-0101-0209										
	Слои подстилающие бетонные. Устройство толщ. 80 мм НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	9,744	22874,9	9,03	222893	88	184704	35815	279405
				3910,2	–	38101	–	–	20697	
	4.3 Тип 3									
68 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство толщ.300 мм НР = 94 % К=0,300;	м3 изоляции	51,012	17061,51	1938,15	870342	98869	567248	222472	1180239
				4003,47	636,07	204225	32447	–	87425	
69 1111-0101-0209										
	Слои подстилающие бетонные. Устройство толщ. 80 мм НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	13,6032	22874,76	8,97	311170	122	257857	50000	390064
				3910,18	–	53191	–	–	28894	
	Раздел 7 Кровля									
131 2111-0103-0105	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	77,868	23038		1793923		1793923	–	1937437
				–		–		–	143514	

Итого	**20 069 199**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 685 745
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 310 743
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	510 288

...ния и конструкции, тенге	6 395 216
...ревозка грузов, тенге	138 524
- накладные расходы, тенге	5 052 361
в т.ч. зарплата, тенге	454 712
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 486 610
Всего	**20 069 199**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	465 605
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	486 942
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	420 635
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	21 452 381
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**22 525 000**
с понижающим коэффициентом 0,9	20272500,00
НДС (12 %)	2432700,00
...по акту с учетом НДС	22705200,00

Заказчик:
...Отдел реального сектора
БИН 160140004485

И.о. руководителя _____ **Мусабаева Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Сарсекеев А.Т.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Музтау "
...ев Д.Б.
KZ 48 VJE 00039...

Авторский надзор:
ТОО "...проект"
"BS-ПРОЕКТ" ... Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 0002571 30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" с.Иртышск, Богенбая, 99, БИН 060140008485
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" г.Экибастуз ул. Энергетиков строение 2А, БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер
или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные
о средствах связи)

Стройка
Реконструкция здания под СДК в с Кызылжар Иртышский район Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект Здание СДК
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2012-02-11

Акт № 2
приемки выполненных работ за март от 25.03.2021 года.
(локальная смета 2-1-2)
на Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6 Демонтажные работы									
92	1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	10	382,5	–	3825	–	–	2754	7105
					382,5	–	3825	–	–	526	

1215-0102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	22	553,55	–	12178	–	–	8768	22622
				553,55	–	12178	–	–	1676	
94 1215-0102-0303	Трубопроводы из полипропилена на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	178	453,6	1,42	80740	252	1949	56548	148271
				441,23	–	78539	–	–	10983	
95 1215-0101-0311	Колонка водогрейная Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	6	1242,67	15,17	7456	91	–	5336	13815
				1227,5	7,67	7365	46	–	1023	
96 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	115	854,35	6,47	98250	744	–	70472	182220
				847,88	3,23	97506	372	–	13498	
97 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	62	687,11	3,24	42601	201	–	30600	79057
				683,87	1,61	42400	100	–	5856	

Итого **453 090**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 241 813

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 288
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	518
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 949
- накладные расходы, тенге	174 478
в т.ч. зарплата, тенге	15 703
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 562
Всего	453 090
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	10 512
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	11 219
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	9 496
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	484 317
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**508 533**
с понижающим коэффициентом 0,9	457679,70
НДС (12 %)	54921,56
Всего по акту с учетом НДС	512601,26

Заказчик:
Отдела реального сектора
БИН 941140008485

Исполняющий обязанности руководителя _____ **Мусабаева Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Сарсекеев А.Т.**

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____ Рысбаев Д.Б.

КZ 48 VJE 0003

Авторский надзор:
ТОО "ES-проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" с.Иртышск, Богенбая, 99, БИН 060140008485
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" г.Экибастуз ул. Энергетиков строение 2А, БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект: Здание СДК
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2012-02-11

Акт № 3

приемки выполненных работ за март от 25.03.2021 года.

(локальная смета 2-1-3)

на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01 10 19 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Демонтажные работы									
33	1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР = 72 %	м канала	50	197,54	0,2	9877	10	405	6816	18028
					189,24	0,1	9462	5	–	1335	
34	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	44	995,73	45,32	43812	1994	–	30827	80610
					950,41	22,66	41818	997	–	5971	

0102-0301									
Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	402	382,53	–	153779	–	–	110721	285660
			382,53	–	153779	–	–	21160	

Итого	384 298
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	205 059
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 004
в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 002
- материалы, изделия и конструкции, тенге	405
- накладные расходы, тенге	148 364
в т.ч. зарплата, тенге	13 353
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 466
Всего	384 298
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	8 916
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	9 516
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	8 055
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	410 785
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	431 324
С понижающим коэффициентом 0,9	388191,60
НДС (12 %)	46582,99
Всего по акту с учетом НДС	434774,59

Заказчик:
КГУ "Отдел реального сектора
БИН 060140008485

Исп. руководителя _____ Мусабаева Г.А.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Эксперт технического надзора
ТОО "Музтау "

_____ Боскымбаев Д.Б.

KZ 48 VJE 00039297

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" с.Иртышск, Богенбая, 99, БИН 060140008485
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" г.Экибастуз ул. Энергетиков строение 2А, БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект: Здание СДК
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2012-02-11

Акт № 4

приемки выполненных работ за март от 25.03.2021 года.

(локальная смета 2-1-4)

на Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Демонтажные работы									
64	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	120	161,91	1,62	19429	194	–	13919	36016
					160,29	0,81	19235	97	–	2668	
65	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	12	54,08	0,58	649	7	–	465	1203

				53,5	0,33	642	4	–	89	
	1-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	127	49,46	–	6282	–	–	4523	11669
					49,46	–	6282	–	–	864	
67	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	1600	81,85	0,2	130965	324	–	94178	243154
					81,65	0,1	130641	162	–	18011	
68	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрп1=0,3; ктрм1=0,3; кмех1=0,3; кмат1=0	шкаф	4	699,75	16	2799	64	–	1386	3168
					683,75	6	2735	24	–	383	
69	1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстии диаметром до 50 мм НР = 84 %	шт.	63	1926,24	826,73	121353	52084	–	76385	213557
					1099,51	343,89	69269	21665	–	15819	
70	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130x130 мм НР = 84 %	шт.	188	726,78	316,88	136635	59574	–	86457	240939
					409,9	137,57	77061	25864	–	17847	
71	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	2500	265,75	113,15	664365	282881	–	423611	1175014
					152,59	49,13	381484	122815	–	87038	

Итого	**1 926 720**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	687 349
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	395 128
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	170 631

- накладные расходы, тенге	701 524
в т.ч. зарплата, тенге	63 137
- сметная прибыль (8 %), тенге	142 719
Всего	**1 926 720**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	44 700
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	47 708
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	40 383
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	2 059 511
Итого по акту в текущих ценах 2020 года (Инф = 1,050)	2 162 487
с понижающим коэффициентом 0,9	1946238,30
НДС (12 %)	233548,60
Всего по акту с учетом НДС	2179786,90

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Сарсекеев А.Т.**

Заказчик:
Государственного сектора
[illegible]

Главный специалист _____ **Мусабаева Г.А.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Музтау"
_____ Ахмадбаев Д.Б.
КZ 48 VJE 000[illegible]

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"
_____ Кабдышева Ф.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" с.Иртышск, Богенбая, 99, БИН 060140008485
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" г.Экибастуз ул. Энергетиков строение 2А, БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2012-02-11

Акт № 5
приемки выполненных работ за март от 25.03.2021 года
(локальная смета 7-1-1)
на Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Демонтажные работы									
43	1107-0111-0111	Ограды металлические , высотой до 1,7 м. Демонтаж (см.ГП л.2, прим.8) НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	176,2	2183,9	830,93	384804	146410	–	341969	784915
					1352,97	291,77	238394	51410	–	58142	

2	01-0902	Здания кирпичные неотапливаемые. Разборка методом обрушения(демонтаж пристроенного здания) (см.ГП л.2 прим 9) НР = 84 %	м3 строительного объема, включая подвал	115	1827,03	1593,25	210108	183224	–	52244	283340
					233,77	307,05	26884	35311	–	20988	

Итого	1 068 255
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	265 278
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	329 634
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 721
- накладные расходы, тенге	394 213
в т.ч. зарплата, тенге	35 479
- сметная прибыль (8 %), тенге	79 130
Всего	1 068 255
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	24 784
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	26 452
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	22 390
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	1 141 881
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	1 198 975
с понижающим коэффициентом 0,9	1079077,50
НДС (12 %)	129489,30
Всего по акту с учетом НДС	1208566,80

Заказчик:
КГУ "Отдел реального сектора
БИН 060140008485

И.о. руководителя _____ **Мусабаева Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Сарсекеев А.Т.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Музтау "

_____ Боскымбаев Д.Б.

KZ 48 VJE 00039297

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 1

от 25 марта 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА март 2021 г .

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" с.Иртышск, Богенбая, 99, БИН 060140008485

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой" г.Экибастуз ул. Энергетиков строение 2А, БИН 050940013378

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области

ДОГОВОР № 20 от 2012-02-11

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монта жн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подряд н. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области	24 143 687,10	24 143 687,10	24 143 687,10					24 143 687,10		24 143 687,10	
НДС (12%)	2 897 242,45	2 897 242,45	2 897 242,45					2 897 242,45		2 897 242,45	
ИТОГО по актам	**27 040 929,55**	**27 040 929,55**	**27 040 929,55**					**27 040 930,55**		**27 040 929,55**	
5 % на сдачу объекта		1 352 047	1 352 047					1 352 046,53		1 352 046	
К ОПЛАТЕ		25 688 882	25 688 882					25 688 883		25 688 882	

Заказчик:
КГУ "Отдел реального
БИН 060140008485

И.о. руководителя _____ Мусабаева Г.А.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Эксперт технического надзора
ТОО "Мустау "

_____ Восмамбетов А.Б.

KZ 48 VJE 0003[illegible]

Авторский надзор:
ТОО"LS проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018