Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" с.Иртышск, Богенбая, 99, БИН 060140008485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" г.Экибастуз ул. Энергетиков строение 2А, БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание СДК

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2012-02-11

Акт № 9

приемки выполненных работ за май от 12.05.2021 года

(локальная смета 2-1-1)

на Ремонт здания СДК

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Проемы									
		2.1 Окна									
25	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	20	2519,7	203,81	50393	4075	21556	23989	80333

				1238,11	94,6	24762	1892	–	5951	
09-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	20	19845		396900		396900	–	428652
				–		–		–	31752	
29 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	6,8	2946,85	204,95	20040	1394	9497	8806	31154
				1345,38	93,36	9149	635	–	2308	
30 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	6,8	22436		152565		152565	–	164770
				–		–		–	12205	
32 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м шир. 450 мм НР = 90 %	п/м	50	3435,66	5,87	171784	294	159159	11222	197646
				246,61	2,78	12331	138	–	14640	

Раздел 3 Стены и перегородки

0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	0,5	33976,66	18	16989	9	10184	5709	24514
				13591,14	–	6796	–	–	1816	
52 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(32м3+7м3=39м3/0,12=325 м2) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25	4433,34	305,14	110832	7628	61598	40178	163091
				1664,23	63,83	41606	1596	–	12081	
53 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00322	220423		710		710	–	767
				–		–		–	57	
54 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	528	308,14	1057	617	82	576	1764
				179,07	65	358	130	–	131	
55 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1079	58990		6365		6365	–	6874
				–		–		–	509	
	Раздел 4 Полы									
	4.1 Тип 1									
60 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство на р-ре М150, толщ.15 мм НР = 94 %	м2 покрытия	40	4520,66	87	180827	3480	126051	49676	248943
				1282,39	38,78	51296	1551	–	18440	
	4.3 Тип 3									

0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	50	3574,34	25,05	178717	1253	156356	20405	215052
				422,17	11,99	21108	599	–	15930	
	4.5 Тип 5									
77 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	100	3574,33	25,05	357433	2505	312711	40811	430104
				422,17	11,99	42217	1199	–	31860	
	Раздел 5 Отделка помещений									
83 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	-456,11	855,93	5,63	-390400	-2570	-131423	-205758	-643851
				562,16	1,73	-256407	-791	–	-47693	
	5.1 Потолок									
84 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	200	396,63	3,17	79326	634	40013	31181	119348
				193,39	1,49	38679	297	–	8841	
	5.2 Стены									
86 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	300	1220,54	83,95	366160	25183	91611	215645	628349
				831,22	67,3	249366	20190	–	46544	
87 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1000	1130,12	23,02	1130115	23019	127860	789030	2072677

	5-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1000	979,24	7,05	979236	7051	–	153532	
					358,66	2,84	358658	2845	182513	139710	538237
					173,3	1,34	173300	1337	–	39869	
	Раздел 6 Перекрытие и люк на чердак										
110	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	7566	1581,33	22698	4744	7024	14076	39716
					3643,33	333	10930	999	–	2942	
111	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 1ПК60.15	м2	27	5437		146799		146799	–	158543
					–		–		–	11744	
112	1134-0208-0101	Люки на крышах. Установка люков и стремянок НР = 76 %	устройство	1	40708	–	40708	–	15290	19318	64828
					25418	–	25418	–	–	4802	
113	2106-0208-0501	Стремянка МС	т	0,10216	544342		55610		55610	–	60059
					–		–		–	4449	
115	1110-0208-0103	Перекрытия чердачные по деревянным балкам с несущей подшивкой досками, с утеплением плитами минераловатными. Сборка НР = 90 %	м2 перекрытия	2	1262	121	2524	242	93	2058	4949
					1094,5	49	2189	98	–	367	

	0203-0202									
		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	47107		2826		2826	–	3052
					–		–		–	226	
117	2111-0103-0105										
		Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,12	23038		2765		2765	–	2986
					–		–		–	221	
		Раздел 7 Кровля									
120	1110-0105-0101										
		Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,538	85616,64	1698,83	131679	2613	91502	34717	179708
					24423,8	656,83	37564	1010	–	13312	
121	1110-0115-0101										
		Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,538	8886,22	68,79	13667	106	12137	1322	16188
					925,75	29	1424	45	–	1199	
122	1110-0102-0401										
		Элементы каркаса из брусьев. Установка(стойки, подкос, накладка, упорный брус, антисептиров.пробка) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,16332	96127,81	1236,98	111827	1439	80949	27065	150003
					25305,68	544,48	29439	633	–	11111	
123	1110-0114-0402										
		Прогоны из брусьев. Укладка по фермам(прогон, лежень) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,066	84758,94	1578,99	90352	1683	68199	19039	118142
					19202,63	641,65	20470	684	–	8751	

0115-0102										
	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,9738	8431,9	49,79	16643	98	12056	4077	22378
				2274,42	20,72	4489	41	–	1658	
125 1112-0101-1503										
	Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слоя рубероида под стойки НР = 92 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	40	343,24	15,08	13730	604	9768	3217	18303
				83,96	3,51	3358	139	–	1356	
126 1208-0101-1402										
	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	665	963,28	11,4	640582	7580	518361	85193	783837
				172,39	5,54	114641	3683	–	58062	
127 1110-0102-0205										
	Стены. Устройство карнизов(кобылки, лобовая доска, подшивка карниза) НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	92,32	3690,96	29,38	340749	2712	184395	139409	518571
				1664,23	13,62	153642	1257	–	38413	
129 1112-0101-1503										
	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	540	343,24	15,09	185352	8146	131868	43449	247105
				83,96	3,5	45338	1889	–	18304	
141 1109-0601-0102										
	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж ограждений продухов - 86 шт. НР = 69 % К=86,000;	т конструкций	0,40248	61111,11	3013,81	24596	1213	1555	15213	42994
				54233,75	546,61	21828	220	–	3185	

-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,40248	216481	87129	87129	–	94099
				–	–	–	6970	
144 2106-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб(решетка Р-1) К=6,000;	т	0,13284	709699	94276	94276	–	101818
				–	–	–	7542	
	Раздел 8 Пандус П-1 - 2 шт.							
162 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0796	258237	20556	20556	–	22200
				–	–	–	1644	
	Раздел 10 Козырек КР-2 - 1 шт.							
177 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,10034	258237	25912	25912	–	27985
				–	–	–	2073	
179 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,09555	258237	24675	24675	–	26649
				–	–	–	1974	

	0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 30х50 мм	т	0,01448	256598		3716		3716	–	4013
					–		–		–	297	
181	2988-8888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,20997	5772		1212		1212	–	1309
					–		–		–	97	
		Раздел 13 Отделка фасада									
205	2110-0103-0609	Металлосайдинг (прим.) К=1,100;	м2	164,45	2335		383991		383991	–	414710
					–		–		–	30719	
206	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	-455	193,32	0,26	-87959	-118	-71084	-13446	-109517
					36,83	0,11	-16757	-51	–	-8112	

Итого	**7 723 052**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 847 770
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 428
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 471
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 635 888
- накладные расходы, тенге	1 565 887
в т.ч. зарплата, тенге	140 931
- сметная прибыль (8 %), тенге	572 079
Всего	**7 723 052**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	179 175

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	191 234
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**161 869**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**8 255 330**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**8 668 097**
с понижающим коэффициентом 0,9	7801287,30
НДС (12 %)	936154,48
Всего по акту с учетом НДС	8737441,78

Заказчик:
КГУ "Отдел реального сектора экономики"
БИН 060140008485

И.о. руководителя _____ **Мусабаева Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Музтау "
_____ Боскымбаев Д.Б.
KZ 48 VJE 00039297

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"
_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" с.Иртышск, Богенбая, 99, БИН 060140008485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" г.Экибастуз ул. Энергетиков строение 2А, БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание СДК

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2012-02-11

Акт № 10

приемки выполненных работ за май от 12.05.2021 года

(локальная смета 2-1-1А)

на Ремонт здания СДК

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить.									
1	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	683,76	3012,89	120,69	2060091	82526	589923	1296366	3624974

2 2110-0101-0402				2029,43	31,37	1387642	21451	–	268517	
	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	756,23856	2510		1898159		1898159	–	2050012
				–		–		–	151853	
5 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70,62	1826		128952		128952	–	139268
				–		–		–	10316	
6 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	668,09	2828,16	10,66	1889468	7125	969039	731625	2830780
				1367,04	1,84	913304	1227	–	209687	
7 2110-0103-0609	Металлосайдинг (прим.) К=1,100;	м2	19,899	2335		46464		46464	–	50181
				–		–		–	3717	

8 1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР = 80 %	м	637,5	1545,68	13,16	985368	8390	–	782519	1909318
				1532,51	1,84	976978	1171	–	141431	
9 2940-5000-6000(пл)	Планка угла наружного 100x100x2500	шт	13	1956		25428		25428	–	27462
				–		–		–	2034	
10 2940-5000-6001(пл)	Планка стыковочная простая 60x2500	шт	59	850		50150		50150	–	54162
				–		–		–	4012	
11 2940-5000-6002(пл)	Планка заверщающея сложная 30x25x2500	шт	45	935		42075		42075	–	45441
				–		–		–	3366	
12 2110-0105-0303	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 -откосная планка	м2	108,633	1603		174139		174139	–	188070
				–		–		–	13931	
14 2203-0301-0107	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	456,11	2957		1348717		1348717	–	1456614
				–		–		–	107897	

5	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,09	1220,56	83,97	22080	1519	5524	13004	37891
					831,23	67,33	15037	1218	–	2807	
16	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,09	1130,07	23	20443	416	2313	14274	37494
					979,22	7,08	17714	128	–	2777	
17	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	18,09	358,71	2,87	6489	52	3302	2527	9737
					173,3	1,33	3135	24	–	721	
18	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	11,04	27127,26	1586,5	299485	17515	221182	47519	374764
					5506,16	471,92	60788	5210	–	27760	

19	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	174	2200,99	17,16	382972	2986	204312	159084	585420
					1009,62	6,24	175674	1086	–	43364	
20	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	174	638,69	3,76	111132	654	39308	57091	181681
					409,02	1,11	71170	194	–	13458	
21	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	156	1485,49	108,8	231736	16973	–	201644	468050
					1376,69	28,3	214763	4415	–	34670	
22	2920-3000-1000(пл)	Желоб квадратного сечения 120х86х3000	шт	37	2721		100677		100677	–	108731
					–		–		–	8054	
23	2920-3000-1000(пл)	Держатель желоба карнизного 120х86 Бюджет	шт	114	404		46056		46056	–	49740
					–		–		–	3684	
24	2930-1000-2000(пл)	Угол желоба квадратного наружного 120х86	шт.	4	1875		7500		7500	–	8100
					–		–		–	600	

25	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	45	2154	96930	96930	–	104684
					–	–	–	7754	
26	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	18	1883	33894	33894	–	36606
					–	–	–	2712	
27	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	50	990	49500	49500	–	53460
					–	–	–	3960	

Итого **14 432 640**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 836 205
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	138 156
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 124
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 083 544
- накладные расходы, тенге	3 305 653
в т.ч. зарплата, тенге	297 509
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 069 082

Всего	**14 432 640**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	334 837
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4	357 373
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**302 497**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**15 427 347**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**16 198 714**
с понижающим коэффициентом 0,9	14578842,60
НДС (12 %)	1749461,11
Всего по акту с учетом НДС	16328303,71

Заказчик:
КГУ "Отдел реального сектора
БИН 060140008485

И.о. руководителя _____ **Мусабаева Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Музтау "
_____ Боскымбаев Д.Б.
KZ 48 VJE00039297

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"
_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 3

от 12 мая 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА май 2021 г .

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" с.Иртышск, Богенбая, 99, БИН 060140008485**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой" г.Экибастуз ул. Энергетиков строение 2А, БИН 050940013378**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области

ДОГОВОР № 20 от 2012-02-11

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области	65 831 711,40	22 380 129,90	22 380 129,90					22 380 129,90		22 380 129,90	
НДС (12%)	7 899 805,37	2 685 615,59	2 685 615,59					2 685 615,59		2 685 615,59	
ИТОГО по актам	**73 731 516,77**	**73 731 516,77**	**73 731 516,77**					**25 065 746,49**		**25 065 745,49**	
5 % на сдачу объекта	2 605 334	1 253 287	1 253 287					1 253 287,3		1 253 287	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**72 478 228**	**72 478 228**					**23 812 458**		**23 812 457**	

Заказчик:
КГУ "Отдел реального
БИН 060140008485

И.о. руководителя _____ **Мусабаева Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Музтау "
_____ Боскымбаев Д.Б.
KZ 48 VJE 00039297

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"
_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018