Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" с.Иртышск, Богенбая, 99, БИН 060140008485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание СДК

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2012-02-11

Акт № 17

приемки выполненных работ за 22.06.2021 года.

(локальная смета 2-1-1)

на Ремонт здания СДК

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Полы									
		4.4 Тип 4									
74	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство на р-ре М150, толщ.15 мм(95,9+88,85=184,75 м2) НР = 94 %	м2 покрытия	184,75	4520,65	87	835191	16074	582196	229439	1149800

				1282,39	38,77	236921	7163	–	85170	
	4.6 Лестничные клетки									
79 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство на р-ре М150, толщ.15 мм НР = 94 %	м2 покрытия	103,82	4520,65	87	469335	9033	327164	128934	646131
				1282,39	38,78	133138	4026	–	47862	
	Раздел 5 Отделка помещений									
	5.2 Стены									
88 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	765,7	358,66	2,84	274626	2179	139751	106975	412129
				173,3	1,34	132696	1023	–	30528	
89 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям(влагостойкими) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	93,6	361,36	2,85	33823	267	17335	13077	50652
				173,3	1,34	16221	125	–	3752	

7115-0107-0105										
	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	133,9	4069,48	39,86	544902	5337	334313	166228	768020
				1532,88	18,92	205252	2533	–	56890	
	5.3 Лестничные клетки									
92 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	63,44	855,93	5,64	54300	358	18279	28618	89551
				562,15	1,73	35663	110	–	6633	
93 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	63,44	396,63	3,17	25162	201	12692	9890	37856
				193,4	1,48	12269	94	–	2804	
96 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	136	358,65	2,85	48777	387	24821	19001	73200

				173,3	1,34	23569	182	–	5422	
98 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка лестничного ограждения НР = 118 %	м ограждения	16,8	12013,69	92,86	201830	1560	190881	11838	230761
				558,87	38,27	9389	643	–	17093	
99 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 ограждения НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	37,8	931,14	1,24	35197	47	5047	24100	64041
				796,38	0,58	30103	22	–	4744	
	5.4 Откосы									
100 1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка пластиком (113м2/0,45=251,1 м) НР = 90 %	м откоса	150	458,67	5,97	68801	896	7078	55057	133767
				405,51	2,31	60827	347	–	9909	
104 1115-0405-0101	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	16,92	358,69	2,84	6069	48	3089	2363	9107
				173,29	1,3	2932	22	–	675	

8-0101-1804										
	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	89	936,94	1,99	83388	177	59685	17001	108420
				264,34	0,97	23526	86	–	8031	
	Раздел 8 Пандус П-1 - 2 шт.									
154 1101-0205-0406										
	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 под фундамент для стоек(8 стоек на 1пандус)х2=16 ям НР = 72 % К=16,000;	м3 грунта	7,056	1500	–	10584	–	–	7620	19660
				1500	–	10584	–	–	1456	
155 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(засыпка и разравнивание лишнего грунта) НР = 72 % К=16,000;	м3 грунта	7,056	822,28	–	5802	–	–	4177	10777
				822,28	–	5802	–	–	798	
156 1108-0101-0201										
	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 % К=16,000;	м3 основания	4,8	4169,38	1220,83	20013	5860	10153	5784	27861
				833,33	462,29	4000	2219	–	2064	
157 1106-0101-0102										
	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство под стойки,В12,5 НР = 91 % К=16,000;	м3	13,824	27485,03	2110,1	379953	29170	279833	70121	486080

				5132,38	441,7	70950	6106	–	36006	
158	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=16,000;	м2 поверхности	14,4	886,25	23,75	12762	342	8239	3929	18026
					290,35	3,06	4181	44	–	1335	
159	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=16,000;	т	0,01968	863821,14	1575,2	17000	31	11986	4545	23269
					253201,22	609,76	4983	12	–	1724	
160	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=16,000;	т	0,01664	592908,65	2704,33	9866	45	3893	5411	16499
					356250	1081,73	5928	18	–	1222	
161	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж стоек НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0796	28781,41	15037,69	2291	1197	506	625	3149
					7386,93	3994,97	588	318	–	233	
163	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж пандуса с ограждением НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	1,65892	83717,12	28483,59	138880	47252	14099	64296	219430
					46734,62	9435,66	77529	15653	–	16254	

	05-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77 К=2,000;	т	0,82164	234606		192762		192762	– 208183
					–		–		–	15421
165	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,83728	514892		431109		431109	– 465598
					–		–		–	34489
166	2988-8888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005(АС1, л.23, прим.1)	т	1,77484	5772		10244		10244	– 11064
					–		–		–	820
167	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	44,25	84,59	2,85	3743	126	1556	1432 5589
					46,58	0,32	2061	14	–	414
168	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	88,5	77,46	2,03	6855	180	4264	1682 9220
					27,24	0,29	2411	26	–	683

Раздел 9 Крыльцо К-1 -1шт.

169 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором(стенки крыльца) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,4	574,76	6,31	4828	53	1015	3030	8487
				447,62	3,21	3760	27	–	629	
170 1212-0102-0601	Фасады простые. Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов НР = 72 %	м2	8,4	539,88	1,31	4535	11	972	2561	7664
				422,86	0,6	3552	5	–	568	
171 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	22,7	2250,58	216,65	51087	4917	12532	32836	90637
				1481,85	57	33638	1294	–	6714	
172 2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 К=1,020;	м2	23,154	1704		39454		39454	–	42610
				–		–		–	3156	

Раздел 11 Крыльцо К-2 - 2 шт.

	1-0101-2502										
		Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	16,4	2250,55	216,65	36909	3553	9054	23723	65483
					1481,83	57,01	24302	935	–	4851	
194	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 К=2,000;	м2	16,4	1704		27946		27946	–	30182
					–		–		–	2236	
197	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	12,4	6040,56	36,61	74903	454	29363	36238	120032
					3635,97	17,02	45086	211	–	8891	
		Раздел 13 Отделка фасада									
208	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")(цоколь) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	19,5	7579,49	36,65	147800	715	80123	53834	217765
					3433,95	16,97	66962	330	–	16131	
		Итого					**5 880 700**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 288 823				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	130 470
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 588
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 891 434
- накладные расходы, тенге	1 134 365
в т.ч. зарплата, тенге	102 092
- сметная прибыль (8 %), тенге	435 608
Всего	**5 880 700**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	136 432
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	145 615
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**123 255**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**6 286 002**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**6 600 302**
с понижающим коэффициентом 0,9	5940271,80
НДС (12 %)	712832,62
Всего по акту с учетом НДС	6653104,42

Заказчик:
КГУ "Отдел реального сектора
БИН 060140008485

И.о. руководителя _____ **Мусабаева Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Музтау "
_____ Боскымбаев Д.Б.
KZ 48 VJE 00039297

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"
_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" с.Иртышск, Богенбая, 99, БИН 060140008485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание СДК

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2012-02-11

Акт № 18

приемки выполненных работ за 22.06.2021 года.

(локальная смета 2-1-5)

на Охранно-пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Пожарная сигнализация									
1	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	2	1058	26	2116	52	–	1566	3977
					1032	12	2064	24	–	295	
2	5800-0000-0000(пл)(об)	Пульт контроля и управления охранной сигнализацией С2000М	шт	1	38249		38249		–	–	38249

				–		–		38249	–		
3	5800-0000-0000(пл)(об)	Блок контроля и индикации С2000-БКИ	шт	1	25532		25532		–	–	25532
				–		–		25532	–		
4	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	20796	2	20796	2	314	12493	35952
					20480	–	20480	–	–	2663	
5	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 61 %	луч	10	1657,6	0,2	16576	2	246	9960	28659
					1632,8	–	16328	–	–	2123	
6	2308-0303-1001	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 М	шт.	1	23665		23665		23665	–	25558
					–		–		–	1893	
7	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	20796	2	20796	2	314	12493	35952
					20480	–	20480	–	–	2663	
8	2308-0303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1	17565		17565		17565	–	18970
					–		–		–	1405	
9	1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	6612	1	13224	2	192	7948	22866
					6515	–	13030	–	–	1694	

10	5800-0000-0000(пл)(об)	Оконечный блок передачи данных извещений в пожарную часть С2000-PGE	шт	1	33494		33494		–	–	33494
					–		–		33494	–	
11	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	16614		16614		16614	–	17943
					–		–		–	1329	
12	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	6708	1,5	13416	3	383	7948	23073
					6515	–	13030	–	–	1709	
13	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 50	шт.	2	28245		56490		56490	–	61009
					–		–		–	4519	
14	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2753,25	–	11013	–	1333	6970	19422
					2420	–	9680	–	–	1439	
15	2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	4	6588		26352		26352	–	28460
					–		–		–	2108	
16	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3926	1333	3926	1333	81	2148	6560
					2512	472	2512	472	–	486	
17	5800-0000-0000(пл)(об)	Шкаф ШПС-12	шт	1	95996		95996		–	–	95996
					–		–		95996	–	

18	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	102	2524	1,92	257448	196	10412	150572	440662
					2420	–	246840	–	–	32642	
19	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45(в т.ч. 12 шт. резерв)	шт.	114	1908		217512		217512	–	234913
					–		–		–	17401	
20	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	1263,75	0,75	5055	3	212	2952	8648
					1210	–	4840	–	–	641	
21	2308-0302-0204	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1 (в т.ч. 2 резерв)	шт.	6	2682		16092		16092	–	17379
					–		–		–	1287	
22	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	1263,75	0,75	15165	9	636	8857	25944
					1210	–	14520	–	–	1922	
23	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 в т.ч. 2 резерв	шт.	14	1191		16674		16674	–	18008
					–		–		–	1334	
24	1310-0701-0308	Устройство оптико-(фото)электрическое отражатель неподвижный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1265	1	2530	2	108	1476	4326
					1210	–	2420	–	–	320	

25	5800-0000-0000(пл)(об)	Устройство коммутационное УК-ВК исп.12 10 А	шт	2	3822		7644		–	–	7644
					–		–		7644	–	
26	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	4	3756	978,75	15024	3915	1429	6909	23688
					2420	411,5	9680	1646	–	1755	
27	2307-0202-0107	Коробки раопределительные КРТП-20	шт.	4	2311		9244		9244	–	9984
					–		–		–	740	
28	2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	270	48		12960		12960	–	13997
					–		–		–	1037	
29	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	30	279,77	–	8393	–	996	4512	13937
					246,57	–	7397	–	–	1032	
30	2308-0306-1001	Утройство шлейфовое контрольное Маяк-ШС исп.1	шт.	30	712		21360		21360	–	23069
					–		–		–	1709	
31	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1050	217,3	2,16	228163	2264	22184	146751	404907
					194,01	0,1	203715	106	–	29993	
32	2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 15 мм х 17 мм	м	1050	63		66150		66150	–	71442
					–		–		–	5292	
33	1308-0206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	285,18	2,68	11407	107	1615	6976	19854
					242,13	0,1	9685	4	–	1471	
34	2306-1710-0112	Канал кабельный размерами 70 мм х 22 мм	м	40	345		13800		13800	–	14904
					–		–		–	1104	

35 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	10	355,2	14,7	3552	147	829	1878	5864
				257,6	3,2	2576	32	–	434	
36 2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	45		450		450	–	486
				–		–		–	36	
37 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	457,2	34,2	2286	171	417	1258	3828
				339,6	9,8	1698	49	–	284	
38 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	5	70		350		350	–	378
				–		–		–	28	
39 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	1300	45,06	0,87	58574	1130	11775	33157	99069
				35,13	0,29	45669	382	–	7338	
40 2306-0408-0516	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E(4x2x0,52)	км	0,02	110257		2205		2205	–	2381
				–		–		–	176	
41 2306-0401-1325	Кабель связи ТПВнг 20x2x0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,02	350967		7019		7019	–	7581
				–		–		–	562	
42 2306-0408-0509	Кабель КСРВ нг(А)-FRLS 4x0.5	км	1,05	122242		128354		128354	–	138622
				–		–		–	10268	

43	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	187354	11241	11241	–	12140
					–	–	–	899	
44	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	290336	34840	34840	–	37627
					–	–	–	2787	
45	2306-0145-0605	Кабели силовые,огнестойкие КВнг(А)-FRLS 3х0,75	км	0,01	493411	4934	4934	–	5329
					–	–	–	395	
46	2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	199198	3984	3984	–	4303
					–	–	–	319	
47	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	111	620,64	– 68891	– 459	41744	119486
					616,5	– 68432	– –	8851	
48	2307-0202-0301	Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(8к) - IP41	шт.	111	1066	118326	118326	–	127792
					–	–	–	9466	
49	1310-0701-0206	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	479	19 479	19 36	259	797
					424	– 424	– –	59	
50	2307-0202-0304	Монтажный комплект МК-1 ШПС	шт.	1	3180	3180	3180	–	3434
					–	–	–	254	

51	1146-0302-0304	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 84 %	шт.	120	1375,03	614,09	165003	73691	–	102450	288849
					760,93	255,43	91312	30652	–	21396	
		Раздел 2 Оповещение о пожаре									
52	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	13783,67	1,67	41351	5	657	24820	71465
					13563	–	40689	–	–	5294	
53	5800-0000-0000(пл)(об)	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт	3	15346		46038		–	–	46038
					–		–		46038	–	
54	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	48	1597,31	347,58	76671	16684	1907	45879	132354
					1210	117,52	58080	5641	–	9804	
55	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	45	1893		85185		85185	–	92000
					–		–		–	6815	
56	2308-0304-0401	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) Маяк-12 КПМ	шт.	3	1397		4191		4191	–	4526
					–		–		–	335	
57	2404-0204-0101	Модуль подключения нагрузки МПН (прим.)	шт.	48	222		10656		10656	–	11508
					–		–		–	852	
58	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	800	217,3	2,16	173838	1725	16902	111810	308500

				194,01	0,1	155211	81	–	22852	
59	2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 15 мм х 17 мм	м	800	63		50400		50400	–	54432
					–		–		–	4032	
60	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	880	45,06	0,87	39649	765	7970	22444	67060
					35,13	0,29	30914	258	–	4967	
61	2306-0142-0217	Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0,88	622589		547878		547878	–	591708
					–		–		–	43830	
62	1146-0302-0304	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 84 %	шт.	80	1375,03	614,1	110002	49128	–	68299	192565
					760,93	255,43	60874	20434	–	14264	
		Раздел 3 Система вызова персонала									
63	1310-0202-0101	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров. Монтаж оборудования НР = 61 % К=2,000;	номер	12	8477,83	966,67	101734	11600	3374	54872	169134
					7230	266,17	86760	3194	–	12528	
64	5800-0000-0000(пл)(об)	Пульт селекторной связи на 6 абонентов GC-1006DG в комплекте: пульт -1 шт., выносной микрофон - 1 шт.,розетка GC-009U1 - 1шт.,адаптер(DC 24В) - 1 шт., патч-корд 2,5м - 1шт.	шт	2	60089		120178		–	–	120178
					–		–		120178	–	
65	1310-0602-0302	Пункт переговорной парковой связи, наружный отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	6	17220,5		–	103323	–	8943	57572	173767

				15730	–	94380	–	–	12872	
66	5800-0000-0000(пл)(об)	Переговорное устройство GC-2001P1 в комплекте с монтажной рамкой для накладного монтажа, антивандалный корпус	шт	4	21518		86072		–	–	86072
					–		–		86072	–	
67	5800-0000-0000(пл)(об)	Переговорное устройство накладного монтажа GC-2001W3	шт	2	11134		22268		–	–	22268
					–		–		22268	–	
68	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования HP = 72 %	шт.	22	1597,27	347,59	35140	7647	873	21028	60661
					1210	117,55	26620	2586	–	4493	
69	2900-0000-0000(пл)	Кнопка сброса накладного монтажа GC-0421W1	шт	6	3929		23574		23574	–	25460
					–		–		–	1886	
70	2900-0000-0000(пл)	Проводная влагозащищенная кнопка вызова GC-0422W1	шт	2	3214		6428		6428	–	6942
					–		–		–	514	
71	2900-0000-0000(пл)	Проводная влагозащищенная кнопка вызова со шнуром GC-0423W1	шт	2	8125		16250		16250	–	17550
					–		–		–	1300	
72	2900-0000-0000(пл)	Кнопка вызова Метаком КВ-2	шт	4	2443		9772		9772	–	10554
					–		–		–	782	

73	2900-0000-0000(пл)	Сигнальная лампа GC-0611W2	шт	4	12232		48928		48928	–	52842
					–		–		–	3914	
74	2900-0000-0000(пл)	Сигнальная лампа GC-0611W3	шт	4	12232		48928		48928	–	52842
					–		–		–	3914	
75	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	6708	1,5	26832	6	766	15897	46147
					6515	–	26060	–	–	3418	
76	2308-0306-0303	Размножитель напряжения питания Рубеж РНП 12/4х1,25	шт.	2	5770		11540		11540	–	12463
					–		–		–	923	
77	2308-0306-0311	Блок питания ИВЭПР-12/5 RSR 2х17	шт.	2	28245		56490		56490	–	61009
					–		–		–	4519	
78	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2753,25	–	11013	–	1333	6970	19422
					2420	–	9680	–	–	1439	
79	2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	4	6588		26352		26352	–	28460
					–		–		–	2108	
80	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж рамок НР = 61 %	шт.	22	279,73	–	6154	–	730	3309	10220
					246,55	–	5424	–	–	757	
81	2900-0000-0000(пл)	Табличка 200х200"Туалет для инвалидов"	шт	2	4900		9800		9800	–	10584
					–		–		–	784	
82	2900-0000-0000(пл)	Табличка "Экстренная связь" (SOS с трубкой) 145х145	шт	8	4000		32000		32000	–	34560
					–		–		–	2560	

83	2900-0000-0000(пл)	Табличка 145х145 "Вызов для инвалидов колясочников"	шт	6	4000		24000		24000	–	25920
					–		–		–	1920	
84	2900-0000-0000(пл)	Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" (150х300мм) желтый фон	шт	6	5500		33000		33000	–	35640
					–		–		–	2640	
85	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	90	355,19	14,72	31967	1325	7456	16903	52780
					257,62	3,23	23186	291	–	3910	
86	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	80	45		3600		3600	–	3888
					–		–		–	288	
87	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	45		450		450	–	486
					–		–		–	36	
88	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	120	457,11	34,21	54853	4105	9997	30178	91833
					339,59	9,69	40751	1163	–	6802	
89	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	120	91		10920		10920	–	11794
					–		–		–	874	
90	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	100	217,29	2,15	21729	215	2113	13976	38561
					194,01	0,1	19401	10	–	2856	

91 2306-1710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	60	149		8940		8940	–	9655
				–		–		–	715	
92 2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	40	56		2240		2240	–	2419
				–		–		–	179	
93 1308-0206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках НР = 72 %	м	100	21,82	0,86	2182	86	925	864	3290
				11,71	0,29	1171	29	–	244	
94 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	210	310,59	143,73	65224	30183	9631	24618	97029
				121	41,82	25410	8782	–	7187	
95 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	390	78,48	0,87	30607	339	7433	16523	50900
				58,55	0,29	22835	114	–	3770	
96 2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E(4x2x0,51)	км	0,2	81222		16244		16244	–	17544
				–		–		–	1300	
97 2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E(4x2x1/051)	км	0,1	81222		8122		8122	–	8772
				–		–		–	650	
98 2306-0145-0605	Кабели силовые,огнестойкие КВнг(А)-FRLS 3х0,75	км	0,28	493411		138155		138155	–	149207
				–		–		–	11052	

99 2306-0145-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	206165	8247	8247	–	8907
				–	–	–	660	
100 2306-0145-0604	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08	322579	25806	25806	–	27870
				–	–	–	2064	
101 2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	8	778	6224	6224	–	6722
				–	–	–	498	

Итого	**5 969 452**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 534 258
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	206 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 950
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 238 662
- оборудование, тенге	475 471
- накладные расходы, тенге	1 107 239
в т.ч. зарплата, тенге	99 652
- сметная прибыль (8 %), тенге	406 959
Всего	**5 969 452**
Временные здания и сооружения (2,9 %), K=0,8	127 460
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	136 039
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**115 150**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**6 348 101**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**6 665 506**

с понижающим коэффициентом 0,9	5998955,40
НДС (12 %)	719874,65
Всего по акту с учетом НДС	6718830,05

Заказчик:
КГУ "Отдел реального сектора экономики
БИН 060140008485

И.о. руководителя _____ **Мусабаева Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Музтау "

_____ Боскымбаев Д.Б.

KZ 48 VJE 00039297

Авторский надзор:
ТОО"ES- проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 5

от 22.06. 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2021 г .

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" с.Иртышск, Богенбая, 99, БИН 060140008485**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области

ДОГОВОР № 20 от 2012-02-11

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области	94 707 507,60	94 707 507,60	94 707 507,60					11 939 227,20		11 939 227,20	
НДС (12%)	11 364 900,92	11 364 900,92	11 364 900,92					1 432 707,27		1 432 707,27	
ИТОГО по актам	**106 072 408,52**	**106 072 408,52**	**106 072 408,52**					**13 371 934,47**		**13 371 934,47**	
5 % на сдачу объекта	5 303 620,43	5 303 620,43	5 303 620,43					668 596,72		668 596,72	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**100 768 788,10**	**100 768 788,10**					**12 703 336,75**		**12 703 336,75**	

Заказчик:
КГУ "Отдел реального
БИН 060140008485

И.о. руководителя _____ **Мусабаева Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Музтау"
_____ Боскымбаев Д.Б.
KZ 48 VJE 00039297

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"
_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018