ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 2

от 26 мая 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА май 2021 г .

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"Павлодарская область , г.Павлодар Каирбаева 32**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство футбольного поля в с. Заря, Заринского сельского округа Павлодарского района, Павлодарской области.

ДОГОВОР № 33

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство футбольного поля в с. Заря, Заринского сельского округа Павлодарского района, Павлодарской области.	18 773 058,60	14 454 244,80	14 454 244,80					14 454 244,80		14 454 244,80	
НДС (12%)	2 252 767,04	1 734 509,38	1 734 509,38					1 734 509,38		1 734 509,38	
ИТОГО по актам	**21 025 825,64**	**16 188 754,18**	**16 188 754,18**					**16 188 754,18**		**16 188 754,18**	
Удержание аванса 30%	**6 307 747,69**	4 856 626,25	4 856 626,25					4 856 626,25		4 856 626,25	
5 % на сдачу объекта	1 051 291,28	809 437,71	809 437,71					809 437,71		809 437,71	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**13 666 786,67**	**10 522 690,22**	**10 522 690,22**					**10 522 690,22**		**10 522 690,22**	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"Павлодарская область , г.Павлодар Каирбаева 32

БИН 190840009049

Руководитель _____ **Булимисов С.К.**

Эксперт технического надзора

ТОО "Stadel Trans Service" БИН 110140018612

Директор _____ Борибаев К.С.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:

ТОО"Иртыш Строй-ПВ"

_____ Тулегенов К.К.

ГСЛ №14005120 от 15.04.2014г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"Павлодарская область , г.Павлодар, Каирбаева 32. БИН 190840009049**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство футбольного поля в с. Заря, Заринского сельского округа Павлодарского района, Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Строительство футбольного поля в с. Заря, Заринского сельского округа Павлодарского района, Павлодарской области.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33

Акт № 2
приемки выполненных работ за май 26.05.2021 года.
(локальная смета 7-1-1)
Строительство футбольного поля в с. Заря Павлодарского района.

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Подготовка территорий.											
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м- срезка растительного слоя. НР = 72 %	м3 грунта	2177	54,57	54,57	118793	118793	–	29202	159835
					–	18,63	–	40558	–	11840	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- излишки грунта. НР = 72 %	м3 грунта	2177	186,43	179,38	405865	390509	154	81356	526199

					6,98	44,92	15202	97793	–	38978	
3	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3483,2	139		484165		–		522898
										38733	
4	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка-демонтированные элементы благоустройства.	т	1	70		70		–		76
										6	
5	4101-0101-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км-мусор	т	1	752		752		–		812
									–	60	
Раздел 2 Землянные работы.											
6	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м- корыто под футбольное поле. НР = 72 %	м3 грунта	2525	54,57	54,57	137783	137783	–	33870	185385
					–	18,63	–	47041	–	13732	
7	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	2525	46,69	46,69	117894	117894	–	28981	158625
					–	15,94	–	40251	–	11750	
8	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- недостаток грунта НР = 72 %	м3 грунта	1608	186,43	179,38	299785	288443	114	60092	388667
					6,98	44,92	11228	72233	–	28790	
9	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2572,8	139		357619		–		386229

10 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1608	46,69	46,69	75079	75079	–	28610 18456	101018
11 1101-0104-0109				–	15,94	–	25633	–	7483	
	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1608	43,23	43,23	69509	69509	–	17086	93523
				–	14,76	–	23731	–	6928	
Раздел 3 Футбольное поле.										
12 1127-0601-0302	Покрытия . Укладка геосетки НР = 108 %	м2 покрытия	6272	18,4	0,77	115404	4834	–	121475	255829
13 2108-0102-1101				17,63	0,3	110570	1907	–	18950	
	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	6272	113		708736		708736	56699	765435
14 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	6272	801,48	259,82	5026874	1629592	3199247	745854	6234546
				31,57	78,53	198035	492571	–	461818	
15 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	4800	857,58	259,82	4116377	1247137	2717683	570807	5062159
				31,57	78,54	151557	376968	–	374975	

Итого	**14 841 236**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	486 592
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 079 573
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 218 686
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 625 934
- перевозка грузов, тенге	842 606
Накладные расходы, тенге	1 707 179
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 099 352
Всего	**14 841 236**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	154 349
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**299 912**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**15 295 497**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**16 060 272**
с понижающим коэффициентом 0,9	14454244,80
НДС (12 %)	1734509,38
Всего по акту с учетом НДС	16188754,18

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"Павлодарская область , г.Павлодар Каирбаева 32

БИН 190840009049

Руководитель _____ **Булимисов С.К.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Sauler Trans Servis "
Директор _____ Борибаев К.С.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Иртыш Строй-ПВ"
_____ Тулегенов К.К.
ГСЛ №14005120 от 15.04.2014г.