ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 3

от 16 июня 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2021 г .

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"Павлодарская область , г.Павлодар Каирбаева 32**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство футбольного поля в с. Заря, Заринского сельского округа Павлодарского района, Павлодарской области.

ДОГОВОР № 33

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. пр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство футбольного поля в с. Заря, Заринского сельского округа Павлодарского района, Павлодарской области.	51 730 725,59	51 730 725,59	51 730 725,59					32 957 666,99		32 957 666,99	
НДС (12%)	6 207 687,08	6 207 687,08	6 207 687,08					3 954 920,04		3 954 920,04	
ИТОГО по актам	**57 938 412,67**	**57 938 412,67**	**57 938 412,67**					**36 912 587,03**		**36 912 587,03**	
Удержание аванса 30%	**17 381 523,80**	17 381 523,80	17 381 523,80					11 073 776,11		11 073 776,11	
5 % на сдачу объекта	2 896 920,63	2 896 920,63	2 896 920,63					1 845 629,35		1 845 629,35	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**37 659 968,24**	**37 659 968,24**	**37 659 968,24**					**23 993 181,57**		**23 993 181,57**	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"Павлодарская область , г.Павлодар Каирбаева 32

БИН 190840009049

Руководитель _____ **Булимисов С.К.**

Эксперт технического надзора

ТОО "Sapiens Trans Service" БИН 110140018612

Директор _____ Борибаев К.С.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Авторский надзор:

ТОО "Иртыш Строй-ПВ"

_____ Тулегенов К.К.

ГСЛ №14005120 от 15.04.2014г.

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены региона Павлодарская обл Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"Павлодарская область , г.Павлодар, Каирбаева 32. БИН 190840009049**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство футбольного поля в с. Заря, Заринского сельского округа Павлодарского района, Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Строительство футбольного поля в с. Заря, Заринского сельского округа Павлодарского района, Павлодарской области.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33

Акт № 3

приемки выполненных работ за июнь 16.06.2021 года.

(локальная смета 7-1-1)

Строительство футбольного поля в с. Заря Павлодарского района.

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Футбольное поле.									
15	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1472	857,58 / 31,57	259,82 / 78,53	1262356 / 46478	382455 / 115603	833423 / –	175047 / 114992	1552395

		мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	6272	895,32	259,82	5615438	1629592	3787811	745854	6870195
17	1127-0403-0104				31,57	78,53	198035	492571	–	508903	
		Основания из щебня фракции 5мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-1,000;	м2 основания	-50176	50,61	13,37	-2539599	-670764	-1868835	-222481	-2983046
22	2900-0000-0020(пл)				–	4,11	–	-206001	–	-220966	
		Клей для склеивания искуственных покрытий-на стыковочную ленту	кг.	301,056	2286		688214		688214	55057	743271
23	2900-0000-0003(пл)	Лента для склеивания шва	м2	376,32	286		107628		107628	8610	116238
25	2101-0405-0101	Песок кварцевый	т	94,08	1220		114778		114778	9182	123960
26	2900-0000-0006(пл)	Резиновый гранулянт, h- 20 мм, фракция 0,8-2,0 мм, плотность 13 кг/м2	кг	28211,75782	77		2172305		2172305	173784	2346089
27	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	324	1891,44	34,2	612827	11081	370019	254588	936808
					715,21	12,35	231727	4003	–	69393	
28	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,184	29290		151839		151839	12147	163986

Раздел 4 Тротуар.

	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	264	783,32	259,81	206797	68591	129870	31395	257247
30 1127-0403-0104				31,58	78,53	8336	20733	–	19055	
	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 %	м2 основания	1320	43,7	13,37	57679	17646	40033	5854	68616
				–	4,11	–	5420	–	5083	
31 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	13,2	3152,95	1191,52	41619	15728	24136	5232	50599
				132,95	234,02	1755	3089	–	3748	
33 2104-0509-0411	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	264	2081		549384		549384	43951	593335
35 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,304	29290		67484		67484	5399	72883
								–		

Итого	**10 912 576**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	486 331
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 454 329
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	435 418
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 168 089
Накладные расходы, тенге	995 489
Сметная прибыль (8 %), тенге	808 338

Всего	**10 912 576**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	113 491
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**220 521**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**11 246 588**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**11 808 917**
с понижающим коэффициентом 0,9	10628025,30
НДС (12 %)	1275363,04
Всего по акту с учетом НДС	11903388,34

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"Павлодарская область , г.Павлодар Каирбаева 32

БИН 190840009049

Руководитель _____ **Булимисов С.К.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Sauler Trans Servis"
Директор _____ Борибаев К.С.

Авторский надзор
ТОО "Иртыш Строй-ПВ"
_____ Тулегенов К.К.
ГСЛ № 14015120 от 15.04.2014г.

SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"Павлодарская область , г.Павлодар, Каирбаева 32. БИН 190840009049**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство футбольного поля в с. Заря, Заринского сельского округа Павлодарского района, Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Строительство футбольного поля в с. Заря, Заринского сельского округа Павлодарского района, Павлодарской области.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33

Акт № 4

приемки выполненных работ за июнь 16.06.2021 года.

(локальная смета 7-1-1А)

Строительство футбольного поля в с. Заря Павлодарского района.

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавить.											
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м- срезка растительного слоя. НР = 72 %	м3 грунта	276	54,57	54,57	15061	15061	–	3702	20264
					–	18,63	–	5142	–	1501	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- излишки грунта. НР = 72 %	м3 грунта	276	186,43	179,38	51456	49509	20	10315	66713
					6,98	44,92	1927	12399	–	4942	

.02-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600;	т	441,6	139		61382		–		66293
4 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-недостаток грунта НР = 72 %	м3 грунта	4801	186,43	179,38	895065	861201	340	179416	1160439
				6,98	44,92	33524	215665	–	85958	
5 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600;	т	7681,6	139		1067742		–		1153161
6 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	4801	46,69	46,69	224163	224163	–	85419	301607
				–	15,94	–	76532	–	55103	
7 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	4801	43,23	43,23	207533	207533	–	22341	279232
				–	14,76	–	70854	–	51015	
8 2900-0000-0001(пл)	Искусственное покрытие зеленого газона	м2	4325	4256		18407200		18407200	20684	19879776
								–	1472576	

Итого **22 927 485**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 35 451
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 357 467
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 380 592
- материалы, изделия и конструкции, тенге 18 407 560
- перевозка грузов, тенге 1 129 124

Накладные расходы, тенге 299 551

Сметная прибыль (8 %), тенге 1 698 332

Всего	**22 927 485**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	238 446
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**463 319**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**23 629 250**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**24 810 713**
с понижающим коэффициентом 0,9	22329641,69
НДС (12 %)	2679557,00
Всего по акту с учетом НДС	25009198,69

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"Павлодарская область , г.Павлодар Каирбаева 32
БИН 190840009049

Руководитель _____ **Булимисов С.К.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Saulet Trans Servis"
Директор_____ Борибаев К.С.

Авторский надзор:
ТОО "Иртыш Строй-ПВ"
_____ Тулегенов К.К.
ГСЛ №14005120 от 15.04.2014г.