Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Каз Гидро Спас"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация последствий черезвычайной ситуации природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на автодороге поселка Береке в районе СОК "Ак-Булак" Талгарского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация последствий черезвычайной ситуации природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на автодороге поселка Береке в районе СОК "Ак-Булак" Талгарского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 87** от **12.08.2016**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.08.2016	18.07.2016	15.08.2016

Акт приемки выполненных работ № 1
За Август 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010107-0120 РСНБ РК 2015	Откосы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Грунт группы 1	м3 грунта	6930,000	252,12	1747159
			Накладные расходы			*51,55*	*357241*
			Сметная прибыль			*18,68*	*129419*
2	2	11-271201-0201 РСНБ РК 2015	Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе выше нулевых отметок. Категория грунтов 1	м3 грунта	2130,000	320,37	682389
			Накладные расходы			*66,98*	*142667*
			Сметная прибыль			*23,73*	*50547*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	13750,000	171,65	2360167
			Накладные расходы			*32,51*	*446995*
			Сметная прибыль			*12,71*	*174827*
4	4	41-020102-1047 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 47 км	т	24062,500	1004,83	24178617
			Накладные расходы			*37,84*	*910624*
			Сметная прибыль			*74,43*	*1791009*
5	5	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	13147,000	47,32	622164
			Накладные расходы			*9,63*	*126623*
			Сметная прибыль			*3,51*	*46086*
6	6	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7370,000	85,72	631763
			Накладные расходы			*16,06*	*118374*
			Сметная прибыль			*6,35*	*46797*
7	7	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7370,000	37,88	279190
			Накладные расходы			*6,41*	*47257*
			Сметная прибыль			*2,81*	*20681*
8	8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7370,000	90,87	669725
			Накладные расходы			*18,18*	*134014*
			Сметная прибыль			*6,73*	*49609*
			ИТОГО:				**31171209**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2283797**
			Сметная прибыль				**2308976**
			Итого с временными		**1,08 %**	**336649,00**	**31507858**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,44 %**	**1083870,00**	**32591728**
			Проектные работы			**10793444,00**	**10793444**
			Итого с проектными работами				**43385172**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты		**2%**	**867703,45**	**44252876**
			Итого с НДС		**12 %**	**5310345,10**	**49563221**

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

Работу принял:

М. Фадеков

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Каз Гидро Спас"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация последствий черезвычайной ситуации природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на автодороге поселка Береке в районе СОК "Ак-Булак" Талгарского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация последствий черезвычайной ситуации природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на автодороге поселка Береке в районе СОК "Ак-Булак" Талгарского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 87** от **12.08.2016**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.08.2016	16.08.2016	31.08.2016

Акт приемки выполненных работ № 2
За Август 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Бетонный канал				
1	14	11-420101-0401 РСНБ РК 2015	Крепление основания и откосов камнем насухо с устройством одиночногомощения	м3	280,000	8836,18	2474130
			Накладные расходы			*2276,69*	*637473*
			Сметная прибыль			*654,53*	*183269*
2	15	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	198,000	1544,11	305733
			Накладные расходы			*264,77*	*52425*
			Сметная прибыль			*114,38*	*22647*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	16	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	227,700	1541,85	351079
			Накладные расходы			*58,07*	*13222*
			Сметная прибыль			*114,21*	*26006*
4	17	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	94,000	17983,93	1690489
			Накладные расходы			*1653,90*	*155467*
			Сметная прибыль			*1332,14*	*125221*
5	18	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	549,880	29648,81	16303290
			Накладные расходы			*3963,67*	*2179541*
			Сметная прибыль			*2196,21*	*1207651*
6	19	11-061701-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Установка арматуры	т арматуры	45,965	48779,39	2242145
			Накладные расходы			*15354,99*	*705792*
			Сметная прибыль			*3613,29*	*166085*
7	20	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	14,240	167862,54	2390363
			Накладные расходы			*6322,10*	*90027*
			Сметная прибыль			*12434,26*	*177064*
8	21	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	14,002	161283,70	2258294
			Накладные расходы			*6074,33*	*85053*
			Сметная прибыль			*11946,94*	*167281*
9	22	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	17,723	163056,57	2889852
			Накладные расходы			*6141,10*	*108839*
			Сметная прибыль			*12078,26*	*214063*
			ИТОГО:				**30905156**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4027839**
			Сметная прибыль				**2289287**
			Итого с временными		**1,08 %**	**333775,00**	**31238931**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**3,44 %**	**1074619,00**	**32313550**
			Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты		**2%**	**646271,00**	**32959821**
			Итого с НДС		**12 %**	**3955178,52**	**36915000**

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

Рабочу принял!
М. Садыков

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Каз Гидро Спас"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на автодороге поселка Береке в районе СОК «Ак-Булак» Талгарского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на автодороге поселка Береке в районе СОК «Ак-Булак» Талгарского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№87 от12.08.2016г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.09.2016	01.09.216	19.09.2016

Акт приемки выполненных работ № 1
За Сентябрь 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010107-0121 11-010107-0121 РСНБ РК 2015**	**Откосы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Грунт группы 2**	**м3 грунта**	**3150,0000**		**201,49**	**634678**
		Итого оплата труда:				**98,68**	**310828**
		Итого эксплуатация машин:				**188,38**	**593396**
		Накладные расходы	%	--		69,33	218399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,67	68246
		Сметная стоимость:				**292,48**	**921323**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-271201-0202 11-271201-0202 РСНБ РК 2015**	**Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе выше нулевых отметок. Категория грунтов 2**	**м3 грунта**	**2130,0000**		**245,90**	**523764**
		Итого оплата труда:				**121,21**	**258177**
		Итого эксплуатация машин:				**188,39**	**401260**
		Накладные расходы	%	--		86,61	184489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,60	56660
		Сметная стоимость:				**359,11**	**764914**
3	**С121-010103-0401 21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**м3**	**2130,0000**		**1017,96**	**2168255**
		Накладные расходы	%	--		43,16	91934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,89	180815
		Сметная стоимость:				**1146,01**	**2441004**
		РАЗДЕЛ 2.Бетонный канал					
4	**Е11-420101-0401 11-420101-0401 РСНБ РК 2015**	**Крепление основания и откосов камнем насухо с устройством одиночногомощения**	**м3**	**280,0000**		**5883,82**	**1647471**
		Итого оплата труда:				**3667,73**	**1026965**
		Итого эксплуатация машин:				**172,37**	**48264**
		Итого материалов:				**2114,58**	**592082**
		Накладные расходы	%	--		2275,79	637222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		652,77	182775
		Сметная стоимость:				**8812,39**	**2467468**
5	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**123,4363**		**989,54**	**122145**
		Итого оплата труда:				**342,65**	**42296**
		Итого эксплуатация машин:				**849,01**	**104798**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		257,34	31765

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,75	12313
		Сметная стоимость:				**1346,63**	**166223**
6	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**141,9517**		**1501,08**	**213081**
		Накладные расходы	%	--		63,65	9035
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,18	17769
		Сметная стоимость:				**1689,90**	**239885**
7	**Е11-370103-0101 11-370103-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**57,0024**		**15227,85**	**868024**
		Итого оплата труда:				**1765,97**	**100665**
		Итого эксплуатация машин:				**58,23**	**3319**
		Итого материалов:				**13423,25**	**765158**
		Накладные расходы	%	--		1663,65	94832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1351,32	77028
		Сметная стоимость:				**18242,82**	**1039884**
8	**Е11-370401-0103 11-370401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**405,1171**		**23586,09**	**9555129**
		Итого оплата труда:				**5148,32**	**2085674**
		Итого эксплуатация машин:				**848,06**	**343565**
		Итого материалов:				**17976,53**	**7282599**
		Накладные расходы	%	--		3967,79	1607418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2204,31	893004
		Сметная стоимость:				**29758,19**	**12055551**
9	**Е11-061701-0201 11-061701-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены. Установка арматуры**	**т арматуры**	**23,3161**		**29773,97**	**694213**
		Итого оплата труда:				**27871,84**	**649863**
		Итого эксплуатация машин:				**2119,17**	**49411**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**428,40**	**9989**
		Накладные расходы	%	--		15353,42	357982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3610,19	84176
		Сметная стоимость:				**48737,58**	**1136370**
10	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**8,1210**		**183535,58**	**1490492**
		Накладные расходы	%	--		7781,91	63197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15305,40	124295
		Сметная стоимость:				**206622,89**	**1677984**
11	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,5900**		**178153,09**	**1174029**
		Накладные расходы	%	--		7553,69	49779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14856,54	97905
		Сметная стоимость:				**200563,32**	**1321712**
12	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**8,6051**		**177094,42**	**1523915**
		Накладные расходы	%	--		7508,80	64614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14768,26	127082
		Сметная стоимость:				**199371,48**	**1715612**
13	**Е11-410103-0105 11-410103-0105 РСНБ РК 2015**	**Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**1500,0000**		**1771,26**	**2656885**
		Итого оплата труда:				**556,41**	**834622**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**1570**
		Итого материалов:				**1213,80**	**1820693**
		Накладные расходы	%	--		395,85	593768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,37	260052
		Сметная стоимость:				**2340,47**	**3510705**
14	**Е11-410104-0103 11-410104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях донной с металлической диафрагмой без прогрева с площадью сечения шпонки 0,3 м2**	**м**	**156,0000**		**23167,65**	**3614154**
		Итого оплата труда:				**9362,63**	**1460570**
		Итого эксплуатация машин:				**317,90**	**49593**
		Итого материалов:				**13547,86**	**2113466**
		Накладные расходы	%	--		6379,37	995181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2363,76	368747
		Сметная стоимость:				**31910,78**	**4978082**
		РАЗДЕЛ 3.Обратная засыпка					
		Засыпка канала					
15	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**858,9799**		**142,00**	**121974**
		Итого оплата труда:				**54,19**	**46552**
		Итого эксплуатация машин:				**132,58**	**113881**
		Итого материалов:				**0,08**	**66**
		Накладные расходы	%	--		39,41	33850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,51	12466
		Сметная стоимость:				**195,92**	**168290**
16	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1717,9599**		**243,58**	**418461**
		Накладные расходы	%	--		10,33	17743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,31	34896
		Сметная стоимость:				**274,22**	**471100**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**С341-010904-0991 41-010904-0991 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 14 т**	**км**	**122,6866**		**133,48**	**16376**
		Накладные расходы	%	--		5,66	694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,13	1366
		Сметная стоимость:				**150,27**	**18436**
18	**Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**858,9799**		**55,62**	**47780**
		Итого оплата труда:				**21,71**	**18652**
		Итого эксплуатация машин:				**55,62**	**47780**
		Накладные расходы	%	--		15,74	13517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,71	4904
		Сметная стоимость:				**77,07**	**66200**
19	**Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=15**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**858,9799**		**80,54**	**69182**
		Итого оплата труда:				**25,31**	**21738**
		Итого эксплуатация машин:				**80,54**	**69182**
		Накладные расходы	%	--		19,01	16325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,96	6841
		Сметная стоимость:				**107,51**	**92347**
20	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**858,9799**		**64,51**	**55410**
		Итого оплата труда:				**24,98**	**21455**
		Итого эксплуатация машин:				**51,33**	**44090**
		Итого материалов:				**2,50**	**2147**
		Накладные расходы	%	--		18,12	15567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,61	5678
		Сметная стоимость:				**89,24**	**76655**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				35329746
	В том числе :		Тенге				
	Накладные расходы		Тенге				5097310
	Сметная прибыль		Тенге				2617018
	Итого с временными		Тенге		3,44 %	1215343	36545089
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге		1,08 %	394687	36939776
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты		Тенге		2%	738796	37678572
	Итого с НДС		Тенге		12 %	4521429	42200000

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Каз Гидро Спас"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на автодороге поселка Береке в районе СОК «Ак-Булак» Талгарского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на автодороге поселка Береке в районе СОК «Ак-Булак» Талгарского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№87 от12.08.2016г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.10.216	01.10.216	05.10.2016

Акт приемки выполненных работ № 1
За Октябрь 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Обратная засыпка канала					
1	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**5731,0201**		**142,00**	**813797**
		Итого оплата труда:				**54,19**	**310587**
		Итого эксплуатация машин:				**132,58**	**759802**
		Итого материалов:				**0,08**	**440**
		Накладные расходы	%	--		39,41	225845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,51	83171
		Сметная стоимость:				**195,92**	**1122813**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**11462,0402**		**405,64**	**4649462**
		Накладные расходы	%	--		17,20	197137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	387728
		Сметная стоимость:				**456,67**	**5234327**
3	**С341-010904-0991 41-010904-0991 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 14 т**	**км**	**818,7134**		**133,48**	**109282**
		Накладные расходы	%	--		5,66	4634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,13	9113
		Сметная стоимость:				**150,27**	**123029**
4	**Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**5731,0201**		**55,62**	**318782**
		Итого оплата труда:				**21,71**	**124446**
		Итого эксплуатация машин:				**55,62**	**318782**
		Накладные расходы	%	--		15,74	90182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,71	32717
		Сметная стоимость:				**77,07**	**441681**
5	**Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=15**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**5731,0201**		**80,54**	**461572**
		Итого оплата труда:				**25,31**	**145033**
		Итого эксплуатация машин:				**80,54**	**461572**
		Накладные расходы	%	--		19,01	108919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,96	45639
		Сметная стоимость:				**107,51**	**616131**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**5731,0201**		**64,51**	**369688**
		Итого оплата труда:				**24,98**	**143142**
		Итого эксплуатация машин:				**51,33**	**294163**
		Итого материалов:				**2,50**	**14328**
		Накладные расходы	%	--		18,12	103859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,61	37884
		Сметная стоимость:				**89,24**	**511431**
		РАЗДЕЛ 2.Укрепление откосов					
7	Е11-360201-0201 11-360201-0201 РСНБ РК 2015	**Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка экскаваторами**	**м2 спланированной поверхности**	**2766,0929**		**69,73**	**192872**
		Итого оплата труда:				**25,23**	**69802**
		Итого эксплуатация машин:				**69,73**	**192872**
		Накладные расходы	%	--		18,58	51398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,06	19542
		Сметная стоимость:				**95,37**	**263812**
8	Е11-010204-0201 11-010204-0201 РСНБ РК 2015	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	**м2**	**2766,0929**		**715,05**	**1977907**
		Итого оплата труда:				**321,11**	**888210**
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**5730**
		Итого материалов:				**391,88**	**1083967**
		Накладные расходы	%	--		228,14	631052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,46	208717
		Сметная стоимость:				**1018,65**	**2817676**
9	Е11-010204-0301 11-010204-0301 РСНБ РК 2015	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой**	**м2**	**2766,0929**		**87,56**	**242188**
		Итого оплата труда:				**34,08**	**94255**
		Итого эксплуатация машин:				**72,36**	**200166**
		Итого материалов:				**1,28**	**3527**
		Накладные расходы	%	--		24,70	68336

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8.98	24842
		Сметная стоимость:				**121,24**	**335366**
	ИТОГО:		**Тенге**				**11466265**
	В том числе :		**Тенге**				
	Накладные расходы		**Тенге**				**1481362**
	Сметная прибыль		**Тенге**				**849353**
	Итого с временными		**Тенге**		**3,44 %**	**394440**	**11860705**
	Итого с зимними удорожаниями		**Тенге**		**1,08 %**	**128096**	**11988800**
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты		**Тенге**		**2%**	**239776**	**12228576**
	Итого с НДС		**Тенге**		**12 %**	**1467429**	**12861270**

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Каз Гидро Спас"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация последствий черезвычайной ситуации природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на автодороге поселка Береке в районе СОК "Ак-Булак" Талгарского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация последствий черезвычайной ситуации природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на автодороге поселка Береке в районе СОК "Ак-Булак" Талгарского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 87** от **12.08.2016**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.11.2016	01.11.2016	28.11.2016

Акт приемки выполненных работ № 1
За Ноябрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	3	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8245,000	171,65	1415242
			Накладные расходы			*32,51*	*268035*
			Сметная прибыль			*12,71*	*104833*
2	4	41-020102-1047 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 47 км	т	14428,750	1004,83	14498378
			Накладные расходы			*37,84*	*546043*
			Сметная прибыль			*74,43*	*1073954*
3	5	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10981,200	47,32	519671
			Накладные расходы			*9,63*	*105764*
			Сметная прибыль			*3,51*	*38494*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	6	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12739,900	85,72	1092076
			Накладные расходы			*16,06*	*204624*
			Сметная прибыль			*6,35*	*80895*
5	7	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12739,900	37,88	482612
			Накладные расходы			*6,41*	*81690*
			Сметная прибыль			*2,81*	*35749*
6	8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12739,900	90,87	1157697
			Накладные расходы			*18,18*	*231659*
			Сметная прибыль			*6,73*	*85755*
7	9	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка балласта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1925,000	211,10	406359
			Накладные расходы			*39,98*	*76960*
			Сметная прибыль			*15,64*	*30101*
8	10	21-010702-0101 РСНБ РК 2015	Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85	м3	1925,000	1623,41	3125073
			Накладные расходы			*61,14*	*117698*
			Сметная прибыль			*120,25*	*231487*
9	11	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1925,000	85,72	165013
			Накладные расходы			*16,06*	*30919*
			Сметная прибыль			*6,35*	*12223*
10	12	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1925,000	37,88	72923
			Накладные расходы			*6,41*	*12343*
			Сметная прибыль			*2,81*	*5402*
11	13	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1925,000	90,87	174928
			Накладные расходы			*18,18*	*35004*
			Сметная прибыль			*6,73*	*12958*
			ИТОГО:				**23110165**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**1710737**
			Сметная прибыль				**1711850**
			Итого с временными		**1,08 %**	**249590,00**	**23359755**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,44 %**	**803576,00**	**24163331**
			Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты		**2%**	**483266,62**	**24646598**
			Итого с НДС		**12 %**	**2957591,71**	**27604189**

Заказчик **Подрядчик**

Тех надзор

Работу принял:

М. Содаков