Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Сыгнак, д10/2,ВП-11, Телефоны : , KZ90 9470 3980 0019 8719, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк",	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH/Под/023 от 30.01.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
2	20.03.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг) **тенге**

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству наружного водопровода на объекте МЖК "BI Town" г.Астана		усл	1	7598076,00	7598076,00
			Итого :	**1**	**x**	7598076,00
					в т.ч. НДС :	**814080,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации

ВСЕГО к оплате : Семь миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч семьдесят шесть тенге	7598076,00
в т.ч. НДС : Восемьсот четырнадцать тысяч восемьдесят тенге	**814080,00**

Сдал (исполнитель) : М. П. _____ _____ _____

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : _____ _____ _____

М. П. должность подпись расшифровка подписи

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

к: **ТОО "Town House"**

чик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**

ование объекта: Наружные внутриплощадочные сети канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за март 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№TWN/Под/023	30.01.2014				

нование пусковых ексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
объекту	7 598 076	6 783 996							814 080	7 598 076

рядчик:

Подрядчик:

«КазИнженерСтрой»

Заказчик: ТОО «Town House»
Подрядчик: ТОО «КазИнженерСтрой»

Наименование объекта: Наружные внутриплощадочные сети водоснабжения

Договор №TWH/Под/023

Акт № 1
выполненных работ за март
Водопровода

Составлена в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	1851,48	68,64 2,13	66,51 2,64	127086 3944	123142 4888	8567 97	0,01172 0,03313	22 61
2	П8-5-1	Вывоз грунта *т*	3240,09	50,49 –	50,49 10,89	163592 –	163592 35285	35285 100	– 0,02079	– 67
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	1851,48	9,11 0,61	8,5 1,43	16867 1129	15738 2648	3664 97	0,00382 0,00427	7 8
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	60,14	276,95 276,95	– –	16656 16656	– –	18821 113	1,771 –	107 –

5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	37,3	376,38 194,41	181,97 72,29	14039 7251	6787 2696	12931 130	1,173 0,32085	44 12
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	257,15	169,64 169,64	– –	43623 43623	– –	49294 113	1,1178 –	287 –
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком *м3 грунта*	74,6	169,64 169,64	– –	12655 12655	– –	14300 113	1,1178 –	83 –
8	Е1-17-32	Погрузка грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	833,15	68,64 2,13	66,51 2,64	57187 1775	55413 2200	3856 97	0,01172 0,03313	10 28
9	Е1-17-33	Погрузка песка из временного отвала на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	971,91	87,9 2,72	85,18 3,38	85431 2644	82787 3285	5751 97	0,01502 0,04244	15 41
10	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	1782,0495	50,49 –	50,49 10,89	89976 –	89976 19407	19407 100	– 0,02079	– 37
11	Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	833,15	23,35 –	23,35 3,87	19454 –	19454 3224	3127 97	– 0,0115	– 10
12	Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	971,91	23,35 –	23,35 3,87	22694 –	22694 3761	3648 97	– 0,0115	– 11
13	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	833,15	11,11 –	11,11 3,25	9256 –	9256 2708	2627 97	– 0,00966	– 8
14	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	971,91	17,85 –	17,85 5,23	17349 –	17349 5083	4931 97	– 0,01553	– 15
15	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	833,15	26,73 21,54	5,19 –	22270 17946	4324 –	17408 97	0,1242 –	103 –

16	E1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	971,91	26,73 21,54	5,19 –	25979 20935	5044 –	20307 97	0,1242 –	121 –

Раздел 2. Прокладка трубопроводов

18	E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,24315	96272,63 52940,25	43332,38 12160,32	23409 12872	10536 2957	20578 130	284,05 42,895	69 10
19	E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,014	58811,92 37570,5	21241,42 5943,83	823 526	297 83	792 130	198,95 20,815	3 –
20	E22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб (футляр) *км трубопровода*	0,0753	297393,05 159390	138003,05 55257,1	22394 12002	10392 4161	21012 130	761,3 245,341	57 18
21	E22-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 400 мм *м трубы, уложенной в футляре*	75,3	224,05 222,87	1,18 0,48	16871 16782	89 36	21863 130	1,15 0,00207	87 –
22	E22-17-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм *км трубопровода*	0,0753	39726,44 24193,13	15533,31 6219,06	2991 1822	1170 468	2977 130	121,9 27,6115	9 2
23	E22-38-7	Врезка d=160, в действующий водопровод диаметром 300 мм *врезка*	1	320824,18 320182,63	641,55 256,16	320824 320183	642 256	416571 130	6,4285 1,1385	6 1

Раздел 3. Трубопроводная арматура

24	E22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм *задвижка или клапан*	1	445,41 401,32	44,09 17,08	445 401	44 17	543 130	2,2195 0,0805	2 –
25	E22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм *фланец*	13	266,51 227,7	38,81 2,85	3465 2960	505 37	3896 130	1,035 0,0115	13 –
26	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	91,12	11,42	182	23	207	0,368	1

		фланец		79,7	–	159	–	130	–	–
27	E22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок *шт*	13	354,23 87,96	266,27 74,62	4605 1143	3462 970	2747 130	0,4761 0,2599	6 3
28	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов *шт*	3	355,52 87,96	267,56 74,62	1067 264	803 224	634 130	0,4761 0,2599	1 1
Раздел 4. Устройство колодцев										
29	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	42,353	5480,74 2988,56	2492,18 788,7	232126 126574	105551 33404	207971 130	15,985 2,84625	677 121
30	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	145,882	56,88 47,25	9,63 1,82	8298 6893	1405 266	8448 118	0,2438 0,00805	36 1
Раздел 5. Прокладка трубопроводов методом "прокола"(100%)										
31	E4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) *установка ГНБ*	1	1921,84 617,9	1303,94 175,33	1922 618	1304 175	825 104	3,105 0,644	3 1
32	E4-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина) *м бурения*	15	968,93 63,05	905,88 80,86	14534 946	13588 1213	2245 104	0,322 0,345	5 5
33	E4-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение) *м бурения*	15	1268,91 81,06	1187,85 109,65	19034 1216	17818 1645	2975 104	0,414 0,4715	6 7

34	Е4-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 400 мм (второе расширение) *м бурения*	15	2122,54 135,1	1987,44 184,65	31838 2027	29812 2770	4989 104	0,69 0,782	10 12
35	Е4-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/: протаскивание трубопровода *м бурения*	15	5894,56 378,29	5516,27 505,07	88418 5674	82744 7576	13780 104	1,932 2,1505	29 32
36	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов *установка ГНБ*	1	1221,65 537,8	683,85 122,1	1222 538	684 122	686 104	2,7025 0,4485	3 –
	Всего прямые затраты					**1 538 582** **642 158**	**896 425** **141 565**			**1 822** **512**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					–				
	Накладные расходы, тенге					957 663				
	- заработная плата, тенге					143 649				
	- трудоемкость, чел-ч					479				
	Стоимость материалов					2 280 259				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					286 590				
	Всего					**2 782 835**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**2 782 835**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге					**6 650 976**				
	- материалы, тенге					–				
	- сметная заработная плата, тенге					2 216 419				
	Налог (2 %)					133 020				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**6 783 996**				

НДС (12 %)	814 080
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 598 076**

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА К.
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«КазИнженерСтрой»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

...гл: Специалист ОТН Омаров Т.Т.
Шабанов Ж.А.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
Бермуханбедов Т.А.

Проверил: Садаков Д.Б.