Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

| | | |
|---|---|---|
| **Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Сыгнак, д10/2,ВП-11, Телефоны : , KZ90 9470 3980 0019 8719, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк",** | ИИН (БИН) | 080 740 008 113 |
| **Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО** | ИИН (БИН) | 110 840 003 075 |
| **Договор (контракт) : № TWH/Под/024 от 30.01.2014** | | |

# Акт выполненных работ (оказанных услуг)

| № док. | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| 3 | 20.03.2014 | с | по |

**Выполнено работ (оказано услуг)**

**тенге**

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Работы по устройству наружной канализации на объекте МЖК "BI Town" г.Астана | | усл | 1 | 3863628,00 | 3863628,00 |
| | | | **Итого :** | **1** | **x** | **3863628,00** |
| | | | | | **в т.ч. НДС :** | **413960,00** |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации

| | |
|---|---|
| **ВСЕГО к оплате : Три миллиона восемьсот шестьдесят три тысяча шестьсот двадцать восемь тенге** | **3863628,00** |
| **в т.ч. НДС : Четыреста тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят тенге** | **413960,00** |

**Сдал (исполнитель) :** М. П. _____ _____ _____

должность подпись расшифровка подписи

**Принял (заказчик) :** М. П. _____ _____ _____

должность подпись расшифровка подписи

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

к: **ТОО "Town House"**
чик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**
ование объекта: Наружные внутриплощадочные сети канализации

## СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ за март 2014 года

| Код заказчика | Код порядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно- правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наимевание | Код | Наименование | Код |
| | | №TWN/Под/024 | 30.01.2014 | | | | |

| нование пусковых лексов, объектов | Стоимость работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | Из них | | стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | Приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| о объекту | 3 863 628 | 3 449 668 | | | | | | | 413 960 | 3 863 628 |
| | | | | | | | | | | |

дрядчик:

Подрядчик:

«КазИнженерСтрой»

Заказчик: ТОО "Town House"
Подрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Наименование объекта: Наружные внутриплощадочные сети водоснабжения

Договор № №TWH/Под/024

# Акт №1
## выполненных работ за март
## Канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>ЗП рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. ЗП машинистов | Всего<br>ЗП рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. ЗП машинистов | %<br>% | рабочих-строителей<br>машинистов<br>на единицу | <br><br>всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-17-32 | Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>*м3 грунта* | 1555,56 | 68,64<br>2,13 | 66,51<br>2,64 | 106774<br>3313 | 103460<br>4107 | 7197<br>97 | 0,01172<br>0,03313 | 18<br>52 |
| 2 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза<br>*т* | 2722,23 | 50,49<br>– | 50,49<br>10,89 | 137445<br>– | 137445<br>29645 | 29645<br>100 | –<br>0,02079 | –<br>57 |
| 3 | Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2-3 группы<br>*м3 грунта* | 1555,56 | 9,11<br>0,61 | 8,5<br>1,43 | 14171<br>949 | 13222<br>2224 | 3078<br>97 | 0,00382<br>0,00427 | 6<br>7 |
| 4 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы<br>*м3 грунта* | 55,43 | 276,95<br>276,95 | –<br>– | 15351<br>15351 | –<br>– | 17347<br>113 | 1,771<br>– | 98<br>– |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы<br>*м3 основания* | 33,55 | 376,38<br>194,41 | 181,97<br>72,29 | 12628<br>6522 | 6105<br>2425 | 11631<br>130 | 1,173<br>0,32085 | 39<br>11 |
| 6 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы<br>*м3 грунта* | 216,05 | 169,64<br>169,64 | –<br>– | 36651<br>36651 | –<br>– | 41416<br>113 | 1,1178<br>– | 242<br>– |
| 7 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком<br>*м3 грунта* | 67,26 | 169,64<br>169,64 | –<br>– | 11410<br>11410 | –<br>– | 12893<br>113 | 1,1178<br>– | 75<br>– |
| 8 | Е1-17-32 | Погрузка грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы<br>*м3 грунта* | 388,89 | 68,64<br>2,13 | 66,51<br>2,64 | 26693<br>828 | 25865<br>1027 | 1799<br>97 | 0,01172<br>0,03313 | 5<br>13 |
| 9 | Е1-17-32 | Погрузка песка из временного отвала на автомобили-самосвалы<br>*м3 грунта* | 1116,31 | 68,64<br>2,13 | 66,51<br>2,64 | 76624<br>2378 | 74246<br>2947 | 5165<br>97 | 0,01172<br>0,03313 | 13<br>37 |
| 10 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза<br>*т* | 2041,6725 | 50,49<br>– | 50,49<br>10,89 | 103084<br>– | 103084<br>22234 | 22234<br>100 | –<br>0,02079 | –<br>42 |
| 11 | Е1-25-2 | Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м<br>*м3 грунта* | 388,89 | 23,35<br>– | 23,35<br>3,87 | 9081<br>– | 9081<br>1505 | 1460<br>97 | –<br>0,0115 | –<br>4 |
| 12 | Е1-25-2 | Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м<br>*м3 грунта* | 1116,31 | 23,35<br>– | 23,35<br>3,87 | 26066<br>– | 26066<br>4320 | 4190<br>97 | –<br>0,0115 | –<br>13 |
| 13 | Е1-25-10 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)<br>*м3 грунта* | 388,89 | 11,11<br>– | 11,11<br>3,25 | 4321<br>– | 4321<br>1264 | 1226<br>97 | –<br>0,00966 | –<br>4 |
| 14 | Е1-25-10 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)<br>*м3 грунта* | 1116,31 | 11,11<br>– | 11,11<br>3,25 | 12402<br>– | 12402<br>3628 | 3519<br>97 | –<br>0,00966 | –<br>11 |
| 15 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками<br>*м3 уплотненного грунта* | 388,89 | 26,73<br>21,54 | 5,19<br>– | 10395<br>8377 | 2018<br>– | 8126<br>97 | 0,1242<br>– | 48<br>– |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | E1-134-1 | Уплотнение песка пневматическими трамбовками<br>*м3 уплотненного грунта* | 1116,31 | 26,73<br>21,54 | 5,19<br>– | 29839<br>24045 | 5794<br>– | 23324<br>97 | 0,1242<br>– | 139<br>– |
| | | **Раздел 2. Прокладка трубопроводов** | | | | | | | | |
| 16 | E22-11-9 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм<br>*км трубопровода* | 0,118 | 239894,49<br>89076,87 | 150817,62<br>36025,95 | 28308<br>10511 | 17796<br>4251 | 19191<br>130 | 474,95<br>139,2075 | 56<br>16 |
| 17 | E22-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм<br>*км трубопровода* | 0,09805 | 95599,4<br>52940,25 | 42659,15<br>12160,32 | 9374<br>5191 | 4183<br>1192 | 8298<br>130 | 284,05<br>42,895 | 28<br>4 |
| 18 | E22-8-11 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм с гидравлическим испытанием<br>*км трубопровода* | 0,066 | 343989,64<br>204930 | 139059,64<br>70245,45 | 22703<br>13525 | 9178<br>4636 | 23609<br>130 | 985,55<br>311,8915 | 65<br>21 |
| 19 | E22-47-9 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 500 мм<br>*м трубы, уложенной в футляре* | 66 | 258,57<br>256,73 | 1,84<br>0,75 | 17066<br>16944 | 121<br>50 | 22092<br>130 | 1,288<br>0,00322 | 85<br>– |
| 20 | E22-27-11 (М3) | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм<br>*км трубопровода* | 0,066 | 199900,26<br>26697,83 | 173202,43<br>69351,73 | 13193<br>1762 | 11431<br>4577 | 8241<br>130 | 138<br>307,924 | 9<br>20 |
| | | **Раздел 3. Установка колодцев** | | | | | | | | |
| 21 | E22-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах<br>*м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | 20,15 | 5480,74<br>2988,56 | 2492,18<br>788,7 | 110437<br>60219 | 50217<br>15892 | 98944<br>130 | 15,985<br>2,84625 | 322<br>57 |
| 22 | E8-4-5 | Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами<br>kмат1=0;<br>*м2 поверхности* | 110 | 113,15<br>103,33 | 9,82<br>3,9 | 12447<br>11366 | 1080<br>429 | 13918<br>118 | 0,5382<br>0,01737 | 59<br>2 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **846 463**<br>**229 342** | **617 115**<br>**106 353** | | | **1 307**<br>**371** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 388 543 |
| - заработная плата, тенге | 58 281 |
| - трудоемкость, чел-ч | 194 |
| Стоимость материалов | 1 766 127 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 180 068 |
| **Всего** | **1 415 074** |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1 415 074** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **3 382 027** |
| - материалы, тенге | – |
| - сметная заработная плата, тенге | 941 603 |
| Налог (2 %) | 67 641 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **3 449 668** |
| НДС (12 %) | 413 960 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **3 863 628** |

Заказчик

Подрядчик

Согл: Специалист ОТН Омаров Т.Т.
прорат Шабанов Н.А.

рил: Садыков Ф.Б.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
рмуханбедов Т.А.