Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Сыгнак, д10/2,ВП-11, Телефоны : , KZ90 9470 3980 0019 8719, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк",	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан),	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH/Под/023 от 30.01.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
6	22.04.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг) **тенге**

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству наружного водопровода на объекте МЖК "BI Town" г.Астана		усл	1	5209926,00	5209926,00
			Итого :	**1**	**x**	**5209926,00**
					в т.ч. НДС :	**558206,36**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации _____

ВСЕГО к оплате : Пять миллионов двести девять тысяч девятьсот двадцать шесть тенге	**5209926,00**
в т.ч. НДС : Пятьсот пятьдесят восемь тысяч двести шесть тенге 36 тиын	**5209926,00**

Сдал (исполнитель) : М. П. _____

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П. _____

должность подпись расшифровка подписи

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КазИнженерСтрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г № 170

ік: **ТОО "Town House"**

чик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**

ование объекта: Наружные внутриплощадочные сети водоснабжения

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№TWN/Под/023	30.01.2014				

нование пусковых лексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
объекту	12 808 002	4 651 720							558 206	5 209 926

рядчик:

Подрядчик:

азчик: ТОО "Town House"
дрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

именование объекта: Наружные внутриплощадочные сети водоснабжения

овор № TWH/Под/023

Акт №2
выполненных работ за апрель
Водопровод

авлен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

№ п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
аздел 1. Земляные работы										
	Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1742,76	68,64	66,51	119623	115911	8313	0,01172	20
		м3 грунта		2,13	2,64	3712	4601	100	0,03313	58
	П8-5-1	Вывоз грунта	3049,83	50,49	50,49	153986	153986	33213	–	–
		т		–	10,89	–	33213	100	0,02079	63
	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1742,76	9,11	8,5	15877	14813	3448	0,00382	7
		м3 грунта		0,61	1,43	1063	2492	97	0,00427	7
	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	56,6	276,95	–	15675	–	17713	1,771	100
		м3 грунта		276,95	–	15675	–	113	–	–
	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	782	354	354	276828	276828	179077	–	–
		м3 мокрого грунта		–	236,08	–	184615	97	0,9867	772
	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	35,11	376,38	181,97	13215	6389	12173	1,173	41

	м3 основания								
			194,41	72,29	6826	2538	130	0,32085	11
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом *м3 грунта*	242,05	169,64	–	41061	–	46399	1,1178	271
			169,64	–	41061	–	113	–	–
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком *м3 песка*	70,2	169,64	–	11909	–	13457	1,1178	78
			169,64	–	11909	–	113	–	–
Е1-17-32	Погрузка грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	729,96	68,64	66,51	50104	48550	3378	0,01172	9
			2,13	2,64	1555	1927	97	0,03313	24
Е1-17-33	Погрузка песка из временного отвала на автомобили-самосвалы *м3 песка*	914,84	87,9	85,18	80414	77926	5413	0,01502	14
			2,72	3,38	2488	3092	97	0,04244	39
П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	1677,4065	50,49	50,49	84692	84692	18267	–	–
			–	10,89	–	18267	100	0,02079	35
Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	729,96	23,35	23,35	17045	17045	2740	–	–
			–	3,87	–	2825	97	0,0115	8
Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 песка*	914,84	23,35	23,35	21362	21362	3434	–	–
			–	3,87	–	3540	97	0,0115	11
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	729,96	11,11	11,11	8110	8110	2301	–	–
			–	3,25	–	2372	97	0,00966	7
Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 песка*	914,84	17,85	17,85	16330	16330	4641	–	–
			–	5,23	–	4785	97	0,01553	14
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	729,96	26,73	5,19	19512	3788	15251	0,1242	91
			21,54	–	15723	–	97	–	–
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного песка*	914,84	26,73	5,19	24454	4748	19115	0,1242	114
			21,54	–	19706	–	97	–	–

аздел 2. Прокладка трубопроводов

8	E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,21835	96272,63	43332,38	21021	9462	18480	284,05	62
		км трубопровода		52940,25	12160,32	11560	2655	130	42,895	9
9	E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,0237	58811,92	21241,42	1394	503	1340	198,95	5
		км трубопровода		37570,5	5943,83	890	141	130	20,815	–
0	E22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб (футляр)	0,016	297393,05	138003,05	4758	2208	4464	761,3	12
		км трубопровода		159390	55257,1	2550	884	130	245,341	4
1	E22-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 400 мм	16	224,05	1,18	3585	19	4646	1,15	18
		м трубы, уложенной в футляре		222,87	0,48	3566	8	130	0,00207	–
2	E22-17-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм	0,016	39726,44	15533,31	636	249	633	121,9	2
		км трубопровода		24193,13	6219,06	387	100	130	27,6115	–

аздел 3. Трубопроводная арматура

3	E22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	445,41	44,09	891	88	1088	2,2195	4
		задвижка или клапан		401,32	17,08	803	34	130	0,0805	–
4	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	3	314,3	21,14	943	63	1177	1,61	5
		задвижка или клапан		293,16	8,54	879	26	130	0,0345	–
5	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	190,41	8,25	190	8	241	1,012	1
		задвижка или клапан		182,16	2,85	182	3	130	0,0115	–
6	E22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	12	266,51	38,81	3198	466	3596	1,035	12
		фланец		227,7	2,85	2732	34	130	0,0115	–
7	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	5	184,04	24,65	920	123	1036	0,69	3
		фланец		159,39	–	797	–	130	–	–
8	E22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	14	354,23	266,27	4959	3728	2959	0,4761	7
		шт		87,96	74,62	1231	1045	130	0,2599	4
9	E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	408,41	44,09	408	44	495	2,093	2
		шт								

				364,32	17,08	364	17	130	0,0805	–
)	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,062	122098,74	38134,36	7570	2364	7999	414	26
		км трубопровода		83964,38	15270,13	5206	947	130	67,7925	4
'аздел 4. Устройство колодцев										
1	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	31,8	5480,74	2492,18	174288	79251	156152	19,34185	615
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2988,56	788,7	95036	25081	130	3,44396	110
2	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	109,4	56,88	9,63	6223	1054	6334	0,2438	27
		м2 поверхности		47,25	1,82	5169	199	118	0,00805	1
	Всего прямые затраты					**1 201 181**	**950 108**			**1 546**
						251 070	**295 441**			**1 181**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					–				
	Накладные расходы, тенге					598 973				
	- заработная плата, тенге					89 846				
	- трудоемкость, чел-ч					299				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					108 009				
	Всего					**1 908 163**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**1 908 163**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге					**4 560 510**				
	- материалы, тенге					–				
	- сметная заработная плата, тенге					1 520 893				
	Налог (2 %)					91 210				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**4 651 720**				
	НДС (12 %)					558 206				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**5 209 926**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КазИнженерСтрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА