Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Сыгнак, д10/2,ВП-11, Телефоны : , KZ90 9470 3980 0019 8719, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк",	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH/Под/024 от 30.01.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
7	22.04.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг) **тенге**

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству наружной канализации на объекте МЖК "BI Town" г.Астана		усл	1	3662121,00	3662121,00
			Итого :	**1**	**x**	**3662121,00**
					в т.ч. НДС :	**392370,11**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации _____

ВСЕГО к оплате : Три миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи сто двадцать один тенге	**3662121,00**
в т.ч. НДС : Триста девяносто две тысячи триста семьдесят тенге 11 тиын	**392370,11**

Сдал (исполнитель) : М.П. _____ _____ _____

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М.П. _____ _____ _____

должность подпись расшифровка подписи

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

к: **ТОО "Town House"**

чик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**

ование объекта: Наружные внутриплощадочные сети канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№TWN/Под/024	30.01.2014				

≀нование пусковых лексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о объекту	7 525 749	3 269 751							392 370	3 662 121

дрядчик:

Подрядчик:

азчик: ТОО "Town House"
рядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

именование объекта: Наружные внутриплощадочные сети канализации

овор № TWH/Под/024

Акт №2
выполненных работ за апрель
Канализация

авлен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

№ п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	1119,24	68,64 2,13	66,51 2,64	76825 2384	74441 2955	5179 97	0,01172 0,03313	13 37
2	П8-5-1	Вывоз грунта *т*	1958,67	50,49 –	50,49 10,89	98893 –	98893 21330	21330 100	– 0,02079	– 41
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	1119,24	9,11 0,61	8,5 1,43	10196 683	9514 1601	2215 97	0,00382 0,00427	4 5
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	39,88	276,95 276,95	– –	11045 11045	– –	12481 113	1,771 –	71 –
5	Е1-173-1	Водоотлив из траншей *м3 мокрого грунта*	624	354 –	354 236,08	220896 –	220896 147314	142895 97	– 0,9867	– 616
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	24	376,38	181,97	9033	4367	8321	1,173	28

	м3 основания		194,41	72,2[illegible]	4666	1735	130	0,32085	8
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	155,45	169,64 169,64	– –	26371 26371	– –	29799 113	1,1178 –	174 –
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком *м3 песка*	48,4	169,64 169,64	– –	8211 8211	– –	9278 113	1,1178 –	54 –
Е1-17-32	Погрузка грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	279,81	68,64 2,13	66,51 2,64	19206 596	18610 739	1295 97	0,01172 0,03313	3 9
Е1-17-32	Погрузка песка из временного отвала на автомобили-самосвалы *м3 песка*	803,2	68,64 2,13	66,51 2,64	55132 1711	53421 2120	3716 97	0,01172 0,03313	9 27
П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	1469	50,49 –	50,49 10,89	74170 –	74170 15997	15997 100	– 0,02079	– 31
Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	279,81	23,35 –	23,35 3,87	6534 –	6534 1083	1051 97	– 0,0115	– 3
Е1-25-2	Засыпка песка 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 песка*	803,2	23,35 –	23,35 3,87	18755 –	18755 3108	3015 97	– 0,0115	– 9
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	279,81	11,11 –	11,11 3,25	3109 –	3109 909	882 97	– 0,00966	– 3
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 песка*	803,2	11,11 –	11,11 3,25	8924 –	8924 2610	2532 97	– 0,00966	– 8
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	279,81	26,73 21,54	5,19 –	7479 6027	1452 –	5846 97	0,1242 –	35 –
Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками *м3 уплотненного песка*	803,2	26,73 21,54	5,19 –	21470 17301	4169 –	16782 97	0,1242 –	100 –

Раздел 2. Прокладка трубопроводов

18	E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,15545	95599,4	42659,15	14861	6631	13156	284,05	44
		км трубопровода		52940,25	12160,32	8230	1890	130	42,895	7
Раздел 3. Устройство колодцев										
20	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	23,8	5480,74	2492,18	130442	59314	116869	15,985	380
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2988,56	788,7	71128	18771	130	2,84625	68
21	E8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	130	113,15	9,82	14710	1277	16449	0,5382	70
		м2 поверхности		103,33	3,9	13433	507	118	0,01737	2
		Всего прямые затраты				**836 262**	**664 477**			**985**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**171 786**	**222 669**			**874**
						–				
		Накладные расходы, тенге				429 088				
		- заработная плата, тенге				64 363				
		- трудоемкость, чел-ч				215				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				75 921				
		Всего				**1 341 271**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 341 271**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**3 205 638**				
		- материалы, тенге				–				
		- сметная заработная плата, тенге				1 096 575				
		Налог (2 %)				64 113				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3 269 751**				
		НДС (12 %)				392 370				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3 662 121**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Гл. Специалист УиС Омаров Т.Т.

...онический надзор АО „Ві Холдинг-2" Мукушев А.Д.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА К. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КазИнженерСтрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА