Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Сыгнак, д10/2,ВП-11, Телефоны : , KZ90 9470 3980 0019 8719, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк",	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан),	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH/Под/129 от 21.04.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
8	27.05.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг) тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству наружной сети ливневой канализации на объекте МЖК "BI Town" г.Астана		усл	1	1904824,00	1904824,00
			Итого :	**1**	**x**	**1904824,00**
					в т.ч. НДС :	**204088,29**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____ наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации _____

ВСЕГО к оплате : Один миллион девятьсот четыре тысячи восемьсот двадцать четыре тенге	**1904824,00**
в т.ч. НДС : Двести четыре тысячи восемьдесят восемь тенге 29 тиын	**204088,29**

Сдал (исполнитель) : _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

М. П.

Принял (заказчик) : _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

М. П.

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

: **ТОО "Town House"**

ик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**

вание объекта: Наружные внутриплощадочные сети ливневой канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№TWN/Под/129	21.04.2014				

нование пусковых лексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				Из них			Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о объекту	1 904 824	1 700 736							204 088	1 904 824

дрядчик:

Подрядчик:

к: ТОО "Town House"
ник: ТОО "КазИнженерСтрой"
ование объекта: Наружные сети
№ TWH/Под/129 от 21 апреля 2014 года

Акт №1
выполненных работ за май 2014г
(локальная смета 2-1-1)
Ливневая канализация К2

ен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
			Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы									
Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	675,95	68,64	66,51	46397	44957	3128	0,01172	8
	м3 грунта		2,13	2,64	1440	1785	97	0,03313	22
П8-15-1	Вывоз грунта на 15 км, 1 класс груза (на свалку)	765,28	121,4	121,4	92905	92905	20035	–	–
	т		–	26,18	–	20035	100	0,04998	38
П8-3-1	Вывоз грунта на 3 км, 1 класс груза (во временный отвал)	417,6325	36,24	36,24	15135	15135	3266	–	–
	т		–	7,82	–	3266	100	0,01493	6
Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	238,65	9,04	8,43	2157	2012	466	0,00382	1
	м3 грунта		0,61	1,4	146	334	97	0,00427	1
Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	31,2648	276,95	–	8659	–	9785	1,771	55
	м3 грунта								

			276,95	–	8659	–	113	–	–
Е1-173-1	Водоотлив из траншей	131,57	354	354	46576	46576	30129	–	–
	м3 мокрого грунта		–	236,08	–	31061	97	0,9867	130
Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	23,4486	376,38	181,97	8826	4267	8130	1,173	28
	м3 основания		194,41	72,29	4559	1695	130	0,32085	8
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	140,6916	169,64	–	23867	–	26970	1,1178	157
	м3		169,64	–	23867	–	113	–	–
Е1-17-32	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	238,65	68,64	66,51	16381	15873	1104	0,01172	3
	м3 грунта		2,13	2,64	508	630	97	0,03313	8
Е1-17-32	Погрузка песка экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	273,1598	77,74	75,61	21235	20654	1264	0,01172	3
	м3		2,13	2,64	582	721	97	0,03313	9
П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	417,6375	50,49	50,49	21087	21087	4548	–	–
	т		–	10,89	–	4548	100	0,02079	9
Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	238,65	23,35	23,35	5572	5572	896	–	–
	м3 грунта		–	3,87	–	924	97	0,0115	3
Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	273,1598	23,35	23,35	6378	6378	1025	–	–
	м3		–	3,87	–	1057	97	0,0115	3
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	238,65	19,62	19,62	4682	4682	753	–	–
	м3 грунта		–	3,25	–	776	97	0,00966	2

Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	273,1598	19,62	19,62	5359	5359	861	–	–
	м3		–	3,25	–	888	97	0,00966	3
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	238,65	26,73	5,19	6379	1239	4987	0,1242	30
	м3 уплотненного грунта		21,54	–	5141	–	97	–	–
Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	273,1598	26,73	5,19	7302	1418	5707	0,1242	34
	м3		21,54	–	5884	–	97	–	–
Раздел 2 Прокладка трубопроводов									
Е22-8-8	Укладка труб диаметром 300 мм	0,11402	223775,44	102525,19	25515	11690	24058	579,6	66
	км трубопровода		121250,25	41051,46	13825	4681	130	182,275	21
Е22-8-7	Укладка труб диаметром 250 мм	0,01625	190789,53	85762,9	3100	1394	2945	507,15	8
	км трубопровода		105026,63	34340,01	1707	558	130	152,467	2
Раздел 4 Устройство колодцев									
Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	1,52	4374,49	2012,67	6649	3059	6247	12,834	20
	м3 конструкций колодцев		2361,82	799,23	3590	1215	130	3,54775	5
Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	6,04	6374,99	3028,65	38505	18293	35718	18,2482	110
	м3 конструкций колодцев		3346,34	1202,55	20212	7263	130	5,33945	32
Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	42,21	113,15	9,82	4776	415	5342	0,5382	23
	м2 поверхности		103,33	3,9	4362	165	118	0,01737	1
	Всего прямые затраты				**417442**	**322965**			**546**

	94482	**81602**	**303**
В том числе стоимость: материалов, тенге	–		
Накладные расходы, тенге	197364		
- заработная плата, тенге	29605		
- трудоемкость, чел-ч	99		
Стоимость материалов , тенге	765953		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	82846		
Всего	**697652**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**697652**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1667388**		
- материалы, тенге	–		
- сметная заработная плата, тенге	491597		
Налог (2 %)	33348		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1700736**		
НДС (12 %)	204088		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1904824**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КазИнженерСтрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Согл: Гл. специалист УиС Д. Омарова

Технический надзор:

Отдел МНС Мукушев А.Д.

Садаков Д.Б.

ование стройки: Многоквартирный жилой комплекс "BI Town" со встроенными помещениями и гаражами, по адресу: г. Астана, вдоль улицы

Заказ 44

ование объекта: Наружные сети

Утверждаю

_____

_____

_____

Отчет о расходе материалов к акту № 1

Ливневая канализация К2

лен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем выполненных работ за май 2014г	Нормативный расход ресурсов	
					на единицу работы	на выполненный объем работ
	Раздел 1 Земляные работы					
1	30-8-92	Песок природный	м3	437,3		437,3
	Раздел 2 Прокладка трубопроводов					
2	30-19-33	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 300 мм/271	м	114,02		114,02
3	30-19-31	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 250 мм/216	м	16,25		16,25
	Раздел 4 Устройство колодцев					
4	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	м3 конструкций колодцев	1,52		
	1-1-39	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	т		0,008	0,01216
	1-1-173	Каболка	т		0,006	0,00912
	30-1-2	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)	м3		0,101	0,15352
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3		0,52	0,7904
5	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	м3 конструкций колодцев	6,04		
	1-1-39	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	т		0,01	0,0604
	1-1-173	Каболка	т		0,0072	0,043488
	30-1-2	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)	м3		0,125	0,755
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3		0,41	2,4764
6	99-2-1	ПН-10	шт	2		2
7	99-2-3	КС 10-9	шт	4		4

8	99-2-4	1ПП-10-1	шт	1		1
9	99-2-5	1ПП-10-2	шт	1		1
0	99-2-6	ПН-15	шт	5		5
1	99-2-7	КС-15-6	шт	6		6
2	99-2-8	КС-15-9	шт	3		3
3	99-2-9	1ПП-15-1	шт	1		1
4	99-2-10	1ПП-15-2	шт	4		4
5	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	м2 поверхности	42,21		
	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг		4,4	185,724

Гл. специалист УпС