Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Сыгнак, д10/2,ВП-11, Телефоны : , KZ90 9470 3980 0019 8719, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк",	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан),	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH/Под/023 от 30.01.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
9	27.05.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг) **тенге**

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству наружного водопровода на объекте МЖК "BI Town" г.Астана		усл	1	638393,00	638393,00
			Итого :	**1**	**x**	**638393,00**
					в т.ч. НДС :	**68399,25**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации _____

ВСЕГО к оплате : Шестьсот тридцать восемь тысяч триста девяносто три тенге	**638393,00**
в т.ч. НДС : Шестьдесят восемь тысяч триста девяносто девять тенге 25 тиын	**68399,25**

Сдал (исполнитель) : М. П. _____ _____ _____

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М.П. _____ _____ _____

должность подпись расшифровка подписи

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

ик: **ТОО "Town House"**
чик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**
ование объекта: Наружные внутриплощадочные сети водоснабжения

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№TWN/Под/023	30.01.2014				

нование пусковых плексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о объекту	13 446 395	569 994							68 399	638 393

дрядчик:

Подрядчик:

ɕ: ТОО "Town House"

ıик: ТОО "КазИнженерСтрой"

ɔвание объекта: Наружные внутриплощадочные сети водоснабжения

№ TWH/Под/023 от 30 января 2014 года

Акт №3
выполненных работ за май 2014г
(локальная смета 2-1-1)
Водопровод В1

ıен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы									
Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	299,52	68,64	66,51	20559	19921	1429	0,01172	4
	м3 грунта		2,13	2,64	638	791	100	0,03313	10
П8-5-1	Вывоз грунта	524,16	50,49	50,49	26465	26465	5708	–	–
	т		–	10,89	–	5708	100	0,02079	11
Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	299,52	9,11	8,5	2729	2546	593	0,00382	1
	м3 грунта		0,61	1,43	183	428	97	0,00427	1
Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	9,73	276,95	–	2695	–	3045	1,771	17
	м3 грунта		276,95	–	2695	–	113	–	–
Е1-173-1	Водоотлив из траншей	65,2	354	354	23081	23081	14930	–	–
	м3 мокрого грунта		–	236,08	–	15392	97	0,9867	64
Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,9	376,38	181,97	1844	892	1699	1,173	6

	м3 основания								
			194,41	72,29	953	354	130	0,32085	2
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом	41,6	169,64	–	7057	–	7974	1,1178	47
	м3 грунта								
			169,64	–	7057	–	113	–	–
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	5,1	169,64	–	865	–	977	1,1178	6
	м3								
			169,64	–	865	–	113	–	–
Е1-17-32	Погрузка грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы	134,78	68,64	66,51	9251	8964	624	0,01172	2
	м3 грунта								
			2,13	2,64	287	356	97	0,03313	4
Е1-17-33	Погрузка песка из временного отвала на автомобили-самосвалы	7	87,9	85,18	615	596	42	0,01502	–
	м3								
			2,72	3,38	19	24	97	0,04244	–
П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	288,288	50,49	50,49	14556	14556	3139	–	–
	т								
			–	10,89	–	3139	100	0,02079	6
Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	134,78	23,35	23,35	3147	3147	506	–	–
	м3 грунта								
			–	3,87	–	522	97	0,0115	2
Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	7	23,35	23,35	163	163	26	–	–
	м3								
			–	3,87	–	27	97	0,0115	–
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	134,78	11,11	11,11	1497	1497	425	–	–
	м3 грунта								
			–	3,25	–	438	97	0,00966	1
Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	7	17,85	17,85	125	125	36	–	–
	м3								

			–	5,23	–	37	97	0,01553	–
E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	134,78	26,73	5,19	3603	700	2816	0,1242	17
	м3 уплотненного грунта		21,54	–	2903	–	97	–	–
E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	7	26,73	5,19	187	36	146	0,1242	1
	м3		21,54	–	151	–	97	–	–
Раздел 2 Прокладка трубопроводов									
E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,0416	96272,63	43332,38	4005	1803	3520	284,05	12
	км трубопровода		52940,25	12160,32	2202	506	130	42,895	2
E22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб (футляр)	0,019	297393,05	138003,05	5650	2622	5301	761,3	14
	км трубопровода		159390	55257,1	3028	1050	130	245,341	5
E22-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 400 мм	19	224,05	1,18	4257	22	5517	1,15	22
	м трубы, уложенной в футляре		222,87	0,48	4235	9	130	0,00207	–
E22-17-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм	0,019	39726,44	15533,31	755	295	751	121,9	2
	км трубопровода		24193,13	6219,06	460	118	130	27,6115	1
Раздел 3 Трубопроводная арматура									
E22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	445,41	44,09	891	88	1088	2,2195	4
	задвижка или клапан		401,32	17,08	803	34	130	0,0805	–
E22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	4	266,51	38,81	1066	155	1199	1,035	4
	фланец		227,7	2,85	911	11	130	0,0115	–
E22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	4	354,23	266,27	1417	1065	845	0,4761	2
	шт								

			87,96	74,62	352	298	130	0,2599	1
Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	2	355,52	267,56	711	535	423	0,4761	1
	шт								
			87,96	74,62	176	149	130	0,2599	1
Е22-8-5									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,001	122098,74	38134,36	122	38	129	414	–
	км трубопровода								
			83964,38	15270,13	84	15	130	67,7925	–
	Всего прямые затраты				**137313**	**109312**			**162**
					28002	**29406**			**111**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				62888				
	- заработная плата, тенге				9433				
	- трудоемкость, чел-ч				31				
	Стоимость материалов заказчика, тенге				360028				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33614				
	Всего				**233815**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**233815**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**558818**				
	- материалы, тенге				–				
	- сметная заработная плата, тенге				159750				
	Налог (2 %)				11176				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**569994**				
	НДС (12 %)				68399				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**638393**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КазИнженерСтрой» РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Согл.: гл. Специалист УиС Омаров Т.Б.

Технический Надзор: Мукушев А.Д.

отдел МНС