Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

| | | |
|---|---|---|
| Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Сыгнак, д10/2,ВП-11, Телефоны : , KZ90 9470 3980 0019 8719, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк", | ИИН (БИН) | 080 740 008 113 |
| Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) | ИИН (БИН) | 110 840 003 075 |
| Договор (контракт) : № TWH/Под/023 от 30.01.2014 | | |

# Акт выполненных работ (оказанных услуг)

| № док. | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| 15 | 26.06.2014 | с | по |

Выполнено работ (оказано услуг)

тенге

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Работы по устройству наружного водопровода на объекте МЖК "BI Town" г.Астана | | усл | 1 | 701235,00 | 701235,00 |
| | | | Итого : | 1 | x | 701235,00 |
| | | | | | в т.ч. НДС : | 75132,32 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации

| | |
|---|---|
| ВСЕГО к оплате : Семьсот одна тысяча двести тридцать пять тенге | 701235,00 |
| в т.ч. НДС : Семьдесят пять тысяч сто тридцать два тенге 32 тиын | 75132,32 |

Сдал (исполнитель) М.П. должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) М.П. должность подпись расшифровка подписи

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

к: **ТОО "Town House"**
чик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**
ование объекта: Наружные внутриплощадочные сети водоснабжения

## СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ за июнь 2014 года

| Код заказчика | Код порядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно- правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наимевание | Код | Наименование | Код |
| | | №TWN/Под/023 | 30.01.2014 | | | | |

| енование пусковых лексов, объектов | Стоимость работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | Из них | | стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | Приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **о объекту** | 14 147 630 | 626 103 | | | | | | | 75 132 | 701 235 |
| | | | | | | | | | | |

дрядчик:

Подрядчик:

Цены региона г. Астана

Форма 2В

зчик: ТОО "Town House"

ядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

менование объекта: Наружные сети водопровода

вор № TWH/Под/023 от 30 января 2014 года

# Акт №1
## выполненных работ за июнь 2014год
## (локальная смета 2-1-1)
Водопровод В1

авлен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

| п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-17-32 | Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 337,68 | 68,64 | 66,51 | 23178 | 22459 | 1610 | 0,01172 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | 2,13 | 2,64 | 719 | 891 | 100 | 0,03313 | 11 |
| 2 | П8-5-1 | Вывоз грунта | 590,94 | 50,49 | 50,49 | 29837 | 29837 | 6435 | – | – |
| | | *т* | | – | 10,89 | – | 6435 | 100 | 0,02079 | 12 |
| 3 | Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2-3 группы | 337,68 | 9,11 | 8,5 | 3076 | 2870 | 668 | 0,00382 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 0,61 | 1,43 | 206 | 483 | 97 | 0,00427 | 1 |
| 4 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 11,256 | 276,95 | – | 3117 | – | 3522 | 1,771 | 20 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 276,95 | – | 3117 | – | 113 | – | – |
| 5 Е1-173-1 | Водоотлив из траншей | 73,46 | 354 | 354 | 26005 | 26005 | 16822 | – | – |
| | *м3 мокрого грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 236,08 | – | 17342 | 97 | 0,9867 | 72 |
| 6 Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 5,6 | 376,38 | 181,97 | 2108 | 1019 | 1942 | 1,173 | 7 |
| | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | 194,41 | 72,29 | 1089 | 405 | 130 | 0,32085 | 2 |
| 7 Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом | 46,9 | 169,64 | – | 7956 | – | 8990 | 1,1178 | 52 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 169,64 | – | 7956 | – | 113 | – | – |
| 8 Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком | 14,07 | 169,64 | – | 2387 | – | 2697 | 1,1178 | 16 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 169,64 | – | 2387 | – | 113 | – | – |
| 9 Е1-17-32 | Погрузка грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы | 151,95 | 68,64 | 66,51 | 10430 | 10106 | 703 | 0,01172 | 2 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 2,13 | 2,64 | 324 | 401 | 97 | 0,03313 | 5 |
| 10 Е1-17-33 | Погрузка песка из временного отвала на автомобили-самосвалы kмат1=0; | 27,23 | 87,9 | 85,18 | 2394 | 2319 | 161 | 0,01502 | – |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 2,72 | 3,38 | 74 | 92 | 97 | 0,04244 | 1 |
| 11 П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза | 325,017 | 50,49 | 50,49 | 16410 | 16410 | 3539 | – | – |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | – | 10,89 | – | 3539 | 100 | 0,02079 | 7 |
| 12 Е1-25-2 | Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м | 151,95 | 23,35 | 23,35 | 3548 | 3548 | 570 | – | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 3,87 | – | 588 | 97 | 0,0115 | 2 |
| 13 Е1-25-2 | Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м | 27,23 | 23,35 | 23,35 | 636 | 636 | 102 | – | – |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | – | 3,87 | – | 105 | 97 | 0,0115 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е1-25-10 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) | 151,95 | 11,11 | 11,11 | 1688 | 1688 | 479 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 3,25 | – | 494 | 97 | 0,00966 | 1 |
| 15 | Е1-25-12 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) | 27,23 | 17,85 | 17,85 | 486 | 486 | 138 | – | – |
| | | *м3* | | – | 5,23 | – | 142 | 97 | 0,01553 | – |
| 16 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 151,95 | 26,73 | 5,19 | 4062 | 789 | 3175 | 0,1242 | 19 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 21,54 | – | 3273 | – | 97 | – | – |
| 17 | Е1-134-1 | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | 27,23 | 26,73 | 5,19 | 728 | 141 | 569 | 0,1242 | 3 |
| | | *м3* | | 21,54 | – | 587 | – | 97 | – | – |
| | **Раздел 2 Прокладка трубопроводов** | | | | | | | | | |
| 18 | Е22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм | 0,0168 | 72587,33 | 30747,45 | 1219 | 517 | 1102 | 223,1 | 4 |
| | | *км трубопровода* | | 41839,88 | 8619,01 | 703 | 145 | 130 | 30,337 | 1 |
| 19 | Е22-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 0,0301 | 58811,92 | 21241,42 | 1770 | 639 | 1703 | 198,95 | 6 |
| | | *км трубопровода* | | 37570,5 | 5943,83 | 1131 | 179 | 130 | 20,815 | 1 |
| 20 | Е22-8-10 | Укладка стальных водопроводных труб (футляр) | 0,0257 | 297393,05 | 138003,05 | 7643 | 3547 | 7171 | 761,3 | 20 |
| | | *км трубопровода* | | 159390 | 55257,1 | 4096 | 1420 | 130 | 245,341 | 6 |
| 21 | Е22-47-7 | Протаскивание в футляр стальных труб | 25,7 | 224,05 | 1,18 | 5758 | 30 | 7462 | 1,15 | 30 |
| | | *м трубы, уложенной в футляре* | | 222,87 | 0,48 | 5728 | 12 | 130 | 0,00207 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е22-17-9 | | | | | | | | |
| | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм | 0,0107 | 39447,95 | 15254,82 | 422 | 163 | 421 | 121,9 | 1 |
| | *км трубопровода* | | 24193,13 | 6108,05 | 259 | 65 | 130 | 27,117 | – |
| 23 | Е22-17-7 | | | | | | | | |
| | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм | 0,015 | 33257,88 | 12850,27 | 499 | 193 | 498 | 102,35 | 2 |
| | *км трубопровода* | | 20407,61 | 5146,02 | 306 | 77 | 130 | 22,8505 | – |
| | **Раздел 3 Трубопроводная арматура** | | | | | | | | |
| 24 | Е22-35-2 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 65 мм | 1 | 306,82 | 19,35 | 307 | 19 | 385 | 1,564 | 2 |
| | *задвижка или клапан* | | 287,47 | 8,54 | 287 | 9 | 130 | 0,0345 | – |
| 25 | Е22-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм | 2 | 190,41 | 8,25 | 381 | 17 | 481 | 1,012 | 2 |
| | *задвижка или клапан* | | 182,16 | 2,85 | 364 | 6 | 130 | 0,0115 | – |
| 26 | Е22-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм | 1 | 141,33 | 18,94 | 141 | 19 | 159 | 0,529 | 1 |
| | *фланец* | | 122,39 | – | 122 | – | 130 | – | – |
| 27 | Е22-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 2 | 91,12 | 11,42 | 182 | 23 | 207 | 0,368 | 1 |
| | *фланец* | | 79,7 | – | 159 | – | 130 | – | – |
| 28 | Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых втулок | 6 | 354,23 | 266,27 | 2125 | 1598 | 1269 | 0,4761 | 3 |
| | *шт* | | 87,96 | 74,62 | 528 | 448 | 130 | 0,2599 | 2 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **158493** | **125078** | | | **196** |
| | | | | | **33415** | **33278** | | | **124** |

| | |
|---|---|
| В том числе стоимость: материалов, тенге | – |
| Накладные расходы, тенге | 72980 |
| - заработная плата, тенге | 10947 |
| - трудоемкость, чел-ч | 36 |
| Стоимость материалов заказчика, тенге | 191155 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 25358 |
| **Всего** | **256831** |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **256831** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **613826** |
| - материалы, тенге | – |
| - сметная заработная плата, тенге | 185560 |
| Налог (2 %) | 12277 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **626103** |
| НДС (12 %) | 75132 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **701235** |

Заказчик

Town House

Подрядчик

«КазИнженерСтрой»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

ТЕХНАДЗОР ТОО "BI-Holding" №38

26.06.2014