Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562
Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Сыгнак, д10/2,ВП-11, Телефоны : , KZ90 9470 3980 0019 8719, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк",	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH/Под/024 от 30.01.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
16	26.06.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг) — тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
	Работы по устройству наружной канализации на объекте МЖК "BI Town" г.Астана		усл	1	334509,00	334509,00
			Итого :	1	x	334509,00
					в т.ч. НДС :	35840,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации _____

ВСЕГО к оплате : Триста тридцать четыре тысячи пятьсот девять тенге	334509,00
в т.ч. НДС : Тридцать пять тысяч восемьсот сорок тенге 25 тиын	35840,25

Сдал (исполнитель) : М. П. _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П. _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

к: **ТОО "Town House"**
чик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**
ование объекта: Наружные внутриплощадочные сети канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№TWN/Под/024	30.01.2014				

нование пусковых лексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о объекту	8 119 218	298 669							35 840	334 509

рядчик:

Подрядчик:

Цены региона г. Астана

Форма 2В

чик: ТОО "Town House"

ядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

енование объекта: Наружные сети канализации

ор № TWH/Под/024 от 30 января 2014 года

Акт №4
выполненных работ за июнь 2014 год
(локальная смета 2-1-1)
Канализация К1

авлен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	89,28	68,64	66,51	6128	5938	413	0,01172	1
		м3 грунта		2,13	2,64	190	236	97	0,03313	3
2	П8-5-1	Вывоз грунта	156,24	50,49	50,49	7889	7889	1701	–	–
		т		–	10,89	–	1701	100	0,02079	3
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	89,28	9,11	8,5	813	759	177	0,00382	–
		м3 грунта		0,61	1,43	54	128	97	0,00427	–
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,18	276,95	–	881	–	996	1,771	6
		м3 грунта								

			276,95	–	881	–	113	–	–
5 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	20,85	354	354	7381	7381	4774	–	–
	м3 мокрого грунта								
			–	236,08	–	4922	97	0,9867	21
6 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,91	376,38	181,97	719	348	662	1,173	2
	м3 основания								
			194,41	72,29	371	138	130	0,32085	1
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	12,4	169,64	–	2104	–	2378	1,1178	14
	м3 грунта								
			169,64	–	2104	–	113	–	–
8 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	3,86	169,64	–	655	–	740	1,1178	4
	м3								
			169,64	–	655	–	113	–	–
9 Е1-17-32	Погрузка грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы	22,32	68,64	66,51	1532	1485	104	0,01172	–
	м3 грунта								
			2,13	2,64	48	59	97	0,03313	1
10 Е1-17-32	Погрузка песка из временного отвала на автомобили-самосвалы	64,07	68,64	66,51	4398	4261	296	0,01172	1
	м3								
			2,13	2,64	136	169	97	0,03313	2
11 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	117,18	50,49	50,49	5916	5916	1276	–	–
	т								
			–	10,89	–	1276	100	0,02079	2
12 Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	22,32	23,35	23,35	521	521	83	–	–
	м3 грунта								
			–	3,87	–	86	97	0,0115	–
13 Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	64,07	23,35	23,35	1496	1496	241	–	–
	м3								
			–	3,87	–	248	97	0,0115	1

14	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	22,32	11,11	11,11	248	248	71	–	–
		м3 грунта		–	3,25	–	73	97	0,00966	–
15	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	64,07	11,11	11,11	712	712	202	–	–
		м3		–	3,25	–	208	97	0,00966	1
16	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	22,32	26,73	5,19	597	116	467	0,1242	3
		м3 уплотненного грунта		21,54	–	481	–	97	–	–
17	Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	64,07	26,73	5,19	1713	333	1339	0,1242	8
		м3		21,54	–	1380	–	97	–	–
	Раздел 2 Прокладка трубопроводов									
18	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,0124	95599,4	42659,15	1185	529	1049	284,05	4
		км трубопровода		52940,25	12160,32	656	151	130	42,895	1
	Раздел 3 Трубопроводная арматура									
19	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,66	5480,74	2492,18	20060	9121	17973	15,985	59
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2988,56	788,7	10938	2887	130	2,84625	10
20	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	20	113,15	9,82	2263	196	2531	0,5382	11
		м2 поверхности		103,33	3,9	2067	78	118	0,01737	–
		Всего прямые затраты				**67211**	**47249**			**113**

	19961	**12360**	**46**
В том числе стоимость: материалов, тенге	–		
Накладные расходы, тенге	37473		
- заработная плата, тенге	5621		
- трудоемкость, чел-ч	19		
Стоимость материалов, тенге	192508		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17832		
Всего	**122516**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**122516**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**292813**		
- материалы, тенге	–		
- сметная заработная плата, тенге	90681		
Налог (2 %)	5856		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**298669**		
НДС (12 %)	35840		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**334509**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

Согл.: гл. специалист Ж.Олжабаева

Технический надзор: Мукушев А.

Садыков Ю.Б.