Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Сыгнак, д10/2,ВП-11, Телефоны : , KZ90 9470 3980 0019 8719, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк",	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH/Под/023 от 30.01.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
21	25.07.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг) тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству наружного водопровода на объекте МЖК "BI Town" г.Астана		усл	1	4176882,00	4176882,00
			Итого :	1	x	4176882,00
					в т.ч. НДС :	447523,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации

ВСЕГО к оплате : Четыре миллиона сто семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят два тенге	4176882,00
в т.ч. НДС : Четыреста сорок семь тысяч пятьсот двадцать три тенге 07 тиын	447523,07

Сдал (исполнитель) : М.П. должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М.П. должность подпись расшифровка подписи

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г № 170

ик: **ТОО "Town House"**
дчик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**
нование объекта: Наружные внутриплощадочные сети водоснабжения

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№TWN/Под/023	30.01.2014				

енование пусковых лексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о объекту	18 324 512	3 729 359							447 523	4 176 882

дрядчик:

Подрядчик:

Цены региона г. Астана

Форма 2В

ик: ТОО "Town House"

дчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

нование объекта: Наружные сети водопровода В1

р № TWH/Под/023 от 30 января 2014 года

Акт №5
выполненных работ за июль 2014 год
(локальная смета 2-1-1)
Водопровод В1

лен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Водопровод В1									
1.1 Земляные работы									
Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1855,08	68,64	66,51	127333	123381	8848	0,01172	22
	м3 грунта		2,13	2,64	3951	4897	100	0,03313	61
П8-5-1	Вывоз грунта	3246,39	50,49	50,49	163910	163910	35353	–	–
	т		–	10,89	–	35353	100	0,02079	67
Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1855,08	9,11	8,5	16900	15768	3671	0,00382	7
	м3 грунта		0,61	1,43	1132	2653	97	0,00427	8
Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	60,25	276,95	–	16686	–	18855	1,771	107
	м3 грунта		276,95	–	16686	–	113	–	–

5 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	404	354	354	143016	143016	92515	–	–
	м3 мокрого грунта		–	236,08	–	95376	97	0,9867	399
6 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	37,4	376,38	181,97	14077	6806	12968	1,173	44
	м3 основания		194,41	72,29	7271	2704	130	0,32085	12
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом	257,65	169,64	–	43708	–	49390	1,1178	288
	м3 грунта		169,64	–	43708	–	113	–	–
3 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песка	75	169,64	–	12723	–	14377	1,1178	84
	м3		169,64	–	12723	–	113	–	–
9 Е1-17-32	Погрузка грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы	834,77	68,64	66,51	57299	55521	3863	0,01172	10
	м3 грунта		2,13	2,64	1778	2204	97	0,03313	28
) Е1-17-33	Погрузка песка из временного отвала на автомобили-самосвалы	535,85	87,9	85,18	47101	45644	3171	0,01502	8
	м3		2,72	3,38	1458	1811	97	0,04244	23
1 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1785,5145	50,49	50,49	90151	90151	19444	–	–
	т		–	10,89	–	19444	100	0,02079	37
2 Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	834,77	23,35	23,35	19492	19492	3134	–	–
	м3 грунта		–	3,87	–	3231	97	0,0115	10
3 Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	535,85	23,35	23,35	12512	12512	2012	–	–
	м3		–	3,87	–	2074	97	0,0115	6
. Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	834,77	11,11	11,11	9274	9274	2632	–	–
	м3 грунта								

5	E1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)		–	3,25	–	2713	97	0,00966	8
			535,85	17,85	17,85	9565	9565	2718	–	–
		м3		–	5,23	–	2802	97	0,01553	8
6	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	834,77	26,73	5,19	22313	4332	17442	0,1242	104
		м3 уплотненного грунта		21,54	–	17981	–	97	–	–
7	E1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	535,85	26,73	5,19	14323	2781	11196	0,1242	67
		м3		21,54	–	11542	–	97	–	–
	1.2 Прокладка трубопроводов									
8	E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,16585	96272,63	43332,38	15967	7187	14036	284,05	47
		км трубопровода		52940,25	12160,32	8780	2017	130	42,895	7
9	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм	0,0158	72587,33	30747,45	1147	486	1036	223,1	4
		км трубопровода		41839,88	8619,01	661	136	130	30,337	–
0	E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,0082	58811,92	21241,42	482	174	464	198,95	2
		км трубопровода		37570,5	5943,83	308	49	130	20,815	–
1	E22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб (футляр)	0,018	297393,05	138003,05	5353	2484	5023	761,3	14
		км трубопровода		159390	55257,1	2869	995	130	245,341	4
2	E22-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 400 мм	18	224,05	1,18	4033	21	5227	1,15	21
		м трубы, уложенной в футляре		222,87	0,48	4012	9	130	0,00207	–
3	E22-17-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм	0,0107	39447,95	15254,82	422	163	421	121,9	1
		км трубопровода		24193,13	6108,05	259	65	130	27,117	–

24	Е22-17-7								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм	0,0073	33257,88	12850,27	243	94	243	102,35	1
	км трубопровода		20407,61	5146,02	149	38	130	22,8505	–
	1.3 Трубопроводная арматура								
5	Е22-35-5								
	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	445,41	44,09	891	88	1088	2,2195	4
	задвижка или клапан		401,32	17,08	803	34	130	0,0805	–
6	Е22-35-2								
	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 65 мм	1	306,82	19,35	307	19	385	1,564	2
	задвижка или клапан		287,47	8,54	287	9	130	0,0345	–
7	Е22-35-1								
	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	4	190,41	8,25	762	33	962	1,012	4
	задвижка или клапан		182,16	2,85	729	11	130	0,0115	–
8	Е22-40-5								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	9	266,51	38,81	2399	349	2698	1,035	9
	фланец		227,7	2,85	2049	26	130	0,0115	–
9	Е22-40-2								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	2	141,33	18,94	283	38	319	0,529	1
	фланец		122,39	–	245	–	130	–	–
	Е22-40-1								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	4	91,12	11,42	364	46	415	0,368	1
	фланец		79,7	–	319	–	130	–	–
	Е22-34-1								
	Установка полиэтиленовых втулок	15	354,23	266,27	5313	3994	3169	0,4761	7
	шт		87,96	74,62	1319	1119	130	0,2599	4
	1.4 Устройство колодцев								
	Е22-41-2								
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	15,847	5480,74	2492,18	86853	39494	77817	19,34185	307
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2988,56	788,7	47360	12499	130	3,44396	55

3 Е8-4-7

Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	54,718	56,88	9,63	3112	527	3168	0,2438	13
м2 поверхности		47,25	1,82	2585	100	118	0,00805	–
Всего прямые затраты				**948314**	**757350**			**1179**
В том числе стоимость: материалов, тенге				**190964**	**192369**			**737**
				–				
Накладные расходы, тенге				418060				
- заработная плата, тенге				62709				
- трудоемкость, чел-ч				209				
Стоимость материалов заказчика, тенге				1357482				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				163431				
Всего				**1529805**				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1529805**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**3656234**				
- материалы, тенге				–				
- сметная заработная плата, тенге				1066040				
Налог (2 %)				73125				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3729359**				
НДС (12 %)				447523				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4176882**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Сост.: гл. специалист Омаров Е.

Технадзор по ИНШ. Сейтжанов

Мукушев

ТЕХНАДЗОР ТОО "BI-Holding" №38

25.07.14

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КазИнженерСтрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА