Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Сыгнак, д10/2,ВП-11, Телефоны : , KZ90 9470 3980 0019 8719, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк",	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH/Под/024 от 30.01.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
22	25.07.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг)

тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству наружной канализации на объекте МЖК "BI Town" г.Астана		усл	1	5529455,00	5529455,00
			Итого :	1	x	5529455,00
					в т.ч. НДС :	592441,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации

ВСЕГО к оплате : Пять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч четыреста пятьдесят пять тенге	5529455,00
в т.ч. НДС : Пятьсот девяносто две тысячи четыреста сорок один тенге 61 тиын	592441,61

Сдал (исполнитель) : М. П. должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П. должность подпись расшифровка подписи

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г № 170

ик: **ТОО "Town House"**
дчик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**
нование объекта: Наружные внутриплощадочные сети канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№TWN/Под/024	30.01.2014				

енование пусковых лексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о объекту	13 648 673	4 937 013							592 442	5 529 455

дрядчик:

Подрядчик:

Цены региона г. Астана

Форма 2В

ик: ТОО "Town House"

дчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

нование объекта: Наружные сети канализации

р № TWH/Под/024 от 30 января 2014 года

Акт №5
выполненных работ за июль 2014год
(локальная смета 2-1-1)
Канализация К1

лен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1985,4	68,64	66,51	136278	132049	9186	0,01172	23
		м3 грунта		2,13	2,64	4229	5241	97	0,03313	66
2	П8-5-1	Вывоз грунта	3474,45	50,49	50,49	175425	175425	37837	–	–
		т		–	10,89	–	37837	100	0,02079	72
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1985,4	9,11	8,5	18087	16876	3929	0,00382	8
		м3 грунта		0,61	1,43	1211	2839	97	0,00427	8
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	70,7	276,95	–	19580	–	22125	1,771	125
		м3 грунта		276,95	–	19580	–	113	–	–
5	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	464	354	354	164256	164256	106255	–	–

	м3 мокрого грунта		–	236,08	–	109541	97	0,9867	458
6 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	42,57	376,38	181,97	16022	7746	14759	1,173	50
	м3 основания		194,41	72,29	8276	3077	130	0,32085	14
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	275,75	169,64	–	46778	–	52859	1,1178	308
	м3 грунта		169,64	–	46778	–	113	–	–
8 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	85,65	169,64	–	14530	–	16419	1,1178	96
	м3		169,64	–	14530	–	113	–	–
9 Е1-17-32	Погрузка грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы	496,35	68,64	66,51	34069	33012	2296	0,01172	6
	м3 грунта		2,13	2,64	1057	1310	97	0,03313	16
0 Е1-17-32	Погрузка песка из временного отвала на автомобили-самосвалы	1424,78	68,64	66,51	97797	94762	6592	0,01172	17
	м3		2,13	2,64	3035	3761	97	0,03313	47
П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	2605,84	50,49	50,49	131569	131569	28378	–	–
	т		–	10,89	–	28378	100	0,02079	54
Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	496,35	23,35	23,35	11590	11590	1863	–	–
	м3 грунта		–	3,87	–	1921	97	0,0115	6
Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1424,78	23,35	23,35	33269	33269	5349	–	–
	м3		–	3,87	–	5514	97	0,0115	16
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	496,35	11,11	11,11	5514	5514	1565	–	–
	м3 грунта		–	3,25	–	1613	97	0,00966	5

5	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1424,78	11,11	11,11	15829	15829	4492	–	–
		м3		–	3,25	–	4631	97	0,00966	14
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	496,35	26,73	5,19	13267	2576	10370	0,1242	62
		м3 уплотненного грунта		21,54	–	10691	–	97	–	–
7	Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	1424,78	26,73	5,19	38084	7395	29769	0,1242	177
		м3		21,54	–	30690	–	97	–	–
	Раздел 2 Прокладка трубопроводов									
8	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,07405	167859,65	106665,27	12430	7899	8275	328,9	24
		км трубопровода		61194,38	24772,27	4531	1834	130	96,6805	7
9	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,2017	95599,4	42659,15	19282	8604	17070	284,05	57
		км трубопровода		52940,25	12160,32	10678	2453	130	42,895	9
	Раздел 3 Устройство колодцев									
10	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	32,99	5480,74	2492,18	180810	82217	161996	15,985	527
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2988,56	788,7	98593	26019	130	2,84625	94
	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	180	113,15	9,82	20367	1768	22775	0,5382	97
		м2 поверхности		103,33	3,9	18599	702	118	0,01737	3
		м3								
	Всего прямые затраты					**1204833**	**932356**			**1577**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**272478** –	**236671**			**889**

Накладные расходы, тенге	564159
- заработная плата, тенге	84624
- трудоемкость, чел-ч	282
Стоимость материалов заказчика, тенге	2501000
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	256200
Всего	**2025192**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2025192**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**4840209**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	1419117
Налог (2 %)	96804
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4937013**
НДС (12 %)	592442
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5529455**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Согл: гл. инженер ТОО Town House Оторбаев С.Б.

Технадзор по Инж. Сооружениям Мусеев А.О. 25.07.14

ТЕХНАДЗОР ТОО "BI-Holding" №38

ТОО "Town House" г. Астана

ТОО «КазИнженерСтрой» Республика Казахстан город Астана