Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Сыгнак, д10/2,ВП-11, Телефоны : , KZ90 9470 3980 0019 8719, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк",	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH/Под/129 от 21.04.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
23	25.07.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг)

тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству наружной сети ливневой канализации на объекте МЖК "BI Town" г.Астана		усл	1	803472,00	803472,00
			Итого :	1	x	803472,00
					в т.ч. НДС :	86086,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации

ВСЕГО к оплате : Восемьсот три тысячи четыреста семьдесят два тенге	803472,00
в т.ч. НДС : Восемьдесят шесть тысяч восемьдесят шесть тенге 29 тиын	86086,29

Сдал (исполнитель) М.П. должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) М.П. должность подпись расшифровка подписи

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

ик: **ТОО "Town House"**
дчик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**
ование объекта: Наружные внутриплощадочные сети ливневой канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№TWN/Под/129	21.04.2014				

нование пусковых плексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о объекту	2 708 296	717 386							86 086	803 472

дрядчик:

Подрядчик:

Цены региона г. Астана

Форма 2В

ік: ТОО "Town House"

чик: ТОО "КазИнженерСтрой"

ование объекта: Наружные сети ливневой канализации

№ TWH/Под/129 от 21 апреля 2014 года

Акт №2

выполненных работ за июль 2014 год

(локальная смета 2-1-1)

Ливневая канализация К2

ен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы									
Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	299,66	68,64	66,51	20569	19930	1386	0,01172	4
	м3 грунта		2,13	2,64	638	791	97	0,03313	10
П8-15-1	Вывоз грунта на 15 км, 1 класс груза (на свалку)	350,62	121,4	121,4	42565	42565	9179	–	–
	т		–	26,18	–	9179	100	0,04998	18
П8-3-1	Вывоз грунта на 3 км, 1 класс груза (во временный отвал)	173,8	36,24	36,24	6299	6299	1359	–	–
	т		–	7,82	–	1359	100	0,01493	3
Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	99,31	9,04	8,43	898	837	194	0,00382	–
	м3 грунта		0,61	1,4	61	139	97	0,00427	–

4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	99,31	19,62	19,62	1948	1948	313	–	–
		м3 грунта		–	3,25	–	323	97	0,00966	1
5	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	127,585	19,62	19,62	2503	2503	403	–	–
		м3		–	3,25	–	415	97	0,00966	1
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	99,31	26,73	5,19	2655	515	2075	0,1242	12
		м3 уплотненного грунта		21,54	–	2139	–	97	–	–
7	Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	127,585	26,73	5,19	3410	662	2666	0,1242	16
		м3		21,54	–	2748	–	97	–	–
	Раздел 2 Прокладка трубопроводов									
8	Е22-8-8	Укладка труб диаметром 300 мм	0,05775	223775,44	102525,19	12923	5921	12185	579,6	33
		км трубопровода		121250,25	41051,46	7002	2371	130	182,275	11
	Раздел 3 Устройство колодцев									
9	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	1,58	6374,99	3028,65	10072	4785	9343	18,2482	29
		м3 конструкций колодцев		3346,34	1202,55	5287	1900	130	5,33945	8
0	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	29	113,15	9,82	3281	285	3670	0,5382	16
		м2 поверхности		103,33	3,9	2997	113	118	0,01737	1
		Всего прямые затраты				**176911**	**139116**			**219**
						37796	**34482**			**127**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	79823
- заработная плата, тенге	11973
- трудоемкость, чел-ч	40
Стоимость материалов заказчика, тенге	368974
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	37542
Всего	**294276**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**294276**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**703320**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	201360
Налог (2 %)	14066
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**717386**
НДС (12 %)	86086
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**803472**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Согл: 1 гл. специалист УГС

Технадзор по ИНН. Стоим. Мукушев

ТЕХНАДЗОР ТОО "BI-Holding" №38

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КазИнженерСтрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА