Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Сыгнак, д10/2,ВП-11, Телефоны : , KZ90 9470 3980 0019 8719, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк",	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH/Под/023 от 30.01.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
33	25.08.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг) — **тенге**

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
	Работы по устройству наружного водопровода на объекте МЖК "BI Town" г.Астана		усл	1	2425100,00	2425100,00
			Итого :	**1**	**x**	**2425100,00**
					в т.ч. НДС :	**259832,14**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____ наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации _____

ВСЕГО к оплате : Два миллиона четыреста двадцать пять тысяч сто тенге	**2425100,00**
в т.ч. НДС : Двести пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать два тенге 14 тиын	**259832,14**

Сдал (исполнитель) : _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

М. П.

Принял (заказчик) : _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

М. П.

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

ик: **ТОО "Town House"**

чик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**

нование объекта: Наружные внутриплощадочные сети водоснабжения

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№TWN/Под/023	30.01.2014				

нование пусковых лексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о объекту	20 749 612	2 165 268							259 832	2 425 100

дрядчик:

Подрядчик:

Цены региона г. Астана

Форма 2В

ик: ТОО "Town House"

чик: ТОО "КазИнженерСтрой

ование объекта: Наружные сети водопровода

р № TWH/Под/023 от 30 января 2014 года

Акт №6
выполненных работ за август 2014 год
(локальная смета 2-1-1)
Водопровод В1

лен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
			Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы									
Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	615,24	68,64	66,51	42230	40920	2934	0,01172	7
	м3 грунта		2,13	2,64	1310	1624	100	0,03313	20
П8-5-1	Вывоз грунта	1076,67	50,49	50,49	54361	54361	11725	–	–
	т		–	10,89	–	11725	100	0,02079	22
Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	615,24	9,11	8,5	5605	5230	1217	0,00382	2
	м3 грунта		0,61	1,43	375	880	97	0,00427	3
Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	19,704	276,95	–	5457	–	6166	1,771	35
	м3 грунта		276,95	–	5457	–	113	–	–
Е1-173-1	Водоотлив из траншей	133,34	354	354	47202	47202	30535	–	–

	м3 мокрого грунта								
			–	236,08	–	31479	97	0,9867	132
5 E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14,69	376,38	181,97	5529	2673	5093	1,173	17
	м3 основания								
			194,41	72,29	2856	1062	130	0,32085	5
7 E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом	85,45	169,64	–	14496	–	16380	1,1178	96
	м3 грунта								
			169,64	–	14496	–	113	–	–
8 E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	31,03	169,64	–	5264	–	5948	1,1178	35
	м3								
			169,64	–	5264	–	113	–	–
9 E1-17-32	Погрузка грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы	331,11	68,64	66,51	22727	22022	1532	0,01172	4
	м3 грунта								
			2,13	2,64	705	874	97	0,03313	11
9 E1-17-33	Погрузка песка из временного отвала на автомобили-самосвалы	1061,17	87,9	85,18	93277	90390	6279	0,01502	16
	м3								
			2,72	3,38	2886	3587	97	0,04244	45
П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	592,1685	50,49	50,49	29899	29899	6449	–	–
	т								
			–	10,89	–	6449	100	0,02079	12
2 E1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	331,11	23,35	23,35	7731	7731	1243	–	–
	м3 грунта								
			–	3,87	–	1281	97	0,0115	4
E1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1061,17	23,35	23,35	24778	24778	3984	–	–
	м3								
			–	3,87	–	4107	97	0,0115	12
E1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	331,11	11,11	11,11	3679	3679	1044	–	–
	м3 грунта								
			–	3,25	–	1076	97	0,00966	3

5	E1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3*	1061,17	17,85 –	17,85 5,23	18942 –	18942 5550	5384 97	– 0,01553	– 16
6	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	331,11	26,73 21,54	5,19 –	8851 7132	1718 –	6918 97	0,1242 –	41 –
7	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1061,17	26,73 21,54	5,19 –	28365 22858	5507 –	22172 97	0,1242 –	132 –

Раздел 2 Прокладка трубопроводов

	E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,09805	96272,63 52940,25	43332,38 12160,32	9440 5191	4249 1192	8298 130	284,05 42,895	28 4
	E22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм *км трубопровода*	0,0448	87363,98 51232,5	36131,48 10132,09	3914 2295	1619 454	3574 130	271,4 35,719	12 2
	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм *км трубопровода*	0,0104	72587,33 41839,88	30747,45 8619,01	755 435	320 90	683 130	223,1 30,337	2 –
	E22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб (футляр) *км трубопровода*	0,097	297393,05 159390	138003,05 55257,1	28847 15461	13386 5360	27067 130	761,3 245,341	74 24
	E22-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 400 мм *м трубы, уложенной в футляре*	0,097	224,05 222,87	1,18 0,48	22 22	– –	29 130	1,15 0,00207	– –
	E22-17-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм *км трубопровода*	0,0447	39726,44 24193,13	15533,31 6219,06	1776 1081	694 278	1767 130	121,9 27,6115	5 1

E22-17-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм *км трубопровода*	0,0206	39447,95	15254,82	813	314	811	121,9	3
			24193,13	6108,05	498	126	130	27,117	1
E22-17-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм *км трубопровода*	0,0317	33257,88	12850,27	1054	407	1053	102,35	3
			20407,61	5146,02	647	163	130	22,8505	1
E22-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,047	28512,59	10922,76	1340	513	1343	88,205	4
			17589,83	4374,69	827	206	130	19,4235	1
Раздел 3 Трубопроводная арматура									
E22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм *задвижка или клапан*	2	445,41	44,09	891	88	1088	2,2195	4
			401,32	17,08	803	34	130	0,0805	–
E22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 65 мм *задвижка или клапан*	2	306,82	19,35	614	39	770	1,564	3
			287,47	8,54	575	17	130	0,0345	–
E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	3	190,41	8,25	571	25	722	1,012	3
			182,16	2,85	546	9	130	0,0115	–
E22-35-1	Установка шаровых кранов диаметром 15 мм *задвижка или клапан*	13	190,41	8,25	2475	107	3127	1,012	13
			182,16	2,85	2368	37	130	0,0115	–
E22-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 400 мм *фланец*	2	915,01	135,14	1830	270	2042	3,3235	7
			779,87	5,69	1560	11	130	0,0345	–

Е22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм	6	781,5	118,32	4689	710	5217	2,8175	17
	фланец		663,18	5,69	3979	34	130	0,023	–
Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	28	266,51	38,81	7462	1087	8393	1,035	29
	фланец		227,7	2,85	6376	80	130	0,0115	–
Е22-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 125 мм	2	212,2	27,19	424	54	481	0,8165	2
	фланец		185,01	–	370	–	130	–	–
Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	13	141,33	18,94	1837	246	2068	0,529	7
	фланец		122,39	–	1591	–	130	–	–
Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	30	91,12	11,42	2734	343	3108	0,368	11
	фланец		79,7	–	2391	–	130	–	–
Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	1	91,12	11,42	91	11	104	0,368	–
	фланец		79,7	–	80	–	130	–	–
Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	1	91,12	11,42	91	11	104	0,368	–
	фланец		79,7	–	80	–	130	–	–
Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	7	354,23	266,27	2480	1864	1479	0,4761	3
	шт		87,96	74,62	616	522	130	0,2599	2
Е22-34-2	Установка чугунных тройников	2	542,52	393,58	1085	787	673	0,80805	2
	шт		148,94	109,89	298	220	130	0,38295	1
Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	7	523,09	393,58	3662	2755	2179	0,70265	5
	шт		129,51	109,89	907	769	130	0,38295	3
Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	354,23	266,27	2480	1864	1479	0,4761	3
	шт								

				87,96	74,62	616	522	130	0,2599	2
Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных		1	408,41	44,09	408	44	495	2,093	2
	шт									
				364,32	17,08	364	17	130	0,0805	–
Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов		4	355,52	267,56	1422	1070	845	0,4761	2
	шт									
				87,96	74,62	352	298	130	0,2599	1
Е22-8-9										
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325 мм с гидравлическим испытанием		0,002	267813,22	121800,59	536	244	507	707,25	1
	км трубопровода									
				146012,63	48770,49	292	98	130	216,5335	–
Е22-8-5										
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием		0,004	122098,74	38134,36	488	153	516	414	2
	км трубопровода									
				83964,38	15270,13	336	61	130	67,7925	–
Е22-8-1										
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием		0,003	65880,63	8101,75	198	24	238	290,95	1
	км трубопровода									
				57778,88	3244,73	173	10	130	14,398	–
	Всего прямые затраты					**502822**	**388350**			**633**
						114469	**80302**			**328**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					–				

Накладные расходы, тенге	215263
- заработная плата, тенге	32289
- трудоемкость, чел-ч	108
Стоимость материалов заказчика, тенге	2117258
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	170121
Всего	**888206**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**888206**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**2122812**

- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	542673
Налог (2 %)	42456
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2165268**
НДС (12 %)	259832
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2425100**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Согл: гл. [illegible] [illegible] [illegible]

Технадзор по Инж. Сетям [illegible] Мукушев А.Д.

25.08.14г

ТЕХНАДЗОР ТОО "BI-Holding" №38

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА К. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КазИнженерСтрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

[illegible]