Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Сыгнак, д10/2,ВП-11, Телефоны : , KZ90 9470 3980 0019 8719, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк",	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH/Под/024 от 30.01.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
34	25.08.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг) — тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству наружной канализации на объекте МЖК "BI Town" г.Астана		усл	1	2417822,00	2417822,00
			Итого :	**1**	**x**	**2417822,00**
					в т.ч. НДС :	**259052,36**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика — наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации

ВСЕГО к оплате : Два миллиона четыреста семнадцать тысяч восемьсот двадцать два тенге	**2417822,00**
в т.ч. НДС : Двести пятьдесят девять тысяч пятьдесят два тенге 36 тиын	**259052,36**

Сдал (исполнитель) : М.П. — должность — подпись — расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М.П. — должность — подпись — расшифровка подписи

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

ик: **ТОО "Town House"**
чик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**
ование объекта: Наружные внутриплощадочные сети канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№TWN/Под/024	30.01.2014				

енование пусковых лексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о объекту	16 066 495	2 158 770							259 052	2 417 822

дрядчик:

Подрядчик:

Цены региона г. Астана

Форма 2В

ик: ТОО "Town House"

чик: ТОО "КазИнженерСтрой"

ование объекта: Наружные сети канализации

р № TWH/Под/024 от 30 января 2014 года

Акт №6
выполненных работ за август 2014 год
(локальная смета 2-1-1)
Канализация К1

лен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
			Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы									
Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	909,72	68,64	66,51	62443	60505	4210	0,01172	11
	м3 грунта		2,13	2,64	1938	2402	97	0,03313	30
П8-5-1	Вывоз грунта	1592,01	50,49	50,49	80381	80381	17337	–	–
	т		–	10,89	–	17337	100	0,02079	33
Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	909,72	9,11	8,5	8288	7733	1800	0,00382	3
	м3 грунта		0,61	1,43	555	1301	97	0,00427	4
Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	32,41	276,95	–	8976	–	10143	1,771	57
	м3 грунта		276,95	–	8976	–	113	–	–
Е1-173-1	Водоотлив из траншей	212,55	354	354	75243	75243	48674	–	–

	м3 мокрого грунта		–	236,08	–	50179	97	0,9867	210
Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	19,32	376,38	181,97	7272	3516	6699	1,173	23
	м3 основания		194,41	72,29	3756	1397	130	0,32085	6
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	126,35	169,64	–	21434	–	24220	1,1178	141
	м3 грунта		169,64	–	21434	–	113	–	–
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	39,54	169,64	–	6708	–	7580	1,1178	44
	м3		169,64	–	6708	–	113	–	–
Е1-17-32	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	227,43	68,64	66,51	15611	15126	1051	0,01172	3
	м3 грунта		2,13	2,64	484	600	97	0,03313	8
Е1-17-32	Погрузка песка экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	652,83	68,64	66,51	44810	43420	3021	0,01172	8
	м3		2,13	2,64	1391	1723	97	0,03313	22
П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1194,0075	50,49	50,49	60285	60285	13003	–	–
	т		–	10,89	–	13003	100	0,02079	25
Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	227,43	23,35	23,35	5310	5310	854	–	–
	м3 грунта		–	3,87	–	880	97	0,0115	3
Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	652,83	23,35	23,35	15244	15244	2450	–	–
	м3		–	3,87	–	2526	97	0,0115	8
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	227,43	11,11	11,11	2527	2527	717	–	–

		м3							
			–	3,25	–	739	97	0,00966	2
E1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	652,83	11,11	11,11	7253	7253	2058	–	–
		м3							
			–	3,25	–	2122	97	0,00966	6
E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	227,43	26,73	5,19	6079	1180	4752	0,1242	28
		м3 уплотненного грунта							
			21,54	–	4899	–	97	–	–
E1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	652,83	26,73	5,19	17450	3388	13640	0,1242	81
		м3							
			21,54	–	14062	–	97	–	–
Раздел 2 Прокладка трубопроводов									
E22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,08195	167859,65	106665,27	13756	8741	9159	328,9	27
		км трубопровода							
			61194,38	24772,27	5015	2030	130	96,6805	8
E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,0444	95599,4	42659,15	4245	1894	3758	284,05	13
		км трубопровода							
			52940,25	12160,32	2351	540	130	42,895	2
	Всего прямые затраты				**463315**	**391746**			**439**
					71569	**96779**			**367**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				175126				
	- заработная плата, тенге				26269				
	- трудоемкость, чел-ч				88				
	Стоимость материалов заказчика, тенге				1359708				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				247099				
	Всего				**885540**				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**885540**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**2116441**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	465135
Налог (2 %)	42329
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2158770**
НДС (12 %)	259052
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2417822**

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОЖН HOUSE

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА К. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КазИнженерСтрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Согл: гл. специалист Ул Омаров Е.Е.

Технадзор по ИнжСтрам: Мукушев А.Д.

ТЕХНАДЗОР ТОО "BI-Holding" №38

25.08.14

рыков Д.Б.