Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Сыгнак, д10/2,ВП-11, Телефоны : , KZ90 9470 3980 0019 8719, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк",	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH/Под/129 от 21.04.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
35	25.08.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг) **тенге**

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству наружной сети ливневой канализации на объекте МЖК "BI Town" г.Астана		усл	1	145924,00	145924,00
			Итого :	**1**	**x**	**145924,00**
					в т.ч. НДС :	**15634,71**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации

ВСЕГО к оплате : Сто сорок пять тысяч девятьсот двадцать четыре тенге	**145924,00**
в т.ч. НДС : Пятнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре тенге 71 тиын	**15634,71**

Сдал (исполнитель) : М.П. должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М.П. должность подпись расшифровка подписи

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

к: **ТОО "Town House"**

чик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**

ование объекта: Наружные внутриплощадочные сети ливневой канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№TWN/Под/129	21.04.2014				

енование пусковых лексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				Из них			Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ю объекту	2 854 220	130 289							15 635	145 924

дрядчик:

Подрядчик:

Цены региона г. Астана

Форма 2В

к: ТОО "Town House"
чик: ТОО "КазИнженерСтрой"
ование объекта: Наружные сети
№ TWH/Под/129 от 21 апреля 2014 года

Акт №3
выполненных работ за август 2014 год
(локальная смета 2-1-1)
Ливневая канализация к2

лен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
			Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы									
1 Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	69	68,64 2,13	66,51 2,64	4736 147	4589 182	319 97	0,01172 0,03313	1 2
2 П8-15-1	Вывоз грунта на 15 км, 1 класс груза (на свалку) *т*	23,275	121,4 –	121,4 26,18	2826 –	2826 609	609 100	– 0,04998	– 1
3 П8-3-1	Вывоз грунта на 3 км, 1 класс груза (во временный отвал) *т*	97,475	36,24 –	36,24 7,82	3532 –	3532 762	762 100	– 0,01493	– 1
4 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	55,7	9,04 0,61	8,43 1,4	504 34	470 78	109 97	0,00382 0,00427	– –

Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,192	276,95	–	884	–	999	1,771	6
	м3 грунта		276,95	–	884	–	113	–	–
Е1-173-1	Водоотлив из траншей	13,433	354	354	4755	4755	3076	–	–
	м3 мокрого грунта		–	236,08	–	3171	97	0,9867	13
Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,394	376,38	181,97	901	436	829	1,173	3
	м3 основания		194,41	72,29	465	173	130	0,32085	1
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	3,325	169,64	–	564	–	637	1,1178	4
	м3		169,64	–	564	–	113	–	–
Е1-17-32	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	55,7	68,64	66,51	3823	3705	258	0,01172	1
	м3 грунта		2,13	2,64	119	147	97	0,03313	2
Е1-17-32	Погрузка песка экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	7,581	77,74	75,61	589	573	35	0,01172	–
	м3 грунта		2,13	2,64	16	20	97	0,03313	–
П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	97,475	50,49	50,49	4922	4922	1062	–	–
	т		–	10,89	–	1062	100	0,02079	2
Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м kмат1=0;	55,7	23,35	23,35	1301	1301	210	–	–
	м3 грунта		–	3,87	–	216	97	0,0115	1
Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	7,581	23,35	23,35	177	177	28	–	–
	м3		–	3,87	–	29	97	0,0115	–

Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	55,7	19,62	19,62	1093	1093	176	–	–
	м3 грунта		–	3,25	–	181	97	0,00966	1
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	7,581	19,62	19,62	149	149	24	–	–
	м3		–	3,25	–	25	97	0,00966	–
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	55,7	26,73	5,19	1489	289	1164	0,1242	7
	м3 уплотненного грунта		21,54	–	1200	–	97	–	–
Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	7,581	26,73	5,19	203	39	158	0,1242	1
	м3		21,54	–	163	–	97	–	–
Раздел 2 Прокладка трубопроводов									
Е22-8-8	Укладка труб диаметром 300 мм	0,0133	223775,44	102525,19	2976	1364	2807	579,6	8
	км трубопровода		121250,25	41051,46	1613	546	130	182,275	2
	Всего прямые затраты				**35424**	**30220**			**31**
					5205	**7201**			**26**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				13262				
	- заработная плата, тенге				1989				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Стоимость материалов заказчика, тенге				30628				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4759				
	Всего				**53445**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**53445**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**127734**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	34404
Налог (2 %)	2555
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**130289**
НДС (12 %)	15635
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**145924**

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТЕХНАДЗОР ТОО "BI-Holding" №38