Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562
Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Сыгнак, д10/2,ВП-11, Телефоны : , KZ90 9470 3980 0019 8719, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк",	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : Доп.согл№1 от 01.06.2014 по дог.№ TWH/Под/129 от 21.04.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
43	09.10.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг) тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству наружной сети ливневой канализации на объекте МЖК "BI Town" г.Астана		усл	1	102256,00	102256,00
			Итого :	1	x	102256,00
					в т.ч. НДС :	10956,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____ наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации _____

ВСЕГО к оплате : Сто две тысячи двести пятьдесят шесть тенге	102256,00
в т.ч. НДС : Десять тысяч девятьсот пятьдесят шесть тенге	10956,00

Сдал (исполнитель) : М. П. _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П. _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

ик: ТОО "Town House"
дчик: ТОО "КазИнженерСтрой"
нование объекта: Наружные сети ливневой канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		Доп.Согл. №1 к дог.подр.№ TWH/Под/129	01.06.2014				

нование пусковых плексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о объекту	102 256	91 300							10 956	102 256

ик:_____ Подрядчик:_____

Цены региона г. Астана

Форма 2В

ик: ТОО "Town House"

дчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

нование объекта: Наружные сети ливневой канализации

р № Доп.Согл. №1от 01.06.2014г. №TWH/Пос/129 от 21.04.2014 года

Акт №1
выполненных работ за октябрь 2014 год
(локальная смета 2-1-1)
Ливневая канализация К2

лен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Ливневая канализация К2									
1.1 Земляные работы									
Е1-17-14 к=1,12	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	54	47,62	45,38	2571	2451	809	0,0156	1
	м3 грунта		2,24	13,2	121	713	97	0,04512	2
П8-5-1	Вывоз грунта	94,5	49,5	49,5	4678	4678	936	–	–
	т		–	9,9	–	936	100	0,02079	2
Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	54	7,76	7,28	419	393	83	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	26	60	97	0,00371	–
Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,8	218,93	–	394	–	445	1,54	3
	м3 грунта		218,93	–	394	–	113	–	–
Е1-173-1	Водоотлив из траншей	7,5	289,15	289,15	2169	2169	1358	–	–

	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	1400	97	0,858	6
6 E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	1,35	306,2	152,52	413	206	369	1,02	1
			153,68	57,15	207	77	130	0,279	–
7 E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком *м3*	1,9	134,1	–	255	–	288	0,972	2
			134,1	–	255	–	113	–	–
8 E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	7,5	134,1	–	1006	–	1137	0,972	7
			134,1	–	1006	–	113	–	–
9 П9-7-1	Погрузка грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы *т*	81,38	30	30	2441	2441	1709	–	–
			–	21	–	1709	100	0,0441	4
10 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	81,38	49,5	49,5	4028	4028	806	–	–
			–	9,9	–	806	100	0,02079	2
П9-32-1	Песок - погрузка *т*	6,8	20	20	136	136	95	–	–
			–	14	–	95	100	0,0294	–
E1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	46,5	20	20	930	930	138	–	–
			–	3,06	–	142	97	0,01	–
E1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3*	4,25	20	20	85	85	13	–	–
			–	3,06	–	13	97	0,01	–
E1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	46,5	9,4	9,4	437	437	116	–	–
			–	2,57	–	120	97	0,0084	–

5	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)							
		м3	4,25	15,11	15,11	64	64	17	–	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	4,13	–	18	97	0,0135	–
		м3 уплотненного грунта	46,5	21,55	4,52	1002	210	768	0,108	5
7	Е1-134-1			17,03	–	792	–	97	–	–
		Уплотнение песка пневматическими трамбовками								
		м3	4,25	21,55	4,52	92	19	70	0,108	–
				17,03	–	72	–	97	–	–
	1.2 Прокладка трубопроводов									
8	Е22-11-11									
		Демонтаж полиэтиленовых труб диаметром 530 мм								
		км трубопровода	0,0075	98037,5	–	735	–	956	575	4
				98037,5	–	735	–	130	163,82	1
9	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм								
		км трубопровода	0,0075	270653,65	172616,15	2030	1295	1334	575	4
				98037,5	38831,51	735	291	130	163,82	1
	Всего прямые затраты					**23885**	**19542**			**27**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**4343**	**6380**			**18**
						–				
	Накладные расходы, тенге					11447				
	- заработная плата, тенге					1717				
	- трудоемкость, чел-ч					6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2120				
	Всего					**37452**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**37452**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге					**89510**				
	- материалы, тенге					–				

- сметная заработная плата, тенге	29732
Налог (2 %)	1790
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**91300**
НДС (12 %)	10956
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**102256**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Акт: 1л. ознакомлен Гне А. Р. мастер с.т.
Нач. участка Шарипов Шабанович