Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Сыгнак, д10/2,ВП-11, Телефоны : , KZ90 9470 3980 0019 8719, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк",	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : Доп.согл №1 от 30.03.14 к дог№ TWH/Под/023 от 30.01.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
45	09.10.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг) — тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству наружного водопровода на объекте МЖК "BI Town" г.Астана		усл	1	2492078,00	2492078,00
			Итого :	1	x	2492078,00
					в т.ч. НДС :	267008,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____ наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации _____

ВСЕГО к оплате : Два миллиона четыреста девяносто две тысячи семьдесят восемь тенге	2492078,00
в т.ч. НДС : Двести шестьдесят семь тысяч восемь тенге 36 тиын	267008,36

Сдал (исполнитель) : М. П. _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П. _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

ик: ТОО "Town House"

дчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

нование объекта: Наружные сети водопровода В1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		Доп.Согл. №1 к дог.подр.№ TWH/Под/023	30.03.2014				

нование пусковых плексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о объекту	2 492 078	2 225 070							267 008	2 492 078

ик:_____

Подрядчик:_____

Цены региона г. Астана

Форма 2В

ик: ТОО "Town House"

чик: ТОО "КазИнженерСтрой"

ование объекта: Наружные сети водопровода В1

р № Доп.Согл. №1 от 30.03.2014 к дог.подр.№ TWH/Под/023 от 30.01.2014г.

Акт №1
выполненных работ за октябрь 2014 год
(локальная смета 2-1-1)
Водопровод в1

лен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
			Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Водопровод В1									
1.1 Земляные работы									
Е1-17-14 к=1,2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	982,08	47,62	45,38	46767	44567	14708	0,0156	15
	м3 грунта		2,24	13,2	2200	12963	97	0,04512	44
П8-5-1	Вывоз грунта	1718,64	49,5	49,5	85073	85073	17015	–	–
	т		–	9,9	–	17015	100	0,02079	36
Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	982,08	7,76	7,28	7621	7150	1524	0,00332	3
	м3 грунта		0,48	1,12	471	1100	97	0,00371	4
Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	32,74	218,93	–	7168	–	8100	1,54	50
	м3 грунта		218,93	–	7168	–	113	–	–

5 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	136,4	289,15	289,15	39440	39440	24691	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	25455	97	0,858	117
6 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	24,56	306,2	152,52	7520	3746	6731	1,02	25
	м3 основания		153,68	57,15	3774	1404	130	0,279	7
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	34,1	134,1	–	4573	–	5167	0,972	33
	м3 грунта		134,1	–	4573	–	113	–	–
8 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	136,4	134,1	–	18291	–	20669	0,972	133
	м3 грунта		134,1	–	18291	–	113	–	–
9 П9-7-1	Погрузка грунта из временного отвала на автомобили-самосвалы	1479,94	30	30	44398	44398	31079	–	–
	т		–	21	–	31079	100	0,0441	65
0 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1479,94	49,5	49,5	73257	73257	14651	–	–
	т		–	9,9	–	14651	100	0,02079	31
1 П9-32-1	Песок - погрузка	124,384	20	20	2488	2488	1741	–	–
	т		–	14	–	1741	100	0,0294	4
2 Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	845,68	20	20	16914	16914	2510	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	2588	97	0,01	8
3 Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	77,74	20	20	1555	1555	231	–	–
	м3		–	3,06	–	238	97	0,01	1
4 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	845,68	9,4	9,4	7949	7949	2108	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	2173	97	0,0084	7

5	E1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3*	77,74	15,11 –	15,11 4,13	1175 –	1175 321	311 97	– 0,0135	– 1
6	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	845,68	21,55 17,03	4,52 –	18224 14402	3822 –	13970 97	0,108 –	91 –
7	E1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками *м3*	77,74	21,55 17,03	4,52 –	1675 1324	351 –	1284 97	0,108 –	8 –
		1.2 Прокладка трубопроводов								
8	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм *км трубопровода*	0,0057	59130,57 33075	26055,57 6813,45	337 189	149 39	296 130	194 26,38	1 –
9	E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,089	47700,93 29700	18000,93 4698,68	4245 2643	1602 418	3979 130	173 18,1	15 2
10	E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм *км трубопровода*	0,0417	47577,09 29700	17877,09 4698,68	1984 1238	745 196	1864 130	173 18,1	7 1
11	E22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм (футляр) *км трубопровода*	0,03	98328,19 66375	31953,19 12071,25	2950 1991	959 362	3059 130	360 58,95	11 2
12	E22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм *м трубы, уложенной в футляре*	30	156,75 156,38	0,37 0,14	4703 4691	11 4	6104 130	0,897 0,0007	27 –
13	E22-17-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,03	22764,13 13635	9129,13 3449,25	683 409	274 103	666 130	75,1 16,84	2 1

E22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм	9	√	159,99	0,69	1440	6	1867	0,907	8
	м трубы, уложенной в футляре			159,3	0,27	1434	2	130	0,0013	–
E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	11	√	1880,06	559,31	20681	6152	19019	7,99	88
	футляр			1320,75	9,29	14528	102	130	0,02	–
1.3 Трубопроводная арматура										
E22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	4	√	354,24	36,99	1417	148	1720	1,93	8
	задвижка или клапан			317,25	13,5	1269	54	130	0,07	–
E22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	22	√	295,16	225,63	6494	4964	3676	0,414	9
	шт			69,53	58,98	1530	1298	130	0,226	5
E22-34-2	Установка чугунных тройников	2	√	435,94	333,56	872	667	493	0,611	1
	шт			102,38	86,87	205	174	130	0,333	1
E22-34-1	Установка отводов	13	√	296,29	226,76	3852	2948	2172	0,414	5
	шт			69,53	58,98	904	767	130	0,226	3
E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм	0,002	√	136209,8	66009,8	272	132	247	376	1
	км трубопровода			70200	24936,75	140	50	130	121,79	–
E22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм	0,0015	√	54022,48	8122,48	81	12	96	254	–
	км трубопровода			45900	3069	69	5	130	14,99	–
E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм	0,0064	√	52463,5	6788,5	336	43	400	253	2
	км трубопровода			45675	2565	292	16	130	12,52	–
1.4 Устройство колодцев										
E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	24,08	√	4467,26	2104,76	107572	50683	93473	13,9	335
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			2362,5	623,48	56889	15013	130	2,475	60

| E8-4-7

Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	147,18	45,58	8,23	6708	1211	6737	0,212	31
		37,35	1,44	5497	212	118	0,007	1
Всего прямые затраты				**548715**	**402591**			**909**
				146121	**129543**			**401**
В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
Накладные расходы, тенге				312358				
- заработная плата, тенге				46854				
- трудоемкость, чел-ч				156				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51664				
Всего				**912737**				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**912737**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**2181441**				
- материалы, тенге				–				
- сметная заработная плата, тенге				770818				
Налог (2 %)				43629				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2225070**				
НДС (12 %)				267008				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2492078**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОО «КазИнжиниринг» ТОО «КазИнжиниринг» ТОО «КазИнжиниринг»