Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Town House", ИИН (БИН) 080 740 008 113,, Юр.адрес : РК.г.Астана, Кабанбай батыра 29, оф. 3. Телефоны : , KZ 90 9470 3980 0019 8719, БИК ALFA KZ KA, в АО ДБ "Альфа-банк"	ИИН (БИН)	080 740 008 113
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ 189 261 501 162 878 000, БИК KZKO KZ KX, в ДО АО "Казкоммерцбанк"	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : № TWH/Под/129 от 21.04.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
99	23.10.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг)

тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
	Работы по устройству наружной сети ливневой канализации на объекте МЖК "BI Town" г.Астана		усл	1	2604914,00	2604914,00
			Итого :	1	x	2604914,00
					в т.ч. НДС :	279097,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации _____

ВСЕГО к оплате : Два миллиона шестьсот четыре тысячи девятьсот четырнадцать тенге	2604914,00
в т.ч. НДС : Двести семьдесят девять тысяч девяносто семь тенге 93 тиын	279097,93

Сдал (исполнитель) : _____ М. П. _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

Принял (заказчик) : _____ М. П. _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

ик: **ТОО "Town House"**

чик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**

ование объекта: Наружные внутриплощадочные сети ливневой канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№TWN/Под/129	21.04.2014				

енование пусковых лексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о объекту	5 459 134	2 325 816							279 098	2 604 914

чик: _____

Подрядчик: _____

ик: ТОО "Town House"

чик: ТОО "КазИнженерСтрой"

ование объекта: Наружные сети ливневой канализации

р № TWH/Под/129 от 21 апреля 2014 года

Акт №4

выполненных работ за октябрь 2014 год

(локальная смета 2-1-1)

Ливневая канализация К2

лен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
			Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы									
Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	885,64	68,64	66,51	60790	58904	4097	0,01172	10
	м3 грунта		2,13	2,64	1886	2338	97	0,03313	29
! П8-15-1	Вывоз грунта на 15 км, 1 класс груза (на свалку)	1046,155	121,4	121,4	127003	127003	27388	–	–
	т		–	26,18	–	27388	100	0,04998	52
; П8-3-1	Вывоз грунта на 3 км, 1 класс груза (во временный отвал)	503,7	36,24	36,24	18254	18254	3939	–	–
	т		–	7,82	–	3939	100	0,01493	8
! Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	287,83	9,04	8,43	2602	2426	562	0,00382	1
	м3 грунта		0,61	1,4	176	403	97	0,00427	1

Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	40,9632	276,95	–	11345	–	12820	1,771	73
	м3 грунта		276,95	–	11345	–	113	–	–
Е1-173-1	Водоотлив из траншей	172,387	354	354	61025	61025	39476	–	–
	м3 мокрого грунта		–	236,08	–	40697	97	0,9867	170
Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	30,7224	376,38	181,97	11563	5591	10652	1,173	36
	м3 основания		194,41	72,29	5973	2221	130	0,32085	10
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	195,3734	169,64	–	33143	–	37452	1,1178	218
	м3		169,64	–	33143	–	113	–	–
Е1-17-32	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	287,83	68,64	66,51	19757	19144	1332	0,01172	3
	м3 грунта		2,13	2,64	613	760	97	0,03313	10
Е1-17-32	Погрузка песка экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	371,7142	77,74	75,61	28897	28105	1720	0,01172	4
	м3		2,13	2,64	792	981	97	0,03313	12
П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	503,695	50,49	50,49	25432	25432	5485	–	–
	т		–	10,89	–	5485	100	0,02079	10
Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	287,83	23,35	23,35	6721	6721	1081	–	–
	м3 грунта		–	3,87	–	1114	97	0,0115	3
Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	371,7142	23,35	23,35	8680	8680	1396	–	–
	м3		–	3,87	–	1439	97	0,0115	4

E1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	287,83	19,62	19,62	5647	5647	907	–	–
	м3 грунта		–	3,25	–	935	97	0,00966	3
E1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	371,7142	19,62	19,62	7293	7293	1172	–	–
	м3		–	3,25	–	1208	97	0,00966	4
E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	287,83	26,73	5,19	7694	1494	6014	0,1242	36
	м3 уплотненного грунта		21,54	–	6200	–	97	–	–
E1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	371,7142	26,73	5,19	9936	1929	7767	0,1242	46
	м3		21,54	–	8007	–	97	–	–

Раздел 2 Прокладка трубопроводов

E22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм	0,09893	223775,44	102525,19	22138	10143	20873	579,6	57
	км трубопровода		121250,25	41051,46	11995	4061	130	182,275	18
E22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм	0,07175	190789,53	85762,9	13689	6153	13000	507,15	36
	км трубопровода		105026,63	34340,01	7536	2464	130	152,467	11

Раздел 3 Устройство колодцев

E23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	3,7	4374,49	2012,67	16186	7447	15205	12,834	47
	м3 конструкций колодцев		2361,82	799,23	8739	2957	130	3,54775	13
E8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	31,29	113,15	9,82	3540	307	3959	0,5382	17
	м2 поверхности		103,33	3,9	3233	122	118	0,01737	1

Всего прямые затраты	**501335**	**401698**	**584**
	99638	**98512**	**359**
В том числе стоимость: материалов, тенге	–		
Накладные расходы, тенге	216297		
- заработная плата, тенге	32445		
- трудоемкость, чел-ч	108		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	236432		
Всего	**954064**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**954064**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**2280212**		
- материалы, тенге	–		
- сметная заработная плата, тенге	551122		
Налог (2 %)	45604		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2325816**		
НДС (12 %)	279098		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2604914**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАУН ХАУС/ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ» РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

TOWN HOUSE

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КазИнженерСтрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Согл.: гл. специалист Умс Омаров Т.Т.

ТЕХНАДЗОР ТОО "BI-Holding" №3