ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 1

от 25 мая 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА май 2021 г .

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"Павлодарская область,г.Павлодар площадь Победы , 5Б.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул. Казахстан д.77 НП 63**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция , замена мягкой на жесткую ровлю Павлодарской облатсной больницы им. Г.Султанова, перинатальный центр в г. Павлодаре.

ДОГОВОР № 48/21 от 05.04.2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства но отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. ир.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. иодрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Реконструкция , замена мягкой на жесткую ровлю Павлодарской облатсной больницы им. Г.Султанова, перинатальный центр в г. Павлодаре.	11 559 722,27	11 559 722,27	11 559 722,27					11 559 722,27		11 559 722,27	
НДС (12%)	1 387 166,67	1 387 166,67	1 387 166,67					1 387 166,67		1 387 166,67	
ИТОГО по актам	**12 946 888,94**	**12 946 888,94**	**12 946 888,94**					**12 946 888,94**		**12 946 888,94**	
Удержание аванса 30%		**3 884 066,68**	**3 884 066,68**					**3 884 066,68**		**3 884 066,68**	
5 % на сдачу объекта		647 344,46	647 344,46					647 344,46		647 344,46	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**8 415 477,80**	**8 415 477,80**					**8 415 477,80**		**8 415 477,80**	

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022
И.о. Руководителя_____Ажмурат А.К.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378
Директор_____Мукаев Б.К.

Авкторский надзор
ТОО "КАЗГОСПРОЕКТ", БИН 060240031582
Разработчики проекта строительства_____Карибаев И.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С", БИН 061240009707
Эксперт технического надзора_____Куканов Н.Т.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"Павлодарская область,г.Павлодар площадь Победы , 5Б.БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция , замена мягкой на жесткую ровлю Павлодарской облатсной больницы им. Г.Султанова, перинатальный центр в г. Павлодаре.

(наименование, адрес)

Объект : Архитектурно-строительная часть.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/21 от 05.04.2021г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за май от 25.05.2021 года

(локальная смета 02-01)

на Реконструкция, замена мягкой на жесткую кровлю.

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтаж.									
1	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	376	82,57	0,03	31046,32	11,28	–	22345,23	57662,87
					82,54	–	31035,04	–	–	4271,32	
7	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	161,85	158,14	0,23	25595	37	–	18402	47517

				157,91	–	25558	–	–	3520	
8 1112-0101-1303	Покрытия. Разборка утеплителя из минеральной ваты НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 утепляемого покрытия	161,85	524,55	51,84	84900	8390	–	72156	169620
				472,71	11,86	76510	1920	–	12564	
9 1112-0101-1701	Разбока цементно-песчаной стяжки НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	161,85	304,07	101,30	49214	16395	–	33934	89800
				202,77	25,12	32818	4067	–	6652	
10 4141-0406-0100	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	33,24487	738,00		24535		–	–	26498
				–		–		–	1963	
11 4111-0301-1700	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	997,3461	42,00		41889		–	–	45240
				–		–		–	3351	
	Раздел 2 Устройство кровли.									
	2.1 Парапет и противопожарная стена.									
12 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	34,96	30097,30	1948,26	1052202	68111	732979	248106	1404333
				7182,81	448,23	251111	15670	–	104025	
13 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	100	60,35	0,84	6035	84	–	4285	11146
				59,51	–	5951	–	–	826	

14 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 %	отверстие	100	58,05	0,81	5805	81	–	4121	10720
				57,24	–	5724	–	–	794	
15 1107-0107-0101	Установка ершей из арматуры периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 12 мм. НР = 118 %	т стальных элементов	0,0356	526795,36	13946,98	18753,91	496,51	8548,48	11529,29	32705,86
				272722,50	1732,06	9708,92	61,66	–	2422,66	
17 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	136,7	755,99	32,53	103344	4447	68340	28744	142655
				223,53	5,02	30557	686	–	10567	
21 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	49,0536	92944,88	1757,11	4559281	86193	3190237	1185603	6204475
				26152,03	703,00	1282852	34485	–	459591	
22 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,192	89914,18	1634,81	287006	5218	216187	61014	375862
				20551,65	686,81	65601	2192	–	27842	
25 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	54,756	8955,32	71,25	490358	3901	432183	50374	583991
				991,18	30,99	54274	1697	–	43259	
	2.3 Крепление лежней к ж/б плитам.									
48 1106-0101-0101	Заполнение отверстий бетоном В 12,5 НР = 91 %	м3	0,6	24595,86	1356,85	14758	814	13099	929	16942

				1408,12	293,48	845	176	–	1255	
49	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,34	618289,29	2788,49	210218	948	79547	118412	354920
					381537,80	1177,06	129723	400	–	26290	
50	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя НР = 92 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2 изолируемой поверхности	30,352	700,95	31,03	21275	942	14879	5227	28622
					179,72	7,49	5455	227	–	2120	
51	1106-1801-0201	Перекрытия. Затягивание проволки НР = 91 %	т арматуры	0,01172	15048,82	2743,91	176	32	–	140	341
					12304,91	853,31	144	10	–	25	
52	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01172	235269,00		2757		2757	–	2978
					–		–		–	221	
		2.13 Устройство плоской кровли сеч 1-1/2-2. /БИПОЛЬ ЭПП/									
108	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	265,44	884,75	9,65	234847,51	2561,49	201662,74	28857,19	284801,08
					115,37	2,80	30623,28	743,23	–	21096,38	
		2.14 Плиты из экструзионного пенополистирол -80 мм (из двух слоев по 40 мм)									
109	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	252	627,66	67,24	158171,08	16944,48	82797,12	57357,91	232771,31
					231,86	15,54	58429,48	3916,08	–	17242,32	

110 1112-0101-1302	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	252	504,66	65,50	127173,19	16506,00	68886,72	42040,82	182751,13
				165,80	15,54	41780,47	3916,08	–	13537,12	
111 2111-0401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	20,7648	33896,00		703843,66		7038343,66	–	760151,15
				–		–		–	56307,49	
	2.17 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01.									
115 1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 92 %	м2 кровли	126	308,00	1,35	38808,00	170,10	34069,14	4278,61	46533,54
				36,26	0,65	4568,76	81,90	–	3446,93	
	2.18 Унифлекс ВЕНТ ЭПВ.									
116 1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	126	1309,10	9,65	164946,60	1215,90	149194,08	13698,27	192936,46
				115,37	2,80	14536,62	352,80	–	14291,59	
	2.19 Техноэласт ПЛАМЯ СТОП К									
117 1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	126	2164,70	9,65	272752,2	1215,9	256999,68	13698,266	309366,5037
				115,37	2,80	14536,62	352,8	–	22916,037	
	2.20 Устройство примыкания к парапету / Слой усиления Техноэласт ЭПП/									
118 1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	11,85	1264,25	9,65	14981,36	114,35	13499,88	1288,29	17571,22

				115,37	2,80	1367,13	33,18	–	1301,57	
	2.21 Бортик.									
119 1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	0,88875	32717,37	1816,55	29077,56	1614,46	24098,06	3479,68	35161,82
				3786,27	469,44	3365,05	417,21	–	2604,58	
	2.22 Техноэласт ЭПП/ЭКП.									
120 1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	40,85	2558,21	17,55	104502,879	716,918	95656,403	7668,607	121145,204
				199,01	5,04	8129,559	205,884	–	8973,719	
	2.23 Устройство к вертикальным тенам / Слой уоиления Техноэласт ЭПП/									
126 1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	8,25	1264,25	9,65	10430,063	79,613	9398,648	896,910	12233,131
				115,37	2,80	951,803	23,100	–	906,158	

Итого	**11 801 451,28**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 186 161
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	237 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 634
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 398 863
- перевозка грузов, тенге	66 424
- накладные расходы, тенге	2 038 591
в т.ч. зарплата, тенге	183 473
- сметная прибыль (8 %), тенге	874 185
Всего	**11 801 451,28**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	141 617,42
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	289 022,26
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**12 232 090,95**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**12 844 135,86**

Договорной коэфицент К=0,9	**11 559 722,27**
НДС (12 %)	1 387 166,67
Итого	**12 946 888,94**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Авторский надзор:
БИН 060240031582
ТОО "КАЗГОСПРОЕКТ"
_____ Карибаев И.

Эксперт технического надзора
БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С"
_____ Куканов Н.Т.

KZ 20 VJE 00036309

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"Павлодарская область,г.Павлодар площадь Победы , 5Б

БИН 140340017022

Заместитель Руководителя _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства.

_____ А.Т.Мушкенов.

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К.Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ Б.Т. Жакупов.

Главный специалист отдела ОКС.

_____ Т.К.Садыков