ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 3

от __ сентября 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА сентябрь 2021 г .

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"Павлодарская область,г.Павлодар площадь Победы , 5Б.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул. Казахстан д.77 НП 63**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция , замена мягкой на жесткую ровлю Павлодарской облатсной больницы им. Г.Султанова, перинатальный центр в г. Павлодаре.

ДОГОВОР № 48/21 от 05.04.2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Реконструкция , замена мягкой на жесткую ровлю Павлодарской облатсной больницы им. Г.Султанова, перинатальный центр в г. Павлодаре.	57 737 710,94	57 737 710,94	57 737 710,94					27 144 642,97		27 144 642,97	
НДС (12%)	6 928 525,31	6 928 525,31	6 928 525,31					3 257 357,17		3 257 357,17	
ИТОГО по актам	**64 666 236,25**	**64 666 236,25**	64 666 236,25					**30 402 000,13**		**30 402 000,13**	
Удержание аванса 30%		**13 004 666,72**	**19 399 870,88**					**9 120 600,04**		**9 120 600,04**	
5 % на сдачу объекта		2 167 444,46	2 167 444,46					1 520 100,01		1 520 100,01	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**49 494 125,07**	**43 098 920,91**					**19 761 300,08**		**19 761 300,08**	

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022
Руководитель _____ **Сатиев К.К.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378
Директор _____ **Мукаев Б.К**

Авторский надзор
ТОО "КАЗГОСПРОЕКТ", БИН 060240031582
Разработчики проекта строительства _____ **Карибаев И.**

Технический надзор
ТОО "Бестау-С", БИН 061240009707
Эксперт технического надзора _____ **Кукинов Н.Т.**

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"Павлодарская область,г.Павлодар площадь Победы , 5Б.БИН 140340017022

Заказчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция , замена мягкой на жесткую ровлю Павлодарской облатсной больницы им. Г.Султанова, перинатальный центр в г. Павлодаре.

(наименование, адрес)

Объект : Архитектурно-строительная часть.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/21 от 05.04.2021г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за __ сентябрь 2021 года

(локальная смета 02-01)

на Реконструкция, замена мягкой на жесткую кровлю.

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтаж.											
1	3	1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР = 72 %	м канала	946	211,31	0,21	199899,26	198,66	7936,94	138144,76	365087,54	
						202,71	0,11	191763,66	104,06	–	27043,52		
2	4	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	179	567,46	152,69	101575,84	27331,51	–	95848,00	213217,75	
						414,77	39,01	74244,33	6982,79	–	15793,91		

3	5 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Демонтаж блоков люков НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	2	1731,64	527,62	3463,28	1055,24	–	2400,74	6333,14
					1204,02	129,72	2408,04	259,44	–	469,12	
4	6 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	4,2	1056,41	165,87	4436,92	696,65	–	3437,82	8504,72
					890,54	83,90	3740,27	352,38	–	629,98	
5	10 4141-0406-0100	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	65	738,00		47970		–	–	51808
					–		–		–	3838	
6	11 4111-0301-1700	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	2445,25	42,00		102700,33		–	–	110917,2
					–		–		–	8216,87	
	Раздел 2 Устройство кровли.										
	2.1 Парапет и противопожарная стена.										
7	12 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	1,74	30097,30	1948,26	52368,92	3389,96	36481,25	12348,02	69893,73
					7182,81	448,23	12497,71	779,65	–	5176,79	
8	16 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,17319	341632,09	2759,81	59168,26	477,84	45794,85	12133,09	77005,54

					74459,28	874,12	12895,57	150,94	–	5704,19		
9	18 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	362,22	984,25	64,80	356515,04	23471,86	119011,00	201848,254		603032,35
					590,89	14,82	214032,18	5368,10	–	44669,06		
10	19 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	362,22	793,88	63,05	287559,21	22837,97	99016,46	157387,053		480541,97
					457,47	14,82	165704,78	5368,10	–	35595,70		
11	20 2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	72,524	26386,00		1913618,26		1913618,26	–		2066707,73 Казахстан
					–		–		–	153089,461		
12	24 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	25,12	3854,40	30,50	96821,04	766,36	51274,96	40630,99		148448,52
					1782,64	14,57	44779,72	365,83	–	10996,48		
13	25 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	13,689	8955,32	71,25	122588,54	975,71	108045,17	12592,49		145995,07
					991,18	30,99	13567,66	424,11	–	10814,04		

14	26 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,5	8484,04	51,62	21160,10	129,05	14945,02	5527,38	28822,48	
					2434,41	22,20	6086,03	55,50	–	2135,00		
15	27 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	1652	312,32	3,30	515948,51	5451,60	448468,44	57966,61	619828,33	
					37,55	1,44	62028,47	2378,88	–	45913,21		
16	28 1112-0101-0705	Покрытие кровельное из профлиста без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	302	3191,26	123,36	963764,65	37267,72	270251,84	613074	1702965,61	
					2172,98	33,58	656244,09	10141,16	–	126147,01		
17	29 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	347,8	2264,00		787419,2		787419,2	–	850413	Казахстан
					–		–		–	62993,78		
		2.2 Слуховые окна 10 шт.										
18	30 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	4	24501,30	1051,66	98004,98	4206,6	63481,1	28841,91	136994,4	
					7579,33	432,44	30317,28	1729,4	–	10147,51		
19	31 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка оконного блока. НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,55	99193,65	1282,91	54556,51	705,60	38950,79	13698,57	73715,48	
					27091,13	582,75	14900,12	320,51	–	5460,41		
20	32 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	40	295,00		11800,00		11800,00	–	12744,00	Казахстан
					–		–		–	944,00		

21	33 2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-2016	шт.	20	407,00			8140,00		8140,00	–	8791,20
					–			–		–	651,20	
22	34 2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	10	3495,00			34950,00		34950,00	–	37746,00
					–			–		–	2796,00	
23	35 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия НР = 92 %	м2 кровли	63	2296,75	123,36		144695,25	7771,68	18438,84	110952,25	276099,30
					1880,71	33,58		118484,73	2115,54	–	20451,80	
		2.2 Слуховые окна 10 шт.										
24	36 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 К=-1,000;	т	0,176	325052,00			57208,88		57208,88	–	61785,71
					–			–		–	4576,83	
25	37 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	4,57	8464,04	51,62		38680,67	235,90	27319,51	10104,05	52687,49
					2434,41	22,20		11125,26	101,45	–	3902,78	
26	38 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	100,8	947,20	14,41		95478,14	1454,32	56780,08	34595,71	140479,8
					369,50	3,58		37244,74	359,16	–	10405,95	
27	39 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	100,8	1385,00			139608		139608	–	150776,6 Казахстан
					–			–		–	11168,6	

28	40 1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 92 %	м ендовы	62	979,65	30,24	31316,76	967,2	10779,8	18223,65	53503,52	
					611,55	7,47	19569,76	238,6	–	3963,11		
29	41 2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	2012,00		32192		32192	–	34767,4	Казахстан
					–		–		–	2575,4		
30	42 2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	1173,00		18768		18768	–	20269,6	Казахстан
					–		–		–	1501,6		
31	43 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	110,4	1255,50	17,28	138605,31	1906,28	2927,52	123512,86	283087,26	
					1211,70	4,37	133770,51	482,12	–	20969,09		
32	44 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	92,7	688,63	18,07	63834,88	1674,69	11099,37	47249,44	119971,34	
					550,83	3,19	51061,82	295,91	–	8887,03		

33	45	2110-0105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	171	2396,00		409716		409716	–	442492,88	Казахстан
						–		–		–	32776,88		

2.3 Крепление лежней к ж/б плитам.

34	46	1146-0301-0111	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 90 мм НР = 84 %	отверстие	66	1173,33	506,89	77257,88	33455,04	310,2	55710,34	143799,92	
						661,74	343,18	43672,64	22649,48	–	10651,7		
35	47	1146-0301-0127	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0111 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 90 мм НР = 84 % К=-1,000; ктрр1=17; ктрм1=17; кэкс1=17; кмат1=17;	отверстие	-66	1066,88	435,42	-70420,68	-28738,12	-263,64	-51635,95	-131820,68	
						627,47	303,81	-41419,92	-20051,16	–	-9764,05		

2.4 Ограждение кровли.

36	53	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	234	113,66 77,89	28,79 7,72	26596,32 18226,14	6736,86 1806,48	1633,32 –	18430,01 3602,11	48628,44	
37	54	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,9422	259250,00 –		503515,35 –		503515,35 –	– 40281,23	543796,58	
38	55	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	56,3238	156,47 58,30	4,23 0,65	8813,27 3283,96	238,25 36,61	5291,06 –	2291,19 888,36	11992,82	
39	56	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	56,3238	107,19 51,57	2,99 0,32	6037,12 2904,39	168,40 18,02	2964,33 –	2016,47 644,29	8697,87	
			2.5 Устройство водостоков.										
40	57	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство НР = 92 %	м труб	403,5	1633,19 1474,07	111,20 30,29	658991,97 594787,41	44869,6 12222,27	19335,96 –	558449,19 97395,13	1314836,29	
41	58	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	403,5	2129,00 –		859051 –		859051 –	– 68724,16	927775,16	Казахстан

42	59 2110-0105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	41,358	2396		99094		99094	–	107021,72	Казахстан
					–		–		–	7927,72		
43	60 2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	24	3989,00		95736,00		95736,00	–	103394,88	Казахстан
					–		–		–	7658,88		
44	61 2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	48	1518,00		72864,00		72864,00	–	78693,12	Казахстан
					–		–		–	5829,12		
45	63 2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	186	907,00		168702		168702	–	182198,28	Казахстан
					–		–		–	13496,28		
	2.6 Люк ДЛСП 1-10-10П											
46	68 1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %	м2	2	3367,72	60,34	6735,43	120,68	1067,66	3861,08	11444,24	
					2773,55	24,34	5547,09	48,68	–	847,72		

47	69	2109-0402-0601	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	2	53638,00		107276,00		107276,00	–	115858,08
						–		–		–	8582,08	
48	70	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1576,00		3152,00		3152,00	–	3404,16
						–		–		–	252,16	
			2.7 Дверь металлическая ДСН ПН М2 2100х1000									
49	71	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	3198,20	59,29	13432,45	249,02	2242,08	7620,07	22736,72
						2605,08	24,34	10941,35	102,23	–	1684,20	
50	72	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	2	1417,81	2,55	2835,62	5,10	–	1953,06	5171,77
						1415,26	–	2830,52	–	–	383,09	
51	73	2109-0404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	8152,00		16304,00		16304,00	–	17608,32
						–		–		–	1304,32	
52	74	2109-0402-0601	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	4,2	53638,00		225279,60		225279,60	–	243301,97
						–		–		–	18022,37	

53	75	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3369,00			6738,00		6738,00	–	7277,04
						–			–		–	539,04	
			2.8 Стремянки МС-1/МС-2/МС-3.										
54	76	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,33244	85360,62	31894,69		28377,28	10603,07	3919,21	11897,56	43496,83
						41676,69	10190,84		13855,00	3387,84	–	3221,99	
55	77	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,33244	581945,00			193461,80		193461,80	–	208938,74
						–			–		–	15476,94	
56	78	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	17,28688	156,47	4,23		2704,96	73,13	1623,92	703,21	3680,83 Казахстан
						58,30	0,65		1007,91	11,24	–	272,65	
57	79	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	17,28688	107,19	2,99		1852,91	51,69	909,80	618,89	2669,55
						51,57	0,32		891,42	5,53	–	197,74	
			2.9 Вентшхта ВШ 1-14 шт.										
58	80	1208-0101-1701	Устройство коробов излистовой оцинк. стали. НР = 72 %	м2	135,8	2430,74	3,22		330094,49	437,28	256053,61	53151,03	413905,17
						542,00	1,60		73603,60	217,28	–	30659,64	

59	81	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	4,06	43330,28	2180,38	175920,94	8852,34	50804,54	91488,97	288802,70
						28614,30	1036,00	116174,06	4206,16	–	21392,79	
60	82	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	6,2524	15336,00		95886,81		95886,81	–	103557,75
						–		–		–	7670,94	
61	83	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	4,172	99193,65	1282,91	413835,93	5352,30	295459,46	103909,87	559165,46 Казахстан
						27091,13	582,75	113024,17	2431,23	–	41419,66	
62	84	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,79982	771531,35	7795,64	617086,21	6235,11	556062,25	66224,43	737975,49
						68501,48	1667,31	54788,85	1333,55	–	54664,85	
63	85	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	25,2	3026,55	17,28	76269,00	435,45	45298,77	28193,31	112819,29
						1211,70	4,37	30534,78	110,12	–	8356,98	
		2.10 Узлы каналов вентшахты										
64	87	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	18,75	33760,47	2686,95	633008,86	50380,31	450611,07	132937,96	827222,57
						7040,93	582,75	132017,48	10926,56	–	61275,75	

65	88 1112-0101-1705	Покрытие из плоских асбестоцементных листов. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	314,25	2255,69	18,57	708849,64	5835,62	610072,38	86628,05	859115,91	
					295,70	3,88	92941,84	1219,29	–	63638,22		
66	89 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	314,25	984,25	64,80	309301,51	20363,39	103249,99	175117,69	523172,73	
					590,89	14,82	185688,13	4657,18	–	38753,54		
67	90 2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	32,342	15336,00		495996,91		495996,91	–	535676,66	
					–		–		–	39679,75		
68	91 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	314,25	3641,33	42,71	1144287,17	13421,62	627579,25	407626,87	1676067,17	Казахстан
					1601,55	19,88	503286,30	6247,29	–	124153,12		
69	92 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	314,25	574,94	7,99	180674,11	2510,85	80570,57	78843,44	280278,95	
					310,56	3,06	97592,69	961,60	–	20761,40		
70	93 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,17819	771531,35	7795,64	137479,17	1389,11	123883,78	14753,98	164411,81	
					68501,48	1667,31	12206,28	297,10	–	12178,65		

2.11 Узел сопряжения кровли КС-1/КС-2

71	94 1121-0101-0204	Трубы полимерные диаметром до 110 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	80	516,31	5,30	34076,23	349,80	6530,70	19621,79	57993,86	
					412,06	0,86	27195,73	56,76	–	4295,84		
72	95 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	51,51	921,00		47440,71		47440,71	–	51235,97	
					–		–		–	3795,26		
73	97 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,75	43330,28	2180,38	32497,71	1635,28	9401,71	16900,67	53350,25	Казахстан
					28614,30	1036,00	21460,72	777,00	–	3951,87		
74	98 2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	1,155	15336,00		17713,08		17713,08	–	19130,13	
					–		–		–	1417,05		
75	99 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	18,6	587,74	33,96	10931,91	631,66	2741,45	5852,26	18126,91	Казахстан
					406,39	7,61	7558,80	141,55	–	1342,73		
76	100 2111-0203-9901	Холст стекловолокнистый	10 м2	2,139	3744,00		8008,42		8008,42	–	8649,09	
					–		–		–	640,67		

77	104 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	7,8	3026,55	17,28	23001,76	131,33	13661,53	8502,74	34024,86	Казахстан
					1211,70	4,37	9208,90	33,21	–	2520,36		
	2.17 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01.											
78	115 1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 92 %	м2 кровли	80	308,00	1,35	24639,87	108,1	21631,14	2716,49	29545,27	
					36,26	0,65	2900,63	51,9	–	2188,91		
	2.18 Унифлекс ВЕНТ ЭПВ.											
79	116 1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	80	1309,10	9,65	104728,1	772,9	94726,08	8696,8	122498,41	
					115,37	2,80	9229,12	223,8	–	9073,51		
	2.19 Техноэласт ПЛАМЯ СТОП К											
80	117 1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	126	2164,70	9,65	272751,7	1215,9	256999,68	13697,804	309365,4663	
					115,37	2,80	14536,12	352,8	–	22915,963		
	2.20 Устройство примыкания к парапету / Слой усиления Техноэласт ЭПП/											
81	118 1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	6,85	1264,25	9,65	8660,32	66,35	7803,88	744,25	10157,13	
					115,37	2,80	790,09	19,18	–	752,57		
	2.21 Бортик.											
82	119 1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	0,48875	32717,37	1816,55	15990,57	887,46	13252,05	1912,68	19335,83	

						3786,27	469,44	1850,05	229,22	–	1432,58	
		2.22 Техноэласт ЭПП/ЭКП.										
83	120	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	20,85	2558,21	17,55	53338,671	365,922	46823,397	3913,423	61831,776
						199,01	5,04	4149,351	104,886	–	4579,691	
84	124	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	47,4	3026,55	17,28	143458,35	819,07	85204,82	53030,27	212207,71
						1211,70	4,37	57434,46	207,14	–	15719,09	
		2.23 Устройство к вертикальным тенам / Слой усиления Техноэласт ЭПП/										
85	126	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	4,25	1264,25	9,65	5373,027	40,607	4841,652	462,88	6303,059
						115,37	2,80	490,767	12,1	–	467,152	
		2.25 Техноэласт ЭПП/ЭКП										
86	128	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	4	2558,21	17,55	10232,42	69,58	9366,22	750,44	11861,49
						199,01	5,04	795,62	20,16	–	878,63	

Итого	**21 587 846,18**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 102 453
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	333 112
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 229
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 674 397
- перевозка грузов, тенге	102 700
- накладные расходы, тенге	3 728 111
в т.ч. зарплата, тенге	559 217
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 599 101
Всего	**21 587 846,18**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0.8	259 054

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	528 695
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**22 375 595**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**23 495 181**
Договорной коэфицент К=0,9	**21 145 662,55**
НДС (12 %)	2 537 479,51
Итого	**23 683 142,06**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Авторский надзор:
БИН 060240031582
ТОО "КАЗГОСПРОЕКТ"
_____ **Карибаев И.**

Эксперт технического надзора
БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С"
_____ **Куканов Н.Т.**

KZ 20 VJE 00036309

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства
БИН 140340017022

Руководитель _____ Сатиев К.К.

Руководитель отдела капитального строительства.

_____ А.Т.Мушкенов.

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К.Омаров.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ Б.Т. Жакупов.

Главный специалист отдела ОКС.

_____ Т.К.Садыков

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"Павлодарская область,г.Павлодар площадь Победы , 5Б.БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция , замена мягкой на жесткую ровлю Павлодарской облатсной больницы им. Г.Султанова, перинатальный центр в г. Павлодаре.

(наименование, адрес)

Объект : Архитектурно-строительная часть.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/21 от 05.04.2021г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за _____2021 года

(Корректирующея смета № 1)

на Реконструкция, замена мягкой на жесткую кровлю.

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по омете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить.											
1	**1**	**1112-0101-1402**	**Покрытия. Утепление керамзитом (разуклонка) НР = 92 %**	**м3 утеплителя**	**37,8**	16881,66	2134,8	638127	80695	450583	117440	816012	
						2826,67	550,38	106848	20804	–	60445		

2	2 1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %**	**м2 стяжки**	**452**	696,95	126,62	315021	57232	143225	118460	468159
					253,46	31,41	114564	14197	–	34678	
3	3 1112-0101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ктрр1=55; ктрм1=55; кэкс1=55; кмат1=55;**	**м2 стяжки**	**452**	1074,91	103,01	485859	46561	415958	32581	559915
					51,64	26,71	23341	12073	–	41475	
4	4 1115-0109-0201	**Фасады вентилируемые. Разборка с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м2 поверхности облицовки**	**122,76**	3916,01	56,47	480729	6932	–	380568	930201
					3859,54	15,58	473797	1913	–	68904	
5	5 1208-0101-0401	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %**	**м**	**83,4**	82,57	0,03	6886	3	–	4956	12789
					82,54	–	6884	–	–	947	

6	6 1208-0101-0202	**Эркер из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %**	**м2 кровли**	**21,6**	95,21	0,07	2057	2	–	1480	3820
					95,14		2055			283	
7	7 1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/ эркер/ / материал заказчика/ НР = 92 %**	**м2 кровли**	**10,8**	864,48	26,43	9336	285	829	7660	18356
					761,31	9,64	8222	104	–	1360	
8	8 1112-0101-0401	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %**	**м примыканий**	**60**	2951,72	66,19	177103	3971	153830	18114	210834
					321,7	6,45	19302	387	–	15617	
9	9 1115-0109-0201	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР = 80 % кмат1=0;**	**м2 поверхности облицовки**	**122,76**	4895,01	70,58	600911	8664	–	475710	1162751
					4824,43	19,47	592247	2390	–	86130	

10	10 1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %**	**м2**	**3,18**	3198,21	59,3	10170	189	1698	5769	17214
					2605,08	24,35	8284	77	–	1275	
11	11 2109-0402-0601	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	**м2**	**3,18**	53638		170569		170569	–	184215
					–		–		–	13646	
12	12 1112-0101-0106	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %**	**м2 кровли**	**250**	1309,09	9,64	327273	2410	296020	27180	382809
					115,37	2,8	28843	700	–	28356	
13	13 1112-0101-0106	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %**	**м2 кровли**	**250**	2164,69	9,64	541173	2410	509920	27180	613821
					115,37	2,8	28843	700	–	45468	
14	14 1120-0701-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 % ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;**	**зонт**	**20**	2639,4	52,65	52788	1053	41207	10651	68514

					526,42	17	10528	340	–	5075	
15	15 1120-0701-0405	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 98 % ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1.05:**	**зонт**	**14**	14937,79	136,51	209129	1911	173644	33369	261898
					2398,15	33,99	33574	476	–	19400	
16	16 2110-0302-0204	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**1**	3989		3989		3989	–	4308
					–		–		–	319	
17	17 2110-0302-0203	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**25**	1518		37950		37950	–	40986
					–		–		–	3036	
18	18 1109-0304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,11396**	85360,63	31894,69	9728	3635	1344	4078	14910
					41676,69	10190,84	4749	1161	–	1104	

19	19 2106-0208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**									
			т	0,11396	581945		66318		66318	–	71623
					–		–		–	5305	
20	20 1121-0101-0204	**Трубы полимерные диаметром до 110 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %**	м	14	516,3	5,29	7228	74	1385	4162	12301
					412,06	0,86	5769	12	–	911	
21	21 2301-0506-0109	**Трубы полиэтиленовые - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	24,89	921		22924		22924	–	24758
					–		–		–	1834	
22	22 1126-0101-0901	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %**	м3 изоляции	0,415	43330,29	2180,38	17982	905	5202	9352	29521
					28614,3	1036	11875	430	–	2187	
23	23 2111-0102-0103	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3	0,6391	15336		9801		9801	–	10585
					–		–		–	784	

24	24 1126-0301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**17,4**	587,74	33,96	10227	591	2565	5474	16957
					406,39	7,61	7071	132	–	1256	
25	25 2111-0203-9901	**Холст стекловолокнистый**	**10 м2**	**2,001**	3744		7492		7492	–	8091
					–		–		–	599	
26	26 1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %**	**м2 покрытия**	**40**	3026,56	17,29	121062	692	71903	44752	179079
					1211,7	4,37	48468	175	–	13265	

Итого по разделу 2	**6 124 427**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 535 264
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	218 215
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 071
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 588 356
- накладные расходы, тенге	1 328 936
в т.ч. зарплата, тенге	119 604
- сметная прибыль (8 %), тенге	453 659

Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	73 493
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	149 990

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**6 347 910**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**6 665 534**
Договорной коэфициент К=0,9	5 998 980,42
НДС (12 %)	719 877,65
Итого	**6 718 858,07**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Авторский надзор:
БИН 060240031582
ТОО "КАЗГОСПРОЕКТ"
_____ **Карибаев И.**

Эксперт технического надзора
БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С"
_____ **Куканов Н.Т.**

KZ 20 VJE 00036309

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства
БИН 140340017022

Руководитель _____ **Сатиев К.К.**

Руководитель отдела капитального строительства.

_____ А.Т.Мушкенов.

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К.Омаров.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ Б.Т. Жакупов.

Главный специалист отдела ОКС.

_____ Т.К.Садыков