Объект: Благоустройство парка "Жастар"расположенного на территории Дома Культуры в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик: ТОО "Механизация строительства"

Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50

БИН 921140000443
ИИК KZ078560000006613133
в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Полная стоимость работ по договору - 126 349 535,09 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 43 705 418 тенге
б)за отчетный месяц 43 705 418 тенге
в) с начала строительства 43 705 418 тенге

АКТ
выполненных работ и затрат
за апрель 2019 г
по договору №13 от 15 апреля 2019 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2019 г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрельт месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
								кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройство парка "Жастар" расположенного на территории Дома Культуры в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	67427649,91	-	-	-	-			43 705 518,00	43 705 518,00
	Итого	**67 427 649,91**	-	-	-	-	-	-	**43 705 518,00**	**43 705 518,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

Подрядчик **ТОО "Механизация строительства"**

Объект **Благоустройство парка "Жастар" расположенного на территории Дома Культуры в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) **№13** от **15.04.2019**

Акт приемки выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разборка существующих бордюров и ограждения				
1	**1**	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.**	**м**	**326,000**	**1564,47**	**510018**
			Накладные расходы			***752,15***	***245201***
			Сметная прибыль			***115,89***	***37779***
2	**2**	**1127-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном оснований. Разборка**	**м**	**270,000**	**1152,45**	**311161**
			Накладные расходы			***554,06***	***149597***
			Сметная прибыль			***85,37***	***23049***
3	**3**	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка железобетонных и изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра)**	**т**	**98,800**	**500,04**	**49404**
			Сметная прибыль			***37,04***	***3660***
4	**4**	**1127-0901-0105 РСНБ РК 2015**	**Разборка ограждения тросового на железобетонных столбах**	**м**	**97,000**	**2221,45**	**215480**
			Накладные расходы			***989,80***	***96011***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*164,55*	*15962*
5	5	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра), ограждения	т	108,550	500,04	54279
			Сметная прибыль			*37,04*	*4021*
6	6	4102-0102-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23км (на свалку)	т	108,550	531,36	57679
			Сметная прибыль			*39,36*	*4273*
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды				
7	7	1127-0302-0402 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000мм	м2 покрытия	4792,000	178,13	853606
			Накладные расходы			*20,44*	*97965*
			Сметная прибыль			*13,19*	*63230*
8	8	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	8,000	5138,41	41107
			Накладные расходы			*2152,30*	*17218*
			Сметная прибыль			*380,62*	*3045*
9	9	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3	54,000	1907,85	103024
			Накладные расходы			*661,48*	*35720*
			Сметная прибыль			*141,32*	*7631*
10	10	1127-0301-0201 РСНБ РК 2015	Разборка вручную существующего покрытия тротуаров из брусчатки	м2	727,000	2066,79	1502554
			Накладные расходы			*958,93*	*697143*
			Сметная прибыль			*153,10*	*111300*
11	11	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (от разборки тротуаров). Погрузка	т	355,000	514,08	182498
			Сметная прибыль			*38,08*	*13518*
12	12	4102-0102-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка материала (от разборки тротуаров и асфальтобетонного покрытия) самосвалами. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23км (на свалку)	т	1055,000	531,36	560585
			Сметная прибыль			*39,36*	*41525*
			Раздел: Расчистка территорий				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Сгребание бытового мусора бульдозерами мощностью 79кВт (108лс) при перемещений до 10м	м3	7,500	33,38	250
			Накладные расходы			*6,93*	*52*
			Сметная прибыль			*2,47*	*19*
14	14	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения	м3	7,500	28,89	217
			Накладные расходы			*6,00*	*45*
			Сметная прибыль			*2,14*	*16*
15	15	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015	Погрузка бытового мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	7,500	138,25	1037
			Накладные расходы			*16,67*	*125*
			Сметная прибыль			*10,24*	*77*
16	16	4102-0102-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка ж/б мусора на свалку. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Растояние перевозки 23км	т	13,500	531,36	7173
			Сметная прибыль			*39,36*	*531*
			Раздел: Установка дорожного бордюра				
17	17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	57,500	2834,96	163010
			Накладные расходы			*1098,82*	*63182*
			Сметная прибыль			*210,00*	*12075*
18	18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	17,250	3493,32	60260
			Накладные расходы			*379,33*	*6543*
			Сметная прибыль			*258,76*	*4464*
19	19	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	230,000	3162,39	727351
			Накладные расходы			*1063,98*	*244715*
			Сметная прибыль			*234,25*	*53878*
20	20	2104-0503-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012	м	230,000	9239,40	2125062
			Сметная прибыль			*684,40*	*157412*
21	21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	33,250	2834,96	94262
			Накладные расходы			*1098,82*	*36536*
			Сметная прибыль			*210,00*	*6982*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	9,980	3493,32	34863
			Накладные расходы			*379,33*	*3786*
			Сметная прибыль			*258,76*	*2582*
23	23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	133,000	2553,36	339597
			Накладные расходы			*771,18*	*102566*
			Сметная прибыль			*189,14*	*25155*
24	24	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	7,182	51599,16	370585
			Сметная прибыль			*3822,16*	*27451*
			Раздел: Доуплотнение основания дороги				
25	25	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозереми мощностью 79кВт (108л с)	м2	5563,000	1,40	7765
			Накладные расходы			*0,29*	*1612*
			Сметная прибыль			*0,10*	*575*
26	26	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги в местах уширения прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1668,900	85,27	142300
			Накладные расходы			*17,37*	*28990*
			Сметная прибыль			*6,32*	*10541*
27	27	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т,при толщине соля 30см (добавляется на 7 проходов)	м3	1668,900	55,67	92904
			Накладные расходы			*9,23*	*15403*
			Сметная прибыль			*4,12*	*6882*
28	28	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. полив водой	м3	1668,900	104,29	174043
			Накладные расходы			*17,07*	*28484*
			Сметная прибыль			*7,72*	*12892*
			Раздел: Устройство покрытия из брусчатки				
29	29	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-10 мм	м2	5454,000	1004,51	5478590
			Накладные расходы			*110,21*	*601078*
			Сметная прибыль			*74,41*	*405821*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	5400,000	83,99	453553
			Накладные расходы			*33,74*	*182210*
			Сметная прибыль			*6,22*	*33597*
31	31	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	5778,000	244,08	1410294
			Сметная прибыль			*18,08*	*104466*
32	32	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси,толщиной 12см.Устройство	м2	5400,000	949,59	5127781
			Накладные расходы			*306,28*	*1653903*
			Сметная прибыль			*70,34*	*379836*
33	33	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3см)	м2	5400,000	110,53	596855
			Накладные расходы			*21,59*	*116572*
			Сметная прибыль			*8,19*	*44212*
34	34	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева фр.0-5мм.Устройство	м3	270,000	4308,24	1163226
			Накладные расходы			*369,68*	*99812*
			Сметная прибыль			*319,13*	*86165*
35	35	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	3170,000	3190,32	10113314
			Сметная прибыль			*236,32*	*749134*
			Раздел: Установка тротуарного бордюра				
36	36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	10,950	3493,32	38252
			Накладные расходы			*379,33*	*4154*
			Сметная прибыль			*258,76*	*2833*
37	37	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	730,000	3235,38	2361825
			Накладные расходы			*771,18*	*562958*
			Сметная прибыль			*239,66*	*174950*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**35525767**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5091583**
			Сметная прибыль				**2631538**
			Итого с временными		**1,3 %**	**461835,00**	**35987602**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**485833,00**	**36473435**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**38293315**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**39022784**
			Итого с НДС		**12 %**	**4682734,00**	**43705518**

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хохяйства и жилищной инспекции"

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

Подрядчик

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.Н

Технадзор _____

Объект: Благоустройство парка "Жастар"расположенного на территории Дома Культуры в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик: ТОО "Механизация строительства"

Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50

БИН 921140000443
ИИК KZ078560000006613133
в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Полная стоимость работ по договору - 126 349 535,09 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 43 705 518 тенге

б)за отчетный месяц 43 705 518 тенге

в) с начала строительства 67 427 649,91 тенге

АКТ
выполненных работ и затрат
за апрель 2019 г
по договору №13 от 15 апреля 2019 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2019 г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрельт месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
								кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройство парка "Жастар" расположенного на территории Дома Культуры в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	67427649,91	-	-	-	43 705 518,00			23 722 131,91	67 427 649,91
	Итого	67 427 649,91	-	-	-	43 705 518,00	-	-	23 722 131,91	67 427 649,91

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____Тыныбаева Л.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

Подрядчик **ТОО "Механизация строительства"**

Объект **Благоустройство парка "Жастар" расположенного на территории Дома Культуры в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) **№13** от**15.04.2019**

Акт приемки выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство дорожной одежды				
1	**1**	**1127-1001-0106 РСНБ РК 2015**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400л**	**т битума**	**0,722**	**25826,25**	**18647**
			Накладные расходы			***9294,38***	***6711***
			Сметная прибыль			***1913,06***	***1381***
2	**2**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л на м2**	**т**	**0,722**	**128527,59**	**92797**
			Накладные расходы			***917,68***	***663***
			Сметная прибыль			***9520,56***	***6874***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4см из горящих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка1, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2407,000**	**1524,65**	**3669843**
			Накладные расходы			***74,95***	***180404***
			Сметная прибыль			***112,94***	***271840***
4	**4**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (добавляется 1см)**	**м2**	**2407,000**	**323,53**	**778743**
			Накладные расходы			***0,24***	***573***
			Сметная прибыль			***23,97***	***57685***
5	**5**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси**	**м3**	**9,300**	**3493,32**	**32488**
			Накладные расходы			***379,33***	***3528***
			Сметная прибыль			***258,76***	***2407***
			Раздел: Дорожные знаки				
6	**6**	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,150**	**4462,70**	**54222**
			Накладные расходы			***1729,73***	***21016***
			Сметная прибыль			***330,57***	***4016***
7	**7**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,750**	**1478,78**	**9982**
			Накладные расходы			***573,17***	***3869***
			Сметная прибыль			***109,54***	***739***
8	**8**	**1101-0205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную лишнего грунта в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3**	**5,400**	**909,85**	**4913**
			Накладные расходы			***352,66***	***1904***
			Сметная прибыль			***67,40***	***364***
9	**9**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30км**	**т**	**9,450**	**669,60**	**6328**
			Сметная прибыль			***49,60***	***469***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	**10**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3**	**1,530**	**4965,58**	**7597**
			Накладные расходы			***1030,84***	***1577***
			Сметная прибыль			***367,82***	***563***
11	**11**	**1130-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты сборные Ф-1 под знаки В15 F100 W6. Устройство**	**м3**	**3,150**	**61370,17**	**193316**
			Накладные расходы			***3234,96***	***10190***
			Сметная прибыль			***4545,94***	***14320***
12	**12**	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка.**	**шт.**	**6,000**	**10581,49**	**63489**
			Накладные расходы			***4570,89***	***27425***
			Сметная прибыль			***783,81***	***4703***
13	**13**	**2401-0202-0715 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**3,000**	**7901,28**	**23704**
			Сметная прибыль			***585,28***	***1756***
14	**14**	**2401-0202-0720 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 4.40 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**3,000**	**13900,68**	**41702**
			Сметная прибыль			***1029,68***	***3089***
15	**15**	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт**	**3,000**	**1703,44**	**5110**
			Накладные расходы			***764,58***	***2294***
			Сметная прибыль			***126,18***	***379***
16	**16**	**2401-0201-0215 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, В 700мм, со световозвращающией пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,000**	**9510,48**	**28531**
			Сметная прибыль			***704,48***	***2113***
17	**17**	**2401-0201-0218 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600мм, со световозвращающей пленкой типа 2СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,000**	**11172,60**	**33518**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*827,60*	*2483*
18	**18**	**2401-0201-0234 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, размерами 350мм х 700мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,000**	**5922,72**	**17768**
			Сметная прибыль			*438,72*	*1316*
19	**19**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Омоноличивание стоек знаков бетоном В15**	**м3**	**0,720**	**21075,81**	**15175**
			Накладные расходы			*1256,16*	*904*
			Сметная прибыль			*1561,17*	*1124*
			Раздел: Дорожная разметка				
20	**20**	**1127-0903-0201 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "HOfMAnn". Ширина линии 0.1м, сплошная (1.1)**	**км линии**	**0,270**	**321817,47**	**86891**
			Накладные расходы			*7238,52*	*1954*
			Сметная прибыль			*23838,33*	*6436*
21	**21**	**1127-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80мм. Устройство с заполнением швов песком**	**м2**	**3321,206**	**2102,61**	**6983217**
			Накладные расходы			*962,14*	*3195478*
			Сметная прибыль			*155,75*	*517275*
22	**22**	**2104-0509-0414 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**2230,000**	**3190,32**	**7114414**
			Сметная прибыль			*236,32*	*526994*
			ИТОГО:				**19282393**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3458491**
			Сметная прибыль				**1428325**
			Итого с временными		**1,3 %**	**250671,00**	**19533064**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**263696,00**	**19796760**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**20784540**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**21180475**
			Итого с НДС		**12 %**	**2541657,00**	**23722131,91**

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хохяйства и жилищной инспекции"

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

Подрядчик

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.Н

Объект: Благоустройство парка "Жастар"расположенного на территории Дома Культуры в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Полная стоимость работ по договору - 126 349 535,09 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 120 032 058,34 тенге

б)за отчетный месяц 52 604 408,43 тенге

в) с начала строительства 120 032 058,34 тенге

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик: ТОО "Механизация строительства"

Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50

БИН 921140000443
ИИК KZ078560000006613133
в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

АКТ
выполненных работ и затрат
за июнь 2019 г
по договору №13 от 15 апреля 2019 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2019 г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
								кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройство парка "Жастар" расположенного на территории Дома Культуры в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	120032058,34	-	-	-	67 427 649,91			52 604 408,43	120 032 058,34
	Итого	**120 032 058,34**	-	-	-	**67 427 649,91**	-	-	**52 604 408,43**	**120 032 058,34**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

Подрядчик **ТОО "Механизация строительства"**

Объект **Благоустройство парка "Жастар" расположенного на территории Дома Культуры в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **15.04.2019**

Акт приемки выполненных работ за июнь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1127-0501-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие из брусчатки, высота брусчатки 80мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	2078,794	2102,61	4370903
			Накладные расходы			*962,14*	*2000099*
			Сметная прибыль			*155,75*	*323771*
			Раздел: Обустройство				
2	2	8601-0303-0210 УСН РК 8.02-03-2017	Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)	шт.	68,000	55202,04	3753739
			Сметная прибыль			*4089,04*	*278055*
3	3	8601-0302-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья-качалка	шт.	46,000	111408,80	5124805
			Накладные расходы			*18591,30*	*855200*
			Сметная прибыль			*8252,50*	*379615*
4	4	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных клумб из бетона В20 F300 W6	м3	194,400	28030,03	5449038
			Накладные расходы			*3904,30*	*758997*
			Сметная прибыль			*2076,30*	*403632*
5	5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	4,000	212949,00	851796
			Сметная прибыль			*15774,00*	*63096*
6	6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатная периодического профиля класса А-I (А240)диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	1,724	214146,72	369189
			Сметная прибыль			*15862,72*	*27347*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	1115-0108-0901 РСНБ РК 2015	Крыши парапета. Облицовка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 4	м2	30,000	33168,50	995055
			Накладные расходы			*13089,63*	*392689*
			Сметная прибыль			*2456,93*	*73708*
8	8	1115-0101-0104 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит 1 м2 до 6	м2	116,700	48823,25	5697673
			Накладные расходы			*19619,85*	*2289636*
			Сметная прибыль			*3616,54*	*422050*
9	9	1115-0102-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10мм изменения толщины плит, исключать из норм таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100(исключается 20 мм)	м2 поверхности облицовки	-116,700	1372,58	-160180
			Накладные расходы			*-555,52*	*-64830*
			Сметная прибыль			*-101,67*	*-11865*
10	10	2201-0101-0506 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012	м2	30,000	37727,64	1131829
			Сметная прибыль			*2794,64*	*83839*
11	11	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	116,700	10854,00	1266662
			Сметная прибыль			*804,00*	*93827*
12	12	8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20	секция	1,539	68587,46	105556
			Накладные расходы			*15197,91*	*23390*
			Сметная прибыль			*5080,55*	*7819*
			Раздел: Освещение				
13	13	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные.Установка на готовом оснований	шт.	1,000	2519,38	2519
			Накладные расходы			*941,65*	*942*
			Сметная прибыль			*186,62*	*187*
14	14	2307-0501-0705 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS),многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PORSIGDN, 3x230/400 В,5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0шт.	шт.	1,000	77147,64	77148
			Сметная прибыль			*5714,64*	*5715*
15	15	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм.Установка на стене	шт.	1,000	15209,38	15209

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2354,42*	*2354*
			Сметная прибыль			*1126,62*	*1127*
16	16	5108-0401-1202 РСНБ РК 2015	Шкаф управления наружным освещением ШУНО	шт.	1,000	456568,00	456568
17	17	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2.Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	56,000	1040,13	58247
			Накладные расходы			*320,67*	*17957*
			Сметная прибыль			*77,05*	*4315*
18	18	2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,006	60950,88	366
			Сметная прибыль			*4514,88*	*27*
19	19	2306-0902-0313 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,031	363397,32	11265
			Сметная прибыль			*26918,32*	*834*
20	20	2306-0902-0315 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,010	855687,24	8557
			Сметная прибыль			*63384,24*	*634*
21	21	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	44294,04	443
			Сметная прибыль			*3281,04*	*33*
22	22	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	2,000	5737,68	11475
			Накладные расходы			*931,36*	*1863*
			Сметная прибыль			*425,01*	*850*
23	23	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10,000	748,63	7486
			Накладные расходы			*181,59*	*1816*
			Сметная прибыль			*55,45*	*555*
24	24	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,270	27592,92	7450
			Накладные расходы			*4489,95*	*1212*
			Сметная прибыль			*2043,92*	*552*
25	25	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,034	333564,10	11341
			Накладные расходы			*68888,74*	*2342*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*24708,45*	*840*
26	26	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	5,000	585,36	2927
			Сметная прибыль			*43,36*	*217*
27	27	1133-0109-0119 РСНБ РК 2015	Мачты прожекторные стальные с площадками и лестницей. установка	т	2,616	133128,49	348264
			Накладные расходы			*37477,90*	*98042*
			Сметная прибыль			*9861,37*	*25797*
28	28	2106-0702-0101 РСНБ РК 2015	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными полщадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг	т	2,616	643891,68	1684421
			Сметная прибыль			*47695,68*	*124772*
29	29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	78,480	133,78	10499
			Накладные расходы			*32,76*	*2571*
			Сметная прибыль			*9,91*	*778*
30	30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрутованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	78,480	212,28	16660
			Накладные расходы			*38,45*	*3018*
			Сметная прибыль			*15,72*	*1234*
31	31	1134-0101-1001 РСНБ РК 2015	Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных опор.Установка	т закладных частей	0,198	195345,28	38678
			Накладные расходы			*46790,89*	*9265*
			Сметная прибыль			*14470,02*	*2865*
32	32	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,198	564324,84	111736
			Сметная прибыль			*41801,84*	*8277*
33	33	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,500	25574,82	38362
			Накладные расходы			*4489,95*	*6735*
			Сметная прибыль			*1894,43*	*2842*
34	34	1308-0305-0607 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт.Установка отдельно на стальной мачте	шт	18,000	20488,16	368787
			Накладные расходы			*5347,09*	*96248*
			Сметная прибыль			*1517,64*	*27318*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**35**	**2307-0106-0513 РСНБ РК 2015**	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-96x2, мощность 244 Вт,Световой поток 30480 лм**	**шт.**	**18,000**	**235703,52**	**4242663**
			Сметная прибыль			***17459,52***	***314271***
36	**36**	**2306-0112-1005 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х6-0,66 ГОСТ 31945-2012**	**км**	**0,063**	**1301256,36**	**81979**
			Сметная прибыль			***96389,36***	***6073***
37	**37**	**2306-0135-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,075**	**420492,60**	**31537**
			Сметная прибыль			***31147,60***	***2336***
38	**38**	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5мм.Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,000**	**5737,68**	**34426**
			Накладные расходы			***931,36***	***5588***
			Сметная прибыль			***425,01***	***2550***
39	**39**	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования**	**м**	**30,000**	**655,84**	**19675**
			Накладные расходы			***160,70***	***4821***
			Сметная прибыль			***48,58***	***1457***
40	**40**	**1308-0103-3101 РСНБ РК 2015**	**Зажим наборный без кожуха.Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,000**	**1143,37**	**13720**
			Накладные расходы			***408,43***	***4901***
			Сметная прибыль			***84,69***	***1016***
41	**41**	**2404-0207-2501 РСНБ РК 2015**	**Зажим ответвительные ГОСТ Р 51177-98**	**100шт.**	**0,120**	**4591,08**	**551**
			Сметная прибыль			***340,08***	***41***
42	**42**	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**3,000**	**919,24**	**2758**
			Накладные расходы			***293,15***	***879***
			Сметная прибыль			***68,09***	***204***
43	**43**	**2301-0501-1508 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11-50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,000**	**518,40**	**1555**
			Сметная прибыль			***38,40***	***115***
44	**44**	**1133-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Опоры стальные массой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах**	**опора**	**12,000**	**46624,77**	**559497**
			Накладные расходы			***15658,17***	***187898***
			Сметная прибыль			***3453,69***	***41444***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	2106-0702-0101 РСНБ РК 2015	Опора торшерная трубная на 2 светильника	т	0,540	643891,68	347702
			Сметная прибыль			*47695,68*	*25756*
46	46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,200	133,78	2167
			Накладные расходы			*32,76*	*531*
			Сметная прибыль			*9,91*	*161*
47	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,200	212,28	3439
			Накладные расходы			*38,45*	*623*
			Сметная прибыль			*15,72*	*255*
48	48	1134-0101-1001 РСНБ РК 2015	Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных опор.Установка	т закладных частей	0,310	195345,28	60557
			Накладные расходы			*46790,89*	*14505*
			Сметная прибыль			*14470,02*	*4486*
49	49	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,310	564324,84	174941
			Сметная прибыль			*41801,84*	*12959*
50	50	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	4,200	25574,82	107414
			Накладные расходы			*4489,95*	*18858*
			Сметная прибыль			*1894,43*	*7957*
51	51	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурой стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,606	238952,16	144805
			Сметная прибыль			*17700,16*	*10726*
52	52	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015	Зажим наборный без кожуха.Монтаж оборудования	шт.	72,000	1143,37	82323
			Накладные расходы			*408,43*	*29407*
			Сметная прибыль			*84,69*	*6098*
53	53	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,720	4591,08	3306
			Сметная прибыль			*340,08*	*245*
54	54	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	12,000	8942,05	107305
			Накладные расходы			*2921,10*	*35053*
			Сметная прибыль			*662,37*	*7948*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	2307-0106-0311 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 61 Вт, световой поток 7620 лм СТ РК 2595-2014	шт.	12,000	74181,96	890184
			Сметная прибыль			*5494,96*	*65940*
56	56	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,100	190273,32	19027
			Сметная прибыль			*14094,32*	*1409*
57	57	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	72,000	919,24	66185
			Накладные расходы			*293,15*	*21107*
			Сметная прибыль			*68,09*	*4903*
58	58	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	72,000	143,64	10342
			Сметная прибыль			*10,64*	*766*
59	59	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	12,000	5737,68	68852
			Накладные расходы			*931,36*	*11176*
			Сметная прибыль			*425,01*	*5100*
60	60	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	36,000	748,63	26951
			Накладные расходы			*181,59*	*6537*
			Сметная прибыль			*55,45*	*1996*
61	61	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т. Установка на наружных фундаментах	опора	4,000	46624,77	186499
			Накладные расходы			*15658,17*	*62633*
			Сметная прибыль			*3453,69*	*13815*
62	62	2106-0702-0101 РСНБ РК 2015	Опора освещения с воздушным вводом оцинкование СГФК-10-3 70/180-Б	т	0,568	643891,68	365730
			Сметная прибыль			*47695,68*	*27091*
63	63	СТССЦ	Надбавка за горячее цинкование	т	0,568	101964,96	57916
			Сметная прибыль			*7552,96*	*4290*
64	64	2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Кронштейн консольный однорожковый	шт.	4,000	6146,28	24585
			Сметная прибыль			*455,28*	*1821*
65	65	1134-0101-1001 РСНБ РК 2015	Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных опор. Установка	т закладных частей	0,086	195345,28	16800
			Накладные расходы			*46790,89*	*4024*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14470,02*	*1244*
66	66	2104-0408-0105 РСНБ РК 2015	Фундамент анкерный из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4,000	10459,80	41839
			Сметная прибыль			*774,80*	*3099*
67	67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,000	19613,50	156908
			Накладные расходы			*1444,58*	*11557*
			Сметная прибыль			*1452,85*	*11623*
68	68	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	т	0,202	32149,71	6494
			Накладные расходы			*13758,44*	*2779*
			Сметная прибыль			*2381,46*	*481*
69	69	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,202	238952,16	48268
			Сметная прибыль			*17700,16*	*3575*
70	70	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4,000	8942,05	35768
			Накладные расходы			*2921,10*	*11684*
			Сметная прибыль			*662,37*	*2649*
71	71	2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм СТ РК 2595-2014	шт.	4,000	105114,24	420457
			Сметная прибыль			*7786,24*	*31145*
72	72	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	12,000	1143,37	13720
			Накладные расходы			*408,43*	*4901*
			Сметная прибыль			*84,69*	*1016*
73	73	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,120	4591,08	551
			Сметная прибыль			*340,08*	*41*
74	74	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054	190273,32	10275
			Сметная прибыль			*14094,32*	*761*
75	75	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	45,000	919,24	41366
			Накладные расходы			*293,15*	*13192*
			Сметная прибыль			*68,09*	*3064*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	40,000	143,64	5746
			Сметная прибыль			*10,64*	*426*
77	77	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11-50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,000	518,40	2074
			Сметная прибыль			*38,40*	*154*
78	78	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт	4,000	5737,68	22951
			Накладные расходы			*931,36*	*3725*
			Сметная прибыль			*425,01*	*1700*
79	79	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	12,000	748,63	8984
			Накладные расходы			*181,59*	*2179*
			Сметная прибыль			*55,45*	*665*
80	80	1101-0101-0430 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	113,000	248,92	28128
			Накладные расходы			*50,10*	*5661*
			Сметная прибыль			*18,44*	*2084*
81	81	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28,000	3260,20	91286
			Накладные расходы			*1263,64*	*35382*
			Сметная прибыль			*241,50*	*6762*
82	82	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	112,800	43,07	4859
			Накладные расходы			*8,38*	*945*
			Сметная прибыль			*3,19*	*360*
83	83	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,200	1700,59	47957
			Накладные расходы			*659,14*	*18588*
			Сметная прибыль			*125,97*	*3552*
84	84	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	705,000	806,58	568640
			Накладные расходы			*183,78*	*129563*
			Сметная прибыль			*59,75*	*42122*
85	85	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	46,000	1888,92	86890
			Сметная прибыль			*139,92*	*6436*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	40,000	143,64	5746
			Сметная прибыль			*10,64*	*426*
77	77	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11-50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,000	518,40	2074
			Сметная прибыль			*38,40*	*154*
78	78	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт	4,000	5737,68	22951
			Накладные расходы			*931,36*	*3725*
			Сметная прибыль			*425,01*	*1700*
79	79	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	12,000	748,63	8984
			Накладные расходы			*181,59*	*2179*
			Сметная прибыль			*55,45*	*665*
80	80	1101-0101-0430 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	113,000	248,92	28128
			Накладные расходы			*50,10*	*5661*
			Сметная прибыль			*18,44*	*2084*
81	81	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28,000	3260,20	91286
			Накладные расходы			*1263,64*	*35382*
			Сметная прибыль			*241,50*	*6762*
82	82	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	112,800	43,07	4859
			Накладные расходы			*8,38*	*945*
			Сметная прибыль			*3,19*	*360*
83	83	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,200	1700,59	47957
			Накладные расходы			*659,14*	*18588*
			Сметная прибыль			*125,97*	*3552*
84	84	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	705,000	806,58	568640
			Накладные расходы			*183,78*	*129563*
			Сметная прибыль			*59,75*	*42122*
85	85	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	46,000	1888,92	86890
			Сметная прибыль			*139,92*	*6436*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	86	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	730,000	560,99	409521
			Накладные расходы			*148,53*	*108430*
			Сметная прибыль			*41,55*	*30335*
87	87	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробках	м кабеля	131,000	525,26	68809
			Накладные расходы			*136,52*	*17884*
			Сметная прибыль			*38,91*	*5097*
88	88	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	53,000	725,73	38464
			Накладные расходы			*193,81*	*10272*
			Сметная прибыль			*53,76*	*2849*
89	89	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,796	301187,16	239745
			Сметная прибыль			*22310,16*	*17759*
90	90	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,076	605531,83	46020
			Накладные расходы			*251731,63*	*19132*
			Сметная прибыль			*44854,21*	*3409*
91	91	2301-0501-1108 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	76,000	354,24	26922
			Сметная прибыль			*26,24*	*1994*
92	92	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	46,000	2886,23	132767
			Накладные расходы			*1038,93*	*47791*
			Сметная прибыль			*213,80*	*9835*
93	93	1308-0303-2517 РСНБ РК 2015	Защит кабеля уголком	кг	15,080	2635,06	39737
			Накладные расходы			*948,89*	*14309*
			Сметная прибыль			*195,19*	*2943*
94	94	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т		249284,52	0
			Сметная прибыль			*18465,52*	*0*
95	95	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т. Демонтаж	опора	10,000	13440,71	134407

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***4697,45***	***46975***
			Сметная прибыль			***995,61***	***9956***
			ИТОГО:				**42779418**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7413036**
			Сметная прибыль				**3135026**
			Итого с временными		**1,3 %**	**550197,00**	**43329615**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**578786,00**	**43908401**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**46099257**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**46968294**
			Итого с НДС		**12 %**	**5636195,00**	**52604408,43**

Заказчик

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ Нагашыбаев Е. Б.

Подрядчик

ТОО"Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л. Н.

Тех надзор

ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____

Объект: Благоустройство парка "Жастар"расположенного на территории Дома Культуры в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Полная стоимость работ по договору - 126 349 535,09 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 120 032 058,34 тенге

б)за отчетный месяц 6 317 476,75 тенге

в) с начала строительства 126 349 535,09 тенге

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик: ТОО "Механизация строительства"

Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50

БИН 921140000443
ИИК KZ078560000006613133
в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

АКТ
выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 г
по договору №13 от 15 апреля 2019 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2019 г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
								кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройство парка "Жастар" расположенного на территории Дома Культуры в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	126349535,09	-	-	-	120 032 058,34			6 317 476,75	126 349 535,09
	Итого	126 349 535,09	-	-	-	120 032 058,34	-	-	6 317 476,75	126 349 535,09

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Каташыбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик **ГУ "Отдел-жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

Подрядчик **ТОО "Механизация строительства"**

Объект **Благоустройство парка "Жастар" расположенного на территории Дома Культуры в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) **№13** от **15.04.2019**

Акт приемки выполненных работ №3

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство газонов				
1	**1**	**1147-0112-0104 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15см**	**м2**	**830,000**	**882,71**	**732646**
			Накладные расходы			***316,43***	***262641***
			Сметная прибыль			***65,39***	***54270***
2	**2**	**1147-0112-0105 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5см изменения толщины слоя: добавлять**	**м2**	**830,000**	**145,94**	**121126**
			Накладные расходы			***42,89***	***35598***
			Сметная прибыль			***10,81***	***8972***
3	**3**	**1147-0224-0103 РСНБ РК 2015**	**Прикатывание**	**га**	**0,083**	**2064,94**	**171**
			Накладные расходы			***469,50***	***39***
			Сметная прибыль			***152,96***	***13***
4	**4**	**1147-0112-0107 РСНБ РК 2015**	**Укладка рулонного газона**	**м2**	**830,000**	**4151,20**	**3445494**
			Накладные расходы			***476,15***	***395207***
			Сметная прибыль			***307,50***	***255222***
			Раздел: Посадка растений				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1147-0102-0310 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли,размеры 0,3х0,3м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. добавление растительной земли до 100%	яма	250,352	3338,04	835686
			Накладные расходы			*1102,36*	*275978*
			Сметная прибыль			*247,26*	*61903*
			ИТОГО:				5135123
			В том числе :				
			Накладные расходы				969463
			Сметная прибыль				380379
			Итого с временными		1,3 %	66757,00	5201880
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	70225,00	5272105
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				5535162
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				5640604
			Итого с НДС		12 %	676872,75	6317476,75

Заказчик

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ Нагашыбаев Е. Б.

Тех.надзор

ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____

Подрядчик

ТОО"Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л. Н.

Объект: Дополнительные работы по благоустройству парка "Жастар"расположенного на территории Дома Культуры в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Полная стоимость работ по договору - 14 038 837,01 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 14 038 837,01 тенге

б)за отчетный месяц 14 038 837,01 тенге

в) с начала строительства 14 038 837,01 тенге

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик: ТОО "Механизация строительства"

Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50

БИН 921140000443
ИИК KZ078560000006613133
в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

АКТ
выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 г
по договору №13 от 15.04. 2019 г.доп.соглашение №2 от 24.10.2019г.

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2019 г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
								кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дополнительные работы по благоустройству парка "Жастар" расположенного на территории Дома Культуры в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	14038837,01	-	-	-	-			14 038 837,01	14 038 837,01
	Итого	14 038 837,01	-	-	-	-	-	-	14 038 837,01	14 038 837,01

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Нарышбаев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

Подрядчик : **ТОО "Механизация строительства"**

Объект : **Дополнительные работы по благоустройству парка "Жастар" расположенного на территории Дома Культуры в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) **№13 от 15.04.2019 доп.соглашение №2 от 24.10.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Установка дорожного бордюра									
1	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра**	м3	57,3	1714,02	0	98213	0	0	70714	182441
					1714,02	0	98213	0		13514	
2	E11-270401-0102	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси.**	м3	17,25	2855,22	1013,15	49253	17477	29520	6543	60260
					130,75	220,48	2255	3803		4464	
3	E11-270201-1004	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	м	165,5	1915,61	31,73	317033	5251	130560	197717	555930
					1095	11,17	181223	1849		41180	
4	C121-040503-0101	**Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012**	м	139,5	8941		1247270		1247270		1347051
										99782	
5	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра**	м3	33,25	1714,02	0	56991	0	0	41034	105867
					1714,02	0	56991	0		7842	
6	E11-270401-0102	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси.**	м3	9,98	2855,22	1079,09	28495	10769	16260	3960	35051
					146,88	220,48	1466	2200		2596	
7	E11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м	121,6	1610,75	31,73	195867	3858	95928	105234	325190
					790,14	11,17	96081	1358		24088	
8	C121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	6,56	48169		315989		315989		341268
										25279	
		Итого по разделу: 1. Установка дорожного бордюра									2953057
		Раздел: 2. Установка тротуарного бордюра									
9	E11-270401-0102	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси.**	м3	3,7	2855,22	1079,09	10564	3993	6028	1468	12995
					146,88	220,48	543	816		963	
10	E11-270201-1004	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	м	14,6	1915,61	31,73	27968	463	11518	17266	48853
					1095	0	15987	0		3619	
11	C121-040503-0105	**Камни бортовые из гранита сечением 200x80 мм**	м	14,6	5872		85731		85731		92590
										6858	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270201-1002	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	70	2424,12 808,32	32,94 12,84	169688 56582	2306 899	110800	62080 18541	250310 404746
		Итого по разделу: 2. Установка тротуарного бордюра									
		Раздел: 3. Устройство фундаментов под заборы									
13	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка грунта вручную для фундаментов	м3	48	1714,02 1714,02	0 0	82273 82273	0 0	0	59237 11321	152830
14	Е11-061601-0101	Опалубка. Монтаж и демонтаж	м2	82	6623,02 1370,3	2618,37 0	543088 112365	214706 0	216017	102252 51627	696967
15	Е11-060201-0103 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	41,8	18489,11 2841,02	324,84 0	772845 118755	13578 0	640512	108067 70473	951384
16	С121-030302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	1580	196		309680		309680	24774	334454
17	С121-030302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	2	37247		74494		74494	5960	80454
18	Е11-080201-0602	Кладка из сплитерных блоков. Расшивка швов	м2	126	1601,56 1601,56	0 0	201797 201797	0 0	0	187671 31157	420625
19	Е11-080201-0601	Кладка из накрывочных элементов	м2	2	330,03 330,03	0 0	660 660	0 0	0	614 102	1376
20	С121-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	22	14272		313984		313984	25119	339103
21	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	41,8	10981		459006		459006	36720	495726
		Итого по разделу: 3. Устройство фундаментов под заборы									3472921
		Раздел: 4. Обустройство									
22	У86-010602-0501	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	84	36674 6153	7734 2957	3080616 516852	649656 248388	1914108	696368 302159	4079143
23	Е11-070111-0201	Ворота распашные размером 2,25м х 6м. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	46448,04 28124	5282,66 0	46448 28124	5283 0	13041	33186 6371	86005
24	Е11-070111-0201	Ворота распашные размером 2,25м х 4м. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	33406,66 28124	5282,66 0	33407 28124	5283 0	0	33186 5327	71920

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-070111-0201	Ворота распашные размером 2,25м х 3м. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	33406,66	5282,66	66813	10565	0	66373	143841
					28124	0	56248	0		10655	
26	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	12749,14	110,64	12749	111	0	14913	29876
					12638,5	0	12639	0		2213	
27	Е11-070111-0112	Ограды металлические из профлиста, высотой до 2,5 м. Установка	м	66,5	3421,15	1147,41	227506	76303	0	178420	438401
					2273,74	0	151204	0		32474	
28	С121-050108-0411	Профилированный лист С15, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	166,25	2105		349956		349956		377953
										27997	
29	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 мм ГОСТ 13663-86	т	0,356	253131		90115		90115		97324
										7209	
30	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 40 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,505	249828		126163		126163		136256
										10093	
31	С122-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,25	521013		130253		130253		140674
										10420	
32	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	416	28,65	1,68	11918	699	0	7741	21233
					26,97	0	11220	0		1573	
33	С341-020101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км(на свалку)	т	93	809,72		75304				81328
										6024	
		Итого по разделу: 4. Обустройство									5703949
		ИТОГО:					9612137	1020302	6686933	1994043,9	12534675,9
							1829600	259313		928494	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		НДС			12 %		1504161,1				
		Итого с НДС									14038837,01

Подрядчик ТОО "Механизация строительства"

Директор_____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Руководитель_____ Нагашыбаев Е.Б.