Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик,53

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

Стройка: Капитальный ремонт мягкой кровли для КГУ "СОШ №3 Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного в с. Шарбакты, Павлодарской области"

Объект: Капитальный ремонт школы

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за 31 августа месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№ 286	18.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к онлате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретенне материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт мягкой кровли для КГУ "СОШ №3 Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного в с. Шарбакты, Павлодарской области"	**28 101 089,52**	**25 090 258,50**							**3 010 831,02**	**28 101 089,52**
Удержание аванса 30%		**7 527 077,55**							903 249,31	8 430 326,86
5 % на сдачу объекта		1 254 512,93							150 541,55	1 405 054,48
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**16 308 668,02**							**1 957 040,16**	**18 265 708,18**

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел образования Щербактинского района"
управления образования Павлодарской области
БИН 990440005891

Руководитель _____ Итемгенов М.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аймереке"
БИН 930540000893

_____ Байкенже А.А.

(аттестат №KZ93VJE00061864 от 01.02.2021)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

ГИП _____ Сейсебаев А.М.

(приказ №06-06 от 10.06.2021г)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик,53 БИН 990440005891

тел.87183622715,+77051329206

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул.Казахстан,77 БИН 050940013378

тел.+77058149823

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт мягкой кровли для КГУ "СОШ №3 Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного в с. Шарбакты, Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 286 2021-06-18

Акт №1

приемки выполненных работ за август 31.08.2021 года

(локальная смета №2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР = 72 %	м	220	105,87	–	23291	–	–	16770	43266	

					105,87	–	23291	–	–	3205	
2	2 1208-0101-0401	Желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	120	82,57	0,03	9908	4	–	7131	18403
					82,54	–	9905	–	–	1363	
3	3 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1330	158,14	0,23	210326	305	–	151215	390464
					157,91	–	210020	–	–	28923	
4	4 1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м2	1330	174,80	6,10	232489	8112	–	164452	428696
					168,70	3,03	224376	4029	–	31755	
5	5 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м2 стяжки	1330	257,36	81,04	342289	107783	–	188092	572812
					176,32	20,10	234506	26733	–	42430	
6	6 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %	м3	1	11488,10	3337,30	11488	3337	–	6940	19903
					8150,80	1489,25	8151	1489	–	1474	

	-0512-0111										
		Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	шт. сборных конструкций	66	1026,42	45,86	67744	3027	–	47069	123998
					980,56	9,95	64717	657	–	9185	
8	8 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	368,29	97,00		35724		–	–	38582
					–		–		–	2858	
9	9 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	368,29	116,00		42721		–	–	46139
					–		–		–	3418	
	Раздел 2 Кровля										
	2.1 Мягкая кровля										
10	10 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	1330	338,30	14,48	449939	19258	245424	138134	635119
					139,29	4,96	185256	6597	–	47046	

	2-0101-0213											
		Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 72 %	м2 кровли	1330	109,28	6,86	145342	9124	52349	62646	224628	
					63,06	2,36	83870	3139	–	16639		
2	12 2110-0403-1805											
		Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	3059	755,00		2309545		2309545	–	2494309	Казахстан
					–		–		–	184764		

	.0-0403-1503											
		Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	1529,5	663,00		1014059		1014059	–	1095184	Казахстан
					–		–		–	81125		
14	14 1112-0101-1701											
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1330	638,57	101,30	849299	134729	421438	235109	1171161	
					220,40	25,12	293132	33409	–	86752		
15	15 1112-0101-1702											
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	1330	285,75	22,47	380048	29884	333803	17361	429202	

						12,30	5,83	16360	7753	–	31793		
	1112-0101-0408												
		Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 72 %	м примыканий	161,3	2661,90	27,62	429365	4455	344562	58628	527032	✓	
						498,13	6,69	80348	1079	–	39039		
	2.2 Водосточная система												
17	26 1208-0101-2706												
		Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей НР = 72 %	шт.	15	577,75	2,15	8666	33	–	6228	16085	✓	
						575,60	1,04	8634	16	–	1192		
18	27 2110-0302-0204												
		Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	15	3989,00		59835		59835	–	64622	✓ Казахстан	
						–		–		–	4787		
	2.3 Допработы												
19	28 1107-0512-0111												
		Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	66	1835,54	57,32	121145	3783	36467	58836	194378	✓	
						1225,70	12,43	80896	820	–	14399		

		4-0111-9912	Плиты железобетонные карнизные шириной 1000мм, длиной 1200мм	м3	3,6	91683,00		330059		330059	–	356464 Казахстан
						–		–		–	26405	
21	30	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %	м3	1	36313,49	17,92	36313	18	21752	10470	50526
						14542,22	–	14542	–	–	3743	
			Раздел 3 Цоколь здания									
22	31	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	130	1242	30,05	161460	3907	54691	76497	256994
						791,25	26,02	102863	3383	–	19037	
23	32	1113-0301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 НР = 72 %	м2	190,5	60,19	3,08	11466	587	6254	3383	16037
						24,28	0,39	4625	74	–	1188	

Итого	**9 214 004**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 645 420
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	328 335
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	89 205
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 230 239
- перевозка грузов, тенге	78 446
- накладные расходы, тенге	1 248 931
в т.ч. зарплата, тенге	112 404
- сметная прибыль (8 %), тенге	682 512

Всего	**9 214 004**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	110 568
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**186 491**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**9 511 063**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**9 986 959**
с понижающим коэффициентом К=0,9	8988263,16
НДС (12 %)	1 078 591,58
Итого по акту с учетом НДС	**10 066 854,74**

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел образования Щербактинского района"
управления образования Павлодарской области
БИН 990440005891

Руководитель _____ **Итемгенов М.А.**

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью
"КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аймереке"
БИН 930540000893

Эксперт _____ **Байкенже А.А.**
(аттестат №KZ93VJE00061864 от 01.02.2021)

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

ГИП _____ **Сейсебаев А.М.**
(приказ №06-06 от 10.06.2021г)