ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
ҚАРМАҚШЫ АУДАНЫ
"ҚАРМАҚШЫ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 13
20.07.2017 ж.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«17» июля 2017 г.

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Кармакшинская центральная районная больница с амбулаторно-поликлинической услугой" управления здравоохранения Кызылординской области, Кызылординская область, Кармакшинский район, Жосалинский с.о., с.Жосалы, Абая 105

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 14.07.2017 г., ТОО «Гарейс-Строй», Директор Сунгур Хидает Атилла, г.Кызылорда, ул. Муратбаева 13,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 12.07.2017 г., ТОО «Жана Гасыр-К», Эксперт технического надзора - Никулин Виктор Михайлович; Аттестат эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления деятельности технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности:

-в части несущих и ограждающих конструкций (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06856 от 18.03.2014г.)

-в части инженерных сетей (Аттестат эксперта №KZ6OVJE00002027 от 23.09.2014 г.)

-в части технологического оборудования (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06857 от 18.03.2014 г.)

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 14.07.2017 г., ТОО «Құрылыс салу ЛТД», Эксперт авторского надзора- Макулбаев Нуртаза Бектемирович (Лицензия №13008163 от 17.05.2013г. -III категория);

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт здания сельской больницы Торетам, расположенного по адресу Кармакшинский район а/о Акай» , Кызылординская область, Кармакшинский район, Акайский с.о., с.Акай» ,

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Кызылординская область, Кармакшинский район, Акайский с.о., с.Акай

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю ----------;

наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от ----------
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ----------
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Құрылыс салу ЛТД», Рабочий проект «Капитальный ремонт здания сельской больницы Торетам, расположенного по адресу: Кармакшинский район а.о. Акай, пл. 20» , Кызылординская область, Кармакшинский район, Акайский с.о., с.Акай
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области, Заключение №14-0225/14 от 25.07.2014 г.,
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 27 мая 2017 г.;
месяц, год
окончание работ 18 июля 2017 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 2 месяца
по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;
фактически 2 (два) месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
----	----	----	----	----	----

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	974,9	974,9
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	4330,3	4330,3
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,	----	----	----	----	----	----

в том числе:
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
четырехкомнатных
и более

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Здание больницы в плане прямоугольное, двухэтажное с основными размерами в осях 57,08х11,71м, бесподвальное. Высота этажа- 3,3м. ;
Здание столовой в плане прямоугольное, одноэтажное с основными размерами в осях 25,21х12,28м. Высота помещений – 2,5м.;
Здание охраны в плане прямоугольное, одноэтажное с основными размерами в осях 19,0х7,08м. Высота помещений -2,5 м.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 25 млн 503 тысячи тенге, в том числе строительно-монтажных работ 19 млн 6 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ------ тысяч тенге, прочих затрат 6 млн 496 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 25 млн 503 тысячи тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 19 млн 6 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ------ тысяч тенге
прочих затрат 6 млн 496 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт здания сельской больницы Торетам, расположенного по адресу Кармакшинский район а/о Акай» , Кызылординская область, Кармакшинский район, Акайский с.о., с.Акай», принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Кудайбергенов Жайлыбай Аккенжеевич _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор Никулин Виктор Михайлович _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор Макулбаев Нуртаза Бектемирович _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сунгур Хидает Атилла _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
ҚАРМАҚШЫ АУДАНЫ

"ҚАРМАҚШЫ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС,СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

№ 13

«20» 07 2017ж.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«12» июля 2017 г.

Технический надзор ТОО «Жана Гасыр-К»
Директор Тлеубаев Серик Омарович г.Кызылорда, ул. Ауэзова, 55/15
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, юридический адрес
в лице Никулина Виктора Михайловича; Аттестат эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления деятельности технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности:
-в части несущих и ограждающих конструкций (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06856 от 18.03.2014г.)
-в части инженерных сетей (Аттестат эксперта №KZ6OVJE00002027 от 23.09.2014 г.)
-в части технологического оборудования (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06857 от 18.03.2014 г.)
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании Договора №163 от 13.06.2017г. (услуги технического надзора),
№ договора и дата
по объекту: «Капитальный ремонт здания сельской больницы Торетам, расположенного по адресу Кармакшинский район а/о Акай», Кызылординская область, Кармакшинский район, Акайский с.о., с.Акай
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Государственное коммунальное казенное предприятие "Кармакшинская центральная районная больница с амбулаторно-поликлинической услугой" управления здравоохранения Кызылординской области, Руководитель Кудайбергенов Ж.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Гарейс-Строй», ГСЛ №000942 от 27.12.2005 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Сунгур Хидает Атилла
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ----------
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ----------;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 27 мая 2017 г.;
месяц, год
окончание работ 18 июля 2017 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 2 месяца
по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;
фактически 2 (два) месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 25 млн 503 тысячи тенге, в том числе строительно-монтажных работ 19 млн 6 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ------ тысяч тенге, прочих затрат 6 млн 496 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 25 млн 503 тысячи тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 19 млн 6 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ------ тысяч тенге
прочих затрат 6 млн 496 тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):
ТОО «Құрылыс салу ЛТД», Рабочий проект «Капитальный ремонт здания сельской больницы Торетам, расположенного по адресу: Кармакшинский район а.о. Акай, пл. 20» , Кызылординская область, Кармакшинский район, Акайский с.о., с.Акай
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области, Заключение №14-0225/14 от 25.07.2014 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация ТОО «Жана Гасыр-К», Директор Тлеубаев Серик Омарович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата **12.07.2017г.**
М.П.

эксперт(ы) по технического надзора Никулин Виктор Михайлович; Аттестат эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления деятельности технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности:
-в части несущих и ограждающих конструкций (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06856 от 18.03.2014г.)
-в части инженерных сетей (Аттестат эксперта №KZ6OVJE00002027 от 23.09.2014 г.)
-в части технологического оборудования (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06857 от 18.03.2014 г.)
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
подпись, дата **12.07.2017г.**
М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
ҚАРМАҚШЫ АУДАНЫ

"ҚАРМАҚШЫ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС,СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

№ 13

«20» 07 2017ж.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«14» июля 2017 г.

Авторский надзор ТОО «Құрылыс салу ЛТД», Директор Макулбаев Н. Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Макулбаева Нуртаза Бектемировича, Лицензия №13008163 от 17.05.2013г. -III категория;
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договора №164 от 15.06.2017г. (услуги по авторскому надзору)
№ договора и дата

по объекту: «Капитальный ремонт здания сельской больницы Торетам, расположенного по адресу Кармакшинский район а/о Акай» , Кызылординская область, Кармакшинский район, Акайский с.о., с.Акай
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Государственное коммунальное казенное предприятие "Кармакшинская центральная районная больница с амбулаторно-поликлинической услугой" управления здравоохранения Кызылординской области, Руководитель Кудайбергенов Ж.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Гарейс-Строй», ГСЛ №000942 от 27.12.2005 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Сунгур Хидает Атилла
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ----------
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ----------;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 27 мая 2017 г.;
месяц, год
окончание работ 18 июля 2017 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 2 месяца
по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;
фактически 2 (два) месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):
ТОО «Құрылыс салу ЛТД», Рабочий проект «Капитальный ремонт здания сельской больницы Торетам, расположенного по адресу: Кармакшинский район а.о. Акай, пл. 20» , Кызылординская область, Кармакшинский район, Акайский с.о., с.Акай

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области, Заключение №14-0225/14 от 25.07.2014 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «Құрылыс салу ЛТД», Директор Макулбаев Нуртаза Бектемирович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата **14.07.2017 г.**

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Макулбаев Нуртаза Бектемирович; Лицензия №13008163 от 17.05.2013г., III категория

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата **14.07.2017 г.**

М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
ҚАРМАҚШЫ АУДАНЫ

"ҚАРМАҚШЫ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС,СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

№ 13

20. 07 2017 ж.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«14» июля 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Гарейс-Строй» г.Кызылорда, ул. Муратбаева 13
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Сунгур Хидает Атилла
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здания сельской больницы Торетам, расположенного по адресу Кармакшинский район а/о Акай» , Кызылординская область, Кармакшинский район, Акайский с.о., с.Акай
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное коммунальное казенное предприятие "Кармакшинская центральная районная больница с амбулаторно-поликлинической услугой" управления здравоохранения Кызылординской области, Руководитель Кудайбергенов Ж.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ----------;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Құрылыс салу ЛТД», Рабочий проект «Капитальный ремонт здания сельской больницы Торетам, расположенного по адресу: Кармакшинский район а.о. Акай, пл. 20» , Кызылординская область, Кармакшинский район, Акайский с.о., с.Акай
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области, Заключение №14-0225/14 от 25.07.2014 г.,
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
----	----	----	----	----	----

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	974,9	974,9
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	4330,3	4330,3
В том числе подземной части	$м^3$	---	---
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	----	----	----	----	----	----

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Здание больницы в плане прямоугольное, двухэтажное с основными размерами в осях 57,08х11,71м, бесподвальное. Высота этажа- 3,3м. ;
Здание столовой в плане прямоугольное, одноэтажное с основными размерами в осях 25,21х12,28м. Высота помещений – 2,5м.;
Здание охраны в плане прямоугольное, одноэтажное с основными размерами в осях 19,0х7,08м. Высота помещений -2,5 м.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 27 мая 2017 г.;
месяц, год
окончание работ 18 июля 2017 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 2 месяца
по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;
фактически 2 (два) месяца;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания сельской больницы Торетам, расположенного по адресу Кармакшинский район а/о Акай» , Кызылординская область, Кармакшинский район, Акайский с.о., с.Акай, готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Гарейс-Строй» Сунгур Хидает Атилла _____ **14.07.2017 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

051240001452 "Гарейс-Строй" ЖШС

Заказчик: ГККП "Кармакшинская центральная районная больница с амбулаторно-поликлинической услугой"управления здравоохранения Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Гарейс-Строй"
Договор о государственных закупках работ №140640021292/170145/127 2017-05-26
Наименование работы: Капитальный ремонт здания сельской больницы Торетам расположенного по адресу Кармакшинский район а.о. Акай Кызылординской области

Справка(1)
О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 год.

тыс.тенге

№	Наименование работы	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Сельская больница	23 893,965	8 751,291	19 593,056	23 893,965	8 751,291	23 893,965	8 751,291	8 648,666	3 167,620
	Итого с пониж коэф:0,82000020				**19 593,056**	**7 176,061**	**19 593,056**	**7 176,061**	**7 091,908**	**2 597,449**

Заказчик: ГККП "Кармакшинская центральная районная больница
с амбулаторно-поликлинической услугой"
управления здравоохранения Кызылординской области

Руководитель _____ Кулайбергенов Ж. А.

Подрядчик
ТОО "Гарейс-Строй"

Директор _____ Сунгур Х.А.

эксперт технадзор ТОО "Жана ғасыр"

Технический надзор _____ Никулин В. М.

Заказчик: ГККП "Кармакшинская центральная районная больница с амбулаторно-поликлинической услугой"управления здравоохранения Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Гарейс-Строй"
Наименование работы: Капитальный ремонт здания сельской больницы Торетам расположенного по адресу Кармакшинский район а.о. Акай Кызылординской области

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тыс. тенге	Оборудо-вание, тыс. тенге	Прочие, тыс. тенге	Всего, тыс. тенге
	лок.смета	**Сельская больница Торетам**	2 823,895			2 823,895
		ИТОГО:	**2 823,895**	-	-	**2 823,895**
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	40,664			40,664
	СН РК 8.02-09-2002	Зимнее удорожание - 1,35%	38,123			38,123
	СН РК 8.02-09-2002	Выслуга лет - 1%			28,239	28,239
	СН РК 8.02-09-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			11,296	11,296
		доплата труда в зонах экологич.бедствия 30%			225,403	225,403
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**2 902,682**	-	**264,938**	**3 167,620**
	СН РК 8.02-09-2002	ИТОГО в текущих ценах 2014 г К=2,39	6 937,409	-	633,202	7 570,611
	СН РК 8.02-09-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			151,412	151,412
		ИТОГО:	**6 937,409**	-	**784,614**	**7 722,023**
	Решение правительства	НДС 12%			926,643	926,643
		ИТОГО	**6 937,409**	-	**1 711,257**	**8 648,666**
		Итого с пониж коэф-ом-0,82				**7 091,908**

Заказчик: ГККП "Кармакшинская центральная районная больница
с амбулаторно-поликлинической услугой"
управления здравоохранения Кызылординской области

Руководитель _____ Кулабергенов Ж. А.

экспорт технадзор ТОО "Жаңа гасыр"

Технический надзор _____ Никулин В. М.

Подрядчик
ТОО "Гарейс-Строй"

Директор _____ Сингур Х.А.

Заказчик: ГККП "Кармакшинская центральная районная больница с амбулаторно-поликлинической услугой"управления здравоохранения Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Гарейс-Строй"
Наименование работы: Капитальный ремонт здания сельской больницы Торетам расположенного по адресу Кармакшинский район а.о. Акай Кызылординской области

Акт выполненных работ
за июль месяц 2017 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
		Здание больницы №1								
1	Е0165-18-4	**Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диам.40мм**	75,8	125,99	1,25	9550	95	9819	0,57	43
		м		124,74	0,20	9455	15	103,68	--	--
2	Е0165-18-4	**Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диам.76мм**	1,2	125,99	1,25	151	2	155	0,57	1
		м		124,74	0,20	150	--	103,68	--	--
3	Е0165-19-1	**Демонтаж радиаторов массой до 80 кг**	7	228,38	19,95	1599	140	1536	1,39	10
		шт		208,43	3,15	1459	22	103,68	0,03	--
4	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	0,4	275,30	4,95	110	2	29	0,34	--
		м		60,03	1,86	24	1	115,2	0,01	--
5	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	31	273,30	4,95	8472	153	2210	0,34	11
		м		60,03	1,86	1861	58	115,2	0,01	--
6	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	0,6	352,30	4,95	211	3	43	0,34	--
		м		60,03	1,86	36	1	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	24,8	139,28	17,65	3454	438	3486	0,64	16
		м		115,40	6,61	2862	164	115,2	0,03	1
8	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	17	139,28	17,65	2368	300	2390	0,64	11
		м		115,40	6,61	1962	112	115,2	0,03	1
9	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	2	161,17	19,99	322	40	325	0,75	2
		м		133,52	7,49	267	15	115,2	0,04	--
10	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	1,2	823,17	19,99	988	24	195	0,75	1
		м		133,52	7,49	160	9	115,2	0,04	--
11	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	12	173,00	--	2076	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	17	168,00	--	2856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	4	56,00	--	224	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	8,8	99,00	--	871	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	2	320,00	--	640	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	25,8	521,42	49,05	13453	1265	9275	1,69	44
		1шт		292,39	19,69	7544	508	115,2	0,09	2
17	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	3,8	350,00	--	1330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	0,4	362,00	--	145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	7,6	408,00	--	3101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	0,4	682,00	--	273	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130903-126	Клапан термостатический типа HErz,M30X1,5,проходной T120C PN10 DN15	13,6	1641,00	--	22318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0,8	521,42	49,05	417	39	288	1,69	1
		1шт		292,39	19,69	234	16	115,2	0,09	--
23	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	0,8	1270,00	--	1016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	22,44	4357,13	44,71	97774	1003	3754	0,78	18
		1кВт		128,46	16,75	2883	376	115,2	0,08	2
25	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	75,8	12,59	--	955	--	1073	0,06	4
		м		12,29	--	932	--	115,2	--	--
26	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	1,2	12,73	--	15	--	17	0,06	--
		м		12,29	--	15	--	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0118-17-3	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм								
		1шт	0,4	2044,24	47,62	818	19	115	1,28	1
				231,87	17,38	93	7	115,2	0,09	--
28	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м	0,4	120,40	7,99	48	3	14	0,22	--
				34,42	3,10	14	1	90	0,02	--
29	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	39,4	164,61	0,09	6486	3	4625	0,74	29
				124,20	0,02	4893	1	94,5	--	--
		Тепловой узел								
30	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм								
		м	0,7	1402,94	19,98	982	14	125	0,83	1
				148,01	7,49	104	5	115,2	0,04	--
31	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм								
		1шт	0,4	10135,39	98,15	4054	39	265	3,04	1
				538,36	37,66	215	15	115,2	0,18	--
32	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	0,4	521,42	49,05	209	20	144	1,69	1
				292,39	19,69	117	8	115,2	0,09	--
33	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	0,8	521,42	49,05	417	39	288	1,69	1
				292,39	19,69	234	16	115,2	0,09	--
34	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	1,2	682,00	--	818	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт	0,4	362,00	--	145	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм								
		шт	0,4	869,00	--	348	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	0,8	157,00	--	126	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм								
		шт	0,8	171,00	--	137	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
		комплект	0,4	866,61	2,02	347	1	22	0,25	--
				47,97	--	19	--	115,2	--	--
40	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых								
		комплект	1,2	72,96	--	88	--	88	0,36	--
				63,96	--	77	--	115,2	--	--
41	С131205-4	Термометры прямые в оправе								
		шт	1,2	352,00	--	422	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	0,4	22,68	0,06	9	--	2	0,03	--
				6,68	0,03	3	--	81	--	--
43	Е0113-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177								
		м2	0,4	21,22	0,03	8	--	2	0,02	--
				4,66	--	2	--	81	--	--
44	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
		м	3,8	267,44	7,51	1016	29	176	0,29	1
				48,64	2,81	185	11	90	0,01	--
45	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м	3,8	120,40	7,99	458	30	128	0,22	1
				34,42	3,10	131	12	90	0,02	--
		Здание больницы №2								
46	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диам.40мм								
		м	19,84	125,99	1,25	2500	25	2570	0,57	11
				124,74	0,20	2475	4	103,68	--	--
47	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг								
		шт	3,4	228,38	19,95	776	68	746	1,39	5
				208,43	3,15	709	11	103,68	0,03	--
48	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
			0,4	275,30	4,95	110	2	29	0,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
		м	2,04	60,03	1,86	24	1	115,2	0,01	--
				273,30	4,95	558	10	145	0,34	1
50	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм								
		м	18,4	60,03	1,86	122	4	115,2	0,01	--
				444,28	17,65	8175	325	2586	0,64	12
51	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	0,8	115,40	6,61	2123	122	115,2	0,03	1
				521,42	49,05	417	39	288	1,69	1
52	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	0,4	292,39	19,69	234	16	115,2	0,09	--
				682,00	--	273	--	--	--	--
53	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм								
		шт	0,4	--	--	--	--	--	--	--
				869,00	--	348	--	--	--	--
54	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных								
		комплект	1,4	--	--	--	--	--	--	--
				66,28	--	93	--	43	0,14	--
55	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов								
		1кВт	2,6	26,65	--	37	--	115,2	--	--
				4357,13	44,71	11329	116	435	0,78	2
56	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	20,84	128,46	16,75	334	44	115,2	0,08	--
				12,59	--	262	--	295	0,06	1
57	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	6,2	12,29	--	256	--	115,2	--	--
				164,61	0,09	1021	1	728	0,74	5
		Здание столовой		124,20	0,02	770	--	94,5	--	--
58	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диам.40мм								
		м	17,64	125,99	1,25	2222	22	2285	0,57	10
				124,74	0,20	2200	4	103,68	--	--
59	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг								
		шт	3,4	228,38	19,95	776	68	746	1,39	5
				208,43	3,15	709	11	103,68	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,4	275,30	4,95	110	2	29	0,34	--
		м		60,03	1,86	24	1	115,2	0,01	--
61	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	2,04	273,30	4,95	558	10	145	0,34	1
		м		60,03	1,86	122	4	115,2	0,01	--
62	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	15,2	444,28	17,65	6753	268	2137	0,64	10
		м		115,40	6,61	1754	101	115,2	0,03	--
63	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	0,8	521,42	49,05	417	39	288	1,69	1
		1шт		292,39	19,69	234	16	115,2	0,09	--
64	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	0,4	682,00	--	273	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	0,4	869,00	--	348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	3,4	66,28	--	225	--	104	0,14	--
		комплект		26,65	--	91	--	115,2	--	--
67	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	4,47	4357,13	44,71	19476	200	748	0,78	4
		1кВт		128,46	16,75	574	75	115,2	0,08	--
68	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	17,64	12,59	--	222	--	250	0,06	1
		м		12,29	--	217	--	115,2	--	--
69	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,8	164,61	0,09	1284	1	916	0,74	6
		м2		124,20	0,02	969	--	94,5	--	--
		Здание охраны								
70	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диам.40мм	12,56	125,99	1,25	1582	16	1627	0,57	7
		м		124,74	0,20	1567	3	103,68	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	2,2	228,38	19,95	502	44	483	1,39	3
		шт		208,43	3,15	459	7	103,68	0,03	--
72	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,4	275,30	4,95	110	2	29	0,34	--
		м		60,03	1,86	24	1	115,2	0,01	--
73	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1,56	273,30	4,95	426	8	111	0,34	1
		м		60,03	1,86	94	3	115,2	0,01	--
74	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	10,6	444,28	17,65	4709	187	1490	0,64	7
		м		115,40	6,61	1223	70	115,2	0,03	--
75	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	0,8	521,42	49,05	417	39	288	1,69	1
		1шт		292,39	19,69	234	16	115,2	0,09	--
76	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	0,4	682,00	--	273	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	0,4	869,00	--	348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2,4	66,28	--	159	--	74	0,14	--
		комплект		26,65	--	64	--	115,2	--	--
79	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	2,88	4357,13	44,71	12549	129	482	0,78	2
		1кВт		128,46	16,75	370	48	115,2	0,08	--
80	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	17,64	12,59	--	222	--	250	0,06	1
		м		12,29	--	217	--	115,2	--	--
81	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,4	164,61	0,09	889	--	634	0,74	4
		м2		124,20	0,02	671	--	94,5	--	--
82	Е010333-А1-1	Вывоз строительного мусора	1,88	28,32	28,32	53	53	10	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										500
83	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1,88	--	5,66	--	11	90	0,12	--
84	E01031-A26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1,88	38,96	38,96	73	73	46	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	т		55,49	55,49	104	104	66	--	--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		--	38,84	--	73	90	0,71	1
		Материалы -	Тенге				272567	5553			298
		Всего заработная плата -	Тенге				54829	2065			12
		Накладные расходы -	Тенге				11450				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				3515				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч					7797			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7346				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге					1102			4
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				1128				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				19923				
		Материалы -	Тенге								
		Всего заработная плата -	Тенге					8899			52
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				261117				
		Местные материалы -	Тенге				169958				
		Накладные расходы -	Тенге					49097			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				38706				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				54341				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге					8151			27
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				18928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				334386				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге								
		Сметная заработная плата -	чел.-ч					57248			289
			Тенге				354309				
		Водопровод									
		Здание больницы									
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод и канализация									
85	E0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	м	7	1265,53	26,00	8859	182	1289	0,83	6
					150,08	9,74	1051	68	115,2	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10						500
86	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	3,5 м	823,17 133,52	19,99 7,49	2881 467	70 26	569 115,2	0,75 0,04	3 --
87	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	11,9 м	642,28 115,40	17,65 6,61	7643 1373	210 79	1673 115,2	0,64 0,03	8 --
88	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	12,6 м	444,28 115,40	17,65 6,61	5598 1454	222 83	1771 115,2	0,64 0,03	8 --
89	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	17,5 м	139,28 115,40	17,65 6,61	2437 2020	309 116	2460 115,2	0,64 0,03	11 1
90	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	10,5 м	171,00 --	-- --	1796 --	-- --	-- --	-- --	-- --
91	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	3,5 м	127,00 --	-- --	445 --	-- --	-- --	-- --	-- --
92	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	3,5 м	56,00 --	-- --	196 --	-- --	-- --	-- --	-- --
93	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	10,5 м	445,87 266,51	9,88 3,69	4682 2798	104 39	3268 115,2	1,48 0,02	16 --
94	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	101,5 м	546,39 336,38	15,24 5,71	55459 34142	1547 580	40000 115,2	1,89 0,03	191 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2,1	141,06	1,96	296	4	150	0,35	1
		1кран		62,10	--	130	--	115,2	--	--
96	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2,8	350,00	--	980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	28	375,00	--	10500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,246	164,61	0,09	1357	1	968	0,74	6
		м2		124,20	0,02	1024	--	94,5	--	--
99	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	11,2	284,00	--	3181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод Т3(Горячее водоснабжение от аристонов)								
100	С130804-118 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	7,7	508,00	--	3912	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
101	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1,4	284,00	--	398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	7	375,00	--	2625	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	25,9	12,59	--	326	--	367	0,06	1
		м		12,29	--	318	--	115,2	--	--
104	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	22,4	12,73	--	285	--	317	0,06	1
		м		12,29	--	275	--	115,2	--	--
		Водопровод Т3(Горячее водоснабжение от бойлера окне160)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	73,5	546,39	15,24	40160	1120	28965	1,89	139
		м		336,38	5,71	24724	420	115,2	0,03	2
106	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	84	139,28	17,65	11700	1483	11807	0,64	53
		м		115,40	6,61	9694	555	115,2	0,03	3
107	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	84	127,00	--	10668	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
108	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2,1	489,00	--	1027	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1742,13	121,34	1742	121	1867	9,05	9
		комплект		1575,79	45,00	1576	45	115,2	0,23	--
110	С131202-6	Бойлер настенный	1	74700,00	--	74700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К1								
111	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	6,6	764,59	1,79	5046	12	900	0,64	4
		м		117,74	0,67	777	4	115,2	--	--
112	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	34,5	636,63	0,80	21964	28	4866	0,67	23
		м		122,13	0,31	4213	11	115,2	--	--
113	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	21,6	803,14	8,84	17348	191	3817	0,81	17
		м		150,08	3,33	3242	72	115,2	0,02	--
114	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	19,8	1242,87	13,23	24609	262	3890	0,89	18
		м		165,60	4,95	3279	98	115,2	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Футляр стальной для выхода канализации, д-325 мм	0,9	3560,00	--	3204	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,609	164,61	0,09	1582	1	1128	0,74	7
		м2		124,20	0,02	1193	--	94,5	--	--
		Санитарные приборы								
117	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	15	5987,64	26,91	89815	404	7080	2,24	34
		комплект		398,48	11,25	5977	169	115,2	0,05	1
118	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10	9194,48	49,05	91945	491	5354	2,55	26
		комплект		445,05	19,69	4451	197	115,2	0,09	1
119	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	33	4022,73	17,38	132750	573	12411	1,79	59
		комплект		320,85	5,62	10588	186	115,2	0,04	1
120	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	33	1630,00	--	53790	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2	4298,73	68,38	8597	137	499	1,14	2
		комплект		191,48	25,31	383	51	115,2	0,13	--
122	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	16	1742,13	121,34	27874	1941	29874	9,05	145
		комплект		1575,79	45,00	25213	720	115,2	0,23	4
123	С131401-2	Водонагревательные Аристон 10-15 л	10	9160,00	--	91600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С131401-4	Аппараты водонагревательные Аристон 30 л	4	10800,00	--	43200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	С131401-5	Аппараты водонагревательные Аристон 50 л	2	30900,00	--	61800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм								
		1узел	1	6627,01	360,11	6627	360	3062	15,07	15
				2522,81	135,00	2523	135	115,2	0,66	1
127	С131102-2	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные СТВГ-1-65								
		шт	1	13300,00	--	13300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
128	С130902-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна РН10, Дн100 ГОСТ 5762-2002								
		шт	3	9734,00	--	29202	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
129	С130904-61	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм								
		шт	1	278,00	--	278	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
130	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм								
		шт	1	499,00	--	499	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
131	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт	1	331,00	--	331	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
132	С130804-50	Переход, Dy-110x90 мм								
		10шт	0,2	1220,00	--	244	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Здание столовой Водопровод В1								
133	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
		м	22,4	275,30	4,95	6167	111	1597	0,34	8
				60,03	1,86	1345	42	115,2	0,01	--
134	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
		м	9,1	273,30	4,95	2487	45	649	0,34	3
				60,03	1,86	546	17	115,2	0,01	--
135	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
		м	17,5	352,30	4,95	6165	87	1248	0,34	6
				60,03	1,86	1051	33	115,2	0,01	--
136	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
			2,8	284,00	--	795	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15						500
137	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		шт	9,233	164,61	0,09	1520	1	1084	0,74	7
				124,20	0,02	1147	--	94,5	--	--
138	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		м2	1,4	403,00	--	564	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
139	С131103-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 25 мм								
		шт	7	445,00	--	3115	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод ТЗ								
140	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
		м	14,7	275,30	4,95	4047	73	1048	0,34	5
				60,03	1,86	882	27	115,2	0,01	--
		Санитарные приборы								
141	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
		комплект	4	5987,64	26,91	23951	108	1888	2,24	9
				398,48	11,25	1594	45	115,2	0,05	--
142	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение								
		комплект	4	4022,73	17,38	16091	70	1504	1,79	7
				320,85	5,62	1283	23	115,2	0,04	--
143	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-ПВА настенные, с верхним изливом и аэратором								
		компл	4	1320,00	--	5280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
144	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей								
		комплект	4	1742,13	121,34	6969	485	7469	9,05	36
				1575,79	45,00	6303	180	115,2	0,23	1
145	С131401-2	Водонагревательные Аристон 10-15 л								
		шт	1	9160,00	--	9160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
146	С131401-4	Аппараты водонагревательные Аристон 30 л								
		шт	3	10800,00	--	32400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Канализация								
147	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм								
		м	2,4	803,14	8,84	1928	21	424	0,81	2
				150,08	3,33	360	8	115,2	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0116-5-2	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	12,6	1242,87	13,23	15660	167	2476	0,89	11
		м		165,60	4,95	2087	62	115,2	0,02	--
149	Е0117-1-11	**Установка трапов диам. 50 мм**	0,6	1426,59	8,69	856	5	66	0,53	--
		комплект		93,15	2,81	56	2	115,2	0,01	--
150	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	3,534	164,61	0,09	582	--	415	0,74	3
		м2		124,20	0,02	439	--	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1117191**	**10943**			**900**
			Тенге			**159978**	**4092**			**20**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8952**				
		Материалы -	Тенге			**1235**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3804**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3912**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3595**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**539**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**753**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**13300**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4343**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1108239**				
		Материалы -	Тенге			**485842**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**160266**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**455277**				
		Местные материалы -	Тенге			**6**				
		Накладные расходы -	Тенге			**184626**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**92**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**27694**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**77572**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1370437**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**990**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**187960**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1383737**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1014**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192303**			

РАЗДЕЛ 3.Общестроительные работы

Здание больницы

Полы 1-этажа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток								
		1м2	86,463	116,63	10,56	10084	913	9281	0,80	69
				106,07	1,67	9171	144	99,63	0,02	2
152	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина								
		1м2	74,766	17,38	0,93	1299	70	1235	0,13	10
				16,45	0,14	1230	10	99,63	--	--
153	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов								
		1м	67,614	5,64	0,19	381	13	369	0,04	3
				5,45	0,02	369	1	99,63	--	--
154	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки								
		1м	54,705	20,76	0,19	1136	10	1122	0,16	9
				20,57	0,02	1125	1	99,63	--	--
155	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов								
		1м2	10,2	358,97	192,06	3662	1959	2429	1,28	13
				166,91	72,15	1702	736	99,63	0,50	5
156	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного								
		1м2	10,2	953,17	1,50	9722	15	463	0,31	3
				45,31	0,29	462	3	99,63	--	--
157	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	172,029	246,29	12,44	42369	2140	12322	0,41	70
				60,03	4,67	10327	804	110,7	0,02	4
158	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	172,029	33,69	0,84	5796	144	197	0,01	1
				0,72	0,31	125	54	110,7	--	--
159	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе								
		1м2	86,463	1111,86	18,56	96134	1605	24417	1,77	153
				280,54	2,90	24257	251	99,63	0,03	3
160	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
		1м	54,705	173,47	2,83	9489	155	3147	0,33	18
				57,32	0,42	3135	23	99,63	--	--
161	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
		м2	74,766	935,06	6,13	69911	458	5759	0,44	33
				67,28	2,31	5030	173	110,7	0,01	1
162	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных								
		м	67,614	111,76	0,58	7557	39	1053	0,09	6
				13,85	0,22	936	15	110,7	--	--
		Отделка								
163	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2	613,2	316,78	2,63	194249	1610	43908	0,45	275
				74,78	0,99	45858	606	94,5	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			294,69	338,18	2,91	99657	858	26321	0,56	166
		м2		93,41	1,10	27528	324	94,5	0,01	2
		Здание столовой								
		Полы								
165	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток								
			51,291	116,63	10,56	5982	542	5506	0,80	41
		1м2		106,07	1,67	5441	86	99,63	0,02	1
166	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина								
			18,993	17,38	0,93	330	18	314	0,13	2
		1м2		16,45	0,14	312	3	99,63	--	--
167	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов								
			28,806	5,64	0,19	162	5	157	0,04	1
		1м		5,45	0,02	157	1	99,63	--	--
168	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки								
			45,798	20,76	0,19	951	9	939	0,16	8
		1м		20,57	0,02	942	1	99,63	--	--
169	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов								
			6,78	358,97	192,06	2434	1302	1615	1,28	9
		1м2		166,91	72,15	1132	489	99,63	0,50	3
170	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного								
			6,78	953,17	1,50	6462	10	308	0,31	2
		1м2		45,31	0,29	307	2	99,63	--	--
171	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			70,284	246,29	12,44	17310	874	5034	0,41	29
		м2		60,03	4,67	4219	329	110,7	0,02	2
172	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			70,284	33,69	0,84	2368	59	81	0,01	--
		м2		0,72	0,31	51	22	110,7	--	--
173	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе								
			51,291	1111,86	18,56	57028	952	14484	1,77	91
		1м2		280,54	2,90	14389	149	99,63	0,03	2
174	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
			45,798	173,47	2,83	7944	129	2635	0,33	15
		1м		57,32	0,42	2625	19	99,63	--	--
175	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
			18,993	935,06	6,13	17760	116	1463	0,44	8
		м2		67,28	2,31	1278	44	110,7	0,01	--
176	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных								
			28,806	111,76	0,58	3219	17	449	0,09	3
		м		13,85	0,22	399	6	110,7	--	--
		Отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	172,134	316,78	2,63	54529	452	12326	0,45	77
		м2		74,78	0,99	12873	170	94,5	--	1
178	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	70,284	338,18	2,91	23768	205	6277	0,56	40
		м2		93,41	1,10	6566	77	94,5	0,01	--
		Здание охраны								
		Отделка								
179	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	113,63	316,78	2,63	35996	298	8136	0,45	51
		м2		74,78	0,99	8498	112	94,5	--	1
180	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	50,195	338,18	2,91	16975	146	4483	0,56	28
		м2		93,41	1,10	4689	55	94,5	0,01	--
181	Е010333-А1-1	Вывоз строительного мусора	18,725	22,66	22,66	424	424	76	--	--
		т		--	4,53	--	85	90	0,10	2
182	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	18,725	31,17	31,17	584	584	368	--	--
		т		--	21,82	--	408	90	0,50	9
183	Е01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	18,725	44,39	44,39	831	831	524	--	--
		т		--	31,07	--	582	90	0,71	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			827187	16961			1235
			Тенге			195132	5786			54
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			806504				
		Материалы -	Тенге			506487				
		Всего заработная плата -	Тенге				200918			
		Местные материалы -	Тенге			87924				
		Накладные расходы -	Тенге			197199				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29580			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60222				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1063926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1387
		Сметная заработная плата -	Тенге				230498			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			20683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					20					500
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1241				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			21924				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1085850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				230498			1387
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2216945	33457			2433
			Тенге			409939	11943			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			826906				
	Материалы -		Тенге			511236				
	Всего заработная плата -		Тенге				212519			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3912				
	Местные материалы -		Тенге			87924				
		Накладные расходы -	Тенге			208140				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31221			104
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1097149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				243740			1464
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1369356				
	Материалы -		Тенге			655799				
	Всего заработная плата -		Тенге				209363			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			493983				
	Местные материалы -		Тенге			12				
		Накладные расходы -	Тенге			238968				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35845			119
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96499				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1704823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				245208			1279
	Стоимость прочих работ -		Тенге			20683				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1241				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			21924				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2823895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				488948			2742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

с амбулаторно-поликлинической услугой"
управления здравоохранения Кызылординской области

Руководитель _____ Кудайбергенов Ж. А.

эксперт технадзор ТОО "Жана гасыр"

Технический надзор _____ Никулин В. М.

ТОО "Гарейс-Строй"

Директор _____ Сунгур Х.А.

Заказчик: ГККП "Кармакшинская центральная районная больница с амбулаторно-поликлинической услугой"управления здравоохранения Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Гарейс-Строй"
Договор о государственных закупках работ №140640021292/170145/127 2017-05-26
Наименование работы: Капитальный ремонт здания сельской больницы Торетам расположенного по адресу Кармакшинский район а.о. Акай Кызылординской области

Справка(1)
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 год.

тыс.тенге

№	Наименование работы	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Сельская больница	23 893,965	8 751,291	19 593,056	15 245,299	5 583,672	15 245,299	5 583,672	15 245,299	5 583,672
	Итого с пониж коэф:0,82000020				**12 501,148**	**4 578,612**	**12 501,148**	**4 578,612**	**12 501,148**	**4 578,612**

Заказчик: ГККП "Кармакшинская центральная районная больница
с амбулаторно-поликлинической услугой"
управления здравоохранения Кызылординской области

Руководитель _____ Кудайбергенов Ж. А.

Подрядчик
ТОО "Гарейс-Строй"

Директор _____ Сунгур Х.А.

эксперт технадзор ТОО "Жана ғасыр"

Технический надзор _____ Никулин В. М.

Заказчик: ГККП "Кармакшинская центральная районная больница с амбулаторно-поликлинической услугой"управления здравоохранения Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Гарейс-Строй"
Наименование работы: Капитальный ремонт здания сельской больницы Торетам расположенного по адресу Кармакшинский район а.о. Акай Кызылординской области

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тыс. тенге	Оборудо-вание, тыс. тенге	Прочие, тыс. тенге	Всего, тыс. тенге
	лок.смета	**Сельская больница Торетам**	4 911,468			4 911,468
		ИТОГО:	**4 911,468**	-	-	**4 911,468**
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	70,725			70,725
	СН РК 8.02-09-2002	Зимнее удорожание - 1,35%	66,305			66,305
	СН РК 8.02-09-2002	Выслуга лет - 1%			49,115	49,115
	СН РК 8.02-09-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			19,646	19,646
		доплата труда в зонах экологич бедствия 30%			466,413	466,413
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**5 048,498**	-	**535,174**	**5 583,672**
	СН РК 8.02-09-2002	ИТОГО в текущих ценах 2014 г К=2,39	12 065,910	-	1 279,065	13 344,975
	СН РК 8.02-09-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			266,899	266,899
		ИТОГО:	**12 065,910**	-	**1 545,964**	**13 611,874**
	Решение правительства	НДС 12%			1 633,425	1 633,425
		ИТОГО	**12 065,910**	-	**3 179,389**	**15 245,299**
		Итого с пониж коэф-ом-0,82				**12 501,148**

Заказчик: ГККП "Кармакшинская центральная районная больница
с амбулаторно-поликлинической услугой"
управления здравоохранения Кызылординской области

Руководитель _____ Кулайбергенов Ж. А.

эксперт технадзор ТОО "Жана гасыр"

Технический надзор _____ Никулин В. М.

Подрядчик:
ТОО "Гарейс-Строй"

Директор _____ Сунгуп Х. А.

Заказчик: ГККП "Кармакшинская центральная районная больница с амбулаторно-поликлинической услугой"управления здравоохранения Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Гарейс-Строй"

Наименование работы: Капитальный ремонт здания сельской больницы Торетам расположенного по адресу Кармакшинский район а.о. Акай Кызылординской области

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2017 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Здание больницы №1								
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
1	Е0165-18-4	**Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диам.40мм**	303,2	125,99	1,25	38200	379	39276	0,57	172
		м		124,74	0,20	37821	61	103,68	--	1
2	Е0165-18-4	**Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диам.76мм**	4,8	125,99	1,25	605	6	622	0,57	3
		м		124,74	0,20	599	1	103,68	--	--
3	Е0165-19-1	**Демонтаж радиаторов массой до 80 кг**	28	228,38	19,95	6395	559	6142	1,39	39
		шт		208,43	3,15	5836	88	103,68	0,03	1
4	Е0116-6-I	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	1,6	275,30	4,95	440	8	114	0,34	1
		м		60,03	1,86	96	3	115,2	0,01	--
5	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	124	273,30	4,95	33889	614	8841	0,34	42
		м		60,03	1,86	7444	231	115,2	0,01	1
6	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	2,4	352,30	4,95	846	12	171	0,34	1
		м		60,03	1,86	144	4	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2						300
7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм								
		м	99,2	139,28	17,65	13817	1751	13944	0,64	63
				115,40	6,61	11448	656	115,2	0,03	3
8	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм								
		м	68	139,28	17,65	9471	1200	9558	0,64	43
				115,40	6,61	7847	450	115,2	0,03	2
9	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм								
		м	8	161,17	19,99	1289	160	1299	0,75	6
				133,52	7,49	1068	60	115,2	0,04	--
10	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм								
		м	4,8	823,17	19,99	3951	96	780	0,75	4
				133,52	7,49	641	36	115,2	0,04	--
11	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм								
		м	48	173,00	--	8304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм								
		м	68	168,00	--	11424	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм								
		м	16	56,00	--	896	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм								
		м	35,2	99,00	--	3485	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм								
		м	8	320,00	--	2560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	103,2	521,42	49,05	53810	5062	37101	1,69	174
				292,39	19,69	30174	2032	115,2	0,09	9
17	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт	15,2	350,00	--	5320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт	1,6	362,00	--	579	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм								
		шт	30,4	408,00	--	12403	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	1,6	682,00	--	1091	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С130903-126	Клапан термостатический типа HErz,M30X1,5,проходной T120C PN10 DN15								
		шт	54,4	1641,00	--	89270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	3,2	521,42	49,05	1669	157	1150	1,69	5
				292,39	19,69	936	63	115,2	0,09	--
23	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм								
		шт	3,2	1270,00	--	4064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов								
		1кВт	89,76	4357,13	44,71	391096	4013	15015	0,78	70
				128,46	16,75	11530	1503	115,2	0,08	7
25	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	303,2	12,59	--	3818	--	4294	0,06	17
				12,29	--	3727	--	115,2	--	--
26	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
		м	4,8	12,73	--	61	--	68	0,06	--
				12,29	--	59	--	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										300
27	Е0118-17-3	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм	1,6	2044,24	47,62	3271	76	459	1,28	2
		1шт		231,87	17,38	371	28	115,2	0,09	--
28	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	0,04	518,03	10,59	21	--	2	0,38	--
		м		63,40	3,94	3	--	90	0,02	--
29	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1,6	120,40	7,99	193	13	54	0,22	--
		м		34,42	3,10	55	5	90	0,02	--
30	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0018	185900,00	--	335	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	157,6	164,61	0,09	25943	14	18501	0,74	117
		м2		124,20	0,02	19574	4	94,5	--	--
		Тепловой узел								
32	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	2,8	1402,94	19,98	3928	56	502	0,83	2
		м		148,01	7,49	414	21	115,2	0,04	--
33	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	1	372,70	5,24	373	5	82	0,39	--
		м		68,83	1,97	69	2	115,2	0,01	--
34	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1,6	10135,39	98,15	16217	157	1062	3,04	5
		1шт		538,36	37,66	861	60	115,2	0,18	--
35	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1,6	521,42	49,05	834	78	575	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	468	31	115,2	0,09	--
36	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3,2	521,42	49,05	1669	157	1150	1,69	5
		1шт		292,39	19,69	936	63	115,2	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5						300
37	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	4,8	682,00	--	3274	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт	1,6	362,00	--	579	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм								
		шт	1,6	869,00	--	1390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	3,2	157,00	--	502	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм								
		шт	3,2	171,00	--	547	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
		комплект	1,6	866,61	2,02	1387	3	88	0,25	--
				47,97	--	77	--	115,2	--	--
43	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых								
		комплект	4,8	72,96	--	350	--	354	0,36	2
				63,96	--	307	--	115,2	--	--
44	С131205-4	Термометры прямые в оправе								
		шт	4,8	352,00	--	1690	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	1,6	22,68	0,06	36	--	9	0,03	--
				6,68	0,03	11	--	81	--	--
46	Е0113-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177								
		м2	1,6	21,22	0,03	34	--	6	0,02	--
				4,66	--	7	--	81	--	--
47	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
		м	15,2	267,44	7,51	4065	114	704	0,29	4
				48,64	2,81	739	43	90	0,01	--
48	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м	15,2	120,40	7,99	1830	121	513	0,22	3
				34,42	3,10	523	47	90	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6						300
49	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,0018	185900,00	--	335	--	--	--	--
		Здание больницы №2		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диам.40мм м	79,36	125,99	1,25	9999	99	10280	0,57	45
				124,74	0,20	9899	16	103,68	--	--
51	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг шт	13,6	228,38	19,95	3106	271	2983	1,39	19
				208,43	3,15	2835	43	103,68	0,03	--
52	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	1,6	275,30	4,95	440	8	114	0,34	1
				60,03	1,86	96	3	115,2	0,01	--
53	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	8,16	273,30	4,95	2230	40	582	0,34	3
				60,03	1,86	490	15	115,2	0,01	--
54	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	73,6	444,28	17,65	32699	1299	10345	0,64	47
				115,40	6,61	8494	487	115,2	0,03	2
55	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	3,2	521,42	49,05	1669	157	1150	1,69	5
				292,39	19,69	936	63	115,2	0,09	--
56	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1,6	682,00	--	1091	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	1,6	869,00	--	1390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных комплект	5,6	66,28	--	371	--	172	0,14	1
				26,65	--	149	--	115,2	--	--
59	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1кВт	10,4	4357,13	44,71	45314	465	1740	0,78	8
				128,46	16,75	1336	174	115,2	0,08	1
60	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	83,36	12,59	--	1050	--	1181	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7						300
61	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм								
		м	0,04	12,29	–	1025	--	115,2	--	--
62	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/								
		м	0,0018	518,03	10,59	21	--	2	0,38	--
				63,40	3,94	3	--	90	0,02	--
63	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		1000м2	24,8	185900,00	–	335	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Здание столовой								
64	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диам.40мм								
		м	70,56	125,99	1,25	8890	88	9140	0,57	40
				124,74	0,20	8802	14	103,68	--	--
65	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг								
		шт	13,6	228,38	19,95	3106	271	2983	1,39	19
				208,43	3,15	2835	43	103,68	0,03	--
66	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
		м	1,6	275,30	4,95	440	8	114	0,34	1
				60,03	1,86	96	3	115,2	0,01	--
67	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
		м	8,16	273,30	4,95	2230	40	582	0,34	3
				60,03	1,86	490	15	115,2	0,01	--
68	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм								
		м	60,8	444,28	17,65	27012	1073	8546	0,64	39
				115,40	6,61	7016	402	115,2	0,03	2
69	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	3,2	521,42	49,05	1669	157	1150	1,69	5
				292,39	19,69	936	63	115,2	0,09	--
70	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	1,6	682,00	--	1091	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм								
			1,6	869,00	--	1390	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8						300
72	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных шт	13,6	--	--	--	--	--	--	--
				66,28	--	901	--	417	0,14	2
				26,65	--	362	--	115,2	--	--
73	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов комплект	17,88	4357,13	44,71	77906	799	2991	0,78	14
				128,46	16,75	2297	299	115,2	0,08	1
74	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм 1кВт	70,56	12,59	--	889	--	999	0,06	4
				12,29	--	867	--	115,2	--	--
75	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	0,1	518,03	10,59	52	1	6	0,38	--
				63,40	3,94	6	--	90	0,02	--
76	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ м	0,0044	185900,00	--	818	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 1000м2	31,2	164,61	0,09	5136	3	3663	0,74	23
				124,20	0,02	3875	1	94,5	--	--
		Здание охраны								
78	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диам.40мм м	50,24	125,99	1,25	6330	63	6508	0,57	29
				124,74	0,20	6267	10	103,68	--	--
79	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг шт	8,8	228,38	19,95	2010	176	1930	1,39	12
				208,43	3,15	1834	28	103,68	0,03	--
80	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	1,6	275,30	4,95	440	8	114	0,34	1
				60,03	1,86	96	3	115,2	0,01	--
81	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	6,24	273,30	4,95	1705	31	445	0,34	2
				60,03	1,86	375	12	115,2	0,01	--
82	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	42,4	444,28	17,65	18838	748	5960	0,64	27
				115,40	6,61	4893	280	115,2	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9						300
83	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	3,2	521,42	49,05	1669	157	1150	1,69	5
				292,39	19,69	936	63	115,2	0,09	--
84	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	1,6	682,00	--	1091	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм								
		шт	1,6	869,00	--	1390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных								
		комплект	9,6	66,28	--	636	--	295	0,14	1
				26,65	--	256	--	115,2	--	--
87	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов								
		1кВт	11,52	4357,13	44,71	50194	515	1927	0,78	9
				128,46	16,75	1480	193	115,2	0,08	1
88	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	70,56	12,59	--	889	--	999	0,06	4
				12,29	--	867	--	115,2	--	--
89	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм								
		м	0,05	518,03	10,59	26	1	3	0,38	--
				63,40	3,94	3	--	90	0,02	--
90	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/								
		1000м2	0,0015	185900,00	--	279	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
91	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	21,6	164,61	0,09	3556	2	2536	0,74	16
				124,20	0,02	2683	1	94,5	--	--
92	Е010333-А1-1	Вывоз строительного мусора								
		т	7,52	28,32	28,32	213	213	38	--	--
				--	5,66	--	43	90	0,12	1
93	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	7,52	38,96	38,96	293	293	185	--	--
				--	27,27	--	205	90	0,50	4
94	Е01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	7,52	55,49	55,49	417	417	263	--	--
				--	38,84	--	292	90	0,71	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1092859	22219			1194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										300
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			219399	8264			47
		Материалы -	Тенге			48018				
		Всего заработная плата -	Тенге			14161				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				31204			
		Накладные расходы -	Тенге			2101				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			29396				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							15
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4409			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			82059				
		Сметная заработная плата -	Тенге							208
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				35613			
		Материалы -	Тенге			1044841				
		Всего заработная плата -	Тенге			680129				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				196459			
		Местные материалы -	Тенге			154824				
		Накладные расходы -	Тенге			27				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			217447				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							109
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				32617			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1338026				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1157
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				229077			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1420085				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1365
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение								
		Здание столовой								
		Демонтаж								
95	Е0167-7-1	**Демонтаж выключателей, розеток**	40	8,42	--	337	--	295	0,07	3
		шт		8,42	--	337	--	87,48	--	--
96	Е0167-7-5	**Демонтаж светильников для люминесцентных ламп**	48	29,35	2,80	1409	134	1134	0,21	10
		шт		26,55	0,45	1275	22	87,48	--	--
97	Е0167-4-1	**Демонтаж скрытой электропроводки**	400	3,69	--	1477	--	1292	0,03	12
		м		3,69	--	1477	--	87,48	--	--
		Монтаж								
98	Е0121-22-2	**Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	27	35,41	--	956	--	774	0,22	6
		шт		29,49	--	796	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						11				300
99	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	2	45,74	--	91	--	60	0,23	--
				31,05	--	62	--	97,2	--	--
100	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	11	34,64	--	381	--	315	0,22	2
				29,42	--	324	--	97,2	--	--
101	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220								
		шт	27	242,00	--	6534	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
102	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220								
		шт	2	264,00	--	528	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
103	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220								
		шт	11	66,00	--	726	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
104	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ								
		1000шт	0,025	16300,00	--	408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
105	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2								
		1000шт	0,041	16100,00	--	660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
106	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах								
		м	300	47,20	14,80	14160	4440	7849	0,18	55
				26,30	4,30	7890	1290	85,5	0,02	7
107	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2								
		м	300	14,60	0,20	4380	60	3052	0,08	24
				11,80	0,10	3540	30	85,5	--	--
108	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
		1000м	0,3	47878,00	--	14363	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
		м	5	108,60	48,90	543	245	221	0,25	1
				39,60	12,20	198	61	85,5	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12						300
110	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм								
		10м	0,5	777,00	--	389	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
111	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2								
		м	200	104,75	0,06	20949	12	18316	0,68	137
				104,69	--	20937	--	87,48	--	--
112	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
		1000м	0,2	52100,00	--	10420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
113	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды								
		шт	24	169,86	57,56	4077	1381	2864	0,63	15
				86,85	35,93	2084	862	97,2	0,20	5
114	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях								
		шт	24	377,15	88,98	9052	2136	7207	1,85	44
				258,76	50,17	6210	1204	97,2	0,28	7
115	С151702-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4								
		шт	24	3540,00	--	84960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
116	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3								
		шт	18	757,00	--	13626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
117	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3								
		шт	5	871,00	--	4355	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
118	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4								
		шт	1	209,00	--	209	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
119	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100								
		шт	24	39,00	--	936	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
120	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40								
		шт	72	99,00	--	7128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
121	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220								
		шт	72	14,00	--	1008	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			204061	8408			310
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			45130	3469			20
		Материалы -	Тенге			203672				
			Тенге			3469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										13
		Всего заработная плата -	Тенге				48599			300
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			145861				
		Накладные расходы -	Тенге			43378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6507			22
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14823				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			261874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				55105			351
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			389				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			389				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			412				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			262285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				55105			351

РАЗДЕЛ 3.Водопровод и канализация

Водопровод

Здание больницы

122	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	3	1265,53	26,00	3797	78	552	0,83	3
		м		150,08	9,74	450	29	115,2	0,05	--
123	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	1,5	823,17	19,99	1235	30	244	0,75	1
		м		133,52	7,49	200	11	115,2	0,04	--
124	Е0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	5,1	642,28	17,65	3276	90	717	0,64	3
		м		115,40	6,61	589	34	115,2	0,03	--
125	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	5,4	444,28	17,65	2399	95	759	0,64	3
		м		115,40	6,61	623	36	115,2	0,03	--
126	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	7,5	139,28	17,65	1045	132	1054	0,64	5
		м		115,40	6,61	866	50	115,2	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм								
		м	4,5	171,00	--	770	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
128	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм								
		м	1,5	127,00	--	191	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
129	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм								
		м	1,5	56,00	--	84	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
130	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
		м	4,5	445,87	9,88	2006	44	1401	1,48	7
				266,51	3,69	1199	17	115,2	0,02	--
131	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
		м	43,5	546,39	15,24	23768	663	17143	1,89	82
				336,38	5,71	14632	248	115,2	0,03	1
132	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм								
		1кран	0,9	141,06	1,96	127	2	64	0,35	--
				62,10	--	56	--	115,2	--	--
133	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт	1,2	350,00	--	420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
134	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм								
		м	12	375,00	--	4500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
135	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	3,534	164,61	0,09	582	--	415	0,74	3
				124,20	0,02	439	--	94,5	--	--
136	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	1	403,00	--	403	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15						300
137	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	4,8	284,00 --	-- --	1363 --	-- --	-- --	-- --	-- --
138	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием км	0,0015	240521,08 110227,50	107383,95 40564,69	361 165	161 61	265 117	579,60 198,13	1 --
139	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Футляр стальной для ввода водопровода д-325мм м	1,5	3560,00 --	-- --	5340 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Водопровод Т3(Горячее водоснабжение от аристонов)								
140	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,11	56535,37 34155,00	22346,37 5873,35	6219 3757	2458 646	5152 117	198,95 22,63	22 2
141	С130804-118 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм 10м	3,3	508,00 --	-- --	1676 --	-- --	-- --	-- --	-- --
142	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	1	141,06 62,10	1,96 --	141 62	2 --	72 115,2	0,35 --	-- --
143	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	0,6	284,00 --	-- --	170 --	-- --	-- --	-- --	-- --
144	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм м	3	375,00 --	-- --	1125 --	-- --	-- --	-- --	-- --
145	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	11,1	12,59 12,29	-- --	140 136	-- --	157 115,2	0,06 --	1 --
146	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	9,6	12,73 12,29	-- --	122 118	-- --	136 115,2	0,06 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод Т3(Горячее водоснабжение от бойлера окне160)								
147	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	31,5	546,39	15,24	17211	480	12414	1,89	59
		м		336,38	5,71	10596	180	115,2	0,03	1
148	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	36	139,28	17,65	5014	635	5060	0,64	23
		м		115,40	6,61	4154	238	115,2	0,03	1
149	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	36	127,00	--	4572	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
150	С130905-11	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Т от-0,15С до+200 д-25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	1957,00	--	1957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	1570,00	--	1570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С131002-4	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 45/55, подача 45м3/ч, напор 55 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин	1	69300,00	--	69300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	0,9	489,00	--	440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К1								
154	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	15,4	764,59	1,79	11775	28	2101	0,64	10
		м		117,74	0,67	1813	10	115,2	--	--
155	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	80,5	636,63	0,80	51249	64	11355	0,67	54
		м		122,13	0,31	9831	25	115,2	--	--
156	С130804-66	Прочиска д-50мм	1,1	837,00	--	921	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17						300
157	С130804-60	Прочиска д-110мм 10шт	0,3	6190,00 --	-- --	1857 --	-- --	-- --	-- --	-- --
158	С130804-66	Ревизия д-50мм 10шт	1,2	837,00 --	-- --	1004 --	-- --	-- --	-- --	-- --
159	С130804-60	Ревизия д-110мм 10шт	0,2	6190,00 --	-- --	1238 --	-- --	-- --	-- --	-- --
160	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм м	50,4	803,14 150,08	8,84 3,33	40478 7564	445 168	8907 115,2	0,81 0,02	41 1
161	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	46,2	1242,87 165,60	13,23 4,95	57420 7651	611 229	9077 115,2	0,89 0,02	41 1
162	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм комплект	1	2921,31 160,43	11,50 5,62	2921 160	12 6	191 115,2	0,91 0,03	1 --
163	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием км	0,003	240521,08 110227,50	107383,95 40564,69	722 331	322 122	529 117	579,60 198,13	2 1
164	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Футляр стальной для выхода канализации, д-325 мм м	2,1	3560,00 --	-- --	7476 --	-- --	-- --	-- --	-- --
165	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	22,421	164,61 124,20	0,09 0,02	3691 2785	2 1	2632 94,5	0,74 --	17 --
		Здание столовой Водопровод В1								
166	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	9,6	275,30 60,03	4,95 1,86	2643 576	48 18	684 115,2	0,34 0,01	3 --
167	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	3,9	273,30 60,03	4,95 1,86	1066 234	19 7	278 115,2	0,34 0,01	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
		м	7,5	352,30	4,95	2642	37	535	0,34	3
				60,03	1,86	450	14	115,2	0,01	--
169	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт	1,2	284,00	--	341	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
170	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	3,957	164,61	0,09	651	--	465	0,74	3
				124,20	0,02	491	--	94,5	--	--
171	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм								
		1кран	1	701,06	1,96	701	2	72	0,35	--
				62,10	--	62	--	115,2	--	--
172	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	0,6	403,00	--	242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
173	С131103-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 25 мм								
		м	3	445,00	--	1335	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод ТЗ								
174	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
		м	6,3	275,30	4,95	1734	31	449	0,34	2
				60,03	1,86	378	12	115,2	0,01	--
175	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	0,99	164,61	0,09	163	--	116	0,74	1
				124,20	0,02	123	--	94,5	--	--
		Канализация								
176	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм								
		м	5,6	803,14	8,84	4498	49	990	0,81	5
				150,08	3,33	840	19	115,2	0,02	--
177	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм								
		м	29,4	1242,87	13,23	36540	389	5776	0,89	26
				165,60	4,95	4869	146	115,2	0,02	1
178	С130804-60	Прочиска д-110мм								
		10шт	0,2	6190,00	--	1238	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19						300
179	С130804-60	Ревизия д-50мм 10шт	0,2	6190,00 --	-- --	1238 --	-- --	-- --	-- --	-- --
180	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм комплект	1,4	1426,59 93,15	8,69 2,81	1997 130	12 4	155 115,2	0,53 0,01	1 --
181	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм комплект	1	2921,31 160,43	11,50 5,62	2921 160	12 6	191 115,2	0,91 0,03	1 --
182	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием км	0,0015	240521,08 110227,50	107383,95 40564,69	361 165	161 61	265 117	579,60 198,13	1 --
183	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Футляр стальной для выхода канализации, д-325 мм м	1,5	3560,00 --	-- --	5340 --	-- --	-- --	-- --	-- --
184	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	8,246	164,61 124,20	0,09 0,02	1357 1024	1 --	968 94,5	0,74 --	6 --
		Демонтажные работы								
185	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм м	15	165,84 163,85	1,99 0,32	2488 2458	30 5	2553 103,68	0,86 --	13 --
186	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм м	271	109,47 108,47	1,00 0,16	29668 29397	271 43	30523 103,68	0,57 --	154 --
187	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/ компл	19	101,59 98,26	3,33 0,54	1930 1867	63 10	1946 103,68	0,70 0,01	13 --
188	Е0165-4-2	Демонтаж мойки чугунной компл	37	161,43 156,78	4,65 0,72	5973 5801	172 27	6042 103,68	1,13 0,01	42 --
189	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком компл	10	244,84 238,39	6,45 1,04	2448 2384	65 10	2482 103,68	1,64 0,01	16 --
190	Е0165-3-3	Демонтаж крана водоразборного шт	10	11,72 11,63	0,09 0,02	117 116	1 --	121 103,68	0,08 --	1 --
191	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм м	8	118,01 116,42	1,59 0,25	944 931	13 2	968 103,68	0,79 --	6 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				20						300
192	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм								
		м	42	145,63	3,27	6116	137	6222	0,98	41
				142,36	0,52	5979	22	103,68	0,01	--
193	Е010333-А1-1	Вывоз строительного мусора								
		т	4,5	22,66	22,66	102	102	18	--	--
				--	4,53	--	20	90	0,10	--
194	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	4,5	31,17	31,17	140	140	88	--	--
				--	21,82	--	98	90	0,50	2
195	Е01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	4,5	44,39	44,39	200	200	126	--	--
				--	31,07	--	140	90	0,71	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			459210	8310			717
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126616	2773			18
		Материалы -	Тенге			16225				
		Всего заработная плата -	Тенге			1713				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10429			
		Местные материалы -	Тенге			1676				
		Накладные расходы -	Тенге			7				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			11038				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1656			6
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			28899				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				12085			70
		Материалы -	Тенге			442986				
		Всего заработная плата -	Тенге			206451				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				118959			
		Местные материалы -	Тенге			114434				
		Накладные расходы -	Тенге			2				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			131390				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				19709			66
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			608839				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				138668			737
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			637738				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							150753			807

Здание больницы

РАЗДЕЛ 4.Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы 1-этажа								
196	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток								
		1м2	201,747	116,63	10,56	23530	2130	21656	0,80	162
				106,07	1,67	21400	337	99,63	0,02	4
197	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина								
		1м2	174,454	17,38	0,93	3031	162	2883	0,13	23
				16,45	0,14	2869	24	99,63	--	--
198	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов								
		1м	157,766	5,64	0,19	890	30	860	0,04	7
				5,45	0,02	860	3	99,63	--	--
199	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки								
		1м	127,645	20,76	0,19	2650	24	2618	0,16	21
				20,57	0,02	2626	3	99,63	--	--
200	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов								
		1м2	23,8	358,97	192,06	8544	4571	5669	1,28	30
				166,91	72,15	3972	1717	99,63	0,50	12
201	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного								
		1м2	23,8	953,17	1,50	22685	36	1081	0,31	7
				45,31	0,29	1078	7	99,63	--	--
202	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	401,401	246,29	12,44	98860	4992	28752	0,41	164
				60,03	4,67	24096	1877	110,7	0,02	9
203	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	401,401	33,69	0,84	13524	336	461	0,01	2
				0,72	0,31	291	125	110,7	--	1
204	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе								
		1м2	201,747	1111,86	18,56	224313	3745	56972	1,77	356
				280,54	2,90	56599	585	99,63	0,03	6
205	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
		1м	127,645	173,47	2,83	22142	361	7343	0,33	43
				57,32	0,42	7316	54	99,63	--	--
206	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
		м2	174,454	935,06	6,13	163125	1069	13439	0,44	77
				67,28	2,31	11736	403	110,7	0,01	2
207	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных								
		м	157,766	111,76	0,58	17632	91	2457	0,09	14
				13,85	0,22	2184	35	110,7	--	--
		Отделка								
208	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2	1430,8	316,78	2,63	453248	3756	102452	0,45	642
				74,78	0,99	107002	1413	94,5	--	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2	687,61	338,18	2,91	232534	2003	61415	0,56	387
				93,41	1,10	64233	756	94,5	0,01	4
		Здание столовой								
		Полы								
210	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток								
		1м2	119,679	116,63	10,56	13958	1264	12847	0,80	96
				106,07	1,67	12695	200	99,63	0,02	2
211	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина								
		1м2	44,317	17,38	0,93	770	41	732	0,13	6
				16,45	0,14	729	6	99,63	--	--
212	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов								
		1м	67,214	5,64	0,19	379	13	366	0,04	3
				5,45	0,02	366	1	99,63	--	--
213	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки								
		1м	106,862	20,76	0,19	2218	20	2192	0,16	18
				20,57	0,02	2198	2	99,63	--	--
214	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов								
		1м2	15,82	358,97	192,06	5679	3038	3768	1,28	20
				166,91	72,15	2640	1141	99,63	0,50	8
215	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного								
		1м2	15,82	953,17	1,50	15079	24	719	0,31	5
				45,31	0,29	717	5	99,63	--	--
216	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	163,996	246,29	12,44	40390	2040	11747	0,41	67
				60,03	4,67	9845	767	110,7	0,02	4
217	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	163,996	33,69	0,84	5525	137	188	0,01	1
				0,72	0,31	119	51	110,7	--	--
218	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе								
		1м2	119,679	1111,86	18,56	133066	2222	33797	1,77	211
				280,54	2,90	33575	347	99,63	0,03	4
219	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
		1м	106,862	173,47	2,83	18537	302	6147	0,33	36
				57,32	0,42	6125	45	99,63	--	--
220	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
		м2	44,317	935,06	6,13	41439	271	3414	0,44	19
				67,28	2,31	2981	102	110,7	0,01	--
221	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных								
		м	67,214	111,76	0,58	7512	39	1047	0,09	6
				13,85	0,22	931	15	110,7	--	--
		Отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				23						300
222	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	401,646	316,78 74,78	2,63 0,99	127233 30037	1054 397	28760 94,5	0,45 --	180 2
223	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	163,996	338,18 93,41	2,91 1,10	55460 15320	478 180	14647 94,5	0,56 0,01	92 1
		Здание охраны								
		Полы								
224	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	100,39	116,63 106,07	10,56 1,67	11709 10649	1060 168	10776 99,63	0,80 0,02	81 2
225	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 1м	115,5	20,76 20,57	0,19 0,02	2398 2376	22 2	2369 99,63	0,16 --	19 --
226	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	100,39	1111,86 280,54	18,56 2,90	111619 28164	1863 291	28350 99,63	1,77 0,03	177 3
227	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических 1м	115,5	173,47 57,32	2,83 0,42	20035 6620	326 49	6644 99,63	0,33 --	38 --
		Отделка								
228	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	113,63	316,78 74,78	2,63 0,99	35996 8498	298 112	8136 94,5	0,45 --	51 1
229	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	50,195	338,18 93,41	2,91 1,10	16975 4689	146 55	4483 94,5	0,56 0,01	28 --
230	Е010333-А1-1	Вывоз строительного мусора т	18,725	22,66 --	22,66 4,53	424 --	424 85	76 90	-- 0,10	-- 2
231	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	18,725	31,17 --	31,17 21,82	584 --	584 408	368 90	-- 0,50	-- 9
232	Е01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	18,725	44,39 --	44,39 31,07	831 --	831 582	524 90	-- 0,71	-- 13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге Тенге			1954524 485533	39804 12354			3091 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						24				300
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -	Тенге			1954524				
		Всего заработная плата -	Тенге			1206484				
		Местные материалы -	Тенге				497887			
		Накладные расходы -	Тенге			222703				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			490155				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				73523			245
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			146681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2591360				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				571410			3433
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2591360				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				571410			3433
			Тенге			3710655	78741			
		Стоимость монтажных работ -				876678	26860			5312
		Материалы -	Тенге							182
		Всего заработная плата -	Тенге			203672				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3469				
		Накладные расходы -	Тенге				48599			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			145861				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			43378				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				6507			22
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			14823				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			261874				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				55105			351
		Всего заработная плата -	Тенге			2018767				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1222357				
		Местные материалы -	Тенге				539520			
		Накладные расходы -	Тенге			3777				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			222710				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			530590				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				79588			265
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			152961				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			2702318				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				619109			3710
		Всего заработная плата -	Тенге			1488216				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			886580				
		Местные материалы -	Тенге				315419			
		Накладные расходы -	Тенге			269647				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			30				
			чел.-ч			348838				

174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52326			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110223				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1947277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1894
		Сметная заработная плата -	Тенге				367745			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4911468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5955
		Сметная заработная плата -	Тенге				1041958			

Заказчик: ГККП "Кармакшинская центральная районная больница с амбулаторно-поликлинической услугой" управления здравоохранения Кызылординской области

Руководитель _____ Кулайбергенов Ж. А.

эксперт технадзор ТОО "Жана гасыр"

Технический надзор _____ Никулин В. М.

Подрядчик
ТОО "Гарейс-Строй"

Директор _____ Сунгур Х.А.