Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

Утверждена приказом Председателя А
Республики Казахстан по делам строительств
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012
года № 170

Подрядчик: ТОО "Атырауколик"

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт 3 км участка внутрисельских автомобильных дорог с. Сарайчик"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 47	25.08.2016г.				
		доп.согл № 1	15.11.16г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС за сентябрь	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 3 км участка внутрисельских автомобильных дорог с. Сарайчик	**133 633 012,64**	**1 160 725,57**							**139 287,07**	**1 300 012,64**

Итого к оплате : 1 300 012 (один миллион триста тысяч двенадцать) тенге 64 тиын

Заказчик: _____ **Қожраков С.**

И. О. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

Подрядчик: _____ **Юсупов К.Т.**

Директор ТОО "Атырауколик"

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района" **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 47 от 25.08.2016г., доп.согл. № 1 от 15.11.2016г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт 3 км участка внутрисельских автомобильных дорог с. Сарайчик"

Акт

выполненных работ

за сентябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Улица Махамбета								
		Обочины								
1	Е0127-63-11	**Укрепление обочин щебнем фракции 20-40мм смесью толщиной 10 см**	772,798	515,00	20,37	397988	15742	10470	0,03	24
		м2		4,79	5,40	3702	4170	133	0,02	16
2	Е010333-А23-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1(Щебень)**	153,323	190,56	190,56	29217	29217	5843	--	--
		т		--	38,11	--	5843	100	0,80	123
				Дорожные знаки						
3	Е0101-165-2	**Копание ям без откосовглубиной до 0,8 м вручную без креплений для стоеки столбов в грунтах 2 группы**	0,576	402,75	--	232	--	262	2,80	2
		М3		402,75	--	232	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,576	134,10	--	77	--	87	0,97	1
		м3		134,10	--	77	--	113	--	--
5	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	0,032	2602,20	97,07	83	3	6	0,78	--
		м3		112,50	36,00	4	1	118	0,18	--
6	Е0106-3-1	**Устройство бетонных фундаментов**	0,126	15699,11	260,48	1978	33	93	3,94	--
		м3		614,25	89,46	77	11	105	0,35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов								
			1,68	245,44	3,82	412	6	77	0,21	--
		м2		37,35	1,44	63	2	118	0,01	--
8	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20	6
		шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	--
9	С11041-90	Стойки для дорожных знаков								
			2	2950,00	--	5900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002								
			2	2755,00	--	5510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			442893	45294			34
			Тенге			5167	10085			139
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5900				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6254				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			436993				
	Материалы -		Тенге			641				
	Всего заработная плата -		Тенге				15252			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5510				
	Местные материалы -		Тенге			380381				
		Накладные расходы -	Тенге			18260				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2739			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			482569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				17991			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			488823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				17991			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная разметка								
11	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3								
			0,423	4349,35	1692,25	1840	716	609	3,18	1
		км		450,00	632,07	190	267	133	2,85	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1840	716			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -					190	267			1
	Материалы -		Тенге			1840				
	Всего заработная плата -		Тенге			934				
		Накладные расходы -	Тенге				458			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			609				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				91			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2595				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				549			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2595				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3
							549			
		РАЗДЕЛ 3.Съезд								
		основание съезда								
12	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**								
		т	0,143	40097,59	339,59	5734	49	27	0,58	--
				--	140,94	--	20	133	0,58	--
13	Е010333-А53-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 53 км, класс груза 1(битум)**								
		т	0,14729	333,00	333,00	49	49	10	--	--
				--	66,60	--	10	100	1,40	--
14	Е0127-53-4	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 общ толщ 6см**								
		м2	171	560,02	15,35	95764	2625	2502	0,03	6
				5,94	5,06	1016	865	133	0,02	3
15	Е0127-54-3 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
		м2	171	252,08	--	43106	--	9	--	--
				0,04	--	7	--	133	--	--
16	Е010333-А53-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 53 км, класс груза 1(асфальт)**								
		т	25,65	333,00	333,00	8541	8541	1708	--	--
				--	66,60	--	1708	100	1,40	36
		Обочины								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебнем фракции 20-40мм смесью толщиной 10 см	50	515,00	20,37	25750	1019	677	0,03	2
		м2		4,79	5,40	240	270	133	0,02	1
18	Е010333-А23-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1(Щебень)	9,92	190,56	190,56	1890	1890	378	--	--
		т		--	38,11	--	378	100	0,80	8
				Дорожные знаки						
19	Е0101-165-2	Копание ям без откосовглубиной до 0,8 м вручную без креплений для стоеки столбов в грунтах 2 группы	0,288	402,75	--	116	--	131	2,80	1
		М3		402,75	--	116	--	113	--	--
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,288	134,10	--	39	--	44	0,97	--
		м3		134,10	--	39	--	113	--	--
21	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,016	2602,20	97,07	42	2	3	0,78	--
		м3		112,50	36,00	2	1	118	0,18	--
22	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов	0,063	15699,11	260,48	989	16	47	3,94	--
		м3		614,25	89,46	39	6	105	0,35	--
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	0,84	245,44	3,82	206	3	38	0,21	--
		м2		37,35	1,44	31	1	118	0,01	--
24	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	711	3,20	3
		шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	--
25	С11041-90	Стойки для дорожных знаков	1	2950,00	--	2950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2755,00	--	2755	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			188678	14340			12
			Тенге			1995	3287			48
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2950				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3127				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			185728				
	Материалы -		Тенге			6565				
	Всего заработная плата -		Тенге				5282			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2755				
	Местные материалы -		Тенге			160073				
		Накладные расходы -	Тенге			6285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				943			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			203534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				6225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			206661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				6225			
		РАЗДЕЛ 4.Площадка перед акиматом								
		основание съезда								
27	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,288	40097,59	339,59	11548	98	54	0,58	--
		т		--	140,94	--	41	133	0,58	--
28	Е010333-А53-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 53 км, класс груза 1(битум)**	0,29664	333,00	333,00	99	99	20	--	--
		т		--	66,60	--	20	100	1,40	--
29	Е0127-53-4	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 общ толщ 6см**	360	560,02	15,35	201608	5527	5267	0,03	12
		м2		5,94	5,06	2138	1822	133	0,02	6
30	Е0127-54-3 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	360	252,08	--	90749	--	19	--	--
		м2		0,04	--	14	--	133	--	--
31	Е010333-А53-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 53 км, класс груза 1(асфальт)**	54	333,00	333,00	17982	17982	3596	--	--
		т		--	66,60	--	3596	100	1,40	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**321985**	**23705**			**12**
			Тенге			**2153**	**5478**			**82**
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			**321985**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**12628**				
	Местные материалы -		Тенге				**7631**			
		Накладные расходы -	Тенге			**283500**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**8956**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**4**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**1343**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19856**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**350798**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**99**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**8975**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**350798**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**99**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**955397**	**8975**			
			Тенге			**9505**	**84056**			**60**
	Стоимость монтажных работ -						**19118**			**271**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8850**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8850**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**531**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9381**				
	Материалы -		Тенге			**946547**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**20768**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**28623**			
	Местные материалы -		Тенге			**8265**				
		Накладные расходы -	Тенге			**823953**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**34109**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**17**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**5116**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**58839**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1039496**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**348**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**33739**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1048877**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**348**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**33739**			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	**Тенге**			**1048877**				
		ИТОГО	**Тенге**			**12586,52**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,512 %	**Тенге**			**1061463,52**				
		Затраты на выслугу лет 1 %	**Тенге**			**16049,33**				
						10614,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	**Тенге**			**4245,85**				
		ИТОГО в базовых ценах 2001г.	**Тенге**			**1092373,34**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 ГОДА К=2,73677	**Тенге**			**2989579,17**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	**Тенге**			**59791,58**				
		ИТОГО	**Тенге**			**3049370,76**				
		НДС 12 %	**Тенге**			**365924,49**				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**3 415 295,25**				
		ИТОГО с понижающим коэффициентом согласно Договора без учета НДС:				1 160 725,57				
		НДС 12%				139287,07				
		Всего к оплате:				**1 300 012,64**				

Заказчик:

И.О. Руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района

_____**Кожраков С.**

Технадзор ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

_____**Сагынов А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауколик"

_____**Юсупов К.Т.**