Әуезов ауданы

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының АКТІ

АКТ

№ 363 **Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию**

«25» 12 2013ж.

Жұбанов көшесі
(нысанның орналаскан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік кабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, каулы және баска)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
03» сәуір 2013ж. № **40Ө**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Тоқбергенов — **МСҚБжәнеЛ департаменті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:

тапсырыс беруші
заказчика **М. Кунев** — **«Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ-басшысының міндетін атқарушы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
О. Апаршев — **«Сапа-Құрылыс 2007» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
В. Зориков — **«Казахский Сантехпроект» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық кызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — **«МСЭЖҚД директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бакылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — **ӨКД басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
Д. Алимбеков — **«Алматы жылу жүйесі» ЖШС бас директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
Б. Искаков — **«Алматы қалалық жұмыспен камту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерлер) «Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
(ұйымның атауы) (наименование организации)

А № 0004193

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласының таратқыш жылу желілерін қайта құрылымдау, «АлТС» АҚ аумағы, Жұбанов, 80 көшесіндегі ТК-9Ж-1-10-нан бастап «А» нүктесіне дейінгі трасса телімі»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Жұбанов көшесі**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық каулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2011 жылғы 24 наурыздағы № 1/163 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 27 мамырда берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 335/ЗТ-5253 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
« Сапа-Құрылыс 2007» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы, әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылыска жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«Казахский Сантехпроект» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы, әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының 2010 жылғы 29 қарашадағы бұйрығының жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций; их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, кайта кабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№ 4382-С11-9
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган. атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд. назнач
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 04-9/364 бұйрығы**
(нысанға (кезектіліске қосу кешені) құжатты бекіткен (кайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2011 жылғы 15 тамыздағы № 02-0426/11 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **мамыр 2013 ж.;** жұмыстың аяқталуы **қазан 2013 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы: норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты

фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Қайта құрылымдалатын жылу желілері учаскелері жалпы ұзындығы	**м**	**595,0**		**660,75**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, потребности в

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:

Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы 129 472 000,00 мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 110970,45 мың. теңге,
всего 129 472 000,00 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 110970,45 тыс.тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар 854,5 мың. теңге
оборудования, инструмента и инвентаря 854,5 тыс.тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны - мың. теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны - мың. теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны - мың. теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к примке
«Алматы қаласының тараткыш жылу желілерін қайта құрылымдау. «АлТС» АҚ аумағы. Жұбанов, 80 көшесіндегі ТК-9Ж-1-10-нан бастап «А» нүктесіне дейінгі трасса телімі».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии — Б. Сауранбаев (колы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — Г. Токбергенов (колы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии — М. Кунев

Б. Кутпанов (колы) (подпись) — О. Апаршев (колы) (подпись)

Д. Алимбеков (колы) (подпись) — В. Зайцков (колы) (подпись)

А № 0004193 (колы) (подпись) — Е. Дүрімбетов (подпись)

Государственное учреждение
Областное технические управление
Производственно-техническое управление

г. Алматы. Бф. Зак. № 362-13.

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы
РНН 600400534106, БИН 040740002533
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A,
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50

Приложение №3-1
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 г. №73

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
РНН 600300552430, БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АО "БанкЦентКредит"
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы. Зона ТОО"АлТС".Участок трассы по ул. Жубанова,80 от ТК-9Ж-1-10 до т."А"**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
				за счет республиканского бюджета	Наимен.	Код
		Договор №82	30.04.2013г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу сборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы. Зона ТОО"АлТС".Участок трассы по ул. Жубанова,80 от ТК-9Ж-1-10 до т."А"	15 784 166	14 093 005							1 691 161	15 784 166
итого:	**15 784 166**	**14 093 005**							**1 691 161**	**15 784 166**

М.П.

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор **№82 от 30 апреля 2013г.**

Наименование строительства и его адрес: 2-2013 Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы.

Наименование обьекта: 2-2013-1 Зона ТОО"АлТС".**Участок трассы по ул. Жубанова,80 от ТК-9Ж-1-10 до т."А"**

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июнь 2013 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2873,09	58,44	55,64	167903	159853	0,02	55
					2,75	16,18	7897	46484	0,06	159
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	216,25	537,16	--	116164	--	3,42	740
					537,16	--	116164	--	--	--
3.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / в местах пересечения с сущ. коммуникациями/	м3	30,36	447,64	--	13590	--	2,85	87
					447,64	--	13590	--	--	--
4.	E0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	246,61	45,68	43,49	11266	10725	0,01	4
					2,15	12,65	530	3119	0,04	11
5.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	6083,43	202,86	202,86	1234084	1234084	--	--
					--	40,57	--	246817	0,85	5183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3119,71	4,33	3,73	13494	11638	0,00	12
					0,55	1,29	1722	4018	0,00	13
		Итого по разделу: Земляные работы								1556501
		Раздел: БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ								
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
134.	Е0124-2-8	Демонтаж трубопроводов диаметром 400 мм	км	0,60	185940,10	75712,60	111564	45428	578,91	347
					110227,50	20565,68	66136	12339	101,17	61
135.	Е0124-2-6	Демонтаж трубопроводов диаметром 150 мм	км	0,01	144344,83	57404,83	722	287	461,61	2
					86940,00	16478,23	435	82	82,88	0
136.	Е0124-2-5	Демонтаж трубопроводов диаметром 125 мм	км	0,00	116310,53	42411,53	174	64	402,27	1
					73899,00	13891,77	111	21	72,37	0
137.	Е0124-2-3	Демонтаж трубопроводов диаметром 80 мм	км	0,00	87883,15	32924,65	88	33	303,60	0
					54958,50	11735,87	55	12	60,97	0
138.	Е0124-13-4	Демонтаж задвижки диаметром 150,125 мм	шт	3,00	1332,67	675,96	3998	2028	3,55	11
					656,71	152,92	1970	459	1,06	3
139.	Е0124-13-2	Демонтаж задвижки диаметром 80 мм	шт	1,00	788,19	441,98	788	442	1,90	2
					346,21	106,50	346	107	0,72	1
140.	Е0107-61-1	Демонтаж ж/б каналов и компенсаторных ниш	м3	120,64	1040,92	519,28	125577	62646	3,06	370
					521,64	179,85	62931	21697	0,69	84
141.	Е0107-62-2	Демонтаж ж/б камер	м3	16,50	1577,09	384,77	26022	6349	7,29	120
					1192,32	140,74	19673	2322	0,63	10
142.	Е0107-62-4	Демонтаж ж/б щитовых опор	м3	3,60	875,55	457,41	3152	1647	2,53	9
					418,14	153,70	1505	553	0,53	2
143.	Е0126-12-1	Демонтаж теплоизоляции слоя	м2	810,00	133,60	64,05	108214	51877	0,41	330
					69,55	24,07	56337	19494	0,12	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144.	Е0126-22-1	Демонтаж покровного слоя	м2	810,00	122,71	18,07	99395	14638	0,62	506
					104,64	6,83	84757	5533	0,03	27
145.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	279,85	31,16	31,16	8722	8722	--	--
					--	21,82	--	6105	0,46	129
146.	Е010333-А30-1	Траспорт мусора строительного	т	279,85	202,86	202,86	56771	56771	--	--
					--	40,57	--	11354	0,85	238
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								545186
		Раздел: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ								
147.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	11,76	469,33	195,05	5518	2293	1,78	21
					274,27	4,68	3225	55	0,02	0
148.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	10,04	31,16	31,16	313	313	--	--
					--	21,82	--	219	0,46	5
149.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	10,04	202,86	202,86	2036	2036	--	--
					--	40,57	--	407	0,85	9
158.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	12,82	9,86	--	126	--	0,07	1
					9,86	--	126	--	--	--
159.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного ПРИ автомобильных перевозках	т	23,08	31,16	31,16	719	719	--	--
					--	21,82	--	503	0,46	11
160.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	23,08	202,86	202,86	4681	4681	--	--
					--	40,57	--	936	0,85	20
165.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	488,00	141,28	--	68943	--	0,88	430
					141,28	--	68943	--	--	--
169.	Е0123-4-2	Демонтаж ж/б труб для арыка, диам. 500 мм	м	17,50	194,77	74,13	3408	1297	0,70	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					120,63	27,76	2111	486	0,14	2
		Итого по разделу: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ								85746
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
173.	Е0101-191-12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	4,50	54,65	4,45	246	20	0,29	1
					50,20	1,68	226	8	0,01	0
174.	Е0101-193-7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	4,50	156,08	7,81	702	35	0,93	4
					148,27	2,92	667	13	0,02	0
		Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								948
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА								
178.	Е0124-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр. С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,46	172885,65	60863,38	79009	27815	582,01	266
					104328,00	19655,46	47678	8983	101,63	46
179.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 108Х4 мм	м	461,57	728,28	--	336152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из ст али В-10, 48Х2,5 мм /спуски./	м	2,02	193,80	--	391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10 32Х2,2 мм /воздушн/	м	1,51	114,24	--	173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1500,87	764,67	6003	3059	3,51	14
					641,70	180,09	2567	720	0,75	3
183.	С130902-16	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30снж для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, DУ 100 мм	шт	4,00	23700,00	--	94800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184.	С130809-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, DУ 100 мм 1 шт	шт	8,00	688,00 --	-- --	5504 --	-- --	-- --	-- --
185.	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с22нж9 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, DУ 40 мм /спускн./	шт	3,00	6460,00 --	-- --	19380 --	-- --	-- --	-- --
186.	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с22нж9 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, DУ 20 мм /воздушн/	шт	6,00	4440,00 --	-- --	26640 --	-- --	-- --	-- --
187.	С130809-52	Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, DУ 40 мм	шт	6,00	306,00 --	-- --	1836 --	-- --	-- --	-- --
188.	С130809-49	Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, DУ 20 мм	шт	6,00	202,00 --	-- --	1212 --	-- --	-- --	-- --
189.	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	2,00	1532,93 667,58	770,86 182,68	3066 1335	1542 365	3,58 0,76	7 2
190.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 DУ 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108Х4 мм	шт	26,00	401,00 --	-- --	10426 --	-- --	-- --	-- --
191.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,10	107900,00 --	-- --	10525 --	-- --	-- --	-- --
192.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,02	107900,00 --	-- --	2253 --	-- --	-- --	-- --
193.	Е0109-61-12	Металлоконструкции узла "Б"	т	0,02	23577,36 14024,25	6309,63 176,73	412 245	110 3	74,98 0,76	1 0
194.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с пре обладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,02	154200,00 --	-- --	2692 --	-- --	-- --	-- --
195.	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	0,48	17,30 5,05	0,02 --	8 2	-- --	0,02 --	0 --
196.	Е0113-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 в 4 слоя	м2	174,29	759,04 13,06	0,64 0,23	132293 2277	112 40	0,06 0,00	11 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	459,00	115,06	11,96	52813	5490	0,40	184
					68,57	4,40	31476	2022	0,02	10
198.	Е0126-9-9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	4,00	177,32	17,46	709	70	0,68	3
					116,95	6,47	468	26	0,03	0
199.	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого с текловолокна без связующего толщиной 40 ии	м3	15,45	18400,00	--	284280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	459,00	95,30	10,36	43745	4756	0,31	143
					49,16	3,89	22566	1784	0,02	8
201.	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	4,00	97,13	14,00	389	56	0,29	1
					46,58	5,18	186	21	0,03	0
202.	С11011-94 1	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,38	179500,00	--	68343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	63,67	58,44	55,64	3721	3542	0,02	1
					2,75	16,18	175	1030	0,06	4
204.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,79	537,16	--	2574	--	3,42	16
					537,16	--	2574	--	--	--
205.	Е0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	4,79	45,68	43,49	219	208	0,01	0
					2,15	12,65	10	61	0,04	0
206.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	133,50	202,86	202,86	27081	27081	--	--
					--	40,57	--	5416	0,85	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
207.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	68,46	4,33	3,73	296	255	0,00	0
					0,55	1,29	38	88	0,00	0
208.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в резерве для обратной засыпки	м3	44,72	45,68	43,49	2043	1945	0,01	1
					2,15	12,65	96	566	0,04	2
209.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	87,20	202,86	202,86	17690	17690	--	--
					--	40,57	--	3538	0,85	74
210.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,94	154,22	--	1379	--	1,12	10
					154,22	--	1379	--	--	--
211.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	35,78	7,45	7,45	267	267	--	--
					--	2,42	--	87	0,01	0
212.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотическими трамбовками	м3	35,78	24,78	5,19	886	186	0,12	4
					19,58	--	701	--	--	--
213.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,40	5460,03	75,91	7644	106	1,55	2
					225,11	28,67	315	40	0,14	0
214.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	11,34	7247,18	113,07	82183	1282	5,07	58
					799,54	42,72	9067	484	0,21	2
215.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	11,57	256,00	--	2961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,56	64638,01	349,88	36333	197	23,00	13
					3829,50	131,96	2153	74	0,64	0
217.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	14,05	50,94	0,05	716	1	0,05	1
					9,57	--	134	--	--	--
218.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	м2	44,10	251,62	4,39	11096	194	0,24	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			42,95	1,66	1894	73	0,01	0
219.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,40	5460,03	75,91	2184	30	1,55	1
					225,11	28,67	90	11	0,14	0
220.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	4,00	7247,18	113,07	28989	452	5,07	20
					799,54	42,72	3198	171	0,21	1
221.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: За 4 кг/см2	м3	4,08	256,00	--	1044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,18	64638,01	349,88	11919	65	23,00	4
					3829,50	131,96	706	24	0,64	0
223.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,61	50,94	0,05	235	--	0,05	0
					9,57	--	44	--	--	--
224.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	19,20	251,62	4,39	4831	84	0,24	5
					42,95	1,66	825	32	0,01	0
225.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,08	5460,03	75,91	16817	234	1,55	5
					225,11	28,67	693	88	0,14	0
226.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	77,00	363,83	198,59	28015	15292	0,55	42
					87,72	69,24	6755	5332	0,27	21
227.	С143014-3	Опорные подушки	м3	1,16	28288,00	--	32673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,20	5460,03	75,91	6552	91	1,55	2
					225,11	28,67	270	34	0,14	0
229.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	8,40	7675,13	129,21	64471	1085	7,29	61
					1174,72	48,81	9868	410	0,24	2
230.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	8,53	256,00	--	2183	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2			--	--	--	--	--	--
231.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00 --	-- --	2292 --	-- --	-- --	-- --
232.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	43,20	251,62 42,95	4,39 1,66	10870 1856	190 72	0,24 0,01	11 0
233.	Е0109-61-12	Монтаж металлоконструкций	т	1,17	23577,36 14024,25	6309,63 176,73	27680 16464	7407 207	74,98 0,76	88 1
234.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т из стали С345-3	т	0,17	194202,00 --	-- --	32840 --	-- --	-- --	-- --
235.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т из стали С245	т	1,00	178818,00 --	-- --	179692 --	-- --	-- --	-- --
236.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и соору жений, массой до 0,1 т	т	1,73	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	33802 24941	4353 201	84,64 0,56	146 1
237.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т из стали С345-3	т	0,42	194202,00 --	-- --	82101 --	-- --	-- --	-- --
238.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т из стали С245	т	1,30	177630,00 --	-- --	231750 --	-- --	-- --	-- --
239.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,50	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	9802 7233	1262 58	84,64 0,56	42 0
240.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,10	194202,00	--	20294	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т из стали С345-3			--	--	--	--	--	--
241.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т из стали С245	т	0,40	177630,00 --	-- --	70421 --	-- --	-- --	-- --
242.	Е0124-1-4	Демонтаж трубопроводов диаметром 100 мм	км	0,46	95496,23 59616,00	35880,23 11738,97	43642 27245	16397 5365	332,58 60,98	152 28
243.	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	м3	15,34	2795,18 1549,91	1245,27 553,72	42878 23776	19102 8494	9,51 2,24	146 34
244.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	м3	8,40	4979,55 2569,39	2410,16 907,78	41828 21583	20245 7625	15,32 4,44	129 37
245.	Е0109-34-1	Демонтаж металлоконструкций	т	3,29	11731,67 8662,95	1763,98 81,51	38615 28514	5806 268	50,78 0,39	167 1
246.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	50,15	31,16 --	31,16 21,82	1563 --	1563 1094	-- 0,46	-- 23
247.	Е010333-А 30-1	Транспорт мусора строительного	т	50,15	202,86 --	202,86 40,57	10173 --	10173 2035	-- 0,85	-- 43
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА								2460299
		ИТОГО:					4648679 810854	1878415 440085		4833 6524

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1315768
На металломонтажные работы	70322
Всего накладных расходов:	1386090
Итого с накладными	6034769

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6034769
Итого с временными, 1,2 %	6106583
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	6106583
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6130322
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	6186108
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	13816672
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	276333
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14093005
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1691161
Итого с НДС	15784166

Принял:

Сдал:

Директор
Рахимбаев М. Ш.

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

БИН 040740002533
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A,
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50

Приложение №3-1
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 г. №73

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АО "БанкЦентКредит"
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы. Зона ТОО"АлТС".Участок трассы по ул. Жубанова,80 от ТК-9Ж-1-10 до т."А"**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
					Наимен.	Код
		Договор №82	30.04.2013г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы. Зона ТОО"АлТС".Участок трассы по ул. Жубанова,80 от ТК-9Ж-1-10 до т."А"	68 853 511	47 383 344							5 686 001	53 069 345
итого:	**68 853 511**	**47 383 344**							**5 686 001**	**53 069 345**

М.П.

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор №82 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: 2-2013 Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы.

Наименование обьекта: 2-2013-1 Зона АО"АлТС".Участок трассы по ул.Жубанова,80 от ТК-9Ж-1-10 до т."А"

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июль 2013 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2528,32	58,44	55,64	147755	140670	0,02	48
					2,75	16,18	6949	40906	0,06	140
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	190,30	537,16	--	102224	--	3,42	651
					537,16	--	102224	--	--	--
3.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / в местах пересечения с сущ. коммуникациями/	м3	26,72	447,64	--	11959	--	2,85	76
					447,64	--	11959	--	--	--
4.	E0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	217,02	45,68	43,49	9914	9438	0,01	3
					2,15	12,65	467	2745	0,04	9
5.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	5353,42	202,86	202,86	1085994	1085994	--	--
					--	40,57	--	217199	0,85	4561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2745,34	4,33	3,73	11875	10242	0,00	10
					0,55	1,29	1515	3536	0,00	12
7.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в резерве для обратной Засыпки, в т.ч. для засыпки пустот после демонтажа каналов и камер	м3	5273,87	45,68	43,49	240921	229353	0,01	79
					2,15	12,65	11341	66702	0,04	228
8.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	11898,19	202,86	202,86	2413667	2413667	--	--
					--	40,57	--	482733	0,85	10137
9.	С143008-92	Песок природный	м3	827,76	990,00	--	819486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								4843795
		Раздел: БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ								
15.	Е0124-9-8	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	1,16	526824,09	221000,09	611137	256369	1564,00	1814
					292387,50	50360,21	339181	58420	226,96	263
16.	Е0124-9-6	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 150 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 М Па и температуре 150 гр.С	км	0,01	365381,97	152633,59	2192	916	1121,25	7
					206223,75	37416,11	1237	224	170,56	1
17.	Е0124-9-5	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 125 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 М Па и температуре 150 гр.С	км	0,01	310925,93	103040,93	4042	1340	1113,20	14
					201825,00	26514,97	2624	345	126,51	2
18.	Е0124-9-3	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 80 мм в армопенобетонной	км	0,00	249442,22	85895,47	748	258	890,10	3
					160166,25	23245,53	480	70	110,23	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляции при условном давлении 1,6 МП а и температуре 150 гр.С								
19.	С130806-366	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 44 мм, 426Х7-1	м	1120,00	10900,00 --	-- --	12208000 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130806-362	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 49 мм, 159Х4,5-1	м	6,00	4440,00 --	-- --	26640 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130806-360	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 62 мм, 133Х4-1	м	13,00	3800,00 --	-- --	49400 --	-- --	-- --	-- --
22.	С130806-356	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91,10705-80/ толщина изоляции ППМ 55,5 мм, 89Х4-1	м	3,00	2230,00 --	-- --	6690 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ								12908850
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
134.	Е0124-2-8	Демонтаж трубопроводов диаметром 250 мм	км	0,36	185940,10 110227,50	75712,60 20565,68	66938 39682	27257 7404	578,91 101,17	208 36
138.	Е0124-13-4	Демонтаж задвижки диаметром 150,125 мм	шт	3,00	1332,67 656,71	675,96 152,92	3998 1970	2028 459	3,55 1,06	11 3
139.	Е0124-13-2	Демонтаж задвижки диаметром 80 мм	шт	1,00	788,19 346,21	441,98 106,50	788 346	442 107	1,90 0,72	2 1
140.	Е0107-61-1	Демонтаж ж/б каналов и компенсаторных ниш	м3	120,64	1040,92 521,64	519,28 179,85	125577 62931	62646 21697	3,06 0,69	370 84
141.	Е0107-62-2	Демонтаж ж/б камер	м3	16,50	1577,09 1192,32	384,77 140,74	26022 19673	6349 2322	7,29 0,63	120 10
142.	Е0107-62-4	Демонтаж ж/б щитовых опор	м3	3,60	875,55 418,14	457,41 153,70	3152 1505	1647 553	2,53 0,53	9 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143.	Е0126-12-1	Демонтаж теплоизоляции слоя	м2	810,00	133,60	64,05	108214	51877	0,41	330
					69,55	24,07	56337	19494	0,12	95
144.	Е0126-22-1	Демонтаж покровного слоя	м2	810,00	122,71	18,07	99395	14638	0,62	506
					104,64	6,83	84757	5533	0,03	27
145.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	168,00	31,16	31,16	5236	5236	--	--
					--	21,82	--	3665	0,46	77
146.	Е010333-А 30-1	Траспорт мусора строительного	т	168,00	202,86	202,86	34081	34081	--	--
					--	40,57	--	6816	0,85	143
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								473401
		Раздел: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ								
147.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	11,76	469,33	195,05	5517	2293	1,78	21
					274,27	4,68	3224	55	0,02	0
148.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	10,04	31,16	31,16	313	313	--	--
					--	21,82	--	219	0,46	5
149.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	10,04	202,86	202,86	2037	2037	--	--
					--	40,57	--	407	0,85	9
158.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	12,82	9,86	--	126	--	0,07	1
					9,86	--	126	--	--	--
159.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного ПРИ автомобильных перевозках	т	23,08	31,16	31,16	719	719	--	--
					--	21,82	--	503	0,46	11
160.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	23,08	202,86	202,86	4681	4681	--	--
					--	40,57	--	936	0,85	20
165.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	488,00	141,28	--	68943	--	0,88	430
					141,28	--	68943	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169.	Е0123-4-2	Демонтаж ж/б труб для арыка, диам. 500 мм	м	17,50	194,77	74,13	3408	1297	0,70	12
					120,63	27,76	2111	486	0,14	2
		Итого по разделу: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ								85745
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
173.	Е0101-191-12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	4,50	54,65	4,45	246	20	0,29	1
					50,20	1,68	226	8	0,01	0
		Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								246
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА								
	ИТОГО:						18312035	4365803		4728
							819808	943544		15878

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1977998
Всего накладных расходов:	1977998
Итого с накладными	20290033

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	20290033
Итого с временными, 1,2 %	20531484
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	20531484
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20611299
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	20798862
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	46454259
Налоги, сборы, обязательные платежи, 12 %	929085
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	47383344
Налог на добавленную стоимость, 2 %	5686001
Итого с НДС	53069345

Принял:

Сдал:

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

Технадзор

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

БИН 040740002533
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A,
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50

Приложение №3-1
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 г. №73

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АО "БанкЦентКредит"
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы. Зона ТОО"АлТС".Участок трассы по ул. Жубанова,80 от ТК-9Ж-1-10 до т."А"**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
					Наимен.	Код
		Договор №82	30.04.2013г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы. Зона ТОО"АлТС".Участок трассы по ул. Жубанова,80 от ТК-9Ж-1-10 до т."А"	116 849 177	42 853 273							5 142 393	47 995 666
итого:	**116 849 177**	**42 853 273**							**5 142 393**	**47 995 666**

М.П.

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор № 82 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: 2-2013 Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы.

Наименование обьекта: 2-2013-1 **Зона АО"АлТС".Участок трассы по ул. Жубанова,80 от ТК-9Ж-1-10 до т."А"**

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **август 2013 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	344,77	58,44	55,64	20148	19182	0,02	7
					2,75	16,18	948	5578	0,06	19
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	25,96	537,16	--	13945	--	3,42	89
					537,16	--	13945	--	--	--
3.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / в местах пересечения с сущ. коммуникациями/	м3	3,64	447,64	--	1629	--	2,85	10
					447,64	--	1629	--	--	--
4.	E0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	29,60	45,68	43,49	1352	1287	0,01	0
					2,15	12,65	64	374	0,04	1
5.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	730,01	202,86	202,86	148090	148090	--	--
					--	40,57	--	29618	0,85	622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	374,36	4,33	3,73	1619	1397	0,00	1
					0,55	1,29	207	482	0,00	2
7.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в резерве для обратной Засыпки, в т.ч. для засыпки пустот после демонтажа каналов и камер	м3	336,65	45,68	43,49	15379	14640	0,01	5
					2,15	12,65	724	4258	0,04	15
8.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	759,46	202,86	202,86	154064	154064	--	--
					--	40,57	--	30813	0,85	647
9.	С143008-92	Песок природный	м3	52,84	990,00	--	52312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные под автодорогой	м3	377,52	630,00	--	237838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	880,60	154,22	--	135802	--	1,12	984
					154,22	--	135802	--	--	--
12.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5988,02	7,45	7,45	44619	44619	--	--
					--	2,42	--	14486	0,01	56
13.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5988,02	24,78	5,19	148371	31099	0,12	744
					19,58	--	117272	--	--	--
14.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	5953,46	16,16	13,80	96209	82141	0,01	84
					1,86	3,16	11091	18794	0,01	84
		Итого по разделу: Земляные работы								1071376
		Раздел: БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ								
15.	Е0124-9-8	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 250 мм в армопенобетонной изоляции при	км	0,24	526824,09	221000,09	126438	53040	1564,00	375
					292387,50	50360,21	70173	12086	226,96	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
19.	С130806-366	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 44 мм, 426Х7-1	м	280,00	10900,00 -- --	-- -- --	3052000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
23.	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	2352,75 1094,51	1126,60 254,87	4705 2189	2253 510	5,92 1,06	12 2
24.	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1393,53 577,01	736,63 177,50	5574 2308	2947 710	3,17 0,72	13 3
25.	ТТОО	Шаровый кран СТ 133Х4 ППУ-ПЭ с ОДК А 2000мм	шт	2,00	47377,53 -- --	-- -- --	94755 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
26.	ТТОО	Шаровый кран СТ 89х4 ППУ-ПЭ с ОДК А 2000мм	шт	2,00	30187,61 -- --	-- -- --	60375 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
27.	ТТОО	Шаровый кран СТ 89х4 ППУ-ПЭ с ОДК А 1900мм	шт	2,00	28716,03 -- --	-- -- --	57432 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
28.	ТТОО	Шаровый кран СТ 45х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 2300мм	шт	2,00	19635,16 -- --	-- -- --	39270 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	ТТОО	Шаровый кран СТ 45х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 1900мм	шт	2,00	18933,19 -- --	-- -- --	37866 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
30.	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	2352,75 1094,51	1126,60 254,87	9411 4378	4506 1019	5,92 1,06	24 4
31.	ТТОО	Шаровый кран с воздушником СТ 159Х4,5 ППУ-ПЭ с ОДК А 1900мм	шт	2,00	91878,79 -- --	-- -- --	183758 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
32.	ТТОО	Шаровый кран с воздушником СТ 159Х4,5 ППУ-ПЭ с ОДК А 900мм	шт	2,00	87898,75 -- --	-- -- --	175798 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
33.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-400 мм, сверх учтенных расценками на монтаж трубопроводов	т	8,75	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	1208181 631486	496837 187680	359,61 104,79	3146 917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	ТТОО	Тройник с шаровым краном воздушника СТ 426Х7 ППУ-ПЭ с ОДК Н 1500мм	шт	2,00	37283,82	--	74568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	ТТОО	Тройник параллельный СТ 426Х7-159Х4,5 ППУ-ПЭ	шт	2,00	37049,09	--	74098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	ТТОО	Тройник параллельный нестандартный Н 750мм СТ 426Х7-159Х4,5 ППУ-ПЭ	шт	2,00	34309,60	--	68619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	ТТОО	Тройник параллельный СТ 426Х7-133Х4 ППУ-ПЭ	шт	2,00	34499,60	--	68999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТТОО	Тройник параллельный СТ 426Х7-89Х4 ППУ-ПЭ	шт	2,00	31772,68	--	63545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	ТТОО	Тройниковое ответвление Ст 426Х7-89Х4 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	22258,95	--	44518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	ТТОО	Тройниковое ответвление Ст 133Х4-45Х3 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	9800,21	--	19600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	ТТОО	Тройниковое ответвление Ст 89Х4-45Х3 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	7903,15	--	15806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	ТТОО	Отвод Ст 426Х7-90 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	56,00	34242,32	--	1917570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	ТТОО	Отвод нестандартный Ст 426Х7-89 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	36688,31	--	73377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	ТТОО	Отвод Ст 159Х6-90 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	15760,10	--	31520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	ТТОО	Отвод Ст нестандартный 159Х6-90 ППУ-ПЭ с ОДК L 500мм	шт	2,00	11712,79	--	23426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	ТТОО	Отвод Ст 133Х4-90 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	12266,15	--	24532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	ТТОО	Отвод укороченный Ст 133Х4-90	шт	2,00	9778,03	--	19556	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ППУ-ПЭ с ОДК								
					--	--	--	--	--	--
48.	ТТОО	Отвод с металлической заглушкой изоляции Ст 133Х4-90 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	17488,96	--	34978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	ТТОО	Отвод укороченный Ст 89Х4-90 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	1,00	6635,25	--	6635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	ТТОО	Отвод нестандартный Ст 89Х4-90 ППУ-ПЭ с ОДК L 500мм	шт	3,00	6167,27	--	18502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 DУ 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89Х3,5 мм	шт	1,00	321,00	--	321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 DУ 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45Х2,5 мм	шт	2,00	208,00	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	ТТОО	Z-образный элемент Ст 159Х6-1361Х450-45 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	17710,02	--	35420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	ТТОО	Z-образный элемент Ст 159Х6-1286Х400-45 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	17233,53	--	34467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	ТТОО	Z-образный элемент Ст 89Х4-1187Х370-45 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	7126,52	--	14253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	ТТОО	Z-образный элемент Ст 89Х4-90 ППУ-ПЭ с ОДК ст20, А 500мм, Б	шт	2,00	9577,68	--	19155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	ТТОО	Переход Ст 426Х7-273Х7 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	31658,82	--	63318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0126-15-8	Установка комплектов изоляции стыков диаметром 250-600 мм, сверх учтенных расценками на монтаж трубопроводов	компл	162,00	1771,18	123,40	286932	19990	8,94	1448
					1637,89	46,32	265338	7504	0,23	37
59.	Е0126-15-4	Установка комплектов изоляции стыков диаметром 80-200 мм, сверх учтенных расценками на монтаж труб	компл	54,00	924,38	70,96	49917	3832	4,49	242
					822,83	26,66	44433	1439	0,13	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опроводов								
60.	Е0126-15-1	Установка комплектов изоляции стыков диаметром до 65 мм, сверх учтенных расценками на монтаж трубопроводов	компл	4,00	694,23 615,83	46,77 17,60	2777 2463	187 70	3,33 0,09	13 0
61.	ТТОО	Комплект изоляции стыка СРС 273/400-ПЭ-700	шт	280,00	10869,98 --	-- --	3043594 --	-- --	-- --	-- --
62.	ТТОО	Комплект изоляции стыка СРС 159/250-ПЭ-500	шт	22,00	5529,99 --	-- --	121660 --	-- --	-- --	-- --
63.	ТТОО	Комплект изоляции стыка СРС 133/225-ПЭ-500	шт	14,00	4839,11 --	-- --	67748 --	-- --	-- --	-- --
64.	ТТОО	Комплект изоляции стыка СРС 89/160-ПЭ-500	шт	18,00	3347,20 --	-- --	60250 --	-- --	-- --	-- --
65.	ТТОО	Комплект изоляции стыка СРС 45/140-ПЭ-500	шт	4,00	3092,51 --	-- --	12370 --	-- --	-- --	-- --
66.	ТТОО	Пенопакет ПЭ 273/400-ПЭ-700	шт	280,00	1711,86 --	-- --	479320 --	-- --	-- --	-- --
67.	ТТОО	Пенопакет СРС 159/250-ПЭ-500	шт	22,00	672,03 --	-- --	14785 --	-- --	-- --	-- --
68.	ТТОО	Пенопакет СРС 133/225-ПЭ-500	шт	14,00	612,51 --	-- --	8575 --	-- --	-- --	-- --
69.	ТТОО	Пенопакет СРС 89/160-ПЭ-500	шт	18,00	429,90 --	-- --	7738 --	-- --	-- --	-- --
70.	ТТОО	Пенопакет СРС 45/140-ПЭ-500	шт	4,00	418,82 --	-- --	1675 --	-- --	-- --	-- --
71.	ТТОО	Металлическая заглушка изоляции 426-1-ППУ-ПЭ200	шт	2,00	1917,75 --	-- --	3836 --	-- --	-- --	-- --
72.	ТТОО	Металлическая заглушка изоляции 159-1-ППУ-ПЭ200	шт	4,00	1371,04	--	5484	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
73.	ТТОО	Металлическая заглушка изоляции 133-1-ППУ-ПЭ200	шт	2,00	1233,16	--	2466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	ТТОО	Металлическая заглушка изоляции 89-1-ППУ-ПЭ200	шт	4,00	941,50	--	3766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	ТТОО	Металлическая заглушка изоляции 45-2-ППУ-ПЭ200	шт	4,00	1159,23	--	4637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	ТТОО	Кольцевая прокладка стандартная Д 273/400	шт	4,00	5737,00	--	22948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	ТТОО	Кольцевая прокладка стандартная Д 159/250	шт	8,00	3498,38	--	27987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	ТТОО	Кольцевая прокладка стандартная Д 133/225	шт	4,00	3498,38	--	13994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	ТТОО	Кольцевая прокладка стандартная Д 89/160	шт	4,00	2798,63	--	11195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	ТТОО	Т-образный ключ S 27	шт	15,00	8518,99	--	127785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Ц0108-281 -4	Раскатка маркировочной ленты	км	1,27	32073,65	5808,65	40734	7377	151,80	193
					25875,00	1164,92	32861	1479	6,76	9
82.	ТТОО	Лента маркировочная	м	1270,00	34,38	--	43660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	ТТОО	Полиэтиленовый мат 2000X1400X15	шт	150,00	1657,89	--	248683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	ТТОО	Защитный экран Д-426	ШТ	2,00	1403,57	--	2807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	ТТОО	Защитный экран Д-150	ШТ	2,00	1149,99	--	2300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	ТТОО	Защитный экран Д-133	ШТ	2,00	1067,55	--	2135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	ТТОО	Защитный экран Д-89	шт	2,00	892,71	--	1785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	ТТОО	Защитный экран Д-57	шт	2,00	743,37	--	1487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	ТТОО	Защитный экран Д-45	шт	2,00	679,79	--	1360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	72352,73	9340,85	145	19	292,10	1
					52785,00	3529,35	106	7	17,24	0
91.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70436,40	7806,77	282	31	290,95	1
					52526,25	2949,75	210	12	14,40	0
92.	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 89Х3 мм	и	1,71	451,86	--	771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 48Х2,5 мм	м	4,02	193,80	--	778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,00	189666,10	34294,47	379	69	234,37	0
					40882,50	12955,61	82	26	63,27	0
95.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,00	160767,61	33971,16	643	136	233,34	1
					40572,00	12834,00	162	51	62,67	0
96.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,59	22220,81	488,06	13221	290	68,19	41
					10919,25	183,71	6497	109	0,90	1
97.	Е0109-61-	Монтаж патрубка	т	0,00	23577,36	6309,63	113	30	74,98	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12				14024,25	176,73	67	1	0,76	0
98.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп -БСт4кп, 57Х3 мм /Патрубок/	м	0,20	279,00 --	-- --	56 --	-- --	-- --	-- --
99.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,40	6976,51 887,51	110,37 41,69	2791 355	44 17	5,63 0,20	2 0
100.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,00	251,62 42,95	4,39 1,66	4026 687	70 26	0,24 0,01	4 0
101.	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-1У-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	1,92	23500,00 --	-- --	45120 --	-- --	-- --	-- --
102.	Е0122-8-13	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 700 мм	км	0,01	550794,67 260302,50	245770,92 92842,09	3305 1562	1475 557	1368,50 453,44	8 3
103.	Е0122-8-12	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 600 мм	км	0,01	468252,64 218126,25	209161,14 79011,90	2810 1309	1255 474	1146,55 385,89	7 2
104.	Е0122-8-11	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,04	350747,44 186300,00	132673,69 63859,50	12627 6707	4776 2299	985,55 311,89	35 11
105.	Е0122-8-10	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,02	306413,05 144900,00	132979,67 50233,73	5209 2463	2261 854	761,30 245,34	13 4
106.	С130806-143	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720Х12 мм	м	5,62	19200,00 --	-- --	107950 --	-- --	-- --	-- --
107.	С130806-134	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630Х8 мм	м	5,62	11500,00 --	-- --	64658 --	-- --	-- --	-- --
108.	С130806-130	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной / ГОСТ 10704-91/, 530Х8 мм	м	36,14	9520,00 --	-- --	344091 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	С130806-127	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной / ГОСТ 10704-91/, 426Х9 мм	м	17,07	7770,00 --	-- --	132618 --	-- --	-- --	-- --
110.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	7,00	4900,76 1518,86	643,77 10,68	34305 10632	4506 75	9,19 0,02	64 0
111.	Е0122-20-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	км	0,011	415708,19 106553,25	282650,89 106773,19	8494 639	1696 641	625,83 521,48	4 3
112.	Е0122-20-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	км	0,011	262910,01 90821,25	250561,86 94650,75	7577 545	1503 568	533,72 462,28	3 3
113.	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,041	069695,90 75994,88	208569,43 78789,37	38509 2736	7508 2836	445,74 384,80	16 14
114.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,02	883356,79 72657,00	177772,66 67155,98	15017 1235	3022 1142	422,74 327,98	7 6
115.	Е0146-13-1	Продольная резка стальной трубы с двух сторон	м	128,40	513,68 313,09	46,46 --	65956 40200	5965 --	1,70 --	219 --
116.	Е0146-13-1	Сварка трубы с двух сторон	м	128,40	513,68 313,09	46,46 --	65956 40200	5965 --	1,70 --	219 --
117.	ТТОО	Детектор повреждений переносной "Пикон"	шт	1,00	19930,87 --	-- --	19931 --	-- --	-- --	-- --
118.	ТТОО	Импульсный рефлектометр "Рейс 105-Р"	шт	1,00	303963,57 --	-- --	303964 --	-- --	-- --	-- --
119.	ТТОО	Кабель соединительный 3Х1,5 NYM	шт	4,00	881,62 --	-- --	3526 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	ТТОО	Кабель соединительный 5Х1,5 NYM	шт	2,00	1187,69	--	2375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Ц0111-350-8	Установка терминалов	шт	3,00	2280,00	8,06	6840	24	12,65	38
					1919,92	2,59	5760	8	0,02	0
122.	ТТОО	Терминал промежуточный КТ-12Ш	шт	1,00	7416,57	--	7417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	ТТОО	Терминал концевой КТ-11	шт	1,00	6394,68	--	6395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	ТТОО	Терминал двойной концевой КТ-13	шт	1,00	5212,13	--	5212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0106-11-6	Установка ковера	шт	0,15	21639,87	12787,24	3246	1918	48,88	7
					8694,00	4830,87	1304	725	23,60	4
126.	ТТОО	Ковер наземный	шт	3,00	16387,77	--	49163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	ТТОО	Контрольно-монтажный тестер "ROBin KMP 3050 DL"	шт	1,00	66845,95	--	66846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	1000м	0,02	86200,00	--	1810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	ТТОО	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ	шт	6,00	12764,44	--	76587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	ТТОО	Комплект изоляции стыка СРС 273/400-1-ППУ-ПЭ	шт	12,00	1917,75	--	23013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводе в 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	342,00	2588,43	1546,45	885242	528886	2,24	767
					450,23	584,77	153977	199993	3,74	1278
132.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм 1 врезка	врезка	3,00	1690,35	365,85	5071	1098	3,23	10
					646,88	137,14	1941	411	0,68	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	врезка	1,00	837,28 416,59	138,20 51,75	837 417	138 52	2,14 0,25	2 0
		Итого по разделу: БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ								14974032
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
134.	Е0124-2-8	Демонтаж трубопроводов диаметром 250 мм	км	0,24	185940,10 110227,50	75712,60 20565,68	44626 26455	18171 4936	578,91 101,17	139 24
145.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	111,85	31,16 --	31,16 21,82	3486 --	3486 2440	-- 0,46	-- 51
146.	Е010333-А 30-1	Траспорт мусора строительного	т	111,85	202,86 --	202,86 40,57	22690 --	22690 4538	-- 0,85	-- 95
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								70801
		Раздел: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ								
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
173.	Е0101-191 -12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	4,50	54,65 50,20	4,45 1,68	246 226	20 8	0,29 0,01	1 0
174.	Е0101-193 -7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	9,00	156,08 148,27	7,81 2,92	1405 1334	70 26	0,93 0,02	8 0
		Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								1651
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА								
186.	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с22нж9 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, DУ 20 мм /воздушн/	шт	-3,00	4440,00 --	-- --	-13320 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА								-13320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							15966662	1704608		9007
							1645119	539732		3980

Накладные расходы :

На монтажные работы	5191
На общестроительные работы	2378295
На металломонтажные работы	62
Всего накладных расходов:	2383548
Итого с накладными	18350210

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18350210
Итого с временными, 1,2 %	18568577
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	18568577
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18640761
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	18810392
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	42013013
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	840260
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	42853273
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5142393
Итого с НДС	47995666

Принял: Сдал:

Технадзор:

Директор:

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. №170

Заказчик: **КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы, пл. Республики, 4**

Подрядчик: **ТОО "Сапа Курылыс 2007" г. Алматы, мкр 2. д.23а, кв.21**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы. Зона ТОО"АлТС".Участок трассы по ул. Жубанова,80 от ТК-9Ж-1-10 до т."А" Ауэзовского района.**

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				Наимен.	Код	Наимен.	Код
		№82	30.04.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	дополнительные затрат		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего постройке	129 472 000								13 872 000	129 472 000
в том числе за ноябрь 2013г.		11 270 378							1 352 445	12 622 823

М.П. Заказчик: И о. первого зам. руководителя
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы" Уразбаев Г.Ж. "____" _____ 2013года
(должность Ф.И.О подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Сапа Курылыс 2007" Апаршев О.М. "____" _____ 2013года
(должность Ф.И.О подпись)

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор № 82 от 30.04.2013г

Наименование строительства и его адрес: 2-2013 Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы.

Наименование объекта: 2-2013-1 Зона АО"АлТС".Участок трассы по ул. Жубанова,80 от ТК-9Ж-1-10 до т."А"

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ								
150.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	85,80	121,79	20,50	10450	1759	0,05	4
					7,37	5,83	632	500	0,02	2
151.	E0127-21-1	Добавлять до толщины слоя 20см	м2	85,80	62,50	--	5362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	E0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	85,80	395,15	18,41	33904	1579	0,04	4
					7,45	4,76	639	408	0,02	1
153.	E0127-48-3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя /толщ. 15см	м2	85,80	501,93	--	43066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	85,80	387,54	17,65	33251	1515	0,04	3
					6,83	5,82	586	499	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155.	Е0127-54-6	Добавить до толщины 10см.	м2	85,80	541,75	--	46482	--	0,00	0
					0,14	--	12	--	--	--
156.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых С плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2.	333,00	446,96	17,65	148837	5879	0,04	13
					6,83	5,82	2275	1938	0,02	7
157.	Е0127-54-1	Добавить до толщины 5см.	м2	333,00	105,07	--	34989	--	0,00	0
					0,02	--	8	--	--	--
161.	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	732,60	395,15	18,41	289487	13485	0,04	32
					7,45	4,76	5459	3488	0,02	12
162.	Е0127-48-3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя /толщ. 15см	м2	732,60	501,93	--	367714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1332,00	366,45	--	488109	--	0,17	221
					28,46	--	37912	--	--	--
164.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	1332,00	57,09	--	76045	--	0,03	36
					4,58	--	6097	--	--	--
165.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	976,00	141,28	--	137887	--	0,88	861
					141,28	--	137887	--	--	--
166.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150Х300 мм при других видах покрытий	м	976,00	453,26	7,63	442379	7442	0,80	783
					124,98	2,02	121982	1972	0,01	7
167.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	17,54	26700,00	--	468318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	-17,54	26700,00	--	-468318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170.	Е0123-4-2	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 500 мм	м	35,00	520,92	123,56	18232	4324	1,17	41
					201,05	46,26	7037	1619	0,23	8
171.	С143019-37	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые ДУ 500 мм, прочность труб третья	м	35,00	3000,00	--	105000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С143019-37	Трубы безнапорные /для водос токов, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ крутлые ДУ 500 мм, прочность труб третья	м	-35,00	3000,00	--	-105000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ								2176193
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
175.	Е0147-7-3	Подготовка стандартных по садочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5Х0,5Х0,4 м	яма	27,00	1328,03	--	35857	--	4,18	113
					602,63	--	16271	--	--	--
176.	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5Х0,5Х0,4 м	шт	27,00	574,98	203,60	15525	5497	2,13	58
					370,28	49,94	9997	1348	0,21	6
177.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8Х0,6м, высотой 3 м	шт	27,00	3760,00	--	101520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								152901
		ИТОГО:					2329096	41479		2168
							346791	11772		44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	475531
Всего накладных расходов:	475531
Итого с накладными	2804627

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2804627
Итого с временными, 1,2 %	2838002
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	2838002
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2849035
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	2874961
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	6421225
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	128425
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6579650
Налог на добавленную стоимость, 12 %	785958
Итого с НДС	7335608

Принял:

Сдал:

САПА-КУРЫЛЫС
2007

Техн. дир.

Директор

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор №82 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: 4382 Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы.

Наименование обьекта: 4382-С11-9 **Зона А0"АлТС". Участок трассы по ул.Жубанова, 80 от ТК-9Ж-1-10 до т."А"**

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **ноябрь 2013 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0123-13-1	Устройство узлов	м3	1,14	33178,52	5782,59	37824	6592	31,17	36
					5039,93	2165,48	5746	2469	10,58	12
2.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемое ти до 4: за 4 кг/см2	м3	1,14	256,00	--	292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	6,00	17100,00	--	102600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,46	1659,60	--	766	--	3,44	2
					548,55	--	253	--	--	--
5.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,56	251,62	4,39	3413	60	0,24	3
					42,95	1,66	583	22	0,01	0
6.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,09	177199,02	2100,01	15310	181	49,10	4
					9315,00	794,36	805	69	3,88	0
7.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	2,16	50,94	0,05	110	--	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза			9,57	--	21	--	--	--
8.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,30	5460,03	75,91	1638	23	1,55	0
					225,11	28,67	68	9	0,14	0
9.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,04	21853,38	2655,17	22728	2761	15,95	17
					2628,90	994,38	2734	1034	4,86	5
10.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	1,00	998,00	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7.3	шт	1,00	2270,00	--	2270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,11	256,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и Замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	17100,00	--	17100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	177199,02	2100,01	6804	81	49,10	2
					9315,00	794,36	358	31	3,88	0
15.	Е0106-11-8	Установка сальника	1т	0,01	71934,76	349,88	504	2	66,70	0
					11126,25	131,96	78	1	0,64	0
16.	С12021-267	Стремянка	т	0,04	133700,00	--	5910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0113-55-1	Гидроизоляция бетонных поверхностей Гидротекс-К	м2	3,61	307,09	139,58	1109	504	0,89	3
					163,79	52,27	591	189	0,26	1
18.	ТПрайс	Окрасочная гидроизоляция Гидротекс -К	кг	4,33	372,61	--	1615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,65	251,62	4,39	3184	56	0,24	3
					42,95	1,66	544	21	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	3,41	216,03	39,43	738	135	0,05	0
					6,91	10,11	24	35	0,03	0
21.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий. Отмостка	м2	3,41	366,45	--	1251	--	0,17	1
					28,46	--	97	--	--	--
22.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,08	50,94	0,05	157	--	0,05	0
					9,57	--	29	--	--	--
23.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отверст.	1,00	362,78	171,61	363	172	1,10	1
					191,16	64,81	191	65	0,32	0
24.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	0,90	9341,81	414,55	8408	373	10,34	9
					1656,00	156,60	1490	141	0,76	1
25.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00	--	2045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,91	256,00	--	234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,08	251,62	4,39	775	14	0,24	1
					42,95	1,66	132	5	0,01	0
28.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,50	5460,03	75,91	2730	38	1,55	1
					225,11	28,67	113	14	0,14	0
29.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,53	18964,31	1769,68	29015	2708	11,10	17
					1858,34	662,66	2843	1014	3,24	5
30.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	4,00	998,00	--	3992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,53	256,00	--	392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С131104-1	Люк чугунный с шарниром и замком,	комплек	1,00	17100,00	--	17100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	т		-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
33.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,08	177199,02 -------- 9315,00	2100,01 -------- 794,36	14034 -------- 738	166 -------- 63	49,10 -------- 3,88	4 -------- 0
34.	Е0106-11-8	Установка сальника	1т	0,01	71934,76 -------- 11126,25	349,88 -------- 131,96	626 -------- 97	3 -------- 1	66,70 -------- 0,64	1 -------- 0
35.	С12021-267	Стремянка	т	0,03	133700,00 -------- --	-- -------- --	4626 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
36.	Е0113-55-1	Гидроизоляция бетонных п оверхностей Гидротекс-К	м2	6,25	307,09 -------- 163,79	139,58 -------- 52,27	1919 -------- 1023	872 -------- 327	0,89 -------- 0,26	6 -------- 2
37.	ТПрайс	Окрасочная гидроизоляция Гидротекс -К	кг	7,50	372,61 -------- --	-- -------- --	2794 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
38.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,72	251,62 -------- 42,95	4,39 -------- 1,66	3453 -------- 589	60 -------- 23	0,24 -------- 0,01	3 -------- 0
39.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	3,40	216,03 -------- 6,91	39,43 -------- 10,11	734 -------- 23	134 -------- 34	0,05 -------- 0,03	0 -------- 0
40.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий. Отмостка	м2	3,40	366,45 -------- 28,46	-- -------- --	1246 -------- 97	-- -------- --	0,17 -------- --	1 -------- --
41.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,72	50,94 -------- 9,57	0,05 -------- --	189 -------- 36	-- -------- --	0,05 -------- --	0 -------- --
42.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отверст .	2,00	362,78 -------- 191,16	171,61 -------- 64,81	726 -------- 382	343 -------- 130	1,10 -------- 0,32	2 -------- 1
43.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,30	5460,03 -------- 225,11	75,91 -------- 28,67	1638 -------- 68	23 -------- 9	1,55 -------- 0,14	0 -------- 0
44.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,40	21853,38 -------- 2628,90	2655,17 -------- 994,38	30595 -------- 3680	3717 -------- 1392	15,95 -------- 4,86	22 -------- 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	3,00	998,00	--	2994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКС7.3	шт	1,00	2270,00	--	2270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: эа 4 кг/см2	м3	1,40	256,00	--	358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	17100,00	--	17100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,08	177199,02	2100,01	14034	166	49,10	4
					9315,00	794,36	738	63	3,88	0
50.	Е0106-11-8	Установка сальника	1т	0,01	71934,76	349,88	626	3	66,70	1
					11126,25	131,96	97	1	0,64	0
51.	С12021-267	Стремянка	т	0,06	133700,00	--	8503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0113-55-1	Гидроизоляция бетонных п оверхностей Гидротекс-К	м2	3,61	307,09	139,58	1109	504	0,89	3
					163,79	52,27	591	189	0,26	1
53.	ТПрайс	Окрасочная гидроизоляция Гидротекс -К	кг	4,33	372,61	--	1615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,37	251,62	4,39	4622	81	0,24	4
					42,95	1,66	789	30	0,01	0
55.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	3,41	216,03	39,43	738	135	0,05	0
					6,91	10,11	24	35	0,03	0
56.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий. Отмостка	м2	3,41	366,45	--	1251	--	0,17	1
					28,46	--	97	--	--	--
57.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	5,00	50,94	0,05	254	--	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115 за 2 раза			9,57	--	48	--	--	--
58.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отверст.	1,00	362,78 191,16	171,61 64,81	363 191	172 65	1,10 0,32	1 0
59.	Е0123-13-1	Устройство узлов	м3	0,38	33178,52 5039,93	5782,59 2165,48	12608 1915	2197 823	31,17 10,58	12 4
60.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемое та до 4: За 4 кг/см2	м3	0,38	256,00 --	-- --	97 --	-- --	-- --	-- --
61.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	17100,00 --	-- --	34200 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,15	1659,60 548,55	-- --	255 84	-- --	3,44 --	1 --
63.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,52	251,62 42,95	4,39 1,66	1138 194	20 7	0,24 0,01	1 0
64.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	5103 268	60 23	49,10 3,88	1 0
65.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,72	50,94 9,57	0,05 --	37 7	-- --	0,05 --	0 --
66.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 м м	м3	0,25	9341,81 1656,00	414,55 156,60	2335 414	104 39	10,34 0,76	3 0
67.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00 --	-- --	562 --	-- --	-- --	-- --
68.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,25	256,00 --	-- --	65 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону	м2	3,08	251,62 42,95	4,39 1,66	775 132	14 5	0,24 0,01	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен, фундаментов								
70.	Е0123-13-1	Устройство узлов	м3	0,76	33178,52	5782,59	25216	4395	31,17	24
					5039,93	2165,48	3830	1646	10,58	8
71.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемое ти до 4: за 4 кг/см2	м3	0,76	256,00	--	195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00	--	68400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,31	1659,60	--	511	--	3,44	1
					548,55	--	169	--	--	--
74.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,04	251,62	4,39	2275	40	0,24	2
					42,95	1,66	388	15	0,01	0
75.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 2 0 кг	т	0,06	177199,02	2100,01	10207	121	49,10	3
					9315,00	794,36	537	46	3,88	0
76.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,44	50,94	0,05	73	--	0,05	0
					9,57	--	14	--	--	--
77.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,30	5460,03	75,91	1638	23	1,55	0
					225,11	28,67	68	9	0,14	0
78.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,16	21853,38	2655,17	25350	3080	15,95	19
					2628,90	994,38	3050	1153	4,86	6
79.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКО-6	шт	3,00	998,00	--	2994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКС7.3	шт	1,00	2270,00	--	2270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,16	256,00	--	297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	17100,00 --	-- --	17100 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	11908 626	141 53	49,10 3,88	3 0
84.	Е0106-11-8	Установка сальника	1т	0,01	71934,76 11126,25	349,88 131,96	504 78	2 1	66,70 0,64	0 0
85.	С12021-267	Стремянка	т	0,04	133700,00 --	-- --	5910 --	-- --	-- --	-- --
86.	Е0113-55-1	Гидроизоляция бетонных поверхностей Гидротекс-К	м2	3,61	307,09 163,79	139,58 52,27	1109 591	504 189	0,89 0,26	3 1
87.	ТПрайс	Окрасочная гидроизоляция Гидротекс -К	кг	4,33	372,61 --	-- --	1615 --	-- --	-- --	-- --
88.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,70	251,62 42,95	4,39 1,66	3698 631	65 24	0,24 0,01	4 0
89.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	3,41	216,03 6,91	39,43 10,11	738 24	135 35	0,05 0,03	0 0
90.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий. Отмостка	м2	3,41	366,45 28,46	-- --	1251 97	-- --	0,17 --	1 --
91.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,80	50,94 9,57	0,05 --	194 36	-- --	0,05 --	0 --
92.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отверст.	1,00	362,78 191,16	171,61 64,81	363 191	172 65	1,10 0,32	1 0
93.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	0,25	9341,81 1656,00	414,55 156,60	2335 414	104 39	10,34 0,76	3 0
94.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,01	67700,00	--	562	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
95.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,25	256,00 ---	-- --	65 --	-- --	-- --	-- --
96.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,08	251,62 42,95	4,39 1,66	775 132	14 5	0,24 0,01	1 0
97.	Е0123-13-1	Устройство уэлов	м3	0,38	33178,52 5039,93	5782,59 2165,48	12608 1915	2197 823	31,17 10,58	12 4
98.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,38	256,00 ---	-- --	97 --	-- --	-- --	-- --
99.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	17100,00 ---	-- --	34200 --	-- --	-- --	-- --
100.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,15	1659,60 548,55	-- --	255 84	-- --	3,44 --	1 --
101.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,52	251,62 42,95	4,39 1,66	1138 194	20 7	0,24 0,01	1 0
102.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	5103 268	60 23	49,10 3,88	1 0
103.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раэа	м2	0,72	50,94 9,57	0,05 --	37 7	-- --	0,05 --	0 --
104.	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	шт	38,00	720,31 232,10	488,21 171,91	27372 8820	18552 6533	1,39 0,70	53 27
105.	С143018-71	Плиты покрытий	м3	37,62	24500,00 ---	-- --	921690 --	-- --	-- --	-- --
106.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная битумная в	м2	775,20	251,62	4,39	195052	3405	0,24	189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			42,95	1,66	33297	1284	0,01	6
107.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	37,62	256,00 --	-- --	9631 --	-- --	-- --	-- --
108.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,90	5460,03 225,11	75,91 28,67	4914 203	68 26	1,55 0,14	1 0
109.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до0,5 т	шт	6,00	363,83 87,72	198,59 69,24	2183 526	1192 415	0,55 0,27	3 2
110.	С143014-3	Опорные подушки	м3	0,42	28288,00 --	-- --	11881 --	-- --	-- --	-- --
111.	С143001-62	Надбавка к сметной стоймости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,34	256,00 --	-- --	343 --	-- --	-- --	-- --
112.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	19,20	251,62 42,95	4,39 1,66	4831 825	84 32	0,24 0,01	5 0
113.	Е0106-20-1	Засыпка ковера песком	м3	0,96	1631,31 276,86	314,95 118,98	1566 266	302 114	2,04 0,58	2 1
	ИТОГО:						1887699 86303	57153 20915		505 96

Накладные расходы :

На общестроительные работы	133765
Всего накладных расходов:	133765
Итого с накладными	2021464

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2021464		
		Итого с временными, 1,2 %						2045519		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						2045519		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2053471		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						2072158		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						4628165		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						92563		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4720728		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						566487		
		Итого с НДС						5287215		

Принял:

Сдал:

САНА-ҚҰРЫЛЫС 2007

Технадзор

Директор