Заказчик — ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции
Подрядчик — ТОО "Механизация строительства"
Наименование строительства и его адрес: — Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых площадок многоквартирных жилых домов

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

на 2-1 Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых площадок многоквартирных жилых домов микрорайона "Алтын ауыл 19" в г.Каскелен

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Озеленение								
1	E0147-06-11	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м** ямa	3	174,15 174,15	0 0	522 522	0 0	0	1,21 0	4 0
2	E0147-09-03	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м** шт	3	424,69 220,5	163,33 40,14	1274 662	490 120	0	1,25 0,17	4 1
3	C143012-38	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м** шт	3	2030		6090				
		Итого по разделу: Озеленение				7887				
		Раздел: Демонтаж								
4	E0127-20-01	**Разборка бортовых камней на бетонном основании** м	171,4	122,85 122,85	0 0	21056 21056	0 0	0	0,77 0	131 0
5	E0168-05-01	**Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой** м2	225	217,09 186,81	0 0	48845 42032	0 0	0	1,22 0	275 0
		Итого по разделу: Демонтаж				69902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**14207,38**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**724576,28**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**86949,15**				
		Итого с НДС				**811525,44**				
		Всего:				**811525,44**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

И.О Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

Технадзор _____ Актуреев М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Площадки для мусоросборников								
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	218,93	0	438	0	0	1,54	3
		м3		218,93	0	438	0		0	0
7	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	10	19,4	0	194	0	0	0,12	1
		м2		19,4	0	194	0		0	0
8	Е0108-03-02	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,14	1886,27	100,89	4037	216	0	0,85	2
		м3		123,75	38,25	265	82		0,18	0
9	Е0106-01-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	4	4598,51	100,65	18394	403	0	0,97	4
		м3		146,25	38,03	585	152		0,19	1
10	Е0108-06-01	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	7,6	5840,24	335,84	44386	2552	0	4,54	35
		м3		699,75	126	5318	958		0,61	5
11	Е0115-61-01	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	64,8	219,92	3,39	14251	219	0	0,65	42
		м2		117	0,72	7582	47		0,05	3
12	Е0115-152-01	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	64,8	17,43	0,12	1129	8	0	0,09	6
		м2		13,73	0,05	890	3		0	0
13	С	Металлический мусоросборник	4	18800		75200				
		комплект								
		Итого по разделу: Площадки для мусоросборников				158028				
		ИТОГО:				235816	3889			506
		Накладные расходы :				79544	1362			10
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				235816				
		- заработная плата				0				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				14149				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				249965				
		Итого с временными, 1,5 %				253714				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				277813				
		ИТОГО:				277813				
		Сметная заработная плата				80906				
		Нормативная трудоемкость				516				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557				710368,90				

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района",РК, Карасайский район, г.Каскелен, Аблайхана д.№213**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050240008853**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Механизация строительства",Республика Казахстан, Ауэзовский район, Алматы, мкр. Алтын Бесик, ул.Жексенбаева, дом № 50**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

921140000443

Договор (контракт) Договор №45 от 13.08.2018 г.

Номер документа	Дата составления
8	23.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капетальный ремонт дворовых площадок многоквартирных жилых домов в м-не Алтын Ауыл дом №15, №19 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области			шт	1	15 418 800,00	15 418 800,00	1 652 014,29
				Итого	1	x	15 418 800,00	1 652 014,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Гл директор / Тимогбаева Л.Н
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / Ашимбаев А.Р.
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2018

М.П.

Мех сір-во

Объект: Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых площадок многоквартирных жилых домов микрорайона "Алтын ауыл 19" в г.Каскелен

Полная сметная стоимость работ - 16 230 325,44 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 15 418 800 тенге

б)за отчетный месяц 15 418 800 тенге

в) с начала строительства 15 418 800 тенге

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик: ТОО "Механизация строительства"

Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50

БИН 921140000443
ИИК KZ078560000006613133
в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

АКТ
выполненных работ и затрат
за август 2018 г
по договору №45 от 13 августа 2018 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2018г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
								кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых площадок многоквартирных жилых домов микрорайона "Алтын ауыл 19" в г.Каскелен	16 230 325,44	-	-	-	-			15 418 800,00	15 418 800,00
	Итого	16 230 325,44	-	-	-	-	-	-	15 418 800,00	15 418 800,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Ашимбай А.Р.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.

Мех. стр-ви

Заказчик — ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции

Подрядчик — ТОО "Механизация строительства"

Наименование строительства и его адрес: — Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых площадок многоквартирных жилых домов микрорайона "Алтын ауыл 19" в г.Каскелен

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2018 года

на 2-1 Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых площадок многоквартирных жилых домов микрорайона "Алтын ауыл 19" в г.Каскелен

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Планировка территории										
1	E0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/** м2	865	19,95 1,03	15,58 5,5	17257 891	13477 4758	7512 133	0,01 0,03	8 23		
2	E0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** м3	444,6	29,62 0,99	28,58 9,56	13167 440	12704 4251	4551 97	0,01 0,04	3 16		
3	E010333-A5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1** т	733,59	45 0	45 9	33012 0	33012 6602	6602 100	0 0,19	0 139		
		Итого по разделу: Планировка территории				63435						
		Раздел: Переход через арык (2шт)										
4	E0127-36-2	**Устройство перехода через арык** м3	0,36	787,09 195,75	403,56 107,44	283 70	145 39	145 133	1,25 0,38	0 0		
5	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм**	3	588		1764						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Итого по разделу: Переход через арык (2шт)				2047				
		Раздел: МАФ								
6	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	8	10009,05	242,88	80072	1943	14054	9,7	78
		скамья		1605,45	67,68	12844	541	105	0,33	3
7	У1-49-3	Урна типа 4, строительные работы	8	3784,73	56,24	30278	450	4781	3,3	26
		урна		549,45	19,74	4396	158	105	0,1	1
8	У1-40-3	Установка для сушки белья типа 1, строительные работы	2	2891,08	81,79	5782	164	1223	3,4	7
		установ.		562,65	19,74	1125	39	105	0,1	0
9	У1-40-4	Установка для сушки белья типа 1, монтаж металлоконструкций	2	6291,73	8,74	12583	17	1126	3,6	7
		установ.		621,99	3,74	1244	7	90	0,01	0
10	У1-7-6	Балансир из железобетонных конструкций, строительные работы	1	27098,64	414,42	27099	414	3619	20	20
		балансир		3316,5	129,72	3317	130	105	0,63	1
11	У1-21-3	Качели из труб, тип КЛ-1, строительные работы	2	11954,88	615	23910	1230	4657	13	26
		качели		2062,5	155,1	4125	310	105	0,76	2
12	У1-21-4	Качели из труб, тип КЛ-1, монтаж металлоконструкций	2	11022,16	31,85	22044	64	3802	12	24
		качели		2102,91	9,35	4206	19	90	0,04	0
13	У1-18-3	Карусель на 8 мест тип I, строительные работы	1	6192,28	153,46	6192	153	2169	12	12
		карусель		2029,5	36,66	2030	37	105	0,18	0
14	У1-18-4	Карусель на 8 мест тип I, монтаж металлоконструкций	1	20626,85	15,61	20627	16	1719	11	11
		карусель		1904,04	5,61	1904	6	90	0,02	0
15	У1-28-1	Грибок теневой, строительные работы	1	4588,3	7,3	4588	7	2304	13	13
		грибок		2194,5	0	2195	0	105	0	0
16	У1-28-2	Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	1	5053,65	6,87	5054	7	744	4,8	5
		грибок		825,08	1,87	825	2	90	0,01	0
17	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	1	8168,42	182,99	8168	183	1731	8,5	9
		песочн.		1394,25	47,94	1394	48	120	0,23	0
18	У1-19-11	Качалка тип IV, строительные работы	2	13004,26	1223,68	26009	2447	4664	11	22
		качалка		1815	406,08	3630	812	105	2	4
19	У1-19-12	Качалка тип IV, монтаж металлоконструкций	2	15075	22,48	30150	45	2679	8,6	17
		качалка		1480,92	7,48	2962	15	90	0,03	0
20	У1-40-17	Установка для чистки ковров типа II, строительные работы	2	9279,05	299,45	18558	599	2328	6,1	12
		установ.		1009,8	98,7	2020	197	105	0,48	1
21	У1-40-18	Установка для чистки ковров типа II, монтаж металлоконструкций	2	16382,59	18,11	32765	36	4351	14	28
		установ.		2411,78	5,61	4824	11	90	0,02	0
22	С	Детский игровой комплекс "Три мушкетера"	1	598322,53		598323				
		шт								
		Итого по разделу: МАФ				952202				
		Раздел: Покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	66,6	237,65	34,29	15827	2284	1311	0,04	3
		м2		6,01	8,79	400	586	133	0,03	2
24	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	66,6	483,37	15,35	32193	1022	974	0,03	2
		м2		5,94	5,06	396	337	133	0,02	1
25	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	92	547,86	6,63	50403	610	13513	0,7	64
		м		108,68	1,76	9999	162	133	0,01	1
26	С143003-09 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,472	23900		35181				
		м3								
27	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	1586,6	258,44	23,94	410045	37987	27507	0,03	52
		м2		5	8,04	7933	12749	133	0,03	45
28	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1586,6	386,65	15,35	613452	24357	23212	0,03	53
		м2		5,94	5,06	9424	8028	133	0,02	28
29	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3173,2	45,38	0	144000	0	42	0	0
		м2		0,01	0	32	0	133	0	0
30	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1586,6	483,37	15,35	766917	24357	23212	0,03	53
		м2		5,94	5,06	9424	8028	133	0,02	28
31	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	366,6	547,86	6,63	200845	2431	53847	0,7	256
		м		108,68	1,76	39842	644	133	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные борговые /ГОСТ 6665-91/ М-400								
		м3	16,497	24700		407476				
33	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3	19,02	922,46	68,13	17545	1296	864	0,14	3
				21,38	12,76	407	243	133	0,04	1
34	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком								
		м2	380,4	99,84	42,08	37979	16007	36543	0,38	145
				57,38	14,85	21827	5649	133	0,07	28
35	С143003-40	Плитка тротуарная								
		м2	380,4	640		243456				
36	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
		м	232,7	547,86	6,63	127487	1543	34179	0,7	162
				108,68	1,76	25290	409	133	0,01	1
37	С143003-09 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300								
		м3	3,723	23900		88984				
38	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см								
		м2	484,6	90,89	17,83	44046	8638	7397	0,04	20
				6,41	5,07	3106	2456	133	0,02	9
		Итого по разделу: Покрытия				3235835				
		Раздел: Озеленение								
39	Е0147-06-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м								
		яма	35	174,15	0	6095	0	7863	1,21	42
				174,15	0	6095	0	129	0	0
40	Е0147-09-03	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м								
		шт	35	424,69	163,33	14864	5716	11768	1,25	44
				220,5	40,14	7718	1405	129	0,17	6
41	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м								
		шт	35	2030		71050				
42	Е0147-19-11	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди в естественном грунте								
		м	63,7	65,25	0	4156	0	5362	0,45	29
				65,25	0	4156	0	129	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0147-21-01	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	63,7	66,92	0	4262	0	5473	0,4	26
		м		66,6	0	4242	0	129	0	0
44	С143012-47	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, с комом размером 0,3х0,3м	193	284		54812				
		шт								
		Итого по разделу: Озеленение				155240				
		Раздел: Демонтаж								
45	Е0127-20-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании	171,4	122,85	0	21056	0	28005	0,77	131
		м		122,85	0	21056	0	133	0	0
46	Е0168-05-01	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	225	217,09	0	48845	0	50313	1,22	275
		м2		186,81	0	42032	0	119,7	0	0
		Итого по разделу: Демонтаж				69902				
		Раздел: Площадки для мусоросборников								
47	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		218,93	0	0	0	0	1,54	0
		м3		218,93	0	0	0		0	0
48	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом		19,4	0	0	0	0	0,12	0
		м2		19,4	0	0	0		0	0
49	Е0108-03-02	Устройство щебеночного основания под фундаменты		1886,27	100,89	0	0	0	0,85	0
		м3		123,75	38,25	0	0		0,18	0
50	Е0106-01-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских		4598,51	100,65	0	0	0	0,97	0
		м3		146,25	38,03	0	0		0,19	0
51	Е0108-06-01	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м		5840,24	335,84	0	0	0	4,54	0
		м3		699,75	126	0	0		0,61	0
52	Е0115-61-01	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		219,92	3,39	0	0	0	0,65	0
		м2		117	0,72	0	0		0,05	0
53	Е0115-152-01	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке		17,43	0,12	0	0	0	0,09	0
		м2		13,73	0,05	0	0		0	0
54	С	Металлический мусоросборник		18800		0				
		комплект								
		Итого по разделу: Площадки для мусоросборников				8				
		ИТОГО:				4478669	193361			1690
						267819	58678			341
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				391726				
		На металломонтажные работы				14422				
		Всего накладных расходов:				406148				
		Итого с накладными				4884817				
		- заработная плата				60922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				203				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				293089				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5177906				
		Итого с временными, 1,5 %				5255575				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5278392				
		ИТОГО:				5278392				
		Сметная заработная плата				387419				
		Нормативная трудоемкость				2234				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557				13496848				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				269937				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13766785				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1652014				
		Итого с НДС				15418800				
		Всего:				15418800				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел Ж[illegible] [illegible] района»

Руководитель _____ Ашимбаев А.

Технадзор _____ Актуреев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.