Договор № 50 от 26.07.2013г.

Форма № КС-3

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования " г.Астана

Подрядчик: ТОО "Механизация строительства"

Наименование стройки: Создание скверов в районе Сарыарка города Астаны (сквер восточнее проспекта Сарыарка и севернее проспекта Абая)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за августа 2013г.

код заказчика	код подряд	Договор № 50 от 26.07.2013г.	источник финансир наимен	источник финансир код	организ прав форма №	организ прав форма	организ прав форма дата

№ п/п	Наименование	стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе в отчетном месяце в тенге без НДС	Строительно-монтажные работы	из графы 3		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	доп затраты		налог на добавленную стоимость (тенге)	всего с НДС
					из них			приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создание скверов в районе Сарыарка города Астаны (сквер восточнее проспекта Сарыарка и севернее проспекта Абая)	25 678 206,4	13 639 745,9	-	-	-	-	-	-	1 636 769,5	15 276 515,4

Подрядчик:

ТОО "Механизация строительства"

_____ Тынымбаев А.О.

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" г.Астана

_____ Исаев С.И.

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" г.Астаны

Подрядчик: ТОО "Механизация строительства"

Наименование стройки: Создание скверов в районе Сарыарка города Астаны (сквер восточнее проспекта Сарыарка и севернее проспекта Абая)

Договор: № 50 от "26" июля 2013г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт и благоустройство территории сквера 7-1-1										
		Демонтажные работы								
1	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	0	122,85	-	-	-	-	0,77	-
		м		122,85	-	-	-	133	-	-
2	E0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	0	408,11	169,61	-	-	-	1,55	-
		м3		238,50	4,07	-	-	133	0,01	-
3	E0127-18-1 прим.	Разборка покрытий и оснований брусчатки	0	298,24	37,24	-	-	-	1,80	-
		м3		261,00	13,28	-	-	133	0,06	-
4	E0127-18-2	Разборка оснований щебеночных	0	66,75	51,25	-	-	-	0,12	-
		м3		15,50	9,62	-	-	133	0,04	-
5	E01031-A36-1	Погрузка демонтированных дорожных покрытий при автомобильных перевозках	0	25,70	25,70	-	-	-	-	-
		т		-	17,99	-	-	100	0,38	-
6	E010333-A15-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	0	108,20	108,20	-	-	-	-	-
		т		-	21,64	-	-	100	0,45	-
7	E0147-3-4	Подготовка участка, очистка участка от мусора	0	5,63	-	-	-	-	0,04	-
		м2		5,63	-	-	-	129	-	-
8	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0	27,10	27,10	-	-	-	-	-
		т		-	18,97	-	-	100	0,40	-
9	E010333-A15-1	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	0	108,20	108,20	-	-	-	-	-

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	21,64	-	-	100	0,45	-
		Вертикальная планировка								
10	Е0101-25-2	Устройство выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	156,585	11,19	11,19	1 752	1 752	465	-	-
		м3		-	3,06	-	479	97	0,01	1,57
11	Е0101-25-10 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/до 40м/	156,585	37,60	37,60	5 888	5 888	1 561	-	-
		м3		-	10,28	-	1 610	97	0,03	4,70
12	Е0101-25-2	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	70,73	11,19	11,19	791	791	210	-	-
		м3		-	3,06	-	216	97	0,01	0,71
13	Е0101-25-10 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/до 40м/	70,73	37,60	37,60	2 659	2 659	705	-	-
		м3		-	10,28	-	727	97	0,03	2,12
14	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	70,73	9,48	9,48	671	671	222	-	-
		м3		-	3,24	-	229	97	0,01	0,71
15	Е0101-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	70,73	1,03	1,03	73	73	21	-	-
		м3		-	0,31	-	22	97	-	-
16	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	75,24	39,75	37,82	2 991	2 846	939	0,01	0,75
		м3		1,87	11,00	141	828	97	0,04	3,01
17	Е010333-А15-1	Перевозка липкого грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	135,432	108,20	108,20	14 654	14 654	2 931	-	-
		т		-	21,64	-	2 931	100	0,45	60,94
18	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	75,24	3,08	2,66	232	200	96	-	-
		м3		0,39	0,93	29	70	97	-	-
		Покрытие тротуаров, дорожек и площадок								
		Гранитная тротуарная плитка (Тип 1,2)								
19	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	39,688	1 232,52	73,75	48 916	2 927	1 745	0,14	5,56
		м3		21,38	11,67	849	463	133	0,04	1,59

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	29,766	2 015,90	248,35	60 005	7 392	4 385	0,22	6,55
		м3		32,18	78,59	958	2 339	133	0,27	8,04
21	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	19,844	1 018,16	68,13	20 204	1 352	901	0,14	2,78
		м3		21,38	12,76	424	253	133	0,04	0,79
22	Е0127-57-2	Устройство брусчатки с заполнением швов песком	198,44	99,88	42,08	19 820	8 350	19 063	0,38	75,41
		м2		57,38	14,85	11 386	2 947	133	0,07	13,89
23	С143011-35	Плиты из гранита пиленые, толщина от 30 мм	200,4244	7 520,00	-	1 507 191	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Поребрик гранитный								
24	Е0127-34-4 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	20,35	3 758,35	6,63	76 482	135	4 207	1,00	20,35
		м		153,68	1,76	3 127	36	133	0,01	0,20
		Подпирные стен ПС								
		Подпорные стены ПС-1								
25	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,7212	218,93	-	1 034	-	1 168	1,54	7,27
		м3		218,93	-	1 034	-	113	-	-
26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,663	134,10	-	491	-	555	0,97	3,55
		м3		134,10	-	491	-	113	-	-
27	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	1,0582	86,53	-	92	-	103	0,54	0,57
		м3		86,53	-	92	-	113	-	-
28	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1,90476	108,20	108,20	206	206	41	-	-
		т		-	21,64	-	41	100	0,45	0,86
29	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1,0582	3,08	2,66	3	3	1	-	-
		м3		0,39	0,93	0	1	97	-	-
30	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,2035	2 369,27	100,89	482	21	39	0,85	0,17
		м3		123,75	38,25	25	8	118	0,18	0,04
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,77	7 246,57	66,01	5 580	51	178	1,35	1,04
		м3		195,75	24,93	151	19	105	0,12	0,09

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,9305	9 096,52	353,46	17 561	682	1 456	3,60	6,95
		м3		585,00	133,52	1 129	258	105	0,65	1,25
33	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,9594575	100,00	-	196	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
34	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,9594575	70,00	-	137	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
35	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00135531	50 600,00	-	69	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06277975	53 000,00	-	3 327	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
37	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	6,512	245,44	3,82	1 598	25	298	0,21	1,37
		м2		37,35	1,44	243	9	118	0,01	0,07
38	E0115-51-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1,8315	307,42	1,96	563	4	210	0,61	1,12
		м2		108,90	0,45	199	1	105	0,03	0,05
		Отделка ПС-1								
39	E0115-30-1	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 30 мм число плит в 1 м2 до 4	1,8315	3 098,53	590,09	5 675	1 081	4 572	10,60	19,41
		м2		2 031,75	345,73	3 721	633	105	1,69	3,10
40	C143011-69	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм	0	14 700,00	-	-	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
41	E0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 4	4,675	3 581,86	12,17	16 745	57	14 602	14,80	69,19
		м2		2 970,00	4,59	13 885	21	105	0,02	0,09
42	C143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	4,675	10 100,00	-	47 218	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Подпорные стены ПС-2								
43	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,61274	218,93	-	1 010	-	1 141	1,54	7,10

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		218,93	-	1 010	-	113	-	-
44	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,57885	134,10	-	480	-	542	0,97	3,47
		м3		134,10	-	480	-	113	-	-
45	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Погрузка вручную несвязного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	1,03389	86,53	-	89	-	101	0,54	0,56
		м3		86,53	-	89	-	113	-	-
46	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1,861002	108,20	108,20	201	201	40	-	-
		т		-	21,64	-	40	100	0,45	0,84
47	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1,03389	3,08	2,66	3	3	1	-	-
		м3		0,39	0,93	0	1	97	-	-
48	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,198825	2 369,27	100,89	471	20	38	0,85	0,17
		м3		123,75	38,25	25	8	118	0,18	0,04
49	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,22	7 246,57	66,01	1 594	15	51	1,35	0,30
		м3		195,75	24,93	43	5	105	0,12	0,03
50	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,76	9 096,52	353,46	16 010	622	1 328	3,60	6,34
		м3		585,00	133,52	1 030	235	105	0,65	1,14
51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 : за 2 кг/см2	1,7864	100,00	-	179	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,7864	70,00	-	125	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
53	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00131868	50 600,00	-	67	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
54	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,061083	53 000,00	-	3 237	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
55	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	6,3624	245,44	3,82	1 562	24	291	0,21	1,34
		м2		37,35	1,44	238	9	118	0,01	0,06
56	Е0115-51-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1,789425	307,42	1,96	550	4	205	0,61	1,09

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,90	0,45	195	1	105	0,03	0,05
		Отделка ПС-2								
57	Е0115-30-1	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 30 мм число плит в 1 м2 до 4	1,789425	3 098,53	590,09	5 545	1 056	4 467	10,60	18,97
		м2		2 031,75	345,73	3 636	619	105	1,69	3,02
58	С143011-69	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм	1,80731925	14 700,00	-	26 568	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 4	1,925	3 581,86	12,17	6 895	23	6 012	14,80	28,49
		м2		2 970,00	4,59	5 717	9	105	0,02	0,04
60	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	1,925	10 100,00	-	19 443	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Подпорные стены ПС-3								
61	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,5076	218,93	-	1 425	-	1 610	1,54	10,02
		м3		218,93	-	1 425	-	113	-	-
62	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,049	134,10	-	677	-	765	0,97	4,90
		м3		134,10	-	677	-	113	-	-
63	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	1,4586	86,53	-	126	-	143	0,54	0,79
		м3		86,53	-	126	-	113	-	-
64	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2,62548	108,20	108,20	284	284	57	-	-
		т		-	21,64	-	57	100	0,45	1,18
65	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1,4586	3,08	2,66	4	4	2	-	-
		м3		0,39	0,93	1	1	97	-	-
66	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,2805	2 369,27	100,89	665	28	54	0,85	0,24
		м3		123,75	38,25	35	11	118	0,18	0,05
67	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,297	7 246,57	66,01	2 152	20	69	1,35	0,40
		м3		195,75	24,93	58	7	105	0,12	0,04
68	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,8875	9 096,52	353,46	26 266	1 021	2 178	3,60	10,40
		м3		585,00	133,52	1 689	385	105	0,65	1,88

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130804-235 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 122,4 мм	80,8	912,00	-	73 690	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,2335	47 611,09	17 877,09	11 117	4 174	10 442	173,00	40,40
		км		29 700,00	4 698,68	6 935	1 097	130	18,10	4,23
12	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	80,8	188,00	-	15 190	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	С130804-229 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм	45,955	118,00	-	5 423	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
14	С130804-228 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 34,9 мм	60,6	75,00	-	4 545	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
15	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	48,48	57,00	-	2 763	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0122-33-1	Установка /Муфта/ чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,05359	14 686,81	398,18	787	21	481	42,10	2,26
		т		6 750,00	150,75	362	8	130	0,74	0,04
17	С130810-186	Фасонные части /Муфта/ к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	0,05359	93 100,00	-	4 989	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Дождевалки								
18	Е0116-15-1	Установка дождевалок для разбрызгивания диам. до 25 мм	34	473,47	39,24	16 098	1 334	11 750	1,47	49,98
		1пт		254,25	15,75	8 645	536	128	0,07	2,38
19	С130901-7 прим.	Дождевалки, Dy 20-25 мм	34	313,00	-	10 642	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Прокол под дорогой								
20	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	11,3	4 062,50	840,88	45 906	9 502	13 723	2,68	30,28
		м		486,00	448,16	5 492	5 064	130	1,45	16,39
21	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 160 мм	11,3	282,86	0,37	3 196	4	2 299	0,90	10,17
		м		156,38	0,14	1 767	2	130	-	-
22	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	1	4 618,68	559,80	4 619	560	1 729	7,99	7,99
		футляр		1 320,75	9,29	1 321	9	130	0,02	0,02

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Переходы								
23	E0123-2-2	Укладка футляров из электросварных труб диам. 200 мм	0,0207	87 054,21	19 866,96	1 802	411	1 904	375,00	7,76
		км		63 306,00	7 440,75	1 310	154	130	36,34	0,75
24	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	20,7	244,98	0,28	5 071	6	3 957	0,84	17,39
		м		146,93	0,11	3 041	2	130	-	-
25	С130806-103 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	20,7	2 980,00	-	61 686	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
26	E0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам 150 мм	1	1 558,26	318,13	1 558	318	886	2,81	2,81
		врезка		562,50	119,25	563	119	130	0,59	0,59
		Арматура в колодцах								
27	E0116-15-2	Установка вентиля с одной внешней резьбой и ISO -фитингом диам. до 50 мм	8	473,47	39,24	3 788	314	2 765	1,47	11,76
		1шт		254,25	15,75	2 034	126	128	0,07	0,56
28	С130901-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	1 530,00	-	12 240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	242,08	6,95	1 937	56	1 521	0,88	7,04
		шт		144,00	2,25	1 152	18	130	0,01	0,08
30	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	6 880,00	-	55 040	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1 234	53	930	1,40	4,20
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	0,09
32	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	11 800,00	-	35 400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4	440,21	332,43	1 761	1 330	984	0,61	2,44
		шт		102,38	86,87	410	347	130	0,33	1,32
34	С130805-103 прим.	Фитинги FLOWTITE: тройники, d-150x100 мм	1	5 840,00	-	5 840	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	С130805-101 прим.	Фитинги FLOWTITE: тройники, d-100x100 мм	3	4 130,00	-	12 390	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых колен	4	440,21	332,43	1 761	1 330	984	0,61	2,44
		шт		102,38	86,87	410	347	130	0,33	1,32
37	С130805-122	Фитинги FLOWTITE: колена, d-100 мм, 90 град.	4	4 570,00	-	18 280	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	3	440,21	332,43	1 321	997	738	0,61	1,83
		шт		102,38	86,87	307	261	130	0,33	0,99
39	С130805-101 прим.	Фитинги FLOWTITE: тройники, d-100x50 мм	3	4 130,00	-	12 390	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых патрубков	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0,41
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0,23
41	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004. СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dn 109,3 мм	0,7	726,00	-	508	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
42	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров, наружный диаметр трубопровода до 120 мм	1	1 162,49	5,43	1 162	5	863	6,00	6,00
		шт		956,25	2,25	956	2	90	0,01	0,01
43	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8 320,00	-	8 320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,90	3,60
		фланец		180,00	2,25	720	9	130	0,01	0,04
45	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	36	2 508,49	21,43	90 306	771	5 897	0,60	21,60
		фланец		126,00	-	4 536	-	130	-	-
46	Е0122-40-1	Приварка фланцев к трубопроводам диам. 50 мм	10	1 434,06	9,93	14 341	99	819	0,32	3,20
		фланец		63,00	-	630	-	130	-	-
47	Е0122-33-1	Установка /Врезной хомут/ чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,0196	17 036,81	398,18	334	8	176	42,10	0,83
		т		6 750,00	150,75	132	3	130	0,74	0,01
48	С130810-186	Фасонные части /Врезной хомут/ к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	0,0196	93 100,00	-	1 825	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	E0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	2,1	282,86	0,37	594	1	427	0,90	1,89
		м		156,38	0,14	328	0	130	-	-
50	С130804-262 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 161,8 мм	2,1	1 230,00	-	2 583	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
51	E0122-48-1 прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160 мм	7	4 618,68	559,80	32 331	3 919	12 103	7,99	55,93
		футляр		1 320,75	9,29	9 245	65	130	0,02	0,14
52	E0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	10	391,72	0,60	3 917	6	2 074	0,91	9,10
		м		159,30	0,23	1 593	2	130	-	-
53	С130804-266 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 251,5 мм	3	2 980,00	-	8 940	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
54	E0122-48-1 прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 250 мм	10	4 618,68	559,80	46 187	5 598	17 291	7,99	79,90
		футляр		1 320,75	9,29	13 208	93	130	0,02	0,20
55	E0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	0,6	439,99	0,69	264	0	124	0,91	0,55
		м		159,30	0,27	96	0	130	-	-
56	С130804-268 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 319,2 мм	0,6	4 770,00	-	2 862	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
57	E0122-48-1 прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 250 мм	2	4 618,68	559,80	9 237	1 120	3 458	7,99	15,98
		футляр		1 320,75	9,29	2 642	19	130	0,02	0,04
58	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	26	300,57	225,64	7 815	5 867	4 344	0,41	10,66
		шт		69,53	58,98	1 808	1 533	130	0,23	5,98
59	С130804-50	Переход, Dy-110x50 мм	0,4	1 220,00	-	488	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
60	С130804-46	Переход, Dy-50x40 мм	0,7	226,00	-	158	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
61	С130804-45	Переход, Dy-40x32 мм	0,8	131,00	-	105	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
62	С130804-44	Переход, Dy-32x25 мм	0,7	107,00	-	75	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
63	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых колен	6	300,57	225,64	1 803	1 354	1 902	0,41	2,46
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1,38

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С130804-63	Угольник прямой, d-25 мм	0,6	241,00	-	145	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	27	440,21	332,43	11 886	8 976	6 643	0,61	16,47
		шт		102,38	86,87	2 764	2 345	130	0,33	8,91
66	С130804-46	Переход, Dy-50x25x25 мм	0,8	226,00	-	181	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
67	С130804-45	Переход, Dy-40x25x40 мм	0,7	131,00	-	92	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
68	С130804-44	Переход, Dy-32x25x32 мм	1,2	107,00	-	128	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
		Колодцы водопроводные								
		КОЛОДЕЦ D-1500 мм, H-1000 мм /2 шт/								
69	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	7,536	389,25	-	2 933	-	3 315	2,48	18,69
		м3		389,25	-	2 933	-	113	-	-
70	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства в забое	7,536	99,84	-	752	-	850	0,62	4,67
		м3		99,84	-	752	-	113	-	-
71	Е010333-А15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	13,5648	108,20	108,20	1 468	1 468	294	-	-
		т		-	21,64	-	294	100	0,45	6,10
72	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7,536	3,79	3,24	29	24	12	-	-
		м3		0,48	1,12	4	8	97	-	-
73	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,0035	32,19	30,77	129	123	38	0,01	0,04
		м3		1,42	8,34	6	33	97	0,03	0,12
74	Е010333-А15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	7,2063	108,20	108,20	780	780	156	-	-
		т		-	21,64	-	155	100	0,45	3,24
75	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,0035	134,10	-	537	-	607	0,97	3,88
		м3		134,10	-	537	-	113	-	-
76	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,56	24 284,99	2 104,76	37 885	3 283	6 056	13,90	21,68
		м3		2 362,50	623,48	3 686	973	130	2,48	3,87

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,76	27 300,00	-	20 748	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
78	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	6 950,00	-	12 371	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		КОЛОДЕЦ D-2000 мм, H-2400 мм /1 шт/								
79	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	12,75625	218,93	-	2 793	-	3 156	1,54	19,64
		м3		218,93	-	2 793	-	113	-	-
80	Е0101-165-6 К=0,6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы (добавить до глубины 2,4м)	12,75625	131,36	-	1 676	-	1 893	0,92	11,74
		м3		131,36	-	1 676	-	113	-	-
81	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,22025	134,10	-	700	-	791	0,97	5,06
		м3		134,10	-	700	-	113	-	-
82	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства в забое	7,536	86,53	-	652	-	737	0,54	4,07
		м3		86,53	-	652	-	113	-	-
83	Е010333-А15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	11,304	108,20	108,20	1 223	1 223	245	-	-
		т		-	21,64	-	245	100	0,45	5,09
84	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7,536	3,79	3,24	29	24	12	-	-
		м3		0,48	1,12	4	8	97	-	-
85	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,06	24 284,99	2 104,76	74 312	6 441	11 878	13,90	42,53
		м3		2 362,50	623,48	7 229	1 908	130	2,48	7,59
86	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,5	27 300,00	-	40 950	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
87	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	2,36	8 730,00	-	20 603	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		КОЛОДЕЦ D-2000 мм, H-1000 мм (2 шт)								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	E0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	11,775	389,25	-	4 583	-	5 179	2,48	29,20
		м3		389,25	-	4 583	-	113	-	-
89	E0101-174-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства в забое	11,775	99,84	-	1 176	-	1 328	0,62	7,30
		м3		99,84	-	1 176	-	113	-	-
90	E010333-A15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	21,195	108,20	108,20	2 293	2 293	459	-	-
		т		-	21,64	-	459	100	0,45	9,54
91	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11,775	3,79	3,24	45	38	18	-	-
		м3		0,48	1,12	6	13	97	-	-
92	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5,495	32,19	30,77	177	169	52	0,01	0,05
		м3		1,42	8,34	8	46	97	0,03	0,16
93	E010333-A15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	9,891	108,20	108,20	1 070	1 070	214	-	-
		т		-	21,64	-	214	100	0,45	4,45
94	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,495	134,10	-	737	-	833	0,97	5,33
		м3		134,10	-	737	-	113	-	-
95	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,38	24 284,99	2 104,76	82 083	7 114	13 120	13,90	46,98
		м3		2 362,50	623,48	7 985	2 107	130	2,48	8,38
96	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	2,2	27 300,00	-	60 060	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
97	C143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м ГОСТ 8020-90, Дв 2000 мм	1,78	8 730,00	-	15 539	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5:	*Тенге*			*1 259 165*	*106 696*	*236 248*		*993*
			Тенге			*165 423*	*26 769*			*207*

Раздел 6. Корректировка смет согласно изменения проекта /исключить-добавить/

	Покрытие тротуаров, дорожек и площадок
	Поребрик гранитный

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-34-4 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых природных камней сечением 80х200 мм /добавить объем 28п.м./	28	3 758,35	6,63	105 234	186	5 789	1,00	28,00
		м		153,68	1,76	4 303	49	133	0,01	0,28
		Подпрные стен ПС								
		Подпорные стены ПС-1, ПС-2. ПС-3, ПС-4								
2	Е0115-51-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен /исключить, замена на гранитную плитку/	-15,777	307,42	1,96	- 4 850	- 31	- 1 811	0,61	- 9,62
		м2		108,90	0,45	- 1 718	- 7	105	0,03	- 0,47
3	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 4	17,85	3 581,86	12,17	63 936	217	55 751	14,80	264,18
		м2		2 970,00	4,59	53 015	82	105	0,02	0,36
4	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пилены полированные, толщина 20 мм	17,85	10 100,00	-	180 285	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Трубопровод поливочный								
26	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм /исключить подключение водопровода от уличных сетей д150мм, принять полив вручную от подключения к крану/	-1	1 558,26	318,13	- 1 558	- 318	- 886	2,81	- 2,81
		врезка		562,50	119,25	- 563	- 119	130	0,59	- 0,59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6:	*Тенге*			*343 047*	*54*	*58 842*		*280*
			Тенге			*55 037*	*5*			*- 0*
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4 887 698	226 659	596 741	-	2 634
			Тенге			457 985	63 829	-	-	444
		Оборудование	Тенге			23 812,9				
		Накладные расходы -	Тенге			596 740,8				
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			327 637,5				
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001г.				5 812 076,0				
		Временные здания и сооружения 1,6%	1,60%			92 612,2				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений				5 904 688,2				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%				-				
		Затраты на выслугу лет, 1%	1,0%			58 808,8				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0,4%			23 523,5				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				5 987 020,5				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ [illegible] г.	2,234			13 372 299,9				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	2%			267 446,0				
		Итого с налогами в ценах 2012 г.				13 639 745,9				
		Налог на добавленную стоимость на 2012 г. 12%	12%			1 636 769,5				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				15 276 515,4				

Заместитель Руководителя ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" г.Астаны _____ Исаев С.И.

И.О. отдела содержания и защиты зеленых насаждений _____ Жанатаев А.

Технический надзор _____

Директор ТОО "Механизация строительства" _____ Тыныбаев А.О.

Договор № 50 от 26.07.2013г.

Форма № КС-3

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования " г.Астаны

Подрядчик: ТСО "Механизация строительства"

Наименование объекта: Создание скверов в районе Сарыарка города Астаны (сквер восточнее проспекта Сарыарка и севернее проспекта Абая)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за августа 2013г.

код заказчика	код подряд	Договор № 50 от 26.07.2013г.	источник финанс наимен	источник финанс код	организ прав форма №		дата

№ п/п	Наименование	стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе в отчетном месяце в тенге без НДС	из графы 3					налог на добавленную стоимость (тенге)	всего с НДС
				Строительно-монтажные работы	из них			доп затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создание скверов в районе Сарыарка города Астаны (сквер восточнее проспекта Сарыарка и севернее проспекта Абая)	10 401 691	9 287 224	-	-	-	-	-	-	1 114 467	10 401 691

Подрядчик:

ТСО "Механизация строительства"

Тлыбаев А.О.

Заказчик:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" г.Астаны

Ахметов Б.И.

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" г.Астаны

Подрядчик: ТОО "Механизация строительства"

Наименование объекта: Создание скверов в районе Сарыарка города Астаны (сквер восточнее проспекта Сарыарка и севернее проспекта Абая)

Договор: № 50 от "26" июля 2013г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ремонт и благоустройство территории сквера 7-1-1								
		Демонтажные работы								
1	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	220	122,85	-	27 027	-	35 946	0,77	169,40
		м		122,85	-	27 027	-	133	-	-
2	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	18,09	408,11	160,61	7 383	3 068	5 836	1,55	28,04
		м3		238,50	4,07	4 314	74	133	0,01	0,18
3	Е0127-18-1 прим	Разборка покрытий и оснований брусчатки	166	298,24	37,24	49 508	6 182	60 556	1,80	298,80
		м3		261,00	13,28	43 326	2 204	133	0,06	9,96
4	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных	30,15	66,75	51,25	2 013	1 545	1 007	0,12	3,62
		м3		15,50	9,62	467	290	133	0,04	1,21
5	Е01031-А36-1	Погрузка демонтированных дорожных покрытий при автомобильных перевозках	100,944	25,70	25,70	2 594	2 594	1 816	-	-
		т		-	17,99	-	1 816	100	0,38	38,36
6	Е010333-А15-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	100,944	108,20	108,20	10 922	10 922	2 184	-	-
		т		-	21,64	-	2 184	100	0,45	45,42
7	Е0147-3-4	Подготовка участка, очистка участка от мусора	561	5,63	-	3 158	-	4 074	0,04	22,44
		м2		5,63	-	3 158	-	129	-	-
8	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,488	27,10	27,10	122	122	85	-	-
		т		-	18,97	-	85	100	0,40	1,80
9	Е010333-А15-1	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	4,488	108,20	108,20	486	486	97	-	-

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	21,64	-	97	100	0,45	2,02
		Вертикальная планировка								
10	E0101-25-2	Устройство выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	128,115	11,19	11,19	1 434	1 434	380	-	-
		м3		-	3,06	-	392	97	0,01	1,28
11	E0101-25-10 K=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/до 40м/	128,115	37,60	37,60	4 817	4 817	1 278	-	-
		м3		-	10,28	-	1 317	97	0,03	3,84
12	E0101-25-2	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	57,87	11,19	11,19	648	648	172	-	-
		м3		-	3,06	-	177	97	0,01	0,58
13	E0101-25-10 K=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/до 40м/	57,87	37,60	37,60	2 176	2 176	577	-	-
		м3		-	10,28	-	595	97	0,03	1,74
14	E0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	57,87	9,48	9,48	549	549	182	-	-
		м3		-	3,24	-	187	97	0,01	0,58
15	E0101-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	57,87	1,03	1,03	60	60	17	-	-
		м3		-	0,31	-	18	97	-	-
16	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	61,56	39,75	37,82	2 447	2 328	769	0,01	0,62
		м3		1,87	11,00	115	677	97	0,04	2,46
17	E010333-A15-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	110,808	108,20	108,20	11 989	11 989	2 398	-	-
		т		-	21,64	-	2 398	100	0,45	49,86
18	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	61,56	3,08	2,66	190	164	79	-	-
		м3		0,39	0,93	24	57	97	-	-
		Покрытие тротуаров, дорожек и площадок								
		Гранитная тротуарная плитка (Тип 1,2)								
19	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	32,472	1 232,52	73,75	40 022	2 395	1 427	0,14	4,55
		м3		21,38	11,67	694	379	133	0,04	1,30

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	24,354	2 015,90	248,35	49 095	6 048	3 588	0,22	5,36
		м3		32,18	78,59	784	1 914	133	0,27	6,58
21	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	16,236	1 018,16	68,13	16 531	1 106	737	0,14	2,27
		м3		21,38	12,76	347	207	133	0,04	0,65
22	E0127-57-2	Устройство брусчатки с заполнением швов песком	162,36	99,88	42,08	16 217	6 832	15 597	0,38	61,70
		м2		57,38	14,85	9 316	2 411	133	0,07	11,37
23	C143011-35	Плиты из гранита пиленые, толщина от 30 мм	163,9836	7 520,00	-	1 233 157	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Поребрик гранитный								
24	E0127-34-4 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	16,65	3 758,35	6,63	62 577	110	3 442	1,00	16,65
		м		153,68	1,76	2 559	29	133	0,01	0,17
		Подпрные стен ПС								
		Подпорные стены ПС-1								
25	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,8628	218,93	-	846	-	956	1,54	5,95
		м3		218,93	-	846	-	113	-	-
26	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,997	134,10	-	402	-	454	0,97	2,91
		м3		134,10	-	402	-	113	-	-
27	E0101-174-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов I	0,8658	86,53	-	75	-	85	0,54	0,47
		м3		86,53	-	75	-	113	-	-
28	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1,55844	108,20	108,20	169	169	34	-	-
		т		-	21,64	-	34	100	0,45	0,70
29	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	0,8658	3,08	2,66	3	2	1	-	-
		м3		0,39	0,93	0	1	97	-	-
30	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,1665	2 369,27	100,89	394	17	32	0,85	0,14
		м3		123,75	38,25	21	6	118	0,18	0,03
31	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,63	7 246,57	66,01	4 565	42	146	1,35	0,85
		м3		195,75	24,93	123	16	105	0,12	0,08

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,5795	9 096,52	353,46	14 368	558	1 192	3,60	5,69
		м3		585,00	133,52	924	211	105	0,65	1,03
33	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,6031925	100,00	-	160	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,6031925	70,00	-	112	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
35	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00110889	50 600,00	-	56	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05136525	53 000,00	-	2 722	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	5,328	245,44	3,82	1 308	20	244	0,21	1,12
		м2		37,35	1,44	199	8	118	0,01	0,05
38	Е0115-51-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1,4985	307,42	1,96	461	3	172	0,61	0,91
		м2		108,90	0,45	163	1	105	0,03	0,04
		Отделка ПС-1								
39	Е0115-30-1	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 30 мм число плит в 1 м2 до 4	1,4985	3 098,53	590,09	4 643	884	3 741	10,60	15,88
		м2		2 031,75	345,73	3 045	518	105	1,69	2,53
40	С143011-69	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм	0	14 700,00	-	-	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 4	3,825	3 581,86	12,17	13 701	47	11 947	14,80	56,61
		м2		2 970,00	4,59	11 360	18	105	0,02	0,08
42	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	3,825	10 100,00	-	38 633	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Подпорные стены ПС-2								
43	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,77406	218,93	-	826	-	934	1,54	5,81

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		218,93	-	826	-	113	-	-
44	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,92815	134,10	-	393	-	444	0,97	2,84
		м3		134,10	-	393	-	113	-	-
45	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	0,84591	86,53	-	73	-	83	0,54	0,46
		м3		86,53	-	73	-	113	-	-
46	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза I	1,522638	108,20	108,20	165	165	33	-	-
		т		-	21,64	-	33	100	0,45	0,69
47	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	0,84591	3,08	2,66	3	2	1	-	-
		м3		0,39	0,93	0	1	97	-	-
48	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,162675	2 369,27	100,89	385	16	31	0,85	0,14
		м3		123,75	38,25	20	6	118	0,18	0,03
49	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,18	7 246,57	66,01	1 304	12	42	1,35	0,24
		м3		195,75	24,93	35	4	105	0,12	0,02
50	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,44	9 096,52	353,46	13 099	509	1 086	3,60	5,18
		м3		585,00	133,52	842	192	105	0,65	0,94
51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,4616	100,00	-	146	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,4616	70,00	-	102	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
53	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00107892	50 600,00	-	55	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
54	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,049977	53 000,00	-	2 649	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
55	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	5,2056	245,44	3,82	1 278	20	238	0,21	1,09
		м2		37,35	1,44	194	7	118	0,01	0,05
56	Е0115-51-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1,464075	307,42	1,96	450	3	168	0,61	0,89

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,90	0,45	159	1	105	0,03	0,04
		Отделка ПС-2								
57	Е0115-30-1	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 30 мм число плит в 1 м2 до 4	1,464075	3 098,53	590,09	4 536	864	3 655	10,60	15,52
		м2		2 031,75	345,73	2 975	506	105	1,69	2,47
58	С143011-69	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм	1,47871575	14 700,00	-	21 737	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 4	1,575	3 581,86	12,17	5 641	19	4 919	14,80	23,31
		м2		2 970,00	4,59	4 678	7	105	0,02	0,03
60	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	1,575	10 100,00	-	15 908	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Подпорные стены ПС-3								
61	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,3244	218,93	-	1 166	-	1 317	1,54	8,20
		м3		218,93	-	1 166	-	113	-	-
62	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,131	134,10	-	554	-	626	0,97	4,01
		м3		134,10	-	554	-	113	-	-
63	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	1,1934	86,53	-	103	-	117	0,54	0,64
		м3		86,53	-	103	-	113	-	-
64	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2,14812	108,20	108,20	232	232	46	-	-
		т		-	21,64	-	46	100	0,45	0,97
65	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1,1934	3,08	2,66	4	3	2	-	-
		м3		0,39	0,93	0	1	97	-	-
66	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,2295	2 369,27	100,89	544	23	44	0,85	0,20
		м3		123,75	38,25	28	9	118	0,18	0,04
67	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,243	7 246,57	66,01	1 761	16	56	1,35	0,33
		м3		195,75	24,93	48	6	105	0,12	0,03
68	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,3625	9 096,52	353,46	21 491	835	1 782	3,60	8,51
		м3		585,00	133,52	1 382	315	105	0,65	1,54

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,3979375	100,00	-	240	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
70	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,3979375	70,00	-	168	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
71	С12041-4 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00152847	50 600,00	-	77	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
72	С12041-23 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07080075	53 000,00	-	3 752	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
73	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	7,344	245,44	3,82	1 803	28	336	0,21	1,54
		м2		37,35	1,44	274	11	118	0,01	0,07
74	Е0115-51-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	2,0655	307,42	1,96	635	4	237	0,61	1,26
		м2		108,90	0,45	225	1	105	0,03	0,06
		Отделка ПС-3								
75	Е0115-30-1	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 30 мм число плит в 1 м2 до 4	2,0655	3 098,53	590,09	6 400	1 219	5 156	10,60	21,89
		м2		2 031,75	345,73	4 197	714	105	1,69	3,49
76	С143011-69	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм	2,086155	14 700,00	-	30 666	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
77	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 4	2,205	3 581,86	12,17	7 898	27	6 887	14,80	32,63
		м2		2 970,00	4,59	6 549	10	105	0,02	0,04
78	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	2,205	10 100,00	-	22 271	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Подпорные стены ПС-4								
79	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,34006	218,93	-	1 169	-	1 321	1,54	8,22
		м3		218,93	-	1 169	-	113	-	-
80	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,14315	134,10	-	556	-	628	0,97	4,02

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	-	556	-	113	-	-
81	E0101-174-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	1,19691	86,53	-	104	-	117	0,54	0,65
		м3		86,53	-	104	-	113	-	-
82	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2,154438	108,20	108,20	233	233	47	-	-
		т		-	21,64	-	47	100	0,45	0,97
83	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1,19691	3,08	2,66	4	3	2	-	-
		м3		0,39	0,93	0	1	97	-	-
84	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,230175	2 369,27	100,89	545	23	44	0,85	0,20
		м3		123,75	38,25	28	9	118	0,18	0,04
85	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,243	7 246,57	66,01	1 761	16	56	1,35	0,33
		м3		195,75	24,93	48	6	105	0,12	0,03
86	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,385	9 096,52	353,46	21 695	843	1 799	3,60	8,59
		м3		585,00	133,52	1 395	318	105	0,65	1,55
87	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2	2,420775	100,00	-	242	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
88	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,420775	70,00	-	169	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
89	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001533465	50 600,00	-	78	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
90	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,035511435	53 000,00	-	1 882	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
91	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	7,3656	245,44	3,82	1 808	28	337	0,21	1,55
		м2		37,35	1,44	275	11	118	0,01	0,07
92	E0115-51-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	2,071575	307,42	1,96	637	4	238	0,61	1,26
		м2		108,90	0,45	226	1	105	0,03	0,06
		Отделка ПС-4								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	E0115-30-1	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 30 мм число плит в 1 м2 до 4	2,071575	3 098,53	590,09	6 419	1 222	5 171	10,60	21,96
		м2		2 031,75	345,73	4 209	716	105	1,69	3,50
94	C143011-69	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм	2,09229075	14 700,00	-	30 757	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
95	E0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 4	2,205	3 581,86	12,17	7 898	27	6 887	14,80	32,63
		м2		2 970,00	4,59	6 549	10	105	0,02	0,04
96	C143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	2,205	10 100,00	-	22 271	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Цветник								
		Цветник П-1								
97	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,94345	218,93	-	2 615	-	2 955	1,54	18,39
		м3		218,93	-	2 615 *	-	113	-	-
98	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,07373	134,10	-	949	-	1 072	0,97	6,86
		м3		134,10	-	949	-	113	-	-
99	E0101-174-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	4,86972	86,53	-	421	-	476	0,54	2,63
		м3		86,53	-	421	-	113	-	-
100	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	8,765496	108,20	108,20	948	948	190	-	-
		т		-	21,64	-	190	100	0,45	3,94
101	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	4,86972	3,08	2,66	15	13	6	-	-
		м3		0,39	0,93	2	5	97	-	-
102	E0108-3-2	Устройство щебеночного оснований под фундаменты	0,486972	2 369,27	100,89	1 154	49	93	0,85	0,41
		м3		123,75	38,25	60	19	118	0,18	0,09
103	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,81	7 246,57	66,01	5 870	53	188	1,35	1,09
		м3		195,75	24,93	159	20	105	0,12	0,10
104	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	10,665	9 096,52	353,46	97 014	3 770	8 046	3,60	38,39
		м3		585,00	133,52	6 239	1 424	105	0,65	6,93

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	10,824975	100,00	-	1 082	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
106	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,824975	70,00	-	758	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
107	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006096915	50 600,00	-	309	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
108	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,575191745	53 000,00	-	83 485	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
109	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	35,8911	245,44	3,82	8 809	137	1 643	0,21	7,54
		м2		37,35	1,44	1 341	52	118	0,01	0,36
110	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов рубероидом РМ-350	33,075	665,48	8,23	22 011	272	3 308	0,47	15,55
		м2		81,68	3,08	2 702	102	118	0,02	0,66
		Отделка цветника Ц-1								
111	Е0115-30-1	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 30 мм число плит в 1 м2 до 4	9,8172	3 098,53	590,09	30 419	5 793	24 507	10,60	104,06
		м2		2 031,75	345,73	19 946	3 394	105	1,69	16,59
112	С143011-69	Плиты из гранита накрывочные гиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм	9,915372	14 700,00	-	145 756	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
113	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 4	10,935	3 581,86	12,17	39 168	133	34 153	14,80	161,84
		м2		2 970,00	4,59	32 477	50	105	0,02	0,22
114	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные гиленые полированные, толщина 20 мм	10,935	10 100,00	-	110 444	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1:	***Тенге***			***2 445 703***	***84 883***	***282 772***		***1 275***
			Тенге			***215 481***	***26 567***			***230***
		Раздел 2. Озеленение территории сквера								
		Разбивка участка с подготовкой территории								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-191-9	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см	2	19,39	1,50	39	3	26	0,10	0,20
		дерево		17,89	0,56	36	1	70	-	-
2	Е0101-193-11	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	2	57,40	4,52	115	9	76	0,34	0,68
		дерево		52,88	1,69	106	3	70	0,01	0,02
3	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	2	20,39	20,39	41	41	10	-	-
		пень		-	6,79	-	14	70	0,02	0,04
4	Е0101-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см	2	6,34	6,34	13	13	3	-	-
		пень		-	2,11	-	4	70	0,01	0,02
5	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	122	5,63	-	687	-	886	0,04	4,88
		м2		5,63	-	687	-	129	-	-
6	Е01031-А9-1	Деревья- погрузка	1,548	164,30	164,30	254	254	178	-	-
		т		-	115,01	-	178	100	2,42	3,75
7	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	1,548	89,20	89,20	138	138	28	-	-
		т		-	17,84	-	28	100	0,37	0,57
8	Е01031-А9-2	Деревья- разгрузка	1,548	157,10	157,10	243	243	170	-	-
		т		-	109,97	-	170	100	2,31	3,58
9	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	90	12,15	-	1 094	-	1 411	0,07	6,30
		м2		12,15	-	1 094	-	129	-	-
		Посадка кустарников								
10	Е0147-6-20	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,6 м	4,5	2 223,53	-	10 006	-	4 270	5,11	23,00
		яма		735,53	-	3 310	-	129	-	-
11	Е0147-8-6	Подготовка вручную нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли в естественном грунте. Доработка под ДЭС-20см	1,589625	300,60	-	478	-	616	2,10	3,34
		м3		300,60	-	478	-	129	-	-
12	Е01031-А7-1	Грунт непригодный - погрузка	12,51829688	30,00	30,00	375	375	263	-	-
		т		-	21,00	-	263	100	0,44	5,51

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	E010333-A12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	12,51829688	89,20	89,20	1 117	1 117	223	-	-
		т		-	17,84	-	223	100	0,37	4,63
14	E0108-3-1	Устройство песчаного основания ДЭС-20см	1,589625	1 143,60	97,07	1 818	154	279	0,78	1,24
		м3		112,50	36,00	179	57	118	0,18	0,29
15	E0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	4,5	544,06	190,70	2 448	858	2 085	1,80	8,10
		шт		312,30	46,89	1 405	211	129	0,20	0,90
16	C143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	4,5	3 760,00	-	16 920	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	E010333-A40-3	Перевозка деревьев, расстояние перевозки 40 км, класс груза 3	2,0618496	385,70	385,70	795	795	159	-	-
		т		-	77,14	-	159	100	1,62	3,34
18	E01031-A9-2	Деревья- разгрузка	2,0618496	157,10	157,10	324	324	227	-	-
		т		-	109,97	-	227	100	2,31	4,76
19	Слим	Лигногумат 41.625гр\1 дер.	0,1873125	2 484,06	-	465	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
20	E0147-36-4	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,6 м	4,5	342,06	-	1 539	-	1 916	2,14	9,63
		шт		330,08	-	1 485	-	129	-	-
		Устройство цветника								
21	E0108-3-1	Устройство песчаного основания ДЭС-20см	1,2015	1 143,60	97,07	1 374	117	211	0,78	0,94
		м3		112,50	36,00	135	43	118	0,18	0,22
22	E0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	12,015	316,04	-	3 797	-	1 055	0,47	5,65
		м2		68,04	-	818	-	129	-	-
23	E0147-28-2	Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя до 25 см	12,015	69,90	-	840	-	122	0,05	0,60
		м2		7,90	-	95	-	129	-	-
24	E0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	12,015	237,75	-	2 857	-	3 249	1,35	16,22
		м2		209,63	-	2 519	-	129	-	-
25	E0147-29-2	Добавлять на каждые 10 шт высаживаемых цветов до 55шт\м2	46,8585	10,55	-	494	-	567	0,07	3,28
		м2		9,38	-	440	-	129	-	-

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Спрейскурант	Рассада	693,86625	33,18	-	23 022	-	-	-	-
		1 шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Слим	Лигногумат 3,33гр\м2	0,04000995	2 484,06	-	99	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0147-48-2	Полив зеленых насаждений из шланга поливочного водопровода	3,6045	68,00	-	245	-	293	0,39	1,41
		м3		63,00	-	227	-	129	-	-
29	Е0147-39-1	Уход за цветниками из многолетников	12,015	117,34	-	1 410	-	1 801	0,80	9,61
		м2		116,21	-	1 396	-	129	-	-
		Устройство цветника в вазоне								
30	Е0108-3-1 прим.	Устройство основания из непригодного грунта толщ. 40см	0,9	215,20	97,07	194	87	158	0,78	0,70
		м3		112,50	36,00	101	32	118	0,18	0,16
31	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания ДЭС-20см	0,225	1 143,60	97,07	257	22	39	0,78	0,18
		м3		112,50	36,00	25	8	118	0,18	0,04
32	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	2,25	316,04	-	711	-	197	0,47	1,06
		м2		68,04	-	153	-	129	-	-
33	Е0147-28-2	Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя до 25 см	2,25	69,90	-	157	-	23	0,05	0,11
		м2		7,90	-	18	-	129	-	-
34	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	2,25	237,75	-	535	-	608	1,35	3,04
		м2		209,63	-	472	-	129	-	-
35	Е0147-29-2	Добавлять на каждые 10 шт высаживаемых цветов до 55шт\м2	8,775	10,55	-	93	-	106	0,07	0,61
		м2		9,38	-	82	-	129	-	-
36	Спрейскурант	Рассада	129,9375	33,18	-	4 311	-	-	-	-
		1 шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Слим	Лигногумат 3,33гр\м2	0,0074925	2 484,06	-	19	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0147-48-2	Полив зеленых насаждений из шланга поливочного водопровода	0,675	68,00	-	46	-	55	0,39	0,26
		м3		63,00	-	43	-	129	-	-
39	Е0147-39-1	Уход за цветниками из многолетников	2,25	117,34	-	264	-	337	0,80	1,80
		м2		116,21	-	261	-	129	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2:	***Тенге***			***79 634***	***4 551***	***21 647***		***103***
			Тенге			***15 564***	***1 622***			***28***

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. МАФы								
1	СЦеновое предлож	Скамья	8	14 049,61	-	112 397	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
2	СЦеновое предлож	Урны	4	11 091,79	-	44 367	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	СЦеновое предлож	Цветочница переносная	5	47 443,30	-	237 217	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	СЦеновое предлож	Скульптура животного "Белый медведь"	0	106 481,23	-	-	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3:	*Тенге*			*393 981*	-	-		-
			Тенге			-	-			-
		Раздел 4. Наружные сети электроснабжения и электроосвещения								
		Земляные работы								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,77	218,93	-	3 015	-	3 407	1,54	21,21
		м3		218,93	-	3 015	-	113	-	-
2	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 2,1 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	5,4432	218,93	-	1 192	-	1 347	1,54	8,38
		м3		218,93	-	1 192	-	113	-	-
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	76,5	36,70	27,80	2 808	2 127	1 141	0,06	4,59
		м		8,80	6,90	673	528	95	0,04	3,06
4	С143008-92	Песок природный	4,59	844,00	-	3 874	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0765	47 611,09	17 877,09	3 642	1 368	3 421	173,00	13,23
		км		29 700,00	4 698,68	2 272	359	130	18,10	1,38
6	С130804-11 прим.	Трубы гибкие из полиэтилена двухстенные, Ду 50 мм	7,803	2 130,00	-	16 620	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,95409375	134,10	-	1 737	-	1 963	0,97	12,57
		м3		134,10	-	1 737	-	113	-	-
8	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002,	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов I	6,25910625	86,53	-	542	-	512	0,54	3,38

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-06-2002,	м3		86,53	-	542	-	113	-	-
9	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	11,26639125	108,20	108,20	1 219	1 219	244	-	-
		т		-	21,64	-	244	100	0,45	5,07
10	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	6,25910625	3,08	2,66	19	17	8	-	-
		м3		0,39	0,93	2	6	97	-	-
		Кабельные изделия								
11	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	81	19,60	0,50	1 588	41	1 270	0,10	8,10
		м		16,40	0,10	1 328	8	95	-	-
12	С151601-185	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,039015	67 700,00	-	2 641	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
13	С151601-553 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06Об-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,043605	142 700,00	-	6 222	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
14	С151608-2	Шнур с резиновой изоляцией со скрученными жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкий, марка ШРО, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,011475	43 800,00	-	503	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	16,2	26,50	-	429	-	405	0,15	2,43
		шт		26,30	-	426	-	95	-	-
16	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Зажим СИЗ	0,16524	7 100,00	-	1 173	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,0243	5 096,44	752,81	124	18	113	24,40	0,59
		1км		4 140,00	276,75	101	7	105	1,35	0,03
18	Е0133-111-2	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-2	66,00000002	83,45	9,20	5 508	607	4 369	0,34	22,44
		опора		58,50	4,54	3 861	300	105	0,02	1,32
19	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,024786	52 100,00	-	1 291	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг/ в электроцетовой	2,25	73,10	20,80	164	47	59	0,14	0,32
		м		23,40	4,40	53	10	95	0,03	0,07
21	С151601-553 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,002295	142 700,00	-	327	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		Комплектующие светильника								
		Фундамент монолитный ФМ-1								
22	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,1458	2 369,27	100,89	345	15	28	0,85	0,12
		м3		123,75	38,25	18	6	118	0,18	0,03
23	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, класса В15 (М-200)	1,0125	9 314,75	95,97	9 431	97	859	4,90	4,96
		м3		771,75	36,25	781	37	105	0,18	0,18
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,0276875	70,00	-	72	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
25	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	1,0276875	94,00	-	97	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
26	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	1,0276875	94,00	-	97	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
27	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	1,0276875	94,00	-	97	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	12,717	245,44	3,82	3 121	49	582	0,21	2,67
		м2		37,35	1,44	475	18	118	0,01	0,13
29	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,6360525	18 837,97	11 119,34	11 982	7 072	7 854	42,50	27,03
		1т		7 560,00	4 200,75	4 809	2 672	105	20,52	13,05
30	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,6360525	154 700,00	-	98 397	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28,6223625	21,80	0,05	624	1	150	0,03	0,86

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	166	1	90	-	-
32	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза	28,6223625	40,72	0,04	1 166	1	214	0,04	1,14
		м2		8,32	-	238	-	90	-	-
		Светильник уличный (2шт) на опоре П-2,8 м								
33	Е0133-204-1	Установка стальных опор светильников уличных	4,05	4 638,73	1 831,40	18 787	7 417	11 068	12,00	48,60
		опора		1 977,75	625,01	8 010	2 531	105	2,34	9,48
34	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	8,1	1 745,38	1 411,25	14 138	11 431	4 872	2,01	16,28
		шт		333,00	239,85	2 697	1 943	105	0,81	6,56
35	С151701-68 прим.	Устройство комплексное осветительное	4,05	17 600,00	-	71 280	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	С151706-96 прим.	Лампы типа CPL/MH/HPS, тип ДРИ-250-2/Энергосберегающие	8,1	3 580,00	-	28 998	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Ц0108-359-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8	Распределительная коробка KSC 11-301	4,05	524,68	237,63	2 125	962	832	0,90	3,65
		шт		174,60	41,54	707	168	95	0,24	0,97
38	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202x186x110 мм, КС-10	4,05	1 080,00	-	4 374	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Силовое электрооборудование								
39	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	0,45	166,90	5,40	75	2	69	1,00	0,45
		шт		158,00	2,30	71	1	95	0,01	0,00
40	СПрайс-лист АСТ-Техносервис	Счетчик активной энергии трехфазный, электронный "Меркурий 230"	0,45	6 396,27	-	2 878	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Ц0108-102-1	Ящик управления освещением	0,45	3 089,00	497,00	1 390	224	1 019	13,00	5,85
		ящик		2 273,00	110,00	1 023	50	95	0,64	0,29
42	75-6-12 прим.	Ящик управления освещением навесногоисполнения, IP54, на ток 25А, ЯУО 9601-3474 У3.1	0,45	36 900,00	-	16 605	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	0,45	501,20	13,20	226	6	98	1,00	0,45
		шт		227,00	2,30	102	1	95	0,01	0,00
44	С151801-83 прим.	Выключатели автоматические 3Р 32Азащищенные /степень защиты IP56, IP67/	0,45	1 220,00	-	549	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Защита существующих КЛ 10 и 0,4кВ								
45	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,496	218,93	-	3 830	-	4 328	1,54	26,94
		м3		218,93	-	3 830	-	113	-	-
46	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	24,3	36,70	27,80	892	676	362	0,06	1,46
		м		8,80	6,90	214	168	95	0,04	0,97
47	С143008-92	Песок природный	1,458	844,00	-	1 231	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам 100 мм	0,0243	332 221,02	1 733,92	8 073	42	1 946	361,00	8,77
		км		60 966,00	650,25	1 481	16	130	3,17	0,08
49	Ц0108-167-6	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	0,9	1 743,10	10,10	1 569	9	1 054	6,00	5,40
		шт		1 231,00	2,30	1 108	2	95	0,01	0,01
50	Ц0108-174-1	Кожух защитный для эпоксидных муфт	0,9	235,30	35,60	212	32	152	1,00	0,90
		шт		169,00	9,00	152	8	95	0,05	0,05
51	С151610-49 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х35-50	0,9	12 000,00	-	10 800	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, газух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,847245	134,10	-	2 125	-	2 401	0,97	15,37
		м3		134,10	-	2 125	-	113	-	-
53	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	1,648755	86,53	-	143	-	161	0,54	0,89
		м3		86,53	-	143	-	113	-	-
54	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2,967759	108,20	108,20	321	321	64	-	-
		т		-	21,64	-	64	100	0,45	1,34
55	Е0101-20-1	Работа на отвале I группы грунтов	1,648755	3,08	2,66	5	4	2	-	-
		м3		0,39	0,93	1	2	97	-	-
		Демонтаж опор освещения								
56	Е0133-253-3	Демонтаж стальных опор массой до 1 т	0,9	716,75	543,50	645	489	300	1,03	0,93
		опора		173,25	144,00	156	130	105	0,50	0,45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4:	***Тенге***			***371 337***	***34 294***	***56 775***		***270***

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			*43 509*	*9 277*			*45*
		в том числе оборудования	*тенге*			*19 483*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3 290 655	123 728	361 194	-	1 648
			Тенге			274 554	37 467	-	-	302
		Оборудование	Тенге			19 483				
		Накладные расходы -	Тенге			361 194				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217 942				
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001г.				3 869 791				
		Временные здания и сооружения 1,6%	1,60%			61 605				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений				3 931 396				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	2,31%			90 365				
		Затраты на выслугу лет, 1%	1,0%			39 119				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0,4%			15 648				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				4 076 528				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г.	2,234			9 105 122				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	2%			182 102				
		Итого с налогами в ценах 2012 г.				9 287 224				
		Налог на добавленную стоимость на 2012 г. 12%	12%			1 114 467				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				10 401 691				

Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" г.Астаны _____ Ахметов Б.И.

И.О. отдела содержания и защиты зеленых насаждений _____ Жанатаев А.

Директор ТОО "Механизация строительства" _____ Тыныбаев А.О.