Счет-фактура № 00000000140 от 31.10.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстройподряд" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540001531, г. Астана, район Алматы,ул. Қ. Сәтбаев 20/1,н.п. 5, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0025056 от 20.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ11965T031202659013 в АО Forte Bank, , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 001-ОС/1 от 01.05.2007г. ДС№2 от 01.01.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана ул Кенесары 65 ВП-30

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ТОО "Компания Теремок" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070640001626, г. Астана ул.Қ. Сәтбаев 20/1,н.п 4 (10а)

ИИК получателя: KZ96549C0398R7096450 в АО Qazag Banki, , БИК SENIKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тнг	1	21 908 482,14	21 908 482,14	12%	2 629 017,86	24 537 500,00		
Всего по счету:					**21 908 482,14**		**2 629 017,86**	**24 537 500,00**		

Руководитель организации Аталай Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Компания Теремок", г. Астана ул.Қ. Сәтбаев 20/1,н.п 4** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070640001626**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстройподряд", г. Астана, район Алматы,ул. Қ. Сәтбаев 20/1,н.п. 5** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050540001531**

Договор (контракт) договор № 001-ОС/1 от 01.05.07г. ДС№2 от 01.01.2011г.

Номер документа	Дата составления
00000000093	**31.10.2013**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			тнг	1	24 537 500,00	24 537 500,00
				Итого	**1**	**x**	**24 537 500,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2013

М.П. **М.П.**

Форма 3КС

Утверждена приказом председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "*02*" *мая* **2012** *года* **№170**

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Компания Теремок"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Казстройподряд"**

Наименование строительства и его адрес: **МЖК со встроенными помещениями, расположенный по улице Мирзояна 20/1, в городе Астана.»**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно правовая норма: Наименование	Организационно правовая норма: Код
		№001-ОС/1	01.05.2007 г				
		дс №2	01.01.2011г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, в тенге с НДС	В отчетном месяце (без НДС), тенге	из графы 3						Налог на добавленную стоимость 12%	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо-вания		приобре-тение материа-лов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала года:	24 537 500,00									
в том числе в текущем месяце:		21 908 482,14							2 629 017,86	24 537 500,00

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Компания Теремок"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Казстройподряд"**
Наименование строительства и его адрес: **«МЖК со встроенными помещениями, расположенный по улице Мирзояна 20/1, в городе Астана.**
Договор №001-ОС/1 от 01.05.2007, дс №2 от 01.01.2011

АКТ
приемки выполненых работ за октябрь 2013 года

№ п/п	Наименование	Ед. Изм.	кол-во	цена	сумма
	Изоляционные работы	м2			
	в том числе:				
	• Устройство оклеечной гидроизоляции кровли паркинга в 2 слоя из наплавляемого материала	м2	800	**11 500**	9 200 000,0
	• Монтаж парапета кровли из оцинкованного листа	м2	950	**10 650**	10 117 500,0
	• Облицовка стен фасада гранитом	м2	360	**14 500**	5 220 000,0
	ИТОГО к оплате:				**24 537 500,0**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Заказчик: ТОО "Компания "Теремок"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Объект: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями.

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2007 года

Составлен(а) в ценах 1.01.2001 / 2007 года

N п/п	Шифр и № пози	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК 1.								
		РАЗДЕЛ 1.КОЛОННЫ								
		КМ-2								
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	8,1	4705,95	990,15	38118	8020	17170	10,40	84
		м3		1644,75	374,04	13322	3030	105	1,83	15
2	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М-300)	8,22	13800,00	--	113457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,22	70,00	--	576	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	8,22	465,00	--	3823	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,42	49800,00	--	20916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,256	52400,00	--	13414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,228	48800,00	--	11126	--	--	--	--

		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т								
8	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,42	56900,00	--	23898	--	--	--	--
		класса А-III, d 20-22 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т								
9	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,256	59500,00	--	15232	--	--	--	--
		класса А-III, d 16-18 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т								
10	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8	0,228	58400,00	--	13315	--	--	--	--
		мм		--	--	--	--	--	--	--
		т								
11	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,009	70437,87	304,24	634	3	93	58,00	1
				9675,00	114,75	87	1	105	0,56	--
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			254509	8023			85
			Тенге			13410	3031			15
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			254509				
Материалы -			Тенге			17320				
Всего заработная плата -			Тенге				16440,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			97902				
Местные материалы -			Тенге			117855				
		Накладные расходы -	Тенге			17262				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2589,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16306				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			288078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				19030,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			288078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				19030,00			
		РАЗДЕЛ 2.ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ								
		Джм-1								
12	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой	27,7	5719,61	442,42	158433	12255	73574	14,00	388
		до 3 м, толщиной до 200 мм		2362,50	167,13	65441	4629	105	0,82	23
		м3								
13	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М-300)	28,12	13800,00	--	387994	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

14	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,413	49800,00	--	20567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,958	54000,00	--	51732	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,623	47200,00	--	29406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,322	48800,00	--	15714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,413	56900,00	--	23500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,958	62900,00	--	60258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,623	56800,00	--	35386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,322	58400,00	--	18805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,003	70437,87	304,24	211	1	31	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	29	--	105	0,56	--
		Джм-2								
23	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	10,66	5719,61	442,42	60971	4716	28314	14,00	149
		м3		2362,50	167,13	25184	1782	105	0,82	9
24	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М-300)	10,82	13800,00	--	149315	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,159	49800,00	--	7918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,185	54000,00	--	9990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,09	47200,00	--	4248	--	--	--	--

		сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т								
28	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,067	48800,00	--	3270	--	--	--	--
		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т								
29	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,159	56900,00	--	9047	--	--	--	--
		класса А-III, d 20-22 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т								
30	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,185	62900,00	--	11637	--	--	--	--
		класса А-III, d 12 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т								
31	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10	0,09	56800,00	--	5112	--	--	--	--
		мм		--	--	--	--	--	--	--
		т								
32	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8	0,067	58400,00	--	3913	--	--	--	--
		мм		--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1067426	16972			537
			Тенге			90655	6411			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1067426				
	Материалы -		Тенге			111989				
	Всего заработная плата -		Тенге				97066,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			310502				
	Местные материалы -		Тенге			537309				
		Накладные расходы -	Тенге			101919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15288,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1239506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							619
		Сметная заработная плата -	Тенге				112354,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1239506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							619
		Сметная заработная плата -	Тенге				112354,00			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СЖм - 1								
33	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой	18,8	5719,61	442,42	107529	8317	49935	14,00	263
		до 3 м, толщиной до 200 мм		2362,50	167,13	44415	3142	105	0,82	15
		м3								
34	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М-300)	19,08	13800,00	--	263332	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,708	52400,00	--	37099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,805	54000,00	--	43470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,51	47200,00	--	24072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,153	52200,00	--	7987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,708	59500,00	--	42126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,805	62900,00	--	50635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,51	56800,00	--	28968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,153	61800,00	--	9455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			614672	8317			263
			Тенге			44415	3142			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			614672				
		Материалы -	Тенге			54796				
		Всего заработная плата -	Тенге				47557,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			243812				
		Местные материалы -	Тенге			263332				
		Накладные расходы -	Тенге			49935				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7490,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39876				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			704483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				55047,00			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			704483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				55047,00			
		РАЗДЕЛ 4.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								
		Плита перекрытия Пм-1 на отм.-0,100								
43	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	110,7	4851,89	241,10	537104	26690	159658	8,06	892
		м3		1282,50	91,08	141973	10083	105	0,44	49
44	С143001-11	Бетон тяжелый класса В25 (М-350)	112,36	13800,00	--	1550575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,59	52400,00	--	188011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,18	54000,00	--	387720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,03	52200,00	--	53923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,59	59500,00	--	213486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,18	62900,00	--	451622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,03	61800,00	--	63839	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,012	93997,62	304,24	1128	4	418	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	397	1	105	0,56	--
		Плита перекрытия Пм-2 на отм.3,200								
52	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	98,13	4851,89	241,10	476116	23659	141529	8,06	791
		м3		1282,50	91,08	125852	8938	105	0,44	44
53	С143001-11	Бетон тяжелый класса В25 (М-350)	99,6	13800,00	--	1374507	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	4,49	52400,00	--	235433	--	--	--	--

		сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	7,59	54000,00 --	-- --	409698 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	1,24	52200,00 --	-- --	64467 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	4,49	59500,00 --	-- --	267334 --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	7,59	62900,00 --	-- --	477222 --	-- --	-- --	-- --	-- --
59	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	1,24	61800,00 --	-- --	76323 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0833	93997,62 33075,00	304,24 114,75	7830 2755	25 10	2903 105	198,00 0,56	16 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге Тенге			6836338 270977	50378 19031			1702 93
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6836338				
	Материалы -		Тенге			700824				
	Всего заработная плата -		Тенге				290008,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2889078				
	Местные материалы -		Тенге			2925082				
		Накладные расходы -	Тенге			304508				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45676,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			428451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7569297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1947
		Сметная заработная плата -	Тенге				335684,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7569297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1947
		Сметная заработная плата -	Тенге				335684,00			

БЛОК 2.

РАЗДЕЛ 3.КОЛОННЫ

		КМ-1								
61	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	44,62	4705,95	990,15	209979	44180	94582	10,40	464
		м3		1644,75	374,04	73389	16690	105	1,83	82
62	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М-300)	45,29	13800,00	--	624992	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	45,29	70,00	--	3170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	45,29	465,00	--	21060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,3	49800,00	--	114739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,42	52400,00	--	74198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,25	48800,00	--	61195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,3	56900,00	--	131098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,42	59500,00	--	84252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,25	58400,00	--	73234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,049	70437,87	304,24	3451	15	504	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	474	6	105	0,56	--
		КМ-2								
72	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	8,1	4705,95	990,15	38118	8020	17170	10,40	84
		м3		1644,75	374,04	13322	3030	105	1,83	15
73	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М-300)	8,22	13800,00	--	113457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	8,22	70,00	--	576	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	8,22	465,00	--	3823	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,42	49800,00	--	20916	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,256	52400,00	--	13414	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,228	48800,00	--	11126	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,42	56900,00	--	23898	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,256	59500,00	--	15232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,228	58400,00	--	13315	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,009	70437,87	304,24	634	3	93	58,00	1
				9675,00	114,75	87	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1655878	52218			552
			Тенге			87272	19726			96
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1655878				
		Материалы -	Тенге			112692				
		Всего заработная плата -	Тенге				106998,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			636618				
		Местные материалы -	Тенге			767077				
		Накладные расходы -	Тенге			112348				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16852,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106094				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1874320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							704

		Сметная заработная плата -	Тенге				123851,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1874320					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								704
		Сметная заработная плата -	Тенге				123851,00				

РАЗДЕЛ 4. ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ

		Джм-1									
83	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	27,7	5719,61	442,42	158433	12255	73574	14,00	388
		м3		2362,50	167,13	65441	4629	105	0,82	23
84	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М-300)	28,12	13800,00	--	387994	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,413	49800,00	--	20567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,958	54000,00	--	51732	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,623	47200,00	--	29406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,322	48800,00	--	15714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,413	56900,00	--	23500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,958	62900,00	--	60258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,623	56800,00	--	35386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,322	58400,00	--	18805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,003	70437,87	304,24	211	1	31	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	29	--	105	0,56	--

		Джм-2								
94	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	10,66	5719,61	442,42	60971	4716	28314	14,00	149
		м3		2362,50	167,13	25184	1782	105	0,82	9
95	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М-300)	10,82	13800,00	--	149315	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,159	49800,00	--	7918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,185	54000,00	--	9990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,09	47200,00	--	4248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,067	48800,00	--	3270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,159	56900,00	--	9047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,185	62900,00	--	11637	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,09	56800,00	--	5112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,067	58400,00	--	3913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1067426	16972			537
			Тенге			90655	6411			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1067426				
	Материалы -		Тенге			111989				
	Всего заработная плата -		Тенге				97066,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			310502				
	Местные материалы -		Тенге			537309				
		Накладные расходы -	Тенге			101919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15288,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70161				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1239506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							619
		Сметная заработная плата -	Тенге				112354,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1239506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							619
		Сметная заработная плата -	Тенге				112354,00			

РАЗДЕЛ 5. СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СЖм - 1

104	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	18,8	5719,61	442,42	107529	8317	49935	14,00	263
		м3		2362,50	167,13	44415	3142	105	0,82	15
105	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М-300)	19,08	13800,00	--	263332	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,708	52400,00	--	37099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,805	54000,00	--	43470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,51	47200,00	--	24072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,153	52200,00	--	7987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,708	59500,00	--	42126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,805	62900,00	--	50635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,51	56800,00	--	28968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,153	61800,00	--	9455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			614672	8317			263
			Тенге			44415	3142			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			614672				
		Материалы -	Тенге			54796				
		Всего заработная плата -	Тенге				47557,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			243812				
		Местные материалы -	Тенге			263332				
		Накладные расходы -	Тенге			49935				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7490,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39876				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			704483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				55047,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			704483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				55047,00			
		РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								
		Плита перекрытия Пм-1 на отм.-0,100								
114	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	108,8	4851,89	241,10	527886	26232	156918	8,06	877
		м3		1282,50	91,08	139536	9910	105	0,44	48
115	С143001-11	Бетон тяжелый класса В25 (М-350)	110,43	13800,00	--	1523962	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,59	52400,00	--	188011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,18	54000,00	--	387720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,03	52200,00	--	53923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,59	59500,00	--	213486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	7,18	62900,00	--	451622	--	--	--	--

		класса А-III, d 12 мм т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	1,03	61800,00 --	-- --	63839 --	-- --	-- --	-- --	-- --
122	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,012	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1128 397	4 1	418 105	198,00 0,56	2 --
		Плита перекрытия Пм-2 на отм.3,200								
123	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	96,31	4851,89 1282,50	241,10 91,08	467286 123518	23220 8772	138904 105	8,06 0,44	776 43
124	С143001-11	Бетон тяжелый класса В25 (М-350) м3	97,75	13800,00 --	-- --	1349014 --	-- --	-- --	-- --	-- --
125	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	4,49	52400,00 --	-- --	235433 --	-- --	-- --	-- --	-- --
126	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	7,59	54000,00 --	-- --	409698 --	-- --	-- --	-- --	-- --
127	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	1,24	52200,00 --	-- --	64467 --	-- --	-- --	-- --	-- --
128	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	4,49	59500,00 --	-- --	267334 --	-- --	-- --	-- --	-- --
129	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	7,59	62900,00 --	-- --	477222 --	-- --	-- --	-- --	-- --
130	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	1,24	61800,00 --	-- --	76323 --	-- --	-- --	-- --	-- --
131	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0833	93997,62 33075,00	304,24 114,75	7830 2755	25 10	2903 105	198,00 0,56	16 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге Тенге			6766183 266206	49481 18692			1672 91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6766183				
	Материалы -		Тенге			688442				

	Всего заработная плата -		Тенге				284898,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2889078				
	Местные материалы -		Тенге			2872976				
		Накладные расходы -	Тенге			299143				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44871,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			423920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7489246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1913
		Сметная заработная плата -	Тенге				329769,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			7489246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1913
		Сметная заработная плата -	Тенге				329769,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			18877105	210680			5611
			Тенге			908003	79587			389
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18877105				
	Материалы -		Тенге			1852848				
	Всего заработная плата -		Тенге				987590,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7621304				
	Местные материалы -		Тенге			8284270				
		Накладные расходы -	Тенге			1036970				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							518
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				155545,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1194844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21108919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6519
		Сметная заработная плата -	Тенге				1143136,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21108919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6519
		Сметная заработная плата -	Тенге				1143136,00			
		Временные здания и сооружения 1,18%				**249 085**				
		ИТОГО				**21 358 004**				
		Зимнее удорожание 2,31%				**493 370**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**213 580**				
		Затраты на доп отпуска 0,4%	Тенге			**85 432**				
		ИТОГО	Тенге			**22 150 386**				
		Непредвиденные работы 2%				**443 008**				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.:				**22 593 394**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2007 г:	Тенге			**31 834 821**				
		Налоги, сборы, объязательы платежи, 2%				**636 696**				

		ИТОГО				32 471 517				
		НДС 14%	Тенге			4 546 012				
		Всего к оплате:	Тенге			37 017 530				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: