Утверждена **приказом** Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Атырауколик"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Котяевка, с тротуарами Курмангазинского района Атырауской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 28	14.06.2018 г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за ноябрь	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных ценах 2001 г)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Котяевка, с тротуарами Курмангазинского района Атырауской области"	**16 529 387,82**	**14 758 381,98**							**1 771 005,84**	**16 529 387,82**

Итого к оплате: 16 529 387 (шестнадцать миллионов пятьсот двадцать девять тысяч триста восемьдесят семь) тенге 82 тиын

Заказчик: _____ **Ажигалиев А.К.**

Подрядчик: _____ **Юсупов К.Т.**

Руководитель ГУ "Курмангазинского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Директор ТОО "Атырауколик"

Заказчик : ГУ "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Подрядчик : ТОО "Атырауколик"
Договор № 28 от 14.06.2018г.
Наименование стройки: "Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Котяевка, с тротуарами Курмангазинского района Атырауской области"

Акт
выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Подъезд к с.Котяевка					
		Дорожная разметка					
1	**Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,0600**		**87901,71**	**5274,10**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,2418	869,19	210,17
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,081	1250,38	101,28
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**311,45**
1. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,0042	3456,71	14,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0042	944,68	3,97
1. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,0768	2151,96	165,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,0768	1267,10	97,31
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**179,79**
1. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	174,6	10,476	455,84	4775,38
1. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	6,4	0,384	283,24	108,76
		Итого материалов:				**81402,40**	**4884,14**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	187,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		3813,34	229,40
		Накладные расходы	%	--		6953,42	417,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7588,41	455,30
		Сметная стоимость:				**102443,54**	**6146,61**
2	**Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,1090**		**321513,07**	**35044,92**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,43927	869,19	381,81
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,14715	1250,38	183,99
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**565,80**
2. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,00763	3456,71	26,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,00763	944,68	7,21
2. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,13952	2151,96	300,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,13952	1267,10	176,79
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**326,62**
2. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	675	73,575	455,84	33538,43
2. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	25,85	2,818	283,24	798,07
		Итого материалов:				**315013,75**	**34336,50**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	341,18
		НР второго уровня	%	4,2		13635,01	1486,22
		Накладные расходы	%	--		16765,10	1827,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27062,25	2949,79
		Сметная стоимость:				**365340,42**	**39822,11**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**40319,03**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**40319,03**
		Материалы -	Тенге				**39220,64**
		Всего заработная плата -	Тенге				**877,25**
		Накладные расходы -	Тенге				**2244,60**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**528,98**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1715,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3405,09**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**45968,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,91**

		Сметная заработная плата -	Тенге				[illegible]
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				[illegible]
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,91
		Сметная заработная плата -	Тенге				877,25

РАЗДЕЛ 2.Улица Сатпаева

		Дорожная разметка					
3	**Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,2600**		**321513,07**	**83593,40**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	1,048	869,19	910,74
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,351	1250,38	438,88
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**1349,62**
3. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,0182	3456,71	62,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0182	944,68	17,19
3. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,3328	2151,96	716,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,3328	1267,10	421,69
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**779,08**
3. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	675	175,5	455,84	79999,92
3. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	25,85	6,721	283,24	1903,66
		Итого материалов:				**315013,75**	**81903,58**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	813,82
		НР второго уровня	%	4,2		13635,01	3545,10
		Накладные расходы	%	--		16765,10	4358,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27062,25	7036,19
		Сметная стоимость:				**365340,42**	**94988,51**
4	**Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,0600**		**87901,71**	**5274,10**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,2418	869,19	210,17
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,081	1250,38	101,28
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**311,45**

4. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,0042	3456,71	14,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0042	944,68	3,97
4. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,0768	2151,96	165,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,0768	1267,10	97,31
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**179,79**
4. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	174,6	10,476	455,84	4775,38
4. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	6,4	0,384	283,24	108,76
		Итого материалов:				**81402,40**	**4884,14**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	187,81
		НР второго уровня	%	4,2		3823,34	229,40
		Накладные расходы	%	--		6953,42	417,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7588,41	455,30
		Сметная стоимость:				**102443,54**	**6146,61**
5	**Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,0450**		**250287,76**	**11262,95**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,18135	869,19	157,63
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,06075	1250,38	75,96
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**233,59**
5. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,00315	3456,71	10,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,00315	944,68	2,98
5. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,0576	2151,96	123,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,0576	1267,10	72,98
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**134,84**
5. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	522,9	23,531	455,84	10726,14
5. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	19,17	0,86265	283,24	244,34
		Итого материалов:				**243788,45**	**10970,48**

		НР первого уровня	%	60,1		3140,08	1886,06
		НР второго уровня	%	4,2		10641,55	619,81
		Накладные расходы	%	--		13773,63	950,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21124,91	
		Сметная стоимость:				**285186,31**	**12833,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**100130,45**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**100130,45**
Материалы -			Тенге				**97758,20**
Всего заработная плата -			Тенге				**1894,66**
		Накладные расходы -	Тенге				**5395,94**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1142,48**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4253,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8442,11**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**113968,50**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1894,66**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**113968,50**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1894,66**
		РАЗДЕЛ 3.Улица Сатпаева-2					
		Дорожная разметка					
6	**Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,3560**		**321513,07**	**114458,65**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	1,435	869,19	1247,01
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,4806	1250,38	600,93
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**1847,94**
6. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,02492	3456,71	86,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,02492	944,68	23,54
6. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,45568	2151,96	980,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,45568	1267,10	577,39
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**1066,75**
6. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	675	240,3	455,84	109538,35

6. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	25,60	0,384	283,24	108,76
		Итого материалов:				**315013,75**	**112144,90**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	1114,31
		НР второго уровня	%	4,2		13635,01	4854,06
		Накладные расходы	%	--		16765,10	5968,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27062,25	9634,16
		Сметная стоимость:				**365340,42**	**130061,19**
7	**Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,0600**		**87901,71**	**5274,10**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,2418	869,19	210,17
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,081	1250,38	101,28
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**311,45**
7. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,0042	3456,71	14,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0042	944,68	3,97
7. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,0768	2151,96	165,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,0768	1267,10	97,31
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**179,79**
7. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	174,6	10,476	455,84	4775,38
7. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	6,4	0,384	283,24	108,76
		Итого материалов:				**81402,40**	**4884,14**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	187,81
		НР второго уровня	%	4,2		3823,34	229,40
		Накладные расходы	%	--		6953,42	417,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7588,41	455,30
		Сметная стоимость:				**102443,54**	**6146,61**
8	**Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,0450**		**250287,76**	**11262,95**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,18135	869,19	157,63
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,06075	1250,38	75,96

8. 3	1135 С (32-010211-0201)	Итого оплата труда: Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,00315	[illegible]	[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,07	0,00315	944,68	2,98
8. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,0576	2151,96	123,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,28	0,0576	1267,10	72,98
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**134,84**
8. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	522,9	23,531	455,84	10726,14
8. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	19,17	0,86265	283,24	244,34
		Итого материалов:				**243788,45**	**10970,48**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	140,85
		НР второго уровня	%	4,2		10643,55	478,96
		Накладные расходы	%	--		13773,63	619,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21124,91	950,62
		Сметная стоимость:				**285186,31**	**12833,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**130995,70**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**130995,70**
Материалы -			Тенге				**127999,52**
Всего заработная плата -			Тенге				**2392,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**7005,39**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1442,97**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5562,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11040,09**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**149041,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2392,98**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**149041,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2392,98**

РАЗДЕЛ 4.Улица Алтынсарина

Дорожная разметка

8	E11-270903-0101 11-270903-0201 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	2,021	869,19	1756,44
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,6777	1250,38	847,38
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**2605,81**
9. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,03514	3456,71	121,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,03514	944,68	33,20
9. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,64256	2151,96	1382,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,64256	1267,10	814,19
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**1504,23**
9. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	675	338,85	455,84	154461,38
9. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	25,85	12,977	283,24	3675,52
		Итого материалов:				**315013,75**	**158136,90**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	1571,30
		НР второго уровня	%	4,2		13635,01	6844,78
		Накладные расходы	%	--		16765,10	8416,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27062,25	13585,25
		Сметная стоимость:				**365340,42**	**183400,89**
10	**E11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,0600**		**87901,71**	**5274,10**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,2418	869,19	210,17
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,081	1250,38	101,28
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**311,45**
10. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,0042	3456,71	14,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0042	944,68	3,97
10. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,0768	2151,96	165,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,0768	1267,10	97,31

		Итого эксплуатация машин:					
10. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕА п. 1.1 ГК 2066-2010	кг	174,8	10,116	10,81	1811,18
10. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	6,4	0,384	283,24	108,76
		Итого материалов:				**81402,40**	**4884,14**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	187,81
		НР второго уровня	%	4,2		3823,34	229,40
		Накладные расходы	%	--		6953,42	417,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7588,41	455,30
		Сметная стоимость:				**102443,54**	**6146,61**
11	**Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,0300**		**250287,76**	**7508,63**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,1209	869,19	105,09
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,0405	1250,38	50,64
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**155,73**
11. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,0021	3456,71	7,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0021	944,68	1,98
11. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,0384	2151,96	82,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,0384	1267,10	48,66
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**89,89**
11. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	522,9	15,687	455,84	7150,76
11. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	19,17	0,5751	283,24	162,89
		Итого материалов:				**243788,45**	**7313,65**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	93,90
		НР второго уровня	%	4,2		10643,55	319,31
		Накладные расходы	%	--		13773,63	413,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21124,91	633,75
		Сметная стоимость:				**285186,31**	**8555,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**174182,30**
			В том числе:				

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				[illegible]
		Материалы -	Тенге				[illegible]
		Всего заработная плата -	Тенге				3072,98
		Накладные расходы -	Тенге				9246,49
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1853,01
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7393,48
		Сметная прибыль -	Тенге				14674,30
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				198103,09
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3,19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3072,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				198103,09
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3,19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3072,98

РАЗДЕЛ 5.Улица Алтынсарина-2

		Дорожная разметка					
12	**Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,4440**		**321513,07**	**142751,80**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	1,789	869,19	1555,26
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,5994	1250,38	749,48
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**2304,74**
12. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,03108	3456,71	107,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,03108	944,68	29,36
12. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,56832	2151,96	1223,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,56832	1267,10	720,12
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**1330,44**
12. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	675	299,7	455,84	136615,25
12. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	25,85	11,477	283,24	3250,86
		Итого материалов:				**315013,75**	**139866,11**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	1389,76
		НР второго уровня	%	4,2		13635,01	6053,95
		Накладные расходы	%	--		16765,10	7443,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27062,25	12015,64

13	Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных линий и светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,0600		8391,71	311,45
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,2418	869,19	210,17
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,081	1250,38	101,28
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**311,45**
13. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,0042	3456,71	14,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0042	944,68	3,97
13. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,0768	2151,96	165,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,0768	1267,10	97,31
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**179,79**
13. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	174,6	10,476	455,84	4775,38
13. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	6,4	0,384	283,24	108,76
		Итого материалов:				**81402,40**	**4884,14**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	187,81
		НР второго уровня	%	4,2		3823,34	229,40
		Накладные расходы	%	--		6953,42	417,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7588,41	455,30
		Сметная стоимость:				**102443,54**	**6146,61**
14	**Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,0300**		**250287,76**	**7508,63**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,1209	869,19	105,09
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,0405	1250,38	50,64
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**155,73**
14. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,0021	3456,71	7,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0021	944,68	1,98
14. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,0384	2151,96	82,64

		Итого эксплуатация машин:					
14. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2060-2010	кг	333,9	13,887	333,84	3156,75
14. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	19,17	0,5751	283,24	162,89
		Итого материалов:				**243788,45**	**7313,65**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	93,90
		НР второго уровня	%	4,2		10643,55	319,31
		Накладные расходы	%	--		13773,63	413,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21124,91	633,75
		Сметная стоимость:				**285186,31**	**8555,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**155534,54**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**155534,54**
Материалы -			Тенге				**152063,90**
Всего заработная плата -			Тенге				**2771,91**
		Накладные расходы -	Тенге				**8274,12**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1671,46**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6602,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13104,69**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**176913,35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2771,91**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**176913,35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2771,91**
		РАЗДЕЛ 6.Улица Ауэзова					
		Дорожная разметка					
15	**Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,4570**		**321513,07**	**146931,47**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	1,842	869,19	1600,80
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,61695	1250,38	771,42
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**2372,22**
15. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,03199	3456,71	110,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,03199	944,68	30,22

15. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,38496	1267,10	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**1369,49**
15. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	675	308,475	455,84	140615,24
15. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	25,85	11,813	283,24	3346,04
		Итого материалов:				**315013,75**	**143961,29**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	1430,45
		НР второго уровня	%	4,2		13635,01	6231,20
		Накладные расходы	%	--		16765,10	7661,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27062,25	12367,45
		Сметная стоимость:				**365340,42**	**166960,57**
16	**Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,0600**		**87901,71**	**5274,10**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,2418	869,19	210,17
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,081	1250,38	101,28
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**311,45**
16. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,0042	3456,71	14,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0042	944,68	3,97
16. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,0768	2151,96	165,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,0768	1267,10	97,31
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**179,79**
16. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	174,6	10,476	455,84	4775,38
16. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	6,4	0,384	283,24	108,76
		Итого материалов:				**81402,40**	**4884,14**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	187,81
		НР второго уровня	%	4,2		3823,34	229,40
		Накладные расходы	%	--		6953,42	417,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7588,41	455,30

17	Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Проезжая часть. Разметка термопластиковая с применением стеклянных светоотражающих микросферов дорожной разметочной машиной марки Н 16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	**0,05**		**[illegible]**	**[illegible]**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,2015	869,19	175,14
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,0675	1250,38	84,40
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**259,54**
17. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,0035	3456,71	12,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0035	944,68	3,31
17. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,064	2151,96	137,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,064	1267,10	81,09
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**149,82**
17. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	522,9	26,145	455,84	11917,94
17. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	19,17	0,9585	283,24	271,49
		Итого материалов:				**243788,45**	**12189,42**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	156,50
		НР второго уровня	%	4,2		10643,55	532,18
		Накладные расходы	%	--		13773,63	688,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21124,91	1056,25
		Сметная стоимость:				**285186,31**	**14259,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**164719,96**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**164719,96**
Материалы -			Тенге				**161034,85**
Всего заработная плата -			Тенге				**2943,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**8767,54**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1774,76**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6992,78**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13879,00**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**187366,50**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3,05**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2943,21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**187366,50**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3,05**

		Дорожная разметка					
18	**Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,1070**		**321513,07**	**34401,90**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,43121	869,19	374,80
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,14445	1250,38	180,62
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**555,42**
18. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,00749	3456,71	25,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,00749	944,68	7,08
18. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,13696	2151,96	294,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,13696	1267,10	173,54
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**320,62**
18. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	675	72,225	455,84	32923,04
18. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	25,85	2,766	283,24	783,43
		Итого материалов:				**315013,75**	**33706,47**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	334,92
		НР второго уровня	%	4,2		13635,01	1458,95
		Накладные расходы	%	--		16765,10	1793,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27062,25	2895,66
		Сметная стоимость:				**365340,42**	**39091,42**
19	**Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,0600**		**87901,71**	**5274,10**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,2418	869,19	210,17
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,081	1250,38	101,28
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**311,45**
19. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,0042	3456,71	14,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0042	944,68	3,97

19. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,0768	1267,10	97,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,0768	1267,10	97,31
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**179,79**
19. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	174,6	10,476	455,84	4775,38
19. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	6,4	0,384	283,24	108,76
		Итого материалов:				**81402,40**	**4884,14**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	187,81
		НР второго уровня	%	4,2		3823,34	229,40
		Накладные расходы	%	--		6953,42	417,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7588,41	455,30
		Сметная стоимость:				**102443,54**	**6146,61**
20	**Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,0300**		**250287,76**	**7508,63**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,1209	869,19	105,09
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,0405	1250,38	50,64
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**155,73**
20. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,0021	3456,71	7,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0021	944,68	1,98
20. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,0384	2151,96	82,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,0384	1267,10	48,66
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**89,89**
20. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	522,9	15,687	455,84	7150,76
20. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	19,17	0,5751	283,24	162,89
		Итого материалов:				**243788,45**	**7313,65**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	93,90
		НР второго уровня	%	4,2		10643,55	319,31
		Накладные расходы	%	--		13773,63	413,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21124,91	633,75

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				47184,63
		В том числе					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				47184,63
		Материалы -	Тенге				45904,27
		Всего заработная плата -	Тенге				1022,60
		Накладные расходы -	Тенге				2624,28
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				616,63
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2007,65
		Сметная прибыль -	Тенге				3984,71
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				53793,63
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1,06
		Сметная заработная плата -	Тенге				1022,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				53793,63
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1,06
		Сметная заработная плата -	Тенге				1022,60
		РАЗДЕЛ 8.Улица Курмангазы					
		Дорожная разметка					
21	**Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,2150**		**321513,07**	**69125,31**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,86645	869,19	753,11
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,29025	1250,38	362,92
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**1116,03**
21. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,01505	3456,71	52,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,01505	944,68	14,22
21. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,2752	2151,96	592,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,2752	1267,10	348,71
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**644,24**
21. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	675	145,125	455,84	66153,78
21. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	25,85	5,558	283,24	1574,18
		Итого материалов:				**315013,75**	**67727,96**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	672,97

		НР второго уровня				[illegible]	[illegible]
		Накладные расходы	%			2706[illegible]	3818,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3653[illegible],42	78548,19
		Сметная стоимость:					
22	**Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,0500**		**87901,71**	**4395,09**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,2015	869,19	175,14
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,0675	1250,38	84,40
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**259,54**
22. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,0035	3456,71	12,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0035	944,68	3,31
22. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,064	2151,96	137,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,064	1267,10	81,09
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**149,82**
22. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	174,6	8,73	455,84	3979,48
22. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	6,4	0,32	283,24	90,64
		Итого материалов:				**81402,40**	**4070,12**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	156,50
		НР второго уровня	%	4,2		3823,34	191,17
		Накладные расходы	%	--		6953,42	347,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7588,41	379,42
		Сметная стоимость:				**102443,54**	**5122,18**
23	**Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,0500**		**250287,76**	**12514,39**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,2015	869,19	175,14
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,0675	1250,38	84,40
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**259,54**
23. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,0035	3456,71	12,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0035	944,68	3,31

23. 4	91101 (32-010211-0101)	Машина дорожная разметочная марки Н-16 "Hofmann"					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,0661	1267,10	83,73
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**149,82**
23. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	522,9	26,145	455,84	11917,94
23. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	19,17	0,9585	283,24	271,49
		Итого материалов:				**243788,45**	**12189,42**
		НР первого уровня	%	60.3		3130,08	156,50
		НР второго уровня	%	4.2		10643,55	532,18
		Накладные расходы	%	--		13773,63	688,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21124,91	1056,25
		Сметная стоимость:				**285186,31**	**14259,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**86034,78**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**86034,78**
Материалы -			Тенге				**83987,50**
Всего заработная плата -			Тенге				**1635,12**
		Накладные расходы -	Тенге				**4640,85**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**985,98**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3654,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7254,05**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**97929,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1635,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**97929,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1635,12**
		РАЗДЕЛ 9.Проезд №2					
		Дорожная разметка					
24	**Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,1900**		**321513,07**	**61087,48**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,7657	869,19	665,54
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,2565	1250,38	320,72
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**986,26**

24. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,0133	3456,71	45,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0133	944,68	12,56
24. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,2432	2151,96	523,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,2432	1267,10	308,16
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**569,33**
24. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	675	128,25	455,84	58461,48
24. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	25,85	4,912	283,24	1391,13
		Итого материалов:				**315013,75**	**59852,61**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	594,72
		НР второго уровня	%	4,2		13635,01	2590,65
		Накладные расходы	%	--		16765,10	3185,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27062,25	**5141,83**
		Сметная стоимость:				**365340,42**	**69414,68**
25	**Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,0300**		**87901,71**	**2637,05**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,1209	869,19	105,09
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,0405	1250,38	50,64
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**155,73**
25. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,0021	3456,71	7,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0021	944,68	1,98
25. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,0384	2151,96	82,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,0384	1267,10	48,66
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**89,89**
25. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	174,6	5,238	455,84	2387,69
25. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	6,4	0,192	283,24	54,38
		Итого материалов:				**81402,40**	**2442,07**

		НР первого уровня	%	60,3		4130,08	93,90
		НР второго уровня	%	4,2		3813,34	114,70
		Накладные расходы	%	--		6953,42	208,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7588,41	227,65
		Сметная стоимость:				**102443,54**	**3073,31**
26	**Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,0300**		**250287,76**	**7508,63**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,1209	869,19	105,09
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,0405	1250,38	50,64
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**155,73**
26. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,0021	3456,71	7,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0021	944,68	1,98
26. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,0384	2151,96	82,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,0384	1267,10	48,66
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**89,89**
26. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	522,9	15,687	455,84	7150,76
26. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	19,17	0,5751	283,24	162,89
		Итого материалов:				**243788,45**	**7313,65**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	93,90
		НР второго уровня	%	4,2		10643,55	319,31
		Накладные расходы	%	--		13773,63	413,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21124,91	633,75
		Сметная стоимость:				**285186,31**	**8555,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**71233,17**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**71233,17**
Материалы -			Тенге				**69608,34**
Всего заработная плата -			Тенге				**1297,71**
		Накладные расходы -	Тенге				**3807,18**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**782,52**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3024,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6003,23**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**81043,57**

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				[illegible]
		Сметная заработная плата -	Тенге				1297,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				81043,57
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1,34
		Сметная заработная плата -	Тенге				1297,71

РАЗДЕЛ 10.Проезд №3

		Дорожная разметка					
27	**Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,1270**		**321513,07**	**40832,16**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,51181	869,19	444,86
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,17145	1250,38	214,38
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**659,24**
27. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,00889	3456,71	30,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,00889	944,68	8,40
27. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,16256	2151,96	349,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,16256	1267,10	205,98
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**380,55**
27. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	675	85,725	455,84	39076,88
27. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	25,85	3,283	283,24	929,86
		Итого материалов:				**315013,75**	**40006,75**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	397,52
		НР второго уровня	%	4,2		13635,01	1731,65
		Накладные расходы	%	--		16765,10	2129,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27062,25	3436,91
		Сметная стоимость:				**365340,42**	**46398,23**
28	**Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,0200**		**87901,71**	**1758,03**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,0806	869,19	70,06
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,027	1250,38	33,76
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**103,82**

28. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,0021	3456,71	7,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0014	944,68	1,32
28. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,0256	2151,96	55,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,0256	1267,10	32,44
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**59,93**
28. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	174,6	3,492	455,84	1591,79
28. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	6,4	0,128	283,24	36,25
		Итого материалов:				**81402,40**	**1628,05**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	62,60
		НР второго уровня	%	4,2		3823,34	76,47
		Накладные расходы	%	--		6953,42	139,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7588,41	151,77
		Сметная стоимость:				**102443,54**	**2048,87**
29	**Е11-270903-0204 11-270903-0204 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,0300**		**250287,76**	**7508,63**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,1209	869,19	105,09
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,0405	1250,38	50,64
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**155,73**
29. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,0021	3456,71	7,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0021	944,68	1,98
29. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,0384	2151,96	82,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,0384	1267,10	48,66
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**89,89**
29. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	522,9	15,687	455,84	7150,76
29. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	19,17	0,5751	283,24	162,89
		Итого материалов:				**243788,45**	**7313,65**

		НР первого уровня	%	[illegible]		[illegible]	[illegible]
		НР второго уровня	%	4,2		10643,58	319,31
		Накладные расходы	%	--		13773,63	413,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21124,91	633,75
		Сметная стоимость:				**285186,31**	**8555,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**50098,83**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**50098,83**
	Материалы -		Тенге				**48948,45**
	Всего заработная плата -		Тенге				**918,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**2681,44**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**554,02**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2127,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4222,42**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**57002,69**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**918,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**57002,69**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**918,78**
		РАЗДЕЛ 11.Улица Мырзагалиева					
		Дорожная разметка					
30	**Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,3290**		**321513,07**	**105777,80**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	1,326	869,19	1152,43
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,44415	1250,38	555,36
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**1707,79**
30. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,02303	3456,71	79,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,02303	944,68	21,76
30. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,42112	2151,96	906,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,42112	1267,10	533,60
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**985,84**
30. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	675	222,075	455,84	101230,67

30. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм					
		Итого материалов:				**315013,75**	**103639,53**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	1029,80
		НР второго уровня	%	4,2		13635,01	4485,92
		Накладные расходы	%	--		16765,10	5515,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27062,25	8903,48
		Сметная стоимость:				**365340,42**	**120197,00**
31	**Е11-270903-0203 11-270903-0203 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,0600**		**87901,71**	**5274,10**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	4,03	0,2418	869,19	210,17
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,081	1250,38	101,28
		Итого оплата труда:				**5190,85**	**311,45**
31. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,07	0,0042	3456,71	14,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0042	944,68	3,97
31. 4	2110 С (32-010211-0101)	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	1,28	0,0768	2151,96	165,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,28	0,0768	1267,10	97,31
		Итого эксплуатация машин:				**2996,48**	**179,79**
31. 5	249562 С (22-040902-0101)	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	174,6	10,476	455,84	4775,38
31. 6	249572 С (22-040902-0201)	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	6,4	0,384	283,24	108,76
		Итого материалов:				**81402,40**	**4884,14**
		НР первого уровня	%	60,3		3130,08	187,81
		НР второго уровня	%	4,2		3823,34	229,40
		Накладные расходы	%	--		6953,42	417,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7588,41	455,30
		Сметная стоимость:				**102443,54**	**6146,61**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**111051,90**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**111051,90**
Материалы -			Тенге				**108523,67**
Всего заработная плата -			Тенге				**2019,24**
Накладные расходы -			Тенге				**5932,92**

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				[illegible]
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4718,32
		Сметная прибыль -	Тенге				9358,79
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				126343,61
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,09
		Сметная заработная плата -	Тенге				2019,24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				126343,61
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,09
		Сметная заработная плата -	Тенге				2019,24
		РАЗДЕЛ 12.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
32	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**33,0000**		**6318,37**	**208506,11**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	3,06	100,98	858,61	86702,44
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	28,71	1196,69	34356,87
		Итого оплата труда:				**3668,46**	**121059,31**
32. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	22,44	4053,22	90954,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	22,44	1267,10	28433,72
32. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	6,27	1893,09	11869,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	6,27	944,68	5923,14
		Итого эксплуатация машин:				**3115,88**	**102823,93**
32. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00099	250454,59	247,95
32. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	3,3	1336,06	4409,00
32. 7	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	198	42,84	8482,32
32. 8	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	13,2	367,46	4850,47
32. 9	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	3,3	300,00	990,00
		Итого материалов:				**575,14**	**18979,74**

		НР первого уровня	%	61,2	1080,11	66064,90
		НР второго уровня	%	4,2	360,44	11894,59
		Накладные расходы	%	--	2623,88	86587,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	715,38	23607,53
		Сметная стоимость:			**9657,62**	**318701,61**
33	**С121-040405-0106**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,0000**	**95049,31**	**190098,62**
		НР второго уровня	%	4,2	3992,07	7984,14
		Накладные расходы	%	--	3992,07	7984,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7923,31	15846,62
		Сметная стоимость:			**106964,69**	**213929,38**
34	**С121-040405-0106**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ164-20 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**23,0000**	**95049,31**	**2186134,13**
		НР второго уровня	%	4,2	3992,07	91817,63
		Накладные расходы	%	--	3992,07	91817,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7923,31	182236,14
		Сметная стоимость:			**106964,69**	**2460187,90**
35	**С121-040405-0201**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СК 22.1-1.1 СК 22.1-1.1 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**8,0000**	**23286,94**	**186295,52**
		НР второго уровня	%	4,2	978,05	7824,41
		Накладные расходы	%	--	978,05	7824,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1941,20	15529,59
		Сметная стоимость:			**26206,19**	**209649,53**
36	**С124-040207-1908 24-040207-1908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**62,0000**	**1355,58**	**84045,96**
		НР второго уровня	%	4,2	56,93	3529,93
		Накладные расходы	%	--	56,93	3529,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	113,00	7006,07
		Сметная стоимость:			**1525,52**	**94581,96**
37	**С124-040207-0719 24-040207-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Хомуты Х500,Х36,Х34ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**54,0000**	**31,70**	**1711,80**

1	2	3	4	5	6	7
		НР второго уровня	%	4,2	1,33	71,90
		Накладные расходы	%	--	1,33	71,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,64	142,70
		Сметная стоимость:			**35,67**	**1926,39**
38	**С121-130814-3301 21-130814-3301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шпильки**	**шт.**	**12,0000**	**89,80**	**1077,60**
		НР второго уровня	%	4,2	3,77	45,26
		Накладные расходы	%	--	3,77	45,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,49	89,83
		Сметная стоимость:			**101,06**	**1212,69**
39	**С124-040102-0205 24-040102-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**10,0000**	**1204,33**	**12043,30**
		НР второго уровня	%	4,2	50,58	505,82
		Накладные расходы	%	--	50,58	505,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	100,39	1003,93
		Сметная стоимость:			**1355,30**	**13553,05**
40	**С124-040101-0506 24-040101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**80,0000**	**242,19**	**19375,20**
		НР второго уровня	%	4,2	10,17	813,76
		Накладные расходы	%	--	10,17	813,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,19	1615,12
		Сметная стоимость:			**272,55**	**21804,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	С124-040109-0403 24-040109-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Изолятор колпачок К-7 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	10,0000		43,83	438,30
		НР второго уровня	%	4,2		1,83	18,28
		Накладные расходы	%	--		1,83	18,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,63	36,29
		Сметная стоимость:				**48,99**	**489,87**
42	**С124-040109-0401 24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**80,0000**		**39,27**	**3141,60**
		НР второго уровня	%	4,2		1,65	131,95
		Накладные расходы	%	--		1,65	131,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,27	261,88
		Сметная стоимость:				**44,19**	**3535,43**
43	**С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,0000**		**397,96**	**11938,80**
		НР второго уровня	%	4,2		16,71	501,43
		Накладные расходы	%	--		16,71	501,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,17	995,22
		Сметная стоимость:				**447,85**	**13435,45**
44	**С124-040204-1701 24-040204-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажим соединительный КС-054 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,0000**		**556,08**	**13345,92**
		НР второго уровня	%	4,2		23,36	560,53
		Накладные расходы	%	--		23,36	560,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,35	1112,32
		Сметная стоимость:				**625,79**	**15018,96**
45	**С124-040206-2305 24-040206-2305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы аппаратные**	**шт.**	**75,0000**		**4687,08**	**351531,00**
		НР второго уровня	%	4,2		196,86	14764,30
		Накладные расходы	%	--		196,86	14764,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		390,71	29303,62
		Сметная стоимость:				**5274,65**	**395598,93**
46	**Е11-330105-0101 11-330105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км**	**км линии**	**1,9000**		**156066,04**	**296525,48**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	82,6	156,94	934,10	146597,65
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,808	31,935	1171,27	37404,71
		Итого оплата труда:				**96843,35**	**184002,36**
46. 3	104 С (31-050601-0104)	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	9,8	18,62	5454,80	101568,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,8	18,62	1267,10	23593,40
46. 4	1880 С (32-040203-0601)	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,94	1,786	470,89	841,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,2 чел.	чел-ч	0,188	0,3572	944,70	337,45
46. 5	1881 С (33-040101-0401)	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	4,53	8,607	4310,78	37102,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,53	8,607	1087,90	9363,56
46. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	2,29	4,351	2393,83	10415,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,29	4,351	944,68	4110,30
		Итого эксплуатация машин:				**78909,38**	**149927,82**
		НР первого уровня	%	61,7		59752,35	113529,46
		НР второго уровня	%	4,2		9064,37	17222,31
		Накладные расходы	%	--		68816,72	130751,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17990,62	34182,18

1	2	3	4	5	6	7	8
						242873,38	461459,42
		Сметная стоимость:					
47	**С123-061004-0104 23-061004-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,1924**		**855658,14**	**164628,63**
		НР второго уровня	%	4,2		35937,64	6914,40
		Накладные расходы	%	--		35937,64	6914,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71327,66	13723,44
		Сметная стоимость:				**962923,44**	**185266,47**
48	**С123-061004-0106 23-061004-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,1650**		**833840,74**	**137583,72**
		НР второго уровня	%	4,2		35021,31	5778,52
		Накладные расходы	%	--		35021,31	5778,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69508,96	11468,98
		Сметная стоимость:				**938371,02**	**154831,22**
49	**С124-040207-2206 24-040207-2206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подвеска изолирующая ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**38,0000**		**2254,71**	**85678,98**
		НР второго уровня	%	4,2		94,70	3598,52
		Накладные расходы	%	--		94,70	3598,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,95	7142,20
		Сметная стоимость:				**2537,36**	**96419,70**
50	**С124-040207-3962 24-040207-3962 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**39,78**	**159,12**
		НР второго уровня	%	4,2		1,67	6,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1,67	6,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,32	13,26
		Сметная стоимость:				**44,77**	**179,07**
51	**С124-040207-4705 24-040207-4705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вязка спиральная ВС-120/150.1 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**12,0000**		**546,83**	**6561,96**
		НР второго уровня	%	4,2		22,97	275,60
		Накладные расходы	%	--		22,97	275,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,58	547,00
		Сметная стоимость:				**615,38**	**7384,57**
52	**С124-040201-0906 24-040201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Анкер тросовый ГОСТ 51177-98**	**100 шт.**	**0,0300**		**28745,00**	**862,35**
		НР второго уровня	%	4,2		1207,29	36,22
		Накладные расходы	%	--		1207,29	36,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2396,18	71,89
		Сметная стоимость:				**32348,47**	**970,45**
53	**С124-040207-4032 24-040207-4032 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Оттяжки ОТ-3,ОТ-4,ОТ-5 СНК25.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**2388,47**	**14330,82**
		НР второго уровня	%	4,2		100,32	601,89
		Накладные расходы	%	--		100,32	601,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,10	1194,62
		Сметная стоимость:				**2687,89**	**16127,33**

54	С121-130301-0304 21-130301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами анкерные диаметром 16 мм 1789.0-87				
		НР второго уровня	%	4,2	24,93	448,79
		Накладные расходы	%	--	24,93	448,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,49	890,74
		Сметная стоимость:			**668,06**	**12025,06**
55	**С121-130816-0801 21-130816-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления подкоса У71**	**комплект**	**4,0000**	**3491,40**	**13965,60**
		НР второго уровня	%	4,2	146,64	586,56
		Накладные расходы	%	--	146,64	586,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	291,04	1164,17
		Сметная стоимость:			**3929,08**	**15716,33**
56	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0412**	**194481,14**	**8012,62**
		НР второго уровня	%	4,2	8168,21	336,53
		Накладные расходы	%	--	8168,21	336,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16211,95	667,93
		Сметная стоимость:			**218861,30**	**9017,09**
57	**С123-060902-0103 23-060902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заземляющий проводник ЗП 1 ГОСТ 6323-79**	**км**	**38,0027**	**23655,79**	**898983,89**
		НР второго уровня	%	4,2	993,54	37757,32
		Накладные расходы	%	--	993,54	37757,32

58	С124-040103-0101 21-040103-0101 РСНБ РК 2015	Плита опорная П 3п	шт.	1,0000	[illegible]	[illegible]
59	**С124-040201-0702 24-040201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гирлянда промежуточная ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**	**480,82**	**5769,84**
		НР второго уровня	%	4,2	20,19	242,33
		Накладные расходы	%	--	20,19	242,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40,08	480,97
		Сметная стоимость:			**541,10**	**6493,15**
60	**С124-040207-4032 24-040207-4032 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стяжка ГП 1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**	**2388,47**	**19107,76**
		НР второго уровня	%	4,2	100,32	802,53
		Накладные расходы	%	--	100,32	802,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	199,10	1592,82
		Сметная стоимость:			**2687,89**	**21503,11**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге			**4932537,15**
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4932537,15**
	Материалы -		Тенге			**18979,74**
	Всего заработная плата -		Тенге			**305061,67**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4427505,56**
		Накладные расходы -	Тенге			**403294,98**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**188223,05**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**215071,93**
		Сметная прибыль -	Тенге			**426866,57**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5762698,69**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**318,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**305061,67**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**5762698,69**

		Нормативная трудоемкость					
		Сметная заработная плата -	Тенге				308061,67

РАЗДЕЛ 13.Транспортные расходы

61	**С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км(ВЫВОЗ)**	**т**	**3161,7663**	**586,19**	**1853395,79**
		НР второго уровня	%	4,2	24,62	77842,62
		Накладные расходы	%	--	24,62	77842,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,86	154499,07
		Сметная стоимость:			**659,67**	**2085737,48**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге			**1853395,79**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1853395,79**
Транспортные расходы -			Тенге			**1853395,79**
		Накладные расходы -	Тенге			**77842,62**
		Сметная прибыль -	Тенге			**154499,07**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2085737,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**2085737,48**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			**7917418,23**
в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**247367,48**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**264785,61**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**78540,65**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**5551869,35**
		- перевозка грузов	Тенге			**1853395,79**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге			**200793,46**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			**8118211,69**
Накладные расходы II уровня			Тенге			**340964,89**
ИТОГО:			Тенге			**8459176,58**
Сметная прибыль			Тенге			**676734,13**
ИТОГО по смете:			Тенге			**13010385,85**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			13 010 386
		ВЗиС	Тенге	1,04%		135 308,01
		ИТОГО:	Тенге			13 145 693,86

1	2			
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,44%	
	Транспортные расходы			
	ИТОГО:	Тенге		13 334 991,85
	ИТОГО В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019г. К=1,112825:			14 839 512,31
	ИТОГО:			14 839 512,31
	С учетом понижающего Кп=1,0054971			14 758 381,98
	НДС		12%	1 771 005,84
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:			16 529 387,82

Принял: Ажигалиев А.К.

Руководитель ГУ "Курмангазинского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Сдал: Юсупов К.Т.

Директор ТОО "Атырауколик"

Жунусов Ж.Е.

Технадзор ТОО "Стройнадзор"