Утверждена **приказом** Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Атырауколик"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной и внутрисельской автомобильной дороги села Тениз Курмангазинского района"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 27	15.06.2018 г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за май	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных ценах 2001 г)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной и внутрисельской автомобильной дороги села Тениз Курмангазинского района"	**400 000 000,00**	**357 142 857,14**							**42 857 142,86**	**400 000 000,00**

Итого к оплате: 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик: _____**Ажигалиев А.К.**
Руководитель ГУ "Курмангазинского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Подрядчик: _____**Юсупов К.Т.**
Директор ТОО "Атырауколик"

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Подрядчик : ТОО "Атырауколик"
Договор № 27 от 15.06.2018г.
Наименование стройки: "Реконструкция подъездной и внутрисельской автомобильной дороги села Тениз Курмангазинского района"

Акт
выполненных работ
за май месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Подъезд к с. Тениз Улица Женис					
		Устройство дорожной одежды					
1	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийнная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**57,9142**		**9885,39**	**572504**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	8,34	786,65	6560
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	8,282	1139,26	9435
		Итого оплата труда:				**276,19**	**15995**
1. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,89767	6319,49	5673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,89767	1267,10	1137
1. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	2,757	3505,83	9665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	2,757	944,68	2604
1. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	4,1	7509,44	30791

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	4,1	1267,10	5195
1. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,527019	3456,71	1822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,527019	944,68	498
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**47950**
1. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	70,655	7325,94	517617
1. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	4,054	93,00	377
		Итого материалов:				**8944,16**	**517994**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	9645
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	24450
		Накладные расходы	%	--		588,72	34096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	48528
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**655128**
2	**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-песчанной смеси, однослойные, толщиной 15 см. Устройство асфальтоукладчиком**	**м2 основания**	**2650,5000**		**1730,99**	**4588001**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,033	87,466	801,46	70101
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	117,576	1176,45	138323
		Итого оплата труда:				**78,64**	**208424**
2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	10,549	3505,83	36983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	10,549	944,68	9965
2. 4	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	28,095	3131,80	87989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	28,095	1087,90	30565
2. 5	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	63,347	3970,46	251517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	63,347	1267,10	80267
2. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	6,891	3456,71	23821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	6,891	944,68	6510

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00328	8,694	5690,57	49472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00328	8,694	1267,10	11016
		Итого эксплуатация машин:				**169,70**	**449781**
2. 8	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	39,758	5607,95	222958
2. 9	100094 С (21-010201-0704)	Щебеночн-песчаные смеси № 3-11 СТ РК1284-2004	м3	0,189	500,944	7661,06	3837766
2.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	79,515	93,00	7395
		Итого материалов:				**1534,85**	**4068119**
		НР первого уровня	%	60,3		47,42	125680
		НР второго уровня	%	4,2		74,69	197975
		Накладные расходы	%	--		122,11	323654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,25	392932
		Сметная стоимость:				**2001,35**	**5304588**
3	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийнная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**12,7500**		**9885,39**	**126039**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	1,836	786,65	1444
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,823	1139,26	2077
		Итого оплата труда:				**276,19**	**3521**
3. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,197625	6319,49	1249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,197625	1267,10	250
3. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,6069	3505,83	2128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,6069	944,68	573
3. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,9027	7509,44	6779

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,9027	1267,10	1144
3. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,116025	3456,71	401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,116025	944,68	110
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**10556**
3. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	15,555	7325,94	113955
3. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	0,8925	93,00	83
		Итого материалов:				**8944,16**	**114038**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	2123
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	5383
		Накладные расходы	%	--		588,72	7506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	10684
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**144229**
4	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)-0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного-0,33**	**м бортового камня**	**85,0000**		**2140,64**	**181955**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	0,698	59,33	829,68	49225
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,5525	1247,26	689
		Итого оплата труда:				**587,22**	**49914**
4. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,5185	3290,37	1706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,5185	1267,10	657
4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,034	1893,09	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,034	944,68	32
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**1770**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	4,313	29733,50	128238
4. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,000198	0,01683	28118,33	473
4. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1445	14402,94	2081
4. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,85	196,58	167
		Итого материалов:				**1540,70**	**130959**
		НР первого уровня	%	60,3		354,10	30098
		НР второго уровня	%	4,2		104,78	8906
		Накладные расходы	%	--		458,87	39004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,96	17677
		Сметная стоимость:				**2807,48**	**238636**
5	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,3600**		**56973,29**	**77484**
		НР второго уровня	%	4,2		2392,88	3254
		Накладные расходы	%	--		2392,88	3254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4749,29	6459
		Сметная стоимость:				**64115,46**	**87197**
6	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортове бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**85,0000**		**2397,54**	**203791**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	0,698	59,33	829,68	49225
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,5525	1247,26	689
		Итого оплата труда:				**587,22**	**49914**
6. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,5185	3290,37	1706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,5185	1267,10	657

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,034	1893,09	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0,034	944,68	32
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**1770**
6. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	5,015	29733,50	149114
6. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,051	28118,33	1434
6. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1445	14402,94	2081
6. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,85	196,58	167
		Итого материалов:				**1797,60**	**152796**
		НР первого уровня	%	60,3		354,10	30098
		НР второго уровня	%	4,2		115,57	9823
		Накладные расходы	%	--		469,66	39922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,38	19497
		Сметная стоимость:				**3096,58**	**263210**
7	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,8250**		**56973,29**	**217923**
		НР второго уровня	%	4,2		2392,88	9153
		Накладные расходы	%	--		2392,88	9153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4749,29	18166
		Сметная стоимость:				**64115,46**	**245242**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5967696**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5967696**
Материалы -			Тенге				**4352334**
Всего заработная плата -			Тенге				**327769**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**295407**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				**631572**
		Накладные расходы -	Тенге				**456589**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**197645**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**258944**
		Сметная прибыль -	Тенге				**513943**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6938228**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**345**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**327769**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6938228**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**345**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**327769**
		РАЗДЕЛ 2.Улица Достык					
		Устройство дорожной одежды					
8	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийнная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1367,3300**		**9885,39**	**13516588**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	196,896	786,65	154888
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	195,528	1139,26	222757
		Итого оплата труда:				**276,19**	**377645**
8. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	21,194	6319,49	133933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	21,194	1267,10	26855
8. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	65,085	3505,83	228177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	65,085	944,68	61485
8. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	96,807	7509,44	726966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	96,807	1267,10	122664
8. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	12,443	3456,71	43011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	12,443	944,68	11755
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**1132086**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1668,143	7325,94	12220713
8. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	95,713	93,00	8901
		Итого материалов:				**8944,16**	**12229614**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	227720
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	577261
		Накладные расходы	%	--		588,72	804981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	1145726
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**15467295**
9	**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-песчанной смеси, однослойные, толщиной 15 см. Устройство асфальтоукладчиком**	**м2 основания**	**10795,7500**		**1730,99**	**18687385**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,033	356,26	801,46	285528
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	478,899	1176,45	563403
		Итого оплата труда:				**78,64**	**848931**
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	42,967	3505,83	150635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	42,967	944,68	40590
9. 4	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	114,435	3131,80	358387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	114,435	1087,90	124494
9. 5	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	258,018	3970,46	1024452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	258,018	1267,10	326935
9. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	28,069	3456,71	97026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	28,069	944,68	26516
9. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00328	35,41	5690,57	201503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00328	35,41	1267,10	44868
		Итого эксплуатация машин:				**169,70**	**1832004**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 8	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	161,936	5607,95	908130
9. 9	100094 С (21-010201-0704)	Щебеночн-песчаные смеси № 3-11 СТ РК1284-2004	м3	0,189	2040,397	7661,06	15631602
9.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	323,873	93,00	30120
		Итого материалов:				**1534,85**	**16569852**
		НР первого уровня	%	60,3		47,42	511906
		НР второго уровня	%	4,2		74,69	806370
		Накладные расходы	%	--		122,11	1318276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,25	1600453
		Сметная стоимость:				**2001,35**	**21606113**
		ТРОТУАР					
10	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийнная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,7500**		**9885,39**	**7414**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	0,108	786,65	85
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,10725	1139,26	122
		Итого оплата труда:				**276,19**	**207**
10. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,011625	6319,49	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,011625	1267,10	15
10. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,0357	3505,83	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,0357	944,68	34
10. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,0531	7509,44	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,0531	1267,10	67
10. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,006825	3456,71	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,006825	944,68	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**621**
10. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	0,915	7325,94	6703
10. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	0,0525	93,00	5
		Итого материалов:				**8944,16**	**6708**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	125
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	317
		Накладные расходы	%	--		588,72	442
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	628
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**8484**
11	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)-0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного-0,33**	**м бортового камня**	**500,0000**		**2140,64**	**1070321**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	0,698	349	829,68	289558
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,25	1247,26	4054
		Итого оплата труда:				**587,22**	**293612**
11. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,05	3290,37	10036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,05	1267,10	3865
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,2	1893,09	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2	944,68	189
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**10414**
11. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	25,37	29733,50	754339
11. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,000198	0,099	28118,33	2784

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,85	14402,94	12243
11. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	5	196,58	983
		Итого материалов:				**1540,70**	**770348**
		НР первого уровня	%	60,3		354,10	177048
		НР второго уровня	%	4,2		104,78	52389
		Накладные расходы	%	--		458,87	229437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,96	103981
		Сметная стоимость:				**2807,48**	**1403739**
12	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**8,0000**		**56973,29**	**455786**
		НР второго уровня	%	4,2		2392,88	19143
		Накладные расходы	%	--		2392,88	19143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4749,29	37994
		Сметная стоимость:				**64115,46**	**512924**
13	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортове бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**500,0000**		**2397,54**	**1198772**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	0,698	349	829,68	289558
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,25	1247,26	4054
		Итого оплата труда:				**587,22**	**293612**
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,05	3290,37	10036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,05	1267,10	3865
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,2	1893,09	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2	944,68	189
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**10414**

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	29,5	29733,50	877138
13. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,3	28118,33	8436
13. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,85	14402,94	12243
13. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	5	196,58	983
		Итого материалов:				**1797,60**	**898799**
		НР первого уровня	%	60,3		354,10	177048
		НР второго уровня	%	4,2		115,57	57784
		Накладные расходы	%	--		469,66	234832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,38	114688
		Сметная стоимость:				**3096,58**	**1548292**
14	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**22,5000**		**56973,29**	**1281899**
		НР второго уровня	%	4,2		2392,88	53840
		Накладные расходы	%	--		2392,88	53840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4749,29	106859
		Сметная стоимость:				**64115,46**	**1442598**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**36218164**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**36218164**
Материалы -			Тенге				**18247906**
Всего заработная плата -			Тенге				**1814007**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1737685**
Местные материалы -			Тенге				**12227416**
Накладные расходы -			Тенге				**2660951**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1093846**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1567104**
Сметная прибыль -			Тенге				**3110329**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**41989445**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1932**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1814007**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**41989445**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1932**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1814007**
		РАЗДЕЛ 3.Улица Достык-2					
		Устройство дорожной одежды					
15	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийнная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**445,6275**		**9885,39**	**4405201**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	64,17	786,65	50480
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	63,725	1139,26	72599
		Итого оплата труда:				**276,19**	**123079**
15. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	6,907	6319,49	43650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	6,907	1267,10	8752
15. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	21,212	3505,83	74365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	21,212	944,68	20039
15. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	31,55	7509,44	236926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	31,55	1267,10	39977
15. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	4,055	3456,71	14018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	4,055	944,68	3831
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**368959**
15. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	543,666	7325,94	3982861

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	31,194	93,00	2901
		Итого материалов:				**8944,16**	**3985762**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	74216
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	188136
		Накладные расходы	%	--		588,72	262352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	373404
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**5040957**
16	**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-песчанной смеси, однослойные, толщиной 15 см. Устройство асфальтоукладчиком**	**м2 основания**	**2743,5000**		**1730,99**	**4748984**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,033	90,535	801,46	72561
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	121,702	1176,45	143176
		Итого оплата труда:				**78,64**	**215737**
16. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	10,919	3505,83	38281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	10,919	944,68	10315
16. 4	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	29,081	3131,80	91076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	29,081	1087,90	31637
16. 5	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	65,57	3970,46	260342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	65,57	1267,10	83084
16. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	7,133	3456,71	24657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	7,133	944,68	6738
16. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00328	8,999	5690,57	51208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00328	8,999	1267,10	11403
		Итого эксплуатация машин:				**169,70**	**465563**
16. 8	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	41,153	5607,95	230781

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 9	100094 С (21-010201-0704)	Щебеночн-песчаные смеси № 3-11 СТ РК1284-2004	м3	0,189	518,522	7661,06	3972424
16.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	82,305	93,00	7654
		Итого материалов:				**1534,85**	**4210860**
		НР первого уровня	%	60,3		47,42	130089
		НР второго уровня	%	4,2		74,69	204921
		Накладные расходы	%	--		122,11	335010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,25	406720
		Сметная стоимость:				**2001,35**	**5490714**
17	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийнная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**51,3000**		**9885,39**	**507120**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	7,387	786,65	5811
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	7,336	1139,26	8357
		Итого оплата труда:				**276,19**	**14169**
17. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,79515	6319,49	5025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,79515	1267,10	1008
17. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	2,442	3505,83	8561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	2,442	944,68	2307
17. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,632	7509,44	27275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,632	1267,10	4602
17. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,46683	3456,71	1614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,46683	944,68	441
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**42474**

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	62,586	7325,94	458501
17. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	3,591	93,00	334
		Итого материалов:				**8944,16**	**458835**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	8544
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	21658
		Накладные расходы	%	--		588,72	30202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	42986
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**580308**
18	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)-0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного-0,33**	**м бортового камня**	**342,0000**		**2140,64**	**732099**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	0,698	238,716	829,68	198058
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,223	1247,26	2773
		Итого оплата труда:				**587,22**	**200831**
18. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,086	3290,37	6864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,086	1267,10	2643
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1368	1893,09	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1368	944,68	129
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**7123**
18. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	17,353	29733,50	515968
18. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,000198	0,067716	28118,33	1904
18. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,5814	14402,94	8374

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,42	196,58	672
		Итого материалов:				**1540,70**	**526918**
		НР первого уровня	%	60,3		354,10	121101
		НР второго уровня	%	4,2		104,78	35834
		Накладные расходы	%	--		458,87	156935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,96	71123
		Сметная стоимость:				**2807,48**	**960157**
19	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**5,4720**		**56973,29**	**311758**
		НР второго уровня	%	4,2		2392,88	13094
		Накладные расходы	%	--		2392,88	13094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4749,29	25988
		Сметная стоимость:				**64115,46**	**350840**
20	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортове бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**342,0000**		**2397,54**	**819960**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	0,698	238,716	829,68	198058
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,223	1247,26	2773
		Итого оплата труда:				**587,22**	**200831**
20. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,086	3290,37	6864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,086	1267,10	2643
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1368	1893,09	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1368	944,68	129
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**7123**
20. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	20,178	29733,50	599963

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,2052	28118,33	5770
20. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,5814	14402,94	8374
20. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,42	196,58	672
		Итого материалов:				**1797,60**	**614779**
		НР первого уровня	%	60,3		354,10	121101
		НР второго уровня	%	4,2		115,57	39525
		Накладные расходы	%	--		469,66	160625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,38	78447
		Сметная стоимость:				**3096,58**	**1059032**
21	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**15,3900**		**56973,29**	**876819**
		НР второго уровня	%	4,2		2392,88	36826
		Накладные расходы	%	--		2392,88	36826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4749,29	73092
		Сметная стоимость:				**64115,46**	**986737**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**12401941**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12401941**
	Материалы -		Тенге				**5355792**
	Всего заработная плата -		Тенге				**754645**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1188577**
	Местные материалы -		Тенге				**4441362**
		Накладные расходы -	Тенге				**995045**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**455051**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**539994**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1071759**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14468745**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**837**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**754645**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**14468745**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**837**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**754645**
		РАЗДЕЛ 4.Улица Достык-1					
		Устройство дорожной одежды					
22	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийнная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**396,2025**		**9885,39**	**3916616**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	57,053	786,65	44881
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	56,657	1139,26	64547
		Итого оплата труда:				**276,19**	**109428**
22. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	6,141	6319,49	38809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	6,141	1267,10	7781
22. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	18,859	3505,83	66117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	18,859	944,68	17816
22. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	28,051	7509,44	210648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	28,051	1267,10	35543
22. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	3,605	3456,71	12463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	3,605	944,68	3406
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**328037**
22. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	483,367	7325,94	3541118
22. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	27,734	93,00	2579
		Итого материалов:				**8944,16**	**3543697**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	65985

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	167269
		Накладные расходы	%	--		588,72	233254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	331990
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**4481859**
23	**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-песчанной смеси, однослойные, толщиной 15 см. Устройство асфальтоукладчиком**	**м2 основания**	**3202,0000**		**1730,99**	**5542645**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,033	105,666	801,46	84687
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	142,041	1176,45	167104
		Итого оплата труда:				**78,64**	**251791**
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	12,744	3505,83	44678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	12,744	944,68	12039
23. 4	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	33,941	3131,80	106297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	33,941	1087,90	36924
23. 5	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	76,528	3970,46	303851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	76,528	1267,10	96969
23. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	8,325	3456,71	28778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	8,325	944,68	7864
23. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00328	10,503	5690,57	59766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00328	10,503	1267,10	13308
		Итого эксплуатация машин:				**169,70**	**543369**
23. 8	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	48,03	5607,95	269350
23. 9	100094 С (21-010201-0704)	Щебеночн-песчаные смеси № 3-11 СТ РК1284-2004	м3	0,189	605,178	7661,06	4636305
23.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	96,06	93,00	8934

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1534,85**	**4914588**
		НР первого уровня	%	60,3		47,42	151830
		НР второго уровня	%	4,2		74,69	239168
		Накладные расходы	%	--		122,11	390998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,25	474691
		Сметная стоимость:				**2001,35**	**6408334**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**9459260**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9459260**
	Материалы -		Тенге				**4917168**
	Всего заработная плата -		Тенге				**361219**
	Местные материалы -		Тенге				**3541118**
		Накладные расходы -	Тенге				**624252**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**217815**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**406437**
		Сметная прибыль -	Тенге				**806681**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10890194**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**361**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**361219**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**10890194**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**361**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**361219**
		РАЗДЕЛ 5.Улица Абая					
		Устройство дорожной одежды					
24	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийнная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**933,4650**		**9885,39**	**9227664**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	134,419	786,65	105741
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	133,485	1139,26	152075
		Итого оплата труда:				**276,19**	**257815**
24. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	14,469	6319,49	91435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0155	14,469	1267,10	18334

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	44,433	3505,83	155774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0476	44,433	944,68	41975
24. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	66,089	7509,44	496294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	66,089	1267,10	83741
24. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	8,495	3456,71	29363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	8,495	944,68	8025
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**772866**
24. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1138,827	7325,94	8342980
24. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	65,343	93,00	6077
		Итого материалов:				**8944,16**	**8349057**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	155463
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	394091
		Накладные расходы	%	--		588,72	549554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	782177
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**10559395**
25	**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-песчанной смеси, однослойные, толщиной 15 см. Устройство асфальтоукладчиком**	**м2 основания**	**7370,2500**		**1730,99**	**12757863**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,033	243,218	801,46	194930
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	326,944	1176,45	384635
		Итого оплата труда:				**78,64**	**579565**
25. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	29,334	3505,83	102839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	29,334	944,68	27711
25. 4	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	78,125	3131,80	244671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	78,125	1087,90	84992

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 5	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	176,149	3970,46	699392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0239	176,149	1267,10	223198
25. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	19,163	3456,71	66240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	19,163	944,68	18103
25. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00328	24,174	5690,57	137566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00328	24,174	1267,10	30631
		Итого эксплуатация машин:				**169,70**	**1250708**
25. 8	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	110,554	5607,95	619980
25. 9	100094 С (21-010201-0704)	Щебеночн-песчаные смеси № 3-11 СТ РК1284-2004	м3	0,189	1392,977	7661,06	10671682
25.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	221,107	93,00	20563
		Итого материалов:				**1534,85**	**11312225**
		НР первого уровня	%	60,3		47,42	349478
		НР второго уровня	%	4,2		74,69	550508
		Накладные расходы	%	--		122,11	899986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,25	1092628
		Сметная стоимость:				**2001,35**	**14750476**
26	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,5582**		**102631,63**	**365184**
26. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,064	1087,90	2245
		Итого оплата труда:				**630,98**	**2245**
26. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,032	4401,36	4542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	2,064	1087,90	2245
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**4542**

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	3,665	98403,14	360642
		Итого материалов:				**101355,23**	**360642**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	1354
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	15395
		Накладные расходы	%	--		4706,99	16748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	30555
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**412487**
27	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**4946,5243**		**2703,86**	**13374700**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	166,203	944,68	157009
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	83,25	1221,91	101724
		Итого оплата труда:				**52,31**	**258733**
27. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	17,164	3131,80	53756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	17,164	1087,90	18673
27. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	49,96	3970,46	198364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	49,96	1267,10	63304
27. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,148396	3290,37	488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,148396	1267,10	188
27. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,929	3456,71	6668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,929	944,68	1822
27. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	6,925	94,23	653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	13,85	5690,57	78816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	13,85	1267,10	17549

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,197861	1893,09	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,197861	944,68	187
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**339119**
27.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	477,834	26889,76	12848848
27.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,030668	205870,68	6314
27.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,741979	24465,24	18153
27.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,053422	98403,14	5257
		Итого материалов:				**2603,56**	**12878572**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	156016
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	568290
		Накладные расходы	%	--		146,43	724306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	1127920
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**15226926**
28	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**4946,5243**		**1953,64**	**9663703**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,00054	2,671	944,68	2523
		Итого оплата труда:				**0,51**	**2523**
28. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00108	5,342	94,23	503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**503**
28. 3	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0726	359,118	26889,76	9656588
28. 4	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000008	0,041551	98403,14	4089

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1953,02**	**9660677**
		НР первого уровня	%	60.3		0.31	1522
		НР второго уровня	%	4.2		82,07	405939
		Накладные расходы	%	--		82,37	407461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,88	805693
		Сметная стоимость:				**2198,89**	**10876857**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**45389114**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**45389114**
Материалы -			Тенге				**34218192**
Всего заработная плата -			Тенге				**1100882**
Местные материалы -			Тенге				**8342980**
		Накладные расходы -	Тенге				**2598055**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**663832**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1934224**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3838974**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**51826142**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1092**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1100882**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**51826142**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1092**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1100882**
		РАЗДЕЛ 6.Улица Жамбыла					
		Устройство дорожной одежды					
29	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийнная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**903,0375**		**9885,39**	**8926876**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	130,037	786,65	102294
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	129,134	1139,26	147118
		Итого оплата труда:				**276,19**	**249411**
29. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	13,997	6319,49	88454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0155	13,997	1267,10	17736

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	42,985	3505,83	150697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	42,985	944,68	40607
29. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	63,935	7509,44	480116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	63,935	1267,10	81012
29. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	8,218	3456,71	28406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	8,218	944,68	7763
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**747674**
29. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1101,706	7325,94	8071030
29. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	63,213	93,00	5879
		Итого материалов:				**8944,16**	**8076909**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	150395
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	381245
		Накладные расходы	%	--		588,72	531641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	756681
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**10215198**
30	**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-песчанной смеси, однослойные, толщиной 15 см. Устройство асфальтоукладчиком**	**м2 основания**	**7130,0000**		**1730,99**	**12341991**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,033	235,29	801,46	188576
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	316,287	1176,45	372097
		Итого оплата труда:				**78,64**	**560672**
30. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	28,377	3505,83	99486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	28,377	944,68	26807
30. 4	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	75,578	3131,80	236695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	75,578	1087,90	82221

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 5	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	170,407	3970,46	676594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0239	170,407	1267,10	215923
30. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	18,538	3456,71	64080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	18,538	944,68	17512
30. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00328	23,386	5690,57	133082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00328	23,386	1267,10	29632
		Итого эксплуатация машин:				**169,70**	**1209938**
30. 8	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	106,95	5607,95	599770
30. 9	100094 С (21-010201-0704)	Щебеночн-песчаные смеси № 3-11 СТ РК1284-2004	м3	0,189	1347,57	7661,06	10323815
30.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	213,9	93,00	19893
		Итого материалов:				**1534,85**	**10943478**
		НР первого уровня	%	60,3		47,42	338086
		НР второго уровня	%	4,2		74,69	532563
		Накладные расходы	%	--		122,11	870649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,25	1057011
		Сметная стоимость:				**2001,35**	**14269651**
31	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийнная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**74,4000**		**9885,39**	**735473**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	10,714	786,65	8428
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	10,639	1139,26	12121
		Итого оплата труда:				**276,19**	**20549**
31. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,153	6319,49	7288

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,153	1267,10	1461
31. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	3,541	3505,83	12416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	3,541	944,68	3345
31. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	5,268	7509,44	39556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	5,268	1267,10	6675
31. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,67704	3456,71	2340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,67704	944,68	640
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**61600**
31. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	90,768	7325,94	664961
31. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	5,208	93,00	484
		Итого материалов:				**8944,16**	**665445**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	12391
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	31410
		Накладные расходы	%	--		588,72	43801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	62342
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**841616**
32	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)-0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного-0,33**	**м бортового камня**	**496,0000**		**2140,64**	**1061758**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	0,698	346,208	829,68	287242
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,224	1247,26	4021
		Итого оплата труда:				**587,22**	**291263**
32. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,026	3290,37	9955

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,026	1267,10	3834
32. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1984	1893,09	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1984	944,68	187
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**10331**
32. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	25,167	29733,50	748304
32. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,000198	0,098208	28118,33	2761
32. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,8432	14402,94	12145
32. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	4,96	196,58	975
		Итого материалов:				**1540,70**	**764185**
		НР первого уровня	%	60,3		354,10	175632
		НР второго уровня	%	4,2		104,78	51970
		Накладные расходы	%	--		458,87	227602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,96	103149
		Сметная стоимость:				**2807,48**	**1392509**
33	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**7,9360**		**56973,29**	**452140**
		НР второго уровня	%	4,2		2392,88	18990
		Накладные расходы	%	--		2392,88	18990
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4749,29	37690
		Сметная стоимость:				**64115,46**	**508820**
34	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортове бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**496,0000**		**2397,54**	**1189182**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	0,698	346,208	829,68	287242

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,224	1247,26	4021
		Итого оплата труда:				**587,22**	**291263**
34. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,026	3290,37	9955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,026	1267,10	3834
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1984	1893,09	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1984	944,68	187
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**10331**
34. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	29,264	29733,50	870121
34. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,2976	28118,33	8368
34. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,8432	14402,94	12145
34. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	4,96	196,58	975
		Итого материалов:				**1797,60**	**891609**
		НР первого уровня	%	60,3		354,10	175632
		НР второго уровня	%	4,2		115,57	57322
		Накладные расходы	%	--		469,66	232954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,38	113771
		Сметная стоимость:				**3096,58**	**1535906**
35	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**22,3200**		**56973,29**	**1271644**
		НР второго уровня	%	4,2		2392,88	53409
		Накладные расходы	%	--		2392,88	53409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4749,29	106004
		Сметная стоимость:				**64115,46**	**1431057**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**25979064**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**25979064**
		Материалы -	Тенге				**12605635**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1413159**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1723784**
		Местные материалы -	Тенге				**8735991**
		Накладные расходы -	Тенге				**1979045**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**852135**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1126910**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2236649**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**30194758**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1531**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1413159**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**30194758**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1531**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1413159**
		РАЗДЕЛ 7.Улица Махамбета -2					
		Устройство дорожной одежды					
36	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийнная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**881,9071**		**9885,39**	**8717994**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	126,995	786,65	99900
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	126,113	1139,26	143675
		Итого оплата труда:				**276,19**	**243575**
36. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	13,67	6319,49	86385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	13.67	1267,10	17321
36. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	41,979	3505,83	147170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	41,979	944,68	39657
36. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	62,439	7509,44	468882

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	62,439	1267,10	79116
36. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	8,025	3456,71	27741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	8,025	944,68	7581
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**730179**
36. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1075,927	7325,94	7882174
36. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	61,733	93,00	5741
		Итого материалов:				**8944,16**	**7887915**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	146876
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	372325
		Накладные расходы	%	--		588,72	519201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	738976
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**9976170**
37	**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-песчанной смеси, однослойные, толщиной 15 см. Устройство асфальтоукладчиком**	**м2 основания**	**7269,5000**		**1730,99**	**12583465**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,033	239,893	801,46	192265
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	322,475	1176,45	379377
		Итого оплата труда:				**78,64**	**571642**
37. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	28,933	3505,83	101433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	28,933	944,68	27332
37. 4	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	77,057	3131,80	241326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	77,057	1087,90	83830
37. 5	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	173,741	3970,46	689832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	173,741	1267,10	220147
37. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	18,901	3456,71	65334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	18,901	944,68	17855

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00328	23,844	5690,57	135686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00328	23,844	1267,10	30213
		Итого эксплуатация машин:				**169,70**	**1233611**
37. 8	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	109,043	5607,95	611505
37. 9	100094 С (21-010201-0704)	Щебеночн-песчаные смеси № 3-11 СТ РК1284-2004	м3	0,189	1373,935	7661,06	10525802
37.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	218,085	93,00	20282
		Итого материалов:				**1534,85**	**11157589**
		НР первого уровня	%	60,3		47,42	344700
		НР второго уровня	%	4,2		74,69	542983
		Накладные расходы	%	--		122,11	887683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,25	1077692
		Сметная стоимость:				**2001,35**	**14548840**
38	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**4,0500**		**102631,63**	**415658**
38. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,349	1087,90	2555
		Итого оплата труда:				**630,98**	**2555**
38. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,175	4401,36	5169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел	чел-ч	0,58	2,35	1087,90	2557
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**5169**
38. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	4,171	98403,14	410489
		Итого материалов:				**101355,23**	**410489**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	1541
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	17522
		Накладные расходы	%	--		4706,99	19063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	34778
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**469499**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**5628,0000**		**2703,86**	**15217313**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	189,101	944,68	178640
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	94,719	1221,91	115739
		Итого оплата труда:				**52,31**	**294379**
39. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	19,529	3131,80	61161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	19,529	1087,90	21246
39. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	56,843	3970,46	225692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	56,843	1267,10	72026
39. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,16884	3290,37	556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,16884	1267,10	214
39. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	2,195	3456,71	7587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	2,195	944,68	2074
39. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	7,879	94,23	742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	15,758	5690,57	89674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	15,758	1267,10	19967
39. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,22512	1893,09	426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,22512	944,68	213
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**385839**
39.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	543,665	26889,76	14619016

1	2	3	4	5	6	7	8
39.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,034894	205870,68	7184
39.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,8442	24465,24	20654
39.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,060782	98403,14	5981
		Итого материалов:				**2603,56**	**14652834**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	177510
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	646583
		Накладные расходы	%	--		146,43	824093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	1283312
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**17324719**
40	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**5628,0000**		**1953,64**	**10995058**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,00054	3,039	944,68	2871
		Итого оплата труда:				**0,51**	**2871**
40. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00108	6,078	94,23	573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**573**
40. 3	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0726	408,593	26889,76	10986962
40. 4	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000008	0,047275	98403,14	4652
		Итого материалов:				**1953,02**	**10991614**
		НР первого уровня	%	60,3		0,31	1731
		НР второго уровня	%	4,2		82,07	461865
		Накладные расходы	%	--		82,37	463596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,88	916692
		Сметная стоимость:				**2198,89**	**12375347**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**47929489**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**47929489**
		Материалы -	Тенге				**37218268**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1115023**
		Местные материалы -	Тенге				**7882174**
		Накладные расходы -	Тенге				**2713636**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**672359**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2041278**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4051450**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**54694575**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1105**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1115023**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**54694575**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1105**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1115023**
		РАЗДЕЛ 8.Улица Махамбета-1					
		Устройство дорожной одежды					
41	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийнная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**408,3300**		**9885,39**	**4036501**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	58,8	786.65	46255
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	58,391	1139,26	66523
		Итого оплата труда:				**276,19**	**112777**
41. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	6,329	6319.49	39997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0155	6,329	1267,10	8019
41. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	19,437	3505,83	68141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	19,437	944,68	18362
41. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	28,91	7509,44	217096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	28,91	1267,10	36632

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	3,716	3456,71	12844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	3,716	944,68	3510
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**338078**
41. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	498,163	7325,94	3649509
41. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	28,583	93,00	2658
		Итого материалов:				**8944,16**	**3652168**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	68005
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	172389
		Накладные расходы	%	--		588,72	240394
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	342152
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**4619046**
42	**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-песчанной смеси, однослойные, толщиной 15 см. Устройство асфальтоукладчиком**	**м2 основания**	**2418,0000**		**1730,99**	**4185545**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,033	79,794	801,46	63952
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	107,262	1176,45	126189
		Итого оплата труда:				**78,64**	**190141**
42. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	9,624	3505,83	33739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	9,624	944,68	9092
42. 4	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	25,631	3131,80	80271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	25,631	1087,90	27884
42. 5	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	57,79	3970,46	229454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	57,79	1267,10	73226
42. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	6,287	3456,71	21732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	6,287	944,68	5939

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00328	7,931	5690,57	45132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00328	7,931	1267,10	10049
		Итого эксплуатация машин:				**169,70**	**410327**
42. 8	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	36,27	5607,95	203400
42. 9	100094 С (21-010201-0704)	Щебеночн-песчаные смеси № 3-11 СТ РК1284-2004	м3	0,189	457,002	7661,06	3501120
42.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	72,54	93,00	6746
		Итого материалов:				**1534,85**	**3711266**
		НР первого уровня	%	60,3		47,42	114655
		НР второго уровня	%	4,2		74,69	180608
		Накладные расходы	%	--		122,11	295263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,25	358465
		Сметная стоимость:				**2001,35**	**4839273**
43	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийнная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**30,9000**		**9885,39**	**305459**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	4,45	786,65	3500
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	4,419	1139,26	5034
		Итого оплата труда:				**276,19**	**8534**
43. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,47895	6319,49	3027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,47895	1267,10	607
43. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,471	3505,83	5157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,471	944,68	1390
43. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,188	7509,44	16429

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,188	1267,10	2772
43. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,28119	3456,71	972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,28119	944,68	266
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**25584**
43. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	37,698	7325,94	276173
43. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	2,163	93,00	201
		Итого материалов:				**8944,16**	**276374**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	5146
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	13045
		Накладные расходы	%	--		588,72	18192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	25892
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**349542**
44	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)-0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного-0,33**	**м бортового камня**	**206,0000**		**2140,64**	**440972**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	0,698	143,788	829,68	119298
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,339	1247,26	1670
		Итого оплата труда:				**587,22**	**120968**
44. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,257	3290,37	4135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,257	1267,10	1593
44. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0824	1893,09	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0824	944,68	78
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**4291**

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	10,452	29733,50	310788
44. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,000198	0,040788	28118,33	1147
44. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,3502	14402,94	5044
44. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,06	196,58	405
		Итого материалов:				**1540,70**	**317383**
		НР первого уровня	%	60,3		354,10	72944
		НР второго уровня	%	4,2		104,78	21584
		Накладные расходы	%	--		458,87	94528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,96	42840
		Сметная стоимость:				**2807,48**	**578340**
45	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,2960**		**56973,29**	**187784**
		НР второго уровня	%	4,2		2392,88	7887
		Накладные расходы	%	--		2392,88	7887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4749,29	15654
		Сметная стоимость:				**64115,46**	**211325**
46	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортове бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**206,0000**		**2397,54**	**493894**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	0,698	143,788	829,68	119298
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,339	1247,26	1670
		Итого оплата труда:				**587,22**	**120968**
46. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,257	3290,37	4135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0061	1,257	1267,10	1593

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0824	1893,09	156
		в т.ч. затраты труда машинистов. экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.0824	944,68	78
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**4291**
46. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	12,154	29733,50	361381
46. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1236	28118,33	3475
46. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,3502	14402,94	5044
46. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,06	196,58	405
		Итого материалов:				**1797,60**	**370305**
		НР первого уровня	%	60,3		354,10	72944
		НР второго уровня	%	4,2		115,57	23807
		Накладные расходы	%	--		469,66	96751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,38	47252
		Сметная стоимость:				**3096,58**	**637896**
47	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**9,2700**		**56973,29**	**528142**
		НР второго уровня	%	4,2		2392,88	22182
		Накладные расходы	%	--		2392,88	22182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4749,29	44026
		Сметная стоимость:				**64115,46**	**594350**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**10178296**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10178296**
Материалы -			Тенге				**4401814**
Всего заработная плата -			Тенге				**553389**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**715926**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				**3925683**
		Накладные расходы -	Тенге				**775197**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**333694**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**441504**
		Сметная прибыль -	Тенге				**876279**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11829773**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**603**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**553389**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**11829773**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**603**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**553389**
		РАЗДЕЛ 9.Улица Исатая					
		Устройство дорожной одежды					
48	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийнная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1064,0000**		**9885,39**	**10518053**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	153,216	786,65	120527
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	152,152	1139,26	173341
		Итого оплата труда:				**276,19**	**293868**
48. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	16,492	6319,49	104221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	16,492	1267,10	20897
48. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	50,646	3505,83	177558
		в т.ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	50,646	944,68	47844
48. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	75,331	7509,44	565695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	75,331	1267,10	95452
48. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	9,682	3456,71	33469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	9,682	944,68	9146
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**880943**

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1298,08	7325,94	9509656
48. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	74,48	93,00	6927
		Итого материалов:				**8944,16**	**9516583**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	177202
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	449201
		Накладные расходы	%	--		588,72	626403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	891557
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**12036013**
49	**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-песчанной смеси, однослойные, толщиной 15 см. Устройство асфальтоукладчиком**	**м2 основания**	**6300,7500**		**1730,99**	**10906564**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,033	207,925	801,46	166643
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	279,501	1176,45	328820
		Итого оплата труда:				**78,64**	**495464**
49. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	25,077	3505,83	87916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	25,077	944,68	23690
49. 4	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	66,788	3131,80	209167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	66,788	1087,90	72659
49. 5	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	150,588	3970,46	597903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	150,588	1267,10	190810
49. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	16,382	3456,71	56628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	16,382	944,68	15476
49. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00328	20,666	5690,57	117604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00328	20,666	1267,10	26186
		Итого эксплуатация машин:				**169,70**	**1069217**

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 8	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	94,511	5607,95	530014
49. 9	100094 С (21-010201-0704)	Щебеночн-песчаные смеси № 3-11 СТ РК1284-2004	м3	0,189	1190,842	7661,06	9123110
49.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	189,023	93,00	17579
		Итого материалов:				**1534,85**	**9670704**
		НР первого уровня	%	60,3		47,42	298765
		НР второго уровня	%	4,2		74,69	470624
		Накладные расходы	%	--		122,11	769389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,25	934076
		Сметная стоимость:				**2001,35**	**12610029**
50	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийнная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**74,4000**		**9885,39**	**735473**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	10,714	786,65	8428
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	10,639	1139,26	12121
		Итого оплата труда:				**276,19**	**20549**
50. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,153	6319,49	7288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,153	1267,10	1461
50. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	3,541	3505,83	12416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	3,541	944,68	3345
50. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	5,268	7509,44	39556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	5,268	1267,10	6675
50. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,67704	3456,71	2340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,67704	944,68	640

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**61600**
50. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	90,768	7325,94	664961
50. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	5,208	93,00	484
		Итого материалов:				**8944,16**	**665445**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	12391
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	31410
		Накладные расходы	%	--		588,72	43801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	62342
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**841616**
51	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)-0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного-0,33**	**м бортового камня**	**496,0000**		**2140,64**	**1061758**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	0,698	346,208	829,68	287242
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,224	1247,26	4021
		Итого оплата труда:				**587,22**	**291263**
51. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,026	3290,37	9955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,026	1267,10	3834
51. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1984	1893,09	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1984	944,68	187
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**10331**
51. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	25,167	29733,50	748304
51. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,000198	0,098208	28118,33	2761

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,8432	14402,94	12145
51. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	4,96	196,58	975
		Итого материалов:				**1540,70**	**764185**
		НР первого уровня	%	60,3		354,10	175632
		НР второго уровня	%	4,2		104,78	51970
		Накладные расходы	%	--		458,87	227602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,96	103149
		Сметная стоимость:				**2807,48**	**1392509**
52	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**7,9360**		**56973,29**	**452140**
		НР второго уровня	%	4,2		2392,88	18990
		Накладные расходы	%	--		2392,88	18990
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4749,29	37690
		Сметная стоимость:				**64115,46**	**508820**
53	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортове бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**496,0000**		**2397,54**	**1189182**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	0,698	346,208	829,68	287242
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,224	1247,26	4021
		Итого оплата труда:				**587,22**	**291263**
53. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,026	3290,37	9955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,026	1267,10	3834
53. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1984	1893,09	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1984	944,68	187
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**10331**

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	29,264	29733,50	870121
53. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,2976	28118,33	8368
53. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,8432	14402,94	12145
53. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	4,96	196,58	975
		Итого материалов:				**1797,60**	**891609**
		НР первого уровня	%	60,3		354,10	175632
		НР второго уровня	%	4,2		115,57	57322
		Накладные расходы	%	--		469,66	232954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,38	113771
		Сметная стоимость:				**3096,58**	**1535906**
54	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**22,3200**		**56973,29**	**1271644**
		НР второго уровня	%	4,2		2392,88	53409
		Накладные расходы	%	--		2392,88	53409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4749,29	106004
		Сметная стоимость:				**64115,46**	**1431057**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**26134814**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26134814**
Материалы -			Тенге				**11333909**
Всего заработная плата -			Тенге				**1392406**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1723784**
Местные материалы -			Тенге				**10174617**
Накладные расходы -			Тенге				**1972547**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**839621**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1132926**
Сметная прибыль -			Тенге				**2248589**

1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30355950**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1513**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1392406**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**30355950**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1513**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1392406**
		РАЗДЕЛ 10.Проезд № 1					
		Устройство дорожной одежды					
55	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийнная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**481,6200**		**9885,39**	**4761001**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	69,353	786,65	54557
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	68,872	1139,26	78463
		Итого оплата труда:				**276,19**	**133019**
55. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	7,465	6319,49	47176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	7,465	1267,10	9459
55. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	22,925	3505,83	80372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	22,925	944,68	21657
55. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	34,099	7509,44	256062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	34,099	1267,10	43207
55. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	4,383	3456,71	15150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	4,383	944,68	4141
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**398759**
55. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	587,576	7325,94	4304549

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	33,713	93,00	3135
		Итого материалов:				**8944,16**	**4307685**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	80211
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	203331
		Накладные расходы	%	--		588,72	283542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	403563
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**5448106**
56	**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-песчанной смеси, однослойные, толщиной 15 см. Устройство асфальтоукладчиком**	**м2 основания**	**2852,0000**		**1730,99**	**4936796**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,033	94,116	801,46	75430
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	126,515	1176,45	148839
		Итого оплата труда:				**78,64**	**224269**
56. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	11,351	3505,83	39795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	11,351	944,68	10723
56. 4	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	30,231	3131,80	94678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	30,231	1087,90	32888
56. 5	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	68,163	3970,46	270638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	68,163	1267,10	86369
56. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	7,415	3456,71	25632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	7,415	944,68	7005
56. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00328	9,355	5690,57	53233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00328	9,355	1267,10	11854
		Итого эксплуатация машин:				**169,70**	**483975**
56. 8	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	42,78	5607,95	239908

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 9	100094 С (21-010201-0704)	Щебеночн-песчаные смеси № 3-11 СТ РК1284-2004	м3	0,189	539,028	7661,06	4129526
56.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	85,56	93,00	7957
		Итого материалов:				**1534,85**	**4377391**
		НР первого уровня	%	60,3		47,42	135234
		НР второго уровня	%	4,2		74,69	213025
		Накладные расходы	%	--		122,11	348259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,25	422804
		Сметная стоимость:				**2001,35**	**5707860**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**9697797**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9697797**
Материалы -			Тенге				**4380526**
Всего заработная плата -			Тенге				**357288**
Местные материалы -			Тенге				**4304549**
		Накладные расходы -	Тенге				**631801**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**215445**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**416356**
		Сметная прибыль -	Тенге				**826368**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11155966**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**359**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**357288**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**11155966**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**359**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**357288**
		РАЗДЕЛ 11.Проезд № 2					
		Устройство дорожной одежды					
57	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**522,1900**		**9885,39**	**5162051**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	75,195	786,65	59152
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	74,673	1139,26	85072

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**276,19**	**144225**
57. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	8,094	6319,49	51150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	8,094	1267,10	10256
57. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	24,856	3505,83	87142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	24,856	944,68	23481
57. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	36,971	7509,44	277632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	36,971	1267,10	46846
57. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	4,752	3456,71	16426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	4,752	944,68	4489
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**432349**
57. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	637,072	7325,94	4667150
57. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	36,553	93,00	3399
		Итого материалов:				**8944,16**	**4670549**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	86967
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	220459
		Накладные расходы	%	--		588,72	307426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	437558
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**5907035**
58	**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-песчанной смеси, однослойные, толщиной 15 см. Устройство асфальтоукладчиком**	**м2 основания**	**3092,2500**		**1730,99**	**5352668**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,033	102,044	801,46	81784
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	137,172	1176,45	161377
		Итого оплата труда:				**78,64**	**243161**
58. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	12,307	3505,83	43147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	12,307	944,68	11626

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 4	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	32,778	3131,80	102654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	32,778	1087,90	35659
58. 5	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	73,905	3970,46	293436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	73,905	1267,10	93645
58. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	8,04	3456,71	27791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	8,04	944,68	7595
58. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00328	10,143	5690,57	57717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00328	10,143	1267,10	12852
		Итого эксплуатация машин:				**169,70**	**524745**
58. 8	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	46,384	5607,95	260118
58. 9	100094 С (21-010201-0704)	Щебеночн-песчаные смеси № 3-11 СТ РК1284-2004	м3	0,189	584,435	7661,06	4477394
58.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	92,767	93,00	8627
		Итого материалов:				**1534,85**	**4746139**
		НР первого уровня	%	60,3		47,42	146626
		НР второго уровня	%	4,2		74,69	230970
		Накладные расходы	%	--		122,11	377597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,25	458421
		Сметная стоимость:				**2001,35**	**6188686**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**10514719**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10514719**
Материалы -			Тенге				**4749538**
Всего заработная плата -			Тенге				**387386**
Местные материалы -			Тенге				**4667150**
Накладные расходы -			Тенге				**685023**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**233594**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**451429**
		Сметная прибыль -	Тенге				**895979**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**12095721**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**389**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**387386**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**12095721**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**389**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**387386**
		РАЗДЕЛ 12.Проезд № 4					
		Устройство дорожной одежды					
59	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийнная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**170,1300**		**9885,39**	**1681801**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	24,499	786,65	19272
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	24,329	1139,26	27717
		Итого оплата труда:				**276,19**	**46988**
59. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,637	6319,49	16665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0155	2,637	1267,10	3341
59. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	8,098	3505,83	28391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	8,098	944,68	7650
59. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	12,045	7509,44	90453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	12,045	1267,10	15262
59. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	1,548	3456,71	5352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	1,548	944,68	1462
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**140860**
59. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	207,559	7325,94	1520562

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	11,909	93,00	1108
		Итого материалов:				**8944,16**	**1521669**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	28334
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	71826
		Накладные расходы	%	--		588,72	100160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	142557
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**1924518**
60	**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-песчанной смеси, однослойные, толщиной 15 см. Устройство асфальтоукладчиком**	**м2 основания**	**1007,5000**		**1730,99**	**1743977**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,033	33,248	801,46	26647
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	44,693	1176,45	52579
		Итого оплата труда:				**78,64**	**79225**
60. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	4,01	3505,83	14058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	4,01	944,68	3788
60. 4	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	10,68	3131,80	33446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	10,68	1087,90	11619
60. 5	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	24,079	3970,46	95606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	24,079	1267,10	30511
60. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	2,619	3456,71	9055
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	2,619	944,68	2474
60. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00328	3,305	5690,57	18805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00328	3,305	1267,10	4188
		Итого эксплуатация машин:				**169,70**	**170970**
60. 8	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	15,113	5607,95	84750

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 9	100094 С (21-010201-0704)	Щебеночн-песчаные смеси № 3-11 СТ РК1284-2004	м3	0,189	190,417	7661,06	1458800
60.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	30,225	93,00	2811
		Итого материалов:				**1534,85**	**1546361**
		НР первого уровня	%	60,3		47,42	47773
		НР второго уровня	%	4,2		74,69	75254
		Накладные расходы	%	--		122,11	123026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,25	149360
		Сметная стоимость:				**2001,35**	**2016364**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**3425778**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3425778**
	Материалы -		Тенге				**1547469**
	Всего заработная плата -		Тенге				**126214**
	Местные материалы -		Тенге				**1520562**
		Накладные расходы -	Тенге				**223186**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**76107**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**147079**
		Сметная прибыль -	Тенге				**291917**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3940881**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**127**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126214**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**3940881**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**127**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126214**
		РАЗДЕЛ 13.Улица Дина					
		Устройство дорожной одежды					
61	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийнная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**581,0800**		**9885,39**	**5744202**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	83,676	786,65	65823
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	83,094	1139,26	94666

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**276,19**	**160489**
61. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	9,007	6319,49	56918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	9,007	1267,10	11413
61. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	27,659	3505,83	96969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	27,659	944,68	26129
61. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	41,14	7509,44	308942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	41,14	1267,10	52128
61. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	5,288	3456,71	18278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	5,288	944,68	4995
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**481108**
61. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	708,918	7325,94	5193488
61. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	40,676	93,00	3783
		Итого материалов:				**8944,16**	**5197271**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	96775
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	245321
		Накладные расходы	%	--		588,72	342096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	486904
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**6573201**
62	**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-песчанной смеси, однослойные, толщиной 15 см. Устройство асфальтоукладчиком**	**м2 основания**	**3441,0000**		**1730,99**	**5956352**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,033	113,553	801,46	91008
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	152,643	1176,45	179577
		Итого оплата труда:				**78,64**	**270585**
62. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	13,695	3505,83	48013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	13,695	944,68	12937

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 4	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	36,475	3131,80	114231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0106	36,475	1087,90	39681
62. 5	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	82,24	3970,46	326530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	82,24	1267,10	104206
62. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	8,947	3456,71	30926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	8,947	944,68	8452
62. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00328	11,286	5690,57	64227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00328	11,286	1267,10	14300
		Итого эксплуатация машин:				**169,70**	**583927**
62. 8	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	51,615	5607,95	289454
62. 9	100094 С (21-010201-0704)	Щебеночн-песчаные смеси № 3-11 СТ РК1284-2004	м3	0,189	650,349	7661,06	4982363
62.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	103,23	93,00	9600
		Итого материалов:				**1534,85**	**5281417**
		НР первого уровня	%	60,3		47,42	163163
		НР второго уровня	%	4,2		74,69	257020
		Накладные расходы	%	--		122,11	420183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,25	510123
		Сметная стоимость:				**2001,35**	**6886658**
63	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийнная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**42,6000**		**9885,39**	**421118**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	6,134	786,65	4826
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	6,092	1139,26	6940

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**276,19**	**11766**
63. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,6603	6319,49	4173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,6603	1267,10	837
63. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	2,028	3505,83	7109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	2,028	944,68	1916
63. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,016	7509,44	22649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,016	1267,10	3822
63. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,38766	3456,71	1340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,38766	944,68	366
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**35271**
63. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	51,972	7325,94	380744
63. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	2,982	93,00	277
		Итого материалов:				**8944,16**	**381021**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	7095
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	17985
		Накладные расходы	%	--		588,72	25080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	35696
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**481893**
64	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)-0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного-0,33**	**м бортового камня**	**284,0000**		**2140,64**	**607942**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	0,698	198,232	829,68	164469
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,846	1247,26	2302

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**587,22**	**166772**
64. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,732	3290,37	5700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,732	1267,10	2195
64. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1136	1893,09	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1136	944,68	107
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**5915**
64. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	14,41	29733,50	428464
64. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,000198	0,056232	28118,33	1581
64. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4828	14402,94	6954
64. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,84	196,58	558
		Итого материалов:				**1540,70**	**437558**
		НР первого уровня	%	60,3		354,10	100563
		НР второго уровня	%	4,2		104,78	29757
		Накладные расходы	%	--		458,87	130320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,96	59061
		Сметная стоимость:				**2807,48**	**797324**
65	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**4,5440**		**56973,29**	**258887**
		НР второго уровня	%	4,2		2392,88	10873
		Накладные расходы	%	--		2392,88	10873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4749,29	21581
		Сметная стоимость:				**64115,46**	**291341**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортове бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**360,4500**		**2397,54**	**864195**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	0,698	251,594	829,68	208743
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,343	1247,26	2922
		Итого оплата труда:				**587,22**	**211665**
66. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,199	3290,37	7235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,199	1267,10	2786
66. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,14418	1893,09	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,14418	944,68	136
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**7508**
66. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	21,267	29733,50	632329
66. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,21627	28118,33	6081
66. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,612765	14402,94	8826
66. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,604	196,58	709
		Итого материалов:				**1797,60**	**647944**
		НР первого уровня	%	60,3		354,10	127634
		НР второго уровня	%	4,2		115,57	41657
		Накладные расходы	%	--		469,66	169291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,38	82679
		Сметная стоимость:				**3096,58**	**1116164**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**12,7800**		**56973,29**	**728119**
		НР второго уровня	%	4,2		2392,88	30581
		Накладные расходы	%	--		2392,88	30581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4749,29	60696
		Сметная стоимость:				**64115,46**	**819396**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**14580813**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14580813**
	Материалы -		Тенге				**6370980**
	Всего заработная плата -		Тенге				**821277**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**987005**
	Местные материалы -		Тенге				**5574232**
		Накладные расходы -	Тенге				**1128424**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**495230**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**633194**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1256739**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16965976**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**899**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**821277**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**16965976**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**899**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**821277**
		РАЗДЕЛ 14.Проезд № 3					
		Устройство дорожной одежды					
68	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**619,0300**		**9885,39**	**6119352**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,144	89,14	786,65	70122
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	88,521	1139,26	100849

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**276,19**	**170971**
68. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	9,595	6319,49	60635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0155	9,595	1267,10	12158
68. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	29,466	3505,83	103302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0476	29,466	944,68	27836
68. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	43,827	7509,44	329119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	43,827	1267,10	55533
68. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	5,633	3456,71	19472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	5,633	944,68	5321
		Итого эксплуатация машин:				**827,95**	**512528**
68. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	755,217	7325,94	5532672
68. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	43,332	93,00	4030
		Итого материалов:				**8944,16**	**5536701**
		НР первого уровня	%	60,3		166,54	103095
		НР второго уровня	%	4,2		422,18	261343
		Накладные расходы	%	--		588,72	364438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		837,93	518703
		Сметная стоимость:				**11312,04**	**7002493**
69	**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-песчанной смеси, однослойные, толщиной 15 см. Устройство асфальтоукладчиком**	**м2 основания**	**3665,7500**		**1730,99**	**6345393**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,033	120,97	801,46	96952
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	162,613	1176,45	191306
		Итого оплата труда:				**78,64**	**288259**
69. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	14,59	3505,83	51149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	14,59	944,68	13783

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 4	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	38,857	3131,80	121692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	38,857	1087,90	42273
69. 5	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	87,611	3970,46	347858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0239	87,611	1267,10	111012
69. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	9,531	3456,71	32946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	9,531	944,68	9004
69. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00328	12,024	5690,57	68421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00328	12,024	1267,10	15236
		Итого эксплуатация машин:				**169,70**	**622066**
69. 8	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	54,986	5607,95	308360
69. 9	100094 С (21-010201-0704)	Щебеночн-песчаные смеси № 3-11 СТ РК1284-2004	м3	0,189	692,827	7661,06	5307787
69.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	109,972	93,00	10227
		Итого материалов:				**1534,85**	**5626375**
		НР первого уровня	%	60,3		47,42	173820
		НР второго уровня	%	4,2		74,69	273807
		Накладные расходы	%	--		122,11	447627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,25	543442
		Сметная стоимость:				**2001,35**	**7336462**
			ГАЗОПРОВОД				
70	**Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,6800**		**480585,28**	**326798**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	306	208,08	901,65	187615
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	43,112	853,29	36787

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**330003,68**	**224403**
70. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	37,06	2394,70	88748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	37,06	836,74	31010
70. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,4216	2992,40	1262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,4216	1087,90	459
70. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	23,8	128,75	3064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	2,761	1290,21	3562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	2,761	944,68	2608
70. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	2,87	1893,09	5432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	2,87	944,68	2711
		Итого эксплуатация машин:				**150099,78**	**102068**
70. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	2,332	215,22	502
70. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	115,6	316,72	36613
		Итого материалов:				**54580,60**	**37115**
		НР первого уровня	%	62,1		204932,28	139354
		НР второго уровня	%	4,2		28791,74	19578
		Накладные расходы	%	--		233724,02	158932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57144,74	38858
		Сметная стоимость:				**771454,05**	**524589**
71	**С123-010502-0823 23-010502-0823 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**680,0000**		**18840,35**	**12811438**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		791,29	538080
		Накладные расходы	%	--		791,29	538080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1570,53	1067961
		Сметная стоимость:				**21202,18**	**14417480**
72	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт**	**34,0000**		**5672,82**	**192876**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	2,74	93,16	922,81	85969
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	16,32	1112,61	18158
		Итого оплата труда:				**3062,55**	**104127**
72. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	13,94	446,13	6219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	–	--
72. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	8,5	3290,37	27968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	8,5	1267,10	10770
72. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	6,12	23,35	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	7,82	1893,09	14804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	7,82	944,68	7387
72. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,34	17,05	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	–	--
		Итого эксплуатация машин:				**1445,29**	**49140**
72. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,68	8412,11	5720
72. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	0,034	28691,25	976
72.10	115825 С (21-040302-9902)	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,04	1,36	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
72.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,51	296,29	151
72.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	119	91,11	10842
72.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00306	222237,60	680
72.14	261626 С (23-051204-0101)	Ковер	шт.	1	34	385,77	13116
72.15	261745 С (23-051206-0901)	Трубка контрольная	комплект	1	34	773,00	26282
		Итого материалов:				**1699,03**	**57767**
		НР первого уровня	%	62,1		1901,84	64663
		НР второго уровня	%	4,2		318,14	10817
		Накладные расходы	%	--		2219,98	75479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		631,42	21468
		Сметная стоимость:				**8524,23**	**289824**
73	**Е11-090701-0117 11-090701-0117 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки,воронки, желоба, лотки и пр.). Изготовление и монтаж**	**т конструкции**	**3,5110**		**144584,21**	**507635**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	121	424,831	944,68	401329
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,42	47,118	856,80	40370
		Итого оплата труда:				**125804,48**	**441700**
73. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,5	1,756	10,77	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	1,756	3473,70	6098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	1,756	1267,10	2225
73. 5	981 С (31-050402-0306)	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	12,42	43,607	1319,70	57548

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,42	43,607	836,74	36488
73. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	1,404	23,35	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 7	1319 С (34-010106-0101)	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,6	9,129	263,39	2404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	31,88	111,931	165,80	18558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 9	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	1,756	2393,83	4202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	1,756	944,68	1659
73.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	2,458	17,05	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73.11	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,7	2,458	27,23	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25340,68**	**88971**
73.12	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	7,724	296,29	2289
73.13	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	1,756	91,11	160
73.14	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,076189	195385,08	14886
		Итого материалов:				**4937,25**	**17335**
		НР первого уровня	%	60,9		76614,93	268995
		НР второго уровня	%	4,2		9290,36	32618
		Накладные расходы	%	--		85905,29	301613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18439,16	64740
		Сметная стоимость:				**248928,66**	**873989**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Косынка 160х150х5**	**т**	**0,0458**		**196484,43**	**8999**
		НР второго уровня	%	4,2		8252,35	378
		Накладные расходы	%	--		8252,35	378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16378,94	750
		Сметная стоимость:				**221115,72**	**10127**
75	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плита 410х410х4**	**т**	**0,3465**		**194663,29**	**67451**
		НР второго уровня	%	4,2		8175,86	2833
		Накладные расходы	%	--		8175,86	2833
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,13	5623
		Сметная стоимость:				**219066,28**	**75906**
76	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крышка**	**т**	**0,0205**		**194663,29**	**3991**
		НР второго уровня	%	4,2		8175,86	168
		Накладные расходы	%	--		8175,86	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,13	333
		Сметная стоимость:				**219066,28**	**4491**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**С121-130201-0301 21-130201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные**	**кг**	**0,0154**		**214,98**	**3**
		НР второго уровня	%	4,2		9,03	0
		Накладные расходы	%	--		9,03	0
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,92	0
		Сметная стоимость:				**241,93**	**4**
78	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,5600**		**10597,57**	**16532**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,78	1,217	801,46	975
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,4524	984,19	445
		Итого оплата труда:				**910,55**	**1420**
78. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,3276	1994,19	653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0.3276	944,68	309
78. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,6552	11,48	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1248	3519,46	439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.08	0,1248	1087,90	136
		Итого эксплуатация машин:				**705,16**	**1100**
78. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,716	8412,11	14435
78. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,234	93,00	22
		Итого материалов:				**9267,27**	**14457**
		НР первого уровня	%	50,8		462,56	722
		НР второго уровня	%	4,2		464,53	725

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		927,09	1446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		921,97	1438
		Сметная стоимость:				**12446,63**	**19417**
79	**С121-130809-1001 21-130809-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	**м2**	**0,8320**		**736,44**	**613**
		НР второго уровня	%	4,2		30,93	26
		Накладные расходы	%	--		30,93	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,39	51
		Сметная стоимость:				**828,76**	**690**
80	**С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**52,0000**		**982,77**	**51104**
		НР второго уровня	%	4,2		41,28	2146
		Накладные расходы	%	--		41,28	2146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,92	4260
		Сметная стоимость:				**1105,97**	**57510**
81	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**65,0000**		**2354,65**	**153052**
		НР второго уровня	%	4,2		98,90	6428
		Накладные расходы	%	--		98,90	6428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,28	12758
		Сметная стоимость:				**2649,83**	**172239**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**67,6000**		**801,65**	**54192**
		НР второго уровня	%	4,2		33,67	2276
		Накладные расходы	%	--		33,67	2276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,83	4517
		Сметная стоимость:				**902,14**	**60985**
83	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**104,0000**		**910,20**	**94661**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0,414	43,056	891,06	38365
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	23,504	838,33	19704
		Итого оплата труда:				**558,36**	**58070**
83. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	23,296	2394,70	55787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	23,296	836,74	19493
83. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,104	2992,40	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,104	1087,90	113
83. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,104	1893,09	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,104	944,68	98
		Итого эксплуатация машин:				**541,30**	**56295**
		НР первого уровня	%	62,1		346,74	36061
		НР второго уровня	%	4,2		52,79	5490
		Накладные расходы	%	--		399,53	41552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,78	10897
		Сметная стоимость:				**1414,51**	**147109**

1	2	3	4	5	6	7	8
84	**С123-020301-1903 23-020301-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Соединительное неразъемное**	**шт.**	**52,0000**		**4055,42**	**210882**
		НР второго уровня	%	4,2		170,33	8857
		Накладные расходы	%	--		170,33	8857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,06	17579
		Сметная стоимость:				**4563,81**	**237318**
85	**С123-020302-2607 23-020302-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**52,0000**		**1100,92**	**57248**
		НР второго уровня	%	4,2		46,24	2404
		Накладные расходы	%	--		46,24	2404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,77	4772
		Сметная стоимость:				**1238,93**	**64424**
86	**С123-010502-0813 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрубок РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**15,6000**		**2540,60**	**39633**
		НР второго уровня	%	4,2		106,71	1665
		Накладные расходы	%	--		106,71	1665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,78	3304
		Сметная стоимость:				**2859,09**	**44602**
87	**Е11-090701-0117 11-090701-0117 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (патрубок и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**0,1269**		**144584,21**	**18348**

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	121	15,355	944,68	14505
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,42	1,703	856,80	1459
		Итого оплата труда:				**125804,48**	**15965**
87. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,5	0,06345	10,77	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	0,06345	3473,70	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,06345	1267,10	80
87. 5	981 С (31-050402-0306)	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	12,42	1,576	1319,70	2080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,42	1,576	836,74	1319
87. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,05076	23,35	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 7	1319 С (34-010106-0101)	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,6	0,32994	263,39	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	31,88	4,046	165,80	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 9	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,06345	2393,83	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,06345	944,68	60
87.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,08883	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87.11	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,7	0,08883	27,23	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25340,68**	**3216**

1	2	3	4	5	6	7	8
87.12	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	0,27918	296,29	83
87.13	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,06345	91,11	6
87.14	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,002754	195385,08	538
		Итого материалов:				**4937,25**	**627**
		НР первого уровня	%	60,9		76614,93	9722
		НР второго уровня	%	4,2		9290,36	1179
		Накладные расходы	%	--		85905,29	10901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18439,16	2340
		Сметная стоимость:				**248928,66**	**31589**
88	**С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**(Патрубок)Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1269**		**196484,72**	**24934**
		НР второго уровня	%	4,2		8252,36	1047
		Накладные расходы	%	--		8252,36	1047
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16378,97	2078
		Сметная стоимость:				**221116,04**	**28060**
89	**С121-130809-0101 21-130809-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента сигнальная с несмываемой надписью "ГАЗ"**	**м**	**340,0000**		**78,54**	**26704**
		НР второго уровня	%	4,2		3,30	1122
		Накладные расходы	%	--		3,30	1122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,55	2226
		Сметная стоимость:				**88,39**	**30051**
				Демонтаж колодцев			

1	2	3	4	5	6	7	8
90	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,8**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,3400**		**23486,09**	**54957**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	7,088	16,586	858,61	14241
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,774	4,152	1148,19	4767
		Итого оплата труда:				**8123,18**	**19008**
90. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02	0,0468	3505,83	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,0468	944,68	44
90. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,12	2,621	3290,37	8623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,12	2,621	1267,10	3321
90. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0256	0,059904	190,58	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0128	0,029952	1290,21	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0128	0,029952	944,68	28
90. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6216	1,455	1893,09	2754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,6216	1,455	944,68	1375
		Итого эксплуатация машин:				**4953,47**	**11591**
90. 8	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,14976	194481,14	29126
		Итого материалов:				**12446,79**	**29126**
		НР первого уровня	%	62,1		5044,49	11804
		НР второго уровня	%	4,2		1198,28	2804
		Накладные расходы	%	--		6242,78	14608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2378,31	5565
		Сметная стоимость:				**32107,18**	**75131**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,3400**		**31650,92**	**74063**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	8,86	20,732	858,61	17801
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	5,19	1148,19	5959
		Итого оплата труда:				**10153,97**	**23760**
91. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,0585	3505,83	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,0585	944,68	55
91. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	3,276	3290,37	10779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	3,276	1267,10	4151
91. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,07488	190,58	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,03744	1290,21	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,03744	944,68	35
91. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	1,818	1893,09	3442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	1,818	944,68	1717
		Итого эксплуатация машин:				**6191,84**	**14489**
91. 8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,52884	5474,62	2895
91. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,31122	27514,60	8563
91.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0234	28118,33	658

1	2	3	4	5	6	7	8
91.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,00936	24465,24	229
91.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000257	32714,52	8
91.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1872	196,58	37
91.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,000725	93,00	0
91.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,2808	915,85	257
91.16	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,14976	194481,14	29126
		Итого материалов:				**17851,80**	**41773**
		НР первого уровня	%	62,1		6305,62	14755
		НР второго уровня	%	4,2		1594,17	3730
		Накладные расходы	%	--		7899,79	18486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3164,06	7404
		Сметная стоимость:				**42714,77**	**99953**
92	**С123-030101-0305 23-030101-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**26,0000**		**8021,70**	**208564**
		НР второго уровня	%	4,2		336,91	8760
		Накладные расходы	%	--		336,91	8760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		668,69	17386
		Сметная стоимость:				**9027,30**	**234710**
93	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**14,0000**		**9934,80**	**139087**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,85	11,9	801,46	9537

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	7,56	965,90	7302
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**16840**
93. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	6,44	1994,19	12843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	6,44	944,68	6084
93. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	12,88	11,48	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,12	3519,46	3942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,12	1087,90	1218
		Итого эксплуатация машин:				**1209,45**	**16932**
93. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	16,1	6982,75	112422
93. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	2,1	93,00	195
		Итого материалов:				**8044,11**	**112618**
		НР первого уровня	%	50,8		611,04	8555
		НР второго уровня	%	4,2		442,93	6201
		Накладные расходы	%	--		1053,96	14755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		879,10	12307
		Сметная стоимость:				**11867,86**	**166150**
94	**Е11-130701-0401 11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	**м3**	**14,0000**		**25556,72**	**357794**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	11	154	879,78	135486
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,223	17,118	1042,97	17854
		Итого оплата труда:				**10952,87**	**153340**
94. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5376	7,526	477,34	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 4	2046 С (32-010208-0201)	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,2485	3,479	2558,70	8902

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,37275	5,2185	1267,10	6612
94. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85	11,9	1893,09	22528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,85	11,9	944,68	11242
		Итого эксплуатация машин:				**2501,58**	**35022**
94. 6	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0197	0,2758	45265,56	12484
94. 7	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	1,512	20254,14	30624
94. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,02758	54217,08	1495
94. 9	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,108	1,512	94366,38	142682
		Итого материалов:				**13377,56**	**187286**
		НР первого уровня	%	54,2		5936,46	83110
		НР второго уровня	%	4,2		1322.71	18518
		Накладные расходы	%	--		7259,17	101628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2625,27	36754
		Сметная стоимость:				**35441,16**	**496176**
95	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Отмостка вокруг колодцев из бетона В15. Устройство**	**м3**	**14,0000**		**34355,75**	**480980**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	0,97	13,58	836,74	11363
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	2,821	952,52	2687
		Итого оплата труда:				**1003,57**	**14050**
95. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0378	3505,83	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0378	944,68	36
95. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,8162	37,28	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
95. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	2,615	3678,17	9619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1868	2,615	944,68	2470
95. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,0686	3290,37	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,0686	1267,10	87
95. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,014	57,12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,0994	1893,09	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,0994	944,68	94
		Итого эксплуатация машин:				**728,34**	**10197**
95. 9	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0056	26060,52	146
95.10	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,0014	32714,52	46
95.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,28	196,58	55
95.12	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,42	6598,38	2771
95.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,1022	93,00	10
95.14	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,504	915,85	462
95.15	279420 С (21-020101-2704)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	14,28	31927,98	455932
		Итого материалов:				**32815,77**	**459421**
		НР первого уровня	%	48.5		486,73	6814
		НР второго уровня	%	4.2		1463.38	20487

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1950,12	27302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2904,47	40663
		Сметная стоимость:				**39210,33**	**548945**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**28447284**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**27921301**
Материалы -			Тенге				**6569966**
Всего заработная плата -			Тенге				**1074247**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13718807**
Местные материалы -			Тенге				**5532672**
		Накладные расходы -	Тенге				**1842444**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**642753**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1199690**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2381100**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32144845**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1144**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1074247**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**525983**
Материалы -			Тенге				**17961**
Всего заработная плата -			Тенге				**457664**
		Накладные расходы -	Тенге				**312515**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**278717**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**33797**
		Сметная прибыль -	Тенге				**67080**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**905578**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**489**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**457664**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**33050422**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1633**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1531911**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**286324230**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6816726**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**19626994**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5239850**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**259880509**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**7267844**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**293592073**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**12330867**
		ИТОГО:	Тенге				**305922940**
		Сметная прибыль	Тенге				**24473835**
		ИТОГО по акту:	Тенге				**330396775**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				330 396 775
		ВЗиС	Тенге	1,04%			3 436 126
		ИТОГО:	Тенге				333 832 902
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимн	Тенге	1,44%			4 807 194
		ИТОГО:	Тенге				338 640 096
		ИТОГО В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2018г. К=1,0599383:					358 937 607
		ИТОГО:					358 937 607
		С учетом понижающего Кп=1,005025					357 142 857,14
		НДС		12%			42 857 142,86
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:					400 000 000,00

Принял:_____ Ажигалиев А.К.

Руководитель ГУ "Курмангазинского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

_____ Жунусов Ж.Е.

Технадзор ТОО "Стройнадзор"

Сдал:_____ Юсупов К.Т.

Директор ТОО "Атырауколик"