Утверждена **приказом** Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Атырауколик"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной и внутрисельской автомобильной дороги села Тениз Курмангазинского района"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 27	15.06.2018 г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за октябрь	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных ценах 2001 г)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной и внутрисельской автомобильной дороги села Тениз Курмангазинского района"	**579 923 000,00**	**160 645 535,71**							**19 277 464,29**	**179 923 000,00**

Итого к оплате: 179 923 000 (сто семьдесят девять миллионов девятьсот двадцать три тысячи) тенге 00 тиын

Заказчик: Тулепов **Тулепов Н.Б.**

И.о. Руководителя ГУ "Курмангазинского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Подрядчик: _____ **Юсупов К.Т.**

Директор ТОО "Атырауколик"

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Подрядчик : ТОО "Атырауколик"
Договор № 27 от 15.06.2018г.
Наименование стройки: "Реконструкция подъездной и внутрисельской автомобильной дороги села Тениз Курмангазинского района"

Акт
выполненных работ
за октябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Подъезд к с. Тениз Улица Женис					
		Устройство дорожной одежды					
1	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,9900**		**102631,63**	**204236,94**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,154	1087,90	1255,65
		Итого оплата труда:				**630,98**	**1255,65**
1. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,5771	4401,36	2540,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,1542	1087,90	1255,65
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**2540,02**
1. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	2,05	98403,14	201696,92
		Итого материалов:				**101355,23**	**201696,92**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	757,16
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	8609,75
		Накладные расходы	%	--		4706,99	9366,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	17088,31
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**230692,16**

	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**2765,0000**		**2703,86**	**7476167,55**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	92,904	944,68	87764,55
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	46,535	1221,91	56861,75
		Итого оплата труда:				**52,31**	**144626,30**
2. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	9,595	3131,80	30048,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	9,595	1087,90	10438,40
2. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	27,927	3970,46	110881,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	27,927	1267,10	35386,30
2. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,08295	3290,37	272,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,08295	1267,10	105,11
2. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,078	3456,71	3727,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,078	944,68	1018,37
2. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,871	94,23	364,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	7,742	5690,57	44056,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	7,742	1267,10	9809,89
2. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,1106	1893,09	209,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,1106	944,68	104,48
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**189560,28**
2.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	267,099	26889,76	7182228,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,017143	205870,68	3529,24
2.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,41475	24465,24	10146,96
2.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,029862	98403,14	2938,51
		Итого материалов:				**2603,56**	**7198842,72**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	87209,66
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	317661,84
		Накладные расходы	%	--		146,43	404871,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	630483,12
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**8511522,17**
3	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**2765,0000**		**1953,64**	**5401800,94**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,00054	1,493	944,68	1410,50
		Итого оплата труда:				**0,51**	**1410,50**
3. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00108	2,986	94,23	281,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**281,39**
3. 3	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0726	200,739	26889,76	5397823,53
3. 4	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000008	0,023226	98403,14	2285,51
		Итого материалов:				**1953,02**	**5400109,00**
		НР первого уровня	%	60,3		0,31	850,53
		НР второго уровня	%	4,2		82,07	226911,36
		Накладные расходы	%	--		82,37	227761,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,88	450365,03
		Сметная стоимость:				**2198,89**	**6079927,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**13082205,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**13082205,42**
		Материалы -	Тенге				**12800648,68**
		Всего заработная плата -	Тенге				**147292,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**642000,31**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**88817,35**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**553182,96**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1097936,46**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**14822142,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**142,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147292,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**14822142,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**142,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147292,46**
		РАЗДЕЛ 2.Улица Достык					
		Устройство дорожной одежды					
4	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**4,0932**		**102631,63**	**420091,78**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,374	1087,90	2582,74
		Итого оплата труда:				**630,98**	**2582,74**
4. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,187	4401,36	5224,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	2,374	1087,90	2582,67
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**5224,54**
4. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	4,216	98403,14	414867,24
		Итого материалов:				**101355,23**	**414867,24**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	1557,39
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	17709,27
		Накладные расходы	%	--		4706,99	19266,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	35148,67
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**474507,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**5686,4526**		**2703,86**	**15375360,72**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	191,065	944,68	180495,10
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	95,703	1221,91	116940,92
		Итого оплата труда:				**52,31**	**297436,02**
5. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	19,732	3131,80	61796,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	19,732	1087,90	21466,44
5. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	57,433	3970,46	228036,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	57,433	1267,10	72773,35
5. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,170594	3290,37	561,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,170594	1267,10	216,16
5. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	2,218	3456,71	7666,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	2,218	944,68	2095,30
5. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	7,961	94,23	750,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	15,922	5690,57	90605,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	15,922	1267,10	20174,77
5. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,227458	1893,09	430,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,227458	944,68	214,88
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**389846,48**
5.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	549,311	26889,76	14770849,59

1	2	3	4	5	6	7	8
5.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,035256	205870,68	7258,18
5.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,852968	24465,24	20868,06
5.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,061414	98403,14	6043,30
		Итого материалов:				**2603,56**	**14805019,13**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	179353,92
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	653298,01
		Накладные расходы	%	--		146,43	832651,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	1296641,00
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**17504653,67**
6	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**5686,4526**		**1953,64**	**11109253,15**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,00054	3,071	944,68	2900,81
		Итого оплата труда:				**0,51**	**2900,81**
6. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00108	6,141	94,23	578,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**578,70**
6. 3	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0726	412,836	26889,76	11101073,30
6. 4	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000008	0,047766	98403,14	4700,34
		Итого материалов:				**1953,02**	**11105773,64**
		НР первого уровня	%	60,3		0,31	1749,19
		НР второго уровня	%	4,2		82,07	466662,10
		Накладные расходы	%	--		82,37	468411,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,88	926213,16
		Сметная стоимость:				**2198,89**	**12503877,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**26904705,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**26904705,66**
		Материалы -	Тенге				**26325660,01**
		Всего заработная плата -	Тенге				**302919,57**
		Накладные расходы -	Тенге				**1320329,88**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**182660,50**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1137669,38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2258002,84**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**30483038,38**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**292,21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**302919,57**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**30483038,38**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**292,21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**302919,57**
		РАЗДЕЛ 3.Улица Достык-2					
		Устройство дорожной одежды					
7	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,2100**		**102631,63**	**226815,90**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,282	1087,90	1394,47
		Итого оплата труда:				**630,98**	**1394,47**
7. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,6409	4401,36	2820,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,2818	1087,90	1394,47
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**2820,83**
7. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	2,276	98403,14	223995,07
		Итого материалов:				**101355,23**	**223995,07**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	840,87
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	9561,58
		Накладные расходы	%	--		4706,99	10402,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	18977,47
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**256195,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**3065,0000**		**2703,86**	**8287325,00**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	102,984	944,68	97286,93
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	51,584	1221,91	63031,20
		Итого оплата труда:				**52,31**	**160318,12**
8. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	10,636	3131,80	33308,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	10,636	1087,90	11570,90
8. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	30,957	3970,46	122911,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0101	30,957	1267,10	39225,61
8. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,09195	3290,37	302,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,09195	1267,10	116,51
8. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,195	3456,71	4131,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,195	944,68	1128,89
8. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,291	94,23	404,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	8,582	5690,57	48836,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	8,582	1267,10	10874,25
8. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,1226	1893,09	232,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,1226	944,68	115,82
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**210127,39**
8.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	296,079	26889,76	7961493,25

1	2	3	4	5	6	7	8
8.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,019003	205870,68	3912,16
8.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,45975	24465,24	11247,89
8.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,033102	98403,14	3257,34
		Итого материалов:				**2603,56**	**7979910,65**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	96671,83
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	352127,87
		Накладные расходы	%	--		146,43	448799,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	698889,97
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**9435014,63**
9	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**3065,0000**		**1953,64**	**5987891,45**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,00054	1,655	944,68	1563,54
		Итого оплата труда:				**0,51**	**1563,54**
9. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00108	3,31	94,23	311,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**311,92**
9. 3	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0726	222,519	26889,76	5983482,51
9. 4	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000008	0,025746	98403,14	2533,49
		Итого материалов:				**1953,02**	**5986016,00**
		НР первого уровня	%	60,3		0,31	942,81
		НР второго уровня	%	4,2		82,07	251531,04
		Накладные расходы	%	--		82,37	252473,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,88	499229,22
		Сметная стоимость:				**2198,89**	**6739594,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**14502032,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**14502032,32**
		Материалы -	Тенге				**14189921,71**
		Всего заработная плата -	Тенге				**163276,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**711676,00**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**98455,51**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**613220,49**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1217096,67**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**16430804,98**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**157,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163276,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**16430804,98**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**157,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163276,13**
		РАЗДЕЛ 4.Улица Достык-1					
		Устройство дорожной одежды					
10	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,7600**		**102631,63**	**283263,29**
10. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,601	1087,90	1741,51
		Итого оплата труда:				**630,98**	**1741,51**
10. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,8004	4401,36	3522,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0.58	1,6008	1087,90	1741,51
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**3522,85**
10. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	2,843	98403,14	279740,45
		Итого материалов:				**101355,23**	**279740,45**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	1050,13
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	11941,16
		Накладные расходы	%	--		4706,99	12991,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	23700,37
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**319954,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**3835,0000**		**2703,86**	**10369295,68**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	128,856	944,68	121727,69
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	64,543	1221,91	78866,12
		Итого оплата труда:				**52,31**	**200593,80**
11. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	13,307	3131,80	41676,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	13,307	1087,90	14476,69
11. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	38,733	3970,46	153789,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	38,733	1267,10	49078,58
11. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,11505	3290,37	378,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,11505	1267,10	145,78
11. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,496	3456,71	5170,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,496	944,68	1413,24
11. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	5,369	94,23	505,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	10,738	5690,57	61105,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	10,738	1267,10	13606,12
11. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,1534	1893,09	290,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,1534	944,68	144,91
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**262916,33**
11.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	370,461	26889,76	9961607,38

1	2	3	4	5	6	7	8
11.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,023777	205870,68	4894,99
11.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,57525	24465,24	14073,63
11.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,041418	98403,14	4075,66
		Итого материалов:				**2603,56**	**9984651,66**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	120958,06
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	440590,66
		Накладные расходы	%	--		146,43	561548,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	874467,55
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**11805311,95**
12	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**3835,0000**		**1953,64**	**7492190,45**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,00054	2,071	944,68	1956,34
		Итого оплата труда:				**0,51**	**1956,34**
12. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00108	4,142	94,23	390,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**390,28**
12. 3	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0726	278,421	26889,76	7486673,87
12. 4	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000008	0,032214	98403,14	3169,96
		Итого материалов:				**1953,02**	**7489843,83**
		НР первого уровня	%	60,3		0,31	1179,67
		НР второго уровня	%	4,2		82,07	314721,55
		Накладные расходы	%	--		82,37	315901,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,88	624647,33
		Сметная стоимость:				**2198,89**	**8432739,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**18144749,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**18144749,42**
		Материалы -	Тенге				**17754235,93**
		Всего заработная плата -	Тенге				**204291,65**
		Накладные расходы -	Тенге				**890441,23**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**123187,87**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**767253,36**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1522815,25**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**20558005,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**197,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**204291,65**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**20558005,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**197,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**204291,65**
		РАЗДЕЛ 5.Улица Абая					
		Устройство дорожной одежды					
13	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,7218**		**102631,63**	**74079,51**
13. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,418644	1087,90	455,44
		Итого оплата труда:				**630,98**	**455,44**
13. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,209322	4401,36	921,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,418644	1087,90	455,44
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**921,30**
13. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,743454	98403,14	73158,21
		Итого материалов:				**101355,23**	**73158,21**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	274,63
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	3122,87
		Накладные расходы	%	--		4706,99	3397,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	6198,16
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**83675,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**1003,4757**		**2703,86**	**2713255,86**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	33,717	944,68	31851,57
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	16,888	1221,91	20636,31
		Итого оплата труда:				**52,31**	**52487,88**
14. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,482	3131,80	10905,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,482	1087,90	3788,07
14. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	10,135	3970,46	40241,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	10,135	1267,10	12842,06
14. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,030104	3290,37	99,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,030104	1267,10	38,14
14. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,391356	3456,71	1352,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,391356	944,68	369,71
14. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,405	94,23	132,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,81	5690,57	15988,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,81	1267,10	3560,55
14. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,040139	1893,09	75,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,040139	944,68	37,92
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**68795,35**
14.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	96,936	26889,76	2606579,12

1	2	3	4	5	6	7	8
14.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,006222	205870,68	1280,83
14.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,150521	24465,24	3682,54
14.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,010838	98403,14	1066,45
		Итого материалов:				**2603,56**	**2612608,95**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	31650,19
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	115286,05
		Накладные расходы	%	--		146,43	146936,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	228815,37
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**3089007,48**
15	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**1003,4757**		**1953,64**	**1960425,31**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,00054	0,541877	944,68	511,90
		Итого оплата труда:				**0,51**	**511,90**
15. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00108	1,084	94,23	102,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**102,12**
15. 3	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0726	72,852	26889,76	1958981,83
15. 4	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000008	0,008429	98403,14	829,46
		Итого материалов:				**1953,02**	**1959811,29**
		НР первого уровня	%	60,3		0,31	308,68
		НР второго уровня	%	4,2		82,07	82350,83
		Накладные расходы	%	--		82,37	82659,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,88	163446,78
		Сметная стоимость:				**2198,89**	**2206531,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**4747760,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4747760,68**
		Материалы -	Тенге				**4645578,44**
		Всего заработная плата -	Тенге				**53455,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**232993,25**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**32233,50**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**200759,75**
		Сметная прибыль -	Тенге				**398460,31**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5379214,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53455,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**5379214,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53455,22**
		РАЗДЕЛ 6.Улица Жамбыла					
		Устройство дорожной одежды					
16	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,9400**		**102631,63**	**404368,62**
16. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,285	1087,90	2486,07
		Итого оплата труда:				**630,98**	**2486,07**
16. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,143	4401,36	5028,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	2,286	1087,90	2486,94
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**5028,99**
16. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	4,058	98403,14	399339,62
		Итого материалов:				**101355,23**	**399339,62**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	1499,10
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	17046,44
		Накладные расходы	%	--		4706,99	18545,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	33833,13
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**456747,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	1-11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**5480,0000**		**2703,86**	**14817142,19**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	184,128	944,68	173942,04
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	92,228	1221,91	112695,26
		Итого оплата труда:				**52,31**	**286637,30**
17. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	19,016	3131,80	59553,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	19,016	1087,90	20687,51
17. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	55,348	3970,46	219757,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	55,348	1267,10	70131,45
17. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,1644	3290,37	540,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,1644	1267,10	208,31
17. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	2,137	3456,71	7387,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	2,137	944,68	2018,78
17. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	7,672	94,23	722,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	15,344	5690,57	87316,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	15,344	1267,10	19442,38
17. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,2192	1893,09	414,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,2192	944,68	207,07
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**375692,70**
17.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	529,368	26889,76	14234578,47

1	2	3	4	5	6	7	8
17.11	137727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,033976	205870,68	6994,66
17.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,822	24465,24	20110,43
17.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,059184	98403,14	5823,89
		Итого материалов:				**2603,56**	**14267507,45**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	172842,29
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	629579,35
		Накладные расходы	%	--		146,43	802421,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	1249565,11
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**16869128,93**
18	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**5480,0000**		**1953,64**	**10705920,12**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,00054	2,959	944,68	2795,50
		Итого оплата труда:				**0,51**	**2795,50**
18. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00108	5,918	94,23	557,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**557,69**
18. 3	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0726	397,848	26889,76	10698037,24
18. 4	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000008	0,046032	98403,14	4529,69
		Итого материалов:				**1953,02**	**10702566,93**
		НР первого уровня	%	60,3		0,31	1685,68
		НР второго уровня	%	4,2		82,07	449719,44
		Накладные расходы	%	--		82,37	451405,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,88	892586,02
		Сметная стоимость:				**2198,89**	**12049911,27**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**25927430,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**25927430,93**
		Материалы -	Тенге				**25369414,00**
		Всего заработная плата -	Тенге				**291918,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**1272372,31**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**176027,08**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1096345,23**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2175984,26**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**29375787,49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**281,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**291918,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**29375787,49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**281,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**291918,86**
		РАЗДЕЛ 7.Улица Махамбета -2					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				--
		В том числе:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				--
		РАЗДЕЛ 8.Улица Махамбета-1					
		Устройство дорожной одежды					
19	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,4970**		**102631,63**	**153639,55**
19. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,86826	1087,90	944,58
		Итого оплата труда:				**630,98**	**944,58**
19. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,43413	4401,36	1910,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,86826	1087,90	944,58
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**1910,76**
19. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	1,542	98403,14	151728,79
		Итого материалов:				**101355,23**	**151728,79**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	569,58
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	6476,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4706,99	7046,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	12854,87
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**173540,79**
20	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**2080,0000**		**2703,86**	**5624024,77**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	69,888	944,68	66021,80
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	35,006	1221,91	42774,84
		Итого оплата труда:				**52,31**	**108796,64**
20. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	7,218	3131,80	22604,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	7,218	1087,90	7852,46
20. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	21,008	3970,46	83411,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	21,008	1267,10	26619,24
20. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0624	3290,37	205,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0624	1267,10	79,07
20. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,8112	3456,71	2804,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,8112	944,68	766,32
20. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,912	94,23	274,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	5,824	5690,57	33141,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	5,824	1267,10	7379,59
20. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0832	1893,09	157,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0832	944,68	78,60
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**142598,69**

	2	3	4	5	6	7	8
20.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	200,928	26889,76	5402905,70
20.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,012896	205870,68	2654,91
20.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,312	24465,24	7633,15
20.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,022464	98403,14	2210,53
		Итого материалов:				**2603,56**	**5415404,29**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	65604,37
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	238964,42
		Накладные расходы	%	--		146,43	304568,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	474287,49
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**6402881,06**
21	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**2080,0000**		**1953,64**	**4063560,92**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,00054	1,123	944,68	1061,06
		Итого оплата труда:				**0,51**	**1061,06**
21. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00108	2,246	94,23	211,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**211,68**
21. 3	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0726	151,008	26889,76	4060568,88
21. 4	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000008	0,017472	98403,14	1719,30
		Итого материалов:				**1953,02**	**4062288,18**
		НР первого уровня	%	60,3		0,31	639,82
		НР второго уровня	%	4,2		82,07	170696,43
		Накладные расходы	%	--		82,37	171336,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,88	338791,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2198,89**	**4573688,95**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**9841225,24**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**9841225,24**
		Материалы -	Тенге				**9629421,25**
		Всего заработная плата -	Тенге				**110802,28**
		Накладные расходы -	Тенге				**482951,42**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**66813,78**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**416137,64**
		Сметная прибыль -	Тенге				**825934,13**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11150110,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**106,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110802,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**11150110,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**106,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110802,28**
		РАЗДЕЛ 9.Улица Исатая					
		Устройство дорожной одежды					
22	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,7216**		**102631,63**	**176690,61**
22. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,998528	1087,90	1086,30
		Итого оплата труда:				**630,98**	**1086,30**
22. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,499264	4401,36	2197,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,998528	1087,90	1086,30
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**2197,44**
22. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	1,773	98403,14	174493,17
		Итого материалов:				**101355,23**	**174493,17**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	655,04
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	7448,52
		Накладные расходы	%	--		4706,99	8103,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	14783,53
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**199577,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	011-170603-0301 11-170603-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**2392,4792**		**2703,86**	**6468924,18**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	80,387	944,68	75940,28
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	40,265	1221,91	49200,92
		Итого оплата труда:				**52,31**	**125141,20**
23.3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	8,302	3131,80	25999,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	8,302	1087,90	9031,75
23.4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	24,164	3970,46	95942,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	24,164	1267,10	30618,20
23.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,071774	3290,37	236,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,071774	1267,10	90,94
23.6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,933067	3456,71	3225,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,933067	944,68	881,45
23.7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,349	94,23	315,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23.8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	6,699	5690,57	38120,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	6,699	1267,10	8488,30
23.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,095699	1893,09	181,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,095699	944,68	90,40
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**164021,34**
23.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	231,113	26889,76	6214586,30

	1	3	4	5	6	7	8
23.11	137737 С (21-030302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,014833	205870,68	3053,76
23.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,358872	24465,24	8779,89
23.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,025839	98403,14	2542,62
		Итого материалов:				**2603,56**	**6228962,56**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	75460,14
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	274864,14
		Накладные расходы	%	--		146,43	350324,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	545539,88
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**7364788,34**
24	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**2392,4792**		**1953,64**	**4674031,24**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,00054	1,292	944,68	1220,47
		Итого оплата труда:				**0,51**	**1220,47**
24. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00108	2,584	94,23	243,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**243,48**
24. 3	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0726	173,694	26889,76	4670589,70
24. 4	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000008	0,020097	98403,14	1977,59
		Итого материалов:				**1953,02**	**4672567,29**
		НР первого уровня	%	60,3		0,31	735,94
		НР второго уровня	%	4,2		82,07	196340,22
		Накладные расходы	%	--		82,37	197076,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,88	389688,59
		Сметная стоимость:				**2198,89**	**5260796,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**11319646,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**11319646,03**
		Материалы -	Тенге				**11076023,02**
		Фонд заработная плата -	Тенге				**127447,97**
		Накладные расходы -	Тенге				**555504,00**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**76851,12**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**478652,88**
		Сметная прибыль -	Тенге				**950012,00**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**12825162,04**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127447,97**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**12825162,04**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127447,97**
		РАЗДЕЛ 10.Транспортные расходы					
25	**С341-020103-1025 41-020103-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров от ст. Ганюшкино до места работ(асфальт, битум) Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**т**	**15478,0000**		**446,66**	**6913403,48**
		НР второго уровня	%	4,2		18,76	290362,95
		Накладные расходы	%	--		18,76	290362,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,23	576301,31
		Сметная стоимость:				**502,65**	**7780067,74**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**6913403,48**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6913403,48**
		Транспортные расходы -	Тенге				**6913403,48**
		Накладные расходы -	Тенге				**290362,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**576301,31**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7780067,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**7780067,74**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**131383159,17**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**848450,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1830402,57**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**552954,07**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**121790903,04**
		- перевозка грузов	Тенге				**6913403,48**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**845046,71**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**132228205,88**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**5553584,63**
ИТОГО:			Тенге				**137781790,52**
Сметная прибыль			Тенге				**11022543,24**
ИТОГО по смете:			Тенге				**148804333,18**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				141 024 265,44
		ВЗиС	Тенге	1,04%			1 466 652,36
		ИТОГО:	Тенге				142 490 917,80
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимн	Тенге	1,44%			2 051 869,22
		ИТОГО:	Тенге				152 322 854,76
		ИТОГО В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2018г. К=1,0599383:					161 452 827,72
		ИТОГО:					161 452 827,72
		С учетом понижающего Кп=1,005025					160 645 535,71
		НДС		12%			19 277 464,29
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:					179 923 000,00

Принял: _____ Тулепов Н.Б.

И.о. Руководителя ГУ "Курмангазинского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Сдал: _____ Юсупов К.Т.

Директор ТОО "Атырауколик"

_____ Жунусов Ж.Е.

Технадзор ТОО "Стройнадзор"