Утверждена **приказом** Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Атырауколик"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция подъездной и внутрисельской автомобильной дороги села Тениз Курмангазинского района"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 27	15.06.2018 г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за ноябрь	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных ценах 2001 г)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция подъездной и внутрисельской автомобильной дороги села Тениз Курмангазинского района"	**735 671 890,46**	**139 061 509,34**							**16 687 381,12**	**155 748 890,46**

Итого к оплате: 155 748 890 (сто пятьдесят пять миллионов семьсот сорок восемь тысяч восемьсот девяносто) тенге 46 тиын

Заказчик: _____Ажигалиев А.К.

Руководитель ГУ "Курмангазинского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Подрядчик: _____Юсупов К.Т.

Директор ТОО "Атырауколик"

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Подрядчик : ТОО "Атырауколик"
Договор № 27 от 15.06.2018г.
Наименование стройки: "Реконструкция подъездной и внутрисельской автомобильной дороги села Тениз Курмангазинского района"

Акт
выполненных работ
за ноябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Подъезд к с. Тениз Улица Женис					
		Обочины					
1	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1061,9100**		**133,41**	**141667,76**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,0317	33,663	801,46	26979,18
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	30,275	1072,53	32470,98
		Итого оплата труда:				**55,98**	**59450,17**
1. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	4,163	6319,49	26306,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	4,163	1267,10	5274,94
1. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	8,686	3505,83	30453,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	8,686	944,68	8205,49
1. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	15,504	3131,80	48555,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	15,504	1087,90	16866,80

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,955719	5590,21	5342,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,955719	1267,10	1210,99
1. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,966338	3456,71	3340,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,966338	944,68	912,88
		Итого эксплуатация машин:				**107,35**	**113997,28**
1. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	7,433	93,00	691,30
		Итого материалов:				**0,65**	**691,30**
		НР первого уровня	%	60,3		33,76	35848,45
		НР второго уровня	%	4,2		7,02	7455,68
		Накладные расходы	%	--		40,78	43304,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	14797,75
		Сметная стоимость:				**188,12**	**199769,65**
2	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**74,3300**		**6982,75**	**519027,81**
		НР второго уровня	%	4,2		293,28	21799,17
		Накладные расходы	%	--		293,28	21799,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,08	43266,16
		Сметная стоимость:				**7858,11**	**584093,13**
3	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0600**		**102631,63**	**6157,90**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0348	1087,90	37,86
		Итого оплата труда:				**630,98**	**37,86**
3. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0174	4401,36	76,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,0348	1087,90	37,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**76,58**
3. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,0618	98403,14	6081,31
		Итого материалов:				**101355,23**	**6081,31**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	22,83
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	259,59
		Накладные расходы	%	--		4706,99	282,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	515,23
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**6955,54**
4	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**85,0000**		**2703,86**	**229827,94**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	2,856	944,68	2698,01
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	1,431	1221,91	1748,01
		Итого оплата труда:				**52,31**	**4446,02**
4. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,29495	3131,80	923,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,29495	1087,90	320,88
4. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,8585	3970,46	3408,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,8585	1267,10	1087,81
4. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00255	3290,37	8,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00255	1267,10	3,23
4. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,03315	3456,71	114,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,03315	944,68	31,32
4. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,119	94,23	11,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,238	5690,57	1354,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,238	1267,10	301,57

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0034	1893,09	6,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0034	944,68	3,21
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**5827,35**
4.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	8,211	26889,76	220791,82
4.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000527	205870,68	108,49
4.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,01275	24465,24	311,93
4.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,000918	98403,14	90,33
		Итого материалов:				**2603,56**	**221302,58**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	2680,95
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	9765,37
		Накладные расходы	%	--		146,43	12446,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	19381,94
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**261656,20**
		Дорожные знаки					
5	**Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Копание ям откосов глубиной до 0,8 м вручную без креплении для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**2,0160**		**2143,34**	**4320,98**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,8	5,645	765,48	4320,98
		Итого оплата труда:				**2143,34**	**4320,98**
		НР первого уровня	%	59,1		1266,72	2553,70
		НР второго уровня	%	4,2		143,22	288,74
		Накладные расходы	%	--		1409,94	2842,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,26	573,07
		Сметная стоимость:				**3837,55**	**7736,49**
6	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**2,0160**		**726,90**	**1465,43**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0,972	1,96	747,84	1465,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**726,90**	**1465,43**
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	866,07
		НР второго уровня	%	4,2		48,57	97,92
		Накладные расходы	%	--		478,17	963,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	194,35
		Сметная стоимость:				**1301,48**	**2623,78**
7	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,1120**		**10597,57**	**1186,93**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,78	0,08736	801,46	70,02
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,03248	984,19	31,97
		Итого оплата труда:				**910,55**	**101,98**
7. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,02352	1994,19	46,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,02352	944,68	22,22
7. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,04704	11,48	0,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,00896	3519,46	31,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,00896	1087,90	9,75
		Итого эксплуатация машин:				**705,16**	**78,98**
7. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,1232	8412,11	1036,37
7. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0168	93,00	1,56
		Итого материалов:				**9267,27**	**1037,93**
		НР первого уровня	%	50,8		462,56	51,81
		НР второго уровня	%	4,2		464,53	52,03
		Накладные расходы	%	--		927,09	103,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		921,97	103,26
		Сметная стоимость:				**12446,63**	**1394,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов**	**м3**	**0,4410**		**32852,63**	**14488,01**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	3,94	1,738	829,68	1441,60
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,100768	1084,85	109,32
		Итого оплата труда:				**3516,83**	**1550,92**
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001191	3505,83	4,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001191	944,68	1,13
8. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,09261	37,28	3,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,004631	3290,37	15,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,004631	1267,10	5,87
8. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0882	2992,40	263,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0882	1087,90	95,95
8. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,004851	57,12	0,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,006747	1893,09	12,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,006747	944,68	6,37
		Итого эксплуатация машин:				**679,92**	**299,84**
8. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,44982	27514,60	12376,62
8.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,1764	66,30	11,70
8.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000353	24465,24	8,63

1	2	3	4	5	6	7	8
8.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000882	26060,52	22,99
8.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,003043	26060,52	79,30
8.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00022	32714,52	7,21
8.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,16317	196,58	32,08
8.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00247	6598,38	16,30
8.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,003043	14313,26	43,55
8.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,007718	93,00	0,72
8.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,218295	675,59	147,48
		Итого материалов:				**28903,77**	**12746,56**
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	752,20
		НР второго уровня	%	4,2		1451,45	640,09
		Накладные расходы	%	--		3157,11	1392,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2880,78	1270,42
		Сметная стоимость:				**38890,52**	**17150,72**
9	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2 поверхности**	**5,8800**		**751,34**	**4417,88**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,212	1,247	934,10	1164,41
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01176	944,68	11,11
		Итого оплата труда:				**199,92**	**1175,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,11466	477,34	54,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01176	1893,09	22,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01176	944,68	11,11
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**76,99**
9. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	14,112	212,16	2994,00
9. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000941	117236,52	110,30
9. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001411	51147,90	72,18
		Итого материалов:				**540,22**	**3176,48**
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	597,16
		НР второго уровня	%	4,2		35,82	210,63
		Накладные расходы	%	--		137,38	807,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,10	418,05
		Сметная стоимость:				**959,82**	**5643,74**
10	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка металлических стойках.**	**шт.**	**4,0000**		**3767,13**	**15068,53**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	3,2	12,8	836,74	10710,27
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,5812	1222,50	710,52
		Итого оплата труда:				**2855,20**	**11420,79**
10. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0608	3290,37	200,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0608	1267,10	77,04
10. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,44	5897,51	2594,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44	1267,10	557,52

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,0804	1893,09	152,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,0804	944,68	75,95
		Итого эксплуатация машин:				**736,79**	**2947,16**
10. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00192	491960,00	944,56
10. 7	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000774	351343,77	271,94
10. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000135	376950,05	50,96
10. 9	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000225	638911,35	143,63
		Итого материалов:				**352,77**	**1411,09**
		НР первого уровня	%	60,3		1721,68	6886,74
		НР второго уровня	%	4,2		230,53	922,12
		Накладные расходы	%	--		1952,21	7808,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,55	1830,19
		Сметная стоимость:				**6176,89**	**24707,58**
11	**С124-040207-0208 24-040207-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки для дорожных знаков**	**шт.**	**7,0000**		**7543,92**	**52807,44**
		НР второго уровня	%	4,2		316,84	2217,91
		Накладные расходы	%	--		316,84	2217,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		628,86	4402,03
		Сметная стоимость:				**8489,63**	**59427,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**8926,91**	**26780,73**
		НР второго уровня	%	4,2		374,93	1124,79
		Накладные расходы	%	--		374,93	1124,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	2232,44
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**30137,96**
13	С124-010201-0212 24-010201-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**16158,97**	**32317,94**
		НР второго уровня	%	4,2		678,68	1357,35
		Накладные расходы	%	--		678,68	1357,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1347,01	2694,02
		Сметная стоимость:				**18184,66**	**36369,32**
14	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**8927,62**	**17855,24**
		НР второго уровня	%	4,2		374,96	749,92
		Накладные расходы	%	--		374,96	749,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	1488,41
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**20093,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1067390,52**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1067390,52**
Материалы -			Тенге				**246447,27**
Всего заработная плата -			Тенге				**83969,67**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**648789,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				97201,22
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				50259,90
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				46941,32
		Сметная прибыль -	Тенге				93167,34
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1257759,07
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				92,46
		Сметная заработная плата -	Тенге				83969,67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1257759,07
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				92,46
		Сметная заработная плата -	Тенге				83969,67
		РАЗДЕЛ 2.Улица Достык					
		Устройство дорожной одежды					
15	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,2268**		**102631,63**	**228540,11**
15. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,292	1087,90	1405,07
		Итого оплата труда:				**630,98**	**1405,07**
15. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,645772	4401,36	2842,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,291544	1087,90	1405,07
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**2842,28**
15. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	2,294	98403,14	225697,84
		Итого материалов:				**101355,23**	**225697,84**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	847,26
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	9634,27
		Накладные расходы	%	--		4706,99	10481,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	19121,73
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**258143,37**
16	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**3093,5474**		**2703,86**	**8364513,08**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	103,943	944,68	98193,06
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	52,064	1221,91	63618,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**52,31**	**161811,33**
16. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	10,735	3131,80	33618,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	10,735	1087,90	11678,61
16. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	31,245	3970,46	124056,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	31,245	1267,10	39590,54
16. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,092806	3290,37	305,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,092806	1267,10	117,59
16. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,206	3456,71	4170,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,206	944,68	1139,28
16. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,331	94,23	408,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	8,662	5690,57	49291,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	8,662	1267,10	10975,62
16. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,123742	1893,09	234,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,123742	944,68	116,90
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**212084,52**
16.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	298,837	26889,76	8035646,57
16.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,01918	205870,68	3948,60
16.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,464032	24465,24	11352,66

1	2	3	4	5	6	7	8
16.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,03341	98403,14	3287,68
		Итого материалов:				**2603,56**	**8054235,51**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	97572,23
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	355407,58
		Накладные расходы	%	--		146,43	452979,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	705399,43
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**9522892,33**
17	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**3093,5474**		**1953,64**	**6043662,65**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,00054	1,671	944,68	1578,10
		Итого оплата труда:				**0,51**	**1578,10**
17. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00108	3,341	94,23	314,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**314,83**
17. 3	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0726	224,592	26889,76	6039212,64
17. 4	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000008	0,025986	98403,14	2557,08
		Итого материалов:				**1953,02**	**6041769,73**
		НР первого уровня	%	60,3		0,31	951,60
		НР второго уровня	%	4,2		82,07	253873,80
		Накладные расходы	%	--		82,37	254825,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,88	503879,04
		Сметная стоимость:				**2198,89**	**6802367,09**
		Обочины					
18	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**4325,2600**		**133,41**	**577026,22**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,0317	137,111	801,46	109888,78
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	123,313	1072,53	132257,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**55,98**	**242146,16**
18. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	16,955	6319,49	107147,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	16,955	1267,10	21483,68
18. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	35,381	3505,83	124038,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	35,381	944,68	33423,72
18. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	63,149	3131,80	197769,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	63,149	1087,90	68699,80
18. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	3,893	5590,21	21761,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	3,893	1267,10	4932,82
18. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	3,936	3456,71	13605,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	3,936	944,68	3718,26
		Итого эксплуатация машин:				**107,35**	**464321,70**
18. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	30,277	93,00	2815,74
		Итого материалов:				**0,65**	**2815,74**
		НР первого уровня	%	60,3		33,76	146014,13
		НР второго уровня	%	4,2		7,02	30367,69
		Накладные расходы	%	--		40,78	176381,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	60272,64
		Сметная стоимость:				**188,12**	**813680,69**
19	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**302,7600**		**6982,75**	**2114097,39**
		НР второго уровня	%	4,2		293,28	88792,09
		Накладные расходы	%	--		293,28	88792,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,08	176231,16
		Сметная стоимость:				**7858,11**	**2379120,64**
20	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3600**		**102631,63**	**36947,39**
20. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,2088	1087,90	227,15
		Итого оплата труда:				**630,98**	**227,15**
20. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,1044	4401,36	459,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,2088	1087,90	227,15
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**459,50**
20. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,3708	98403,14	36487,88
		Итого материалов:				**101355,23**	**36487,88**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	136,97
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	1557,54
		Накладные расходы	%	--		4706,99	1694,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	3091,35
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**41733,26**
21	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**500,0000**		**2703,86**	**1351929,00**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	16,8	944,68	15870,62
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	8,415	1221,91	10282,41
		Итого оплата труда:				**52,31**	**26153,04**
21. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,735	3131,80	5433,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,735	1087,90	1887,51
21. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	5,05	3970,46	20050,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	5,05	1267,10	6398,85

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,015	3290,37	49,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,015	1267,10	19,01
21. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,195	3456,71	674,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,195	944,68	184,21
21. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,7	94,23	65,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,4	5690,57	7966,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,4	1267,10	1773,94
21. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,02	1893,09	37,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,02	944,68	18,89
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**34278,53**
21.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	48,3	26889,76	1298775,41
21.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,0031	205870,68	638,20
21.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,075	24465,24	1834,89
21.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,0054	98403,14	531,38
		Итого материалов:				**2603,56**	**1301779,88**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	15770,28
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	57443,37
		Накладные расходы	%	--		146,43	73213,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	114011,41
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**1539154,10**
		Дорожные знаки					

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Копание ям откосов глубиной до 0,8 м вручную без креплении для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**4,0320**		**2143,34**	**8641,96**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,8	11,29	765,48	8641,96
		Итого оплата труда:				**2143,34**	**8641,96**
		НР первого уровня	%	59,1		1266,72	5107,40
		НР второго уровня	%	4,2		143,22	577,47
		Накладные расходы	%	--		1409,94	5684,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,26	1146,15
		Сметная стоимость:				**3837,55**	**15472,98**
23	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**4,0320**		**726,90**	**2930,86**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0,972	3,919	747,84	2930,86
		Итого оплата труда:				**726,90**	**2930,86**
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	1732,14
		НР второго уровня	%	4,2		48,57	195,85
		Накладные расходы	%	--		478,17	1927,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	388,71
		Сметная стоимость:				**1301,48**	**5247,56**
24	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,2240**		**10597,57**	**2373,86**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,78	0,17472	801,46	140,03
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,06496	984,19	63,93
		Итого оплата труда:				**910,55**	**203,96**
24. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,04704	1994,19	93,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,04704	944,68	44,44
24. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,09408	11,48	1,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,01792	3519,46	63,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01792	1087,90	19,50
		Итого эксплуатация машин:				**705,16**	**157,96**
24. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,2464	8412,11	2072,74
24. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0336	93,00	3,12
		Итого материалов:				**9267,27**	**2075,87**
		НР первого уровня	%	50,8		462,56	103,61
		НР второго уровня	%	4,2		464,53	104,05
		Накладные расходы	%	--		927,09	207,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		921,97	206,52
		Сметная стоимость:				**12446,63**	**2788,04**
25	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов**	**м3**	**0,8820**		**32852,63**	**28976,02**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	3,94	3,475	829,68	2883,20
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,201537	1084,85	218,64
		Итого оплата труда:				**3516,83**	**3101,84**
25. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002381	3505,83	8,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002381	944,68	2,25
25. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,18522	37,28	6,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,009261	3290,37	30,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,009261	1267,10	11,73
25. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,1764	2992,40	527,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,1764	1087,90	191,91
25. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,009702	57,12	0,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,013495	1893,09	25,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,013495	944,68	12,75
		Итого эксплуатация машин:				**679,92**	**599,69**
25. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,89964	27514,60	24753,23
25.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,3528	66,30	23,39
25.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000706	24465,24	17,26
25.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,001764	26060,52	45,97
25.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,006086	26060,52	158,60
25.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000441	32714,52	14,43
25.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,32634	196,58	64,15
25.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,004939	6598,38	32,59
25.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,006086	14313,26	87,11
25.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,015435	93,00	1,44
25.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,43659	675,59	294,96
		Итого материалов:				**28903,77**	**25493,13**
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	1504,39
		НР второго уровня	%	4,2		1451,45	1280,18
		Накладные расходы	%	--		3157,11	2784,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2880,78	2540,85
		Сметная стоимость:				**38890,52**	**34301,43**
26	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2 поверхности**	**11,7600**		**751,34**	**8835,77**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,212	2,493	934,10	2328,82
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,02352	944,68	22,22
		Итого оплата труда:				**199,92**	**2351,04**
26. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,22932	477,34	109,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02352	1893,09	44,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02352	944,68	22,22
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**153,99**
26. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	28,224	212,16	5988,00
26. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001882	117236,52	220,59
26. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002822	51147,90	144,36
		Итого материалов:				**540,22**	**6352,96**
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	1194,33
		НР второго уровня	%	4,2		35,82	421,26
		Накладные расходы	%	--		137,38	1615,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,10	836,11
		Сметная стоимость:				**959,82**	**11287,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка металлических стойках.**	**шт.**	**14,0000**		**3767,13**	**52739,85**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	3,2	44,8	836,74	37485,95
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	2,034	1222,50	2486,81
		Итого оплата труда:				**2855,20**	**39972,76**
27. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,2128	3290,37	700,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,2128	1267,10	269,64
27. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,54	5897,51	9082,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,54	1267,10	1951,33
27. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,2814	1893,09	532,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,2814	944,68	265,83
		Итого эксплуатация машин:				**736,79**	**10315,07**
27. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00672	491960,00	3305,97
27. 7	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,002709	351343,77	951,79
27. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000473	376950,05	178,37
27. 9	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000787	638911,35	502,70
		Итого материалов:				**352,77**	**4938,83**
		НР первого уровня	%	60,3		1721,68	24103,57
		НР второго уровня	%	4,2		230,53	3227,42
		Накладные расходы	%	--		1952,21	27331,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,55	6405,67
		Сметная стоимость:				**6176,89**	**86476,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	С124-040207-0208 24-040207-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки для дорожных знаков	шт.	14,0000		7543,92	105614,88
		НР второго уровня	%	4,2		316,84	4435,82
		Накладные расходы	%	--		316,84	4435,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		628,86	8804,06
		Сметная стоимость:				8489,63	118854,76
29	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	12,0000		8926,91	107122,92
		НР второго уровня	%	4,2		374,93	4499,16
		Накладные расходы	%	--		374,93	4499,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	8929,77
		Сметная стоимость:				10045,99	120551,85
30	С124-010201-0212 24-010201-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		16158,97	32317,94
		НР второго уровня	%	4,2		678,68	1357,35
		Накладные расходы	%	--		678,68	1357,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1347,01	2694,02
		Сметная стоимость:				18184,66	36369,32

1	2	3	4	5	6	7	8
31	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**8927,62**	**17855,24**
		НР второго уровня	%	4,2		374,96	749,92
		Накладные расходы	%	--		374,96	749,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	1488,41
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**20093,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**19084125,18**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19084125,18**
Материалы -			Тенге				**15701647,35**
Всего заработная плата -			Тенге				**490523,28**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2377008,37**
Накладные расходы -			Тенге				**1108962,77**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**295037,92**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**813924,85**
Сметная прибыль -			Тенге				**1615447,00**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21808534,98**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**513,29**
Сметная заработная плата -			Тенге				**490523,28**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**21808534,98**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**513,29**
Сметная заработная плата -			Тенге				**490523,28**
РАЗДЕЛ 3.Улица Достык-2							
		Обочины					
32	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1409,6700**		**133,41**	**188061,89**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,0317	44,687	801,46	35814,47
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	40,19	1072,53	43104,75
		Итого оплата труда:				**55,98**	**78919,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	5,526	6319,49	34920,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	5,526	1267,10	7001,99
32. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	11,531	3505,83	40426,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	11,531	944,68	10893,11
32. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	20,581	3131,80	64456,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	20,581	1087,90	22390,07
32. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	1,269	5590,21	7092,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	1,269	1267,10	1607,95
32. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	1,283	3456,71	4434,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	1,283	944,68	1212,02
		Итого эксплуатация машин:				**107,35**	**151329,72**
32. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	9,868	93,00	917,70
		Итого материалов:				**0,65**	**917,70**
		НР первого уровня	%	60,3		33,76	47588,29
		НР второго уровня	%	4,2		7,02	9897,31
		Накладные расходы	%	--		40,78	57485,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	19643,80
		Сметная стоимость:				**188,12**	**265191,29**
33	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**98,6700**		**6982,75**	**688987,94**
		НР второго уровня	%	4,2		293,28	28937,49
		Накладные расходы	%	--		293,28	28937,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,08	57434,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7858,11**	**775359,47**
34	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2500**		**102631,63**	**25657,91**
34. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,145	1087,90	157,75
		Итого оплата труда:				**630,98**	**157,75**
34. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0725	4401,36	319,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,145	1087,90	157,75
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**319,10**
34. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,2575	98403,14	25338,81
		Итого материалов:				**101355,23**	**25338,81**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	95,12
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	1081,63
		Накладные расходы	%	--		4706,99	1176,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	2146,77
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**28981,43**
35	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**342,0000**		**2703,86**	**924719,46**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	11,491	944,68	10855,51
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	5,756	1221,91	7033,17
		Итого оплата труда:				**52,31**	**17888,68**
35. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,187	3131,80	3716,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,187	1087,90	1291,34
35. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	3,454	3970,46	13714,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	3,454	1267,10	4376,56
35. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,01026	3290,37	33,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,01026	1267,10	13,00
35. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,13338	3456,71	461,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,13338	944,68	126,00
35. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,4788	94,23	45,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,9576	5690,57	5449,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,9576	1267,10	1213,37
35. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,01368	1893,09	25,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,01368	944,68	12,92
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**23446,52**
35.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	33,037	26889,76	888362,38
35.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00212	205870,68	436,53
35.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0513	24465,24	1255,07
35.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,003694	98403,14	363,46
		Итого материалов:				**2603,56**	**890417,44**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	10786,87
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	39291,27
		Накладные расходы	%	--		146,43	50078,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	77983,81
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**1052781,40**
		Дорожные знаки					
36	**Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Копание ям откосов глубиной до 0,8 м вручную без креплении для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**2,0160**		**2143,34**	**4320,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,8	5,645	765,48	4320,98
		Итого оплата труда:				**2143,34**	**4320,98**
		НР первого уровня	%	59,1		1266,72	2553,70
		НР второго уровня	%	4,2		143,22	288,74
		Накладные расходы	%	--		1409,94	2842,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,26	573,07
		Сметная стоимость:				**3837,55**	**7736,49**
37	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**2,0160**		**726,90**	**1465,43**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0,972	1,96	747,84	1465,43
		Итого оплата труда:				**726,90**	**1465,43**
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	866,07
		НР второго уровня	%	4,2		48,57	97,92
		Накладные расходы	%	--		478,17	963,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	194,35
		Сметная стоимость:				**1301,48**	**2623,78**
38	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,1120**		**10597,57**	**1186,93**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,78	0,08736	801,46	70,02
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,03248	984,19	31,97
		Итого оплата труда:				**910,55**	**101,98**
38. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,02352	1994,19	46,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,02352	944,68	22,22
38. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,04704	11,48	0,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,00896	3519,46	31,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,00896	1087,90	9,75
		Итого эксплуатация машин:				**705,16**	**78,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,1232	8412,11	1036,37
38. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0168	93,00	1,56
		Итого материалов:				**9267,27**	**1037,93**
		НР первого уровня	%	50,8		462,56	51,81
		НР второго уровня	%	4,2		464,53	52,03
		Накладные расходы	%	--		927,09	103,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		921,97	103,26
		Сметная стоимость:				**12446,63**	**1394,02**
39	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов**	**м3**	**0,4410**		**32852,63**	**14488,01**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	3,94	1,738	829,68	1441,60
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,100768	1084,85	109,32
		Итого оплата труда:				**3516,83**	**1550,92**
39. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001191	3505,83	4,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001191	944,68	1,13
39. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,09261	37,28	3,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,004631	3290,37	15,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,004631	1267,10	5,87
39. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0882	2992,40	263,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0882	1087,90	95,95
39. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,004851	57,12	0,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,006747	1893,09	12,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,006747	944,68	6,37
		Итого эксплуатация машин:				**679,92**	**299,84**
39. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,44982	27514,60	12376,62
39.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,1764	66,30	11,70
39.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000353	24465,24	8,63
39.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000882	26060,52	22,99
39.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,003043	26060,52	79,30
39.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00022	32714,52	7,21
39.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,16317	196,58	32,08
39.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00247	6598,38	16,30
39.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,003043	14313,26	43,55
39.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,007718	93,00	0,72
39.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,218295	675,59	147,48
		Итого материалов:				**28903,77**	**12746,56**
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	752,20
		НР второго уровня	%	4,2		1451,45	640,09
		Накладные расходы	%	--		3157,11	1392,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2880,78	1270,42
		Сметная стоимость:				**38890,52**	**17150,72**
40	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2 поверхности**	**5,8800**		**751,34**	**4417,88**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,212	1,247	934,10	1164,41
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01176	944,68	11,11
		Итого оплата труда:				**199,92**	**1175,52**
40. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,11466	477,34	54,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01176	1893,09	22,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01176	944,68	11,11
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**76,99**
40. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	14,112	212,16	2994,00
40. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000941	117236,52	110,30
40. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001411	51147,90	72,18
		Итого материалов:				**540,22**	**3176,48**
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	597,16
		НР второго уровня	%	4,2		35,82	210,63
		Накладные расходы	%	--		137,38	807,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,10	418,05
		Сметная стоимость:				**959,82**	**5643,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка металлических стойках.**	**шт.**	**7,0000**		**3767,13**	**26369,93**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	3,2	22,4	836,74	18742,98
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,017	1222,50	1243,40
		Итого оплата труда:				**2855,20**	**19986,38**
41. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1064	3290,37	350,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1064	1267,10	134,82
41. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,77	5897,51	4541,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,77	1267,10	975,67
41. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1407	1893,09	266,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1407	944,68	132,92
		Итого эксплуатация машин:				**736,79**	**5157,54**
41. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00336	491960,00	1652,99
41. 7	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001354	351343,77	475,90
41. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000237	376950,05	89,19
41. 9	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000393	638911,35	251,35
		Итого материалов:				**352,77**	**2469,41**
		НР первого уровня	%	60,3		1721,68	12051,79
		НР второго уровня	%	4,2		230,53	1613,71
		Накладные расходы	%	--		1952,21	13665,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,55	3202,83
		Сметная стоимость:				**6176,89**	**43238,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	С124-040207-0208 24-040207-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки для дорожных знаков	шт.	7,0000		7543,92	52807,44
		НР второго уровня	%	4,2		316,84	2217,91
		Накладные расходы	%	--		316,84	2217,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		628,86	4402,03
		Сметная стоимость:				8489,63	59427,38
43	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5,0000		8926,91	44634,55
		НР второго уровня	%	4,2		374,93	1874,65
		Накладные расходы	%	--		374,93	1874,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	3720,74
		Сметная стоимость:				10045,99	50229,94
44	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		8927,62	17855,24
		НР второго уровня	%	4,2		374,96	749,92
		Накладные расходы	%	--		374,96	749,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	1488,41
		Сметная стоимость:				10046,79	20093,57
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1994973,58
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1994973,58
Материалы -			Тенге				936104,33
Всего заработная плата -			Тенге				125566,87
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				804285,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				162296,31
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				75343,01
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				86953,30
		Сметная прибыль -	Тенге				172581,59
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2329851,48
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				136,51
		Сметная заработная плата -	Тенге				125566,87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2329851,48
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				136,51
		Сметная заработная плата -	Тенге				125566,87
		РАЗДЕЛ 4.Улица Достык-1					
		Обочины					
45	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1018,4400**		**133,41**	**135868,50**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,0317	32,285	801,46	25874,77
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	29,036	1072,53	31141,76
		Итого оплата труда:				**55,98**	**57016,53**
45. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	3,992	6319,49	25229,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	3,992	1267,10	5058,26
45. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	8,331	3505,83	29206,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	8,331	944,68	7870,13
45. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	14,869	3131,80	46567,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	14,869	1087,90	16175,99
45. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,916596	5590,21	5123,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,916596	1267,10	1161,42
45. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,92678	3456,71	3203,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,92678	944,68	875,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**107,35**	**109330,72**
45. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	7,129	93,00	663,00
		Итого материалов:				**0,65**	**663,00**
		НР первого уровня	%	60,3		33,76	34380,97
		НР второго уровня	%	4,2		7,02	7150,48
		Накладные расходы	%	--		40,78	41531,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	14192,00
		Сметная стоимость:				**188,12**	**191591,94**
46	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**71,2900**		**6982,75**	**497800,25**
		НР второго уровня	%	4,2		293,28	20907,61
		Накладные расходы	%	--		293,28	20907,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,08	41496,63
		Сметная стоимость:				**7858,11**	**560204,49**
		Дорожные знаки					
47	**Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Копание ям откосов глубиной до 0,8 м вручную без крепления для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**2,0160**		**2143,34**	**4320,98**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,8	5,645	765,48	4320,98
		Итого оплата труда:				**2143,34**	**4320,98**
		НР первого уровня	%	59,1		1266,72	2553,70
		НР второго уровня	%	4,2		143,22	288,74
		Накладные расходы	%	--		1409,94	2842,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,26	573,07
		Сметная стоимость:				**3837,55**	**7736,49**
48	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**2,0160**		**726,90**	**1465,43**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0,972	1,96	747,84	1465,43
		Итого оплата труда:				**726,90**	**1465,43**
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	866,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		48,57	97,92
		Накладные расходы	%	--		478,17	963,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	194,35
		Сметная стоимость:				**1301,48**	**2623,78**
49	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,1120**		**10597,57**	**1186,93**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,78	0,08736	801,46	70,02
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,03248	984,19	31,97
		Итого оплата труда:				**910,55**	**101,98**
49. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,02352	1994,19	46,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,02352	944,68	22,22
49. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,04704	11,48	0,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,00896	3519,46	31,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,00896	1087,90	9,75
		Итого эксплуатация машин:				**705,16**	**78,98**
49. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,1232	8412,11	1036,37
49. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0168	93,00	1,56
		Итого материалов:				**9267,27**	**1037,93**
		НР первого уровня	%	50,8		462,56	51,81
		НР второго уровня	%	4,2		464,53	52,03
		Накладные расходы	%	--		927,09	103,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		921,97	103,26
		Сметная стоимость:				**12446,63**	**1394,02**
50	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов**	**м3**	**0,4410**		**32852,63**	**14488,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	3,94	1,738	829,68	1441,60
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,100768	1084,85	109,32
		Итого оплата труда:				**3516,83**	**1550,92**
50. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001191	3505,83	4,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001191	944,68	1,13
50. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,09261	37,28	3,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,004631	3290,37	15,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,004631	1267,10	5,87
50. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0882	2992,40	263,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0882	1087,90	95,95
50. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,004851	57,12	0,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,006747	1893,09	12,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,006747	944,68	6,37
		Итого эксплуатация машин:				**679,92**	**299,84**
50. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,44982	27514,60	12376,62
50.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,1764	66,30	11,70
50.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000353	24465,24	8,63
50.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000882	26060,52	22,99

1	2	3	4	5	6	7	8
50.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,003043	26060,52	79,30
50.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00022	32714,52	7,21
50.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,16317	196,58	32,08
50.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00247	6598,38	16,30
50.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,003043	14313,26	43,55
50.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,007718	93,00	0,72
50.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,218295	675,59	147,48
		Итого материалов:				**28903,77**	**12746,56**
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	752,20
		НР второго уровня	%	4,2		1451,45	640,09
		Накладные расходы	%	--		3157,11	1392,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2880,78	1270,42
		Сметная стоимость:				**38890,52**	**17150,72**
51	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2 поверхности**	**5,8800**		**751,34**	**4417,88**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,212	1,247	934,10	1164,41
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01176	944,68	11,11
		Итого оплата труда:				**199,92**	**1175,52**
51. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,11466	477,34	54,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01176	1893,09	22,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01176	944,68	11,11
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**76,99**
51. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	14,112	212,16	2994,00
51. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000941	117236,52	110,30
51. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001411	51147,90	72,18
		Итого материалов:				**540,22**	**3176,48**
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	597,16
		НР второго уровня	%	4,2		35,82	210,63
		Накладные расходы	%	--		137,38	807,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,10	418,05
		Сметная стоимость:				**959,82**	**5643,74**
52	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка металлических стойках.**	**шт.**	**7,0000**		**3767,13**	**26369,93**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	3,2	22,4	836,74	18742,98
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,017	1222,50	1243,40
		Итого оплата труда:				**2855,20**	**19986,38**
52. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1064	3290,37	350,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1064	1267,10	134,82
52. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,77	5897,51	4541,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,77	1267,10	975,67
52. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1407	1893,09	266,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1407	944,68	132,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**736,79**	**5157,54**
52. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00336	491960,00	1652,99
52. 7	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001354	351343,77	475,90
52. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000237	376950,05	89,19
52. 9	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000393	638911,35	251,35
		Итого материалов:				**352,77**	**2469,41**
		НР первого уровня	%	60,3		1721,68	12051,79
		НР второго уровня	%	4,2		230,53	1613,71
		Накладные расходы	%	--		1952,21	13665,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,55	3202,83
		Сметная стоимость:				**6176,89**	**43238,26**
53	**С124-040207-0208 24-040207-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки для дорожных знаков**	**шт.**	**7,0000**		**7543,92**	**52807,44**
		НР второго уровня	%	4,2		316,84	2217,91
		Накладные расходы	%	--		316,84	2217,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		628,86	4402,03
		Сметная стоимость:				**8489,63**	**59427,38**
54	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**8926,91**	**26780,73**
		НР второго уровня	%	4,2		374,93	1124,79
		Накладные расходы	%	--		374,93	1124,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	2232,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**30137,96**
55	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**8927,62**	**35710,48**
		НР второго уровня	%	4,2		374,96	1499,84
		Накладные расходы	%	--		374,96	1499,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	2976,83
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**40187,15**
56	С124-010201-0212 24-010201-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**16158,97**	**16158,97**
		НР второго уровня	%	4,2		678,68	678,68
		Накладные расходы	%	--		678,68	678,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1347,01	1347,01
		Сметная стоимость:				**18184,66**	**18184,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**817375,53**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**817375,53**
Материалы -			Тенге				**20093,39**
Всего заработная плата -			Тенге				**85617,75**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**629257,87**
Накладные расходы -			Тенге				**87736,12**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**51253,69**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**36482,43**
Сметная прибыль -			Тенге				**72408,93**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**977520,58**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**95,56**
Сметная заработная плата -			Тенге				**85617,75**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**977520,58**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**95,56**
Сметная заработная плата -			Тенге				**85617,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5.Улица Абая					
		Обочины					
57	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 7 см**	**м2 покрытия обочин**	**2952,8600**		**133,41**	**393936,47**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,0317	93,606	801,46	75021,19
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	84,186	1072,53	90292,27
		Итого оплата труда:				**55,98**	**165313,46**
57. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	11,575	6319,49	73149,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	11,575	1267,10	14666,68
57. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	24,154	3505,83	84681,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	24,154	944,68	22817,80
57. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	43,112	3131,80	135017,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	43,112	1087,90	46901,54
57. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	2,658	5590,21	14856,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	2,658	1267,10	3367,95
57. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	2,687	3456,71	9288,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	2,687	944,68	2538,36
		Итого эксплуатация машин:				**107,35**	**316992,96**
57. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	20,67	93,00	1922,31
		Итого материалов:				**0,65**	**1922,31**
		НР первого уровня	%	60,3		33,76	99684,02
		НР второго уровня	%	4,2		7,02	20732,06
		Накладные расходы	%	--		40,78	120416,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	41148,20
		Сметная стоимость:				**188,12**	**555500,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	206,7000		6982,75	1443334,43
		НР второго уровня	%	4,2		293,28	60620,05
		Накладные расходы	%	--		293,28	60620,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,08	120316,36
		Сметная стоимость:				**7858,11**	**1624270,83**
		Дорожные знаки					
59	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям откосов глубиной до 0,8 м вручную без креплении для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3 грунта	1,7280		2143,34	3703,70
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,8	4,838	765,48	3703,70
		Итого оплата труда:				**2143,34**	**3703,70**
		НР первого уровня	%	59,1		1266,72	2188,89
		НР второго уровня	%	4,2		143,22	247,49
		Накладные расходы	%	--		1409,94	2436,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,26	491,21
		Сметная стоимость:				**3837,55**	**6631,28**
60	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	1,7280		726,90	1256,08
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0,972	1,68	747,84	1256,08
		Итого оплата труда:				**726,90**	**1256,08**
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	742,35
		НР второго уровня	%	4,2		48,57	83,93
		Накладные расходы	%	--		478,17	826,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	166,59
		Сметная стоимость:				**1301,48**	**2248,95**
61	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,0960		10597,57	1017,37
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,78	0,07488	801,46	60,01

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,02784	984,19	27,40
		Итого оплата труда:				**910,55**	**87,41**
61. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,02016	1994,19	40,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,02016	944,68	19,04
61. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,04032	11,48	0,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,00768	3519,46	27,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,00768	1087,90	8,36
		Итого эксплуатация машин:				**705,16**	**67,70**
61. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,1056	8412,11	888,32
61. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0144	93,00	1,34
		Итого материалов:				**9267,27**	**889,66**
		НР первого уровня	%	50,8		462,56	44,41
		НР второго уровня	%	4,2		464,53	44,59
		Накладные расходы	%	--		927,09	89,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		921,97	88,51
		Сметная стоимость:				**12446,63**	**1194,88**
62	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов**	**м3**	**0,3780**		**32852,63**	**12418,29**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	3,94	1,489	829,68	1235,66
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,086373	1084,85	93,70
		Итого оплата труда:				**3516,83**	**1329,36**
62. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001021	3505,83	3,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001021	944,68	0,96
62. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,07938	37,28	2,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,003969	3290,37	13,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,003969	1267,10	5,03
62. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0756	2992,40	226,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0756	1087,90	82,25
62. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,004158	57,12	0,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,005783	1893,09	10,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,005783	944,68	5,46
		Итого эксплуатация машин:				**679,92**	**257,01**
62. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,38556	27514,60	10608,53
62.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,1512	66,30	10,02
62.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000302	24465,24	7,40
62.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000756	26060,52	19,70
62.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,002608	26060,52	67,97
62.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000189	32714,52	6,18
62.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,13986	196,58	27,49
62.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,002117	6598,38	13,97

1	2	3	4	5	6	7	8
62.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,002608	14313,26	37,33
62.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,006615	93,00	0,62
62.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,18711	675,59	126,41
		Итого материалов:				**28903,77**	**10925,63**
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	644,74
		НР второго уровня	%	4,2		1451,45	548,65
		Накладные расходы	%	--		3157,11	1193,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2880,78	1088,93
		Сметная стоимость:				**38890,52**	**14700,61**
63	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2 поверхности**	**5,0400**		**751,34**	**3786,76**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,212	1,068	934,10	998,07
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01008	944,68	9,52
		Итого оплата труда:				**199,92**	**1007,59**
63. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,09828	477,34	46,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01008	1893,09	19,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01008	944,68	9,52
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**66,00**
63. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	12,096	212,16	2566,29
63. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000806	117236,52	94,54

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00121	51147,90	61,87
		Итого материалов:				**540,22**	**2722,70**
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	511,86
		НР второго уровня	%	4,2		35,82	180,54
		Накладные расходы	%	--		137,38	692,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,10	358,33
		Сметная стоимость:				**959,82**	**4837,49**
64	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка металлических стойках.**	**шт.**	**6,0000**		**3767,13**	**22602,79**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	3,2	19,2	836,74	16065,41
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,8718	1222,50	1065,77
		Итого оплата труда:				**2855,20**	**17131,18**
64. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0912	3290,37	300,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0912	1267,10	115,56
64. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,66	5897,51	3892,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66	1267,10	836,29
64. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1206	1893,09	228,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1206	944,68	113,93
		Итого эксплуатация машин:				**736,79**	**4420,74**
64. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00288	491960,00	1416,84
64. 7	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001161	351343,77	407,91
64. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000203	376950,05	76,45

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 9	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000337	638911,35	215,44
		Итого материалов:				**352,77**	**2116,64**
		НР первого уровня	%	60,3		1721,68	10330,10
		НР второго уровня	%	4,2		230,53	1383,18
		Накладные расходы	%	--		1952,21	11713,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,55	2745,29
		Сметная стоимость:				**6176,89**	**37061,36**
65	**С124-040207-0208 24-040207-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки для дорожных знаков**	**шт.**	**6,0000**		**7543,92**	**45263,52**
		НР второго уровня	%	4,2		316,84	1901,07
		Накладные расходы	%	--		316,84	1901,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		628,86	3773,17
		Сметная стоимость:				**8489,63**	**50937,75**
66	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**8926,91**	**35707,64**
		НР второго уровня	%	4,2		374,93	1499,72
		Накладные расходы	%	--		374,93	1499,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	2976,59
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**40183,95**
67	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**8927,62**	**17855,24**
		НР второго уровня	%	4,2		374,96	749,92
		Накладные расходы	%	--		374,96	749,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	1488,41
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**20093,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1980882,29**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1980882,29**
	Материалы -		Тенге				**18576,93**
	Всего заработная плата -		Тенге				**189828,79**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1542160,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**202137,56**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**114146,35**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**87991,21**
		Сметная прибыль -	Тенге				**174641,59**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2357661,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**207,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189828,79**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2357661,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**207,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189828,79**
		РАЗДЕЛ 6.Улица Жамбыла					
		Обочины					
68	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**2856,6000**		**133,41**	**381094,57**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,0317	90,554	801,46	72575,59
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	81,442	1072,53	87348,84
		Итого оплата труда:				**55,98**	**159924,42**
68. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	11,198	6319,49	70764,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	11,198	1267,10	14188,99
68. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	23,367	3505,83	81920,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	23,367	944,68	22074,34
68. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	41,706	3131,80	130615,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	41,706	1087,90	45371,96

1	2	3	4	5	6	7	8
68. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	2,571	5590,21	14372,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	2,571	1267,10	3257,71
68. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	2,6	3456,71	8985,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	2,6	944,68	2456,17
		Итого эксплуатация машин:				**107,35**	**306659,34**
68. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	19,996	93,00	1859,65
		Итого материалов:				**0,65**	**1859,65**
		НР первого уровня	%	60,3		33,76	96434,43
		НР второго уровня	%	4,2		7,02	20056,22
		Накладные расходы	%	--		40,78	116490,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	39806,82
		Сметная стоимость:				**188,12**	**537392,03**
69	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**199,9600**		**6982,75**	**1396270,69**
		НР второго уровня	%	4,2		293,28	58643,37
		Накладные расходы	%	--		293,28	58643,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,08	116393,12
		Сметная стоимость:				**7858,11**	**1571307,18**
70	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3600**		**102631,63**	**36947,39**
70. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,2088	1087,90	227,15
		Итого оплата труда:				**630,98**	**227,15**
70. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,1044	4401,36	459,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,2088	1087,90	227,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**459,50**
70. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,3708	98403,14	36487,88
		Итого материалов:				**101355,23**	**36487,88**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	136,97
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	1557,54
		Накладные расходы	%	--		4706,99	1694,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	3091,35
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**41733,26**
71	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**496,0000**		**2703,86**	**1341113,60**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	16,666	944,68	15743,66
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	8,348	1221,91	10200,15
		Итого оплата труда:				**52,31**	**25943,81**
71. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,721	3131,80	5390,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,721	1087,90	1872,28
71. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	5,01	3970,46	19890,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	5,01	1267,10	6348,17
71. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,01488	3290,37	48,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,01488	1267,10	18,85
71. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,19344	3456,71	668,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,19344	944,68	182,74
71. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,6944	94,23	65,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,389	5690,57	7903,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,389	1267,10	1760,00

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,01984	1893,09	37,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,01984	944,68	18,74
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**34004,30**
71.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	47,914	26889,76	1288385,20
71.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,003075	205870,68	633,09
71.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0744	24465,24	1820,21
71.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,005357	98403,14	527,13
		Итого материалов:				**2603,56**	**1291365,64**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	15644,12
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	56983,82
		Накладные расходы	%	--		146,43	72627,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	113099,32
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**1526840,87**
		Дорожные знаки					
72	**Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Копание ям откосов глубиной до 0,8 м вручную без креплении для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**4,0320**		**2143,34**	**8641,96**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,8	11,29	765,48	8641,96
		Итого оплата труда:				**2143,34**	**8641,96**
		НР первого уровня	%	59,1		1266,72	5107,40
		НР второго уровня	%	4,2		143,22	577,47
		Накладные расходы	%	--		1409,94	5684,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,26	1146,15
		Сметная стоимость:				**3837,55**	**15472,98**
73	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**4,0320**		**726,90**	**2930,86**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0,972	3,919	747,84	2930,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**726,90**	**2930,86**
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	1732,14
		НР второго уровня	%	4,2		48,57	195,85
		Накладные расходы	%	--		478,17	1927,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	388,71
		Сметная стоимость:				**1301,48**	**5247,56**
74	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,2240**		**10597,57**	**2373,86**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,78	0,17472	801,46	140,03
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,06496	984,19	63,93
		Итого оплата труда:				**910,55**	**203,96**
74. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,04704	1994,19	93,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,04704	944,68	44,44
74. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,09408	11,48	1,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,01792	3519,46	63,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01792	1087,90	19,50
		Итого эксплуатация машин:				**705,16**	**157,96**
74. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,2464	8412,11	2072,74
74. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0336	93,00	3,12
		Итого материалов:				**9267,27**	**2075,87**
		НР первого уровня	%	50,8		462,56	103,61
		НР второго уровня	%	4,2		464,53	104,05
		Накладные расходы	%	--		927,09	207,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		921,97	206,52
		Сметная стоимость:				**12446,63**	**2788,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов**	**м3**	**0,8820**		**32852,63**	**28976,02**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	3,94	3,475	829,68	2883,20
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,201537	1084,85	218,64
		Итого оплата труда:				**3516,83**	**3101,84**
75. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002381	3505,83	8,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002381	944,68	2,25
75. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,18522	37,28	6,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,009261	3290,37	30,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,009261	1267,10	11,73
75. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,1764	2992,40	527,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,1764	1087,90	191,91
75. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,009702	57,12	0,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,013495	1893,09	25,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,013495	944,68	12,75
		Итого эксплуатация машин:				**679,92**	**599,69**
75. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,89964	27514,60	24753,23
75.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,3528	66,30	23,39
75.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000706	24465,24	17,26

1	2	3	4	5	6	7	8
75.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,001764	26060,52	45,97
75.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,006086	26060,52	158,60
75.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000441	32714,52	14,43
75.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,32634	196,58	64,15
75.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,004939	6598,38	32,59
75.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,006086	14313,26	87,11
75.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,015435	93,00	1,44
75.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,43659	675,59	294,96
		Итого материалов:				**28903,77**	**25493,13**
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	1504,39
		НР второго уровня	%	4,2		1451,45	1280,18
		Накладные расходы	%	--		3157,11	2784,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2880,78	2540,85
		Сметная стоимость:				**38890,52**	**34301,43**
76	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2 поверхности**	**11,7600**		**751,34**	**8835,77**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,212	2,493	934,10	2328,82
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,02352	944,68	22,22
		Итого оплата труда:				**199,92**	**2351,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,22932	477,34	109,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02352	1893,09	44,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02352	944,68	22,22
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**153,99**
76. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	28,224	212,16	5988,00
76. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001882	117236,52	220,59
76. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002822	51147,90	144,36
		Итого материалов:				**540,22**	**6352,96**
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	1194,33
		НР второго уровня	%	4,2		35,82	421,26
		Накладные расходы	%	--		137,38	1615,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,10	836,11
		Сметная стоимость:				**959,82**	**11287,47**
77	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка металлических стойках.**	**шт.**	**14,0000**		**3767,13**	**52739,85**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	3,2	44,8	836,74	37485,95
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	2,034	1222,50	2486,81
		Итого оплата труда:				**2855,20**	**39972,76**
77. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,2128	3290,37	700,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,2128	1267,10	269,64
77. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,54	5897,51	9082,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,54	1267,10	1951,33

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,2814	1893,09	532,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,2814	944,68	265,83
		Итого эксплуатация машин:				**736,79**	**10315,07**
77. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00672	491960,00	3305,97
77. 7	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,002709	351343,77	951,79
77. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000473	376950,05	178,37
77. 9	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000787	638911,35	502,70
		Итого материалов:				**352,77**	**4938,83**
		НР первого уровня	%	60,3		1721,68	24103,57
		НР второго уровня	%	4,2		230,53	3227,42
		Накладные расходы	%	--		1952,21	27331,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,55	6405,67
		Сметная стоимость:				**6176,89**	**86476,52**
78	**С124-040207-0208 24-040207-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки для дорожных знаков**	**шт.**	**14,0000**		**7543,92**	**105614,88**
		НР второго уровня	%	4,2		316,84	4435,82
		Накладные расходы	%	--		316,84	4435,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		628,86	8804,06
		Сметная стоимость:				**8489,63**	**118854,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**10,0000**		**8926,91**	**89269,10**
		НР второго уровня	%	4,2		374,93	3749,30
		Накладные расходы	%	--		374,93	3749,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	7441,47
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**100459,87**
80	С124-010201-0212 24-010201-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**16158,97**	**16158,97**
		НР второго уровня	%	4,2		678,68	678,68
		Накладные расходы	%	--		678,68	678,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1347,01	1347,01
		Сметная стоимость:				**18184,66**	**18184,66**
81	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**8927,62**	**35710,48**
		НР второго уровня	%	4,2		374,96	1499,84
		Накладные расходы	%	--		374,96	1499,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	2976,83
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**40187,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**3506678,00**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3506678,00**
Материалы -			Тенге				**1368573,95**
Всего заработная плата -			Тенге				**243297,82**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1643024,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				299371,81
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				145960,97
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				153410,84
		Сметная прибыль -	Тенге				304483,98
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4110533,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				265,69
		Сметная заработная плата -	Тенге				243297,82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4110533,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				265,69
		Сметная заработная плата -	Тенге				243297,82
		РАЗДЕЛ 7.Улица Махамбета -2					
		Обочины					
82	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**2912,5000**		**133,41**	**388552,10**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,0317	92,326	801,46	73995,80
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	83,035	1072,53	89058,14
		Итого оплата труда:				**55,98**	**163053,94**
82. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	11,417	6319,49	72149,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	11,417	1267,10	14466,48
82. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	23,824	3505,83	83523,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	23,824	944,68	22506,06
82. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	42,523	3131,80	133171,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	42,523	1087,90	46260,77
82. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	2,621	5590,21	14653,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	2,621	1267,10	3321,07
82. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	2,65	3456,71	9161,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	2,65	944,68	2503,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**107,35**	**312660,27**
82. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	20,387	93,00	1896,04
		Итого материалов:				**0,65**	**1896,04**
		НР первого уровня	%	60,3		33,76	98321,53
		НР второго уровня	%	4,2		7,02	20448,69
		Накладные расходы	%	--		40,78	118770,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	40585,79
		Сметная стоимость:				**188,12**	**547908,10**
83	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**203,8700**		**6982,75**	**1423573,24**
		НР второго уровня	%	4,2		293,28	59790,08
		Накладные расходы	%	--		293,28	59790,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,08	118669,07
		Сметная стоимость:				**7858,11**	**1602032,38**
		Дорожные знаки					
84	**Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Копание ям откосов глубиной до 0,8 м вручную без креплении для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**2,3040**		**2143,34**	**4938,26**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,8	6,451	765,48	4938,26
		Итого оплата труда:				**2143,34**	**4938,26**
		НР первого уровня	%	59,1		1266,72	2918,51
		НР второго уровня	%	4,2		143,22	329,98
		Накладные расходы	%	--		1409,94	3248,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,26	654,94
		Сметная стоимость:				**3837,55**	**8841,70**
85	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**2,3040**		**726,90**	**1674,78**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0,972	2,239	747,84	1674,78
		Итого оплата труда:				**726,90**	**1674,78**
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	989,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		48,57	111,91
		Накладные расходы	%	--		478,17	1101,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	222,12
		Сметная стоимость:				**1301,48**	**2998,60**
86	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,1280**		**10597,57**	**1356,49**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,78	0,09984	801,46	80,02
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,03712	984,19	36,53
		Итого оплата труда:				**910,55**	**116,55**
86. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,02688	1994,19	53,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,02688	944,68	25,39
86. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,05376	11,48	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,01024	3519,46	36,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01024	1087,90	11,14
		Итого эксплуатация машин:				**705,16**	**90,26**
86. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,1408	8412,11	1184,43
86. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0192	93,00	1,79
		Итого материалов:				**9267,27**	**1186,21**
		НР первого уровня	%	50,8		462,56	59,21
		НР второго уровня	%	4,2		464,53	59,46
		Накладные расходы	%	--		927,09	118,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		921,97	118,01
		Сметная стоимость:				**12446,63**	**1593,17**
87	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов**	**м3**	**0,5040**		**32852,63**	**16557,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	3,94	1,986	829,68	1647,55
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,115164	1084,85	124,94
		Итого оплата труда:				**3516,83**	**1772,48**
87. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001361	3505,83	4,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001361	944,68	1,29
87. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,10584	37,28	3,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,005292	3290,37	17,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,005292	1267,10	6,71
87. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,1008	2992,40	301,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,1008	1087,90	109,66
87. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,005544	57,12	0,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,007711	1893,09	14,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,007711	944,68	7,28
		Итого эксплуатация машин:				**679,92**	**342,68**
87. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,51408	27514,60	14144,71
87.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,2016	66,30	13,37
87.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000403	24465,24	9,86
87.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,001008	26060,52	26,27

1	2	3	4	5	6	7	8
87.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,003478	26060,52	90,63
87.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000252	32714,52	8,24
87.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,18648	196,58	36,66
87.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,002822	6598,38	18,62
87.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,003478	14313,26	49,78
87.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,00882	93,00	0,82
87.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,24948	675,59	168,55
		Итого материалов:				**28903,77**	**14567,50**
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	859,65
		НР второго уровня	%	4,2		1451,45	731,53
		Накладные расходы	%	--		3157,11	1591,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2880,78	1451,91
		Сметная стоимость:				**38890,52**	**19600,82**
88	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2 поверхности**	**6,7200**		**751,34**	**5049,01**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,212	1,425	934,10	1330,76
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01344	944,68	12,70
		Итого оплата труда:				**199,92**	**1343,45**
88. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,13104	477,34	62,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01344	1893,09	25,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01344	944,68	12,70
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**87,99**
88. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	16,128	212,16	3421,72
88. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001075	117236,52	126,05
88. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001613	51147,90	82,49
		Итого материалов:				**540,22**	**3630,26**
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	682,47
		НР второго уровня	%	4,2		35,82	240,72
		Накладные расходы	%	--		137,38	923,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,10	477,78
		Сметная стоимость:				**959,82**	**6449,98**
89	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка металлических стойках.**	**шт.**	**8,0000**		**3767,13**	**30137,06**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	3,2	25,6	836,74	21420,54
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,162	1222,50	1421,03
		Итого оплата труда:				**2855,20**	**22841,58**
89. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1216	3290,37	400,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1216	1267,10	154,08
89. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,88	5897,51	5189,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,88	1267,10	1115,05
89. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1608	1893,09	304,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1608	944,68	151,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**736,79**	**5894,33**
89. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00384	491960,00	1889,13
89. 7	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001548	351343,77	543,88
89. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,00027	376950,05	101,93
89. 9	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,00045	638911,35	287,25
		Итого материалов:				**352,77**	**2822,19**
		НР первого уровня	%	60,3		1721,68	13773,47
		НР второго уровня	%	4,2		230,53	1844,24
		Накладные расходы	%	--		1952,21	15617,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,55	3660,38
		Сметная стоимость:				**6176,89**	**49415,15**
90	**С124-040207-0208 24-040207-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки для дорожных знаков**	**шт.**	**8,0000**		**7543,92**	**60351,36**
		НР второго уровня	%	4,2		316,84	2534,76
		Накладные расходы	%	--		316,84	2534,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		628,86	5030,89
		Сметная стоимость:				**8489,63**	**67917,01**
91	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6,0000**		**8926,91**	**53561,46**
		НР второго уровня	%	4,2		374,93	2249,58
		Накладные расходы	%	--		374,93	2249,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	4464,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**60275,92**
92	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**8927,62**	**17855,24**
		НР второго уровня	%	4,2		374,96	749,92
		Накладные расходы	%	--		374,96	749,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	1488,41
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**20093,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2003606,73**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2003606,73**
Материалы -			Тенге				**24102,20**
Всего заработная плата -			Тенге				**195741,04**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1555341,30**
Накладные расходы -			Тенге				**206695,52**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**117604,64**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**89090,88**
Сметная прибыль -			Тенге				**176824,18**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2387126,43**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**214,49**
Сметная заработная плата -			Тенге				**195741,04**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2387126,43**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**214,49**
Сметная заработная плата -			Тенге				**195741,04**
РАЗДЕЛ 8.Улица Махамбета-1							
		Обочины					
93	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 7 см**	**м2 покрытия обочин**	**968,7600**		**133,41**	**129240,77**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,0317	30,71	801,46	24612,59
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	27,619	1072,53	29622,65
		Итого оплата труда:				**55,98**	**54235,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	3,798	6319,49	23998,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	3,798	1267,10	4812,45
93. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	7,924	3505,83	27781,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	7,924	944,68	7485,64
93. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	14,144	3131,80	44295,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	14,144	1087,90	15387,26
93. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,871884	5590,21	4874,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,871884	1267,10	1104,76
93. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,881572	3456,71	3047,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,881572	944,68	832,80
		Итого эксплуатация машин:				**107,35**	**103997,51**
93. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	6,781	93,00	630,66
		Итого материалов:				**0,65**	**630,66**
		НР первого уровня	%	60,3		33,76	32703,85
		НР второго уровня	%	4,2		7,02	6801,67
		Накладные расходы	%	--		40,78	39505,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	13499,70
		Сметная стоимость:				**188,12**	**182245,99**
94	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**67,8100**		**6982,75**	**473500,28**
		НР второго уровня	%	4,2		293,28	19887,01
		Накладные расходы	%	--		293,28	19887,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,08	39470,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7858,11**	**532858,27**
95	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1500**		**102631,63**	**15394,74**
95. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,087	1087,90	94,65
		Итого оплата труда:				**630,98**	**94,65**
95. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0435	4401,36	191,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,087	1087,90	94,65
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**191,46**
95. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,1545	98403,14	15203,29
		Итого материалов:				**101355,23**	**15203,29**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	57,07
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	648,98
		Накладные расходы	%	--		4706,99	706,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	1288,06
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**17388,86**
96	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**206,0000**		**2703,86**	**556994,76**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	6,922	944,68	6538,70
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	3,467	1221,91	4236,35
		Итого оплата труда:				**52,31**	**10775,05**
96. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,71482	3131,80	2238,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,71482	1087,90	777,65
96. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,081	3970,46	8260,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,081	1267,10	2636,84
96. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00618	3290,37	20,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00618	1267,10	7,83
96. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,08034	3456,71	277,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,08034	944,68	75,90
96. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,2884	94,23	27,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,5768	5690,57	3282,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,5768	1267,10	730,86
96. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00824	1893,09	15,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00824	944,68	7,78
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**14122,75**
96.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	19,9	26889,76	535095,47
96.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001277	205870,68	262,94
96.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0309	24465,24	755,98
96.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,002225	98403,14	218,93
		Итого материалов:				**2603,56**	**536333,31**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	6497,36
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	23666,67
		Накладные расходы	%	--		146,43	30164,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	46972,70
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**634131,49**
		Дорожные знаки					
97	**Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Копание ям откосов глубиной до 0,8 м вручную без креплении для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**2,0160**		**2143,34**	**4320,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,8	5,645	765,48	4320,98
		Итого оплата труда:				**2143,34**	**4320,98**
		НР первого уровня	%	59,1		1266,72	2553,70
		НР второго уровня	%	4,2		143,22	288,74
		Накладные расходы	%	--		1409,94	2842,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,26	573,07
		Сметная стоимость:				**3837,55**	**7736,49**
98	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**2,0160**		**726,90**	**1465,43**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0,972	1,96	747,84	1465,43
		Итого оплата труда:				**726,90**	**1465,43**
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	866,07
		НР второго уровня	%	4,2		48,57	97,92
		Накладные расходы	%	--		478,17	963,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	194,35
		Сметная стоимость:				**1301,48**	**2623,78**
99	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,1120**		**10597,57**	**1186,93**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,78	0,08736	801,46	70,02
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,03248	984,19	31,97
		Итого оплата труда:				**910,55**	**101,98**
99. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,02352	1994,19	46,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,02352	944,68	22,22
99. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,04704	11,48	0,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,00896	3519,46	31,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,00896	1087,90	9,75
		Итого эксплуатация машин:				**705,16**	**78,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
99. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,1232	8412,11	1036,37
99. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0168	93,00	1,56
		Итого материалов:				**9267,27**	**1037,93**
		НР первого уровня	%	50,8		462,56	51,81
		НР второго уровня	%	4,2		464,53	52,03
		Накладные расходы	%	--		927,09	103,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		921,97	103,26
		Сметная стоимость:				**12446,63**	**1394,02**
100	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов**	**м3**	**0,4410**		**32852,63**	**14488,01**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	3,94	1,738	829,68	1441,60
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,100768	1084,85	109,32
		Итого оплата труда:				**3516,83**	**1550,92**
100. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001191	3505,83	4,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001191	944,68	1,13
100. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,09261	37,28	3,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,004631	3290,37	15,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,004631	1267,10	5,87
100. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0882	2992,40	263,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0882	1087,90	95,95
100. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,004851	57,12	0,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
100. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,006747	1893,09	12,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,006747	944,68	6,37
		Итого эксплуатация машин:				**679,92**	**299,84**
100. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,44982	27514,60	12376,62
100.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,1764	66,30	11,70
100.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000353	24465,24	8,63
100.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000882	26060,52	22,99
100.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,003043	26060,52	79,30
100.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00022	32714,52	7,21
100.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,16317	196,58	32,08
100.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00247	6598,38	16,30
100.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,003043	14313,26	43,55
100.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,007718	93,00	0,72
100.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,218295	675,59	147,48
		Итого материалов:				**28903,77**	**12746,56**
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	752,20
		НР второго уровня	%	4,2		1451,45	640,09
		Накладные расходы	%	--		3157,11	1392,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2880,78	1270,42
		Сметная стоимость:				**38890,52**	**17150,72**
101	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2 поверхности**	**5,8800**		**751,34**	**4417,88**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,212	1,247	934,10	1164,41
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01176	944,68	11,11
		Итого оплата труда:				**199,92**	**1175,52**
101. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,11466	477,34	54,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01176	1893,09	22,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01176	944,68	11,11
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**76,99**
101. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	14,112	212,16	2994,00
101. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000941	117236,52	110,30
101. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001411	51147,90	72,18
		Итого материалов:				**540,22**	**3176,48**
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	597,16
		НР второго уровня	%	4,2		35,82	210,63
		Накладные расходы	%	--		137,38	807,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,10	418,05
		Сметная стоимость:				**959,82**	**5643,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка металлических стойках.**	**шт.**	**7,0000**		**3767,13**	**26369,93**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	3,2	22,4	836,74	18742,98
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,017	1222,50	1243,40
		Итого оплата труда:				**2855,20**	**19986,38**
102. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1064	3290,37	350,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1064	1267,10	134,82
102. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,77	5897,51	4541,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,77	1267,10	975,67
102. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1407	1893,09	266,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1407	944,68	132,92
		Итого эксплуатация машин:				**736,79**	**5157,54**
102. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00336	491960,00	1652,99
102. 7	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001354	351343,77	475,90
102. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000237	376950,05	89,19
102. 9	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000393	638911,35	251,35
		Итого материалов:				**352,77**	**2469,41**
		НР первого уровня	%	60,3		1721,68	12051,79
		НР второго уровня	%	4,2		230,53	1613,71
		Накладные расходы	%	--		1952,21	13665,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,55	3202,83
		Сметная стоимость:				**6176,89**	**43238,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
103	С124-040207-0208 24-040207-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки для дорожных знаков	шт.	7,0000		7543,92	52807,44
		НР второго уровня	%	4,2		316,84	2217,91
		Накладные расходы	%	--		316,84	2217,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		628,86	4402,03
		Сметная стоимость:				8489,63	59427,38
104	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		8926,91	35707,64
		НР второго уровня	%	4,2		374,93	1499,72
		Накладные расходы	%	--		374,93	1499,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	2976,59
		Сметная стоимость:				10045,99	40183,95
105	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3,0000		8927,62	26782,86
		НР второго уровня	%	4,2		374,96	1124,88
		Накладные расходы	%	--		374,96	1124,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	2232,62
		Сметная стоимость:				10046,79	30140,36
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				1342677,65
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1342677,65
	Материалы -		Тенге				571597,65
	Всего заработная плата -		Тенге				93706,15
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				588798,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				114880,97
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				56131,00
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				58749,97
		Сметная прибыль -	Тенге				116604,69
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1574163,30
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				103,04
		Сметная заработная плата -	Тенге				93706,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1574163,30
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				103,04
		Сметная заработная плата -	Тенге				93706,15
		РАЗДЕЛ 9.Улица Исатая					
		Устройство дорожной одежды					
106	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,9484**		**102631,63**	**199967,47**
106. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,13	1087,90	1229,41
		Итого оплата труда:				**630,98**	**1229,41**
106. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,565036	4401,36	2486,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,130072	1087,90	1229,41
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**2486,93**
106. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	2,007	98403,14	197480,54
		Итого материалов:				**101355,23**	**197480,54**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	741,33
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	8429,77
		Накладные расходы	%	--		4706,99	9171,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	16731,09
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**225869,65**
107	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**2707,5208**		**2703,86**	**7320751,95**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	90,973	944,68	85940,09
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	45,568	1221,91	55679,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**52,31**	**141619,79**
107. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	9,395	3131,80	29423,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	9,395	1087,90	10220,82
107. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	27,346	3970,46	108576,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	27,346	1267,10	34650,12
107. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,081226	3290,37	267,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,081226	1267,10	102,92
107. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,056	3456,71	3650,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,056	944,68	997,58
107. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,791	94,23	357,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	7,581	5690,57	43140,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	7,581	1267,10	9605,89
107. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,108301	1893,09	205,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,108301	944,68	102,31
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**185619,67**
107.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	261,547	26889,76	7032922,86
107.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,016787	205870,68	3455,87
107.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,406128	24465,24	9936,02

1	2	3	4	5	6	7	8
107.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,029241	98403,14	2877,43
		Итого материалов:				**2603,56**	**7049192,19**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	85396,73
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	311058,24
		Накладные расходы	%	--		146,43	396454,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	617376,55
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**8334583,48**
108	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**2707,5208**		**1953,64**	**5289507,56**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,00054	1,462	944,68	1381,18
		Итого оплата труда:				**0,51**	**1381,18**
108. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00108	2,924	94,23	275,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**275,54**
108. 3	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0726	196,566	26889,76	5285612,84
108. 4	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000008	0,022743	98403,14	2238,00
		Итого материалов:				**1953,02**	**5287850,84**
		НР первого уровня	%	60,3		0,31	832,85
		НР второго уровня	%	4,2		82,07	222194,30
		Накладные расходы	%	--		82,37	223027,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,88	441002,78
		Сметная стоимость:				**2198,89**	**5953537,48**
		Обочины					
109	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**2524,3600**		**133,41**	**336770,95**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,0317	80,022	801,46	64134,60
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	71,97	1072,53	77189,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**55,98**	**141324,24**
109. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	9,895	6319,49	62534,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	9,895	1267,10	12537,95
109. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	20,649	3505,83	72392,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	20,649	944,68	19506,70
109. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	36,856	3131,80	115424,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	36,856	1087,90	40095,64
109. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	2,272	5590,21	12700,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	2,272	1267,10	2878,85
109. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	2,297	3456,71	7940,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	2,297	944,68	2169,93
		Итого эксплуатация машин:				**107,35**	**270992,99**
109. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	17,671	93,00	1643,36
		Итого материалов:				**0,65**	**1643,36**
		НР первого уровня	%	60,3		33,76	85218,52
		НР второго уровня	%	4,2		7,02	17723,56
		Накладные расходы	%	--		40,78	102942,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	35177,04
		Сметная стоимость:				**188,12**	**474890,06**
110	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**176,7100**		**6982,75**	**1233921,75**
		НР второго уровня	%	4,2		293,28	51824,71
		Накладные расходы	%	--		293,28	51824,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,08	102859,72
		Сметная стоимость:				**7858,11**	**1388606,18**
111	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3600**		**102631,63**	**36947,39**
111. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,2088	1087,90	227,15
		Итого оплата труда:				**630,98**	**227,15**
111. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,1044	4401,36	459,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,2088	1087,90	227,15
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**459,50**
111. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,3708	98403,14	36487,88
		Итого материалов:				**101355,23**	**36487,88**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	136,97
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	1557,54
		Накладные расходы	%	--		4706,99	1694,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	3091,35
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**41733,26**
112	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**496,0000**		**2703,86**	**1341113,60**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	16,666	944,68	15743,66
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	8,348	1221,91	10200,15
		Итого оплата труда:				**52,31**	**25943,81**
112. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,721	3131,80	5390,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,721	1087,90	1872,28
112. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	5,01	3970,46	19890,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	5,01	1267,10	6348,17

1	2	3	4	5	6	7	8
112. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,01488	3290,37	48,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,01488	1267,10	18,85
112. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,19344	3456,71	668,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,19344	944,68	182,74
112. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,6944	94,23	65,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,389	5690,57	7903,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,389	1267,10	1760,00
112. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,01984	1893,09	37,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,01984	944,68	18,74
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**34004,30**
112.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	47,914	26889,76	1288385,20
112.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,003075	205870,68	633,09
112.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0744	24465,24	1820,21
112.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,005357	98403,14	527,13
		Итого материалов:				**2603,56**	**1291365,64**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	15644,12
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	56983,82
		Накладные расходы	%	--		146,43	72627,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	113099,32
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**1526840,87**
		Дорожные знаки					

1	2	3	4	5	6	7	8
113	**Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Копание ям откосов глубиной до 0,8 м вручную без креплении для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**2,3040**		**2143,34**	**4938,26**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,8	6,451	765,48	4938,26
		Итого оплата труда:				**2143,34**	**4938,26**
		НР первого уровня	%	59,1		1266,72	2918,51
		НР второго уровня	%	4,2		143,22	329,98
		Накладные расходы	%	--		1409,94	3248,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,26	654,94
		Сметная стоимость:				**3837,55**	**8841,70**
114	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**2,3040**		**726,90**	**1674,78**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0,972	2,239	747,84	1674,78
		Итого оплата труда:				**726,90**	**1674,78**
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	989,79
		НР второго уровня	%	4,2		48,57	111,91
		Накладные расходы	%	--		478,17	1101,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	222,12
		Сметная стоимость:				**1301,48**	**2998,60**
115	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,1280**		**10597,57**	**1356,49**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,78	0,09984	801,46	80,02
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,03712	984,19	36,53
		Итого оплата труда:				**910,55**	**116,55**
115. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,02688	1994,19	53,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,02688	944,68	25,39
115. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,05376	11,48	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,01024	3519,46	36,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01024	1087,90	11,14
		Итого эксплуатация машин:				**705,16**	**90,26**
115. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,1408	8412,11	1184,43
115. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0192	93,00	1,79
		Итого материалов:				**9267,27**	**1186,21**
		НР первого уровня	%	50,8		462,56	59,21
		НР второго уровня	%	4,2		464,53	59,46
		Накладные расходы	%	--		927,09	118,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		921,97	118,01
		Сметная стоимость:				**12446,63**	**1593,17**
116	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов**	**м3**	**0,5040**		**32852,63**	**16557,72**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	3,94	1,986	829,68	1647,55
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,115164	1084,85	124,94
		Итого оплата труда:				**3516,83**	**1772,48**
116. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001361	3505,83	4,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001361	944,68	1,29
116. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,10584	37,28	3,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,005292	3290,37	17,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,005292	1267,10	6,71
116. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,1008	2992,40	301,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,1008	1087,90	109,66
116. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,005544	57,12	0,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
116. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,007711	1893,09	14,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,007711	944,68	7,28
		Итого эксплуатация машин:				**679,92**	**342,68**
116. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,51408	27514,60	14144,71
116.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,2016	66,30	13,37
116.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000403	24465,24	9,86
116.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,001008	26060,52	26,27
116.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,003478	26060,52	90,63
116.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000252	32714,52	8,24
116.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,18648	196,58	36,66
116.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,002822	6598,38	18,62
116.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,003478	14313,26	49,78
116.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,00882	93,00	0,82
116.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,24948	675,59	168,55
		Итого материалов:				**28903,77**	**14567,50**
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	859,65
		НР второго уровня	%	4,2		1451,45	731,53
		Накладные расходы	%	--		3157,11	1591,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2880,78	1451,91
		Сметная стоимость:				**38890,52**	**19600,82**
117	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2 поверхности**	**6,7200**		**751,34**	**5049,01**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,212	1,425	934,10	1330,76
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01344	944,68	12,70
		Итого оплата труда:				**199,92**	**1343,45**
117. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,13104	477,34	62,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01344	1893,09	25,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01344	944,68	12,70
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**87,99**
117. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	16,128	212,16	3421,72
117. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001075	117236,52	126,05
117. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001613	51147,90	82,49
		Итого материалов:				**540,22**	**3630,26**
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	682,47
		НР второго уровня	%	4,2		35,82	240,72
		Накладные расходы	%	--		137,38	923,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,10	477,78
		Сметная стоимость:				**959,82**	**6449,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
118	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка металлических стойках.**	**шт.**	**8,0000**		**3767,13**	**30137,06**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	3,2	25,6	836,74	21420,54
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,162	1222,50	1421,03
		Итого оплата труда:				**2855,20**	**22841,58**
118. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1216	3290,37	400,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1216	1267,10	154,08
118. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,88	5897,51	5189,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,88	1267,10	1115,05
118. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1608	1893,09	304,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1608	944,68	151,90
		Итого эксплуатация машин:				**736,79**	**5894,33**
118. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00384	491960,00	1889,13
118. 7	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001548	351343,77	543,88
118. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,00027	376950,05	101,93
118. 9	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,00045	638911,35	287,25
		Итого материалов:				**352,77**	**2822,19**
		НР первого уровня	%	60,3		1721,68	13773,47
		НР второго уровня	%	4,2		230,53	1844,24
		Накладные расходы	%	--		1952,21	15617,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,55	3660,38
		Сметная стоимость:				**6176,89**	**49415,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
119	С124-040207-0208 24-040207-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки для дорожных знаков**	**шт.**	**8,0000**		**7543,92**	**60351,36**
		НР второго уровня	%	4,2		316,84	2534,76
		Накладные расходы	%	--		316,84	2534,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		628,86	5030,89
		Сметная стоимость:				**8489,63**	**67917,01**
120	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8,0000**		**8926,91**	**71415,28**
		НР второго уровня	%	4,2		374,93	2999,44
		Накладные расходы	%	--		374,93	2999,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	5953,18
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**80367,90**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**15950460,62**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15950460,62**
Материалы -			Тенге				**13886226,60**
Всего заработная плата -			Тенге				**344412,68**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1365688,39**
Накладные расходы -			Тенге				**885877,64**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**207253,64**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**678624,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**1346907,06**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18183245,32**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**355,48**
Сметная заработная плата -			Тенге				**344412,68**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**18183245,32**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**355,48**
Сметная заработная плата -			Тенге				**344412,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 10.Проезд № 1					
		Устройство дорожной одежды					
121	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,9800**		**102631,63**	**203210,62**
121. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,148	1087,90	1249,34
		Итого оплата труда:				**630,98**	**1249,34**
121. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,5742	4401,36	2527,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,1484	1087,90	1249,34
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**2527,26**
121. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	2,039	98403,14	200683,36
		Итого материалов:				**101355,23**	**200683,36**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	753,35
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	8566,49
		Накладные расходы	%	--		4706,99	9319,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	17002,44
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**229532,90**
122	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**2760,0000**		**2703,86**	**7462648,26**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	92,736	944,68	87605,84
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	46,451	1221,91	56758,93
		Итого оплата труда:				**52,31**	**144364,77**
122. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	9,577	3131,80	29993,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	9,577	1087,90	10418,82
122. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	27,876	3970,46	110680,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	27,876	1267,10	35321,68
122. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0828	3290,37	272,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0828	1267,10	104,92
122. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,076	3456,71	3720,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,076	944,68	1016,48
122. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,864	94,23	364,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	7,728	5690,57	43976,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	7,728	1267,10	9792,15
122. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,1104	1893,09	209,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,1104	944,68	104,29
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**189217,49**
122.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	266,616	26889,76	7169240,25
122.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,017112	205870,68	3522,86
122.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,414	24465,24	10128,61
122.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,029808	98403,14	2933,20
		Итого материалов:				**2603,56**	**7185824,92**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	87051,96
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	317087,41
		Накладные расходы	%	--		146,43	404139,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	629343,01
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**8496130,63**
123	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**2760,0000**		**1953,64**	**5392032,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,00054	1,49	944,68	1407,95
		Итого оплата труда:				**0,51**	**1407,95**
123. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00108	2,981	94,23	280,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**280,88**
123. 3	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0726	200,376	26889,76	5388062,55
123. 4	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000008	0,023184	98403,14	2281,38
		Итого материалов:				**1953,02**	**5390343,93**
		НР первого уровня	%	60,3		0,31	848,99
		НР второго уровня	%	4,2		82,07	226501,03
		Накладные расходы	%	--		82,37	227350,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,88	449550,62
		Сметная стоимость:				**2198,89**	**6068933,41**
		Обочины					
124	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1142,6400**		**133,41**	**152437,83**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,0317	36,222	801,46	29030,23
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	32,577	1072,53	34939,54
		Итого оплата труда:				**55,98**	**63969,77**
124. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	4,479	6319,49	28305,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	4,479	1267,10	5675,34
124. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	9,347	3505,83	32768,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	9,347	944,68	8829,92
124. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	16,683	3131,80	52246,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	16,683	1087,90	18149,44

1	2	3	4	5	6	7	8
124. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	1,028	5590,21	5748,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	1,028	1267,10	1302,58
124. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	1,04	3456,71	3594,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	1,04	944,68	982,47
		Итого эксплуатация машин:				**107,35**	**122663,74**
124. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	7,998	93,00	743,86
		Итого материалов:				**0,65**	**743,86**
		НР первого уровня	%	60,3		33,76	38573,77
		НР второго уровня	%	4,2		7,02	8022,49
		Накладные расходы	%	--		40,78	46596,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	15922,73
		Сметная стоимость:				**188,12**	**214956,81**
125	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**79,9800**		**6982,75**	**558480,34**
		НР второго уровня	%	4,2		293,28	23456,17
		Накладные расходы	%	--		293,28	23456,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,08	46554,92
		Сметная стоимость:				**7858,11**	**628491,44**
		Дорожные знаки					
126	**Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Копание ям откосов глубиной до 0,8 м вручную без креплении для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**1,4400**		**2143,34**	**3086,42**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,8	4,032	765,48	3086,42
		Итого оплата труда:				**2143,34**	**3086,42**
		НР первого уровня	%	59,1		1266,72	1824,07
		НР второго уровня	%	4,2		143,22	206,24
		Накладные расходы	%	--		1409,94	2030,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,26	409,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3837,55**	**5526,07**
127	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**1,4400**		**726,90**	**1046,74**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0,972	1,4	747,84	1046,74
		Итого оплата труда:				**726,90**	**1046,74**
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	618,62
		НР второго уровня	%	4,2		48,57	69,95
		Накладные расходы	%	--		478,17	688,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	138,82
		Сметная стоимость:				**1301,48**	**1874,13**
128	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,0800**		**10597,57**	**847,81**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,78	0,0624	801,46	50,01
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,0232	984,19	22,83
		Итого оплата труда:				**910,55**	**72,84**
128. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,0168	1994,19	33,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0168	944,68	15,87
128. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,0336	11,48	0,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0064	3519,46	22,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0064	1087,90	6,96
		Итого эксплуатация машин:				**705,16**	**56,41**
128. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,088	8412,11	740,27
128. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,012	93,00	1,12
		Итого материалов:				**9267,27**	**741,38**
		НР первого уровня	%	50,8		462,56	37,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		464,53	37,16
		Накладные расходы	%	--		927,09	74,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		921,97	73,76
		Сметная стоимость:				**12446,63**	**995,73**
129	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов**	**м3**	**0,3150**		**32852,63**	**10348,58**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	3,94	1,241	829,68	1029,72
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,071977	1084,85	78,08
		Итого оплата труда:				**3516,83**	**1107,80**
129. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000851	3505,83	2,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000851	944,68	0,80
129. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,06615	37,28	2,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,003307	3290,37	10,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,003307	1267,10	4,19
129. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,063	2992,40	188,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,063	1087,90	68,54
129. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,003465	57,12	0,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,00482	1893,09	9,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00482	944,68	4,55
		Итого эксплуатация машин:				**679,92**	**214,17**
129. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3213	27514,60	8840,44

1	2	3	4	5	6	7	8
129.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,126	66,30	8,35
129.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000252	24465,24	6,17
129.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00063	26060,52	16,42
129.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,002174	26060,52	56,64
129.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000158	32714,52	5,15
129.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,11655	196,58	22,91
129.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,001764	6598,38	11,64
129.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,002174	14313,26	31,11
129.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,005513	93,00	0,51
129.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,155925	675,59	105,34
		Итого материалов:				**28903,77**	**9104,69**
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	537,28
		НР второго уровня	%	4,2		1451,45	457,21
		Накладные расходы	%	--		3157,11	994,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2880,78	907,45
		Сметная стоимость:				**38890,52**	**12250,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
130	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2 поверхности**	**4,2000**		**751,34**	**3155,63**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,212	0,8904	934,10	831,72
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0084	944,68	7,94
		Итого оплата труда:				**199,92**	**839,66**
130. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,0819	477,34	39,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0084	1893,09	15,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0084	944,68	7,94
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**55,00**
130. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	10,08	212,16	2138,57
130. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000672	117236,52	78,78
130. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001008	51147,90	51,56
		Итого материалов:				**540,22**	**2268,91**
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	426,55
		НР второго уровня	%	4,2		35,82	150,45
		Накладные расходы	%	--		137,38	577,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,10	298,61
		Сметная стоимость:				**959,82**	**4031,24**
131	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка металлических стойках.**	**шт.**	**5,0000**		**3767,13**	**18835,66**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	3,2	16	836,74	13387,84

1	2	3	4	5	6	7	8
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,7265	1222,50	888,14
		Итого оплата труда:				**2855,20**	**14275,98**
131. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,076	3290,37	250,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,076	1267,10	96,30
131. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,55	5897,51	3243,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,55	1267,10	696,90
131. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1005	1893,09	190,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1005	944,68	94,94
		Итого эксплуатация машин:				**736,79**	**3683,95**
131. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0024	491960,00	1180,70
131. 7	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000968	351343,77	339,93
131. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000169	376950,05	63,70
131. 9	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000281	638911,35	179,53
		Итого материалов:				**352,77**	**1763,87**
		НР первого уровня	%	60,3		1721,68	8608,42
		НР второго уровня	%	4,2		230,53	1152,65
		Накладные расходы	%	--		1952,21	9761,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,55	2287,74
		Сметная стоимость:				**6176,89**	**30884,47**
132	**С124-040207-0208 24-040207-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки для дорожных знаков**	**шт.**	**5,0000**		**7543,92**	**37719,60**
		НР второго уровня	%	4,2		316,84	1584,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		316,84	1584,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		628,86	3144,31
		Сметная стоимость:				**8489,63**	**42448,13**
133	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**8926,91**	**17853,82**
		НР второго уровня	%	4,2		374,93	749,86
		Накладные расходы	%	--		374,93	749,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	1488,29
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**20091,97**
134	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**5,0000**		**8927,62**	**44638,10**
		НР второго уровня	%	4,2		374,96	1874,80
		Накладные расходы	%	--		374,96	1874,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	3721,03
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**50233,93**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**13906342,16**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13906342,16**
Материалы -			Тенге				**12791474,92**
Всего заработная плата -			Тенге				**231421,27**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**658691,86**
Накладные расходы -			Тенге				**729196,15**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**139280,02**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**589916,13**
Сметная прибыль -			Тенге				**1170843,07**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15806381,38**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**235,08**
Сметная заработная плата -			Тенге				**231421,27**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**15806381,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				235,08
		Сметная заработная плата -	Тенге				231421,27
		РАЗДЕЛ 11.Проезд № 2					
135	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,0100		102631,63	206289,57
135. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,166	1087,90	1268,27
		Итого оплата труда:				630,98	1268,27
135. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,5829	4401,36	2565,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,1658	1087,90	1268,27
		Итого эксплуатация машин:				1276,39	2565,55
135. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	2,07	98403,14	203724,02
		Итого материалов:				101355,23	203724,02
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	764,77
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	8696,28
		Накладные расходы	%	--		4706,99	9461,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	17260,05
		Сметная стоимость:				115925,71	233010,68
136	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	м2 покрытия	2795,0000		2703,86	7557283,29
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	93,912	944,68	88716,79
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	47,04	1221,91	57478,69
		Итого оплата труда:				52,31	146195,48
136. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	9,699	3131,80	30374,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	9,699	1087,90	10551,54
136. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	28,229	3970,46	112084,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	28,229	1267,10	35768,97

1	2	3	4	5	6	7	8
136. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,08385	3290,37	275,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,08385	1267,10	106,25
136. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,09	3456,71	3767,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,09	944,68	1029,70
136. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,913	94,23	368,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	7,826	5690,57	44534,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	7,826	1267,10	9916,32
136. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,1118	1893,09	211,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,1118	944,68	105,62
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**191616,99**
136.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	269,997	26889,76	7260154,53
136.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,017329	205870,68	3567,53
136.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,41925	24465,24	10257,05
136.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,030186	98403,14	2970,40
		Итого материалов:				**2603,56**	**7276949,51**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	88155,88
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	321108,44
		Накладные расходы	%	--		146,43	409264,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	637323,81
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**8603871,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
137	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**2795,0000**		**1953,64**	**5460410,00**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,00054	1,509	944,68	1425,81
		Итого оплата труда:				**0,51**	**1425,81**
137. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00108	3,019	94,23	284,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**284,44**
137. 3	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0726	202,917	26889,76	5456389,43
137. 4	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000008	0,023478	98403,14	2310,31
		Итого материалов:				**1953,02**	**5458699,74**
		НР первого уровня	%	60,3		0,31	859,76
		НР второго уровня	%	4,2		82,07	229373,33
		Накладные расходы	%	--		82,37	230233,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,88	455251,45
		Сметная стоимость:				**2198,89**	**6145894,52**
		Обочины					
138	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1238,8900**		**133,41**	**165278,39**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,0317	39,273	801,46	31475,59
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	35,321	1072,53	37882,66
		Итого оплата труда:				**55,98**	**69358,25**
138. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	4,856	6319,49	30690,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	4,856	1267,10	6153,04
138. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	10,134	3505,83	35528,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	10,134	944,68	9573,39

1	2	3	4	5	6	7	8
138. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	18,088	3131,80	56647,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	18,088	1087,90	19677,94
138. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	1,115	5590,21	6233,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	1,115	1267,10	1412,82
138. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	1,127	3456,71	3897,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	1,127	944,68	1064,65
		Итого эксплуатация машин:				**107,35**	**132996,28**
138. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	8,672	93,00	806,52
		Итого материалов:				**0,65**	**806,52**
		НР первого уровня	%	60,3		33,76	41823,02
		НР второго уровня	%	4,2		7,02	8698,26
		Накладные расходы	%	--		40,78	50521,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	17263,97
		Сметная стоимость:				**188,12**	**233063,65**
139	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**86,7200**		**6982,75**	**605544,08**
		НР второго уровня	%	4,2		293,28	25432,85
		Накладные расходы	%	--		293,28	25432,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,08	50478,15
		Сметная стоимость:				**7858,11**	**681455,09**
		Дорожные знаки					
140	**Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Копание ям откосов глубиной до 0,8 м вручную без креплении для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**1,1520**		**2143,34**	**2469,13**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,8	3,226	765,48	2469,13
		Итого оплата труда:				**2143,34**	**2469,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		1266,72	1459,26
		НР второго уровня	%	4,2		143,22	164,99
		Накладные расходы	%	--		1409,94	1624,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,26	327,47
		Сметная стоимость:				**3837,55**	**4420,85**
141	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**1,1520**		**726,90**	**837,39**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0,972	1,12	747,84	837,39
		Итого оплата труда:				**726,90**	**837,39**
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	494,90
		НР второго уровня	%	4,2		48,57	55,96
		Накладные расходы	%	--		478,17	550,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	111,06
		Сметная стоимость:				**1301,48**	**1499,30**
142	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,0640**		**10597,57**	**678,24**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,78	0,04992	801,46	40,01
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,01856	984,19	18,27
		Итого оплата труда:				**910,55**	**58,28**
142. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,01344	1994,19	26,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,01344	944,68	12,70
142. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,02688	11,48	0,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
142. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,00512	3519,46	18,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,00512	1087,90	5,57
		Итого эксплуатация машин:				**705,16**	**45,13**
142. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,0704	8412,11	592,21

1	2	3	4	5	6	7	8
142. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0096	93,00	0,89
		Итого материалов:				**9267,27**	**593,11**
		НР первого уровня	%	50,8		462,56	29,60
		НР второго уровня	%	4,2		464,53	29,73
		Накладные расходы	%	--		927,09	59,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		921,97	59,01
		Сметная стоимость:				**12446,63**	**796,58**
143	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов**	**м3**	**0,2520**		**32852,63**	**8278,86**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	3,94	0,99288	829,68	823,77
143. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,057582	1084,85	62,47
		Итого оплата труда:				**3516,83**	**886,24**
143. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00068	3505,83	2,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00068	944,68	0,64
143. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,05292	37,28	1,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,002646	3290,37	8,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,002646	1267,10	3,35
143. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0504	2992,40	150,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0504	1087,90	54,83
143. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,002772	57,12	0,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,003856	1893,09	7,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,003856	944,68	3,64
		Итого эксплуатация машин:				**679,92**	**171,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
143. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,25704	27514,60	7072,35
143.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,1008	66,30	6,68
143.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000202	24465,24	4,93
143.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000504	26060,52	13,13
143.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,001739	26060,52	45,31
143.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000126	32714,52	4,12
143.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,09324	196,58	18,33
143.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,001411	6598,38	9,31
143.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,001739	14313,26	24,89
143.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,00441	93,00	0,41
143.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,12474	675,59	84,27
		Итого материалов:				**28903,77**	**7283,75**
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	429,83
		НР второго уровня	%	4,2		1451,45	365,76
		Накладные расходы	%	--		3157,11	795,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2880,78	725,96
		Сметная стоимость:				**38890,52**	**9800,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
144	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2 поверхности**	**3,3600**		**751,34**	**2524,51**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,212	0,71232	934,10	665,38
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00672	944,69	6,35
		Итого оплата труда:				**199,92**	**671,73**
144. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,06552	477,34	31,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00672	1893,09	12,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00672	944,68	6,35
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**44,00**
144. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	8,064	212,16	1710,86
144. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000538	117236,52	63,03
144. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000806	51147,90	41,25
		Итого материалов:				**540,22**	**1815,13**
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	341,24
		НР второго уровня	%	4,2		35,82	120,36
		Накладные расходы	%	--		137,38	461,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,10	238,89
		Сметная стоимость:				**959,82**	**3224,99**
145	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка металлических стойках.**	**шт.**	**4,0000**		**3767,13**	**15068,53**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	3,2	12,8	836,74	10710,27

1	2	3	4	5	6	7	8
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,5812	1222,50	710,52
		Итого оплата труда:				**2855,20**	**11420,79**
145. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0608	3290,37	200,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0608	1267,10	77,04
145. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,44	5897,51	2594,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44	1267,10	557,52
145. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,0804	1893,09	152,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,0804	944,68	75,95
		Итого эксплуатация машин:				**736,79**	**2947,16**
145. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00192	491960,00	944,56
145. 7	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000774	351343,77	271,94
145. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000135	376950,05	50,96
145. 9	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000225	638911,35	143,63
		Итого материалов:				**352,77**	**1411,09**
		НР первого уровня	%	60,3		1721,68	6886,74
		НР второго уровня	%	4,2		230,53	922,12
		Накладные расходы	%	--		1952,21	7808,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,55	1830,19
		Сметная стоимость:				**6176,89**	**24707,58**
146	**С124-040207-0208 24-040207-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки для дорожных знаков**	**шт.**	**4,0000**		**7543,92**	**30175,68**
		НР второго уровня	%	4,2		316,84	1267,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		316,84	1267,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		628,86	2515,44
		Сметная стоимость:				**8489,63**	**33958,50**
147	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**8926,91**	**17853,82**
		НР второго уровня	%	4,2		374,93	749,86
		Накладные расходы	%	--		374,93	749,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	1488,29
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**20091,97**
148	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**8927,62**	**17855,24**
		НР второго уровня	%	4,2		374,96	749,92
		Накладные расходы	%	--		374,96	749,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	1488,41
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**20093,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**14090546,72**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14090546,72**
Материалы -			Тенге				**12951282,87**
Всего заработная плата -			Тенге				**234591,36**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**671428,82**
Накладные расходы -			Тенге				**738980,24**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**141244,99**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**597735,25**
Сметная прибыль -			Тенге				**1186362,16**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16015889,12**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**237,78**
Сметная заработная плата -			Тенге				**234591,36**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**16015889,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				237,78
		Сметная заработная плата -	Тенге				234591,36
		РАЗДЕЛ 12.Проезд № 4					
		Устройство дорожной одежды					
149	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,6400		102631,63	65684,24
149. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,3712	1087,90	403,83
		Итого оплата труда:				630,98	403,83
149. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,1856	4401,36	816,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,3712	1087,90	403,83
		Итого эксплуатация машин:				1276,39	816,89
149. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,6592	98403,14	64867,35
		Итого материалов:				101355,23	64867,35
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	243,51
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	2768,97
		Накладные расходы	%	--		4706,99	3012,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	5495,74
		Сметная стоимость:				115925,71	74192,45
150	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	м2 покрытия	890,0000		2703,86	2406433,68
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	29,904	944,68	28249,71
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	14,979	1221,91	18302,70
		Итого оплата труда:				52,31	46552,41
150. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,088	3131,80	9671,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,088	1087,90	3359,44
150. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	8,989	3970,46	35690,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	8,989	1267,10	11389,96

1	2	3	4	5	6	7	8
150. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0267	3290,37	87,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0267	1267,10	33,83
150. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,3471	3456,71	1199,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,3471	944,68	327,90
150. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,246	94,23	117,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,492	5690,57	14180,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,492	1267,10	3157,61
150. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0356	1893,09	67,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0356	944,68	33,63
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**61015,79**
150.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	85,974	26889,76	2311820,23
150.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005518	205870,68	1135,99
150.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1335	24465,24	3266,11
150.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,009612	98403,14	945,85
		Итого материалов:				**2603,56**	**2317168,18**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	28071,10
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	102249,20
		Накладные расходы	%	--		146,43	130320,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	202940,32
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**2739694,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
151	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**890,0000**		**1953,64**	**1738735,20**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,00054	0,4806	944,68	454,01
		Итого оплата труда:				**0,51**	**454,01**
151. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00108	0,9612	94,23	90,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**90,57**
151. 3	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0726	64,614	26889,76	1737455,00
151. 4	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000008	0,007476	98403,14	735,66
		Итого материалов:				**1953,02**	**1738190,61**
		НР первого уровня	%	60,3		0,31	273,77
		НР второго уровня	%	4,2		82,07	73038,38
		Накладные расходы	%	--		82,37	73312,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,88	144963,79
		Сметная стоимость:				**2198,89**	**1957011,14**
		Обочины					
152	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**403,6500**		**133,41**	**53850,32**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,0317	12,796	801,46	10255,25
152. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	11,508	1072,53	12342,77
		Итого оплата труда:				**55,98**	**22598,02**
152. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	1,582	6319,49	9999,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	1,582	1267,10	2004,55
152. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	3,302	3505,83	11575,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	3,302	944,68	3119,33

1	2	3	4	5	6	7	8
152. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	5,893	3131,80	18456,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	5,893	1087,90	6410,99
152. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,363285	5590,21	2030,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,363285	1267,10	460,32
152. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,367321	3456,71	1269,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,367321	944,68	347,00
		Итого эксплуатация машин:				**107,35**	**43332,30**
152. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	2,826	93,00	262,78
		Итого материалов:				**0,65**	**262,78**
		НР первого уровня	%	60,3		33,76	13626,60
		НР второго уровня	%	4,2		7,02	2834,03
		Накладные расходы	%	--		40,78	16460,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	5624,88
		Сметная стоимость:				**188,12**	**75935,83**
153	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**28,2500**		**6982,75**	**197262,69**
		НР второго уровня	%	4,2		293,28	8285,03
		Накладные расходы	%	--		293,28	8285,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,08	16443,82
		Сметная стоимость:				**7858,11**	**221991,54**
		Дорожные знаки					
154	**Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Копание ям откосов глубиной до 0,8 м вручную без креплении для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**0,8640**		**2143,34**	**1851,85**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,8	2,419	765,48	1851,85
		Итого оплата труда:				**2143,34**	**1851,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		1266,72	1094,44
		НР второго уровня	%	4,2		143,22	123,74
		Накладные расходы	%	--		1409,94	1218,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,26	245,60
		Сметная стоимость:				**3837,55**	**3315,64**
155	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**0,8640**		**726,90**	**628,04**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0,972	0,839808	747,84	628,04
		Итого оплата труда:				**726,90**	**628,04**
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	371,17
		НР второго уровня	%	4,2		48,57	41,97
		Накладные расходы	%	--		478,17	413,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	83,29
		Сметная стоимость:				**1301,48**	**1124,48**
156	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,0480**		**10597,57**	**508,68**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,78	0,03744	801,46	30,01
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,01392	984,19	13,70
		Итого оплата труда:				**910,55**	**43,71**
156. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,01008	1994,19	20,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,01008	944,68	9,52
156. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,02016	11,48	0,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,00384	3519,46	13,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,00384	1087,90	4,18
		Итого эксплуатация машин:				**705,16**	**33,85**
156. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,0528	8412,11	444,16

1	2	3	4	5	6	7	8
156. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0072	93,00	0,67
		Итого материалов:				**9267,27**	**444,83**
		НР первого уровня	%	50,8		462,56	22,20
		НР второго уровня	%	4,2		464,53	22,30
		Накладные расходы	%	--		927,09	44,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		921,97	44,25
		Сметная стоимость:				**12446,63**	**597,44**
157	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов**	**м3**	**0,1890**		**32852,63**	**6209,15**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	3,94	0,74466	829,68	617,83
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,043186	1084,85	46,85
		Итого оплата труда:				**3516,83**	**664,68**
157. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00051	3505,83	1,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00051	944,68	0,48
157. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,03969	37,28	1,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,001984	3290,37	6,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,001984	1267,10	2,51
157. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0378	2992,40	113,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0378	1087,90	41,12
157. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,002079	57,12	0,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,002892	1893,09	5,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,002892	944,68	2,73
		Итого эксплуатация машин:				**679,92**	**128,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
157. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,19278	27514,60	5304,26
157.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,0756	66,30	5,01
157.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000151	24465,24	3,70
157.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000378	26060,52	9,85
157.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,001304	26060,52	33,99
157.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000095	32714,52	3,09
157.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,06993	196,58	13,75
157.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,001058	6598,38	6,98
157.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,001304	14313,26	18,67
157.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,003307	93,00	0,31
157.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,093555	675,59	63,20
		Итого материалов:				**28903,77**	**5462,81**
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	322,37
		НР второго уровня	%	4,2		1451,45	274,32
		Накладные расходы	%	--		3157,11	596,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2880,78	544,47
		Сметная стоимость:				**38890,52**	**7350,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
158	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2 поверхности**	**2,5200**		**751,34**	**1893,38**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,212	0,53424	934,10	499,03
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00504	944,68	4,76
		Итого оплата труда:				**199,92**	**503,79**
158. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,04914	477,34	23,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00504	1893,09	9,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00504	944,68	4,76
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**33,00**
158. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	6,048	212,16	1283,14
158. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000403	117236,52	47,27
158. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000605	51147,90	30,93
		Итого материалов:				**540,22**	**1361,35**
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	255,93
		НР второго уровня	%	4,2		35,82	90,27
		Накладные расходы	%	--		137,38	346,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,10	179,17
		Сметная стоимость:				**959,82**	**2418,74**
159	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка металлических стойках.**	**шт.**	**3,0000**		**3767,13**	**11301,40**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	3,2	9,6	836,74	8032,70

1	2	3	4	5	6	7	8
159. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,4359	1222,50	532,89
		Итого оплата труда:				**2855,20**	**8565,59**
159. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0456	3290,37	150,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0456	1267,10	57,78
159. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,33	5897,51	1946,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	1267,10	418,14
159. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,0603	1893,09	114,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,0603	944,68	56,96
		Итого эксплуатация машин:				**736,79**	**2210,37**
159. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00144	491960,00	708,42
159. 7	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,00058	351343,77	203,96
159. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000101	376950,05	38,22
159. 9	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000169	638911,35	107,72
		Итого материалов:				**352,77**	**1058,32**
		НР первого уровня	%	60,3		1721,68	5165,05
		НР второго уровня	%	4,2		230,53	691,59
		Накладные расходы	%	--		1952,21	5856,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,55	1372,64
		Сметная стоимость:				**6176,89**	**18530,68**
160	**С124-040207-0208 24-040207-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки для дорожных знаков**	**шт.**	**3,0000**		**7543,92**	**22631,76**
		НР второго уровня	%	4,2		316,84	950,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		316,84	950,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		628,86	1886,58
		Сметная стоимость:				**8489,63**	**25468,88**
161	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**8926,91**	**35707,64**
		НР второго уровня	%	4,2		374,93	1499,72
		Накладные расходы	%	--		374,93	1499,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	2976,59
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**40183,95**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**4542698,00**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4542698,00**
Материалы -			Тенге				**4128816,23**
Всего заработная плата -			Тенге				**82265,93**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**255602,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**242316,21**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**49446,15**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**192870,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**382801,14**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5167815,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**84,71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82265,93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**5167815,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**84,71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82265,93**
РАЗДЕЛ 13.Улица Дина							
		Устройство дорожной одежды					
162	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,1900**		**102631,63**	**224763,27**
162. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,27	1087,90	1381,85
		Итого оплата труда:				**630,98**	**1381,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
162. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,6351	4401,36	2795,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,2702	1087,90	1381,85
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**2795,30**
162. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	2,256	98403,14	221967,96
		Итого материалов:				**101355,23**	**221967,96**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	833,26
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	9475,05
		Накладные расходы	%	--		4706,99	10308,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	18805,73
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**253877,30**
163	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**3055,0000**		**2703,86**	**8260286,39**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	102,648	944,68	96969,51
163. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	51,416	1221,91	62825,55
		Итого оплата труда:				**52,31**	**159795,06**
163. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	10,601	3131,80	33199,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	10,601	1087,90	11532,83
163. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	30,856	3970,46	122510,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	30,856	1267,10	39097,64
163. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,09165	3290,37	301,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,09165	1267,10	116,13
163. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,191	3456,71	4118,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,191	944,68	1125,11
163. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,277	94,23	403,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
163. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	8,554	5690,57	48677,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	8,554	1267,10	10838,77
163. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,1222	1893,09	231,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,1222	944,68	115,44
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**209441,82**
163.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	295,113	26889,76	7935517,74
163.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,018941	205870,68	3899,40
163.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,45825	24465,24	11211,20
163.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,032994	98403,14	3246,71
		Итого материалов:				**2603,56**	**7953875,00**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	96356,42
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	350979,00
		Накладные расходы	%	--		146,43	447335,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	696609,74
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**9404231,55**
164	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**3055,0000**		**1953,64**	**5968355,10**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,00054	1,65	944,68	1558,44
		Итого оплата труда:				**0,51**	**1558,44**
164. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00108	3,299	94,23	310,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**310,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
164. 3	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0726	221,793	26889,76	5963960,54
164. 4	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000008	0,025662	98403,14	2525,22
		Итого материалов:				**1953,02**	**5966485,76**
		НР первого уровня	%	60,3		0,31	939,74
		НР второго уровня	%	4,2		82,07	250710,38
		Накладные расходы	%	--		82,37	251650,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,88	497600,42
		Сметная стоимость:				**2198,89**	**6717605,64**
		Обочины					
165	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1378,6200**		**133,41**	**183919,55**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,0317	43,702	801,46	35025,61
165. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	39,304	1072,53	42155,31
		Итого оплата труда:				**55,98**	**77180,92**
165. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	5,404	6319,49	34151,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	5,404	1267,10	6847,41
165. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	11,277	3505,83	39535,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	11,277	944,68	10653,16
165. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	20,128	3131,80	63036,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	20,128	1087,90	21897,25
165. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	1,241	5590,21	6936,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	1,241	1267,10	1572,47
165. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	1,255	3456,71	4336,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	1,255	944,68	1185,57
		Итого эксплуатация машин:				**107,35**	**147996,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
165. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	9,65	93,00	897,48
		Итого материалов:				**0,65**	**897,48**
		НР первого уровня	%	60,3		33,76	46540,09
		НР второго уровня	%	4,2		7,02	9679,31
		Накладные расходы	%	--		40,78	56219,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	19211,12
		Сметная стоимость:				**188,12**	**259350,07**
166	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**96,5000**		**6982,75**	**673835,38**
		НР второго уровня	%	4,2		293,28	28301,09
		Накладные расходы	%	--		293,28	28301,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,08	56170,92
		Сметная стоимость:				**7858,11**	**758307,38**
		Дорожные знаки					
167	**Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Копание ям откосов глубиной до 0,8 м вручную без крепления для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**2,8800**		**2143,34**	**6172,83**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,8	8,064	765,48	6172,83
		Итого оплата труда:				**2143,34**	**6172,83**
		НР первого уровня	%	59,1		1266,72	3648,14
		НР второго уровня	%	4,2		143,22	412,48
		Накладные расходы	%	--		1409,94	4060,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,26	818,68
		Сметная стоимость:				**3837,55**	**11052,13**
168	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**2,8800**		**726,90**	**2093,47**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0,972	2,799	747,84	2093,47
		Итого оплата труда:				**726,90**	**2093,47**
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	1237,24
		НР второго уровня	%	4,2		48,57	139,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		478,17	1377,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	277,65
		Сметная стоимость:				**1301,48**	**3748,25**
169	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,1600**		**10597,57**	**1695,61**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,78	0,1248	801,46	100,02
169. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,0464	984,19	45,67
		Итого оплата труда:				**910,55**	**145,69**
169. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,0336	1994,19	67,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0336	944,68	31,74
169. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,0672	11,48	0,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
169. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0128	3519,46	45,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0128	1087,90	13,93
		Итого эксплуатация машин:				**705,16**	**112,83**
169. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,176	8412,11	1480,53
169. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,024	93,00	2,23
		Итого материалов:				**9267,27**	**1482,76**
		НР первого уровня	%	50,8		462,56	74,01
		НР второго уровня	%	4,2		464,53	74,32
		Накладные расходы	%	--		927,09	148,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		921,97	147,52
		Сметная стоимость:				**12446,63**	**1991,46**
170	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов**	**м3**	**0,6300**		**32852,63**	**20697,15**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	3,94	2,482	829,68	2059,43

1	2	3	4	5	6	7	8
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,143955	1084,85	156,17
		Итого оплата труда:				**3516,83**	**2215,60**
170. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001701	3505,83	5,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001701	944,68	1,61
170. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,1323	37,28	4,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
170. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,006615	3290,37	21,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,006615	1267,10	8,38
170. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,126	2992,40	377,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,126	1087,90	137,08
170. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00693	57,12	0,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
170. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,009639	1893,09	18,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,009639	944,68	9,11
		Итого эксплуатация машин:				**679,92**	**428,35**
170. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6426	27514,60	17680,88
170.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,252	66,30	16,71
170.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000504	24465,24	12,33
170.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00126	26060,52	32,84

1	2	3	4	5	6	7	8
170.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,004347	26060,52	113,29
170.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000315	32714,52	10,31
170.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,2331	196,58	45,82
170.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,003528	6598,38	23,28
170.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,004347	14313,26	62,22
170.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,011025	93,00	1,03
170.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,31185	675,59	210,68
		Итого материалов:				**28903,77**	**18209,38**
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	1074,57
		НР второго уровня	%	4,2		1451,45	914,41
		Накладные расходы	%	--		3157,11	1988,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2880,78	1814,89
		Сметная стоимость:				**38890,52**	**24501,02**
171	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2 поверхности**	**8,4000**		**751,34**	**6311,26**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,212	1,781	934,10	1663,45
171. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0168	944,68	15,87
		Итого оплата труда:				**199,92**	**1679,32**
171. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,1638	477,34	78,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
171. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0168	1893,09	31,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0168	944,68	15,87
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**109,99**
171. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	20,16	212,16	4277,15
171. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001344	117236,52	157,57
171. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002016	51147,90	103,11
		Итого материалов:				**540,22**	**4537,83**
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	853,09
		НР второго уровня	%	4,2		35,82	300,90
		Накладные расходы	%	--		137,38	1154,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,10	597,22
		Сметная стоимость:				**959,82**	**8062,48**
172	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка металлических стойках.**	**шт.**	**10,0000**		**3767,13**	**37671,32**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	3,2	32	836,74	26775,68
172. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,453	1222,50	1776,29
		Итого оплата труда:				**2855,20**	**28551,97**
172. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,152	3290,37	500,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,152	1267,10	192,60
172. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,1	5897,51	6487,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,1	1267,10	1393,81
172. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,201	1893,09	380,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,201	944,68	189,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**736,79**	**7367,91**
172. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0048	491960,00	2361,41
172. 7	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001935	351343,77	679,85
172. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000338	376950,05	127,41
172. 9	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000562	638911,35	359,07
		Итого материалов:				**352,77**	**3527,74**
		НР первого уровня	%	60,3		1721,68	17216,84
		НР второго уровня	%	4,2		230,53	2305,30
		Накладные расходы	%	--		1952,21	19522,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,55	4575,48
		Сметная стоимость:				**6176,89**	**61768,94**
173	**С124-040207-0208 24-040207-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки для дорожных знаков**	**шт.**	**10,0000**		**7543,92**	**75439,20**
		НР второго уровня	%	4,2		316,84	3168,45
		Накладные расходы	%	--		316,84	3168,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		628,86	6288,61
		Сметная стоимость:				**8489,63**	**84896,26**
174	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**7,0000**		**8926,91**	**62488,37**
		НР второго уровня	%	4,2		374,93	2624,51
		Накладные расходы	%	--		374,93	2624,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	5209,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				10045,99	70321,91
175	С124-010201-0212 24-010201-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		16158,97	32317,94
		НР второго уровня	%	4,2		678,68	1357,35
		Накладные расходы	%	--		678,68	1357,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1347,01	2694,02
		Сметная стоимость:				18184,66	36369,32
176	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3,0000		8927,62	26782,86
		НР второго уровня	%	4,2		374,96	1124,88
		Накладные расходы	%	--		374,96	1124,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	2232,62
		Сметная стоимость:				10046,79	30140,36
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				15582829,71
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				15582829,71
Материалы -			Тенге				14170983,95
Всего заработная плата -			Тенге				280775,15
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				870863,74
Накладные расходы -			Тенге				830340,73
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				168773,40
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				661567,33
Сметная прибыль -			Тенге				1313053,64
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				17726224,08
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				288,90
Сметная заработная плата -			Тенге				280775,15
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				17726224,08
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				288,90
Сметная заработная плата -			Тенге				280775,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 14.Проезд № 3					
		Устройство дорожной одежды					
177	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,1600**		**102631,63**	**221684,32**
177. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,253	1087,90	1362,92
		Итого оплата труда:				**630,98**	**1362,92**
177. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,6264	4401,36	2757,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,2528	1087,90	1362,92
		Итого эксплуатация машин:				**1276,39**	**2757,01**
177. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	2,225	98403,14	218927,31
		Итого материалов:				**101355,23**	**218927,31**
		НР первого уровня	%	60,3		380,48	821,84
		НР второго уровня	%	4,2		4326,51	9345,26
		Накладные расходы	%	--		4706,99	10167,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8587,09	18548,11
		Сметная стоимость:				**115925,71**	**250399,53**
178	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**3000,0000**		**2703,86**	**8111574,19**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,0336	100,8	944,68	95223,74
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	50,49	1221,91	61694,48
		Итого оплата труда:				**52,31**	**156918,23**
178. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	10,41	3131,80	32602,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	10,41	1087,90	11325,04
178. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	30,3	3970,46	120304,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	30,3	1267,10	38393,13

1	2	3	4	5	6	7	8
178. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,09	3290,37	296,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,09	1267,10	114,04
178. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,17	3456,71	4044,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,17	944,68	1105,28
178. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,2	94,23	395,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
178. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	8,4	5690,57	47800,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	8,4	1267,10	10643,64
178. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,12	1893,09	227,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,12	944,68	113,36
		Итого эксплуатация машин:				**68,56**	**205671,19**
178.10	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	289,8	26889,76	7792652,45
178.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,0186	205870,68	3829,19
178.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,45	24465,24	11009,36
178.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,0324	98403,14	3188,26
		Итого материалов:				**2603,56**	**7810679,26**
		НР первого уровня	%	60,3		31,54	94621,69
		НР второго уровня	%	4,2		114,89	344660,23
		Накладные расходы	%	--		146,43	439281,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,02	684068,49
		Сметная стоимость:				**3078,31**	**9234924,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
179	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**3000,0000**		**1953,64**	**5860905,17**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,00054	1,62	944,68	1530,38
		Итого оплата труда:				**0,51**	**1530,38**
179. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00108	3,24	94,23	305,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**305,31**
179. 3	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0726	217,8	26889,76	5856589,73
179. 4	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000008	0,0252	98403,14	2479,76
		Итого материалов:				**1953,02**	**5859069,49**
		НР первого уровня	%	60,3		0,31	922,82
		НР второго уровня	%	4,2		82,07	246196,78
		Накладные расходы	%	--		82,37	247119,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,88	488641,98
		Сметная стоимость:				**2198,89**	**6596666,75**
		Обочины					
180	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1468,6600**		**133,41**	**195931,65**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,0317	46,557	801,46	37313,19
180. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	41,871	1072,53	44908,54
		Итого оплата труда:				**55,98**	**82221,73**
180. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	5,757	6319,49	36382,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	5,757	1267,10	7294,69
180. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	12,014	3505,83	42117,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	12,014	944,68	11349,39

1	2	3	4	5	6	7	8
180. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	21,442	3131,80	67153,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	21,442	1087,90	23326,75
180. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	1,322	5590,21	7389,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	1,322	1267,10	1675,11
180. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	1,336	3456,71	4619,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	1,336	944,68	1262,09
		Итого эксплуатация машин:				**107,35**	**157662,36**
180. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	10,281	93,00	956,10
		Итого материалов:				**0,65**	**956,10**
		НР первого уровня	%	60,3		33,76	49579,71
		НР второго уровня	%	4,2		7,02	10311,48
		Накладные расходы	%	--		40,78	59891,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	20465,83
		Сметная стоимость:				**188,12**	**276288,66**
181	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**84,5500**		**6982,75**	**590391,51**
		НР второго уровня	%	4,2		293,28	24796,44
		Накладные расходы	%	--		293,28	24796,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,08	49215,04
		Сметная стоимость:				**7858,11**	**664402,99**
		Дорожные знаки					
182	**Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Копание ям откосов глубиной до 0,8 м вручную без креплении для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**1,4400**		**2143,34**	**3086,42**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,8	4,032	765,48	3086,42
		Итого оплата труда:				**2143,34**	**3086,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		1266,72	1824,07
		НР второго уровня	%	4,2		143,22	206,24
		Накладные расходы	%	--		1409,94	2030,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,26	409,34
		Сметная стоимость:				**3837,55**	**5526,07**
183	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**1,4400**		**726,90**	**1046,74**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0,972	1,4	747,84	1046,74
		Итого оплата труда:				**726,90**	**1046,74**
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	618,62
		НР второго уровня	%	4,2		48,57	69,95
		Накладные расходы	%	--		478,17	688,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	138,82
		Сметная стоимость:				**1301,48**	**1874,13**
184	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,0800**		**10597,57**	**847,81**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,78	0,0624	801,46	50,01
184. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,0232	984,19	22,83
		Итого оплата труда:				**910,55**	**72,84**
184. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,0168	1994,19	33,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0168	944,68	15,87
184. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,0336	11,48	0,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0064	3519,46	22,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0064	1087,90	6,96
		Итого эксплуатация машин:				**705,16**	**56,41**
184. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,088	8412,11	740,27

1	2	3	4	5	6	7	8
184. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,012	93,00	1,12
		Итого материалов:				**9267,27**	**741,38**
		НР первого уровня	%	50,8		462,56	37,00
		НР второго уровня	%	4,2		464,53	37,16
		Накладные расходы	%	--		927,09	74,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		921,97	73,76
		Сметная стоимость:				**12446,63**	**995,73**
185	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов**	**м3**	**0,3150**		**32852,63**	**10348,58**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	3,94	1,241	829,68	1029,72
185. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,071977	1084,85	78,08
		Итого оплата труда:				**3516,83**	**1107,80**
185. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000851	3505,83	2,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000851	944,68	0,80
185. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,06615	37,28	2,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
185. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,003307	3290,37	10,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,003307	1267,10	4,19
185. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,063	2992,40	188,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,063	1087,90	68,54
185. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,003465	57,12	0,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
185. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,00482	1893,09	9,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00482	944,68	4,55
		Итого эксплуатация машин:				**679,92**	**214,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
185. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3213	27514,60	8840,44
185.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,126	66,30	8,35
185.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000252	24465,24	6,17
185.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00063	26060,52	16,42
185.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,002174	26060,52	56,64
185.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000158	32714,52	5,15
185.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,11655	196,58	22,91
185.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,001764	6598,38	11,64
185.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,002174	14313,26	31,11
185.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,005513	93,00	0,51
185.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,155925	675,59	105,34
		Итого материалов:				**28903,77**	**9104,69**
		НР первого уровня	%	48,5		1705,66	537,28
		НР второго уровня	%	4,2		1451,45	457,21
		Накладные расходы	%	--		3157,11	994,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2880,78	907,45
		Сметная стоимость:				**38890,52**	**12250,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
186	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**м2 поверхности**	**4,2000**		**751,34**	**3155,63**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,212	0,8904	934,10	831,72
186. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0084	944,68	7,94
		Итого оплата труда:				**199,92**	**839,66**
186. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,0819	477,34	39,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
186. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0084	1893,09	15,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0084	944,68	7,94
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**55,00**
186. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	10,08	212,16	2138,57
186. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000672	117236,52	78,78
186. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001008	51147,90	51,56
		Итого материалов:				**540,22**	**2268,91**
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	426,55
		НР второго уровня	%	4,2		35,82	150,45
		Накладные расходы	%	--		137,38	577,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,10	298,61
		Сметная стоимость:				**959,82**	**4031,24**
187	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка металлических стойках.**	**шт.**	**5,0000**		**3767,13**	**18835,66**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	3,2	16	836,74	13387,84

1	2	3	4	5	6	7	8
187. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,7265	1222,50	888,14
		Итого оплата труда:				**2855,20**	**14275,98**
187. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,076	3290,37	250,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,076	1267,10	96,30
187. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,55	5897,51	3243,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,55	1267,10	696,90
187. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1005	1893,09	190,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1005	944,68	94,94
		Итого эксплуатация машин:				**736,79**	**3683,95**
187. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0024	491960,00	1180,70
187. 7	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000968	351343,77	339,93
187. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000169	376950,05	63,70
187. 9	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000281	638911,35	179,53
		Итого материалов:				**352,77**	**1763,87**
		НР первого уровня	%	60,3		1721,68	8608,42
		НР второго уровня	%	4,2		230,53	1152,65
		Накладные расходы	%	--		1952,21	9761,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,55	2287,74
		Сметная стоимость:				**6176,89**	**30884,47**
188	**С124-040207-0208 24-040207-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки для дорожных знаков**	**шт.**	**5,0000**		**7543,92**	**37719,60**
		НР второго уровня	%	4,2		316,84	1584,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		316,84	1584,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		628,86	3144,31
		Сметная стоимость:				**8489,63**	**42448,13**
189	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**5,0000**		**8926,91**	**44634,55**
		НР второго уровня	%	4,2		374,93	1874,65
		Накладные расходы	%	--		374,93	1874,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	3720,74
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**50229,94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**15100161,82**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15100161,82**
Материалы -			Тенге				**13903511,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**262462,70**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**672745,66**
Накладные расходы -			Тенге				**798840,72**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				157998,01
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				640842,71
Сметная прибыль -			Тенге				**1271920,20**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17170922,75**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**267,05**
Сметная заработная плата -			Тенге				**262462,70**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**17170922,75**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**267,05**
Сметная заработная плата -			Тенге				**262462,70**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**110970748,53**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1709730,18**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**4257894,08**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**1234450,29**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**105003124,26**
- перевозка грузов			Тенге				**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0,00**

Накладные расходы I уровня	Тенге				**1769733,72**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**112740482,24**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**4735100,23**
ИТОГО:	Тенге				**117475582,48**
Сметная прибыль	Тенге				**9398046,60**
ИТОГО по смете:	Тенге				**122533362,68**

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		122 533 362,68
ВЗиС	Тенге	1,04%	1 274 346,97
ИТОГО:	Тенге		123 807 709,65
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,44%	1 782 831,02
ИТОГО:	Тенге		125 590 540,67
ИТОГО В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019г. К=1,11283:			139 760 293,42
ИТОГО:			139 760 293,42
С учетом понижающего Кп=1,005025			139 061 509,34
НДС		12%	16 687 381,12
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:			155 748 890,46

Принял:_____ Ажигалиев А.К.

Руководитель ГУ "Курмангазинского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Сдал: _____ Юсупов К.Т.

Директор ТОО "Атырауколик"

_____ Жунусов Ж.Е.

Технадзор ТОО "Стройнадзор"

1,271073