Форма 3

ЗАКАЗЧИК: КГКП "Шетский районный культурнодосуговой центр" акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района

Поставщик : ТОО "Ғимарат KZ"

Дополнительное соглашение № 70/1 от 30.07.2021г. к договору № 70 от 15.06.2021г.

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за сентябрь 2021г. по Капитальному ремонту фасада и кровли ДК с. Кызылкой Шетского района Карагандинской области

13.09.2021г

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ,выполняемых с начала действия договора	6 496 458,19
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма удержания аванса	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Работы по ремонту нежилых зданий /сооружений/помещений
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	6 496 458,19
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2021 года с НДС	6 496 458,19
8	В том числе НДС 12%	696049,09
9	Удержание аванса	0,00
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных с НДС	6 496 458,19

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Шетский районный культурнодосуговой центр" акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района
Карагандинская область, Шетский район, с.АксуАюлы, Жангутты би , 39
БИН 990140004743
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ666010191000205365
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Ахметжанова А.С.**

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Ғимарат KZ"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4, 95
БИН/ИИН/ИНН/УНП 150240018326
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436017191000000371
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: КГПК "Шетский районный культурнодосуговой центр" акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского

Поставщик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ

Наименование строительства **Капитальный ремонт фасада и кровли ДК с. Кызылкой Шетского района Карагандинской области**

и его адрес: **Карагандинская область, Шетский район, село Кызылкой, дом культуры**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
		70	15.06.2021				
		70/1	30.07.2021				

Ниименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за сентябрь 2021г.,без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	6 496 458,19	5 800 409,10							696 049,09	6 496 458,19
ИТОГО к оплате:	6 496 458,19	5 800 409,10							696 049,09	6 496 458,19

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Шетский районный культурнодосуговой центр" акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района

БИН 990140004743

Директор _____ **Ахметжанова А.С.**

Технический надзор: ИП Каков Т.Р.

БИН 601027301162

Должность _____ **Каков Т.Р.**

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

БИН 150240018326

Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Шетский районный культурнодосуговой центр" акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района. Карагандинская область, Шетский район, с.АксуАюлы, Жангутты би , 39. БИН 990140004743, Тел.: 87103121002,+7 776 594 7878**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ". Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4, 95, БИН 150240018326, Тел.: 87755528948**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт фасада и кровли ДК с. Кызылкой. Карагандинская область, Шетский район, с. Кызылкой, дом культуры**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт фасада и кровли ДК с. Кызылкой**
(наименование)

Дополнительное соглашение №70/1 от 30.07.2021г. к договору № 70 от 15.06.2021г.

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2021 (месяц, год) на Капитальный ремонт фасада и кровли ДК с. Кызылкой

Форма 2

Составлен (а) в ценах 3 квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля										
1	1	**Е12-080101-0204**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**160,8**	**279,93**	**1,63**	**45012**	**261**	**0**	**32220**	**83411**	
						278,3	**0**	**44751**	**0**		**6179**		
	1.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	3,5054								
2	2	**Е12-080101-0205**	**Обрешетка. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**150**	**170,63**	**15,56**	**25595**	**2334**	**0**	**17581**	**46630**	
						155,07	**7,72**	**23261**	**1157**		**3454**		
	2.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	6,405								
3	3	**Е12-080101-0206**	**Подшивная доска. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**2,7**	**198,74**	**15,2**	**537**	**41**	**0**	**371**	**981**	
						183,53	**7,55**	**496**	**20**		**73**		
	3.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1706								
4	4	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16к=0,8**	**Стропила. Демонтаж**	**м3 древесины в конструкции**	**2**	**20567,38**	**1154,74**	**41135**	**2309**	**0**	**35807**	**83097**	
						19412,64	**480,11**	**38825**	**960**		**6155**		
	4.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216144							Казахстан 100%
	4.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		74805							Казахстан 100%
	4.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		57463							
5	5	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**2**	**106241,79**	**1804,29**	**212484**	**3609**	**153064**	**41264**	**274048**	
						27905,67	**750,17**	**55811**	**1500**		**20300**		
	5.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,076	216144				16426,94			Казахстан 100%
	5.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,32	74805				23937,6			Казахстан 100%
	5.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,66	57463				95388,58			Казахстан 100%
6	6	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**2**	**9023,85**	**73,33**	**18048**	**147**	**15786**	**1571**	**21188**	
						1057,56	**33,07**	**2115**	**66**		**1569**		
	6.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0134	1148499				15389,89			Казахстан 100%
7	7	**Е12-080101-1401 Изм. и доп. вып. 16**	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**	**м2**	**150**	**775,5**	**18,45**	**116325**	**2768**	**69523**	**32717**	**160966**	
						293,56	**9,38**	**44034**	**1406**		**11923**		
	7.1	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,96	16445				65122,2			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		150	314,96	3,4	47244	510	40721	4495	55879	
			м2 обработанной поверхности			40,09	1,53	6013	230		4139		
	8.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0345	1148499				39623,22			Казахстан 100%
9	9	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		160,8	805,67	21,69	129551	3488	12510	82710	229243	
			м2 кровли			706,18	8,23	113553	1324		16981		
	9.1	2110-0103-9901	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	184,92					3508,66			
	9.2	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3,216	1091				7267,93			
	9.3	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	6,8501	1061							
10	10	**С121-100103-0108**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	184,92	2077		384079		384079	30726	414805	**Казахстан**
11	11	**Е11-120101-0410 Изм. и доп. вып. 19**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		32,2	646,49	15,05	20817	485	3872	11914	35350	
			м примыканий			511,18	2,72	16460	88		2618		
	11.1	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	2,254	952				2145,81			Казахстан 100%
	11.2	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	1,051	1061				1115,12			
12	12	**С121-100102-0201**	**Элементы фасонные для кровли ,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	32,2	1501		48332		48332	3867	52199	
13	13	**Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Подшивная доска. Подшивка досками**		2,7	3508,71	22,42	9474	61	7739	1225	11554	
			м2 потолков			620,15	10,03	1674	27		856		
	13.1	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0502	152989				7683,11			Казахстан 100%
14	14	**Е11-100116-0205**	**Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами**		163,5	43,98	0,28	7190	45	5940	884	8720	
			м2 покрытия			7,37	0,14	1205	23		646		
	14.1	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,0098	605483				5939,79			
15	15	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		30	653,14	22,38	19594	672	0	13835	36104	
			м2 утепляемого покрытия			630,76	9,77	18923	293		2674		
16	16	**С121-110103-0101**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	1,545	7124		11007		11007	881	11887	**Казахстан**
			Итого по разделу: 1. Кровля									1526062	
			Раздел: 2. Фасад										
17	17	**Е11-460201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		60	220,9	0	13254	0	0	9542	24620	
			м2			220,9	0	13254	0		1824		
18	18	**Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		60	1252,09	32,54	75126	1953	22509	37678	121828	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			844,4	27,77	50664	1666		9024		
	18.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,134	19844				22503,1			Казахстан 100%
19	19	**Е11-150201-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Цоколь. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**		13	1988,23	32,77	25847	426	6580	13826	42847	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1449,35	27,77	18842	361		3174		
	19.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,3315	19844				6578,29			Казахстан 100%
20	20	**Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4**	**Цоколь. Окраска по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**		13	603,03	3,09	7839	40	6220	1152	9710	
			м2 окрашиваемой поверхности			121,51	1,52	1580	20		719		
	20.1	2204-0101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002	1249833				2437,17			
	20.2	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А.Б	кг	7,67	413				3167,71			
21	21	**Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**		226	2791,56	8,83	630893	1994	322074	221187	920246	
			м2 поверхности облицовки			1357,63	1,68	306824	379		68166		
	21.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	497,2	266				132255,2			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	21.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1130	26				29380			
	21.3	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт	587,6	73				42894,8			
	21.4	2203-0101-9901	Металлосайдинг	м2	248,6								
	21.5	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	70,512	1061				74813,23			
22	22	С122-030101-0401	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 .**	**м2**	**248,6**	**1344**		**334118**		**334118**	**26729**	**360848**	
23	23	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство**	**м**	**28,2647**	**2143,41**	**7,1**	**60583**	**201**	**45047**	**11071**	**77387**	
						542,55	**1,48**	**15335**	**42**		**5732**		
	23.1	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	29,6779	243				7211,74			
	23.2	2113-0814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	29,6779	724				21486,82			
	23.3	2113-0814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	29,6779	505				14987,36			
24	24	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**223,7**	**770,01**	**41,13**	**172252**	**9201**	**48587**	**85709**	**278598**	
						511,69	**20,45**	**114464**	**4575**		**20637**		
	24.1	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,0828	474804				39299,05			
			Итого по разделу: 2. Фасад									**1836084**	
			Раздел: 3. Отмостка										
25	25	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7,1**	**9224,73**	**1752,59**	**65496**	**12443**	**28645**	**21459**	**93911**	
						3437,64	**760,1**	**24407**	**5397**		**6956**		Казахстан 100%
	25.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,059	3470				7144,73			Казахстан 100%
	25.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,1	2715				19276,5			
26	26	Е11-110101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**71**	**384,38**	**29,15**	**27291**	**2070**	**67**	**18862**	**49846**	
						354,29	**14,69**	**25154**	**1043**		**3692**		
27	27	С121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,45**	**16346**		**23702**		**23702**	**1896**	**25598**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 3. Отмостка									**169355**	
			Раздел: 4. Ограждение										
28	28	У86-010602-0405 0прим. к=1,25	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м/1,3 м х2,5 м/**	**секция**	**20**	**105736,25**	**593,75**	**2114725**	**11875**	**1742000**	**257000**	**2561463**	
						18042,5	**151,25**	**360850**	**3025**		**189738**		
29	29	У86-010605-0601 0прим. к=0,52	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м/1,2 м х 1,3 м/**	**конструкция**	**1**	**76493,56**	**605,28**	**76494**	**605**	**63287**	**9047**	**92384**	
						12601,68	**185,12**	**12602**	**185**		**6843**		
30	30	У86-010605-0301 0прим. к=0,43	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м/4,0 м х1,3 м**	**конструкция**	**1**	**142004,49**	**1080,59**	**142004**	**1081**	**119590**	**15169**	**169747**	
						21334,02	**381,41**	**21334**	**381**		**12574**		
31	31	У86-010605-0301 0прим. к=0,2	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м/2,5 м х1,3 м/**	**конструкция**	**1**	**66048,6**	**502,6**	**66049**	**503**	**55623**	**7055**	**78952**	
						9922,8	**177,4**	**9923**	**177**		**5848**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	10	356		3560			285	3845	
												7009	
33	33	С341-310101-0101	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка	т	10	649		6490			519	2913400	
			Итого по разделу: 4. Ограждение					4982147	59118	3570622	985351	6444899	
			ИТОГО:					1342354	24345		477397		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика									6444899	
			Итого по АКТУ									*-644489,90*	
			Ценовая скидка 10%									5800409,10	
			Итого с ценовой скидкой										
			НДС			12 %		696049,092				6496458,19	
			Итого с НДС										

Сдал (Поставщик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
БИН 150240018326
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кайыркенов С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Шетский районный культурнодосуговой центр" акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района
БИН 990140004743
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахметжанова А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор Каков Т.Р.
Аттестат № KZ31VJF00043192, ИИН 601027301162
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Директор Аминов Д.З.
№ 02304 от 14.03.2011г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)