Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Бокейординского района" Западно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Энергия"
Наименование объекта - Капитальный ремонт СОШ имени М.Маметовой в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО по адресу:ул.Т.Масин,зд.9

Справка №5
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2020г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		81	19.05.2020г				
		Дополнительное соглашение					
		1	28.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт СОШ имени М.Маметовой в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО по адресу:ул.Т.Масин,зд.9	258692928,48	42862464,71	-	-	-	-	-	5143495,77	48005960,48
Итого:	258692928,48	42862464,71	-	-	-	-	-	5143495,77	48005960,48

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Бокейординского района" Западно-Казахстанской области

И.о. руководителя _____ **Сабыров Н.К.**

Авторский надзор: ТОО "Массив СтройКомпани"

_____ **Кенжалыев Н.Д.**

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Энергия"

Директор _____ **Камербаев А.**

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий

_____ **Сералиев К.З.**

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Бокейординского района" Западно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Энергия"
Наименование объекта - Капитальный ремонт СОШ имени М.Маметовой в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО по адресу:ул.Т.Масин,зд.9

Согласно доп.соглашению №1 от 2020-07-28 к основному договору №81 от 2020-05-19

А К Т №5
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1											
			РАЗДЕЛ 2.Кровля(лист13-18)										
1	7	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	354		868,16 493,68	51,70 11,39	307327 174761	18363 4033	114263	164491 37745	509563
2	8	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	354		697,79 382,20	50,27 11,39	247019 135299	17797 4033	93923	128185 30016	405220
3	9	С121-110101-0106 2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012** *СП - 8%*	м3	54,693		22829,00 --	-- --	1248586 --	-- --	1248586	-- 99887	1348473
4	10	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	354		583,84 211,90	100,02 24,13	206678 75011	35408 8543	96259	76870 22684	306232
5	11	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	354		413,85 19,62	36,98 9,33	146504 6945	13090 3303	126469	9428 12475	168407
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					2156114	84597	1679500	378974	2737895
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					392016	19913	--	202807	
		Материалы		Тенге					2156114				
		Всего заработная плата		Тенге					430914				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						411929			
			Накладные расходы	Тенге					1248586				
			Сметная прибыль	Тенге					378975				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					202807				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2737896				
			Сметная заработная плата	Тенге									362
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						411929			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2737896				
			Сметная заработная плата	Тенге									362
										411929			
			РАЗДЕЛ 4.Полы(лист6)										
		Тип2											

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	73	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	561,36	3280,49	20,38	1841533	11439	1618013	204562	2209783
			НР - 94%; СП - 8%			377,80	9,87	212081	5539		163688	
7	74	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	452,34	237,40	2,17	107386	980	70104	34468	153202
			НР - 94%; СП - 8%			80,25	0,81	36302	366		11348	
			Тип4									
8	93	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	17,36	237,40	2,17	4121	38	2690	1323	5880
			НР - 94%; СП - 8%			80,25	0,81	1393	14		436	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1953040	12456	1690807	240353	2368865
								249776	5919	--	175472	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1953040				
		Материалы		Тенге				1690808				
		Всего заработная плата		Тенге					255695			
			Накладные расходы	Тенге				240353				
			Сметная прибыль	Тенге				175471				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2368865				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
			Сметная заработная плата	Тенге					255695			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2368865				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
			Сметная заработная плата	Тенге					255695			
			РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка(лист7)									
			1 этаж									
9	115	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	346,02	1327,76	74,22	459432	25680	125206	262817	780028
			НР - 80%; СП - 8%			891,70	57,73	308546	19975		57780	
10	116	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	346,02	1052,81	7,20	364294	2493	140232	177876	585544
			НР - 80%; СП - 8%			640,34	2,24	221569	775		43374	
11	117	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	346,02	447,65	2,84	154896	981	64153	72183	245245
			НР - 80%; СП - 8%			259,41	1,35	89762	467		18166	
12	118	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	30,32	5063,70	18,94	153531	574	82372	56688	227037
			НР - 80%; СП - 8%			2328,00	9,06	70585	275		16818	
			Откос									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	133	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,935	2886,30	42,54	141241	2082	35361	83879	243130
			НР - 80%; СП - 8%			2121,15	21,47	103798	1050		18010	
14	134	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,935	2388,39	20,70	116876	1013	25932	72192	204193
			НР - 80%; СП - 8%			1837,76	6,31	89931	309		15125	
15	135	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	48,935	447,65	2,84	21906	139	9073	10208	34683
			НР - 80%; СП - 8%			259,41	1,35	12694	66		2569	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1412175	32962	482329	735843	2319860
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				896886	22917	–	171842	
			Материалы	Тенге				1412175				
			Всего заработная плата	Тенге				482327				
			Накладные расходы	Тенге					919803			
			Сметная прибыль	Тенге				735842				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				171841				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2319859				
			Сметная заработная плата	Тенге								773
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					919803			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2319859				
			Сметная заработная плата	Тенге								773
									919803			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1									
			Котельная									
			Проемы									
16	1	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,5	2462,18	49,14	13542	270	2134	7761	23007
			НР - 69%; СП - 8%			2025,07	19,93	11138	110		1704	
17	2	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,5	48294,00	–	265617	–	265617	–	286866
			СП - 8%			–	–	–	–		21249	
18	3	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,45	2706,03	46,58	9336	161	1665	5226	15727
			НР - 69%; СП - 8%			2176,77	18,71	7510	65		1165	
19	4	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,45	53604,00	–	184934	–	184934	–	199729
			СП - 8%			–	–	–	–		14795	
			Котельная									
			Внутренняя отделка(лист7)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	12	Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	82	1346,82	74,22	110439	6086	30245	63073	187393
			НР - 80%; СП - 8%			903,75	57,73	74108	4734		13881	
21	13	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	82	1163,23	7,20	95385	591	33851	48901	155829
			НР - 80%; СП - 8%			743,21	2,24	60943	184		11543	
22	14	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	82	497,73	2,84	40814	233	16639	19242	64861
			НР - 80%; СП - 8%			291,98	1,35	23942	111		4805	
23	15	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,5	1327,76	74,22	213106	11912	58076	121906	361813
			НР - 80%; СП - 8%			891,70	57,73	143118	9265		26801	
24	16	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	160,5	1052,81	7,20	168976	1156	65046	82507	271602
			НР - 80%; СП - 8%			640,34	2,24	102774	360		20119	
25	17	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	160,5	447,65	2,84	71848	455	29757	33482	113756
			НР - 80%; СП - 8%			259,41	1,35	41636	216		8426	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1173997	20863	687964	382098	1680583
								465168	15043	--	124488	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				700568				
		Материалы		Тенге				233615				
		Всего заработная плата		Тенге					461390			
			Накладные расходы	Тенге				369112				
			Сметная прибыль	Тенге				85574				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1155254				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
			Сметная заработная плата	Тенге					461390			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				473429				
		Материалы		Тенге				3799				
		Всего заработная плата		Тенге					18822			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				450551				
			Накладные расходы	Тенге				12987				
			Сметная прибыль	Тенге				38913				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				525329				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					18822			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1680583				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
			Сметная заработная плата	Тенге					480212			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1									
			Септик									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,26	151,22 7,74	143,48 34,32	3971 203	3768 901	--	795 381	5148
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,78	1859,09 1859,09	-- --	1450 1450	-- --	--	1044 200	2694
3	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,04	808,70 808,70	-- --	8928 8928	-- --	--	6428 1229	16585
4	4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,6	17,98 --	17,98 6,76	47 --	47 18	--	13 5	64
5	5	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13,4	40,97 --	40,97 13,44	549 --	549 180	--	130 54	733
6	6	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной *НР - 93%; СП - 8%*	м3 изолирующего слоя	9,97	9547,11 6042,96	1606,60 721,52	95185 60248	16018 7194	18919	62721 12632	170538
7	7	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%* *СП - 8%*	м3 конструкций колодца	2,1	33674,19 9222,93 --	6900,67 2702,17 --	70716 19368 --	14491 5675 --	36857	24792 7641 3517	103149
9	9	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	39722,00 --	-- --	39722 --	-- --	39722	-- 3178	42900
10	10	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	40005,00 --	-- --	40005 --	-- --	40005	-- 3200	43205
11	11	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	4799,00 --	-- --	4799 --	-- --	4799	-- 384	5183
12	12	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	4827,00 --	-- --	4827 --	-- --	4827	-- 386	5213
13	13	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	9719,00 --	-- --	9719 --	-- --	9719	-- 778	10497

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	14	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1		19225,00	--	19225	--	19225	--	20763
		СП - 8%					--	--	--	--		1538	
15	15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	31,5		853,03	19,94	26870	628	18061	7681	37315
		НР - 93%; СП - 8%					259,70	2,49	8181	78		2764	
15.1	15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	6,68	1225,07		8181,00				
15.2	15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,063							
15.3	15.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,61425		753,00		463,00			
15.4	15.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,063		2630,00		166,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,063		1244,00		78,37			
15.5	15.5	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	75,6	224,00				16934,00		
15.6	15.6	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00504	143101,00				721,00		
15.7	15.7	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00756	53700,00				406,00		
16	16	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**	м2	23		1477,77	248,17	33989	5708	5753	18847	57062
		НР - 79%; СП - 8%					979,46	57,79	22528	1329		4227	
16.1	16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,888	20,42	1103,02		22528,00				
16.2	16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0325	0,7475							
16.3	16.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0016	0,0368		753,00		28,00			
16.4	16.4	1416 С	Битумозаправщики, 4 т	маш.-ч	0,0325	0,7475		7599,00		5680,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	0,7475		1778,00		1329,06			
16.5	16.5	135853 С	Мастика асфальтовая горячая АМ-2	т	0,0165	0,3795	13557,00				5145,00		
16.6	16.6	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002	0,0046	130850,00				602,00		
16.7	16.7	147047 С	Ветошь	кг	0,003	0,069	90,00				6,00		
17	17	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм**	м2	5,76		1300,18	1,20	7489	7	5224	1784	10014
		НР - 79%; СП - 8%					391,96	--	2258	--		742	
17.1	17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,41	2,36	956,13		2258,00				
17.2	17.2	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0016	0,009216		753,00		7,00			
17.3	17.3	102744 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Г, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0391	0,225216	22521,00				5072,00		
17.4	17.4	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002	0,001152	130850,00				151,00		
17.5	17.5	147047 С	Ветошь	кг	0,003	0,01728	90,00				2,00		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									578540
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					123164				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						41216			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						15374			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							247071		
			- Накладные расходы	Тенге								124235	
			- Сметная прибыль	Тенге								42856	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

Генплан

Покрытие из брусчатки

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	8	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м2 покрытия	758,83	5559,10	175,07	4213961	132707	3076758	977644	5606933
			НР - 94%; СП - 8%			1325,14	46,90	1004496	35551		415328	
44	9	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	299	2057,95	30,67	615328	9171	310446	323031	1013427
			НР - 108%; СП - 8%			989,00	11,34	295711	3392		75069	
45	10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые М-300**	м3	13,455	54396,00	--	731898	--	731898	--	799450
			СП - 8%			--	--	--	--		58552	
46	11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15**	м3	4,19	30161,25	1078,92	126376	4521	116923	5348	142262
			НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	4932	945		10538	
					Ограждение							
47	20	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м огражд	844,3	4293,28	941,57	3624820	794969	598746	2967152	7119330
			НР - 118%; СП - 8%			2642,55	335,70	2231105	283431		527358	
48	21	С121-010201-0602 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм**	м3	10,1	7957,00	--	80366	--	80366	--	86795
			СП - 8%			--	--	--	--		6429	
49	22	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	22,24	34099,00	--	758362	--	758362	--	819031
			СП - 8%			--	--	--	--		60669	
50	23	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	26,0013924	157525,18	39126,64	4095874	1017347	135065	2252296	6856017
			НР - 69%; СП - 8%			113204,00	12334,96	2943462	320726		507853	
51	24	С121-050206-0903 2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86**	т	5,953092	251187,00	--	1495339	--	1495339	--	1614966
			СП - 8%			--	--	--	--		119627	
52	25	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,3059526	237482,00	--	72658	--	72658	--	78471
			СП - 8%			--	--	--	--		5813	
					металлическое ограждение L=3000-274шт							
53	26	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	19,4562468	256353,00	--	4987667	--	4987667	--	5386681
			СП - 8%			--	--	--	--		399013	
54	27	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	1293,006	1460,00	--	1887789	--	1887789	--	2038812
			СП - 8%			--	--	--	--		151023	
					металлическое ограждение L=2400-1шт							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	28	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,0633482	256353,00	--	16240	--	16240	--	17539
			СП - 8%			--	--	--	--		1299	
56	29	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	3,069	1460,00	--	4481	--	4481	--	4839
			СП - 8%			--	--	--	--		358	
			металлическое ограждение L=2000-4шт									
57	30	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,2227528	256353,00	--	57103	--	57103	--	61672
			СП - 8%			--	--	--	--		4568	
58	31	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	12,276	1460,00	--	17923	--	17923	--	19357
			СП - 8%			--	--	--	--		1434	
59	32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	754,040379	90,44	2,31	68195	1742	35022	21817	97213
			НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	31431	188		7201	
60	33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	754,040379	80,07	1,64	60376	1235	40767	12807	79038
			НР - 69%; СП - 8%			24,37	0,25	18374	188		5855	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				22914755	1961692	14423553	6560089	31832833
								6529511	644420	--	2357987	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18818881				
		Материалы		Тенге				4178661				
		Всего заработная плата		Тенге					3909743			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8539200				
		Местные материалы		Тенге				1570626				
			Накладные расходы	Тенге				4307800				
			Сметная прибыль	Тенге				1850134				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24976815				
60.4			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3313
			Сметная заработная плата	Тенге					3909743			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4095874				
		Материалы		Тенге				135065				
		Всего заработная плата		Тенге					3264188			
			Накладные расходы	Тенге				2252290				
			Сметная прибыль	Тенге				507853				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6856017				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2557
			Сметная заработная плата	Тенге					3264188			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				31832832				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5870
			Сметная заработная плата	Тенге					7173930			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-1
Надворная уборная на 9 очков
Общестроительные работы

1	1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	70,93125	191,48	184,54	13582	13090	--	1881	16700
			НР - 729%; СП - 8%			6,94	29,89	492	2120		1237	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	2	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Ктр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта		1,31625	3424,42	--	4507	--	--	3245	8373
			НР - 72%; СП - 8%				3424,42	--	4507	--		620	
3	3	С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		68,8	343,00	--	23598	--		--	25486
			СП - 8%				--	--	--	--		1888	
4	4	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта		27,9	97,80	97,80	2729	2729	--	721	3726
			НР - 72%; СП - 8%				--	35,90	--	1002		276	
5	5	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		0,819	6302,88	1687,48	5162	1382	3114	1145	6812
			НР - 93%; СП - 8%				812,60	691,20	666	566		505	
6	6	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка гравия битумом	м3		0,819	31379,60	3571,69	25700	2925	12658	7953	36345
			НР - 69%; СП - 8%				12353,00	1720,15	10117	1409		2692	
7	7	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		13,65	1206,71	36,38	16472	497	15345	821	18676
			НР - 108%; СП - 8%				46,14	9,58	630	131		1383	
8	8	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия		13,65	376,84	0,01	5144	--	5106	41	5690
			НР - 108%; СП - 8%				2,78	--	38	--		415	
9	9	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство и бетона В10	м3		1,365	27873,23	1268,84	38047	1732	31796	4476	45925
			НР - 91%; СП - 8%				3310,92	292,67	4519	399		3402	
10	10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		54,6	853,03	19,94	46575	1089	31306	13313	64680
			НР - 93%; СП - 8%				259,70	2,49	14180	136		4791	
11	11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5	м3		1,215	25756,89	1078,92	31295	1311	28554	1551	35473
			НР - 91%; СП - 8%				1177,20	225,54	1430	274		2628	
		Фундамент											
12	12	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство В12,5	м3		25,2	28698,08	495,60	723192	12489	636458	71462	858226
			НР - 91%; СП - 8%				2946,24	170,03	74245	4285		63572	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00192	227283,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
14	14	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1463	264954,00	--	38763	--	38763	--	41864
		СП - 8%				--	--	--	--		3101	
15	15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00404	221440,00	--	895	--	895	--	966
		СП - 8%				--	--	--	--		72	
16	16	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0072	210709,00	--	1517	--	1517	--	1638
		СП - 8%				--	--	--	--		121	
17	17	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00006	264954,00	--	16	--	16	--	17
		СП - 8%				--	--	--	--		1	
18	18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	28,35	853,63	19,94	24183	565	16256	6913	33584
		НР - 93%; СП - 8%				259,70	2,49	7362	71		2488	
					Перекрытия							
19	19	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,8	43952,88	1796,65	35162	1437	26877	6517	45014
		НР - 91%; СП - 8%				8559,72	392,77	6848	314		3334	
20	20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,043261	227283,00	--	9832	--	9832	--	10619
		СП - 8%				--	--	--	--		787	
21	21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0049	221440,00	--	1085	--	1085	--	1172
		СП - 8%				--	--	--	--		87	
22	22	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00006	264954,00	--	16	--	16	--	17
		СП - 8%				--	--	--	--		1	
23	23	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	3136,16	35,10	18817	211	15374	3248	23831
		НР - 98%; СП - 8%				538,65	13,81	3232	83		1765	
24	24	С123-030101-0305 2303-0101-0305 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	11498,00	--	11498	--	11498	--	12418

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		920	
					Перемычки							
25	25	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство В12,5	м3	2,1	48580,85	4268,93	102020	8965	63839	28191	140628
			НР - 91%; СП - 8%			13912,20	839,76	29216	1764		10417	
26	26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,142	227283,00	--	32274	--	32274	--	34856
			СП - 8%			--	--	--	--		2582	
27	27	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02874	264954,00	--	7615	--	7615	--	8224
			СП - 8%			--	--	--	--		609	
					Полы							
28	28	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	35,8	1255,03	93,06	44930	3332	29902	12127	61621
			НР - 94%; СП - 8%			326,71	33,65	11696	1205		4565	
29	29	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	35,8	-288,64	-8,09	-10333	-290	-9369	-767	-11988
			НР - 94%; СП - 8%			-18,82	-3,96	-674	-142		-888	
30	30	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона В12,5	м2 покрытия	28,5	1205,40	93,06	34354	2652	22391	9654	47528
			НР - 94%; СП - 8%			326,71	33,65	9311	959		3521	
31	31	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	28,5	-1904,64	-56,63	-54282	-1614	-48913	-4273	-63239
			НР - 94%; СП - 8%			-131,77	-27,72	-3755	-790		-4684	
			Стены и перегородки									
32	32	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37	4360,71	243,93	161346	9025	165671	45144	223010
			НР - 93%; СП - 8%			1260,82	51,13	46650	1892		16519	
33	33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство писсуара	м3	0,63	30161,25	1078,92	19002	680	17580	804	21390
			НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	742	142		1584	
34	34	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19	28876,63	2374,00	548656	45106	418239	88132	687731
			НР - 93%; СП - 8%			4490,06	497,60	85311	9454		50943	
			Кровля									
35	35	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	49,25	2077,16	76,82	102300	3783	76340	21452	133652
			НР - 92%; СП - 8%			450,29	23,16	22177	1141		9900	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Строительн. Установки с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2,407	102757,86	1379,60	247338	3321	191407	48519	319526
			НР - 90%; СП - 8%			21856,90	540,38	52610	1301		23669	
37	37	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,407	8777,61	55,84	21128	134	19000	1846	24812
			НР - 90%; СП - 8%			828,36	23,82	1994	57		1838	
38	38	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	9,9	3514,98	23,84	34798	236	19810	13376	52028
			НР - 90%; СП - 8%			1490,06	11,20	14752	111		3854	
39	39	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Карниз. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	9,9	838,22	2,31	8298	23	2250	4829	14177
			НР - 80%; СП - 8%			608,61	1,10	6025	11		1050	
40	40	Е11-220101-0102 1122-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0039	1561664,43	7992,30	6090	31	4634	1426	8118
			НР - 99%; СП - 8%			365496,00	3871,02	1425	15		601	
		Окна и двери										
41	41	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	11,97	2572,05	534,30	30787	6396	11865	12695	46961
			НР - 90%; СП - 8%			1046,44	132,00	12526	1580		3479	
42	42	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	4,3	3658,37	464,95	15731	1999	5813	7592	25189
			НР - 90%; СП - 8%			1841,72	119,99	7919	516		1866	
43	43	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4293,00	–	32455	–	32455	–	35051
			СП - 8%			–	–	–	–		2596	
44	44	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,41	5239,00	–	23104	–	23104	–	24952
			СП - 8%			–	–	–	–		1848	
45	45	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, -фрамуги СТ РК 950-92	м2	4,3	9700,00	–	41710	–	41710	–	45047
			СП - 8%			–	–	–	–		3337	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	46	Е11-150403-0304 1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	11,97	1151,24	2,57	13780	31	2205	9247	24869
			НР - 80%; СП - 8%			964,39	1,22	11544	15		1842	
47	47	Е11-150403-0305 1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,3	1627,56	2,57	6999	11	790	4963	12918
			НР - 80%; СП - 8%			1441,44	1,22	6198	5		957	
48	48	С121-090404-0701 2109-0404-0701 РСНБ РК 2015	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	шт.	8	4431,00	--	35448	--	35448	--	38284
			СП - 8%			--	--	--	--		2836	
49	49	С121-090404-0404 2109-0404-0404 РСНБ РК 2015	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011	шт.	7	2645,00	--	18515	--	18515	--	19996
			СП - 8%			--	--	--	--		1481	
50	50	С121-090404-0804 2109-0404-0804 РСНБ РК 2015	Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78	шт.	7	1247,00	--	8729	--	8729	--	9427
			СП - 8%			--	--	--	--		698	
51	51	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	7	3783,00	--	26481	--	26481	--	28599
			СП - 8%			--	--	--	--		2118	
52	52	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,22	157525,18	39126,64	34656	8608	1143	19057	58009
			НР - 69%; СП - 8%			113204,00	12334,96	24905	2714		4297	
53	53	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,22	55070,71	2515,52	12116	553	880	7439	21119
			НР - 69%; СП - 8%			48557,20	449,72	10683	99		1564	
54	54	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Решетка РМ-1	т	0,22	540085,00	--	118819	--	118819	--	128324
			СП - 8%			--	--	--	--		9505	
			Внутренние отделочные работы									
55	55	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4)	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	41,1	50,11	0,73	2059	30	300	1395	3730
			НР - 80%; СП - 8%			42,06	0,35	1729	15		276	
56	56	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	101	1165,33	54,98	117699	5553	34255	65984	198377
			НР - 80%; СП - 8%			771,20	45,43	77891	4589		14695	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	57	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2 окрашиваемой поверхности		69,27	50,11	0,73	3471	51	506	2351	6287
			НР - 80%; СП - 8%				42,06	0,35	2914	24		466	
58	58	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		41,5	803,64	3,10	33351	129	11003	17824	55269
			НР - 80%; СП - 8%				535,39	1,47	22219	61		4094	
		Наружная отделка											
59	59	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		44,66	1105,09	29,49	49353	1317	14091	28050	83595
			НР - 80%; СП - 8%				760,08	25,01	33945	1117		6192	
60	60	Е11-150402-0202 1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	м2 окрашиваемой поверхности		44,66	857,81	3,23	38310	144	31392	5473	47285
			НР - 80%; СП - 8%				151,68	1,49	6774	67		3503	
		Отмостка											
61	61	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 основания		20,25	1975,65	114,82	40007	2325	36662	1853	45209
			НР - 108%; СП - 8%				50,35	34,39	1020	696		3349	
62	62	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706**	м2 основания		20,25	835,75	14,94	16924	303	16597	155	18445
			НР - 108%; СП - 8%				1,17	5,92	24	120		1366	
63	63	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия		20,25	1206,71	36,38	24436	737	22765	1219	27707
			НР - 108%; СП - 8%				46,14	9,58	934	194		2052	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4004361
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					626978				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						143027			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						39719			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2335100		
			- Перевозка грузов	Тенге					23598				
			- Накладные расходы	Тенге								579044	
			- Сметная прибыль	Тенге								296618	
			Итого по акту	**Тенге**					**45 522 929,00**				
			Оборудования	**Тенге**									
			Итого без оборудования	**Тенге**					**45 522 929,00**				
			Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**					**546 275,15**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**					**46 069 204,15**				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	Тенге					621 934,26				
			Итого с доп.затратами	Тенге					46 691 138,40				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					933 822,77				
			Итого	Тенге					47624961,17				
			Итого с пониж коэф-м К=0,9	Тенге					42862464,71				
			НДС-12%	Тенге					5143495,77				
			Итого с НДС	Тенге					48 005 960,48				

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Бокейординского района" Западно-Казахстанской области

И.о. руководителя _____ **Сабыров Н.К.**

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Энергия"

Директор _____ **Камербаев А.**

Авторский надзор: ТОО "Массив СтройКомпани"

_____ **Кенжалыев Н.Д.**

Технадзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий

_____ **Сералиев К.З.**