Заказчик: КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева"

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и

осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

22.05.2020 г.

Срок действия договора до 31.12.2020 года

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	Наим.	Код	Наимен.	Код
		53	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в состав смр по смете 20__г	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"	5 301 126,90	4 733 149,02	5 301 126,90	5 301 126,90					567 977,88	5 301 126,90
в т.ч.за отчетный месяц	5 301 126,90	4 733 149,02	5 301 126,90	5 301 126,90					567 977,88	5 301 126,90
Итого к оплате:										5 301 126,90

Заказчик: Директор Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева" — Закамолкин В.А. — БИН 990 140 001 628

Подрядчик: директор ТОО "Ғимарат KZ" — Кайыркенов С.Е. — БИН/ИИН 150 240 018 326

Эксперт технического надзора ТОО "Строй-Аст" — Замиралова И.В. — ИИН 050 840 007 748

Авторский надзор: ТОО "АКВА-РЕМ" — Горлов М.В. — БИН/ИИН 041 040 004 973

Заказчик: КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева"
Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

АКТ №1
выполненных работ за май 2020 г.
Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

Составлен(а) на 1 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цоколь									
1	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	31,32	605,06	552,57	18950	17306	4	5833	26766
		НР - 72%; СП - 8%			52,36	206,30	1640	6461		1983	
2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	61,074	125,00	--	7634	--		--	8245
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
3	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	6,264	365,81	348,99	2291	2186	--	670	3198
		НР - 72%; СП - 8%			16,82	131,67	105	825		237	
		Фасад									
4	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	433,8	204,70	--	88797	--	--	74589	176457
		НР - 84%; СП - 8%			204,70	--	88797	--		13071	
5	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню 30 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	433,8	1774,14	46,02	769622	19964	240361	420831	1285689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1174,04	38,59	509297	16741		95236	
6	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	630,3271	3586,50	3,26	2260667	2057	2096225	130406	2582359
		НР - 80%; СП - 8%			257,62	0,99	162385	623		191286	
					Кровля.Демонтажные работы						
7	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	750	281,28	1,59	210961	1195	16350	139259	378238
		НР - 72%; СП - 8%			257,89	--	193416	--		28018	
8	1208-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка**	окно	2	3109,38	1,71	6219	3	451	4151	11199
		НР - 72%; СП - 8%			2882,68	--	5765	--		830	
					Отопление						
9	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	71	1052,60	47,20	74734	3351	--	52624	137547
		НР - 72%; СП - 8%			1005,40	24,01	71383	1705		10189	
10	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	90	388,53	2,97	34968	267	2946	22933	62533
		НР - 72%; СП - 8%			352,84	1,07	31755	96		4632	
11	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	244	667,97	5,06	162984	1236	13657	106946	291524
		НР - 72%; СП - 8%			606,93	1,82	148091	445		21594	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4963755
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1212635				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47565			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26896			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2369994		
		- Перевозка грузов	Тенге				7634				
		- Накладные расходы	Тенге							958242	
		- Сметная прибыль	Тенге							367687	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				4963755				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				59565				
		Итого с временными:	Тенге				5023320				
		Зимние удоражания 2,64%	Тенге				132616				
		Итого:	Тенге				5155936				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				103119				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				5259054				
		НДС - 12%	Тенге				631087				
		Итого по АКТУ С НДС 12%	Тенге				5890141				
		Скидка	Тенге				589014				
		Итого по АКТУ с ценовой скидкой	Тенге				5301126,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик:
Директор Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Алая Кунанбаева"

Закомлякин В.А.

М.П.

Технический надзор:
ТОО "Строй-Аст"

Замиралова И.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гимарат KZ"

Кайыркенов С.Е.

Авторский надзор:
ТОО "АКВА-РЕМ"

Горлов М.В.

Заказчик: КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева"

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и

осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Срок действия договора до 31.12.2020 года

22.06.2020 г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	Наим.	Код	Наимен.	Код
		53	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в состав смр по смете 20__г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"	18 540 116,54	16 553 675,48	18 540 116,54	18 540 116,54					1 986 441,06	18 540 116,54
в т.ч.за отчетный месяц	13 238 989,64	11 820 526,46	13 238 989,64	13 238 989,64					1 418 463,18	13 238 989,64
Удержание гарантии										944 681,32
Итого к оплате:										12 294 308,32

гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева" Закамолкин В.А. БИН 990 140 001 628

Подрядчик: директор ТОО "Ғимарат KZ" Кайыркенов С.Е. БИН/ИИН 150 240 018 326

Эксперт технического надзора ТОО "Строй-Аст" Замиралова И.В. ИИН 050 840 007 748

Авторский надзор: ТОО "АКВА-РЕМ" Горлов М.В. БИН/ИИН 041 040 004 973

Заказчик: КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева"
Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

АКТ №2
выполненных работ за июнь 2020 г.
Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

Составлен(а) на 1 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные отделочные пвботы									
		Цоколь									
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	2,6	8876,66 3184,92	1679,35 704,55	23079 8281	4366 1832	10432	9506 2607	35192
2	1146-0101-0501 РСНБ РК 2015 прим	Фундаменты железобетонные. Наращивание при объеме в одном месте до 10 м3 НР - 84%; СП - 8%	м3	28,06	13778,61 7884,72	2356,38 964,10	386628 221245	66120 27053	99263	208570 47616	642814
3	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	28,6212	16054,00 --	-- --	459485 --	-- --	459485	-- 36759	496244
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1302	220428,00 --	-- --	28700 --	-- --	28700	-- 2296	30996
		Фасад									
5	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР - 80%; СП - 8%	м2	366,9	2479,47 1389,05	17,36 2,96	909717 509642	6368 1087	393707	408584 105464	1423765
6	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями НР - 80%; СП - 8%	м2	366,9	738,55 388,12	2,63 0,99	270973 142400	965 362	127608	114210 30815	415998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ТОО АРМАДА Кровля Фасад Караганда	Металлосайдинг Корабельная доска 24х265 (240) СанМат									
		СП - 8%	м2	421,935	1714,29	--	723317	--	723317	--	781183
					--	--	--	--		57865	
8	ТОО АРМАДА Кровля Фасад Караганда	Стартовая планка J									
		СП - 8%	шт	22,66	1125,00	--	25493	--	25493	--	27532
					--	--	--	--		2039	
9	ТОО АРМАДА Кровля Фасад Караганда	Завершающая планка J									
		СП - 8%	шт	22,66	1125,00	--	25493	--	25493	--	27532
					--	--	--	--		2039	
10	ТОО АРМАДА Кровля Фасад Караганда	Стыковочная планка сложная									
		СП - 8%	шт	3	2276,79	--	6830	--	6830	--	7377
					--	--	--	--		546	
11	ТОО АРМАДА Кровля Фасад Караганда	Планка аквилона									
		СП - 8%	м	81,885	446,43	--	36556	--	36556	--	39480
					--	--	--	--		2924	
12	ТОО АРМАДА Кровля Фасад Караганда	Планка откоса сложная 250 мм									
		СП - 8%	м	81,885	1294,64	--	106012	--	106012	--	114493
					--	--	--	--		8481	
		ОТКОСЫ									
13	1110-0404-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10прим.	Откосы. Обшивка стальным листом с полимерным покрытием по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	55,5	834,80	14,49	46331	804	7966	34085	86849
					676,78	5,60	37561	311		6433	
14	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003									
		СП - 8%	м2	59,385	2532,00	--	150363	--	150363	--	162392
					--	--	--	--		12029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3198976	78623	2201225	774955	4291847
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				919130	30645	--	317913	
	Материалы		Тенге				3198976				
	Всего заработная плата		Тенге				638976				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					949774			
	Местные материалы		Тенге				1102763				
		Накладные расходы	Тенге				459485				
		Сметная прибыль	Тенге				774954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				317914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4291845				
		Сметная заработная плата	Тенге								866
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					949774			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4291845				
											866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					949774			
		РАЗДЕЛ 2. Замена кровельного покрытия									
		Строительно-монтажные работы									
15	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ремонт ендовы)	м3 древесины в конструкции	0,12	97457,49	1014,61	11695	122	8778	2565	15401
		НР - 90%; СП - 8%			23287,50	461,16	2795	55		1141	
16	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	1,8	656,29	25,27	1181	45	858	266	1563
		НР - 92%; СП - 8%			154,62	5,93	278	11		116	
17	1112-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	750	393,98	15,35	295482	11509	63000	204822	540328
		НР - 92%; СП - 8%			294,63	2,21	220973	1661		40024	
18	2110-0404-0302 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2	м2	825	110,00	--	90750	--	90750	--	98010
		СП - 8%			--	--	--	--		7260	
19	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	750	746,28	20,91	559712	15685	53045	456967	1098012
		НР - 92%; СП - 8%			654,64	7,63	490982	5721		81334	
20	СТИРАЙС-ЛИСТГ.КАРАГАНДА 2020г	Профилированный лист 0,7мм,высота полки 44мм	м2	862,5	3100,00	--	2673750	--	--	--	2673750
					--	--	--	--		--	
21	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	750	306,35	2,61	229764	1958	203576	22575	272526
		НР - 90%; СП - 8%			32,31	1,14	24230	854		20187	
22	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	23,5	8800,67	56,28	206816	1323	185458	18550	243395
		НР - 90%; СП - 8%			852,54	24,52	20035	576		18029	
23	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	90	855,81	11,34	77023	1020	47402	26548	111856
		НР - 92%; СП - 8%			317,79	2,84	28601	255		8286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	95,4	1534,00	--	146344	--	146344	--	158051
		СП - 8%			--	--	--	--		11707	
25	2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	746,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
26	1112-0101-0506 РСНБ РК 2015	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	25	859,46	23,76	21487	594	7746	12231	36415
		НР - 92%; СП - 8%			525,86	5,91	13147	148		2697	
27	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	26,5	2007,00	--	53186	--	53186	--	57440
		СП - 8%			--	--	--	--		4255	
28	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	26,5	1131,00	--	29972	--	29972	--	32369
		СП - 8%			--	--	--	--		2398	
29	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17632,02	830,60	35264	1661	20567	12348	51421
		НР - 90%; СП - 8%			6517,76	342,10	13036	684		3809	
30	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,28	14017,00	--	17942	--	17942	--	19377
		СП - 8%			--	--	--	--		1435	
31	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Глухие	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,28	2296,27	22,32	2939	29	2139	624	3848
		НР - 80%; СП - 8%			602,46	7,05	771	9		285	
32	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	425,00	--	1700	--	1700	--	1836
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
33	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	419,00	--	1676	--	1676	--	1810
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
34	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	2	1772,00	--	3544	--	3544	--	3828
		СП - 8%			--	--	--	--		284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1112-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	3,8	393,98	15,35	1497	58	319	1038	2738
					294,63	2,21	1120	8		203	
36	2110-0404-0302 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2									
		СП - 8%	м2	4,18	110,00	--	460	--	460	--	497
					--	--	--	--		37	
37	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	3,8	746,28	20,91	2836	79	269	2315	5563
					654,64	7,63	2488	29		412	
38	СТИРАЙС-ЛИСТГ.КАРАГАНДА 2020г	Профилированный лист 0,7мм,высота полки 44мм									
			м2	4,2028	3100,00	--	13029	--	--	--	13029
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4479537	34083	940223	760849	5444674
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				818453	10010	--	204288	
		Материалы	Тенге				1785839				
		Всего заработная плата	Тенге				593158				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					828464			
		Накладные расходы	Тенге				340144				
		Сметная прибыль	Тенге				760848				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				203735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2750421				
		Сметная заработная плата	Тенге								698
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					828464			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6920				
		Сметная прибыль	Тенге				6920				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				554				
		Стоимость прочих работ	Тенге				7474				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2686779				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				2686779				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2686779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5444674				
		Сметная заработная плата	Тенге								698
								828464			
		РАЗДЕЛ 3. Отопление									
39	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	кВт	69,58	19235,93	154,56	1338436	10754	1271180	60499	1510850
					812,04	75,19	56502	5232		111915	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1338436	10754	1271180	60499	1510850
							56502	5232	--	111915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1338436				
	Материалы		Тенге				1271180				
	Всего заработная плата		Тенге					61734			
	Сдача и испытание		Тенге				1959				
		Накладные расходы	Тенге				60499				
		Сметная прибыль	Тенге				111915				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1510850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					61734			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1510850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					61734			
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция									
40	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	3	7653,55 6753,60	162,56 32,66	22961 20261	488 98	2212	19952 3433	46345
41	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84** *СП - 8%*	комплект	1	23530,00 --	-- --	23530 --	-- --	23530	-- 1882	25412
42	2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84** *СП - 8%*	комплект	1	26973,00 --	-- --	26973 --	-- --	26973	-- 2158	29131
43	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84** *СП - 8%*	комплект	1	27876,00 --	-- --	27876 --	-- --	27876	-- 2230	30106
44	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2161,75 1330,00	20,03 --	6485 3990	60 --	2435	2873 749	10107
45	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	4,118	5726,42 1801,34	52,24 20,48	23581 7418	215 84	15948	7352 2475	33408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,97	6197,41 1801,34	52,80 20,75	12209 3549	104 41	8556	3518 1258	16985
47	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	38,66	5642,42 1801,34	52,24 20,48	218136 69640	2020 792	146476	69023 22973	310131
48	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	21,97	5548,99 1649,28	41,52 16,08	121911 36235	912 353	84764	35856 12621	170389
49	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	46,04	6015,79 1427,03	41,52 16,08	276967 65701	1912 740	209354	65112 27366	369446
		Пробивка отверстий									
50	1219-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича. Пробивка вручную НР - 72%; СП - 8%	отверстие	29	1669,31 1666,81	-- --	48410 48337	-- --	73	34803 6657	89870
51	1219-0101-0111 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Пробивка вручную при работе с приставных лестниц. Добавлять к норме 1219-0101-0105 НР - 72%; СП - 8%	отверстие	29	329,29 329,29	-- --	9549 9549	-- --	--	6876 1314	17739
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				818589 264679	5711 2108	548197 --	245365 85116	1149069
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6485				
	Материалы		Тенге				2435				
	Всего заработная плата		Тенге					3990			
		Накладные расходы	Тенге				2873				
		Сметная прибыль	Тенге				749				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3990			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57959				
	Материалы		Тенге				73				
	Всего заработная плата		Тенге					57887			
		Накладные расходы	Тенге				41678				
		Сметная прибыль	Тенге				7971				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					57887			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				754144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				467313				
	Всего заработная плата		Тенге					204911			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78379				
	Сдача и испытание		Тенге				9926				
		Накладные расходы	Тенге				200812				
		Сметная прибыль	Тенге				76397				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1031353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					204911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1149069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					266787			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12396440
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2058764				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					129171			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					47995			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4960825		
		- Прочие затраты	Тенге				2686779				
		- Накладные расходы	Тенге							1841668	
		- Сметная прибыль	Тенге							719232	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				12396440				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				148757				
		Итого с временными:	Тенге				12545197				
		Зимние удоражания 2,64%	Тенге				331193				
		Итого:	Тенге				12876390				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				257528				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				13133918				
		НДС - 12%	Тенге				1576070				
		Итого по АКТУ С НДС 12%	Тенге				14709988				
		Скидка	Тенге				1470999				
		Итого по АКТУ с ценовой скидкой	Тенге				13238989,64				

Заказчик:
Директор Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

Закамолдин В.А.

Технический надзор:
Директор ТОО "Строй-Аст"

Замиралова И.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гимарат KZ"

Кайыркенов С.Е.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "АКВА-РЕМ"

Горлов М.В.

Заказчик: КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева"
Подрядчик: ТОО "Гимарат KZ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Срок действия договора до 31.12.2020 года

17.08.2020 г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	Наим.	Код	Наимен.	Код
		53	06.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы:							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них			дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стр.прочих затрат не входящих в состав смр	на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"	33 468 582,50	29 882 662,95	33 468 582,50	33 468 582,50					3 585 919,55	33 468 582,50
в т.ч. за отчетный период	14 928 465,96	13 328 982,46	14 928 465,96	14 928 465,96					1 599 483,50	14 928 465,96
Удержание гарантии										728 947,81
Итого к оплате:										14 199 518,15

Заказчик: Директор Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева" — Закамолкин В.А. — БИН 990 140 001 628

Подрядчик: директор ТОО "Гимарат KZ" — Кайыркенов С.Е. — БИН/ИИН 150 240 018 326

Эксперт технического надзора ТОО "Строй-Аст" — Замиралова И.В. — ИИН 050 840 007 748

Авторский надзор: ТОО "АКВА-РЕМ" — Горлов М.В. — БИН/ИИН 041 040 004 973

Форма 3
от 17.08. 2020г.

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное казенное предприятие"Саранский гуманитарно-технический колле
имени Абая Кунанбаева" управления образования Карагандинской области

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"

Договор № 53 от 06.05. 2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за ИЮЛЬ 2020 г.
Объект: Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

тенге

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	45 317 573,28
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	18 540 116,54
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	33 468 582,50
7	Сумма выполненных работ за июль 2020 г.	14 928 465,96
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
9	Сумма удержания гарантии - 5%	728 947,81
10	Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	14 199 518,15

Заказчик:
КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева"
ИИК KZ 506010191000224180
БИК HSBKKZKX
БИН 111 040 005 818
АО "Народный Банк Казахстана"
тел. 8(72137) 5-12-13

Директор

Подрядчик:
ТОО "Гимарат KZ""

ИИК KZ 9896509F0007729700
БИК IRTYKZKA
БИН/ИИН 010940009831
Акционерное общество "Forte Bank"
тел. [redacted]

Директор
Биркенов С.Е.

Заказчик: КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева"
Подрядчик: ТОО "Гимарат KZ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

АКТ №3-1
выполненных работ за июль 2020 г.
Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

Составлен(а) на I квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Замена кровельного покрытия									
		Демонтажные работы									
1	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**									
		НР - 72%, СП - 8%	м2 кровли	25,85	174,57 141,29	19,28 5,89	4513 3652	498 152	363	2739 580	7832
		Строительно-монтажные работы									
2	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов доски**									
		НР - 90%, СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	77,63	3557,91 1532,96	24,13 11,53	276200 119004	1873 895	155323	107909 30729	414838
3	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 прим	**Стены. Устройство ветровой доски**									
		НР - 90%, СП - 8%	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	24,42	3320,76 728,96	28,02 13,45	81093 17801	684 328	62608	16317 7793	105202
4	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство**									
		НР - 90%, СП - 8%	м2 покрытия	25,85	2061,78 304,18	39,12 15,79	53297 7863	1011 408	44423	7444 4859	65600
5	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**									
			м планки	100	1567,36	1063,45	156736	106345	23579	45825	218766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			268,12	229,98	26812	22998		16205	
6	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	100	706,00	–	70600	–	70600	–	76248
		СП - 8%			–	–	–	–		5648	
7	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	15	1977,41	1509,54	29661	22643	1075	9963	42794
		НР - 92%; СП - 8%			396,18	325,76	5943	4886		3170	
8	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	**Брус под карнизную планку. Устройство**	м	105	1361,36	1063,45	142943	111662	3128	48116	206344
		НР - 92%; СП - 8%			268,12	229,98	28153	24148		15285	
9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	2,3625	62737,00	–	148216	–	148216	–	160073
		СП - 8%			–	–	–	–		11857	
10	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	15,9	976,00	–	15518	–	15518	–	16760
		СП - 8%			–	–	–	–		1241	
11	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	15,53	847,92	11,43	13168	178	8362	4308	18874
		НР - 92%; СП - 8%			298,02	3,48	4628	54		1398	
12	СТ прайс-лист г.Караганда 2020г.	**Желоб водосточный полиэтиленовый д 125мм**	м	15,53	3280,00	–	50938	–	–	–	50938
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1042884**	**244895**	**533195**	**242621**	**1384251**
							213856	**53870**	–	**98765**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				991945				
	Материалы		Тенге				298860				
	Всего заработная плата		Тенге					267726			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				234335				
		Накладные расходы	Тенге				242621				
		Сметная прибыль	Тенге				98765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1333331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					267726			
	Стоимость прочих работ		Тенге				50938				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50938				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				50938				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1384270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					267726			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1384251**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				213856				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					244895			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53870			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						533195		
		- Прочие затраты	Тенге				50938				
		- Накладные расходы	Тенге							242621	
		- Сметная прибыль	Тенге							98765	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1384251				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				16611				
		Итого с временными:	Тенге				1400862				
		Зимние удорожания 2,64%	Тенге				36983				
		Итого:	Тенге				1437845				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				28757				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1466602				
		НДС - 12%	Тенге				175992				
		Итого по АКТУ С НДС 12%	Тенге				1642594				
		Скидка	Тенге				164259				
		Итого по АКТУ с ценовой скидкой	Тенге				1478334,48				

Заказчик:
Директор Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

_____ Закамолдина В.А.

Технический надзор:
Директор ТОО "Строй Аст"

Закирова И.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гимарат KZ"

Каныркенов С.Е.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "АКВА-РЕМ"

Горлов М.В.

Заказчик: КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева"
Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

АКТ №3-2
выполненных работ за июль 2020 г.
Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

Составлен(а) на 1 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные отделочные работы									
		Цоколь									
1	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	30	605,06	552,57	18152	16577	4	5587	25638
		НР - 72%; СП - 8%			52,36	206,30	1571	6189		1899	
2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	58,5	125,00	--	7313	--		--	7898
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
3	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	6	365,81	348,99	2195	2094	--	641	3063
		НР - 72%; СП - 8%			16,82	131,67	101	790		227	
4	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,6	8876,66	1679,35	23079	4366	10432	9506	35192
		НР - 94%; СП - 8%			3184,92	704,55	8281	1832		2607	
		Фасад									
5	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	222,64	2479,47	17,36	552029	3864	238907	247934	863960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1389,05	2,96	309258	660		63997	
6	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	40,7871	-3586,50	-3,26	-146283	-133	-135642	-8438	-167099
		НР - 80%; СП - 8%			-257,62	-0,99	-10508	-40		-12378	
7	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями**	м2	222,64	738,55	2,63	164430	586	77433	69304	252434
		НР - 80%; СП - 8%			388,12	0,99	86411	220		18699	
8	ТОО АРМАДА Кровля Фасад Караганда	**Металлосайдинг Корабельная доска 24х265 (240) СанМат**	м2	256,036	1714,29	--	438919	--	438919	--	474032
		СП - 8%			--	--	--	--		35114	
9	ТОО АРМАДА Кровля Фасад Караганда	**Стартовая планка J**	шт	22,66	1125,00	--	25493	--	25493	--	27532
		СП - 8%			--	--	--	--		2039	
10	ТОО АРМАДА Кровля Фасад Караганда	**Завершающая планка J**	шт	22,66	-1125,00	--	-25493	--	-25493	--	-27532
		СП - 8%			--	--	--	--		-2039	
11	ТОО АРМАДА Кровля Фасад Караганда	**Стыковочная планка**	шт	49,53	2276,79	--	112769	--	112769	--	121791
		СП - 8%			--	--	--	--		9022	
12	ТОО АРМАДА Кровля Фасад Караганда	**Угол простой (наружный, внутренний)**	шт	24,72	1241,07	--	30679	--	30679	--	33134
		СП - 8%			--	--	--	--		2454	
13	ТОО АРМАДА Кровля Фасад Караганда	**Планка аквилона**	м	81,885	446,43	--	36556	--	36556	--	39480
		СП - 8%			--	--	--	--		2924	
14	ТОО АРМАДА Кровля Фасад Караганда	**Планка откоса сложная 250 мм**	м	81,885	1294,64	--	106012	--	106012	--	114493
		СП - 8%			--	--	--	--		8481	
15	1208-0101-1702 РСНБ РК 2015	**Покрытие из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство карниза**	м2	59,65	3006,53	3,65	179339	218	144733	24837	220511
		НР - 72%; СП - 8%			576,50	1,82	34388	109		16334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1525189	27572	1060802	349371	2024527
							429501	9759	--	149965	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1525189				
	Материалы		Тенге				335869				
	Всего заработная плата		Тенге					439260			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				724935				
	Транспортные расходы		Тенге				7313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				349372				
		Сметная прибыль	Тенге				149965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2024526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
		Сметная заработная плата	Тенге					439260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2024526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
		Сметная заработная плата	Тенге					439260			
		РАЗДЕЛ 2. Внутренние отделочные работы									
16	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	282,13	1409,59	138,59	397688	39100	--	301951	755609
		НР - 80%; СП - 8%			1271,00	66,82	358587	18851		55971	
17	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте**	м2	282,13	4798,00	--	1353660	--	1353660	--	1461953
		СП - 8%			--	--	--	--		108293	
18	1308-0305-0408 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	шт.	43	5213,18	1331,82	224167	57268	75967	91023	340404
		НР - 72%; СП - 8%			2114,70	825,31	90932	35488		25215	
19	2307-0102-1502 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	43	6150,00	--	264450	--	264450	--	285606
		СП - 8%			--	--	--	--		21156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2239964	96369	1694077	392974	2843572
							449519	54339	--	210635	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				488617				
	Материалы		Тенге				75966				
	Всего заработная плата		Тенге					126420			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264450				
		Накладные расходы	Тенге				91023				
		Сметная прибыль	Тенге				46371				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				626010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					126420			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1751347				
	Всего заработная плата		Тенге					377438			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1353660				
		Накладные расходы	Тенге				301951				
		Сметная прибыль	Тенге				164264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2217562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					377438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2843572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
		Сметная заработная плата	Тенге					503859			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4868077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				879021				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					123940			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					64098			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2754879		
		- Перевозка грузов	Тенге				7313				
		- Накладные расходы	Тенге							742345	
		- Сметная прибыль	Тенге							360600	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				4868077				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				58417				
		Итого с временными:	Тенге				4926494				
		Зимние удоражания 2,64%	Тенге				130059				
		Итого:	Тенге				5056553				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				101131				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				5157684				
		НДС - 12%	Тенге				618922				
		Итого по АКТУ С НДС 12%	Тенге				5776607				
		Скидка	Тенге				577661				
		Итого по АКТУ с ценовой скидкой	Тенге				5198945,91				

Заказчик:
Директор Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский

Заммойкин В.А.

Технический надзор:
Директор ТОО "Строй-Асп"

Замирасова Н.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гимарат KZ"

Кайыркенов С.Е.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "АКВА-РЕМ"

Ефремов М.В.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

Заказчик: КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева"
Подрядчик: ТОО "Гимарат KZ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

АКТ №3-3

выполненных работ за июль 2020 г.

Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

Составлен(а) на I квартал 201 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 К=0,4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Демонтаж НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	1883,09 1064,00	819,09 297,88	1883 1064	819 298	–	981 229	3093
2	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. НР - 62%, СП - 8%	луч	1	518,77 518,70	0,07 –	519 519	– –	–	316 67	902
3	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. НР - 62%, СП - 8%	шт.	1	15447,67 15447,00	0,67 –	15448 15447	1 –	–	9423 1990	26860
4	1310-0701-0306 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. НР - 62%, СП - 8%	шт.	1	3370,31 3369,60	0,71 –	3370 3370	1 –	–	2055 434	5860
5	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015 К=0,4	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Демонтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	1024,80 1024,80	– –	1025 1025	– –	–	738 141	1904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. НР - 61%; СП - 5%	луч	1	518,77 518,70	0,07 –	519 519	– –	–	316 67	902
7	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	4307,05 4306,50	0,55 –	4307 4307	1 –	–	2627 555	7489
8	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. НР - 61%; СП - 5%	шт.	75	769,27 768,60	0,67 –	57695 57645	50 –	–	35163 7429	100288
9	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	384,55 384,30	0,25 –	1538 1537	1 –	–	938 198	2674
10	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 К=0,4	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	440	83,06 82,17	0,89 0,04	36545 36153	391 19	–	26044 5007	67596
11	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 К=0,4	Провод сечением до 6 мм2. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	440	15,23 14,88	0,35 0,12	6703 6547	156 55	–	4753 917	12373
12	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,45, Кзм=0,45	Коробка ответвительная. Монтаж на стене. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,45, к времени эксплуатации машин - 0,45, без учета материальных ресурсов. НР - 61%; СП - 8%	шт.	44	293,63 293,63	– –	12920 12920	– –	–	7881 1664	22464
13	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов. НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	384,30 384,30	– –	384 384	– –	–	234 49	668

Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4802,41 2660,00	2047,73 744,69	4802 2660	2048 745	94	2451 580	7834
15	ТОО Аспект Безопасности Караганда	Шкаф пожарной сигнализации ШПС *СП - 8%*	шт	1	75446,43 –	– –	75446 –	– –	75446	– 6036	81482
16	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	0,6	266,03 111,60	35,37 10,26	160 67	21 6	72	53 17	229
17	2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный (DIN-рейка) *СП - 8%*	шт.	1	516,00 –	– –	516 –	– –	516	– 41	557
18	1310-0701-0306 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	11577,12 11232,00	2,38 –	11577 11232	2 –	343	6852 1474	19903
19	ТОО Аспект Безопасности Караганда	Резервированный источник питания РИП-12 RS *СП - 8%*	шт	1	25135,71 –	– –	25136 –	– –	25136	– 2011	27147
20	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2910,42 2562,00	– –	2910 2562	– –	348	1845 380	5135
21	счет г. Караганда 2020г	Аккумулятор SF, 12V-17A	шт	1	15500,00 –	– –	15500 –	– –	–	– –	15500
22	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	52216,81 51490,00	2,24 –	52217 51490	2 –	725	31409 6690	90316
23	2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD *СП - 8%*	шт.	1	19197,00 –	– –	19197 –	– –	19197	– 1536	20733
24	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	луч	1	1752,36 1729,00	0,22 –	1752 1729	– –	23	1055 225	3032
25	ТОО Аспект Безопасности Караганда	Устройство коммутационное УК-ВК исп.12 *СП - 8%*	шт	1	3171,43 –	– –	3171 –	– –	3171	– 254	3425
26	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	14561,58	1,82	14562	2	205	8757	25184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			14355,00	--	14355	--		1865	
27	ТОО Аспект Безопасности Караганда	Пульт контроля и управления С2000-М	шт	1	32678,57	--	32679	--	32679	--	35293
		СП - 8%			--	--	--	--		2614	
28	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-07 гр. 1310-0701 ВУ п.3 Kтр=1,1	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. На высоте до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	78	2918,99	2,24	227681	175	7686	134090	390713
		НР - 61%; СП - 8%			2818,20	--	219820	--		28942	
29	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	73	1662,00	--	121326	--	121326	--	131032
		СП - 8%			--	--	--	--		9706	
30	счет г.Караганда 2020г.	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3	шт.	5	1400,00	--	7000	--	7000	--	7560
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
31	2308-0304-0111 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	1421,00	--	9947	--	9947	--	10743
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
32	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	78	48,00	--	3744	--	3744	--	4044
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
33	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-07 гр. 1310-0701 ВУ п.3 Kтр=1,1	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. На высоте до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	6	1461,54	0,84	8769	5	309	5157	15041
		НР - 61%; СП - 8%			1409,10	--	8455	--		1114	
34	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	6	1008,00	--	6048	--	6048	--	6532
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
35	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-07 гр. 1310-0701 ВУ п.3 Kтр=1,1	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования. На высоте до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	1	1471,47	--	1471	--	62	860	2518
		НР - 61%; СП - 8%			1409,10	--	1409	--		186	
36	2308-0301-0101 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14	шт.	1	277,00	--	277	--	277	--	299
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
37	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	390	228,77	2,22	89220	867	8240	57711	158685
		НР - 52%; СП - 8%			205,42	0,11	80113	42		11754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			14355,00	–	14355	–		1865	
27	ТОО Аспект Безопасности Караганда	Пульт контроля и управления С2000-М	шт	1	32678,57	–	32679	–	32679	–	35293
		СП - 8%			–	–	–	–		2614	
28	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-07 гр. 1310-0701 ВУ п.3 Кзтр=1,1	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. На высоте до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	78	2918,99	2,24	227681	175	7686	134090	390713
		НР - 61%; СП - 8%			2818,20	–	219820	–		28942	
29	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	73	1662,00	–	121326	–	121326	–	131032
		СП - 8%			–	–	–	–		9706	
30	счет г.Караганда 2020г.	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3	шт.	5	1400,00	–	7000	–	7000	–	7560
		СП - 8%			–	–	–	–		560	
31	2308-0304-0111 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	1421,00	–	9947	–	9947	–	10743
		СП - 8%			–	–	–	–		796	
32	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	78	48,00	–	3744	–	3744	–	4044
		СП - 8%			–	–	–	–		300	
33	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-07 гр. 1310-0701 ВУ п.3 Кзтр=1,1	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. На высоте до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	6	1461,54	0,84	8769	5	309	5157	15041
		НР - 61%; СП - 8%			1409,10	–	8455	–		1114	
34	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	6	1008,00	–	6048	–	6048	–	6532
		СП - 8%			–	–	–	–		484	
35	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-07 гр. 1310-0701 ВУ п.3 Кзтр=1,1	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования. На высоте до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	1	1471,47	–	1471	–	62	860	2518
		НР - 61%; СП - 8%			1409,10	–	1409	–		186	
36	2308-0301-0101 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14	шт.	1	277,00	–	277	–	277	–	299
		СП - 8%			–	–	–	–		22	
37	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	390	228,77	2,22	89220	867	8240	57711	158685
		НР - 72%; СП - 8%			205,42	0,11	80113	42		11754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	10	267,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
39	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	380	58,00	--	22040	--	22040	--	23803
		СП - 8%			--	--	--	--		1763	
40	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	400	47,44	0,88	18974	354	3740	10803	32160
		НР - 72%, СП - 8%			37,20	0,31	14880	124		2382	
41	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,4	22547,00	--	9019	--	9019	--	9740
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
42	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	45	656,73	--	29553	--	190	17911	51261
		НР - 61%, СП - 8%			652,50	--	29363	--		3797	
43	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	45	132,00	--	5940	--	5940	--	6415
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
					Оповещение о пожаре						
44	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	6	14561,58	1,82	87369	11	1228	52539	151101
		НР - 61%, СП - 8%			14355,00	--	86130	--		11193	
45	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	1580,00	--	9480	--	9480	--	10238
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
46	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	210	228,77	2,22	48041	467	4436	31075	85446
		НР - 72%, СП - 8%			205,42	0,11	43138	23		6329	
47	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	210	34,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
48	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	210	47,44	0,88	9962	186	1964	5672	16884
		НР - 72%, СП - 8%			37,20	0,31	7812	65		1251	
49	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,21	105225,00	--	22097	--	22097	--	23865
		СП - 8%			--	--	--	--		1768	
50	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	6	656,73	--	3940	--	25	2388	6835
		НР - 61%, СП - 8%			652,50	--	3915	--		506	
51	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	6	132,00	--	792	--	792	--	855
		СП - 8%			--	--	--	--		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п/р 1310-07 гр.1310-0701 п.Е К=0,05	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные									
			объект	1	38947,13	7063,20	38947	7063	--	25170	69246
		НР - 72%; СП - 8%			31883,93	3074,40	31884	3074		5129	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1814453
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				752448				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12623			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4451			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						413355		
		- Прочие затраты	Тенге				15500				
		- Накладные расходы	Тенге							487267	
		- Сметная прибыль	Тенге							133255	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1814453				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				21773				
		Итого с временными:	Тенге				1836226				
		Зимние удорожания 2,64%	Тенге				48476				
		Итого:	Тенге				1884703				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				37694				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1922397				
		НДС - 12%	Тенге				230688				
		Итого по АКТУ С НДС 12%	Тенге				2153084				
		Скидка	Тенге				215308				
		Итого по АКТУ с ценовой скидкой	Тенге				1937776,05				

Заказчик:
Директор Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

Закамолкин В.А.

Технический надзор:
Директор ТОО "Строй-Аст"

Зинирлова И.В.

объект подтверждаю

Подрядчик:
Директор ТОО "Гимарат KZ"

Кайыркенов С.Е.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "АКВА-РЕМ"

Горлов М.В.

Заказчик: КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева"

Подрядчик: ТОО "Гямарат KZ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

АКТ №3-4

выполненных работ за июль 2020 г.

Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

Составлено в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, прейскуранта	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Отопление									
3	1115-0002-0101 РСНБ РК 2013 Изм. и доп. вып. 9	Установка термостатические вентили. Установка на резьбовые соединения	шт.	100	182,53 130,55	0,53 0,26	18223 13055	53 26	5115	42209 7353	97677
4	СТ прайс-лист ТОО "Парсат" курылыс компаниясы"	Термостатическая клапан DN20, T max 110,Pa 16bar	шт	50	5321,00 --	-- --	266050 --	-- --	-- --	-- 16084	314134
5	СТ прайс-лист ТОО "Парсат" курылыс компаниясы"	Головка термостатическая DN20	шт	50	5321,00 --	-- --	266050 --	-- --	-- --	-- 22084	298134
1	1118-1101-0105 РСНБ РК 2013 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	50	189,96 170,57	-- --	11038 8528	-- --	5520	8158 1392	24198
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2013 Изм. и доп. вып. 6	Затворы задвижки, затворы клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	51	2121,88 1730,19	93,80 12,81	108216 88240	4784 653	15192	87115 15626	210957
6	**СТ прайс-лист ТОО "Парсат" курылыс компаниясы"**	**Отсечной клапан DN20, T max 110С,Pa 16bar**	шт	50	12879,00	--	643950	--	--	--	695466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											4180
				2							
										51516	
7	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	СП - 5% **Сборник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts**	шт.	1	**2781,60**	--	2781	--	2781	--	3003
8	1115-0801-0102 РСНБ РК 2015	СП - 5% **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2148,48 1750,22	120,30 13,62	8594 7021	132 10,1	1191	6883 1138	16715
9	2304-0902-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ду-WW (на приварку) стальные [illegible] с рукоятью, присоединение [illegible] Ду40, Ру16, ДУ 40, [illegible] ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1329,29 --	2 --	5318,16 --	8 --	531,46	5331 --	10012
10	[illegible] РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СП - 5% Трубопроводы технологические из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	33	1341,15 180,36	17,31 -5,29	44258,16 19734,3	527 19,1	39499	17734 4001	106557
11	[illegible] РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СП - 5% Трубопроводы технологические из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	224	2199,23 435,53	32,39 13,19	492657 106733	7301 2935,5	174944	107805 14012	664155
12	[illegible] РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	СП - 5% Трубопроводы технологические и водопровода из стальных электросварных труб диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2160,98 721,67	33,33 13,96	12965 4333	200 83,8	11204	3367 1411	21097
13	[illegible] РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	СП - 5% Трубопроводы технологические и водопровода из стальных электросварных труб диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3291,53 721,57	38,33 13,96	65831 14433	766 279	50627	14418 6420	86063
14	1113-0103-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	СП - 5% **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	16	472,98 233,21	1,01 0,49	8350 7332	16 8	1988	5870 1168	13767
15	1113-0203-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	СП - 5% **Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	160,53	554,38 418,82	1,01 0,49	89675 67237	162 79	22275	33482 11482	153609
16	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	СП - 5%; ПР - 80% **Поверхности металлические. Обеспыливание** ПР - 69%, СП - 5%	м2	8,11	87,34 75,04	12,30 --	708 609	100 --	--	420 90	1219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1113-0601-0361 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином ПР 100% ЗОТ 50%	м2	8,11	125,15 101,15	0,98 0,38	1015 820	8 3	187	568 127	1710
18	1113-0301-0100 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ПР 100% ЗОТ 50%	м2	8,11	73,65 12,89	2,31 0,26	569 318	19 2	273	241 70	951
19	1113-0301-1431 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью БТ-177 серебристой ПР 100% ЗОТ 50%	м2	8,11	196,16 17,96	6,02 0,37	1543 305	49	1229	214 74	1962
20	1811-0101-0102 РСНБ РК 2015	Хомутики для трубопроводов бронзовые с одним винтом ПР 100%	10	151	215,20 -		41567 -	-	41987	- 6487	83574
		Итого по разделу 100.44									
21	[illegible] РСНБ РК 2015	Прибор учета [illegible] с импульсным резервным питанием ПР 100% ЗОТ 50%	шт	1	2140,00 2014,00	- -	2140 2014	-	63	330 296	1992
22	[illegible] ТОО "Парагон" курылыс компаниясы"	Электронный запорный регулятор [illegible] ПР 100%	шт	1	210563,00 -	- -	210563 -	- -	-	- 11956	222519
23	[illegible] РСНБ РК 2015	Прибор учета до 1,5 кВт. Установка из розетки соединения ПР 100% ЗОТ 50%	шт	1	1443,00 1306,00	- -	1443 1306	- -	260	210 213	10658
24	1306-0104-0001 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регулятора температуры РТД-SIEMENS, типа Danfoss ПР 100%	шт	1	2550,00 -	- -	2550 -	- -	2550	- 1718	5218
25	[illegible] ТОО "Парагон" курылыс компаниясы"	Датчик температуры наружного воздуха ПР 100%	шт	1	2410,00 -	- -	2410 -	- -	-	- 1929	2339
26	[illegible] ТОО "Парагон" курылыс компаниясы"	Датчик температуры накладной ПР 100%	шт	2	2410,00 -	- -	4820 -	- -	-	- 3858	5215
27	1118-0703-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка ПР 100% ЗОТ 50%	шт	2	54135,03 3314,70	231,83 32,03	108272 6629	464 64	101179	6360 9187	124013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	2118,48 1730,19	120,40 25,61	19336 15572	1084 231	2680	13486 2786	17608
		Кр 398% СР 8%									
29	СТ прайс-лист ТОО "Парсат" курылыс компаниясы"	Кран шаровый Ду 50	шт	1	3730,19 --	-- --	149623 --	--	-	-- 11920	151095
		[illegible]									
30	[illegible]	Задвижка стальная приварная плоскими уплотнениями [illegible]	шт.	1	[illegible] --	-- --	11141 --	--	[illegible]	-- 892	12035
		[illegible]									
31	СТ прайс-лист ТОО "Парсат" курылыс компаниясы"	Кран шаровый Ду 32	шт	1	[illegible] --	-- --	9532	--	-	-- 762	[illegible]
32	[illegible]	Задвижка стальная приварная плоскими уплотнениями [illegible]	шт	1	[illegible] --	-- --	[illegible] --	-- --	[illegible]	-- [illegible]	[illegible]
33	СТ прайс-лист ТОО "Парсат" курылыс компаниясы"	Клапан балансировочный R29K Ду 50	шт	1	36360,00 --	-- --	36360 --	--	--	-- 2908	39269
34	СТ прайс-лист ТОО "Парсат" курылыс компаниясы"	Шкаф управления	шт	1	36000,00 --	-- --	36000 --	--	-	-- 2880	38880
35	СТ прайс-лист ТОО "Парсат" курылыс компаниясы"	Клапан шаровый регулирующий трехходовой R9K Ду 25	шт	1	31120,00 --	-- --	31120 -	-	--	-- 1244	33174
36	СТ прайс-лист ТОО "Парсат" курылыс компаниясы"	"Электропривод AKM 115	шт	1	59120,00 --	-- --	59120 --	--	-	-- 4730	63866
		СР 8%									
37	СТ прайс-лист ТОО "Парсат" курылыс компаниясы"	"Модем IRZ	шт	1	36000,00 --	-- --	36000 --	--	--	-- 2880	38880
		СР 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	СТ прайс-лист ПК"Омега-2"	Теплосчетчик ВКТ 7-01	шт	1	93500,00 --	-- --	93500 --	-- --	--	7480	100980
39	СТ прайс-лист ПК"Омега-2"	Комплект термопреобразователей КДПС	шт	1	23760,00 --	--	23760 --	-- --	--	-- 1901	25661
40	СТ прайс-лист ПК"Омега-2"	Расходомер ультразвуковой SDG-1 ДУ 15	шт	2	151409,50 --	-- --	303500 --	-- --	--	-- 24280	327780
[illegible]	[illegible]	Фильтр, задвижка, затвор, клапаны обратные, краны присоединяемые к трубопроводам из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	12	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	25064 20862	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]
42	СТ прайс-лист ТОО "Парсат" курылыс компаниясы"	Кран шаровый 3 Ду 25	шт	3	[illegible] --	-- --	[illegible] --	-- --		-- [illegible]	[illegible]
[illegible]	СТ прайс-лист ТОО "Парсат" курылыс компаниясы"	Кран шаровый Ду 15	шт	3	[illegible] --	-- --	[illegible] --	-- --		-- [illegible]	31417
[illegible]	[illegible]	Задвижка стальная для трубопроводов систем отопления и водоснабжения диаметр 50 мм. Установка	фланцев	2	[illegible] [illegible]	226,36 184,79	2779 2185	153 113	19	1374 [illegible]	[illegible]
45	СТ прайс-лист ТОО "Парсат" курылыс компаниясы"	Фильтр фланцевый Ду 50	шт	2	[illegible] --	-- --	[illegible] --	-- --		-- 4102	33378
46	[illegible]	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны присоединяемые к трубопроводам из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2145,34 1730,19	120,40 25,62	6445 5191	361 77	673	3162 929	12536
47	СТ прайс-лист ТОО "Парсат" курылыс компаниясы"	Клапан обратный Ду 32	шт	3	49312,56 --	--	147936 --	-- --		-- 11417	159803
48	1113-0501-0191 ЭСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20598,15 16322,11	135,94 133,78	41197 32645	272 268	7680	32154 5876	79327
49	прайс-лист ТОО "Парсат" курылыс компаниясы"	Насос циркуляционный GHN 32-120	шт	2	265781,00	--	531562	--		--	531562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
									531562		
56	1303-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со шариковыми подшипниками, поступающая в собранном виде, массой до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдача под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	2161,75 1330,80	10,03 -	4323 2660	19 -	1531	1915 199	5238
		[illegible]									
[illegible]	[illegible] РСНБ РК 2015 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]
		[illegible]									
57	[illegible] ГОО "Парсат" [illegible]	Гарнитура [illegible]	шт.	1	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]
		[illegible]									
[illegible]	[illegible] РСНБ РК 2015	[illegible] Мачты [illegible]	шт.	[illegible]	[illegible]<br[illegible]	[illegible]	[illegible] 1972	[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]
		[illegible]									
[illegible]	[illegible] РСНБ РК 2015 [illegible]	Отборник устройства [illegible]	шт.	3	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
		[illegible]									
59	[illegible] РСНБ РК 2015 [illegible]	Отборник устройства [illegible]	шт.	3	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
		[illegible]									
60	[illegible] РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры [illegible] Установка	[illegible]	8	[illegible] [illegible]	-	[illegible] 1313	-	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]
		[illegible]									
61	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2121,88 1730,19	93,09 12,81	16973 13842	730 102	[illegible]	13663 1151	13091
62	2304-0065-1311 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые латунные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б3бк для жидких сред, T 130°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1437,00 -	- -	11496 -	- -	[illegible]	- 920	12416
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5077353 485157	20344 5669	997957 531562	463377 400734	5941462
		Стоимость оборудования	Тенге				531562				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				531562				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				18290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				4642				
		Всего заработная плата	Тенге					11137			
		Накладные расходы	Тенге				9394				
		Сметная прибыль	Тенге				2215				
		ИТОГО: Стоимость монтажных работ	Тенге				29899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					13137			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3144481				
		Материалы	Тенге				53132				
		Всего заработная плата	Тенге					76716			
		Стоимость изделий и конструкций	Тенге				1042133				
		Накладные расходы	Тенге				51557				
		Сметная прибыль	Тенге				25433				
		ИТОГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				[illegible]				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					76716			
		Стоимость санитарно-технических работ	Тенге				1443029				
		Материалы	Тенге				56642				
		Всего заработная плата	Тенге					100433			
		Стоимость изделий и конструкций	Тенге				230253				
		Транспортные расходы	Тенге				1684				
		Накладные расходы	Тенге				70241				
		Сметная прибыль	Тенге				[illegible]				
		ИТОГО: Стоимость санитарно-технических работ	Тенге				[illegible]				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					100433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				[illegible]				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								492
		Сметная заработная плата	Тенге					190768			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								[illegible]
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				483157				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					205444			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3609			
		- Материалы, изделий и конструкций	Тенге						992953		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						531562		
		- Накладные расходы	Тенге							163177	
		- Сметная прибыль	Тенге							100731	
		А + Б									
		СМР					2600000				
		Оборудование					531562				
		Временные здания и сооружения 1,19%	Тенге				64919				
		Итого с временными	Тенге				5474919				
		Зимние удорожания 2,63%	Тенге				144535				
		Итого	Тенге				5619354				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				112387				
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием	Тенге				6263303				

Закирова

Заказчик: КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева"
Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма
20.08.2020 г.

Срок действия договора до 31.12.2020 года

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	Наим.	Код	Наимен.	Код
		53	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в состав смр	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"	38 618 438,69	34 480 748,83	38 618 438,69	38 618 438,69					4 137 689,86	38 618 438,69
в т.ч.за отчетный месяц	5 149 856,19	4 598 085,88	5 149 856,19	5 149 856,19					551 770,31	5 149 856,19
Удержание гарантии										257 492,81
Итого к оплате:										4 892 363,38

Заказчик: Директор Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева" Закамолкин В.А. БИН 990 140 001 628
Подрядчик: директор ТОО "Ғимарат KZ" Кайыркенов С.Е. БИН/ИИН 150 240 018 326
Эксперт технического надзора ТОО "Строй-Аст" Замиралова И.В. ИИН 050 840 007 748
Авторский надзор: ТОО "АКВА-РЕМ" Горлов М.В. БИН/ИИН 041 040 004 973

Форма 3
от 20.08. 2020г.

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное казенное предприятие"Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева" управления образования Карагандинской области

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Договор № 53 от 06.05. 2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за АВГУСТ 2020 г.
Объект: Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический

тенге

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	45 317 573,28
2	Ранее заактированные суммы по выполненым работам	33 468 582,50
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	38 618 438,69
7	Сумма выполненных работ за август 2020 г.	5 149 856,19
8	Сумма удержания ранее перечисденного аванса	0,00
9	Сумма удержания гарантии - 5%	257 492,81
10	Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 892 363,38

Заказчик:
КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева"
ИИК KZ 506010191000224180
БИК HSBKKZKX
БИН 111 040 005 818
АО "Народный Банк Казахстана"
тел. 8(72137) 5-12-13

Директор
Закамолкин В.А.

Подрядчик:
ТОО "Ғимарат KZ""
ИИК KZ 9896509F0007729700
БИК IRTYKZKA
БИН/ИИН 010940009831
Акионерное общество "Forte Bank"
тел. 8 7755528948

Директор
Кайыркенов С.Е.

Заказчик: КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева"
Подрядчик: ТОО "Гимарат KZ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

АКТ № 4-1
выполненных работ за август 2020 г.
Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

Составлен(а) на 1 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные отделочные работы									
1	1146-0101-0501 РСНБ РК 2015 прим	Фундаменты железобетонные. Наращивание при объеме в одном месте до 10 м3	м3	28,06	13778,61	2356,38	386628	66120	99263	208570	642814
		НР - 8%; СП - 5%			7884,72	964,10	221245	27053		47616	
2	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	28,6212	16054,00	--	459485	--	459485	--	496244
		СП - 8%			--	--	--	--		36759	
3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1302	220428,00	--	28700	--	28700	--	30996
		СП - 5%			--	--	--	--		2296	
4	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	630,3271	-2479,47	-17,36	-1562877	-10940	-676381	-701939	-2446001
		НР - 40%; СП - 5%			-1389,05	-2,96	-875556	-1868		-181185	
5	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	630,3271	3586,50	3,26	2260667	2057	2096225	130406	2582359
		НР - 40%; СП - 8%			257,62	0,99	162385	623		191286	
		Отмостка									
6	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение щебнем 150 мм	м2 площади уплотнения	130	718,75	92,02	93438	11963	53986	29972	133282
		НР - 94%; СП - 8%			211,45	33,82	27489	4396		9873	
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	13	17200,58	1091,68	223607	14192	193673	17073	259935
		НР - 91%; СП - 5%			1210,95	232,25	15742	3019		19254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТКОСЫ									
8	1110-0404-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10прим.	**Откосы. Обшивка стальным листом с полимерным покрытием по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей**									
			м2	52,5	834,80	14,49	43827	761	7535	32242	82155
		НР - 90%, СП - 8%			676,78	5,60	35531	294		6086	
9	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**									
			м2	56,175	2532,00	--	142235	--	142235	--	153614
		СП - 8%			--	--	--	--		11379	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2075709	84152	2404721	-283676	1935398
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-413164	33517	--	143364	
		Материалы	Тенге				2075709				
		Всего заработная плата	Тенге				1774302				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-379647			
		Местные материалы	Тенге				170935				
		Накладные расходы	Тенге				459485				
		Сметная прибыль	Тенге				-283675				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				143363				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1935397				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								-274
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-379647			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1935397				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								-274
			Тенге					-379647			
		РАЗДЕЛ 2. Внутренние отделочные работы									
10	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**									
			м2	94,02	1409,59	138,59	132530	13030	--	100625	251807
		НР - 60%, СП - 8%			1271,00	66,82	119499	6282		18652	
11	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте**									
			м2	94,02	4798,00	--	451108	--	451108	--	487197
		СП - 8%			--	--	--	--		36089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				583638	13030	451108	100625	739009
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				119499	6282	--	54741	
		Всего заработная плата	Тенге				583638				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					125782			
		Накладные расходы	Тенге				451108				
		Сметная прибыль	Тенге				100625				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				54741				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				739004				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								101
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					125782			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				739004				
			чел.-ч								101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					125782			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2674406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-293664				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					97182			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39799			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2855829		
		- Накладные расходы	Тенге							-183051	
		- Сметная прибыль	Тенге							198105	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2674406				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				32093				
		Итого с временными:	Тенге				2706499				
		Зимние удорожания 2,64%	Тенге				71452				
		Итого:	Тенге				2777950				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				55559				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2833509				
		НДС - 12%	Тенге				340021				
		Итого по АКТУ С НДС 12%	Тенге				3173530				
		Скидка	Тенге				317353				
		Итого по АКТУ с ценовой скидкой	Тенге				2856177,21				

Заказчик:
Директор Капитального ремонта учебного корпуса №3 КГКП "Саранский
Закирьянов В.А.

Технический надзор:
Директор ТОО "Строй-Аст"
Захирова И.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бимарат KZ"
Кайырбеков С.Е.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "АКВА-РЕМ"
Горлов М.В.

Заказчик: КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева"
Подрядчик: ТОО "Гимарат KZ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

АКТ № 4-2

выполненных работ за август 2020 г.

Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

Составлен(а) на 1 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительно-монтажные работы									
1	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Карниз. Устройство несущего каркаса из П-образного профиля НР - 80%, СП - 8%	м2	59,65	2479,47 1389,05	17,36 2,96	147900 82857	1035 177	64008	66427 17146	231473
2	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство НР - 92%, СП - 8%	м желобов	89,47	847,92 298,02	11,43 3,48	75863 26663	1023 311	48177	24817 8054	108734
3	СТ прайс-лист г.Караганда 2020г.	Держатель желоба водосточного полиэтиленовый	шт	122	790,00 --	-- --	96380 --	-- --	--	-- --	96380
4	СТ прайс-лист г.Караганда 2020г.	Желоб водосточный полиэтиленовый д 125мм	м	89,47	3280,00 --	-- --	293462 --	-- --	--	-- --	293462
5	СТ прайс-лист г.Караганда 2020г.	Соединитель желоба водосточного полиэтиленовый д 125мм	шт	29	1230,00 --	-- --	35670 --	-- --	--	-- --	35670
6	СТ прайс-лист г.Караганда 2020г.	Заглушка желоба водосточного круглого сечения полиэтиленовая д 185мм	шт	8	650,00 --	-- --	5200 --	-- --	--	-- --	5200
7	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек НР - 72%, СП - 8%	м труб	63	1168,41 569,28	393,79 189,59	73610 35864	24809 11944	12937	34422 8643	116674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2301-0501-1609 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая водосточная PE 100 SDR 9 - 80x10,1 ГОСТ 18599-2001	м	72	2059,00	--	148248	--	148248	--	160108
		СП - 8%			--	--	--	--		11860	
9	СТ прайс-лист г.Караганда 2020г.	Держатель трубы водосточной полиэтиленовый	шт	72	520,00	--	37440	--	--	--	37440
					--	--	--	--		--	
10	СТ прайс-лист г.Караганда 2020г.	Колено трубы водосточной полиэтиленовый д 100мм	шт	18	2015,00	--	36270	--	--	--	36270
					--	--	--	--		--	
11	СТ прайс-лист г.Караганда 2020г.	Патрубок круглого сечения полиэтиленовый д 100мм	шт	18	2620,00	--	47160	--	--	--	47160
					--	--	--	--		--	
12	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	9	3912,10	393,83	35209	3544	1363	29922	70341
		НР - 98%, СП - 8%			3366,90	25,62	30302	231		5210	
13	СТ прайс-лист г.Караганда 2020г.	Воронка выпускная полиэтиленовая д 150мм	шт	9	3408,00	--	30672	--	--	--	30672
					--	--	--	--		--	
14	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровля. Ограждение перилами	м ограждения	102	1717,74	23,52	175209	2399	165980	6857	196632
		НР - 92%; СП - 8%			66,97	6,11	6830	623		14565	
15	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18,414	872,98	1,01	16075	19	2555	10808	29034
		НР - 80%; СП - 8%			733,21	0,49	13501	9		2151	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1495250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				196019				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32829			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13295			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						443268		
		- Прочие затраты	Тенге				582254				
		- Накладные расходы	Тенге							173253	
		- Сметная прибыль	Тенге							67629	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1495250				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				17943				
		Итого с временными:	Тенге				1513193				
		Зимние удорожания 2,64%	Тенге				39948				
		Итого:	Тенге				1553141				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				31063				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1584204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС - 12%	Тенге				190104				
		Итого по АКТУ С НДС 12%	Тенге				1774309				
		Скидка	Тенге				177431				
		Итого по АКТУ с ценовой скидкой	Тенге				1596877,75				

Заказчик:
Директор Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский
Закамолкин В.А.

Технический надзор:
Директор ТОО "Строй-Аст"
Замиралова И.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гимарат KZ"
Кайыржанов С.Е.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "АКВА-РЕМ"
Горлов М.В.

Заказчик: КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева"
Подрядчик: ТОО "Гимарат KZ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

АКТ № 4-3
выполненных работ за август 2020 г.
Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

Составлен(а) на 1 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция									
1	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1479,53	42,40	1480	42	210	1216	2911
		НР - 98% СП - 82%			1227,50	13,45	1228	13		216	
2	2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде КО-100	шт.	1	7917,00	–	7917	–	7917	–	8550
		СП - 8%			–	–	–	–		633	
3	2304-0105-0301 РСНБ РК 2015 прим	Канал круглый телескопический DN 100, длиной от 0,30 м до 0,50 м	шт.	1	24289,00	–	24289	–	24289	–	26232
		СП - 8%			–	–	–	–		1943	
4	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	40	1477,62	56,09	59105	2244	4910	51439	119387
		НР - 95% СП - 8%			1298,77	13,45	51951	538		8843	
5	2305-0306-0703 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	1841,00	–	1841	–	1841	–	1988
		СП - 8%			–	–	–	–		147	
6	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	2463,00	–	4926	–	4926	–	5320
		СП - 8%			–	–	–	–		394	
7	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	31	1934,00	–	59954	–	59954	–	64750
		СП - 8%			–	–	–	–		4796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	2290,00	–	13740	–	13740	–	14839
		СП - 8%			–	–	–	–		1099	
9	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5190,60	43,02	5191	43	4695	457	6099
		НР - 98%, СП - 8%			452,84	13,45	453	13		452	
10	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6149,60	43,02	6150	43	5654	457	7135
		НР - 98%, СП - 8%			452,84	13,45	453	13		529	
11	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5142,30	46,70	5142	47	4479	617	6220
		НР - 98%, СП - 8%			616,37	13,45	616	13		461	
12	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	6327,64	38,71	60745	372	50065	10243	76667
		НР - 98%, СП - 8%			1073,78	14,96	10308	144		5679	
13	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканя или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,58	21524,10	1363,40	12484	791	1229	8241	22382
		НР - 98%, СП - 8%			18041,20	653,31	10464	379		1658	
14	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,7192	18309,00	–	13168	–	13168	–	14221
		СП - 8%			–	–	–	–		1053	
15	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	10,1	524,62	27,16	5299	274	1495	2729	8670
		НР - 98%, СП - 8%			349,54	6,02	3530	61		642	
16	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0116	377930,00	–	4384	–	4384	–	4735
		СП - 8%			–	–	–	–		351	
		Пробивка отверстий									
17	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	1,35	92899,81	1070,44	125415	1445	44681	67184	208007
		НР - 98%, СП - 8%			58732,80	512,40	79289	692		15408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				411228	5301	247637	142583	598048
							158292	1867	–	44304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				160749				
		Материалы	Тенге				47404				
		Всего заработная плата	Тенге					94415			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17552				
		Накладные расходы	Тенге				78154				
		Сметная прибыль	Тенге				19112				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				258015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					94415			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				250479				
		Материалы	Тенге				70013				
		Всего заработная плата	Тенге					65744			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				112667				
		Сдача и испытание	Тенге				3229				
		Накладные расходы	Тенге				64429				
		Сметная прибыль	Тенге				25193				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				340101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					65744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				598116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					160159			
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	276	85,47 81,21	1,22 --	23589 22415	335 --	839	21966 3644	49200
19	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	92,75 81,21	1,22 --	2597 2274	34 --	289	2228 386	5211
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26186 24688	369 --	1128 --	24194 4030	54411
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				26186				
		Материалы	Тенге				1128				
		Всего заработная плата	Тенге					24688			
		Накладные расходы	Тенге				24195				
		Сметная прибыль	Тенге				4030				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				54411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					24688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					24688			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								652456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				182981				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5670			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1867			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						248765		
		- Накладные расходы	Тенге							166777	
		- Сметная прибыль	Тенге							48334	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				652456				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				7829				
		Итого с временными:	Тенге				660285				
		Зимние удорожания 2,64%	Тенге				17432				
		Итого:	Тенге				677717				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				13554				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				691271				
		НДС - 12%	Тенге				82953				
		Итого по АКТУ С НДС 12%	Тенге				774224				
		Скидка	Тенге				77422				
		Итого по АКТУ с ценовой скидкой	Тенге				696801,23				

Заказчик:
Директор Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский
Акмолдин В.А.

Технический надзор:
Директор ТОО "Строй-Аст"
Заиванова И.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гимарат KZ"
Каиркенов С.Е.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "АКВА-РЕМ"
Горлов М.В.

Заказчик: КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева"

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и

осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

28.09.2020 г.

Срок действия договора до 31.12.2020 года

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	Наим.	Код	Наимен.	Код
		53	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в состав смр	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"	45 317 573,28	40 462 119,00	45 317 573,28	45 317 573,28					4 855 454,28	45 317 573,28
в т.ч.за отчетный месяц	6 699 134,59	5 981 370,17	6 699 134,59	6 699 134,59					717 764,42	6 699 134,59
Удержание гарантии										334 956,73
Итого к оплате:										6 364 177,86

Заказчик: Директор КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева" Закамолкин В.А. БИН 990 140 001 628

Подрядчик: директор ТОО "Ғимарат KZ" Кайыркенов С.Е. БИН/ИИН 150 240 018 326

Эксперт технического надзора ТОО "Строй-Аст" Замиралова И.В. ИИН 050 840 007 748

Авторский надзор: ТОО "АКВА-РЕМ" Горлов М.В. БИН/ИИН 041 040 004 973

Заказчик: КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева"
Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

АКТ № 5-1
выполненных работ за сентябрь 2020 г.

Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева". Входная группа.

Составлен(а) на 1 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей цоколя**	м2	50,63	204,70	–	10364	–	–	8706	20595
		НР - 84%; СП - 8%			204,70	–	10364	–		1526	
2	1146-0401-0703 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровель из асбестоцементных плит и черепицы. Разборка**	м2	9	505,63	7,62	4551	69	–	3765	8981
		НР - 84%; СП - 8%			498,01	–	4482	–		665	
3	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Демонтаж**	т конструкций	1,5	22727,12	12097,76	34091	18147	–	14360	52326
		НР - 69%; СП - 8%			10629,36	3244,68	15944	4867		3876	
4	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	16,29	25243,68	4681,77	411220	76266	33574	241085	704489
		НР - 72%; СП - 8%			18500,91	2054,02	301380	33460		52184	
5	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	9	1843,77	585,70	16594	5271	594	9443	28120
		НР - 72%; СП - 8%			1192,06	265,25	10729	2387		2083	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				476819	99753	34168	277359	814511
							342898	40714	–	60334	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				442728				
		Материалы	Тенге				34168				
		Всего заработная плата	Тенге					362801			
		Накладные расходы	Тенге				262999				
		Сметная прибыль	Тенге				56458				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				762185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399
		Сметная заработная плата	Тенге					362801			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				34091				
		Всего заработная плата	Тенге					20811			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				14360				
		Сметная прибыль	Тенге				3876				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				52326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					20811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				814511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
		Сметная заработная плата	Тенге					383612			
		РАЗДЕЛ 2.Входная группа									
6	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	4,5008	580,86	530,46	2614	2388	–	805	3693
		НР - 72%; СП - 8%			50,26	198,05	226	891		274	
7	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизнрованным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,1392	3080,16	–	429	–	–	309	796
		НР - 72%; СП - 8%			3080,16	–	429	–		59	
8	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	9,048	178,00	–	1611	–		–	1739
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
9	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	0,90016	292,65	279,19	263	251	–	77	368
		НР - 72%; СП - 8%			13,46	105,33	12	95		27	
10	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,02784	3080,16	–	86	–	–	62	159
		НР - 72%; СП - 8%			3080,16	–	86	–		12	
11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	0,928	1189,43	–	1104	–	–	795	2050
		НР - 72%; СП - 8%			1189,43	–	1104	–		152	
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,6	17431,10	1091,68	10459	655	9077	788	12146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1210,95	232,25	727	139		900	
13	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	4,04	5628,23	1334,81	22738	5393	4893	12404	37954
		НР - 91%; СП - 8%			3082,26	291,77	12452	1179		2811	
14	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	4,1208	16342,00	–	67342	–	67342	–	72729
		СП - 8%			–	–	–	–		5387	
15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,2864	658191,40	1289,40	188506	369	121393	60879	269336
		НР - 91%; СП - 8%			233046,00	543,36	66744	156		19951	
16	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,2864	108375,00	–	31039	–	31039	–	33522
		СП - 8%			–	–	–	–		2483	
17	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим	**Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка прордухов**	м трубопровода	30	5231,60	67,40	156948	2022	126542	28499	200283
		НР - 98%; СП - 8%			946,13	23,22	28384	697		14836	
18	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Балки. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	т конструкций	1,2976	76484,08	23680,85	99246	30728	11036	46816	157746
		НР - 69%; СП - 8%			44298,45	7989,53	57482	10367		11685	
19	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 прим	**Балки Б1-Б8**	т	1,2976	589484,00	–	764914	–	764914	–	826108
		СП - 8%			–	–	–	–		61193	
20	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	т конструкций	0,0962	25771,94	12394,76	2479	1192	613	688	3421
		НР - 69%; СП - 8%			7001,20	3370,71	674	324		253	
21	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 прим	**Стойки Ст1, Ст2**	т	0,0962	589484,00	–	56708	–	56708	–	61245
		СП - 8%			–	–	–	–		4537	
22	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	30,6614	1318,97	1,01	40441	31	27569	10285	54785
		НР - 80%; СП - 8%			418,82	0,49	12841	15		4058	
23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1,4	25396,52	2401,20	35555	3362	25723	6685	45619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			4621,72	512,40	6470	717		3379	
					Тип 1))						
24	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	11,8	239,58	30,67	2827	362	1633	907	4033
		НР - 94%; СП - 8%			70,48	11,27	832	133		299	
25	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,8	4198,81	286,69	49546	3383	39950	6926	60990
		НР - 94%; СП - 8%			526,53	97,92	6213	1155		4518	
26	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками толщиной 100 мм	м3 подстилающего слоя	1,18	18774,06	7,68	22153	9	17899	3991	28236
		НР - 94%; СП - 8%			3597,78	–	4245	–		2092	
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,8	767,85	28,21	9061	333	4813	3831	13923
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	3915	161		1031	
28	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0442	14562,08	1364,72	644	60	2	553	1292
		НР - 91%; СП - 8%			13166,00	574,46	582	25		96	
29	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0442	253896,00	–	11222	–	11222	–	12120
		СП - 8%			–	–	–	–		898	
30	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,8	4161,56	125,51	49106	1481	35593	11948	65939
		НР - 94%; СП - 8%			1019,68	57,51	12032	679		4884	
31	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	14	1716,75	12,71	24035	178	20135	3556	29798
		НР - 94%; СП - 8%			265,88	4,33	3722	61		2207	
32	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке. Монтаж	м2	39,686	7094,60	461,11	281556	18300	400	187393	506465
		НР - 69%; СП - 8%			6623,40	219,91	262856	8727		37516	
33	2109-0201-0704 РСНБ РК 2015 прим	Панели навесные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	39,686	18650,00	–	740144	–	740144	–	799355
		СП - 8%			–	–	–	–		59212	
34	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	4,242	1431,76	171,74	6074	729	1329	3921	10794
		НР - 90%; СП - 8%			946,82	80,14	4016	340		800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2109-0202-1502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	4,242	28739,00	–	121911	–	121911	–	131664
		СП - 8%			–	–	–	–		9753	
36	1112-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство**	м2 кровли	16	393,98	15,35	6304	246	1344	4370	11527
		НР - 92%; СП - 8%			294,63	2,21	4714	35		854	
37	2110-0404-0302 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2**	м2	17,6	110,00	–	1936	–	1936	–	2091
		СП - 8%			–	–	–	–		155	
38	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	16	746,28	20,91	11941	335	1132	9749	23424
		НР - 92%; СП - 8%			654,64	7,63	10474	122		1735	
39	СТПРАЙС-ЛИСТГ.КАРАГАНДА 2020г	**Профилированный лист 0,7мм,высота полки 44мм**	м2	18,4	3100,00	–	57040	–	–	--	61603
		СП - 8%			–	–	–	–		4563	
40	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	13,4	2576,97	17,36	34531	233	15685	14922	53410
		НР - 80%; СП - 8%			1389,05	2,96	18613	40		3956	
41	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями**	м2	13,4	738,55	2,63	9897	35	4661	4171	15193
		НР - 80%; СП - 8%			388,12	0,99	5201	13		1125	
42	ТОО АРМАДА Кровля Фасад Караганда	**Металлосайдинг Корабельная доска 24х265 (240) СанМат**	м2	15,41	1714,29	–	26417	–	26417	–	28531
		СП - 8%			–	–	–	–		2113	
43	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	13	2377,93	13,92	30913	181	15502	13769	48256
		НР - 90%; СП - 8%			1171,52	5,29	15230	69		3575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса потолочный. Устройство на сухой смеси** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	14,6	321,34 117,32	0,80 0,38	4691 1713	12 6	2966	1615 505	6811
45	2207-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Потолочный плинтус из пенополистирола рельефный шириной от 60 до 90 мм** *СП - 8%*	м	15,038	234,00 –	– –	3519 –	– –	3519	– 282	3800
46	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	13	1200,36 765,05	7,34 2,31	15605 9946	95 30	5564	7980 1887	25472
47	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	13	494,58 300,56	2,87 1,39	6430 3907	37 18	2486	3140 766	10335
48	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	6	631,81 473,74	14,72 2,52	3791 2842	88 15	861	2629 514	6933
49	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	6,36	1337,00 –	– –	8503 –	– –	8503	– 680	9184
50	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	6,36	1338,00 –	– –	8510 –	– –	8510	– 681	9190
51	1115-0106-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены и колонны. Устройство облицовки стоек** *НР - 80%; СП - 8%*	м	17	654,59 538,16	8,20 0,91	11128 9149	139 16	1840	7331 1477	19936
52	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003** *СП - 8%*	м2	6,4	2200,00 –	– –	14080 –	– –	14080	– 1126	15206
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3055996 567834	72626 26225	2356886 –	461794 281426	3799210
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1694144				
	Материалы		Тенге				362047				
	Всего заработная плата		Тенге					224549			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1024321				
	Местные материалы		Тенге				67342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				1611				
		Накладные расходы	Тенге				198398				
		Сметная прибыль	Тенге				151403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2043944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					224549			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1204904				
	Материалы		Тенге				12049				
	Всего заработная плата		Тенге					340430			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				821623				
		Накладные расходы	Тенге				234897				
		Сметная прибыль	Тенге				115184				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1554985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					340430			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				156948				
	Материалы		Тенге				126542				
	Всего заработная плата		Тенге					29080			
		Накладные расходы	Тенге				28499				
		Сметная прибыль	Тенге				14836				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				200283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					29080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3799212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477
		Сметная заработная плата	Тенге					594059			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4613721**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				910733				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					172379			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66939			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2391054		
		- Перевозка грузов	Тенге				1611				
		- Накладные расходы	Тенге							739153	
		- Сметная прибыль	Тенге							341760	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				4613721				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				55365				
		Итого с временными:	Тенге				4669086				
		Зимние удоражания 2,64%	Тенге				123264				
		Итого:	Тенге				4792350				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				95847				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				4888197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС - 12%	Тенге				586584				
		Итого по АКТУ С НДС 12%	Тенге				5474780				
		Скидка	Тенге				547478				
		Итого по АКТУ с ценовой скидкой	Тенге				4927302,08				

Заказчик:
Директор КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

_____ **Закамалдин Б.С.**

Технический надзор:
Директор ТОО "Строй-Аст"

_____ **Замирталова И.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ғимарат KZ"

_____ **Кайыркенов С.Е.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ **Горлов М.В.**

Заказчик: КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева"

Подрядчик: ТОО "Гимарат KZ"

Наименование объекта: **Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"**

АКТ № 5-2
выполненных работ за сентябрь 2020 г.
Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"

Составлен(а) на 1 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Замена кровельного покрытия									
1	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек**	м труб	9	1168,41	393,79	10516	3544	1849	4917	16668
		НР - 72%; СП - 8%			569,28	189,59	5123	1706		1235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10516	3544	1849	4917	16668
							5123	1706	--	1235	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10516				
		Материалы	Тенге				1848				
		Всего заработная плата	Тенге					6830			
		Накладные расходы	Тенге				4917				
		Сметная прибыль	Тенге				1235				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6830			
		РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы									
2	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	м2 поверхности облицовки	40,8	6073,87	93,71	247814	3823	29572	172329	453754
		НР - 80%; СП - 8%			5255,37	24,33	214419	992		33611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1115-0106-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки	м2 поверхности облицовки	40,8	219,93	5,28	8973	216	--	7060	17315
		НР - 80%; СП - 8%			214,64	1,65	8757	67		1283	
4	2103-0302-0611 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	41,412	2467,00	--	102163	--	102163	--	110336
		СП - 8%			--	--	--	--		8173	
5	1115-0106-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	102	654,59	8,20	66768	836	11040	43988	119617
		НР - 80%; СП - 8%			538,16	0,91	54892	93		8861	
6	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,4083	308798,00	--	126082	--	126082	--	136169
		СП - 8%			--	--	--	--		10087	
		ОТКОСЫ									
7	1110-0404-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10прим.	Откосы. Обшивка стальным листом с полимерным покрытием по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей	м2	3	834,80	14,49	2504	43	431	1842	4695
		НР - 90%; СП - 8%			676,78	5,60	2030	17		348	
8	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,21	2532,00	--	8128	--	8128	--	8778
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
		Внутренние отделочные работы									
9	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	103,258	1409,59	138,59	145551	14311	--	110512	276549
		НР - 80%; СП - 8%			1271,00	66,82	131241	6899		20485	
10	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	103,258	4798,00	--	495432	--	495432	--	535066
		СП - 8%			--	--	--	--		39635	
11	1308-0305-0408 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	8	5213,18	1331,82	41705	10655	14132	16934	63331
		НР - 72%; СП - 8%			2114,70	825,31	16918	6602		4691	
12	2307-0102-1502 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х36(40)-002 УЗ IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	8	6150,00	--	49200	--	49200	--	53136
		СП - 8%			--	--	--	--		3936	
		Корректировка объемов за июль									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**									
		НР - 80%; СП - 8%	**м2**	**630,3271**	**2479,47**	**17,36**	**1562877**	**10940**	**676381**	**701939**	**2446001**
					1389,05	**2,96**	**875556**	**1868**		**181185**	
14	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**									
		НР - 80%; СП - 8%	**м2**	**630,3271**	**-3586,50**	**-3,26**	**-2260667**	**-2057**	**-2096225**	**-130406**	**-2582359**
					-257,62	**-0,99**	**-162385**	**-623**		**-191286**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**596531**	**38767**	**-583664**	**924198**	**1642388**
							1141428	**15917**	--	**121659**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**90905**				
	Материалы		Тенге				**14133**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23520**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**49200**				
		Накладные расходы	Тенге				**16934**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8627**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**116467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23520**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**505626**				
	Материалы		Тенге				**-1378803**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1133825**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**629642**				
	Местные материалы		Тенге				**102163**				
		Накладные расходы	Тенге				**907265**				
		Сметная прибыль	Тенге				**113031**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1525922**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**947**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1133825**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1642389**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**966**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1157345**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1659070**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1146552**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**42311**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**17623**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-581815**		
		- Накладные расходы	Тенге							**929115**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**122894**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**1659070**				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				**19909**				
		Итого с временными:	Тенге				**1678979**				
		Зимние удоражания 2,64%	Тенге				**44325**				
		Итого:	Тенге				**1723304**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**34466**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**1757770**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС - 12%	Тенге				210932				
		Итого по АКТУ С НДС 12%	Тенге				1968703				
		Скидка	Тенге				196870				
		Итого по АКТУ с ценовой скидкой	Тенге				1771832,51				

Заказчик:
Директор Капитальный ремонт учебного корпуса №3 КГКП "Саранский

Закамолкин В.А.

Технический надзор:
Директор ТОО "Строй-Аст"

Амиралова Н.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гимарат KZ"

Кайыркенов С.Е.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "АКВА-РЕМ"

Горлов М.В.