Объект: Благоустройство улиц м-на Алтын Ауыл в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Полная сметная стоимость работ по договору - 196 164 836,78 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала строительства 196 164 836,78 тенге

б)за отчетный месяц 196 164 836,78 тенге

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик: ТОО "Механизация строительства"

Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50

БИН 921140000443
ИИК KZ078560000006613133
в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

АКТ
выполненных работ и затрат
за август 2019 г
по договору №39 от 29 июля 2019 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2019 г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала строительства, тенге
								кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройство улиц м-на Алтын Ауыл в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	196164836,78	-	58 849 451,03	-				196 164 836,78	196 164 836,78
	Итого	**196 164 836,78**	**-**	**58 849 451,03**	**-**		**-**	**-**	**196 164 836,78**	**196 164 836,78**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

Подрядчик **ТОО "Механизация строительства"**

Стройка **Благоустройство улиц м-на Алтын Ауыл в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) **№39** от **29 июля 2019г.**

Акт приемки выполненных работ №1 за август 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Расчистка территорий				
1	1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Сгребание бытового мусора бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)при перемещении до 10 м**	**м3**	**12,000**	**39,33**	**472**
			Накладные расходы			*7,34*	*88*
			Сметная прибыль			*2,91*	*35*
2	2	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения мусора**	**м3**	**12,000**	**31,13**	**374**
			Накладные расходы			*5,81*	*70*
			Сметная прибыль			*2,31*	*28*
3	3	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**12,000**	**221,03**	**2652**
			Накладные расходы			*31,15*	*374*
			Сметная прибыль			*16,37*	*196*
4	4	41-020101-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка мусора автомобили-самосвалы.Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 25 км (на свалку)**	**т**	**21,600**	**988,83**	**21359**
			Накладные расходы			*36,90*	*797*
			Сметная прибыль			*73,25*	*1582*
5	5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Очистка арычных лотков от мусора и наносов вручную**	**м3**	**683,000**	**2609,73**	**1782447**
			Накладные расходы			*958,83*	*654882*
			Сметная прибыль			*193,31*	*132033*
6	6	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	**Погрузка мусора и наносов на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**683,000**	**221,03**	**150965**
			Накладные расходы			*31,15*	*21274*
			Сметная прибыль			*16,37*	*11183*
7	7	41-020101-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка мусора и наносов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 25 км (на свалку)**	**т**	**1092,800**	**988,83**	**1080595**
			Накладные расходы			*36,90*	*40329*
			Сметная прибыль			*73,25*	*80044*
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды, бетонных бордюров и лотков				
8	8	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании.Разборка**	**м**	**3520,000**	**1252,30**	**4408107**
			Накладные расходы			*465,34*	*1637997*
			Сметная прибыль			*92,76*	*326526*
9	9	11-270201-0401 РСНБ РК 2015	**Демонтаж арычных лотков**	**м**	**273,000**	**3285,11**	**896835**
			Накладные расходы			*957,40*	*261370*
			Сметная прибыль			*243,34*	*66432*
10	10	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.**	**т**	**1038,190**	**453,52**	**470840**
			Накладные расходы			*16,93*	*17572*
			Сметная прибыль			*33,59*	*34877*
11	11	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 10 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**808,000**	**129,34**	**104504**
			Накладные расходы			*14,55*	*11758*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9,58*	*7741*
12	12	41-020101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 25 км	т	1152,190	988,83	1139322
			Накладные расходы			*36,90*	*42521*
			Сметная прибыль			*73,25*	*84394*
			Раздел: РАзборка существующих тротуаров из брусчатки				
13	13	11-270501-0201 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия из брусчатки,высота брусчатки 10 см.	м2	12470,000	1482,75	18489903
			Накладные расходы			*532,03*	*6634405*
			Сметная прибыль			*109,83*	*1369622*
14	14	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании.Разборка	м	4000,000	1252,30	5009213
			Накладные расходы			*465,34*	*1861361*
			Сметная прибыль			*92,76*	*371053*
15	15	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)до 3 т.	т	599,000	453,52	271659
			Накладные расходы			*16,93*	*10139*
			Сметная прибыль			*33,59*	*20123*
16	16	41-020101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов свмосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 25 км	т	599,000	988,83	592310
			Накладные расходы			*36,90*	*22106*
			Сметная прибыль			*73,25*	*43875*
			Раздел: Подъем существующих люков до проектной отметки				
17	17	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих люков	шт.	14,000	1532,63	21457
			Накладные расходы			*561,40*	*7860*
			Сметная прибыль			*113,53*	*1589*
18	18	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	1,400	432,14	605
			Накладные расходы			*16,13*	*23*
			Сметная прибыль			*32,01*	*45*
19	19	41-020101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных люков.Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 25 км	т	1,400	988,83	1384
			Накладные расходы			*36,90*	*52*
			Сметная прибыль			*73,25*	*103*
20	20	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков	шт	42,000	2180,31	91573
			Накладные расходы			*646,86*	*27168*
			Сметная прибыль			*161,50*	*6783*
21	21	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,672	88328,22	59357
			Накладные расходы			*3296,53*	*2215*
			Сметная прибыль			*6542,83*	*4397*
22	22	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев.диаметр 1,5м.	м3	3,850	37021,94	142534
			Накладные расходы			*8942,45*	*34428*
			Сметная прибыль			*2742,37*	*10558*
23	23	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	14,000	16119,17	225668
			Накладные расходы			*601,59*	*8422*
			Сметная прибыль			*1194,01*	*16716*
24	24	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	14,000	2660,24	37243
			Накладные расходы			*939,61*	*13155*
			Сметная прибыль			*197,06*	*2759*
25	25	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	14,000	18058,96	252825

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*673,99*	*9436*
			Сметная прибыль			*1337,70*	*18728*
26	26	12-180101-1505 РСНБ РК 2015	Восстановление асфальтобетонного покрытия из м/з а/б смеси,толщиной 10 см, площадью до 5 м2	м2	11,300	6297,01	71156
			Накладные расходы			*1275,75*	*14416*
			Сметная прибыль			*466,45*	*5271*
27	27	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3	532,000	3332,64	1772963
			Накладные расходы			*316,00*	*168110*
			Сметная прибыль			*246,86*	*131331*
28	28	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночной смеси асфальтоукладчиком	м2 основания	3405,600	790,42	2691845
			Накладные расходы			*84,06*	*286261*
			Сметная прибыль			*58,55*	*199396*
29	29	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	3,405	19098,97	65032
			Накладные расходы			*5333,49*	*18161*
			Сметная прибыль			*1414,74*	*4817*
30	30	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6л на м2	т	2,554	86308,30	220431
			Накладные расходы			*3658,91*	*9345*
			Сметная прибыль			*6393,21*	*16328*
31	31	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	2838,000	1446,34	4104721
			Накладные расходы			*90,22*	*256052*
			Сметная прибыль			*107,14*	*304053*
32	32	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 (добавляется 2 см)	м2	2838,000	640,07	1816510
			Накладные расходы			*24,12*	*68464*
			Сметная прибыль			*47,41*	*134556*
33	33	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л на м2	т	0,851	86308,30	73448
			Накладные расходы			*3658,91*	*3114*
			Сметная прибыль			*6393,21*	*5441*
34	34	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	2838,000	1593,11	4521244
			Накладные расходы			*95,75*	*271728*
			Сметная прибыль			*118,01*	*334907*
35	35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3	2,630	3332,64	8765
			Накладные расходы			*316,00*	*831*
			Сметная прибыль			*246,86*	*649*
36	36	11-270201-1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные.Установка при других видах покрытий	м	35,000	2732,42	95635
			Накладные расходы			*673,44*	*23570*
			Сметная прибыль			*202,40*	*7084*
37	37	21-040503-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из гранита марки 1 ГП ГОСТ 32018-2012	м	35,000	9825,81	343903
			Накладные расходы			*366,71*	*12835*
			Сметная прибыль			*727,84*	*25474*
38	38	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	220,000	2609,73	574141
			Накладные расходы			*958,83*	*210943*
			Сметная прибыль			*193,31*	*42529*
39	39	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3	66,000	3332,64	219954

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*316,00*	*20856*
			Сметная прибыль			*246,86*	*16293*
40	40	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м	880,000	2241,65	1972652
			Накладные расходы			*491,07*	*432144*
			Сметная прибыль			*166,05*	*146122*
41	41	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	47,520	45284,55	2151922
			Накладные расходы			*1690,08*	*80313*
			Сметная прибыль			*3354,41*	*159402*
			Раздел: УСТРОЙСТВО АРЫКОВ И ВОДОСБРОСОВ				
42	42	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	153,000	168,79	25825
			Накладные расходы			*24,93*	*3814*
			Сметная прибыль			*12,50*	*1913*
43	43	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	17,000	3131,68	53239
			Накладные расходы			*1150,60*	*19560*
			Сметная прибыль			*231,98*	*3944*
44	44	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	170,000	52,10	8857
			Накладные расходы			*10,45*	*1777*
			Сметная прибыль			*3,86*	*656*
45	45	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	23,000	7235,22	166410
			Накладные расходы			*1412,08*	*32478*
			Сметная прибыль			*535,94*	*12327*
46	46	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка лотков из сборного бетона	м3	25,800	16790,89	433205
			Накладные расходы			*3567,87*	*92051*
			Сметная прибыль			*1243,77*	*32089*
47	47	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные, БА-3 СТ РК 937-92	м3	25,800	64588,37	1666380
			Накладные расходы			*2410,53*	*62192*
			Сметная прибыль			*4784,32*	*123436*
48	48	11-270601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2.Устройство	м3	3,400	6950,80	23633
			Накладные расходы			*1525,11*	*5185*
			Сметная прибыль			*514,87*	*1751*
49	49	21-040501-0427 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные размером 1,5х0,75х0,15	шт	20,000	18104,06	362081
			Накладные расходы			*675,67*	*13513*
			Сметная прибыль			*1341,04*	*26821*
50	50	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слоя из монолитного бетона В22,5 F200 W6	м3	30,300	4824,09	146170
			Накладные расходы			*852,27*	*25824*
			Сметная прибыль			*357,34*	*10827*
51	51	21-020101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 F200 W6 ГОСТ 7473-2010	м3	30,906	17976,04	555567
			Накладные расходы			*670,89*	*20735*
			Сметная прибыль			*1331,56*	*41153*
52	52	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3	7,000	7235,22	50647
			Накладные расходы			*1412,08*	*9885*
			Сметная прибыль			*535,94*	*3752*
53	53	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания из монолитного бетона В7,5 F200 W6	м3	12,000	4824,09	57889
			Накладные расходы			*852,27*	*10227*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*357,34*	*4288*
54	54	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 F200 W6 ГОСТ 7473-2010	м3	12,240	13660,27	167202
			Накладные расходы			*509,82*	*6240*
			Сметная прибыль			*1011,87*	*12385*
55	55	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка	м	114,000	2241,65	255548
			Накладные расходы			*491,07*	*55982*
			Сметная прибыль			*166,05*	*18929*
56	56	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,156	45284,55	278772
			Накладные расходы			*1690,08*	*10404*
			Сметная прибыль			*3354,41*	*20650*
			Раздел: ТРУБЫ Ж/Б КРУГЛЫЕ Д-0,5м СО СМОТРОВЫМИ БЛОКАМИ				
57	57	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	26,100	168,79	4405
			Накладные расходы			*24,93*	*651*
			Сметная прибыль			*12,50*	*326*
58	58	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	2,900	3131,68	9082
			Накладные расходы			*1150,60*	*3337*
			Сметная прибыль			*231,98*	*673*
59	59	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,500	1497,44	2246
			Накладные расходы			*550,17*	*825*
			Сметная прибыль			*110,92*	*166*
60	60	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	13,500	36,52	493
			Накладные расходы			*7,33*	*99*
			Сметная прибыль			*2,70*	*37*
61	61	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,500	245,24	3311
			Накладные расходы			*77,83*	*1051*
			Сметная прибыль			*18,17*	*245*
62	62	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	14,000	52,10	729
			Накладные расходы			*10,45*	*146*
			Сметная прибыль			*3,86*	*54*
63	63	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из гравийно-песчаной смеси.Устройство	м3	12,000	5152,52	61830
			Накладные расходы			*1300,50*	*15606*
			Сметная прибыль			*381,67*	*4580*
64	64	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.	м3	9,000	49731,72	447585
			Накладные расходы			*11488,20*	*103394*
			Сметная прибыль			*3683,83*	*33154*
65	65	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	47,000	23317,57	1095926
			Накладные расходы			*870,24*	*40901*
			Сметная прибыль			*1727,23*	*81180*
66	66	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В15. Устройство	м3	1,000	21545,77	21546
			Накладные расходы			*1476,35*	*1476*
			Сметная прибыль			*1595,98*	*1596*
67	67	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Укладка смотровых блоков	м3	3,800	16790,89	63805

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3567,87*	*13558*
			Сметная прибыль			*1243,77*	*4726*
68	68	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Смотровые блоки марки СБ из тяжелого бетона класса В15, объемом дл 0,5 м3	м3	3,800	60721,53	230742
			Накладные расходы			*2266,21*	*8612*
			Сметная прибыль			*4497,89*	*17092*
69	69	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	10,000	2660,24	26602
			Накладные расходы			*939,61*	*9396*
			Сметная прибыль			*197,06*	*1971*
70	70	23-030101-0314 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с решеткой	комплект	10,000	22838,20	228382
			Накладные расходы			*852,35*	*8524*
			Сметная прибыль			*1691,72*	*16917*
71	71	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	233,300	3336,43	778390
			Накладные расходы			*519,12*	*121110*
			Сметная прибыль			*247,14*	*57658*
72	72	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	42,200	4831,79	203902
			Накладные расходы			*786,64*	*33196*
			Сметная прибыль			*357,91*	*15104*
73	73	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные, бетон В15. Устройство	м3	3,600	26646,82	95929
			Накладные расходы			*2960,70*	*10659*
			Сметная прибыль			*1973,84*	*7106*
74	74	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подготовки под портальную стенку из гравийно-песчаной смеси. Устройство	м3	1,272	5152,52	6554
			Накладные расходы			*1300,50*	*1654*
			Сметная прибыль			*381,67*	*485*
75	75	11-300403-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж портальных стенок СТ-8	м3	15,120	21685,60	327886
			Накладные расходы			*5353,74*	*80949*
			Сметная прибыль			*1606,34*	*24288*
76	76	21-040803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	24,000	46894,40	1125466
			Накладные расходы			*1750,16*	*42004*
			Сметная прибыль			*3473,66*	*83368*
77	77	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	8729,000	1,33	11594
			Накладные расходы			*0,25*	*2163*
			Сметная прибыль			*0,10*	*859*
78	78	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие из песка под брусчатку.Устройство	м3	2182,250	1399,38	3053800
			Накладные расходы			*239,06*	*521690*
			Сметная прибыль			*103,66*	*226207*
79	79	11-270501-0201 РСНБ РК 2015	Мостовые брусчатые, высота брусчатки 10 см.Устройство с заполнением швов битумной мастикой	м2 мостовой	8729,000	1855,52	16196814
			Накладные расходы			*665,11*	*5805782*
			Сметная прибыль			*137,45*	*1199764*
80	80	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	12470,000	1,33	16562
			Накладные расходы			*0,25*	*3089*
			Сметная прибыль			*0,10*	*1227*
81	81	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	211,000	2609,73	550653
			Накладные расходы			*958,83*	*202314*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*193,31*	*40789*
82	82	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	63,300	3332,64	210956
			Накладные расходы			*316,00*	*20003*
			Сметная прибыль			*246,86*	*15626*
83	83	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бетонные. Установка при других видах покрытий	м	844,000	2241,65	1891952
			Накладные расходы			*491,07*	*414466*
			Сметная прибыль			*166,05*	*140145*
84	84	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	45,576	45284,55	2063889
			Накладные расходы			*1690,08*	*77027*
			Сметная прибыль			*3354,41*	*152881*
85	85	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие из песка под брусчатку.Устройство	м3	3117,500	1399,38	4362572
			Накладные расходы			*239,06*	*745272*
			Сметная прибыль			*103,66*	*323153*
86	86	11-270501-0201 РСНБ РК 2015	Мостовые брусчатые, высота брусчатки 10 см.Устройство с заполнением швов битумной мастикой	м2 мостовой	12470,000	1855,52	23138305
			Накладные расходы			*665,11*	*8293974*
			Сметная прибыль			*137,45*	*1713949*
87	87	21-040509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 ГОСТ 17608-91	м2	12470,000	2807,80	35013212
			Накладные расходы			*104,79*	*1306742*
			Сметная прибыль			*207,98*	*2593571*
			Раздел: Надземный газопровод среднего давления				
88	88	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,830	2609,73	2166
			Накладные расходы			*958,83*	*796*
			Сметная прибыль			*193,31*	*160*
89	89	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,720	24002,10	17282
			Накладные расходы			*3108,69*	*2238*
			Сметная прибыль			*1777,93*	*1280*
90	90	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,064	152820,57	9781
			Накладные расходы			*51860,09*	*3319*
			Сметная прибыль			*11320,04*	*724*
91	91	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Опоры из труб стальных электросварных прямошовных, D 89 мм ГОСТ 10705-80	м	10,800	1988,34	21474
			Накладные расходы			*74,21*	*801*
			Сметная прибыль			*147,28*	*1591*
92	92	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,800	177,21	496
			Накладные расходы			*30,52*	*85*
			Сметная прибыль			*13,13*	*37*
93	93	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,800	103,20	289
			Накладные расходы			*23,19*	*65*
			Сметная прибыль			*7,64*	*21*
94	94	11-250103-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 108 мм. Укладка по опорам	км трубопровода	0,015	2197006,89	32955
			Накладные расходы			*472444,22*	*7087*
			Сметная прибыль			*162741,25*	*2441*
95	95	23-010201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15,000	2492,44	37387
			Накладные расходы			*93,02*	*1395*
			Сметная прибыль			*184,62*	*2769*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	96	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,011	1209095,42	13300
			Накладные расходы			*361263,05*	*3974*
			Сметная прибыль			*89562,62*	*985*
97	97	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	1897,24	1897
			Накладные расходы			*70,81*	*71*
			Сметная прибыль			*140,54*	*141*
98	98	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,015	966087,65	14491
			Накладные расходы			*166587,21*	*2499*
			Сметная прибыль			*71562,05*	*1073*
99	99	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	м2 окрашиваемой поверхности	5,100	744,78	3798
			Накладные расходы			*230,25*	*1174*
			Сметная прибыль			*55,17*	*281*
100	100	11-240202-0103 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	4,000	17286,13	69145
			Накладные расходы			*5182,94*	*20732*
			Сметная прибыль			*1280,45*	*5122*
101	101	11-250103-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 108 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,009	1470256,24	13232
			Накладные расходы			*289141,33*	*2602*
			Сметная прибыль			*108907,87*	*980*
102	102	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,100	486,16	49
			Накладные расходы			*18,14*	*2*
			Сметная прибыль			*36,01*	*4*
103	103	41-020103-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,100	685,81	69
			Накладные расходы			*25,60*	*3*
			Сметная прибыль			*50,80*	*5*
104	104	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	4300,000	1,33	5711
			Накладные расходы			*0,25*	*1065*
			Сметная прибыль			*0,10*	*423*
105	105	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм для отвода в арычный лоток. Укладка	км	0,130	475579,96	61825
			Накладные расходы			*160440,15*	*20857*
			Сметная прибыль			*35228,15*	*4580*
106	106	23-010503-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	130,000	622,23	80890
			Накладные расходы			*23,22*	*3019*
			Сметная прибыль			*46,09*	*5992*
107	107	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	84,000	3332,64	279942
			Накладные расходы			*316,00*	*26544*
			Сметная прибыль			*246,86*	*20736*
108	108	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	446,282	2641,98	1179067
			Накладные расходы			*506,01*	*225825*
			Сметная прибыль			*195,70*	*87338*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**153300318**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**31780632**
			Сметная прибыль				**11355579**
			Итого с временными		**1,3 %**	**1992904,00**	**155293222**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**2096458,00**	**157389680**
							175147175,8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				
			Итого с НДС		**12 %**	**21017661,00**	**196 164 836,78**

Подрядчик

ТОО "Механизация строительства"

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Тех. надзор ТОО "УКС" _____ Изгенов С.

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каракайского района"

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

Подрядчик **ТОО "Механизация строительства"**

Стройка **Благоустройство улиц м-на Алтын Ауыл в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) **№39** от **29 июля 2019**

Акт приемки выполненных работ №2 за сентябрь 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см.Устройство	м2	4095,000	838,28	3432760
			Накладные расходы			*191,59*	*784571*
			Сметная прибыль			*62,09*	*254279*
2	2	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси.Устройство.Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	4095,000	113,62	465286
			Накладные расходы			*15,53*	*63603*
			Сметная прибыль			*8,42*	*34466*
3	3	11-270501-0201 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия из брусчатки, высота брусчатки 10 см.	м2	834,000	1482,75	1236614
			Накладные расходы			*532,03*	*443712*
			Сметная прибыль			*109,83*	*91601*
4	4	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	т	200,160	453,52	90777
			Накладные расходы			*16,93*	*3388*
			Сметная прибыль			*33,59*	*6724*
5	5	41-020101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	200,160	988,83	197924
			Накладные расходы			*36,90*	*7387*
			Сметная прибыль			*73,25*	*14661*
6	6	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	1251,000	1,33	1662
			Накладные расходы			*0,25*	*310*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*0,10*	*123*
7	7	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	30,000	3332,64	99979
			Накладные расходы			*316,00*	*9480*
			Сметная прибыль			*246,86*	*7406*
8	8	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	761,710	2641,98	2012421
			Накладные расходы			*506,01*	*385436*
			Сметная прибыль			*195,70*	*149068*
9	9	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие из песка под брусчатку. Устройство	м3	312,750	1399,38	437657
			Накладные расходы			*239,06*	*74766*
			Сметная прибыль			*103,66*	*32419*
			ИТОГО:				7975080
			В том числе :				
			Накладные расходы				1772654
			Сметная прибыль				590747
			Итого с временными		1,3 %	103676,00	8078756
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	109063,00	8187819
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				9111610
			Итого с НДС		12 %	1093390,00	10205000

Подрядчик
ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Тех. надзор ТОО "УКС" _____ Изгенов С.

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

Объект: Благоустройство улиц м-на Алтын Ауыл в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик: ТОО "Механизация строительства"

Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50

БИН 921140000443
ИИК KZ078560000006613133
в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Полная сметная стоимость работ по договору - 445 921 673,90 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 206 369 836,78 тенге

б) за отчетный месяц 10 070 000 тенге

в) с начала строительства 216 439 836,78 тенге

АКТ
выполненных работ и затрат
задекабрь 2019 г
по договору №39 от 29 июля 2019 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2019 г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала строительства, тенге
								кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройство улиц м-на Алтын Ауыл в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	216439836,78	-	-	-	206 369 836,78	-	-	10 070 000,00	216 439 836,78
	Итого	216 439 836,78	-	-	-	206369836,8	-	-	10 070 000,00	216 439 836,78

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

Подрядчик **ТОО "Механизация строительства"**

Объект **Благоустройство улиц м-на Алтын Ауыл в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **29 июля 2019 г.**

Акт приемки выполненных работ № 3 за декабрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство лестничных сходов				
1	**1**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную**	**м3**	**18,000**	**2609,73**	**46975**
			Накладные расходы			***958,83***	***17259***
			Сметная прибыль			***193,31***	***3480***
2	**2**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**9,000**	**4824,09**	**43417**
			Накладные расходы			***852,27***	***7670***
			Сметная прибыль			***357,34***	***3216***
3	**3**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**9,180**	**16393,81**	**150495**
			Накладные расходы			***611,84***	***5617***
			Сметная прибыль			***1214,36***	***11148***
4	**4**	**11-300502-0102 РСНБ РК 2015**	**Сборные железобетонные ступени сходов**	**м3**	**3,960**	**42506,43**	**168325**
			Накладные расходы			***10822,55***	***42857***
			Сметная прибыль			***3148,62***	***12469***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015**	**Стоимость сборных железобетонных ступеней**	**м**	**60,000**	**3150,70**	**189042**
			Накладные расходы			***117,59***	***7055***
			Сметная прибыль			***233,39***	***14003***
6	**6**	**11-300501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка перильного ограждения**	**т**	**0,245**	**124667,80**	**30544**
			Накладные расходы			***43601,09***	***10682***
			Сметная прибыль			***9234,65***	***2262***
7	**7**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость перильного ограждения**	**т**	**0,245**	**436112,61**	**106848**
			Накладные расходы			***16276,33***	***3988***
			Сметная прибыль			***32304,64***	***7915***
8	**8**	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация перильного ограждения**	**т**	**0,245**	**116453,37**	**28531**
			Накладные расходы			***4346,20***	***1065***
			Сметная прибыль			***8626,18***	***2113***
			Раздел: Подпорные стенки				
9	**9**	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночной подготовки**	**м3**	**10,000**	**7235,22**	**72352**
			Накладные расходы			***1412,08***	***14121***
			Сметная прибыль			***535,94***	***5359***
10	**10**	**11-300503-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство подпорных стенок монолитных**	**м3**	**22,500**	**74226,59**	**1670098**
			Накладные расходы			***16453,03***	***370193***
			Сметная прибыль			***5498,27***	***123711***
11	**11**	**21-020101-1201 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В30,F300,W8 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**23,400**	**19457,71**	**455311**
			Накладные расходы			***726,19***	***16993***
			Сметная прибыль			***1441,31***	***33727***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**12**	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,533**	**198087,85**	**105581**
			Накладные расходы			*7392,91*	*3940*
			Сметная прибыль			*14673,17*	*7821*
13	**13**	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляций обмазочной битумной мастикой двухслойной**	**м2**	**150,000**	**3336,43**	**500465**
			Накладные расходы			*519,12*	*77867*
			Сметная прибыль			*247,14*	*37071*
14	**14**	**11-070106-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство дефармационных швов с заполнением цементным раствором**	**м шва**	**5,000**	**624,33**	**3122**
			Накладные расходы			*172,28*	*861*
			Сметная прибыль			*46,25*	*231*
15	**15**	**21-070203-0201 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород просмоленные**	**м3**	**0,100**	**36505,90**	**3651**
			Накладные расходы			*1362,45*	*136*
			Сметная прибыль			*2704,14*	*270*
16	**16**	**21-130804-0301 РСНБ РК 2015**	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	**т**	**0,005**	**1996752,87**	**9984**
			Накладные расходы			*74521,59*	*373*
			Сметная прибыль			*147907,62*	*740*
17	**17**	**11-300504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м2**	**3,000**	**4831,79**	**14495**
			Накладные расходы			*786,64*	*2360*
			Сметная прибыль			*357,91*	*1074*
18	**18**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	**м3**	**3,150**	**3332,64**	**10498**
			Накладные расходы			*316,00*	*995*
			Сметная прибыль			*246,86*	*778*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	**19**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м**	**42,000**	**2241,65**	**94149**
			Накладные расходы			***491,07***	***20625***
			Сметная прибыль			***166,05***	***6974***
20	**20**	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,268**	**45284,55**	**102705**
			Накладные расходы			***1690,08***	***3833***
			Сметная прибыль			***3354,41***	***7608***
21	**21**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,600**	**1497,44**	**18868**
			Накладные расходы			***550,17***	***6932***
			Сметная прибыль			***110,92***	***1398***
22	**22**	**11-150101-0115 РСНБ РК 2015**	**Стены.Облицовка плитняком**	**м2**	**48,995**	**25550,42**	**1251851**
			Накладные расходы			***8710,99***	***426798***
			Сметная прибыль			***1892,62***	***92730***
23	**23**	**11-150207-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство каркаса под облицовку из сварной сетки**	**м2**	**150,000**	**414,16**	**62125**
			Накладные расходы			***143,39***	***21509***
			Сметная прибыль			***30,68***	***4602***
24	**24**	**21-050301-9912 РСНБ РК 2015**	**Проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В1,ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**1,050**	**183186,43**	**192346**
			Накладные расходы			***6836,77***	***7179***
			Сметная прибыль			***13569,36***	***14248***
25	**25**	**22-010101-0323 РСНБ РК 2015**	**Стоимость плит плитняка**	**м2**	**150,000**	**16918,66**	**2537799**
			Накладные расходы			***631,43***	***94714***
			Сметная прибыль			***1253,23***	***187985***
			ИТОГО:				**7869576**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1165623**
			Сметная прибыль				**582932**
			Итого с временными		**1,3 %**	**102304,00**	**7971880**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**107620,00**	**8079500**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**8991070**
			Итого с НДС		**12 %**	**1078928,00**	**10070000**

Подрядчик
ТОО "Механизация строительства"
Директор _____ **Тыныбаева Л.Н.**

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Руководитель _____ **Нагашыбаев Е.Б.**

Тех.надзор ТОО "УКС" _____ **Изгенов С.**

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

Подрядчик **ТОО "Механизация строителства"**

Объект **Благоустройство улиц м-на Алтын Ауыл в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **29 июля 2019 г.**

Акт приемки выполненных работ № 4 за декабрь 2019г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Установка аппаратуры в шкафу наружного освещения (ШУНО)				
1	1	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,000**	**7076,89**	**7077**
			Накладные расходы			***1331,92***	***1332***
			Сметная прибыль			***524,21***	***524***
2	2	23-051207-1304 РСНБ РК 2015	**Шкаф металлический 600х750х360 мм**	**шт.**	**1,000**	**30248,46**	**30248**
			Накладные расходы			***1128,91***	***1129***
			Сметная прибыль			***2240,63***	***2241***
3	3	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,000**	**1660,62**	**1661**
			Накладные расходы			***489,98***	***490***
			Сметная прибыль			***123,01***	***123***
4	4	23-070501-0302 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения,многотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1,000**	**17117,19**	**17117**
			Накладные расходы			***638,84***	***639***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1267,94*	*1268*
5	5	13-080303-0115 РСНБ РК 2015	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, четырехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1,000	4271,23	4271
			Накладные расходы			*1188,47*	*1188*
			Сметная прибыль			*316,39*	*316*
6	6	23-070204-1535 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2012,02	2012
			Накладные расходы			*75,09*	*75*
			Сметная прибыль			*149,04*	*149*
7	7	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-,трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,000	2785,88	25073
			Накладные расходы			*563,96*	*5076*
			Сметная прибыль			*206,36*	*1857*
8	8	23-070204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА21-293Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,000	1521,15	13690
			Накладные расходы			*56,77*	*511*
			Сметная прибыль			*112,68*	*1014*
9	9	13-080303-0901 РСНБ РК 2015	Контактор постоянного тока на ток до 160 А.Установка на конструкции	шт.	3,000	8028,84	24087
			Накладные расходы			*1748,87*	*5247*
			Сметная прибыль			*594,73*	*1784*
10	10	23-070208-0710 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12К-016150,400 В, типа ИЭК	шт.	3,000	1827,80	5483
			Накладные расходы			*68,22*	*205*
			Сметная прибыль			*135,39*	*406*
11	11	13-080206-0802 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка	м	40,000	47,35	1894
			Накладные расходы			*11,18*	*447*
			Сметная прибыль			*3,51*	*140*
12	12	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	6,000	27,65	166
			Накладные расходы			*5,69*	*34*
			Сметная прибыль			*2,05*	*12*
13	13	23-060902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,006	38975,00	234

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1454,60*	*9*
			Сметная прибыль			*2887,04*	*17*
14	14	23-060902-0313 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,030	294314,07	8829
			Накладные расходы			*10984,21*	*330*
			Сметная прибыль			*21801,04*	*654*
15	15	23-060902-0315 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,010	684533,92	6845
			Накладные расходы			*25547,76*	*255*
			Сметная прибыль			*50706,22*	*507*
16	16	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10,000	319,13	3191
			Накладные расходы			*72,05*	*720*
			Сметная прибыль			*23,64*	*236*
17	17	23-060131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	40772,29	408
			Накладные расходы			*1521,68*	*15*
			Сметная прибыль			*3020,17*	*30*
18	18	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,270	27326,20	7378
			Накладные расходы			*3232,75*	*873*
			Сметная прибыль			*2024,16*	*547*
19	19	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,027	209207,08	5649
			Накладные расходы			*17969,34*	*485*
			Сметная прибыль			*15496,82*	*418*
20	20	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1,000	7076,89	7077
			Накладные расходы			*1331,92*	*1332*
			Сметная прибыль			*524,21*	*524*
21	21	23-051207-1304 РСНБ РК 2015	Щит управления освещения ЩУО-П	шт.	1,000	30248,46	30248
			Накладные расходы			*1128,91*	*1129*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2240,63*	*2241*
22	22	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические констукции.Монтаж оборудования	т	0,015	280735,23	4211
			Накладные расходы			*36562,88*	*548*
			Сметная прибыль			*20795,20*	*312*
23	23	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,015	190360,60	2855
			Накладные расходы			*7104,52*	*107*
			Сметная прибыль			*14100,78*	*212*
24	24	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт	2,000	4157,16	8314
			Накладные расходы			*584,83*	*1170*
			Сметная прибыль			*307,94*	*616*
25	25	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	10,000	470,51	4705
			Накладные расходы			*91,79*	*918*
			Сметная прибыль			*34,85*	*349*
			Раздел: Крепление светодиодного светильника на стальной опоре				
26	26	11-330304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные.Устройство	опора	15,000	27407,02	411105
			Накладные расходы			*2335,59*	*35034*
			Сметная прибыль			*2030,15*	*30452*
27	27	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,546	274313,03	149775
			Накладные расходы			*39294,09*	*21455*
			Сметная прибыль			*20319,48*	*11094*
28	28	11-330303-0109 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	15,000	10140,66	152110
			Накладные расходы			*2711,14*	*40667*
			Сметная прибыль			*751,16*	*11267*
29	29	21-060601-0401 РСНБ РК 2015	Опоры для освещения	т	2,130	305337,83	650370
			Накладные расходы			*11395,63*	*24273*
			Сметная прибыль			*22617,62*	*48176*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	**30**	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники.Установка**	**светильник**	**15,000**	**7027,36**	**105410**
			Накладные расходы			***2045,71***	***30686***
			Сметная прибыль			***520,54***	***7808***
31	**31**	**23-070106-0328 РСНБ РК 2015**	**Светильник уличный светодиодный модели ДСО-19 мощность 80 Вт,световой поток 9600 лм,степень защиты IP 65,количество LED 2 штуки COB, ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**15,000**	**59132,41**	**886986**
			Накладные расходы			***2206,90***	***33104***
			Сметная прибыль			***4380,18***	***65703***
32	**32**	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**214,500**	**319,13**	**68452**
			Накладные расходы			***72,05***	***15454***
			Сметная прибыль			***23,64***	***5071***
33	**33**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ,масса 1м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	**м кабеля**	**225,000**	**340,02**	**76505**
			Накладные расходы			***75,82***	***17059***
			Сметная прибыль			***25,19***	***5667***
34	**34**	**23-060145-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые,не распространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,225**	**152872,05**	**34396**
			Накладные расходы			***5705,40***	***1284***
			Сметная прибыль			***11323,86***	***2548***
35	**35**	**13-080201-1804 РСНБ РК 2015**	**Разделка сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования**	**шт.**	**30,000**	**1162,44**	**34873**
			Накладные расходы			***175,23***	***5257***
			Сметная прибыль			***86,11***	***2583***
36	**36**	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Зажим наборный без кожуха.Монтаж оборудования**	**шт.**	**42,000**	**788,09**	**33100**
			Накладные расходы			***216,69***	***9101***
			Сметная прибыль			***58,38***	***2452***
37	**37**	**13-080206-1705 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 100 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**10,500**	**1598,67**	**16786**
			Накладные расходы			***434,70***	***4564***
			Сметная прибыль			***118,42***	***1243***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	23-010103-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие,DN 100,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	10,500	3536,23	37130
			Накладные расходы			*131,98*	*1386*
			Сметная прибыль			*261,94*	*2750*
39	39	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5мм.Монтаж оборудования	шт.	30,000	4157,16	124715
			Накладные расходы			*584,83*	*17545*
			Сметная прибыль			*307,94*	*9238*
40	40	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	90,000	568,26	51143
			Накладные расходы			*87,22*	*7850*
			Сметная прибыль			*42,09*	*3788*
41	41	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	150,000	470,51	70577
			Накладные расходы			*91,79*	*13769*
			Сметная прибыль			*34,85*	*5228*
			Раздел: КЛ				
42	42	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	95,000	198,11	18821
			Накладные расходы			*37,10*	*3524*
			Сметная прибыль			*14,67*	*1394*
43	43	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	166,250	582,94	96913
			Накладные расходы			*21,76*	*3617*
			Сметная прибыль			*43,18*	*7179*
44	44	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	85,500	36,52	3122
			Накладные расходы			*7,33*	*626*
			Сметная прибыль			*2,70*	*231*
45	45	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траешеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,500	1497,44	14226
			Накладные расходы			*550,17*	*5227*
			Сметная прибыль			*110,92*	*1054*
46	46	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм.Укладка	км трубопровод	0,054	402552,82	21738

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*139032,07*	*7508*
			Сметная прибыль			*29818,73*	*1610*
47	47	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	54,540	252,88	13792
			Накладные расходы			*9,44*	*515*
			Сметная прибыль			*18,73*	*1022*
48	48	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	466,000	545,34	254130
			Накладные расходы			*102,61*	*47818*
			Сметная прибыль			*40,40*	*18824*
49	49	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	30,000	2725,75	81772
			Накладные расходы			*101,73*	*3052*
			Сметная прибыль			*201,91*	*6057*
50	50	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	429,000	366,05	157036
			Накладные расходы			*82,35*	*35328*
			Сметная прибыль			*27,11*	*11632*
51	51	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	54,000	340,02	18361
			Накладные расходы			*75,82*	*4094*
			Сметная прибыль			*25,19*	*1360*
52	52	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	225,000	319,13	71803
			Накладные расходы			*72,05*	*16211*
			Сметная прибыль			*23,64*	*5319*
53	53	23-060137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,515	657172,29	338444
			Накладные расходы			*24526,58*	*12631*
			Сметная прибыль			*48679,43*	*25070*
			Раздел: Крепление светодиодного светильника на стальной опоре				
54	54	11-330304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные.Устройство	опора	26,000	27407,02	712582
			Накладные расходы			*2335,59*	*60725*
			Сметная прибыль			*2030,15*	*52784*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	**55**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,946**	**274313,03**	**259500**
			Накладные расходы			***39294,09***	***37172***
			Сметная прибыль			***20319,48***	***19222***
56	**56**	**11-330303-0109 РСНБ РК 2015**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	**опора**	**26,000**	**10140,66**	**263657**
			Накладные расходы			***2711,14***	***70490***
			Сметная прибыль			***751,16***	***19530***
57	**57**	**21-060601-0401 РСНБ РК 2015**	**Опоры для освещения**	**т**	**3,692**	**305337,83**	**1127307**
			Накладные расходы			***11395,63***	***42073***
			Сметная прибыль			***22617,62***	***83504***
58	**58**	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники. Установка**	**светильник**	**26,000**	**7027,36**	**182711**
			Накладные расходы			***2045,71***	***53188***
			Сметная прибыль			***520,54***	***13534***
59	**59**	**23-070103-0423 РСНБ РК 2015**	**Светильники, тип ЖКУ 33-150-001 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**26,000**	**44401,14**	**1154430**
			Накладные расходы			***1657,11***	***43085***
			Сметная прибыль			***3288,97***	***85513***
60	**60**	**23-070104-0406 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W , напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**26,000**	**1377,51**	**35815**
			Накладные расходы			***51,41***	***1337***
			Сметная прибыль			***102,04***	***2653***
61	**61**	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**371,800**	**319,13**	**118651**
			Накладные расходы			***72,05***	***26788***
			Сметная прибыль			***23,64***	***8789***
62	**62**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**18,200**	**340,02**	**6188**
			Накладные расходы			***75,82***	***1380***
			Сметная прибыль			***25,19***	***458***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	**63**	**23-060145-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг (В)-LS 3Х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,390**	**152872,05**	**59620**
			Накладные расходы			***5705,40***	***2225***
			Сметная прибыль			***11323,86***	***4416***
64	**64**	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	**шт.**	**73,000**	**788,09**	**57530**
			Накладные расходы			***216,69***	***15818***
			Сметная прибыль			***58,38***	***4262***
65	**65**	**13-080206-1705 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**18,200**	**1598,67**	**29096**
			Накладные расходы			***434,70***	***7912***
			Сметная прибыль			***118,42***	***2155***
66	**66**	**23-010103-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**18,200**	**3536,23**	**64359**
			Накладные расходы			***131,98***	***2402***
			Сметная прибыль			***261,94***	***4767***
67	**67**	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**52,000**	**4157,16**	**216172**
			Накладные расходы			***584,83***	***30411***
			Сметная прибыль			***307,94***	***16013***
68	**68**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м.**	**156,000**	**568,26**	**88649**
			Накладные расходы			***87,22***	***13607***
			Сметная прибыль			***42,09***	***6567***
69	**69**	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**260,000**	**470,51**	**122334**
			Накладные расходы			***91,79***	***23866***
			Сметная прибыль			***34,85***	***9062***
			Раздел: КЛ				
70	**70**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. разработка с погрузкой автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**400,000**	**198,11**	**79245**
			Накладные расходы			***37,10***	***14839***
			Сметная прибыль			***14,67***	***5870***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	71	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	700,000	582,94	408056
			Накладные расходы			*21,76*	*15229*
			Сметная прибыль			*43,18*	*30226*
72	72	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	360,000	36,52	13146
			Накладные расходы			*7,33*	*2637*
			Сметная прибыль			*2,70*	*974*
73	73	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,000	1497,44	59898
			Накладные расходы			*550,17*	*22007*
			Сметная прибыль			*110,92*	*4437*
74	74	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровод	0,054	402552,82	21738
			Накладные расходы			*139032,07*	*7508*
			Сметная прибыль			*29818,73*	*1610*
75	75	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	54,540	252,88	13792
			Накладные расходы			*9,44*	*515*
			Сметная прибыль			*18,73*	*1022*
76	76	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2685,000	545,34	1464249
			Накладные расходы			*102,61*	*275520*
			Сметная прибыль			*40,40*	*108463*
77	77	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	150,000	2725,75	408862
			Накладные расходы			*101,73*	*15259*
			Сметная прибыль			*201,91*	*30286*
78	78	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2631,000	366,05	963078
			Накладные расходы			*82,35*	*216660*
			Сметная прибыль			*27,11*	*71339*
79	79	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	54,000	340,02	18361
			Накладные расходы			*75,82*	*4094*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*25,19*	*1360*
80	80	23-060137-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,685	1174167,83	3152641
			Накладные расходы			*43821,58*	*117661*
			Сметная прибыль			*86975,39*	*233529*
81	81	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	3400,476	2641,98	8983982
			Накладные расходы			*506,01*	*1720688*
			Сметная прибыль			*195,70*	*665480*
82	82	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	906,290	2641,98	2394398
			Накладные расходы			*506,01*	*458595*
			Сметная прибыль			*195,70*	*177363*
83	83	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	3,280	19098,97	62645
			Накладные расходы			*5333,49*	*17494*
			Сметная прибыль			*1414,74*	*4640*
84	84	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив жидкого битума с расходом 0,8 л/м2	т	3,280	86308,30	283091
			Накладные расходы			*3658,91*	*12001*
			Сметная прибыль			*6393,21*	*20970*
85	85	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	4095,000	1336,08	5471243
			Накладные расходы			*141,50*	*579459*
			Сметная прибыль			*98,97*	*405277*
86	86	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2 см)	м2	4095,000	885,12	3624557
			Накладные расходы			*91,77*	*375782*
			Сметная прибыль			*65,56*	*268486*
87	87	11-270501-0201 РСНБ РК 2015	Мостовые брусчатые, высота брусчатки 10 см.Устройство с заполнением швов битумной мастикой	м2 мостовой	1251,000	1855,52	2321253
			Накладные расходы			*665,11*	*832058*
			Сметная прибыль			*137,45*	*171945*
88	88	21-040509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1251,000	2807,80	3512552
			Накладные расходы			*104,79*	*131093*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*207,98*	*260189*
89	89	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3	623,000	3332,64	2076233
			Накладные расходы			*316,00*	*196866*
			Сметная прибыль			*246,86*	*153795*
90	90	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночной смеси асфальтоукладчиком	м2	3984,000	790,42	3149023
			Накладные расходы			*84,06*	*334879*
			Сметная прибыль			*58,55*	*233261*
91	91	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	3,984	19098,97	76090
			Накладные расходы			*5333,49*	*21249*
			Сметная прибыль			*1414,74*	*5636*
92	92	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	2,988	86308,30	257889
			Накладные расходы			*3658,91*	*10933*
			Сметная прибыль			*6393,21*	*19103*
93	93	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Нижний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 2,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3320,000	1351,63	4487419
			Накладные расходы			*86,69*	*287804*
			Сметная прибыль			*100,12*	*332401*
94	94	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306(добавляется 2см)	м2	3320,000	592,56	1967293
			Накладные расходы			*22,35*	*74205*
			Сметная прибыль			*43,89*	*145725*
95	95	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,996	86308,30	85963
			Накладные расходы			*3658,91*	*3644*
			Сметная прибыль			*6393,21*	*6368*
96	96	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Верхний слой покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки 1,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3320,000	1594,16	5292605
			Накладные расходы			*95,79*	*318008*
			Сметная прибыль			*118,09*	*392045*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	97	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	2,310	19098,97	44119
			Накладные расходы			*5333,49*	*12320*
			Сметная прибыль			*1414,74*	*3268*
98	98	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6л на м2	т	1,680	86308,30	144998
			Накладные расходы			*3658,91*	*6147*
			Сметная прибыль			*6393,21*	*10741*
99	99	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горящих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марка 1, плотность каменных материальов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2100,000	1352,64	2840546
			Накладные расходы			*86,73*	*182124*
			Сметная прибыль			*100,20*	*210411*
100	100	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 (добавляется 2 см)	м2	2100,000	593,06	1245435
			Накладные расходы			*22,37*	*46977*
			Сметная прибыль			*43,93*	*92254*
101	101	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л на м2	т	0,630	86308,30	54374
			Накладные расходы			*3658,91*	*2305*
			Сметная прибыль			*6393,21*	*4028*
102	102	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип А марка 1, плотность каменных материальов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2100,000	1593,11	3345529
			Накладные расходы			*95,75*	*201067*
			Сметная прибыль			*118,01*	*247817*
103	103	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2 покрытия	2100,000	355,33	746197
			Накладные расходы			*13,38*	*28097*
			Сметная прибыль			*26,32*	*55274*
			ИТОГО:				67785419
			В том числе :				
			Накладные расходы				7421106
			Сметная прибыль				5021142

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,3 %**	**881210,00**	**68666629**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**926999,00**	**69593628**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**77445531**
			Итого с НДС		**12 %**	**9293464,00**	**86739000**

Подрядчик:
ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ **Тыныбаева Л.Н.**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ **Нагашыбаев Е.Б.**

Тех.надзор ТОО "УКС" _____ **Изгенов С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

Подрядчик **ТОО "Механизация строительства"**

Объект **Благоустройство улиц м-на Алтын Ауыл в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) **№39** от **29 июля 2019 г. доп.соглашение №4 от 24.02.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №5 за февраль 2020г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Мачта металлическая				
1	1		**Прожекторная мачта стальная граненная фланцевая высота 16м МГФ16-М(250)**	**опора**	**3,000**	**4898880,00**	**14696640**
			Сметная прибыль			***362880,00***	***1088640***
			Раздел: Ограждение на газонах				
2	2	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Стоимость ограждения**	**т**	**55,101**	**418534,17**	**23061785**
			Сметная прибыль			***31002,53***	***1708280***
			ИТОГО:				**37758425**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**2796920**
			Итого с временными		**1,3 %**	**490860,00**	**38249285**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**516365,00**	**38765650**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,15160864				**44642857**
			Итого с НДС		**12 %**	**5357143,00**	**50000000**

Подрядчик:
ТОО "Механизация строительства"

Директор_____ **Тлыбаева Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"_____ **Сарыбасов Д.Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района

Руководитель_____ **Нагашыбаев Е.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

Подрядчик **ТОО "Механизация строительства"**

Объект **Благоустройство улиц м-на Алтын Ауыл в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **29 июля 2019г. Доп.соглашение №4 от 24.02.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №6 за март 2020г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Установка аппаратуры в шкафу наружного освещения (ШУНО)				
1	**1**	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,000**	**7076,89**	**7077**
			Накладные расходы			***1331,92***	***1332***
			Сметная прибыль			***524,21***	***524***
2	**2**	**23-051207-1304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф металлический 600х750х360 мм**	**шт.**	**1,000**	**30248,46**	**30248**
			Накладные расходы			***1128,91***	***1129***
			Сметная прибыль			***2240,63***	***2241***
3	**3**	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,000**	**1660,62**	**1661**
			Накладные расходы			***489,98***	***490***
			Сметная прибыль			***123,01***	***123***
4	**4**	**23-070501-0302 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 R, 3X230/400 В, 5(60) А, ЖКИ,А/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1,000**	**17117,19**	**17117**
			Накладные расходы			***638,84***	***639***
			Сметная прибыль			***1267,94***	***1268***
5	**5**	**13-080303-0115 РСНБ РК 2015**	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, четырехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**1,000**	**4271,23**	**4271**
			Накладные расходы			***1188,47***	***1188***
			Сметная прибыль			***316,39***	***316***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	23-070204-1535 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2012,02	2012
			Накладные расходы			*75,09*	*75*
			Сметная прибыль			*149,04*	*149*
7	7	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,000	2785,88	25073
			Накладные расходы			*563,96*	*5076*
			Сметная прибыль			*206,36*	*1857*
8	8	23-070204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА21-293Р 10А 4,5 кА характеристика в ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,000	1521,15	13690
			Накладные расходы			*56,77*	*511*
			Сметная прибыль			*112,68*	*1014*
9	9	13-080303-0901 РСНБ РК 2015	Контрактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	3,000	8028,84	24087
			Накладные расходы			*1748,87*	*5247*
			Сметная прибыль			*594,73*	*1784*
10	10	23-070208-0710 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12К-016150, 400 В, типа ИЭК	шт.	3,000	1827,80	5483
			Накладные расходы			*68,22*	*205*
			Сметная прибыль			*135,39*	*406*
11	11	13-080206-0802 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка	м	40,000	47,35	1894
			Накладные расходы			*11,18*	*447*
			Сметная прибыль			*3,51*	*140*
12	12	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	6,000	27,65	166
			Накладные расходы			*5,69*	*34*
			Сметная прибыль			*2,05*	*12*
13	13	23-060902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,006	38975,00	234
			Накладные расходы			*1454,60*	*9*
			Сметная прибыль			*2887,04*	*17*
14	14	23-060902-0313 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,030	294314,07	8829
			Накладные расходы			*10984,21*	*330*
			Сметная прибыль			*21801,04*	*654*
15	15	23-060902-0315 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,010	684533,92	6845
			Накладные расходы			*25547,76*	*255*
			Сметная прибыль			*50706,22*	*507*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10,000	319,13	3191
			Накладные расходы			*72,05*	*720*
			Сметная прибыль			*23,64*	*236*
17	17	23-060131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	40772,29	408
			Накладные расходы			*1521,68*	*15*
			Сметная прибыль			*3020,17*	*30*
18	18	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,270	27326,20	7378
			Накладные расходы			*3232,75*	*873*
			Сметная прибыль			*2024,16*	*547*
19	19	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,027	209207,08	5649
			Накладные расходы			*17969,34*	*485*
			Сметная прибыль			*15496,82*	*418*
20	20	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	7076,89	7077
			Накладные расходы			*1331,92*	*1332*
			Сметная прибыль			*524,21*	*524*
21	21	23-051207-1304 РСНБ РК 2015	Щит управления освещения ЩУО-П	шт.	1,000	30248,46	30248
			Накладные расходы			*1128,91*	*1129*
			Сметная прибыль			*2240,63*	*2241*
22	22	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,015	280735,23	4211
			Накладные расходы			*36562,88*	*548*
			Сметная прибыль			*20795,20*	*312*
23	23	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	и	0,015	190360,60	2855
			Накладные расходы			*7104,52*	*107*
			Сметная прибыль			*14100,78*	*212*
24	24	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	4157,16	8314
			Накладные расходы			*584,83*	*1170*
			Сметная прибыль			*307,94*	*616*
25	25	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	10,000	470,51	4705

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*91,79*	*918*
			Сметная прибыль			*34,85*	*349*
			Раздел: Освещение аллей				
26	26	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	366,000	340,02	124448
			Накладные расходы			*75,82*	*27750*
			Сметная прибыль			*25,19*	*9218*
27	27	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,370	152872,05	56563
			Накладные расходы			*5705,40*	*2111*
			Сметная прибыль			*11323,86*	*4190*
28	28	13-080201-1804 РСНБ РК 2015	Разделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	122,000	1162,44	141818
			Накладные расходы			*175,23*	*21378*
			Сметная прибыль			*86,11*	*10505*
29	29	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	165,000	788,09	130034
			Накладные расходы			*216,69*	*35754*
			Сметная прибыль			*58,38*	*9632*
30	30	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба пластиковые диаметром до 25 мм. Прокладка по установленныым конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	366,000	521,81	190981
			Накладные расходы			*120,65*	*44157*
			Сметная прибыль			*38,65*	*14147*
31	31	23-010605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	366,000	135,71	49669
			Накладные расходы			*5,06*	*1854*
			Сметная прибыль			*10,05*	*3679*
			Раздел: Мачта металлическая				
32	32	11-330304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	1,500	27407,02	41111
			Накладные расходы			*2335,59*	*3503*
			Сметная прибыль			*2030,15*	*3045*
33	33	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,198	35664,48	7062
			Накладные расходы			*11492,49*	*2276*
			Сметная прибыль			*2641,81*	*523*
34	34	24-040207-3918 РСНБ РК 2015	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ 51177-98	т	0,198	386514,44	76530

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*14425,26*	*2856*
			Сметная прибыль			*28630,70*	*5669*
35	35	11-330109-0119 РСНБ РК 2015	Мачты прожекторные стальные с площадками и лестницей. Установка	т	1,650	92635,88	152849
			Накладные расходы			*25292,68*	*41733*
			Сметная прибыль			*6861,92*	*11322*
36	36	13-080305-0607 РСНБ РК 2015	ПРожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте	шт.	8,000	15533,10	124265
			Накладные расходы			*2985,84*	*23887*
			Сметная прибыль			*1150,60*	*9205*
37	37	23-070106-0513 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-96x2, мощность 200 Вт, световой поток 30480 лм	шт.	8,000	231713,58	1853709
			Накладные расходы			*8647,87*	*69183*
			Сметная прибыль			*17163,97*	*137312*
38	38	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	32,000	481,25	15400
			Накладные расходы			*107,69*	*3446*
			Сметная прибыль			*35,65*	*1141*
39	39	23-060135-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	308732,44	9879
			Накладные расходы			*11522,32*	*369*
			Сметная прибыль			*22869,07*	*732*
40	40	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	4157,16	24943
			Накладные расходы			*584,83*	*3509*
			Сметная прибыль			*307,94*	*1848*
41	41	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	18,000	568,26	10229
			Накладные расходы			*87,22*	*1570*
			Сметная прибыль			*42,09*	*758*
42	42	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	30,000	470,51	14115
			Накладные расходы			*91,79*	*2754*
			Сметная прибыль			*34,85*	*1046*
			Раздел: КЛ				
43	43	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	324,000	198,11	64188
			Накладные расходы			*37,10*	*12020*
			Сметная прибыль			*14,67*	*4755*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	1,000	3001,19	3001
			Накладные расходы			*1102,66*	*1103*
			Сметная прибыль			*222,31*	*222*
45	45	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	568,750	582,94	331545
			Накладные расходы			*21,76*	*12374*
			Сметная прибыль			*43,18*	*24559*
46	46	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	292,500	36,52	10681
			Накладные расходы			*7,33*	*2143*
			Сметная прибыль			*2,70*	*791*
47	47	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,500	1497,44	48667
			Накладные расходы			*550,17*	*17880*
			Сметная прибыль			*110,92*	*3605*
48	48	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,019	402552,82	7649
			Накладные расходы			*139032,07*	*2642*
			Сметная прибыль			*29818,73*	*567*
49	49	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	525,200	252,88	132812
			Накладные расходы			*9,44*	*4957*
			Сметная прибыль			*18,73*	*9838*
50	50	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1171,000	545,34	638598
			Накладные расходы			*102,61*	*120162*
			Сметная прибыль			*40,40*	*47304*
51	51	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель траншее один.Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	291,000	161,18	46904
			Накладные расходы			*30,89*	*8990*
			Сметная прибыль			*11,94*	*3474*
52	52	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	93,000	2725,75	253494
			Накладные расходы			*101,73*	*9461*
			Сметная прибыль			*201,91*	*18777*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**975,000**	**366,05**	**356899**
			Накладные расходы			*82,35*	*80290*
			Сметная прибыль			*27,11*	*26437*
54	54	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**526,000**	**340,02**	**178851**
			Накладные расходы			*75,82*	*39881*
			Сметная прибыль			*25,19*	*13248*
55	55	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**183,000**	**319,13**	**58400**
			Накладные расходы			*72,05*	*13185*
			Сметная прибыль			*23,64*	*4326*
56	56	23-060137-0305 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,720**	**657172,29**	**1130336**
			Накладные расходы			*24526,58*	*42186*
			Сметная прибыль			*48679,43*	*83729*
			Раздел: Ограждение на газонах				
57	57	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство подушки из песчано-гравийной смеси**	**м3**	**11,250**	**3332,64**	**37492**
			Накладные расходы			*316,00*	*3555*
			Сметная прибыль			*246,86*	*2777*
58	58	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона В15. Устройство**	**м3**	**7,500**	**21545,77**	**161593**
			Накладные расходы			*1476,35*	*11073*
			Сметная прибыль			*1595,98*	*11970*
59	59	11-300501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка ограждения газонов**	**т**	**93,761**	**124667,80**	**11688978**
			Накладные расходы			*43601,09*	*4088082*
			Сметная прибыль			*9234,65*	*865850*
60	60	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость ограждения**	**т**	**31,568**	**436112,61**	**13767160**
			Накладные расходы			*16276,33*	*513810*
			Сметная прибыль			*32304,64*	*1019790*
61	61	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация перильного ограждения**	**т**	**93,761**	**116453,37**	**10918784**
			Накладные расходы			*4346,20*	*407504*
			Сметная прибыль			*8626,18*	*808799*
			ИТОГО:				**43082362**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**5703646**
			Сметная прибыль				**3191286**
			Итого с временными .		**1,3 %**	**560071,00**	**43642433**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**589173,00**	**44231606**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,15160864				**50937500**
			Итого с НДС		**12 %**	**6112500,00**	**57050000**

Подрядчик:
ТОО "Механизация строительства"
Директор _____ **Тыныбаева Л.Н.**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Руководитель _____ **Нагашыбаев Е.Б.**

Технадзор:
ТОО "УКС" _____ **Сарыбасов Д.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

Подрядчик **ТОО "Механизация строительства"**

Объект **Благоустройство улиц м-на Алтын Ауыл в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) **№39** от **29 июля 2019г. Доп.соглащение №4 от 24.02.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №7 за сентябрь 2020г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Освещение аллей				
1	1	11-330304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	**16,360**	**27407,02**	**448376**
			Накладные расходы			***2335,59***	***38210***
			Сметная прибыль			***2030,15***	***33213***
2	2	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка**	**т**	**1,098**	**274313,03**	**301196**
			Накладные расходы			***39294,09***	***43145***
			Сметная прибыль			***20319,48***	***22311***
3	3	11-330303-0109 РСНБ РК 2015	**Опоры стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	**опора**	**41,000**	**10140,66**	**415767**
			Накладные расходы			***2711,14***	***111157***
			Сметная прибыль			***751,16***	***30798***
4	4		**Светодиодный парковый уличный светильник со стойкой высота на поверхностью земли 4000 мм**	**опора**	**41,000**	**215731,51**	**8844992**
			Накладные расходы			***8051,40***	***330107***
			Сметная прибыль			***15980,11***	***655185***
			Раздел: Демонтаж				
5	5	11-330303-0109 РСНБ РК 2015	**Опоры стальные массой до 1 т. Демонтаж**	**опора**	**35,000**	**3042,20**	**106477**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***813,34***	***28467***
			Сметная прибыль			***225,35***	***7887***
			ИТОГО:				**10116808**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**551086**
			Сметная прибыль				**749393**
			Итого с временными		**1,3 %**	**131518,00**	**10248326**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**138352,00**	**10386678**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,15160864				**11961387**
			Итого с НДС		**12 %**	**1435366,42**	**13396753,42**

Подрядчик:
ТОО "Механизация строительства"

Гендиректор _____ **Тыныбаева Л.Н**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района

Руководитель _____ **Нагашыбаев Е.Б**

Технадзор:
ТОО "ЭКС" _____ **Сарыбасов Д.Б.**

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

Подрядчик **ТОО "Механизация строительства"**

Объект **Благоустройство улиц м-на Алтын Ауыл в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) **№39 от 29 июля 2019г. Доп.соглащение №4 от 24.02.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №8
за ноябрь 2020г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная разметка				
1	1	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Дорожная разметка наносимая трафаретом вручную-обозначение велодорожки (знак велосипеда со стрелой)	м2	29,300	579,74	16986
			Накладные расходы			*125,93*	*3690*
			Сметная прибыль			*42,94*	*1258*
			Раздел: Озеленение				
2	2	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную.С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	643,000	747,10	480387
			Накладные расходы			*231,83*	*149068*
			Сметная прибыль			*55,34*	*35584*
3	3	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы.На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	643,000	120,52	77496
			Накладные расходы			*32,17*	*20685*
			Сметная прибыль			*8,93*	*5740*
4	4	11-470224-0103 РСНБ РК 2015	Посевы трав.Прикатывание	га	0,064	1655,16	106
			Накладные расходы			*344,12*	*22*
			Сметная прибыль			*122,60*	*8*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные.Посев	м2	643,000	529,30	340342
			Накладные расходы			*64,82*	*41677*
			Сметная прибыль			*39,21*	*25211*
6	6	11-470116-0104 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м.Заготовка	шт.	44,000	9837,61	432855
			Накладные расходы			*2704,51*	*118998*
			Сметная прибыль			*728,71*	*32063*
7	7	11-470102-0113 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4м.Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	яма	44,000	1918,19	84400
			Накладные расходы			*596,71*	*26255*
			Сметная прибыль			*142,09*	*6252*
8	8	11-470103-0103 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м.Посадка	шт.	44,000	3390,41	149178
			Накладные расходы			*1021,48*	*44945*
			Сметная прибыль			*251,14*	*11050*
9	9	11-470118-0103 РСНБ РК 2015	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м.Уход	шт.	44,000	2076,71	91375
			Накладные расходы			*665,49*	*29281*
			Сметная прибыль			*153,83*	*6769*
10	10	25-010103-1002 РСНБ РК 2015	Сосна обыкновенная, с комом, высотой свыше 1 до 1,5 м	шт.	44,000	8712,41	383346
			Накладные расходы			*325,16*	*14307*
			Сметная прибыль			*645,36*	*28396*
			Раздел: Установка малых архитектурных форм				
11	11	ПРАЙС-ЛИСТ	Игровой комплекс 3317 (7х5х3)	шт	1,000	1266030,00	1266030
			Накладные расходы			*47250,00*	*47250*
			Сметная прибыль			*93780,00*	*93780*
12	12	84-020302-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья-качалка		2,000	148692,79	297386
			Накладные расходы			*18237,56*	*36475*
			Сметная прибыль			*11014,28*	*22029*
13	13	11-061301-0101 РСНБ РК 2015	Заполнение подставок под малые архитектурные формы бетоном В15	м3	28,000	54030,63	1512858

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11031,79*	*308890*
			Сметная прибыль			*4002,27*	*112064*
			Раздел: Ремонт примыканий и съездов				
14	14	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	3,080	19098,97	58825
			Накладные расходы			*5333,49*	*16427*
			Сметная прибыль			*1414,74*	*4357*
15	15	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6л на м2	т	2,240	86308,30	193331
			Накладные расходы			*3658,91*	*8196*
			Сметная прибыль			*6393,21*	*14321*
16	16	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	2800,000	1351,76	3784924
			Накладные расходы			*86,69*	*242740*
			Сметная прибыль			*100,13*	*280365*
17	17	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 (добавляется 2 см)	м2	2800,000	592,61	1659299
			Накладные расходы			*22,35*	*62588*
			Сметная прибыль			*43,90*	*122911*
18	18	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л на м2	т	0,840	86308,30	72499
			Накладные расходы			*3658,91*	*3073*
			Сметная прибыль			*6393,21*	*5370*
19	19	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип А марка 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	2800,000	1592,23	4458235
			Накладные расходы			*95,71*	*267998*
			Сметная прибыль			*117,94*	*330240*
20	20	11-330105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное.Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	61,000	355,73	21700
			Накладные расходы			*75,66*	*4616*
			Сметная прибыль			*26,35*	*1607*
21	21	21-050307-0517 РСНБ РК 2015	Провод с омедненной поверхностью диаметром 14 мм ГОСТ 2246-70	кг	278,160	482,45	134199

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*18,01*	*5008*
			Сметная прибыль			*35,74*	*9941*
22	22	24-040207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	183,000	12,63	2311
			Накладные расходы			*0,47*	*86*
			Сметная прибыль			*0,94*	*171*
23	23	24-040207-1810 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	61,000	494,73	30179
			Накладные расходы			*18,46*	*1126*
			Сметная прибыль			*36,65*	*2235*
24	24	24-040207-4031 РСНБ РК 2015	Зажим для медных проводов SE12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	61,000	2301,59	140397
			Накладные расходы			*85,90*	*5240*
			Сметная прибыль			*170,49*	*10400*
			Раздел: Озеленение				
25	25	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	3250,000	747,10	2428084
			Накладные расходы			*231,83*	*753455*
			Сметная прибыль			*55,34*	*179858*
26	26	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	3250,000	120,52	391700
			Накладные расходы			*32,17*	*104553*
			Сметная прибыль			*8,93*	*29015*
27	27	11-470224-0103 РСНБ РК 2015	Посевы трав.Прикатывание	га	0,325	1655,16	538
			Накладные расходы			*344,12*	*112*
			Сметная прибыль			*122,60*	*40*
28	28	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные.Посев	м2	325,000	529,30	172024
			Накладные расходы			*64,82*	*21065*
			Сметная прибыль			*39,21*	*12742*
29	29	11-470116-0104 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Заготовка	шт.	71,981	9837,61	708123
			Накладные расходы			*2704,51*	*194674*
			Сметная прибыль			*728,71*	*52454*
			ИТОГО:				19389111
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**2532503**
			Сметная прибыль				**1436230**
			Итого с временными		**1,3 %**	**252058,00**	**19641169**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**265156,00**	**19906325**
			Итого с НДС		**12 %**	**2388758,69**	**22295083,69**

Подрядчик:
ТОО "Механизация строительства"

Гендиректор _____ **Тыныбаева Л.Н.**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района

Руководитель _____ **Нагашыбаев Е.Б.**

Технадзор:
ТОО "УКС" _____ **Сарыбасов Д.Б.**

Объект: Благоустройство улиц м-на Алтын Ауыл в г Каскелен Карасайского района Алматинской области

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик: ТОО "Механизация строительства"

Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50

БИН 921140000443
ИИК KZ078560000006613133
в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Полная сметная стоимость работ по договору - 445 921 673,90 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 142 741 837,11 тенге

б) за отчетный месяц 22 295 083,69 тенге

в) с начала строительства 445 920 673,90 тенге

АКТ
выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 г
по договору №39 от 29 июля 2019 г. доп.соглашение №4 от 24.02.2020г.

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2020 г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала строительства, тенге
								кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройство улиц м-на Алтын Ауыл в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	142741837,11	-	-	-	423 625 590,21	-	-	22 295 083,69	445 920 673,90
	Итого	**142 741 837,11**	-	-	-	**423 625 590,21**	-	-	**22 295 083,69**	**445 920 673,90**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Гендиректор _____ Тыныбаева Л.Н.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

ТОО "Механизация строительства"

Благоустройство улиц м-на Алтын Ауыл в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Договор подряда (контракт) №39 от 29 июля 2019г. Доп.соглашение №4 от 24.02.2020г.

Акт приемки выполненных работ №9

за ноябрь 2020г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная.Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**0,286**	**3042,24**	**870**
			Накладные расходы			***343,13***	***98***
			Сметная прибыль			***225,35***	***64***
			ИТОГО:				**870**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**98**
			Сметная прибыль				**64**
			Итого с временными		**1,3%**	**11,00**	**881**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35%**	**12,00**	**893**
			Итого с НДС		**12%**	**107,00**	**1000**

Подрядчик:
ТОО "Механизация строительства"

Гендиректор _____ **Тыныбаева Л.Н.**

Технадзор:
ТОО "УКС" _____ **Сарыбасов Д.Б.**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ **Нагашыбаев Е.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Подрядчик : ТОО "Механизация строительства"

Объект : Допработы по благоустройству в мкр. Алтын Ауыл г.Каскелен Карасайского района

Договор подряда (контракт) № 39 от 29 июля 2019г.Доп.соглашение №5 от 24 ноября 2020г.

Акт выполненных работ №10

за ноябрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	650	957,03	0	622070	0	0	671835	1397417	
						957,03	0	622070	0		103512		
2	2	E11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1650	179,65	173,85	296427	286845	0	10349	331319	
						5,81	0	9582	0		24542		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									1728736	
			Раздел: 2. Установка бетонного дорожного бордюра										
3	3	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	110,3043	2096,86	0	231293	0	0	166531	429650	
						2096,86	0	231293	0		31826		
4	4	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	78,7	3954,03	1263,6	311182	99445	197597	15272	352570	
						179,68	0	14141	0		26116		
5	5	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные БР 30х18х100. Установка при других видах покрытий	м	1600	1845,85	37,58	2953353	60131	1348192	1668632	4991744	
						965,64	0	1545030	0		369759		
6	6	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные БР 20х8х100. Установка при других видах покрытий	м	120	1845,85	37,58	221501	4510	101114	125147	374381	
						965,64	0	115877	0		27732		
7	7	C121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	88,32	48303		4266121		4266121		4607411	
											341290		
			Итого по разделу: 2. Установка бетонного дорожного бордюра									10755756	
			Раздел: 3. Устройство дорожной одежды										
8	8	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	680	3954,03	1263,6	2688742	859246	1707317	131954	3046352	
						179,68	0	122180	0		225656		
9	9	E11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3	170,067	10111,07	1854,49	1719560	315388	1357492	50415	1911572	
						274,48	0	46680	0		141598		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	3,88	18431,19	6607,51	71513	25637	0	49546	130744	
						11823,68	0	45876	0		9685		
11	11	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,88	100538,58	2165,08	390090	8401	381689	4891	426579	
						0	1167,25	0	4529		31598		
12	12	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	3400	205,8	147,89	699715	502826	4556	207720	980029	
						56,57	0	192333	0		72595		
13	13	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306(добавляется 2 см)	м2	3400	526,48	0,02	1790041	78	1789454	549	1933837	
						0,15	0	508	0		143247		
14	14	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	3400	209,83	148,17	713437	503764	17340	207720	994849	
						56,57	0	192333	0		73693		
15	15	С121-020501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	489,6	12400		6071040		6071040		6556723	
											485683		
16	16	С121-020501-0306	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки I СТ РК 1225-2013	т	353,6	14553		5145941		5145941		5557616	
											411675		
			Итого по разделу: 3. Устройство дорожной одежды									21538301	
			Раздел: 4. Подъем существующих люков до проектной отметки										
17	17	Е11-231201-0101	Демонтаж существующих люков	шт.	4	2113,52	230,39	8454	922	0	7665	17409	
						1883,13	52,5	7533	210		1290		
18	18	С341-310103-0501	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	4	612		2448				2644	
											196		
19	19	С341-020101-1025	Перевозка демонтированных люков. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км(на свалку)	т	4	823		3292				3555	
											263		
20	20	Е11-070101-0101	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков	шт.	4	2064,09	1108,84	8256	4435	0	4509	13786	
						955,25	0	3821	0		1021		
21	21	С121-040105-9901	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,6	86685		52011		52011		56172	
											4161		
22	22	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5 м.	м3	1,1	33631,75	8554,67	36995	9410	11145	16275	57532	
						14944,97	0	16439	0		4262		
23	23	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	17966		71864		71864		77613	
											5749		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	4	2217,06	230,39	8868	922	414	7457	17631	
						1883,13	0	7533	0		1306		
25	25	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	25288		101152		101152		109244	
											8092		
			Итого по разделу: 4. Подъем существующих люков до проектной отметки									355586	
			Раздел: 5. Устройство арыков										
26	26	Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	9,3	228,63	219,24	2126	2039	0	63	2364	
						9,4	0	87	0		175		
27	27	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	1,1	2096,86	0	2307	0	0	1661	4285	
						2096,86	0	2307	0		317		
28	28	Е11-300101-0101	Устройство щебеночной подготовки	м3	1,2	6546,35	276,68	7856	332	4437	2593	11284	
						2572,27	0	3087	0		836		
29	29	Е11-270201-0501	Укладка лотков из сборного бетона.	м3	4,08	16235,91	6889,42	66242	28109	19190	20459	93638	
						4643,13	0	18944	0		6936		
30	30	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	4,08	72237		294727		294727		318305	
											23578		
31	31	С341-310101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	626	759		475134				513145	
											38011		
32	32	С341-020101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	626	902,64		565053				610257	
											45204		
			Итого по разделу: 5. Устройство арыков									1553278	
			ИТОГО:					29898810	2712440	22942793	3371243	35931659	
								3197652	4739		2661604		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		467112					
			Итого с временными									36398771	
			Зимние удорожания			1,35 %		491383					
			Итого с зимними удорожаниями									36890154	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		737803					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37627957	
			НДС			12 %		4515355					
			Итого с НДС									42143312	

Подрядчик:
ТОО "Механизация строительства"

Гендиректор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.